

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Las Flores Entre Calle Hidalgo Y Calle Adams	4	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135609	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia De Huauacastal	5	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huauacastal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135628	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica El Jicaró 2 Segunda Etapa	6	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Carlos Ramos Entre Calle Norte Y Niños Héroes	7	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec, oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135682	Introducción De Agua Potable En La Col. Carlos Sánchez De La Cabeza Municipal	8	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200135701	Rehabilitación Y Conformación Del Camino De Carlos Ramos - Coyotera Con Una Longitud De 2 Km	9	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200137290	Gastos De Comisión	PORT-4313	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200137476	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón	00113	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200137477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón	00212	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200137478	Reconstrucción Del Camino De Acceso Tramo Desviación A San Sebastián Jilotepec - Agua Blanca Del Km 0 Al Km 7	00613	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200137479	Construcción De Gradas Metálicas En Centro Recreativo Nejapa	00713	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200141642	Mantenimiento A La Patrulla Municipal	-	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200141643	Gasolina Para La Patrulla Municipal	-	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Población	FISM/MSJG/198/024/129/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotálito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143092	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo	FISM/MSJG/198/001/009/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJG/198/005/040/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotálito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143178	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria	FISM/MSJG/198/006/043/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachiflé	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143211	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos	FISM/MSJG/198/002/023/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoña	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143245	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar "Vicente Guerrero"	FISM/MSJG/198/009/060/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143328	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria	FISM/MSJG/198/021/114/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 2da Etapa	FISM/MSJG/198/018/105/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143696	Construcción De Alcantarillado Fijoal Sobre La Calle 20 De Noviembre	FISM/MSJG/198/016/093/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido La Revolución	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143754	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Comunidad (Ica Petapa)	FISM/MSJG/198/031/156/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143810	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSJG/198/001/006/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143882	Rehabilitación De Camino Rural De Paso Real A Arroyo Sorlillo	FISM/MSJG/198/008/052/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143927	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJG/198/036/175/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200143989	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica N.165	FISM/MSJG/198/008/054/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	FISM/MSJG/198/001/008/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Juan Guichicovi	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144081	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria	FISM/MSJG/198/026/137/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Bruma Torres	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144122	Equipo de Aula de Medios En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FISM/MSJG/198/006/044 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachife	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144158	Equipo de Aula De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero	FISM/MSJG/198/028/145 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicili	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144199	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM/MSJG/198/044/204 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144231	Rehabilitación De Camino Rural (2da Etapa)	FISM/MSJG/198/037/177 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	FISM/MSJG/198/014/085 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200144297	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FISM/MSJG/198/005/041 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200145899	Construcción De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISM/MSJG/198/010/067 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200145962	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/011/071 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146035	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Hidalgo	001	Oaxaca	San Mateo Nejapan	Santo Domingo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146038	Ampliación De La Red de Distribución Y Repotenciación De La Energía Eléctrica En La Venta Paxtlán Y San Andrés Paxtlán Calle San Sebastián	FISM-005	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146049	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/007/048 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146060	Construcción De Viviendas	FISM-006	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146080	Mejoramiento De Camino Rural	FISM-007	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146122	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/035/170 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146168	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/034/166 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146215	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/038/180 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146250	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/010/066 /2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146714	Pago De Policías Municipales	FAPMOP032022013	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146875	Pavimentación De La Calle Reforma Con Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200148995	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Tramo Nonuma-Nuyoo-Zataga(50K)	MSL481FISM2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento de Santiago Nuyoo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149022	Cocina-Comedor Comunitario	MSL481FORTAMUN2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Santiago Nuyoo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149082	Revestimiento De Calles	MSLM86FISM12013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ayuntamiento de san Agustín Tlaxiotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149124	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MAB86FISM22013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOBEDAMDT-068-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151349	Revestimiento Y Alcantarillado De Caminos Coasechos	MSP329FISM2013	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pedro Tezacoalco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151397	Rehabilitación Mantenimiento De Camino Pemasco A Chuparrosa Del Km 0+31 Al Km 0+24	FISM 011 080FC	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151453	Rehabilitación De Camino De Fertilizo De La Cruz-Arroyo Siete Del Km 00+000 Al Km 0+000	FISM 0-111-02	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151460	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	MSP329FISM102012	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San Antonio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pedro Tezacoalco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151621	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSP329FISM232012	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACOCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200155248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151625	Rehabilitación De Camino De Portillo De Cieneguilla - San Felipe De Jesus Del Km 0+000 Al Km 8+000.	FGM P-III-03	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151655	Rehabilitación Mantenimiento De Camino Peñasco A Chuparrosa Segunda Etapa Del Km 24+000 Al Km 41+000.	FGM- P-III 04	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151680	Ampliación De Centro De Salud Segunda Etapa	FGM-F-III 05	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151753	Elaboración De Proyecto De Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Agua Potable Para El Municipio De San Juan Quiahije.	FGM P-III 06	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151819	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FGM-0001-2013	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151911	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	RAMO 33 P-IV 002	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152014	Adquisición De Uniformes Para El Equipo De Seguridad Pública Y Haberes.	RAMO -33 P-IV 003	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152087	Pago De Alumbrado Público Del Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre Del Ejercicio 2013	RAMO-33 P-IV 004	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152132	Adquisición De Combustible	RAMO-33 P-IV 005	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152164	Pago De Tenencia De Los Vehículos Oficiales.	RAMO-33 P-IV 006	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152460	Servicios Personales De Seguridad Pública Municipal	MSC-FORTAMUN-04-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152492	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-05-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152517	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	MSC-FORTAMUN-06-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152543	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Francisco I. Madero	MSC-FAIS-01-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152782	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Las Palmas	2	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153165	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación De La Localidad De Arroyo Limón	-	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153304	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sabinos	FAISMS34092013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153315	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-FISM-28312013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153366	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	FORTAMUN-MEC-28022013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153426	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-FISM-28292013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153482	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-FISM-28542013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153511	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Abasco Sobre Arroyo Grande	FAISMS340012013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153619	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuahtemoc.	FAISMS34062013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153668	Haberes	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153689	Gratificación Fin De Año	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153700	Prima Vacacional Y Dominical	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153712	Otras Prestaciones	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153733	Vestuarios Y Uniformes	5	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200153747	Prendas Y Material De Protección	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155770	Combustibles Y Lubricantes	7	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155822	Alumbrado Publico	8	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155848	Mantenimiento De Equipo De Transporte	9	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155888	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Comunicacion	10	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155929	Gastos De Comision	11	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155952	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	12	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155970	Renta De Maquinaria Y Equipo	13	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155980	Impuestos Y Derechos	14	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156005	Energia Electrica	15	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156021	Telefono	16	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156043	Rotulaciones De Patrullas Y Ambulancias	17	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156063	Servicios Medicos Y Medicamentos	18	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156093	Mobiliario Y Equipo Para Escuelas, Laboratorios Y Seguridad Publica	19	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156114	Produccion De Aves De Postura Como Opcion De Fuente De Proteina	20	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156140	Programa De Microcreditos	21	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156165	Programa De Asistencia Social Gratitud Programa De Apoyo Alimentario A Adultos Mayores De 60 A 69 Años	22	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156188	Programa Municipal De Asistencia Social Gratitud Dotacion De Zapatos Escolares	23	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156196	Bancos De Transporte Con Principios De Llevanos A La Escuela	24	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156245	Uniformes Para Seguridad Publica	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROTITLAN DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156270	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza Y Rayon	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157356	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	FISM/MSJG/198/013/070/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157437	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/012/078/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157456	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/019/151/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157475	Mantenimiento De La Casa De Salud	FISM/MSJG/198/028/147/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huisicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157509	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Vicente Guerrero	FISM/MSJG/198/009/061/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157524	Rehabilitacion De Camino Rural 2da Etapa	FISM/MSJG/198/042/195/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157537	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejones Y Andadores	FISM/MSJG/198/041/187/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157553	Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria	FISM/MSJG/198/025/132/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157571	Rehabilitacion De La Casa De Salud	FISM/MSJG/198/029/150/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157593	Equipamiento Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSJG/198/018/103/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Meluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157611	Construcción De Alcantarilla Pluvial Sobre La Calle Sin Nombre	FISM/MSJG/198/016/094/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157634	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	FISM/MSJG/198/015/089/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogofé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157648	Rehabilitación Del Camino Rural Plan De San Luis-Río Grande	FISM/MSJG/198/017/099/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157670	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Al Manantial	FISM/MSJG/198/013/083/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157684	Rehabilitación De Camino Rural De Santa Ana - Río Sarabia (2ª Etapa)	FISM/MSJG/198/003/027/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Clínica	FISM/MSJG/198/011/075/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157710	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	FISM/MSJG/198/029/149/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157728	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad	FISM/MSJG/198/028/144/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ruisicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FISM/MSJG/198/030/153/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157763	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/033/163/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157778	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM/MSJG/198/011/115/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157807	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (2da Etapa)	FISM/MSJG/198/009/062/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157856	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (2da Etapa)	FISM/MSJG/198/038/181/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157878	Rehabilitación De Camino Rural	FISM/MSJG/198/011/077/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157911	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso De 12 De Julio-Vicente Guerrero.	FISM/MSJG/198/023/123/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157945	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Pre-Primaria Benito Juárez	FISM/MSJG/198/032/159/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157975	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia De San Jerónimo Tamazulapan	004	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157984	Revestimiento A Camino Rural De San Juan Guichicovi A Entinas Colicardo	FISM/MSJG/198/001/015/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158047	Construcción De Alcantarillado Pluvial Del Acceso Principal Del Centro De Salud	FISM/MSJG/198/009/065/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158072	Rehabilitación De Camino Rural	FISM/MSJG/198/016/095/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158108	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (2ª Etapa)	FISM/MSJG/198/043/198/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158137	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A Río "Jumapa"	FISM/MSJG/198/019/106/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ampliación Colonia Istmeña (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158164	Electrificación Rural Y De Colonias Pobres Mediente Puntos Solares	FISM/MSJG/198/045/208/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158213	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Primaria Frida Kahlo	FISM/MSJG/198/024/131/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FISM/MSJG/198/039/186/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158269	Construcción De Casa De Salud El Gavilán	03	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	FISM/MSJG/198/013/084/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200158399	BNA0113 - Faeb Capital	BNA0113 - 001 - B	Oaxaca		Cobertura estatal	Aportaciones Federales		1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013020015884	(03-2013) --Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Paríste Guisgu Viejo A Monte Grande En La Localidad De Tierra Blanca San Blas Atempa, Oaxaca--	H08A-OP/FISM/124/032/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013020015860	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle Porfirio Díaz	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159015	Cuerpo De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159049	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159067	Mantenimiento De Equipo De Transporte	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159127	Renta De Maquinaria Y Equipo	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159291	Adquisición De Combustible Para Vehículos De Seguridad	0104	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159328	Compra De Uniformes Al Personal De Seguridad Publica	0204	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159352	Pago De Derechos De Aguas Nacionales	0304	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159371	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable 10 Arenal (Calle Chihuahua)	001	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159386	Construcción De Guarniciones En Las Calles Durango Y Monterrey	002	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159398	Mantenimiento De Equipo De Comisariacion	0404	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villares, En Guadalupe De Morelos	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159471	Rehabilitación De La Red Del Sistema Hidráulico De Agua Potable, En San Jorge Nuchita	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159498	Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159515	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo Del Municipio	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159525	Combustible Y Lubricantes Para El Transporte Oficial	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200159536	Pago Del Servicio De Energia Electrica	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200160575	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fism-28572013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200160718	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	MecFism28202013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200160974	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fism-28202013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161076	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fism28092013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161131	Sin Nombre	SIN NUMERO	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161404	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Fortamun-mec-28042013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161541	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fortamun-28072013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161603	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fism-28582013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161645	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fortamun-28632013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161667	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fism-28662013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Ejecutora	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161684	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas En San Mateo De Libres	01	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Mateo de Libres Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161721	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fism-28652013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161931	Equipo De Comunicación	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiachapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162041	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En La Telesecundaria	001	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Söchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162166	Pao De Alumbrado Publico	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiachapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162342	Construcción De Mod. De 3 Aulas Estruct. De 6x8 M	MSLT/229FISM022013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río Nube	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162386	Construcción De Mod. De 3 Aulas Estruct. 6x8 M	MSLT/229FISM032013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162462	Construcción De Puente Vehicular Río Raton Grande	FISMMSL229042013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162539	Construcción De 6 Aulas En Dos Plantas De La Escuela Primaria(Primera Etapa)	FISMMSL229052013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162544	Pago De Policías Municipales	FARMF545012013	Oaxaca	Teotitlán de Flores Negón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DE FLORES NEGON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162681	Construcción De Un Puente Vehicular De Río Arador	FISM/MSL/229/008/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162739	Terminación De La Tercera Etapa El Palacio Municipal	MSLT/229/FORTAMUN/001/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162911	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamun-mec-28112013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200162958	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tra. Etapa	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163040	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza 2da. Etapa	002	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163071	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fism-28662013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163108	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fism-28592013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163129	Conservación Del Cause De Rios Y Arroyos Mediante Desazolve Hidráulico En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163201	Pavimentación De La Calle Principal En La Agencia De Dos Caminos Chayuco	004	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163264	Construcción De Sanitarios Dentro Del Centro De Preescolar En El Municipio De San Agustín Chayuco	005	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163316	Construcción De Un Anexo De Centro De Salud En La Localidad De San Felipe Chayuco	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163343	Construcción De Anexo De Centro De Salud En La Agencia De San Felipe Chayuco	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163389	Construcción De La Barda Perimetral En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	3	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	Zaragoza Alacranes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163395	Rehabilitación De Aula En San Felipe	007	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163416	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	6	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	San Martín Duraznos Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163441	Mejoramiento De Vivienda	10	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163468	Mejoramiento De Vivienda	14	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	Río de Hielo Juárez Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163491	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	15	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	Guadalupe Nundaca Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163498	Construcción De Embarcado De La Clínica	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163507	Mejoramiento De Vivienda	19	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuac	Sabino Solo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163521	Mejoramiento De Vivienda	23	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163556	Mejoramiento De Vivienda	30	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163559	Mejoramiento De Vivienda	30	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163588	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	32	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Marcos Xinicuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163601	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	34	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Marcos Tunchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163621	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Morelos)	35	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163641	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Reforma)	35-01	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163659	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Guerrero)	35-02	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163662	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camalote	FSM182013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163669	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples	MSB0442013-052	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163694	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	36	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163719	Mantenimiento Del Jardín De Niños Ignacio Zaragoza	40	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163723	Rehabilitación De La Iglesia Católica De San Agustín Chayuco	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163741	Mejoramiento De Vivienda	44	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163767	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	55	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Marcos Xinicuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163784	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza Ira. Etapa	003	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163787	Mejoramiento De Vivienda	57	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San José Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163807	Mejoramiento De Vivienda	58	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163824	Mejoramiento De Vivienda	59	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	Guadalupe Nundaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163833	Materiales Y Suministros	-	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163874	Gastos Generales Del Municipio	-	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163923	Construcción De La Tercera Etapa Del Muro De Contención Del Atrio De La Iglesia Católica	-	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163996	Terminación Del Auditorio Municipal Ira. Etapa	1	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San Sebastián Tecomatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200163998	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 19 De Junio	FSM-MES-483-034-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santa Cruz Tachicolana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUINTONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164013	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria	2	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac	San José el Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164331	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SF-SPPP-DPIP-PME-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164439	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SF-SPPP-DPIP-PME-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164555	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SF-SPPP-DPIP-PME-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164790	Estudio De Generación De Basura Sólidos Urbanos	SIPPA01-05/2013	Oaxaca	San Lorenzo Temelucan	San Lorenzo Temelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEMELUCAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164927	Estudio Del Lebo	002	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165028	Gestión Y Administración De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (Desarrollo Institucional)	FAISM-283-001-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. OX	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165068	Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (Gastos Indirectos)	FAISM-208-002-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. OX	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165110	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Irroveda De Hidalgo (Tonalá)	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165132	Servicios Personales De Seguridad Pública	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165138	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165159	Servicio Del Alumbrado Publico	4	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165172	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165176	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Peñalosa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165183	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165198	Construcción De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Peñalosa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165213	Mantenimiento De Vehículos Utilizados En Obras Publicas	312	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165214	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	7	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165237	Pavimentación De Las Calles Guillermo Prieto, Manuel Doblado, Juan Alvarez, Manuel Pizarro Y Francisco Marquez Con Concreto Hidráulico (Agencia De Vías De Juárez)	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos (San Juan Mixtepec)	9	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez (Agencia De 10 Actividad)	10	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165269	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salda A Tonalá (Tercera 11 Etapa) (Santa Catarina)	11	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165280	Remodelación De Banquetes En Las Calles Lasaró Cardenas Y Higuerante	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165312	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Liberación Campesina (Primera Etapa), (Lasaró Cardenas Encino Grande)	13	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165331	Conservación Del Camino Rural Las Arboledas-San Andrés Sabillón En San Andrés Sabillón	-	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200165504	Rehabilitación Del Camino E. C. (Santos Reyes Nopala - Santiago Cúcutla) - Cerro Del Aire - La Matuca - Cerro Iglesias Del Km 0 000 Al Km 17 500	MSPM/FISM/03/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200166031	Gastos Indirectos	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiéchapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200166193	Pago De Haberes	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiéchapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200166464	Conservación De Caminos Rurales En El Municipio De Santiago Juxtlahuaca	FAPEF-0466-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200166675	Rehabilitación De Techo De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl Clave 206a0091e	FISM00905-2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167148	Pago De Nomina	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167160	Gastos Indirectos	FISM/254/002/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Mateo Río Hondo	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167381	Pavimentación De La Calle Luis Donaldo Colosio	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167427	Pago De Energia Electrica	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Federales	1005 FORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Urbanización	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167481	Rehabilitación De Camino Tramo 0 000 Al 6 300 En La Localidad De Yojuela	04	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Yojuela	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200167928	Rehabilitación Del Camino E.C. (Santos Reyes Nopala-Cerro Del Aire) - Santa Lucia Teotepac Del Km 0 000 Al Km 8 260	MSRN/FISM/05/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168152	Construcción De Un Aula Audiovisual En La Telesecundaria	003	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Educación	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168189	Construcción De Un Auditorio Municipal En La Localidad De Yojuela	05	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Yojuela	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168198	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FISM/11/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168388	Adquisición De 35 Lámparas	-	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal	Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168521	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Porfirio Diaz	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168603	Vestuarios Y Uniformes Para Personal De Seguridad	02	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal n.a.	Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168624	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Los Pinos 300 Metros	FISM/254/001/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Mateo Río Hondo	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168669	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles	MSRN/FISM/14/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168696	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FISM/18/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168970	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSRN/FISM/021/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168966	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168971	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FISM/32/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168913	Pavimentación De La Calle Niños Héroes En La Colonia El Arrenal 2da. Etapa	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168936	Reconstrucción Del Camino Cañada De Las Flores-Santa Lucia Teotepac	MSRN/FISM/33/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168945	Pavimentación De La Calle Abasco, Entre Itandehui Y Abraham Castellanos	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168955	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal n.a.	Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168965	Pavimentación De La Calle Cedros En La Colonia Emiliano Zapata	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168967	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles	MSRN/FISM/48/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200168991	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Hidalgo De San Andrés Sachio	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169019	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Trujano	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169040	Construcción De Guarniciones Y Obras Complementarias En Santa Catarina Adepqez	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169047	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energia Electrica	MSRN/FISM/51/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169050	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal n.a.	Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169103	Reconstrucción De La Calle Porfirio Diaz Via Etapa Entre Guerrero Y Porfirio Diaz	9	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169129	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón, Entre Las Calle Embros Y Puritas	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169160	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	MSRN/FISM/50/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169164	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Mezquite	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169180	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas La Etapa, Barrio La Loma	0036	Oaxaca	Santo Tomás Tamulicapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMULICAPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169204	Adquisición De Terreno	12	Oaxaca	Santa Cruz Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUIXTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169218	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Alvaro Obregón	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169293	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Gregorio Torres Quintero	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169332	Construcción De Andadores Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Pedro Peliciano Santiago Alvarado	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169346	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Morelos	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169359	Mejoramiento De Vivienda En Santa María Ahma	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169372	Pago De Nomina A Personal De Seguridad	01	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169378	Mejoramiento De Vivienda En El Cortijo	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169388	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Ixtaltepec	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169411	Mejoramiento De Vivienda En La Unión Libertad, Ixtaltepec	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169536	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quiñongo	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Desviación De La Capilla Al Hospital	02	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169728	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Isabel La Católica	04	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169786	Combustibles Para Las Patrullas Municipales	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169822	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	002	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169829	Repasaciones Generales De La Escuela Secundaria General Niños Héroes	09	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169835	Equipamiento De La Clínica De Salud (San Dionisio Ocotepéc)	MSD-131-FISM-15-2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOPEPEC, OAXACA.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169861	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	003	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	004	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169923	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Con Empedado Tipo Zapicho	01	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169938	Construcción De Muros De Contención Y Pavimentación De La Calle Terceera De Zaragoza 2a Etapa	001	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169979	1.- Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Del Municipio	1	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169984	Pago Nomina De Protección Civil	005	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200169993	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Con Empedado Tipo Zapicho	01	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Hasta La Entrada De La Población 2a Etapa	001	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170107	Rehabilitación De Un Puente En El Lugar Denominado La Hacienda	002	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170132	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170140	Construcción De Drenaje En La Localidad De San Jose Yandayo	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santa cruz nundaco	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170187	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170254	Construcción De Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Juan Ixtaltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170304	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Principales Calles De Los Barrios El Centro, El Sabino Y El Terreno	005	Oaxaca	Santo Tomás Tamarulapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMARULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170318	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Yodohame Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170400	Adquisición De Dos Bases Para Radios Portátiles Y 4 Radios Portátiles	02	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170516	Apertura De Camino En La Colonia Venustiano Carranza De San Andrés Zautla	04-0513	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170534	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A Lona Morillo Del No 0 - 600 Al 1 -195.53	-	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170578	Rehabilitación Y Cambio De Alumbrado Público De San Miguel Suchixtepec	-	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170666	Ampliación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc	FIGM/254/003/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170716	Techoado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	12	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	El Punto Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATERINA IXTEPEJÍ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170809	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIGM/254/005/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170906	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calles	FIGM/254/004/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170946	Construcción De Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Juan Ixtaltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171096	Ampliación Y Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal La Victoria	FIGM/254/006/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	La Victoria Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171169	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Yodohame Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171185	Rehabilitación Del Albergue Escolar	FIGM/254/007/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171247	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIGM/254/008/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Felipe (Manzanillo) Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171263	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171279	Construcción De Unidad Básica De Salud	02	Oaxaca	San Andrés Huixtlapec	Barrio de la COAHUQUIL	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUIXTALTEPEC	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171338	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIGM/254/0009/2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Yopolo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171376	Adquisición De Equipo De Transporte	01	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171528	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	04	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZACHILA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171601	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río De Morales En El Barrio De San Miguel	05	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171636	Revestimiento De Camino En San Juan Teguipá	3	Oaxaca	Hércules Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Teguipá Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171689	Construcción De Aula Tipo Regional 603 En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón En La Localidad De La Brujería	07	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZACHILA, OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172108	Compra De Proyecto Ejecutivo De Obra	01	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZACHILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172129	Pago De Gestión Y Administración Municipal	02	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZACHILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172271	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Cuauhtemoc	fam-1212-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de Oaxaca de Juárez	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172310	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	006	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172337	Construcción De Dos Aulas Adosadas En La Telesecundaria Patria Libre	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172384	Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Mangales	FTSM15301102012	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172416	Construcción De Puente Vehicular En La Calle 2a Norte Poniente	FAISM/418/31/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172422	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Un Puentes Pastoral	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172432	Pavimentación De 1843 M2 De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Santa María Tepantlali	01	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172436	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2a Norte Poniente	FAISM/418/22/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172451	Pavimentación De La Calle 21 De Agosto A Base De Concreto Hidráulico	FTSM66GM1530212013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172466	Rehabilitación Del Canal De Riego	FAISM/418/59/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172485	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 3a Norte	FAISM/418/15/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172498	Rehabilitación Del Camino Rural Las Acacias- El Yegalan	FTSM66GM153142013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172514	Ampliación De Drenaje 2a Oriente Entre 3a Y 3a Norte/Ampliación De Drenaje 2a Oriente Entre 3a Y 3a Norte	FAISM/418/13/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172520	R.D. Ampl. Y Mejoras Calles Diversas	FTSM66GM153112013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Estudiantes (Avenida Llano Grande)	FAISM/418/26/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172546	Mantenimiento Y Conservación De 1 Km De La Calle Principal De La Capilla Santa Cruz A La Derivación El Mirador	02	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172552	Regularización De La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerro Cotoche	03	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Cotoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172559	Construcción De Obra Complementaria (Techado De Plaza Civil) Escuela Primaria Heroes Nacionales	FAISM/418/39/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172568	Construcción De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Civil) Esc. Prim. Miguel Hidalgo	FAISM/418/42/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172574	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Fraccionamiento Libertadores)	FAISM/418/19/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172603	Pavimentación Con Concreto De Calles Primera Etapa	riam001	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago lalopa	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200172665	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Primera Etapa	fortamun001	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago lalopa	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173327	Terminación De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Juárez	FTSMPTF5450052013	Oaxaca	Tecatlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOUITLÁN DE FLORES MAGÓN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173328	Remodelación De Los Baños Y Pintura Del Jardín De Niños Miguel Hidalgo	FTSMPTF5450062013	Oaxaca	Tecatlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOUITLÁN DE FLORES MAGÓN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173355	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FTSMMP25680022013	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173429	Construcción Del Puente Vehicular Benito Juárez.	FTSMMP25680032013	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173588	Servicios Personales A La Seguridad Pública	01	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173593	Vestuarios Y Uniformes Para Policías	02	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200173597	Alumbrado Público	03	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173601	Energía Eléctrica	04	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173602	Combustible Para Las Patrullas	06	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173603	Mantenimiento De Transporte (Patrullas)	07	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173604	Construcción De Barda Perimetral	08	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173605	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica Utilizada En La Localidad Banco De Tierra	02	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Banco de Tierra Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173607	Construcción De La Red De Sistema De Riego	03	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173771	2 Programa De Desarrollo Institucional	FAISM/308/01/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173772	3 Gastos Indirectos	FAISM/308/02/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173773	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAISM/308/03/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173774	Construcción De Obra Complementaria (Cabeza De Ursa Múltiples En La Escuela Telesecundaria)	FAISM/308/05/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173775	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Morelos	FAISM/308/06/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173776	Sueldos Al Personal De Confianza (Policías Municipales)	FORTAMUN/308/01/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173777	Vestuario Y Uniformes Para Los Policías Municipales	FORTAMUN/308/02/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173778	Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN/308/03/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tacuba	FAFEP/0480/2013	Oaxaca	Silacayoapam	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174865	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Naranjo	FAFEP/0470/2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc	FAFEP/0479/2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174954	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174955	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Benito Juárez, Independencia Y 21 De Marzo.	FAFEP/1189/2013	Oaxaca	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174962	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Arucenas, Agencia San Martín Mexicapam (Varias Calles)	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174968	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. Tomas De San Jacinto (8 Sectores)	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174991	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Col. Motecuma (Calle Guadalupe) (Metropolitanos)	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Itz'ep (16. Etapa)	FAFEP/0743/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175137	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles)	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175142	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest)	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175147	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col. Guadalupe, Santa Lucía Del Camino.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175150	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175155	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Fracc. B1a (Calle Guadalupe)	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175163	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucía Del Camino.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00130300175169	Rehabilitación De La Línea De Drenaje En Goadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedres.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitan	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300175173	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Froncomarcación De Cruzqueas Col. Las Flores Santa Maria Jacotal.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitan	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300175178	Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitan	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300175926	Introducción De Energía Eléctrica Con Paneles Solares	FAPEF/1235/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176137	Construcción Del Puente Vehicular Río Chiquito Ubicado En El Km 37 800 Del Camino Santa María Guienagati 2 San Isidro Lachiguite (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 13.)	FAPEF/0921/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176232	Mod Y Ampl Del Camino S.C. (Cerro Del Vidrio -Santa Catarina Juquila)-Santa Maria Amaltepec, Tramo Km 000 Al Km 630, Tramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 1-300 (Trab Compl 2011 Y 2012 5.26	PIBAI-2318-2013	Oaxaca	Santa Catarina Santa María Juquila	Amaltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176254	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Fino Suarez	FAPEF/0412/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176545	Terminación De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Coahuatpec (Esquipulas)	FAM-2938-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176620	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	FAPEF/0731/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Oro.	Los Tejocotes 08	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176632	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	FAPEF/0755/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176948	Escuela Primaria Mulchor Ocampo	1	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176949	Telesecundaria	2	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176951	Telesecundaria	3	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176954	Escuela Primaria Lazaro Cordenas	F 1	Oaxaca	Mazatlán Villa Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176959	Jardín De Niños General Emiliano Zapata	F 4	Oaxaca	Santa María Yuhuiti	Santa María Yuhuiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176961	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 20 De Noviembre	FAPEF/1264/2013	Oaxaca	Silacayoápan	Silacayoápan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176963	Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos	F5	Oaxaca	Santa María Yuhuiti	Santa María Yuhuiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176970	Jardín De Niños Leonardo Bravo	F1	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176973	Escuela Primaria Nicolás Bravo	F2	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176977	Telesecundaria	F3	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300176999	Construcción De Gradas De Concreto Y Sanitario En La Unidad Deportiva (Gigada Etapa)	CONADE-3614-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Convenios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución							0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300177011	Construcción De Unidad Deportiva Iso. Etapa	CONADE-3615-2013	Oaxaca	Santa María Ndoyaco	Cobertura municipal	Convenios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDOYACO	Educación	En Ejecución							0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300177056	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuehuatlán , Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-1092-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300177879	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Taraje Tuhico	FAPEF/3113/2013	Oaxaca	Silacayoápan	Silacayoápan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300177888	Conservación Del Camino Rural Aerradero El-Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 9 400	FAPEF/1276/2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACLATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300178012	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FAPEF/2898/2013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300178130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vasconcelos	FAPEF/1265/2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00130300178840	Construcción De Muro Contención En La Calle Principal 1a. Etapa	FAPEF/0730/2013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178852	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca)Itzilán De Juárez) Paraje Pelonso Jatuví, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 560, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	FAFEP/0918/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Jatuví	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178864	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca) - Tuxtepec - San Pablo Macuilixtlán - Santiago Comaltepec - San Pedro Yulox - San Juan Quiotepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 42 000,	FAFEP/1120/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varías Calles)	FAFEP/1233/2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HA YUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178886	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEP/0776/2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178902	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Olvido	FAFEP/0778/2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300178987	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Ayutla - San Pedro Coatepec)-Santo Domingo Tepuxtepec-Río Ramal Tramo Del Km 0-000 Al Km 5-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012, 70.02)	PIBA1-0943-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Río Ramal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179055	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0748/2013	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179107	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Legaria	FAFEP/0777/2013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179123	Construcción De Olla De Captación De Agua	FAFEP/0767/2013	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179138	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0702/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Sebastián Sedas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179583	Pavimentación De La Calle Cuahuemoac A Base De Concreto Hidráulico	05	Oaxaca	San Juan Cieneguita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUITA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300179623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Puente Y La Mision 1 Etapa	1	Oaxaca	Santa Ana Tavala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180216	Mod Y Ampl Del C E.C. Km 65-000 (Sola De Vega -Santa Cruz Zenzontepec)-Las Huertas-La Arena-Santa María Zaniza,Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-000 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 2)	PIBA1-0983-2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180870	Construcción Del Sistema De Agua Potable	004	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Guadalupe Copaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180912	Pavimentación De La Calle Hidalgo Con Concreto Hidráulico	006	Oaxaca	Mariscal de Juárez	San Pedro Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180923	Pavimentación De Las Calles Francisco I. Madero Y 5 De Mayo Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Mariscal de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180943	Pavimentación De La Calle José María Morelos Y Favon Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Santa Cruz el Fraile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180962	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Carlos Yautepac-Mihuatlan)- San Cristóbal Amatán / Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-600 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-100 Al Km 6-600	PIBA1-0986-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180975	Elaboración De Expediente Técnicos	002	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300180993	Rehabilitación Y Conformación Del Camino Coschero El Porvenir - Yerba Santa	10	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300181006	Compra De Equipo De Computo Y Pago De Cursos De Capacitación	001	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300181117	Rehabilitación De Camino Coschero Yerba Santa - Santa Elena	11	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300181146	Rehabilitación Y Conformación Del Camino Coschero Zanatepec - Cordocillo	12	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300181396	Mod Ampl Del C Km 79-100 E.C. (Oaxaca-Sola De Vega)-Sn Lorenzo Texmelucan-Sn Jacinto Tlacoatepec-Sn Cruz Zenzontepec / Del Km 0-000 Al Km 112-000 Subt A Mod Del Km 49-800 Al Km 54-800(Trab Compl 2012	PIBA1-1115-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182106	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0455/2012	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182190	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4012-2013	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAOCATEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300182210	Ampliación De La Unidad Deportiva	CONADE-4014-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300182227	Modernización. Ampliación Del Camino San Felipe Tejalpam-Reclutamiento-Santa María Peñoles, Tramo Dv1 Km 0-1000 Al Km 25-000 Subtramo A Mod 18-5604-440 Km 15-360-9-440 (Trab Comp1 2012 1.37)	PIBAM-1102-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300182229	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4015-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182428	Agua	001	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182626	Mantenimiento Y Conservación De Camino San Pedro Atoyac-La Palma-A San Antonio Carrizo (1.5 Km)	FISM/302-05/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182653	Mantenimiento Y Conservación De Camino San Pedro Atoyac-Cruz Colcolada-Zapote Blanco (9 Km)	FISM/302-06/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300182665	Mantenimiento Y Conservación De Camino Cacacheros (9 Km)	FISM/302-07/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184747	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	009	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Fortiño Chico-San Andrés-DVD De Agua	PISE.2568.2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL FORTILLO CHICO-SAN ANDRES-DVD DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184865	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	010	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Xococonacle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184896	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles	FAFER/3746/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184913	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FAFER/3745/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184958	Ampliación Y Repentencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFER/3747/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300184984	Construcción Del Sistema De Agua Potable	011	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300185002	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Juan B. Toleado	FISM-MSJG-198-02-025-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300185107	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	012	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300185174	S.E. Particular Para Alumbrado Público	FAFER/3742/2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETIA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300185203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	013	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300185247	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	014	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San José Tenecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	015	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186223	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Col. Antorcha Popular	FISM-039-003-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	016	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186843	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial A Base De Alcantarillado En Calles De La Población	2	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186855	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186895	Construcción De Biblioteca Pública Municipal (2a. Etapa)	1	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300186984	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Antonio Rodríguez (Carretera Huajuapam-Mariscala) Col. Aviación Segunda Sección.	FISM-039-008-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300187039	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Luz Y Progreso	FISM 17	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300187056	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Ramon Lopez Velasco	FISM 18	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187074	Construcción De Servicios Sanitarios De 6.90 X 1.30 Hts., Jardín De Niños Lasero Cardenas Del Rio, Agencia Acatlina	FISM-039-010-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187128	Construcción De La Unidad Deportiva El Rosario 2a. Etapa	FAFEF/0715/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187138	Introducción De La Línea De Conducción De Agua Potable, Camino A Santa María Yuxuchi, Rancho Dolores	FISM-039-011-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187142	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FISM 23	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancornada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187160	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM-MR-76-01-2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187161	Ampliación De Calles	FISM 33	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187194	Introducción De Drenaje Sanitario, Calles: Telefero Mendosa, Rudes Y Antonio Martínez Corro, Col. Jose Lopez Alvarez, Heroica Ciudad de Huajuapán de León	FISM-039-013-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187242	Introducción De La Red De Agua Potable, Calles Loma Batresilla, Monte Bello Y Loma Dorada, Col. Miravalle, Heroica Ciudad de Huajuapán de León	FISM-039-014-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187257	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FISM 23	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancornada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187274	Introducción De La Red De Agua Potable	FISM-MRO-76-04-2013	Oaxaca	La Reforma	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187289	Ampliación De Calles	FISM 33	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187328	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Col. Paraiso, Heroica Ciudad de Huajuapán de León.	FISM-039-015-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187442	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad	001	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187445	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Cuauhtemoc, Col. Aviacion Segunda Sección, Heroica Ciudad de Huajuapán de León	FISM-039-016-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187460	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles	FAFEF/3155/2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187525	Construcción De Salon De Usos Múltiples Segunda Etapa	FORTAMUN 05	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187538	Pago De Alumbrado Publico	004	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187578	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Ignacio Aldama, Agencia El Carmen, Heroica Ciudad de Huajuapán de León	FISM-039-017-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H .AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187666	Construcción De Agencia Municipal Tercera Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187670	Construcción De Un Aula Sanitaria, Escuela Primaria Federal Valerio Trujano, Agencia El Molino, Heroica Ciudad de Huajuapán de León	FISM-039-018-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187719	Construcción De Explanada Para La Cancha De Fútbol	003	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187746	Revestimiento De Camino El Cacalote Teocoaculco De Marcos Perez	001	Oaxaca	Teocoaculco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOACULCO DE MARCOS PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187773	Equipamiento A La Policía Municipal	005	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187873	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Agencia Rancho Solano, Heroica Ciudad de Huajuapán de León.	FISM-039-019-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187889	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FAPM-MRO-76-05-2012	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187933	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario, Calles Carlos Fuentes, Y José Covarrubias, Col. Los Pinos Segunda Sección, Heroica Ciudad de Huajuapán de León.	FISM-039-020-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187967	Construcción De Techumbre En La Cancha Municipal (Colonia Tres Reyes)	FAPM-MRO-76-06-2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D LA REFORMA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300187995	Construcción De Un Aula Didáctica, Jardín De Niños Heroes De Chapultepec, Agencia Ahuehuetitlan de Gonzalez	FISM-039-021-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Ahuehuetitlan de Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188074	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Everest, Pico De Orizaba, Los Alpes, Pirineos Y Nevado De Collina, Col. Sinahi Primera Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León.	FISM-039-022-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188181	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Calle Libertadores, Revolución, Regionales Y Simbolos Patrios, Col. El Palmar, Heroicaciudad De Huajuapán De León	FISM-039-023-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188238	Construcción De Cocina Comunitaria 2a Etapa	02	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	San Cristóbal Chichicastepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188242	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Calle Paseo Río Mixteco, La Rivera, Matrices De Chicaco, Fraccionamiento San Isidro, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-024-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188286	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Agencia Las Animas, Heroica Ciudad Dehuajuapán De León	FISM-039-025-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188314	Apoyos Economicos A Diversos Sectores De La Poblacion	FISM-MSP-300-05-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188338	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Agencia La Estancia	FISM-039-026-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188438	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Morelos, Agencia Magdalena Tetaltepec	FISM-039-027-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Magdalena Tetaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188609	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Bugambillas, Agencia Santa Teresa, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-028-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188618	Construcción De La Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Leyes De Reforma Y Barrio San Nicolás.	FISM-MSP-300-03-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188699	Pav. De Concreto Hid. De La Calle Dr. Ernesto Sedillo, Esq. Con Ignacio Zaragoza Y Prolong. Juan De La Barrera E Introd. De La R.D. De Agua Potable En La Col. E. Zapata.	FISM-MSP-300-05-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188729	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Circuito La Ope. A La Pochota Y Acceso A Las Comunidades De San Juan, Los Pobres, San Pedro Apostol, San Martín, Cuadrilla Del Rosario De San Pedro Amuzgos.	FISM-MSP-300-33-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188757	Construcción Del Paso Vehicular (Vado) A Las Congregaciones San Juan, Los Pobres Y San Pedro Apostol.	FISM-MSP-300-40-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188773	Construcción De 2 Aulas Provisionales En La Esc. Preescolar Extension Libertad.	FISM-MSP-300-16-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188800	Rehabilitación Y Mejoras Diversas De Viviendas.	FISM-MRO-300-34-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300188931	Equipamiento Del Sistema De Bombeo Para La Caja De Agua, Agencia San Miguel Papatlita	FISM-039-029-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Miguel Papatlita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001303001889501	Construcción De Sanitarios Escuela Telesecundaria, Agencia Saucitlan de Morelos	FISM-039-030-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Saucitlan de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189062	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	me-fism-2852013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189075	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ira. Etapa, Agencia Rancho Castillo	FISM-039-031-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189076	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	me-fortamun-28642013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189103	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Remigio Sarabia Y Huajuapán, Col. Santa Rosa Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-032-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189124	Construcción De Banda Perimetral Segunda Etapa, Jardín De Niños General Antonio De León, Fracc. Antonio De León Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-033-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189149	Proyecto De Equipamiento Tecnológico A Las Defensorías Públicas De La Región De La Cuenca	31100103006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189154	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Agencia De Policías Rancho Ramirez, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-034-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189170	Pavimentación Callejón De Morelos, Colonia Morelos, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-035-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189181	Proyecto De Dotación De Mobiliario A Las Defensorías Públicas En La Región De La Cuenca	31100103005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189190	Pavimentación Y Guarniciones Calle Libertad, Agencia Vista Hermosa, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-036-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189207	Plan De Capacitación Avanzada Para Operadores (Defensores Públicos) De Las Regiones: Ixtmo, Mixteca Y Costa En El Sistema De Justicia Penal	31100103007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189215	Construcción De Alumbrado Público En Diferentes Calles, Barrio Buenos Aires, Agencia De Policía La Estancia	FISM-039-037-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189242	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Basurto Rancho Tabaco	FISM-039-038-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189275	Curso De Capacitación Inicial Para Los Operadores Del Sistema Acustatorio De La Región De La Cuenca Del Estado De Oaxaca	31100103008	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En El Barrio San Pascualito Norte	FISM-MSJG-198-01-16-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189819	Proyecto De Infraestructura Social	meefim28642013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189858	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28612012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189878	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28662013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189896	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Julio De La Fuente	FISM-MSJG-198-01-16	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189913	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28662013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189939	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28622013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300189966	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	FISM-MSJG-198-03-33	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190016	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calles (2da Etapa)	FISM-MSJG-198-04-35	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190095	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM-MSM2-447-002-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190109	Construcción De Obra De Drenaje En El Camino Rural Zacatal-Río Del Sol	FISM-MSJG-198-04-39	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190129	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-MSM2-447-003-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa Cruz de Rufino Tamayo	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190172	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSM2-447-004-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Tapanco	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190194	Construcción De Casa De Salud	FISM-MSM2-447-005-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa Cruz Tutiahua	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190213	Rehabilitación De Camino Rural Del Río Pachife - Río Jaltepec	FISM-MSJG-198-06-45	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachife	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190228	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28632013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190230	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema Del Agua Potable	FISM-MSM2-447-006-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190251	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28602013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190264	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Barrio Limón Santa)	FISM-MSM2-447-007-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190293	Construcción De Banda Perimetral Y Sanitarios En Jardín De Niños Jaime Nuno	FISM-MSM2-447-008-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Rancho San Pedro	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190313	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28562013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190316	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM-MSM2-447-009-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190342	Construcción De Un Aula De Medios	FISM-MSM2-447-010-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190369	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSM2-447-011-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190395	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular De Dos Carriles Sobre El Río Santa Catarina (Río Verde)	FISM-MSMG-447-012-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190403	Rehabilitación Del Sistema De Riego San Antonio	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San José Trujápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190420	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfism28582013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190465	Construcción De Banquetas En Calle De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-07-49-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190488	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfism28672013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190504	Revestimiento De Camino El Cacalote Tecocoocuilco De Marcos Perez	003	Oaxaca	Teocoocuilco de Marcos Perez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190530	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamumec28112013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190551	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamumec28162013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190575	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamumec28142013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa María Mixquixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequištepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190577	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez	FISM-MSJG-198-07-50-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190680	Rehabilitación De Camino Rural A Río Guasamando Arroyo Sompante, Cerro Guayacán- El Naranjal	FISM-MSJG-198-07-51-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De Camino De Acceso Al Iteo	FISM-MSJG-198-08-55-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190829	Construcción De Agencia Municipal	FARM-MSMG-447-12-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Cuete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190875	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	FARM-MSMG-447-13-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190879	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria Técnica Num. 165	FISM-MSJG-198-08-58-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190921	Adquisición De Lámparas	FARM-MSMG-447-14-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190954	Pago De Desecho De Uso De Agua Nacionales	FARM-MSMG-447-15-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300190984	Rehabilitación De Aulas En Escuela Preescolar	FARM-MSMG-447-16-13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191037	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Chocolate	FISM-MSJG-198-11-73-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191126	Mantenimiento De Camino Río Zaache Al Ojo De Agua Cerro Del Gigante	MSC-FAT6-02-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191189	Servicios Personales De Seguridad Pública	MSC-FORTAMUN-07-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191269	Adquiramiento De Calles	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequištepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191342	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-08-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191405	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	MSC-FORTAMUN-09-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191660	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Jicaral-Taxaco Gardena-Coicoyan De Las Flores	FTSE.1385.2013	Oaxaca	Coicoyan de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300191963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De La Calle Hidalgo E Independencia	01	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192018	Red De Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192035	Fortalecimiento Del Emprendimiento Social Foco El Combate A La Pobreza En México A Través De La Red De Incubadoras Del Subsistema De Universidades Tecnológicas	449001BCYD0413	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192183	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefiam28712013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192195	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefiam28302013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192607	Rehabilitación De Camino Rural De Buenavista A Rio Pasoraal	FISM-MSJG-198-12-78-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192609	Construcción De Cubierta En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiustepec	San Francisco Huapanapan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequiustepec	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos	FISM-MSJG-198-14-86-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192670	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales	FISM-018-2012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192690	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria	FISM-MSJG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300192755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FISM-MSJG-198-22-121-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193488	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Palmera A Cerro De La Cruz	28	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Palmera	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193593	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2da Etapa En La Localidad De Aguacatitla	24	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatitla	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193730	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Camino Rural De Cerro Cacahón Tacalán A Cerro Central	27	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193806	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Puerto Buena Vista	25	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193891	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel Hidalgo Y San Pablo Colonia El Rosario, Heroica Ciudad De Huajuapán De León.	FISM-039-039-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300193979	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Ocate	21	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Ocate	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194049	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles, Colonia San Rafael Primera Sección	FISM-039-040-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194059	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Segunda Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	23	Oaxaca	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194129	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mina (2 Etapa)	8M-237-002-2013	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194193	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Antonio Rodríguez Cardenas, Colonia Aviación Segunda Sección	FISM-039-041-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194254	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Ocotlito	FISM-MSJG-198-24-130	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194292	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Agua Verde	37	Oaxaca	San José Tenango	Agua Verde	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194343	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec, Colonia Santa Fe	FISM-039-042-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194345	Equipamiento De La Bomba De Captación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-25-133-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194388	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Jorge Buenavista	59	Oaxaca	San José Tenango	San Jorge Buena Vista	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194405	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Rufino Tamayo, Colonia San Pedro De Los Pinos	FISM-039-043-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194419	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Palo Pluma	60	Oaxaca	San José Tenango	Palo Pluma	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194423	Pavimentación De Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Mina-Unidad Deportiva (3 Etapa)	8M-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194472	Construcción De Casa De Salud En Agua De Grillo	57	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Grillo	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194483	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Camino Real Y Pinos, Colonia El Mirador, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-044-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194500	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro De Maiz	67	Oaxaca	San José Tenango	Cerro de Maiz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194529	Conservación Y Restreo De Diversas Calles En San Marcos Arteaga	SMA-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194539	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FISM-MSJG-198-27-140-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194548	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Barrio San Jerónimo	69	Oaxaca	San José Tenango	Barrio San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194571	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Victoria Y Olivos, Colonia Sinahú Primera Sección	FISM-039-045-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194675	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Filomen Ocas Luna, Colonia Del Maestro	FISM-039-046-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194812	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Heroes, Colonia Aviación Primera Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-047-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194930	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Avenida Ejército Nacional, Colonia Militar Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-048-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194960	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Alto	62	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300194976	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa	FISM-MSJG-198-28-140-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huicicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195010	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Pozo De Águila	65	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195082	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Indígena Miguel Alemán Valdez Miña De Arena	47	Oaxaca	San José Tenango	Miña de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195094	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	004	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195154	Construcción De Aulas Segunda Etapa En La Escuela Secundaria Técnica No 42 En San Jose Tenango	50	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195155	Construcción De Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez, Colonia Hector Alvarado Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-049-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195166	R.D. Ampliación Y Repotencialización, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FISM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Rincón de Tlapacoyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195209	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Patio Viejo 2da Etapa	08	Oaxaca	San José Tenango	Patio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195263	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Márquez, Colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-050-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195292	Apertura Del Camino En La Localidad De San Martín Caballero A Altamira Tercera Etapa	03	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195296	R.D. Ampliación Y Repotencialización, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FISM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Rincón de Tlapacoyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195356	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Escalante Y Hopal, Colonia Aviación Fontente, Heroica Ciudad De Huajuapán Del Eón	FISM-039-051-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195374	Apertura Del Camino Rural De Las Ruínas A San Martín Caballero	05	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195449	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle San Gabriel, Colonia El Rosario Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-052-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195471	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Agua Dulce	06	Oaxaca	San José Tenango	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195575	Apertura Del Camino Rural De Agua Verde A Plan De Laguna	12	Oaxaca	San José Tenango	Plan de Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195667	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Villa Vista Y Campo Alegre, Fraccionamiento Heroes De La Independencia Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-055-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195759	Apertura Del Camino Rural De Llano Nuevo De La Cruz A Altamira	04	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195873	Apertura Del Camino Rural De Loma De La Cruz A La Localidad Piedra Ancha	10	Oaxaca	San José Tenango	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300195928	Apertura Del Camino Rural De Sitio Iglesia A Cañada Grande	16	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Albell Y Arturo, Rancho El Tatoto	FIGM-039-056-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Quiviucusas-Ec San Lucas Camotlán	FIGE.1575.2013	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiviucusas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196177	Construcción De Viviendas Rurales	005	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196250	Construcción De Tanque De Almacenamiento	006	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196322	Construcción Casa De Salud	007	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero	FIGM-MSJG-198-28-146-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huiscilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196405	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FIGM-MSJG-198-34-165-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196423	Construcción De Agencia Municipal Tercera Etapa	002	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196450	Ampliación De Camino Rural Arroyo Pedregal	FIGM-MSJG-198-35-167-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196503	Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Margarita Masa De Juárez	FIGM-MSJG-198-35-131-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196576	Rehabilitación Del Camino Rural	FIGM-MSJG-198-39-185-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196646	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FIGM-MSJG-198-40-189-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196696	Introducción Del Sistema De Agua Potable	FIGM-MSJG-198-41-192-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196755	Construcción De Aula De Medios (Telesecundaria)	008	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196756	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa	FIGM-MSJG-198-42-195-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196793	Construcción De Bodega Rural	009	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300196822	Rehabilitación De Camino Cosechero	010	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197354	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Callejon Loma Laurel	FIGM-04	Oaxaca	Santiago Yatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197367	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Ciénega.	FIGM-5	Oaxaca	Santiago Yatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197458	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Pensamiento Liberal Mexicano.	16	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	024-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197479	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador ,Barrio Chico	015-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197488	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Nicolás Bravo	016-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197493	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Mirador, Barrio Chico	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197500	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio El Pacheco	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197504	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro	021-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197508	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rosa Verde	022-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197515	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Artesanos	023-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197520	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Mirador, Barrio Chico	025-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197525	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Monte Calvario, Barrio Rucahua	027-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Rucahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197565	Conservación Y Mantenimiento Del Puente Vehicular De La Agencia De Cerro Blanco	029-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197568	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Segunda Etapa En La Agencia La Cobranza	030-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197571	Construcción De Vado De Concreto Hidráulico Calle La Barrigona (Barrio Rucahua)	032-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300197573	Evaluación Y Seguimiento	-	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198084	Rehabilitación De Unidad Deportiva	CONADE-4013-2013	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198103	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En El Paraje De La Labor De Nochihtlán	1	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198153	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Herminio Cereceda García	001	Oaxaca	San José Tenango	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198169	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle Porfirio Díaz	2	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198237	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Morelos, Entre Donají Y Abraham Castellanos	3	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198286	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedras Negras	0001	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198320	Construcción De Techumbre Y Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedra Del Sol	005	Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198322	Pavimentación De La Calle Niños Héroes En La Colonia El Arenal 2da. Etapa	4	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198352	Pavimentación De La Calle Abasco, Entre Itandehui Y Abraham Castellanos	5	Oaxaca	Callihuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198382	Pavimentación De La Calle Cedros Y Obras Complementarias En La Colonia Emiliano Zapata	6	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198418	Construcción De Viviendas Rurales	011	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198422	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Hidalgo En La Agencia De San Andrés Achio	7	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	San Andrés Achio (Achio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198438	Construcción De Guarniciones, Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Trujano, Entre Progreso Y Reforma	8	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198457	Construcción De Aulas Y Laboratorio En La Escuela Secundaria Técnica No. 42	36	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198473	Construcción De Guarniciones Y Obras Complementarias En La Calle Constitución Y Venustiano Carranza En Santa Catarina Aduques	9	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Santa Catarina Aduques (Aduques)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198495	Ampliación De Drenaje Sanitario	012	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198499	Reconstrucción De La Calle Porfirio Díaz 1ra. Etapa Entre Calle Guerrero E Turbidie	10	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198519	Pavimentación De La Calle Juan Escutia	11	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198539	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón, Entre Las Calles Embrasa Y Pirules, Col. Emiliano Zapata	12	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198555	2da. Etapa De La Red De Agua Potable	013	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198568	Construcción De Pavimentación En La Calle Privada De Independencia En Santa María Añma	13	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Santa María Añma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198587	Reconstrucción De La Calle Porfirio Díaz 2da. Etapa Entre Calle Guerrero E Turbidie De Nochihtlan	14	Oaxaca	Asunción Nochihtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198619	Construcción De Tanque De Almacenamiento	014	Oaxaca	San Juan Rumi	San Antonio Mhuasico (o Mhuasico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198620	Pavimentación De La Calle Principal En Santa Cruz Rio Salinas	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Cruz Rio Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198634	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Llano De Arica	25-2012	Oaxaca	San José Tenango	Llano de Arica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198651	Construcción De Guarniciones En La Calle De Abraham Castellanos	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198696	Mantenimiento De El Alumbrado Publico Tercera Etapa	FISM-MSJG-198-01-04-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198697	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Mezquite	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198701	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Cosechero	015	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198722	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Revolución Y Alvaro Obregón	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198742	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Sitio Iglesia	26	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198763	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Buenavista	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198804	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Mezquite De Nochistlán	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198805	Transporte Publico Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	PATPPD-3975-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para La Accesibilidad de Las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198841	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 2da Abril Y Calle 20 De Noviembre En Santiago Amatán	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Amatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198878	Mantenimiento De La Carretera De San Miguel Huatepec A Piedra Del Sol	50-2012	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198954	Construcción De Bodega Rural	016	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300198966	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 2da. Etapa	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199027	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria De Reforma	23	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199115	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria De La Cumbre	24	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199169	Construcción De Pavimentación De La Calle Miguel Cruz Jose A Base De Concreto Hidráulico	020	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199189	Construcción De Andadores Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Pedro Feliciano Santiago Alvarado	25	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199198	Construcción De Cancha De Basquet Bol Municipal	004	Oaxaca	San Mateo Nejapan	San Mateo Nejapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199208	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Morelos	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Nuevo Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199237	Mejoramiento De Vivienda En Santa María Añama	27	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa María Añama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199267	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino (Peña Colorada-Santa Catarina Tutandem)	021	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199270	Mejoramiento De Vivienda En El Cortijo	28	Oaxaca	Asunción Nochistlán	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199289	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Ixtaltepec	29	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199346	Rehabilitación De Camino Cosechero	0P-003-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199353	Mejoramiento De Vivienda En La Unión Libertad	30	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Unión Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199392	Rehabilitación De Camino Rural Camotlán-Cieneguilla, En Santiago Camotlán	31	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199428	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quilitongo	32	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Pedro Quilitongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199457	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Miguel Adepues	33	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Miguel Adepues	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199491	Rehabilitación De Camino Rural De La Tacateca A Nazon	FISM-MSJG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199602	Sueldos A Los Elementos De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199631	Material Para Equipo De Comunicación	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199654	Construcción De Pavimento Y Guardriciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Camino Real Y Pino, Colonia El Mirador Heroica Ciudad De Huajuapán De León	200391M6007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199666	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tonaltepec	03	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Tonaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199681	Compra De Vestuario Y Uniformes Para Los Elementos De La Policía Municipal	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199712	Adquirir Prendas Y Material De Protección	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199918	Adquisición De Material De Defensa	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199942	Combustibles Para Las Patrullas Municipales	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199966	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefiam28742013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199969	Servicio De Alumbrado Publico En La Cabecera Y Agencias De Nochistlan	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300199972	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	FISM-377-01-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200007	Mantenimiento De Las Patrullas Municipales	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200049	Gastos De Comision Por Lo Elementos De La Policía	9	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200075	Mantenimiento De Las Casetas De Vigilancia	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200093	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salvador Gomez Trujillo Ia, Etapa	FISM-377-02-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200113	Derechos Del Uso De Aguas Nacionales	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200141	Energía Eléctrica De Los Pozos De Agua Potable	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200176	Construcción Y Ampliación De 19 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestores 2da Etapa, Colonia 3 De Mayo.	FISM-377-03-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200181	Fichas Telefónicas Para Los Elementos De La Policía	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200223	Servicio Médico Y Medicamentos Para Los Policías	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200241	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt1281p	FISM-377-04-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Nuevo Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200298	Reasentamiento De Calles Y Alcantarillado Pluvial En El Centro De La Población.	FISM-377-05-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200330	Introducción Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	FISM-377-06-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200384	Maquinaria Y Equipo	6	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200386	Adquisición De Equipo De Comunicación	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200398	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlape	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200412	Herramientas Para Los Elementos De La Policía Municipal	16	Oaxaca	Ahuacatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200445	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dsv0307z	FIGM-377-07-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200504	Techoado Del Mercado Municipal Eliseo Jimenez Ruiz	17	Oaxaca	Ahuacatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200520	Construcción Del Camino Rural Iturbide A Tinana Del Tramo Del Km. Omas 000 Al Km 5 Mas 260	FIGM-377-09-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200546	Construcción De Pavimento Hidráulico 3a Etapa	MSUT-FIIT2013-003	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Pedro Cuyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200552	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje Pie Del Cerro Yucucaca 1a. Etapa	FIGM-377-10-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200605	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje Cañada Oriente 1a. Etapa	FIGM-377-12-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200664	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Itundujia - Guerrero Del Km 0 Mas 00 Al Km. 14 Mas 250	FIGM-377-13-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200684	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	7	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200704	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Eventos 76	FIGM-377-14-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200753	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre 1a. Etapa	FIGM-377-16-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200791	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Rural Clave 20dsv170m 2a. Etapa	FIGM-377-18-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200823	Construcción De 122 Sanitarios Ecológicos Con Biodegestores	FIGM-377-19-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1ro De Diciembre	FIGM-377-21-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200921	Mejoramiento Y Abonitrillado Pluvial Del Camino Rural Tramo El Anonal-Pie De La Peña Del Km 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 330	FIGM-377-22-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200956	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Virgen De La Soledad	43	Oaxaca	Chahuítes	Soledad García	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300200959	Introducción Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Agua De La Caja	FIGM-377-232013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Proviencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201008	Rehabilitación Del Pozo No 1 Del Barrio La Chorrera	39	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201011	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje Santa Fe Y Laguna Secca 2a. Etapa	FIGM-377-24-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201041	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Niño Perdido	41	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201069	Construcción De Techoado De La Plaza Cívica Y Foro En El Preescolar Arquímides Caballero	MSB0442013-011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201085	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Itundujia - Morelos Del Km 0 Mas 000 Al Km. 13 Mas 100	FIGM-377-25-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201087	Ampliación Del drenaje Sanitario Virgen De La Soledad	35	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201112	Construcción Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable.	FIGM-377-26-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201147	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dsv14861	FIGM-377-29-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201163	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Avenida Revolución Calle 12 Octubre	21	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201172	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez García, Clave 20dsv15371 2a. Etapa.	FIGM-377-31-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201192	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Efraín Melchor Morán, Clave 20dsv2888k	FIGM-377-32-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Primavera Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201205	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Constitución	42	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201210	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Victoria - Zaragoza Del Km 0 Mas 000 Al Km 12 Mas 100.	FIGM-377-33-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiuhcá	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXIUHCA.	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201228	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	FIGM-377-34-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiuhcá	Yucuetzahue Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXIUHCA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201476	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Agua Potable 2a Etapa	SJT-FAISM-FI112013-004	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Sebastián Tlaxiuhcá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201563	Ampliación De La Red De Agua Potable	SJT-FAISM-FI112013-005	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Andrés Pápalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201659	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria	SJT-FAISM-FI112013-007	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Andrés Pápalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201672	Moder Y Amp Del Camino S.C. (Sn Pedro Cospetatlillo-San Lorenzo Cuahuatlilla) En Francisco Huehuetlan, Tramo Del Km 01000 Al Km 4 T 120.98 Subtramo A Modernizar Del Km 0100 Al Km 2100	002	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201711	Ampliación Y Potenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	EDT-FAISM-FI112013-006	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201774	Adquisición De Un Camión Color Blanco, Freightliner, Modelo 2012, Tipo Chasis cabina Serie 313acc950dbk2103	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201800	Asignación De Nombres De Las Calles En La Cabecera Municipal.	08	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201815	Reconstrucción De Baños En El Jardín De Niños Ignacio Aliende.	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201828	Rehabilitación De Camino Rural A Jubilla Del Km 0 000 Al Km 9 200 Del Tramo Cerro Iglesias A La Sangrejuela Obra N° 26	FIGM262013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201830	Elaboración De Proyecto De Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300201962	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Matías Romero	FPM-1728-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenádo	La Oaxaqueña	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202171	Rehabilitación De Camino Rural De La Cabecera Municipal A Entroneque El Ocotillo	305	Oaxaca	Tlaxiuhcá de Valdes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202237	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Agencia Santa Teresa, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FIGM-039-058-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202298	Construcción De Camino Rural El Carrizal	003	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202305	Construcción De Plataforma Para La Construcción De Aulas Para La Eoc. Telesecundaria	001	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202363	Construcción De Una Aula En El J.N. Juan Ruiz Alarcón Con Clave 20d306081	003	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202410	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De San José De La Pradera	003	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202412	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202479	Construcción De Barrá Perimetral En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad En La Agencia De San Marcos Zacatepec	122013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202602	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Calle A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Francisco Ixcatepec	742013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202764	Pago Trimestrales De Aguas Nacionales (Agua Potable)	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202840	Construcción De Una Casa De Salud De Una Unidad Básica	005	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202850	Pago A Policías	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202881	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, San Isidro Chihuiró	00713	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202916	Mantenimiento A Las Lámparas De Alumbrado Público	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202927	Rastreo Y Revestimiento Del Camino De Acceso Tramo Derivación De Agua Blanca - San Sebastián Jilotepec, San Sebastián Jilotepec	00513	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202948	Mantenimiento A Patrullas	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202974	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Adoquín En Varias Calles.	MSF-516-FAISM-004-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202977	Tenencia De Patrullas	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Comunidad, El Camaron	00213	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202929	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	FISM-MCZ-013-06-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203051	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C. San Jose Las Flores Nejapa De Madero - Soledad Salinas, Tramo Del Km 0.500 Al 4.300, San Jose Las Flores	00613	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203079	Construcción De Pavimento Con Adoquín De Las Calles Arolio El 20 Y Benito Juárez	MSF-516-FAISM-09-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Matadamas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203084	Desasolve Canal Planichico	CFU-MCZ-FISM-013-02-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300202997	Adquisición De Camioneta Marca Nissan Mod. 2014, Tipo Frontier Color Blanco Para La Agencia El Camaron	00813	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203103	Construcción De Banda Perimetral Lado Sur Y Oriente Del J.N. Federico Madero	MSF-516-FAISM-08-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203118	Perforación Y Equipamiento De Pozos	FISM-MCZ-013-001-2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203140	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSF-516-FAISM-014-2013	Oaxaca	Soledad Etla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203142	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Aguita Melpar, Independencia Y Privada Sin Nombre	35-03	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203157	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Km. 1.4 Del Camino Santa Cruz Yosonica - La Tortolita	04	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Santa Cruz Yosonica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203167	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Norte Tecomaxtlahuaca 39 (1ra. Etapa)	39	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203176	Construcción D Edificio Administrativo Y Aula Ciencia En La Esc. Sec. Tecnica No 218	MSF-516-FAISM-06-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203180	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	31	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Cajada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203193	Apertura De Camino San Sebastián Tecomaxtlahuaca Paraje El Calvario Del Km. 0.00 Al Km. 1.68	41	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	MSF-516-FAISM-011-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Estanuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203216	Rehabilitación De Camino Rural E.C. 2.44 (Santa Cruz Rancho Viejo-Las Silvas) - El Portezuelo - San Sebastián Los Cholluis Del Km. 0.00 Al Km. 1.68	17	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203236	Construcción De La Red De Distribución De Energia Electrica	002	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Lo de Soto	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203238	Construcción De Techumbre En La Casa Del Pueblo	3	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203252	Remodelación Del Parque Municipal	4	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203299	Revestimiento De Calles Del Centro De La Comunidad.	MSLM-392-FISM-61-13	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203314	Construcción Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Obras De Drenaje.	MSLM-392-FISM-11-13	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Maria Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203331	Construcción Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Obras De Drenaje Fluvial.	MSLM-392-FISM-30-13	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203342	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energia Electrica A Trifasica.	MSLM-392-FISM-43-13	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Maria Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203355	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	MSLM-392-FISM-81-13	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	La Unión Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203389	3 Por Ciento de Gastos Indirectos (Elaboración de Estudios y Proyectos).	MSLM-392-FISM-02-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203395	Construcción de Sanitarios y Barda Perimetral Del Jardín de Niños Guillermo Marconi	F.I.S.M.-062013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203477	Pavimentación De 720 Mts.Cuadrados De La Calle Morelos	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203504	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Clínica De Salud (Pintura)	FISM-11-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero Ubicada En El Barrio De La Santa Cruz	4	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, REGIDURIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300203942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Entre 18 De Marzo Y Margarita Rosa Ja. Btapa	MD0442013-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simón Bolívar	009	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204278	Construcción De Aula Para El Cecyte	011	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204315	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa)	FONREGION/3565/2013	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ROJAS DE CUAUHTEMOC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204685	Ampliación Y Revestimiento De Camino Tramo Santo Domingo De Morelos - San José Piedras Negras.	1A	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204700	Construcción De Camino Rural Tramo Paso San Antonio - Cerro Hermoso	2A	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Paso San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204723	Construcción De Cancha Multi-deportiva En La Primaria Justo Sierra	1B	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204737	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En Bajos De Santo Domingo	3A	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204750	Construcción De Cancha Multi-deportiva En La Escuela Primaria Benito Juárez	2B	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VAQUEROS JULIAN SA DE CV	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204759	Ampliación Y Revestimiento Del Camino Tramo Santo Domingo De Morelos - Barrio Alto	4A	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300204765	Construcción De Cancha Multi-deportiva Municipal	3B	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205002	Construcción De Techado En La Cancha De La Agencia Municipal Paso Del Jicote	026-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jicote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205064	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/052/04/2013	Oaxaca	Magalena Tequisistlán	Colonia Mariú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205080	Construcción De Drenaje Pluvial En La Friv. Ramon S. Rodriguez	FIV-MSJA-157-003-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205089	Casa De La Cultura De San Jacinto Amilpas	F-IV-MSJA-157-004-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas (2012)	F-II-MSJA-157-037-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En El Barrio Guadalupe	SDA-FISM-01	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205126	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso.	MSJ-FISM-04-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205268	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN/079/01/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205287	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSYS-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO DE INGENIERIA EINS, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205318	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	MSY-FORTAMUN-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205355	Servicios Personales: Haberes	4230101003	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205449	(05/2013) Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/051/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205461	(04/2013) construcción de un Aula En La Escuela Preescolar Indígena Benito Juárez En La Localidad De Tierra Blanca, San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/044/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130300135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205481	(043/2013) Construcción De Obras Complementarias (Cancha De Usos Múltiples) En La Escuela Secundaria Técnica No. 69 Ubicada En San Blas Atempa	MSBA-OP/FISM/124/043/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205491	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	SDA-PORTAMUN-01	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205494	(033/2013) Rehabilitación De Camino Rural E.C. Rancho Llano A Rancho Sebá Mayo, Ubicado En La Localidad De Rancho Llano Del Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/033/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205500	(018/2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Eléctricidad Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/018/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205515	(006/2013) Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Matamoros En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/006/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205523	(048/2013) Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Bilingüe Sonají En La Localidad De Rancho Llano En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/048/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300205533	(040/2013) Construcción De Boulevard De 4 Carriles De Acceso A La Comisenda Ubicada En Santa Rosa De Lima, San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FISM/124/040/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206113	Rehabilitación Y Mejoramiento De Empedrados En Calles Principales Del Municipio De San Jerónimo Tlacoachahuaya	003-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206181	Rehabilitación Del Camino Cosechero Al Andén	09	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206241	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Niños Heros	CV2-FISM-07	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206262	Construcción Casa De Salud	05	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206334	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Del Centro De La Población Al Barrio Reforma	CV2-FISM-08	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206386	Construcción Del Sistema De Agua Potable, De San Ildefonso Salinas	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206440	Revestimiento Del Camino Principal Segunda Etapa	001	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206443	Pago De Nombras Al Personal De Policía Del Municipio	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206453	Haberes	005-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206476	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206494	Pago De Policías Municipales	001	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206538	Vestuarios Y Uniformes	007-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206591	Remodelación De Sanitarios	002/2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206687	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	004/2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Arroyo Palenque Entre La Calle Martires De Tacubaya Hasta El Puente De La Escuela Primaria	MSA083FISM0012013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206864	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Los Aquino, Benito Juárez Desde La Esc. Primaria Hasta Calle De Los Aquino Y Zirú Desde La Calle De Los Aquino Hasta El Kinder	MSA083FISM0022013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206871	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable	010/2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIEROS CIVILES CERRO S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206938	Pavimentación De La Avenida Buena Vista Con Concreto Hidráulico	004/2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300206951	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La 1a. Friv De Arroyo Palenque Entre Las Calles De Arroyo Palenque Y Martires De Chicago	MSA083FISM0013013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207026	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	006/2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207042	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 20dps0401f	MSA083FAPM0012013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y APORTACION DE LOS PADRES DE FAMILIA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207056	Construcción De Pasos Peatonales A Densivel En Los Arroyos El Carrizal Y El Sabino	MSM/238/08/2013/PTSM	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Turbidú	MSA083FAPM0022013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207111	R.D. Ampl. El Coquito	MSA083FAPM0032013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207117	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Francisco I. Madero	009/2013	Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207143	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Priv. Del Pantón	ADMINISTRACION DIRECTA	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207187	Pavimentación De La Calle Turbidú De La Colonia Emiliano Zapata	MSM/238/07-4/2013/PTSM	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207319	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207351	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Susabl. Agencia Agua Dulce	PTSM-039-072-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207419	Conservación Y Rehabilitación De Varias Calles En La Cabecera Municipal	01	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETIA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207475	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSJY-224-PTSM-001-09-2013	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207476	Adquisición De Camioneta Para Seguridad Pública En Santa María Tepokatlantongo	PR-FIV-009-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dco. OI	Santa María Tepokatlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207532	Construcción De Sanitarios, Bodega, Posa Septica Y Cisterna En El Campo De Fútbol	02	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETIA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207626	Construcción De Sanitarios Y Barda Perimetral En La Localidad De La Libertad	0042013	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207678	Pavimentación De La Calle Porfirio Díaz	FAISM-MSPT-152-006-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguino	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207781	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Melamora Oriente.	26	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207824	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Palmares, Atucenas, Alamos, Privada De Yucunilla Y Barrio Corazon De Jesus Segunda Sección (Calle San Francisco Y Camino Peal)	PTSM-039-082-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207858	Servicio De Alumbrado Público	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207890	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207956	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Cuahutemoc, En La Localidad De San Mateo Del Mar (1ra Sección)	PTSM-MSM-248-05-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300207998	Servicio Del Alumbrado Público	1	Oaxaca	San Jorge Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208086	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco I. Madero, 5 De Mayo Y Vicente Guerrero Entre La Avenida Hidalgo Y Josefa Ortíz De Domínguez	PTSM-MSM-248-006-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208185	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Libertad, En La Localidad De San Mateo Del Mar (3ra Sección)	PTSM-MSM-248-007-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208227	Construcción De Dos Aulas E La Escuela Preescolar Primera Sección Cve. 33dc00179	PTSM19081C0382013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208237	Construcción Del Puesto Vehicular Río El Capulín	PR-FI11-003-2013	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Santa Cruz Capulápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208304	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria	PTSM-MSM-248-008-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208326	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Las Flores 2 Etapa.	00	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208389	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida 16 De Septiembre	PTSM-MSM-248-015-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma	PR-FI11-006-2013	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208441	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama, Providencia Y Abasco	01	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208450	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	PIGM-MSA-88-04-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva Valfré	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208474	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Cusuhtemoc	PIGM-MSM-248-013-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208491	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De Salud En La Localidad De Tierra Blanca	2	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208513	Construcción De Las Oficinas De La Supervisión De Telesecundarias.	FAM-MSA-88-01-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208535	Construcción De 14 Cisternas Domiciliarias De Almacenamiento De Agua Potable.	00	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxhua	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208568	Construcción De La Agencia De Policía Zda. Etapa	FAM-MSA-88-06-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva Grande	Oaxalúpe Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208574	Gastos Indirectos 2013	PIGM-MSM-248-002-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208589	3 Porcentaje De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos)	02	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208655	Pago De Material De La Policía Municipal	6	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208670	Terminación De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Alvarez	PIGMWTF54502013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. ARMANDO MARIN NIETO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208720	Construcción De Un Aula Del Jardín De Niños Gabriela Mistral	PIGMWTF545082013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208766	Mantenimiento De Transporte Del Municipio	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208814	Combustible Y Lubricantes	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208820	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Bilingüe José Vasconcelos.	PIGM-MSM-415-03-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208858	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Casa De Salud En La Localidad De Cabeza Del Río	03	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208859	Equipamiento De La Infraestructura Básica Educativa En La Escuela Primaria Nicolás Bravo	PIGMWTF545092013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208868	Construcción De Fuente Vehicular De Calle Francisco I Madero.	PIGM-MSM-415-04-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208875	Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208917	Construcción De Guarderías Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Plante Educativo Tebo	PIGM-MSM-415-05-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208937	Adoginamiento De La Calle Principal De La Colonia Pedro Vargas Colmenares	PIGMWTF545092013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECITLAN DE FLORES MAGON	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208963	Ampliación Y Reorientación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Tabache La Guadalupe	MSM-FAISM-14-2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300208974	Ampliación Y Mejora De La Red Eléctrica De La Colonia San Jerónimo	PIGMWTF545102013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. VICTOR M. DOMINGUEZ VELASQUES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209007	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De San Bernardino	PIGMWTF5450112013	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ARMANDO MARIN NIETO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209014	Compra De Una Camioneta Para La Agencia Municipal	5	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209021	Construcción De Tres Puentes Tipo Alcantarilla Con Tabera De Concreto Armado De 91 Cms.	MLB042013-118	Oaxaca	Loma Bonita	Zacatlaxpam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209089	Compra De Una Bomba De Agua Potable	6	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209105	Mantenimiento Y Conservación De La Escuela Primaria Guillermo A Carrido	12	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209145	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria, De San Jorge Nuchita	7	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209202	Construcción De Vivienda En La Localidad De Tierra Blanca	04	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209209	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En San Jorge 1 Nuchita	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209235	Mantenimiento Y Conservación Del Drenaje Sanitario En La Calle Principal	13	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209333	Mantenimiento Y Conservación De La Red De Distribución De Agua Potable	14	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209382	Pavimentación Del Camino Principal 2da Etapa	004	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmín	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209419	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FISM-MHM-248-004-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209473	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FISM-MHM-003-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209483	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	17	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209487	Pavimentación De Camino Principal	011	Oaxaca	San Pedro el Alto	Cerro de las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209682	Ampliación De Anexos Sanitarios En Parque Municipal	PARYDDTF/MSJG/198/001/004/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209814	Reparaciones Generales En J.N.R Jose Vasconcelos	FAM-1794-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300209850	Rehabilitación De Fachada De Panteon Municipal	011-2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209942	Muro De Contención En El Panteon Municipal	007-2013	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIEROS CIVILES CERRO S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300209966	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En Arroyo Blanco, San Juan Lalana	FIII/FISM/295/007/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210015	Revestimiento Y Conservación De Caminos Rurales	MAOPTSM0032013	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210095	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM0000070022013	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210117	Haberes	001-2013	Oaxaca	Santa Magdalena Jicotlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210127	Construcción A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Privada De Correidora	FISM0000153342013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210341	Alumbrado Publico	002-2013	Oaxaca	Santa Magdalena Jicotlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210352	Pavimentación De Calles	1	Oaxaca	San Vicente Nuu'	San Vicente Nuu'	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUU'	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210412	Construcción De Tanque De Un Almacenamiento De Agua Potable	FAIS-500-007-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuku Magtu	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210495	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Centro Buenavista- Yucana	FAIS-500-12-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210570	Reparaciones Generales En J.N.R Juan Escutia (Col. Lomas De Vista Hermosa)	FAM-1799-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130300210614	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Puente Banco De Grava Del Km.0 T 00	FAIS-500-03-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210673	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Portazuelo - Laguna Colorada	FAIS-500-08-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210712	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Av. Porfirio Díaz	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210755	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle No. 9, Barrio De La Cruz	07	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210779	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En San Martín Cerro Copúlio, San Juan Lalana, Oax.	FIII/FISM/295/008/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210800	Apertura De Camino De Brecha De San Antonio Ozolotepec A San Andrés Lovena	SN	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovena	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210808	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Av Carmen Serdán	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210850	Construcción De Obras De Drenaje, Ubicada En La Localidad De La Esperanza, San Juan Lalana	FIII/FIEM/295/099/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210854	Pavimentación A Base De Concreto Frotologación De La Calle Libertad	001-2013	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210870	Pavimentación De Calles En La Localidad De Asunción Mixtepec	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210909	Vestuarios Y Uniformes	002-2013	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210918	Sueldo Al Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210942	Equipo De Comunicación	003-2013	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210948	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Sabino-Alcarrán	FAIS-500-09-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210976	Mejoramiento De La Escuela Primaria 6 De Enero	004-2013	Oaxaca	San Agustín Yatareni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210983	Habereros	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300210995	Compra De Una Bomba De Agua Potable	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211011	Mejoramiento Y Ampliación De La Línea Eléctrica En San Jerónimo Tititlán	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211027	Vestuarios Y Uniformes	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villareal, En Guadalupe De Morelos	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211044	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAIS-500-05-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211058	Pavimentación De La Calle De La Antena A Base De Concreto Hidráulico	076-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211110	Construcción De Puente El Palenque	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211134	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 19 Y 23 Poniente, Colonia 5 De Mayo	079-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211145	Prendas Y Material De Protección	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211153	Construcción De Muro De Contención En La Calle 10 Norte, Colonia El Dispensario	080-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211172	Combustibles Y Lubricantes	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Sur Y La Carretera Costera Del Pacífico, Colonia 20 De Noviembre	083-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211202	Albrazado Público	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211207	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Aliende Y Benito Juárez, En San Miguel Aliende, De San Jorge Nuchita	5	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211222	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Poniente, Colonia 20 De Noviembre	084-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211228	Mantenimiento Y Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 19ª Poniente, Colonia 5 De Mayo	085-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia, En San Jorge Nuchita	6	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211270	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 12a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia La Planta	086-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211272	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En San Isidro Arenal, San Juan Lalana	FIII/FISM/295/016/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211284	Haberess	MSC-001-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Santa Catarina Zapotilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211288	Mantenimiento Y Conservacion De Bodegas	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211295	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera (Desviación La Comalá- La Tuzá,	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211296	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlaasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211297	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4ª Oriente Y La Avenida Juárez, Colonia Centro	087-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211312	Compra De Un Equipo Dental, Para La Clínica Del Municipio	7	Oaxaca	San Jorge Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211313	Energia Electrica	MSC-002-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Santa Catarina Zapotilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211335	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En La Localidad De Santa María La Nopalera, San Juan Lalana	FIII/FISM/295/020/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211357	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carrasco Entre La Calle 7ª Sur Y La Calle 11ª Sur, Barrio La Planta	088-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211364	Alumbrado Publico	MSC-003-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211369	Impuestos Y Derechos	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211377	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juárez Y La Calle 4ª Norte, Colonia Centro	089-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4ª Oriente, Barrio El Pantón	090-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211396	Construcción De Cuatro Aulas Diálicas De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria León Vicario. Con Claves: 204p3235f.	-	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211397	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños "Jesús González Ortega"	MSA-235-008-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211398	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En La Localidad De Boca De Piedra, San Juan Lalana	FIII/FISM/295/024/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211409	Energia Electrica	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO XIACUI	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211412	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, De San Bartolo Salinas	1	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211413	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico	PAM-1903-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211425	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Loma Ruhu-Cua	-	Oaxaca	Santa Cruz Huidacab	Loma Ruhu-Cua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUIDACAB	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211438	Primas De Seguros Y Finanzas	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211452	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	14	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 15ª Poniente Y La Calle 18ª Poniente, Colonia 5 De Mayo	091-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211460	Mobiliario Y Equipo Para Escuelas, Laboratorios Y Seguridad Pública	-	Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211463	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio De Santa Cruz, 2 Santiago Tamazola	2	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211471	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juárez Y La Calle 3ª Oriente, Colonia Centro	092-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211480	Pago De Monías Al Personal De Policía En El Municipio	1	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211486	Construcción De Dos Aulas En La Escuela De Educación Inicial Cvo. 2081a0628e		Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211490	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre	093-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211493	Mejoramiento De Vivienda, Ubicada En La Localidad De San Jorge El Porvenir, San Juan Lalana	PIII/PISM/295/025/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211498	Vestuario Y Uniformes Para Los Policías Del Municipio	2	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211506	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	16	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211512	Construcción De Aulas De Educación Preescolar En La Loc. De Chama Tutakán	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211517	Pago Del Alumbrado Público Del Municipio	3	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211532	Construcción De Plaza De Usos Múltiples, En Santiago Tamazola	4	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211546	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En La Loc. De San Isidro Vista Hermosa	6	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211553	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	021	Oaxaca	Santa María Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maría petapa	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211560	Construcción De Camino San Juan Cotzocon-Paraje La Hancaca Tramo Km. 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 100	PIBM-190-SJC-037-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211583	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En La Loc. De San José Yatandoyó	7	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211631	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 10 Sur Entre La Av. Benito Juárez Y H. Colegio Militar	094-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211634	Rehabilitación De Camino Rural	MAQ-SJC-004-002-213	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211658	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Boulevard Entre La Calle 8a Poniente Y 23 Norte	095-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211665	Mejoramiento De Vivienda Ubicada En La Localidad De Arroyo Lumbre, San Juan Lalana	PIII/PISM/295/026/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211681	Construcción De Bodega Rural	PIBM-MBJC-AVD-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211683	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Norberto Aguirre Entre La Calle 6a Y 8a Norte, Colonia Centro	096-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211699	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Mirador	097-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211712	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia Los Horcones	098-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211730	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Privada 2a Norte Entre 6a Y 8a Poniente Barrio Las Flores	099-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211732	Apertura De Camino Del Paraje El Huaje Verde A El Espinal	10	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Arroyo Tomate San Juan Lalana	PIII/PISM/295/028/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211749	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 Sur Y 3a Oriente, Colonia Benito Juárez	100-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211768	Construcción De Muro De Contención En La Calle 3a Norte, Barrio La Posta	101-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211779	Construcción De Puente Vehicular	PIBM-MBJC-PA-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211782	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Av. Norberto Aguirre	102-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300211788	Rehabilitación De Puente Colgante Ubicado En La Localidad De Yoppepe San Juan Lalana	PIII/PISM/295/029/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021880	Construcción De Alcantarilla En La Agencia Banco De Oro	103-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021884	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio De La Cruz, San Gabriel Mixtepec	FIGM06GM1530202013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	11	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021892	Construcción De 3 Alcantarillas En El Camino A Paso De La Garrocha	104-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021896	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Leona Vicario	FIGM-MSJC-ETE-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021898	Construcción De Obras Complementarias En La Av. Porfirio Díaz Col. El Puente	105-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021841	Rehabilitación, Rastreo Y Reasfaltado De Calles Principales De La Localidad De Arroyo Platano San Juan Lalana	PIII/FIGM/295/035/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021855	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Lagunillas	110-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021870	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza, Entre 11 Y 13 Poniente	111-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021879	Introducción De Drenaje Sanitario Calle 19 Sur, Entre Privada Y 9 Fre Barrio La Planta	112-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021884	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Jaltepec De Candoyoc	MAQ-SJC-001-11-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Jaltepec de Candoyoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021901	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino El Carrizo La Noria Minisidca	113-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021920	Construcción De Cinco Viviendas Rurales De Cinco Mts. Por Ocho Mts. De Dimensión	FIGM-MSJC-190-004-203	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Peña Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013030021948	Mejoras Diversas De Bodega Rural	FIGM-MSJC-E2-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212127	Pago Del Alumbrado Publico	001	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Nicolas Hidalgo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212151	Adquisición De Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	003	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Nicolas Hidalgo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212174	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Hidalgo Y 3 De Febrero	FIGM-089-002-2013	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	San Andrés Diniucuiti	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212179	Rehabilitación De Alcantarilla En La Calle Benito Juárez	004	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Nicolas Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212188	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas (Col. Cuabutenoc Cardenas)	FIGM-MSJC-157-025-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212193	Construcción De 4 Viviendas	010	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212197	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Continuación Reforma	FIGM-089-003-2013	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212211	Mantenimiento A Equipo De Transporte	005	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Nicolas Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212213	Construcción De Bodega Rural	FIGM-008	Oaxaca	San Andrés Faxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES FAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212229	Programa De Desarrollo Institucional	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212238	Rastreo De Caminos Rurales	FIGM-009	Oaxaca	San Andrés Faxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES FAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212316	Construcción De Andadores Publicos Con Concreto Estampado	001(FTV)	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212363	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De Reyes Mantecón.	FIGM-001	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212394	Construcción De Pavimentación De Calles De La Población Con Concreto Hidráulico De Iruaidi, Reforma Y Progreso.	FIGM-002	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212420	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje La Colorada	FIGM-003	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130300213528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212447	Instalación De Biodigestores En La Escuela Secundaria Num. 121	FISM-004	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212476	Mantenimiento Y Conservación De Casitas Rurales	FISM-005	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212505	Construcción De Bordo Para Captación De Agua De Lluvia (Desasivo)	FISM-006	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212559	Cercado Orimétral En Escuela Secundaria Técnica Num. 121	FORTAMUN-013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212634	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Pablo Neruda	FORTAMUN-014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212653	Rehabilitación De Canal De Aguas Pluviales	FORTAMUN-015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212661	Ampliación De Red Eléctrica En Cabeza Municipal	FISM-007	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212687	Construcción De Techado En La Escuela Simón Bolívar	077-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212701	Construcción De Techado En La Agencia La Palma Del Coyul	114-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Palma del Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212708	Construcción De Techado En La Escuela Santos Degollados Col. 5 De Mayo	115-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300212710	Construcción De Una Aula En El Ibeo	007	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213120	Reasfaltamiento De Carretera Venustiano Carranza, 2 De Abril, 5 De Febrero Y Desviación A Acatlana Entronque Con Libramiento Norte, Mexiaca Ciudad De Huajuapán De León, Oax.	FARM Y DTPD-039-004-2012-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213341	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Camino Real, En La Agencia La Concepción	5A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213373	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Col. La Libertad)	019	Oaxaca	Santa María Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213436	Techumbre En Escuela Primaria María Del Carmen Serdan	FARM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TERESA GOMEZ PEREZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213479	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-225-2013	Oaxaca	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYOQUECO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213494	Construcción Y Rehabilitación Barda Cass Del Pueblo	005	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213535	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Primer Puente	010	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213547	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Etapa Colonia Loma Grande	6A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213655	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	045	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213694	Construcción Red Eléctrica De La Colonia El Pino De San Pedro Ixtlahuaca	7A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213719	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Tecolote (2da Etapa)	MIJ-2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213722	Rehabilitación, Rastreo Y Reasfaltamiento De Camino Rural Del Tramo Asunción Lacova-San Juan Lalana Cerro Progreso, Ubicado En Asunción Lacova, San Juan Lalana	FIII/FISM/295/041/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Segunda Etapa	FISM-MSJC-198-10-69-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213778	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón 20 De Noré	02	Oaxaca	Santa María Petapa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213822	Red De Drenaje Sanitario En Barrio Techal Blanco	13	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio Techal Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213823	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Libertad De La Agencia Buena Vista	8A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FARM-296-006-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSI ORTIZ MENDEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213900	Rehabilitación, Rastreo y Revestimiento de Camino Rural Del Tramo La Esperanza-La Guadalupe, Ubicado En La Guadalupe San Juan Lalana	FI11/FISM/295/042/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213954	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Profr. Josefa Ortiz D Domínguez Y Callejon Las Palmitas.	03	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213958	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FI0M-01-05-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC TLAC. OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300213983	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Cerro Coquito-Arroyo Platano, Ubicado En San Martín Cerro Coquito San Juan Lalana	FI11/FISM/295/043/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214004	Traspaso Del 5 Al Millar Por Obras Residuas	9A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214027	Suministro Y Colocación De Bomba Y Trabajos Para La Extracción De Aguas Negras Sin Tratar De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Río Laje	04	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214042	Ampliación Y Repontencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Segunda De La Gloria Barrio El Peñasco	FI0M-13-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA OAXACA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214066	Construcción De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Niños Héroes	030	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214148	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De La Santa Cruz	FI0M-11-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214164	Techoado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Niños Héroes	050	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214169	Construcción Del Sistema Del Drenaje Sanitario Ubicado En San Vicente Nuñu	-	Oaxaca	San Vicente Nuñu	San Vicente Nuñu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Vicente Nuñu	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214209	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico.	-	Oaxaca	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TACAMAMA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214243	Construcción De 12 Letrinas En Anama	8	Oaxaca	San Vicente Nuñu	Anama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Vicente Nuñu	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214266	Construcción De Puente Vehicular En La Av. Tres	052	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Cruz Techiolana	FI0M-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214329	Gastos Indirectos	FI0M-293-001-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Comunidad	-	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214359	Bodega Rural Segunda Etapa	FI0M-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214411	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Abasco Y Calle El Cerrito Del Barrio Magway De La Localidad De Santa María Huatulco	12	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214467	Estudios De Factibilidad De Las Obras, Evaluación Y Seguimiento	FI0M-01-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porvenir Y Primero De Mayo	029	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214523	Construcción De Una Aula Didáctica De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214524	Apertura De Camino Sacacoehca Mesones Hidalgo-Platanar Agua.	M08-FAISM-037-037-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214547	Rehabilitación De Calles	MAQ/SUC/003/016/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214610	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal.	M08-FAISM-037-042-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214636	Terminación De Construcción De Anexos Sanitarios De Escuela Secundaria	MIJ-2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Zoogochi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214669	Construcción De Una Bodega Rural	005	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	El Inococo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214687	Construcción De Puente Peatonal En Localidad Mememengildo Galeana	FI0M/150/013/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Maria Lombardo De Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214705	Modernización y Ampliación del Camino Coyul-San José de las Flores, Tramo Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 10 Mas 490	MHM-FAISM-037-020-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214718	Ampliación Del Centro de Salud	FAIS-500-06-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214746	Construcción de Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Leonarda Ruiz Gopar (Y A Nexa)	FIGM-293-004-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUMI INGENIERIA Y DISEÑOS SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214762	Gestión Y Administración	MSLA-235-SLA-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214784	Construcción De Una Bodega Rural	007	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214787	Rehabilitación De Caminos Rurales (Cobertura Municipal)	MHM-FAISM-037-038-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214821	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica	056	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214838	Rehabilitación De Puente Peatonal	FIGM/190/013/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214853	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Lorenzo-San Isidro Arrenal-Nuevo Casco, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo, San Juan Lalana	FIGM/FIGM/295/044/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214876	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica.	MHM-FAISM-037-026-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214912	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Comunidad (CALLE HIDALGO)	FIGM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TERESA GOMEZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214925	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica.	MHM-FAISM-037-029-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214965	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Blanco-Arroyo Piedra-Arroyo Piedra Montenegro, Ubicada En La Localidad De Arroyo Blanco San Juan Lalana.	FIGM/FIGM/295/045/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214970	Rehabilitación Del Camino El Carmen Tuxtlián - El Coyul Tuxtlián.	MHM-FAISM-037-09-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300214986	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Rosario Castellanos En La Cabecera Municipal	006	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215008	Rehabilitación De Viviendas	054	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215027	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Puente Arroyo Lodo E.C. Santa Rosa	FIGM/FIGM/295/046/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215060	Construcción De Alcantarilla De Losa De Concreto En La Calle 05 De Mayo, Paraje Los Jimenez	FIGM-293-008-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUMI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215065	Pavimentación De La Calle Principal.	MHM-FAISM-037-10-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	MSAR6FIGM/2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215069	Construcción De Pasos Vehiculares	FIGM/MSJC/MLC/003/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215086	Rehabilitación De Camino San Dionisio A Las Milpas	MSD-131-FIGM-006-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Las Milpas (Zapoteca Nizayul)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215100	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Ignacio Zaragoza-Arroyo Blanco, Ubicado En La Comunidad De Ignacio Zaragoza, San Juan Lalana	FIGM/FIGM/295/053/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215106	Pavimentación De La Calle Principal 2a. Etapa	MHM-FAISM-037-44-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215114	Mejoramiento De Vivienda	MLC-2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215115	Pavimentación De La Calle Iturbide De La Colonia Emiliano Zapata	MSM/238/07-4/2013/FIGM	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215152	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle La Escondida, Quinta Sección Y Francisco Villa	FIGM/MSJC/MLC/004/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215157	Construcción De Casa De Salud.	MHM-FAISM-037-31-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130300135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215162	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Paso Hidalgo - Monte Negro, Ubicado En Paso Hidalgo, San Juan Lalana.	F111/F15M/295/054/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215178	Mantenimiento De Varias Calles De La Comunidad	5	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215196	Construcción De Casa De Salud.	MHM-FAISM-037-08-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215222	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Isidro Arrenal - Paso Hidalgo, Ubicado En San Isidro Arrenal, San Juan Lalana	F111/F15M/295/055/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo	F15M-293-007-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACRHE SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215253	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	MHM-FAISM-037-15-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215286	Construcción De Banquetas En La Av. Benito Juárez	053	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215299	Construcción De Bardado Perimetral En La Escuela Primaria.	MHM-FAISM-037-09-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215339	2da Etapa De Riego Presurizado En La Localidad De Barranca Píero	F15M-MSM-271-0P-009-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Píero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215366	Construcción De Auditorio Municipal 2da. Etapa.	MHM-FAISM-037-02-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215378	Rehabilitación De Caminos	F15M/MSJC/022/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Pumectán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215400	Construcción De Sacristía, En La Párroquia Asunción De María	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215435	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Independencia Barrio Tecnológico	01	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215466	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Callejón Puma Rosa	055	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215496	Ampliación De La Red de drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo Barrio 5 De Mayo	02	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215504	Construcción De Aula En Jardín De Niños Los Y Saber	F15M-MSM-271-0P-04-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campañario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215526	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Av. 5 De Mayo	F15M/MSJC/SPC/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215529	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural DELR.C. Yosondúa - Chichitónop - Atalaya	FAIS-500-014-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215531	Construcción De Muro De Contención De La Calle Principal	015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxocotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215550	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Av. Francisco López Cortes	03	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215580	Construcción De Reten De Aguas Pluviales Primera Etapa	002-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia Y Calle Libertad	F15M/MSJC/023/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215636	Construcción Del Aula Para Educación De Los Adultos	010	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215641	Combustibles Y Lubricantes	001-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215656	Obra De Conservación Del Suelo Y El Agua(Rehabilitación Del Bordo De Captación De Aguas El Gavilán)	MSD-131-F15M-011-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215674	Conservación Y Rehabilitación De Caminos Rurales	FAIS-500-015-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215706	Rehabilitación Del Camino Cosechero	012	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215718	Alumbrado Publico	002-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215753	Mantenimiento De Equipo De Transporte	003-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215766	Ampliación De A Red Eléctrica Calle Zaragoza Y Malecón	FISM/MSJC/SPC/003/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215768	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segunda Etapa	MSNFISM0012013	Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215771	Estudio De Factibilidad De Las Obras	013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215803	3 De Gastos Indirectos	FIAS-500-02-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215837	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero	FFG-038-006	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215841	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	004-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215880	Barrido De Calles Del Barrio El Jardín	001	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215883	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segunda Etapa	-	Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215887	Construcción De Sanitarios Públicos Y Sepagos Municipales	005-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215909	Construcción De 5 Aulas Didácticas Estructura Regional En La Sac. Primaria 1 De Febrero Con Claves:2049318388	FAIS-500-033-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215924	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Colonia Industrial.	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Colonia Industrial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215940	Pavimentación Del Camino Hacia La Comunidad De Julio De La Fuente	FISM/MSJC/SRI/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300215952	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niguel Hidalgo.	FOPEPARMDT-037-2012	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	U038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216003	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Privada De Hidalgo.	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216032	Construcción De Casa De Salud	FORTAMUN-MSM-271-OF-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216061	Rehabilitación De Caminos	FISM/MSJC/190-014/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216077	Remodelación De Banquetas En Las Calles Lazaro Cardenas Y Nigromante.	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216100	Ampliación De Red Eléctrica (La Etapa 9 Postes Y 2 Transformadores), En La Comunidad San José Tututuyaa	FISM-312.04-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Tututuyaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez.	4	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216142	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Benito Juárez	FORTAMUN-MSM-271-OF-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216144	Rehabilitación De La Cancha Municipal De Usos Múltiples	FORTAMUN-194-01	Oaxaca	San Juan del Rio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia	FISM/MSJC/RZF/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Profesor Julio de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216159	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Sabinil	03	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216191	Pavimentación De Las Calles Guillermo Prieto, Manuel Doblado, Juan Alvarez, Manuel Paine Y Nigromante.	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yeta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216204	Construcción De Muro De Contención En El Panteón	FORTAMUN-MSM-271-OF-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216240	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos.	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216280	Construcción De Muro De Contención	FORTAMUN-MSM-271-OF-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salida A Tonala. (tercera Etapa)	7	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216370	Construcción Del Camino Rural Las Arboledas - San Andrés Sabinillo.	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Limón Real Para 12 Viviendas	FIGM-312-11-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216415	Reparaciones Generales En Jnu Maria Montesasi	FAM-1912-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216419	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	MSMSP/FISM/276/003/2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216435	Construcción De Barrá Perimetral En La Escuela Primaria Liberación Campesina.	9	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Encino Grande (Lázaro Cárdenas)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216463	Reparaciones Generales En Jnu Jose Vasconcelos	FAM-1913-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Central	001-2013	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216495	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50,000 Tm En Rio Timbre	FAISM-208-023-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Rio Timbre 08 -		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216505	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	10	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cahuatichi	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216561	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	11	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Isidro Laguna Seca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216578	Ampliación De La Red De Agua Potable Arenal Centro	FAISM-208-031-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Arenal Centro 08 -		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216631	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Carretera Huajuapán - Justitihuca.	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216644	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Meson De Guadalupe Primera Sección	FAISM-208-032-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Mesón de Guadalupe Primera Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216714	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Concreto Armado Y Adquisición De Equipo De Bombeo Para El Sistema De Agua Potable.	13	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216716	Pavimentación De Calle Guerrero	01	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216743	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 20dpr35412	FIGM-312-16-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Barrio Xufu	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216760	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Moctezuma.	14	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216790	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Carretera Huajuapán - Justitihuca Y Calle Ignacio Zaragoza.	15	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216837	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Moctezuma.	16	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216843	Servicio Sanitario Estructura Regional 6,00x5,30 Metros Y Obra Exterior J.N.I. Sindihui	02	Oaxaca	San Mateo Sindihui	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216850	Construcción De 50 Baños Dignos Con Biodigestor	BANOBAS-0873-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza	17	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216923	Gastos Indirectos 3 Porcientos	-	Oaxaca	Santa Cruz Mundaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MUNDACO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216957	Ampliación De Sistema De Agua Potable, El Limón	02	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Limón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300216984	Rehabilitación De La Bodega Rural	837/200/FAISM/001/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, VAUTERPE, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217119	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Reyes Almacén	FAISM-208-018-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Loma Reyes Almacén 08 -		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217128	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	San Mateo Yucuitindoo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217161	Supervisión De Obras ,Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos.	MSMSP-FISM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217166	Equipamiento Para Infraestructura En Salud	SP27802013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217176	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Nucleo Rural Llano Colorado Primer Etapa	FAISM-208-021-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Llano Colorado 08 -		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217214	Rastreo y Revestimiento de Camino En La Unión, Los Pocitos Y Monjas	FAISM0610112013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217235	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Pedro Corral	FAISM-208-026-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. San Pedro Corral	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217302	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica Pueblo Viejo Primer Etapa	FAISM-208-027-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Pueblo Viejo	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217312	Rastreo De Camino El Ortillo Del Sol, Paio De Flor San Antonio El Zapote	03	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217354	Reubicación De 8 Postes Con Red De Media Y Baja Tensión En Las Calles De Porfirio Díaz, Oaxama Y Morfón En La Población De San Miguel Ejutla.	4	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217434	*Reconstrucción Del Puente Peatonal Sobre El Río Petlapa*	FISM-03-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Dolores Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217529	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia La Unión	999FISM041032013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Serarín Manabeo	MSPF-329-FISM-8-2013	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San Pedro Tezacoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACOALCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217673	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle García Vigil	MSNA-FAIS-042-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217746	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Libertad	13	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217760	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FISM-312-21-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Las Marcelo (Colonia los Marcelo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTA MIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Independencia Y El	ADMINISTRACION 1	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217853	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (516n1)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0303 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217905	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (516n1)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0303 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217915	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	FISM-MPG-73-04-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217935	Rehabilitación De Caminos Varios	FISM/134/014/13	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instancia Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM-MPG-073-05-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217977	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Porfirio Díaz (Sección Segunda)	14	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300217998	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Principales De La Loma De Los Papalotes Y Nuevo Amnecer.	FISM-MPG-073-06-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218028	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jalisco	FISM-MPG-073-07-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218068	Construcción De Puente Vehicular	FISM-MPG-073-08-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218089	Construcción De Andador En La Calle Vicente Guerrero Por El Cobao	15	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218150	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	MSLC-FISM-03-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218168	Construcción De Cancha En El Ibo 204, En La Localidad De San Jerónimo Coatlán	2	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz	17	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218245	Rehabilitación De Caminos Rurales(Pinotepa De Don Luis-Yucuchas Km 0 000 Al 12 000)	18	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218251	Proyecto Ejecutivo	FAIS-4216	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218276	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Callejón 18 De Marzo Barrio Nuevo	FAISM/079/90/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218327	Adoquinamiento Del Acceso A Monte Alban Ira Atzompa	MSMA-FAIS-020-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Montalbán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218343	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Bellario Domínguez Y Guadalupe Victoria	MSLC-227-FISM-012-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218359	Rehabilitación De Caminos Rurales(Finotepa De Don Luis-La Palma Km0 000 Al 7 000)	MSLC-227-FISM-012-2013	Oaxaca	Finotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218447	Evaluación Y Seguimiento	FAIS-4217	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Bellario Domínguez Y Guadalupe Victoria	SLC-FISM-11-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218512	Construcción De Aula En La Localidad De Piedra Campaña		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218532	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles (Ira Etapa), Colonia Ejido Santa María.	MSMA-FAIS-030-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218544	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Danzón	MSLC-FISM-05-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218551	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Colonia San Pablo Sur Sector 4	FAISM/079/13/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218578	Servicios Personales De Seguridad Pública.	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218597	Adquisición De Materiales Y Suministros	5	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218613	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Socorro	MST-492-FISM-002-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Socorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218633	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Abasco	SLC-FAISM-021-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218652	Compra De Vestuarios Y Uniforme Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218664	Servicios Generales	6	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218681	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	06	Oaxaca	Santa María Ocozotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OCOZOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218701	Alumbrado Público	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218719	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rayón	MSLC-FISM-19-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218720	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Apoyulo Parte Alta Entre Calle Matatlán Y Callejón Benito Juárez Barrio Santa Rosa	FAISM/079/136/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218765	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4a De Libertad	08	Oaxaca	Santa María Ocozotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OCOZOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218769	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo.	7	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218786	Pavimentación De Calles En El Barrio San Antonio	-	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218789	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM-MSC-073-09-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atoyaquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONST. Y ELEC. SICAR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218807	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218811	Rehabilitación De La Calle Eliseo Jimenez Ruiz A Base De Microcapeta Asfáltica	SLC-FISM-036-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218821	Adquisición De Vehículo Para La Policía Municipal Tipo Ram 1500 St Manual 4x4 No. De Serie 3c6yaak3d275418	FORTAMUN012012	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218824	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera Lazaro Cardena, En El Tramo De La Calle Guerrero A La Calle Ojo De Agua	FISM-MSC-073-10-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218835	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218852	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tulipanes Y Orquídeas	PTSM-MPG-073-11-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218873	Pago De La Tenencia Vehicular De Las Patrullas.	9	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche	PTSM-MPG-073-12-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218890	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Yucatan	PTSM-MPG-073-13-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218908	Construcción De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable	PTSM-MPG-073-14-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218943	Copias De Equipos De Comunicación, Para La Policía Municipal.	10	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218944	Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218948	Pavimentación De Calles En El Barrio Santa Cruz	-	Oaxaca	Magdalenita	Santa Cruz Yodocono Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218955	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	PTSM-312-25-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218961	Rehabilitación De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable	PTSM-MPG-073-15-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218970	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Urbanización	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218971	Terminación De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Morelos	032	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218979	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5 Rn)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300218985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Mitla, Zaachila, Yagui Y Monte Alban	PTSM-MPG-073-16-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219000	Colocación De Losetas En Corredor De Agencia Municipal.	11	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219014	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hírces	PTSM-MPG-073-17-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219020	Construcción De Anexo En El Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219031	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sn))	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Lezaro Cardenas En Su 3a. Etapa Del Tramo De La Calle Guerrero A La Calle Ojo De Agua	PTSM-MPG-073-18-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219047	Liberación De Crysopas, Para El Combate De Las Diferentes Plagas En Los Cultivos Del Valle De Tonala.	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219054	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sn))	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219058	Rehabilitación Y Conservación Del Casino Raye De San Pedro Apostol	MAOPAI8072013	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219060	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo Leon	PTSM-MPG-073-19-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219074	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Electrificación	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219089	Construcción De Una Aula Didáctica Tipo Regional De 6x8 En La Escuela Financiera Amado Nervo	PTSM-MPG-073-20-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130300135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219097	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	PI5M01	Oaxaca	Peñama de Finesa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE FINEDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219104	Construcción Detejado En La Plaza Cívica De La Esc. Primaria Rafael Ramírez	FORTAMUN-562-004-2013	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Santa Cruz Yodocono Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219110	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De La Policía Estatal Acreditable. (30)	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219112	Pavimentación De 153 Metros Lineales De La Calle Benito Juárez	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219123	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Herces De Macozari Primera Sección Entre Calle Lazaro Cardenas Y Porfirio Díaz	06	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	PI5M-312-27-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219128	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Sa. Etapa	PI5M-MPG-073-21-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219130	Supervisión Preescolar Num 21	11730	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FORCEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219134	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria, Ubicada En La Localidad De Santiago Lapaguia.	-	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219170	Pavimentación Del Camino Con Concreto Asfáltico 3 Hrs La Tortolita - San Miguel Reyes Proyecto Ejecutivo.	PI5M-MPG-073-22-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219181	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219185	Estudios De Mecánica De Suelo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Aldama, La Priv. De Aldama, La Priv. De Av. De La Cruz, Loma Larga, Dios Nunca Muere, Nicolas Bravo Y El Calvario	MSD-131-PI5M-012-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219198	Modernización Y Ampliación Del Camino Con Concreto Asfáltico	PI5M-MPG-073-23-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219214	Rehabilitación Sistema De Agua Potable La Etapa Guadalupe Hidalgo	MSF-492-PI5M-004-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219223	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	PI5M-MPG-073-24-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Yosotiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219241	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Abasco Y Sureste En La Comunidad San Juan Jicayán	PI5M-312-37-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219252	Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM/079/22/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.s.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219254	Construcción De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa.	PI5M-MPG-073-25-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Camélias, Bugambillas Y Dalías.	PI5M-MPG-073-26-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219293	R.D. Ampl. Colonia El Progreso	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219315	Rehabilitación De Las Líneas De Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable.	PI5M-MPG-073-27-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219317	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Galester Abasco, 16 De Septiembre, Priv. De La Independencia, Guerrero Y Vicente Suárez	MSD-131-PI5M-013-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219340	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal	-	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219343	R.D. Ampl. San Cristóbal Amatán (Cabecera Municipal)	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219353	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	18	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Lucía Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco I Madero, Emiliano Zapata Y Leonn Vicario.	PI5M-312-38-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219367	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	FISM-MPG-073-23-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Unión Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219380	Revestimiento De Camino Carretero De Tarascua 23 Km	06	Oaxaca	Santa María Yaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Yaltepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219402	Rehabilitación De Viviendas	16	Oaxaca	San Juan Lachao	Armenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219406	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Pescador Ensenada La Ventosa	FAISM/079/109/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219408	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa.	FISM-MPG-073-30-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219415	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Ocoate, Jacaranda Y Martires De Río Blanco	MSD-131-FISM-014-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219448	Construcción De La 2da. Etapa De La Banda Perimetral Del Jardín De Niños Manuel Flores	FISM-MPG-073-31-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219471	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional De 6 X 8 En La Escuela Telesecundaria.	FISM-MPG-073-32-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219478	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Para Beneficiar Las Calles Saragosa, Libertad, Morelos, Benito Juárez, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza	200100192013	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle.	FISM-MPG-073-34-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219503	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219509	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 27 De Septiembre	MSD-131-FISM-015-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	San Baltasar Guelavila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219510	Mantenimiento De La Carretera San Juan Lachao-Río Oriente-El Rosario-Luz De Luna	6	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219515	Construcción De 6 Aulas, Biblioteca, Aula De Usos Múltiples, Baños Y Una Dirección En La Primaria Porfirio Díaz.	-	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219533	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Telesecundaria.	FISM-MPG-073-35-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219551	Ampliación De Camino Rural	FISM-MPG-073-36-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Cañada Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219556	3 Gastos Indirectos	FAIS-416-02-2013	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219565	Apertura De Camino De Brecha De San Antonio Ozolotepec San Andrés Lovena.	SN	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovena	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219566	Ampliación Del Sistema De Agua Potable San José Tres Lagunas 3a Etapa	MST-492-FISM-008-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San José Tres Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219567	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Colonia Morelos	FAISM/079/122/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219575	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín	05	Oaxaca	Santa María Huatulco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219577	Ampliación De Camino Rural	FISM-MPG-073-37-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Antonio Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219579	Pavimentación De La Calle Ignacio Saragosa	FAIS002	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219605	Construcción De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	FISM-MPG-073-38-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219613	Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior En La Localidad De San Mateo Tepantepec Y Del Ibo No. 259	MSMP-426-PND-D030-2012	Oaxaca	Santa María Tehuile	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219618	Construcción De Canchas De Usos Múltiples	7	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219628	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua.	FISM-MPG-073-39-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Antonio de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219634	2 Programa De Desarrollo Institucional	FAIS-416-01-2013	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219650	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Calle Villahermosa.	FISM-MPG-073-40-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219653	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica Al Pozo Para Agua Potable Ubicado En El Paraje Horno De Teja	MSD-131-FISM-016-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltasar Cuauvilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219678	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero.	FISM-MPG-073-41-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219713	Rehabilitación Y Ampliación Del Camino A Plan De Ayala 2da. Etapa Del Km. 4 Mas 500 Al Km 5 Mas 000	FISM-MPG-073-42-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219724	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	2	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, TUNTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219735	Mantenimiento De La Unidad Médica Rural	MSMP-FISM-425-006-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219746	Construcción De Paso Vehicular Alcantarillas.	FISM-MPG-073-43-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Loma Flor de Sangre (Loma del Tecolote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero, En La Comunidad La Chuparrosa	PIV-312-1-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219763	Ampliación De La Red de Drenaje Sobre El Arroyo Carrizal	MSD-131-FISM-017-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltasar Cuauvilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219779	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez 1a. Etapa	FISM-MPG-073-44-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219796	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Juchitan Colonia Istemea	FAISM/079/31/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219821	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Las Rosas, Anapolas, Lirios Y Dalias.	FISM-MPG-073-45-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Málpica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219829	Construcción De La Plataforma Para La Unidad Deportiva	PIV-312-02-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219832	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	MSMP-FISM-425-007-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219838	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Justo Sierra	3	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219851	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En La Calle San Nicolás.	FAIS-MPG-073-48-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219872	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Quinta Etapa	MSD-131-FISM-018-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219876	Revestimiento De Calles	058	Oaxaca	Santa María Petapa	Liano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219880	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica.	FAIS-MPG-073-50-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Carrizal de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219911	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa	FISM-MPG-073-51-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zarza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219948	Equipamiento De Pozo Profundo	040	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219952	Adquisición De Lámina Galvanizada Para El Programa De Mejoramiento De Viviendas.	5	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219974	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua De La Localidad Loma Buenavista.	FISM-MPG-073-52-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300219976	Mantenimiento/Mejoras Diversas En La Esc. Casa Del Obrero Mundial Barrio Espinal	FAISM/079/249/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220009	Pavimentación Asfáltica De Las Calles Profr. Aquiles Serdan, Juárez Y Av. Ejido	053	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220010	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Callejón Del Río Calle 5 De Mayo Y Ernesto Zedillo	6	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220027	Construcción Del Sistema De Agua Potable Red de Distribución	FISM-425-011-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220030	Rehabilitación De Energía Eléctrica En La Zona Urbana Centro	FISM-MPG-073-53-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220057	Rehabilitación Del Camino Principal (Construcción De Alcantarillas)	FIGM-MPG-073-54-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220061	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Localidad Centro Santiago Tilantongo	MST-294-FISM-010-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220066	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Tenochtitlan	24	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220071	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	7	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220078	Construcción De Una Aula Didáctica Para La Telesecundaria	01	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220083	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Carrillo	FIGM-MPG-073-56-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Palizada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220089	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Alvaro Carrillo Entre La Calle Mitla Y Monte Alban (2da Etapa) Col. Cesar Linton Rodríguez	FAISM/079/100/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220097	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSPT-FISM-330-009-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220111	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica 3a Etapa	FIGM-MPG-073-57-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220115	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220124	Pavimentación En Las Calle 5 De Mayo Y Construcción De Un Vado En La Calle Juan Juárez	MSD-131-FISM-028-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220127	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa San Antonio	MST-294-FISM-011-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220134	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	FIGM-MPG-073-58-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220140	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Calle Galeana	WVWY-005-2013	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220154	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220159	Pago De Nomina	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220176	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable En El Municipio De Guadalupe Etla.	FAIS-4211	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220184	Mantenimiento De Carretera San Felipe Usila - Jalapa De Díaz	13	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220186	Continuación De La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero A Base De Concreto Hidráulico	4	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220191	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	MSD-131-FISM-021-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220234	Construcción De Cocina Y Bodega Anexo Al Edificio Municipal	5	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De San Carlos De La Comunidad	FIGM-MPG-073-60-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220245	Ampliación De Ramal Eléctrico 2Fibaxar3-0 Y 100 Metros De Red Secundaria Smart 1v0 Con 1 Subestación 2b10Kva 13200-220-127b	12	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Morelos Y Cuauhtemoc	MSD-131-FISM-028-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220262	Construcción De Empedrado Y Banquetas Del Callejón Navarrete	6	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	San Pedro Mexicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SANTA CATORINA IXTEPEJI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220263	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Nogales	25	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220273	Construcción Con Concreto Hidráulico 2da Etapa De La Calle Principal Colonia Linda Vista	FAISM/079/113/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220289	Construcción De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	FAIS-MPG-073-61-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220297	Suministro De Combustible	005	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220313	Construcción Del Drenaje Sanitario 2a Etapa	FGM-MPG-073-62-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220328	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Unión	26	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220335	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FGM-MPG-073-63-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220372	Construcción De Casa De Salud 2a Etapa En Jose Maria Pino Suarez	FGM-MPG-073-65-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220374	Pago De Alumbrado Publico	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220394	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Los Arcos	FGM-MPG-073-66-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220396	(022/2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Matías Ubicada En La Localidad De San Blas Atempa	MSB-OP/FGM/124/022/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220407	Mantenimiento De Vehiculos	003	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220408	Mantenimiento Y Mejoras Diversas En La Secundaria Técnica No 15	FGM-MPG-073-67-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicholson Entre La Calle Hermenegildo Terrones Y Carretera Lasaro Cardenas	FGM-MPG-073-68-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220434	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Salina Cruz Eq. Ventosa Colonia Benito Juárez Parte Alta	FAISM/079/165/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220446	Construcción De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez	FGM-MPG-073-69-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220469	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 2	FGM-MPG-073-70-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220471	Renta De Maquinaria	016	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220473	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles En El Municipio De San Agustín Chayuco	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220474	Formación Y Capacitación De Los Elementos De La Policía Estatal Acreditada	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0903 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220483	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraíso	27	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220496	Construcción De Aula De Educación Inicial Santa María Lachixio	FGMMSM4200012013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220500	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Campeche	FGM-MPG-073-71-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220504	Reconstrucción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Benito Juárez	MA0004P/FAIM0022013	Oaxaca	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Colima Callejos De Oriente	FGM-MPG-073-73-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220529	Construcción De La Red De Aguapotable, En La Localidad De San Mateo Yucucuy	01	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yucucuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220539	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero Col. Deportiva Sur	FAISM/079/88/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220544	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 4ta Etapa	SJ3/200/FAISM/007/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixe	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, VAUTEREG, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220552	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Col. Otilion	28	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220553	Construcción De Dos Aulas Didácticas Tipo Regional De 6x8 Mt. En La Escuela Primaria Martíniano Aranda Cruz	FGM-MPG-073-74-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220568	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Con Concreto Hidráulico	FAIS-MSPT-152-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220578	Construcción Del Tanque Elevado De Almacenamiento De Agua Potable 2a Etapa	FGM-MPG-073-76-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220581	Rehabilitación Del Camino Santiago Cuixtla - Pueblo Viejo Del Km 0 00 Al Km 5 100	MSRN/FISM/06/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220593	Terminación De La Casa Del Pueblo	-	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocoote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220595	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MPG-073-77-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	de San Isidro de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220598	Rehabilitación Parcial Del Sistema De Agua Potable	FAIS-MSFT-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220609	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Queretaro	FISM-MPG-073-79-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220610	Pavimentación De 2250.18 M2 A Base De Concreto Hidráulico En Su Primera Etapa En Las Calles Principales De La Agencia De Cerro Costoche	04	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220614	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ruben Jaramillo	29	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220626	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FISM/12/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220628	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle San Luis	FISM-MPG-073-80-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220639	Conservación De Camino Rastroo	FAIS-MSFT-152003-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220641	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	4	Oaxaca	Santa María Coytepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220647	Construcción De Bordo Ru Gueu Ahysieu Segunda Etapa	MSIQ2330032013	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220648	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado En La Calle Durango	FISM-MPG-073-81-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220662	Construcción De Anexo En El Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez"	MSRN/FISM/043/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220664	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Durango Entre La Calle Oaxaca Y La Calle Puebla	FISM-MPG-073-82-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220665	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Los Laureles	30	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220668	Pavimentación De La Calle Cruz Verde Con Concreto Hidráulico	FAIS-MSFT-152-004-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220676	Construcción De Aula De 6.00 Y 5.30 Mts En El Jardín De Niños "Angel Avendaño Vesca. Agencia Boca Del Río"	FAISM/079/186/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220688	Rehabilitación Del Alumbrado Público De La Avenida Lazaro Cardenas La	FISM-MPG-073-83-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220693	Construcción De Bodega Rural 1ra Etapa	SJZ/200/FAISM/056/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220700	Pavimentación De La Calle Hidalgo Y Melchor Ocampo	FAIS-MSFT-152-003-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220710	Rehabilitación Del Camino Santos Reyes Nopala - Finca Sinai Del Km 0 000 Al Km 7 000	MSRN/FISM/044/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220729	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Marquez	FORTAMUN-131-04-2013	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Dionisio Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220734	Construcción De Cancha Municipal En El Barrio Del Carmen	FAPM-MSFT-152-001-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Barrio del Carmen (La Piedra Chíneca)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220751	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Telesecundaria	003	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina Cuixtla	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220757	Rehabilitación, Rastroo, Cuneteo Y Rebestimiento De La Superficie De Rodamiento De Km 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 500	FISM-MPG-073-87-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Antonio Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220759	Construcción De La Muro De Contención En La Agencia El Carrizal	MSRN/FISM/52/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220767	Construcción De Muro De Contención	FAPM-MSFT-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220773	Rehabilitación, Rastroo, Cuneteo Y Rebestimiento De La Superficie De Rodamiento De Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 200	FISM-MPG-073-88-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zaragoza Biniyivi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220789	Pavimentación A Base de Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220791	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. La Soledad	FAISM/079/37/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220806	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Tec. Num. 39	MSRN/FISM/53/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220810	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Monse Alban De La Col. Santa Elena	31	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220814	Construcción De Sanitario Tipo M2 En El Preescolar Vicente Guerrero.	FTSM-MPG-073-89-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220834	Construcción De Sanitario Tipo M2 En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Favon	FTSM-MPG-073-90-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Isidro de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220851	Construcción De Sanitario Tipo M2 En La Escuela Telesecundaria	FTSM-MPG-073-91-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220861	Pavimentación A Base de Concreto Hidráulico En La Calle Prol. De Aldama	32	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220864	Bastreo Y Revestimiento En Diversas Calles	MSRN/FISM/54/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220875	Rehabilitación, Bastreo, Cumeteo Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Del Km 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 500 De La Localidad.	FTSM-MPG-073-92-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220882	Rehabilitación De Aulas Y Equipamiento En El Itebo Plantel 50	1	Oaxaca	San Juan Matatlán	San Juan Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MATATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220887	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Tuxpan, Barrio Juárez Parte Alta Y Media	FAISM/79/103/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220893	Pavimentación A Base de Concreto Hidráulico En La Calle Pinos Y Cedros	33	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220898	Asesoría Técnica	MSRN/526/FISM/3/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220926	Construcción De Sanitarios Y Anexo En La Escuela Telesecundaria De La Agencia De Santo Tomas Lachitaa En El Municipio De San Melchor Betaza	1	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220952	Construcción Y Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Colonia La Paz	34	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Col. Guadalupe	35	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300220988	Construcción De Centros De Vacunología	258	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221003	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Registro No. 4, Barrio Juárez Parte Alta Y Media	FAISM/79/102/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221030	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	2	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221039	Llenado Y Sembrado De Vivero Fundación Harp Neu Oaxaca A.C.	PRODDOCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal		Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221061	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Rural Al Paraje Bichiposa	1	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221063	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Heroes De Chapultepec, Agencia De Equipulas	36	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221099	Ampl. R.D. Calle Hidalgo (Paraje El Espino)	3	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221114	Llenado Y Sembrado De Vivero	PRODDOCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal		Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	MUNICIPIO DE MONJAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221116	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Madero	4	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221120	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM/79/145/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221124	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Diego Rivera De La Agencia De Equipulas	37	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221139	Transmisión De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	259	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221181	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FAISM/SJJ/09/200/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221199	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Morelos De La Colonia Primera Ampliación	38	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221219	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM/79/21/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221237	Construcción De Banquetas En Diversas Calles	39	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221238	Construcción De Un Aula Escolar (Indígena) Y Bodega En El Preescolar Dra. María Montessori	26	Oaxaca	Santa María Quiegalani	Santiago Quilavigolá Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGALANI	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221269	Construcción De Reductores En Diversas Calles	40	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221276	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesars)	261	Oaxaca	Santa María Ixcixtlío	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221280	Construcción De Muros Y Bados	003	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221315	Construcción De Puente Peatonal	41	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221334	Construcción Y Revestimiento De Canales Del Proyecto Unidad De Riesgo Santa Cruz Mixtepec	SCM/M378/FAISM/015/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221349	Red De Distribución Ampliación 3a Privada De Los Sabinos (Energía Eléctrica)	42	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221357	Programa De Desarrollo Institucional 2er Nivel Y Administración	MSJ/M/FAISM/200/01/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221371	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Manzanillo Colonia Cuauhtémoc	FAISM/79/34/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221382	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Francisco I. Madero	43	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221385	Construcción De 3 Aulas Y Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 238 Segunda Etapa	02	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221409	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Abraham González	FORTAMUN/378/012/13	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221412	Construcción De Tanque Elevado En La Parte Sur De La Población	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221421	R.O. De Energía Eléctrica Impl. Calle Atisca, En La Colonia El Sol	44	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221422	Rehabilitación Al Palacio Municipal	6	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221433	Construcción De Un Aula Didáctica Bst Regional 6.00 X 8.00 En Escuela Sec Tec No.170	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221448	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Av. Pedro Infante Av. 3 De Mayo Y Av Mexico Colonia Cerro Alto	FAISM/79/53/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221457	Rastreo De Caminos	7	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221461	Gastos Indirectos Estudios De Factibilidad De Las Obras	MSJ/M/FAISM/200/02/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221466	Pavimentación De La Calle Progreso A Base De Concreto Hidráulico F15m920042013	04PTSM2013	Oaxaca	San Andrés Ixcitobaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Olímpica	45	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221536	Construcción De Aulas Del Cecyte Bmad 76 Arsaola	46	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221560	Construcción De 2 Aulas Didácticas 6.00x 8.00 Mts. Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria General Bicentenario De Juárez	47	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221657	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Juquila Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221771	Construcción Bardado Perimetral En La E.S.T.1. Num. 9	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221803	Construcción, Sustitución, Equipamiento Y Fortalecimiento Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada	251	Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221814	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Tercera Etapa)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Raya	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221865	Construcción De Bodega Rural	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221949	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea	-	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Adolfo López Mateos	8	Oaxaca	Tecotitlán del Valle	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOITILAN DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221961	Pavimentación De Calles	-	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300221997	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales	FISMSP315032013	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PLANNA DA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222261	Mantenimiento De Casetas De Vigilancia	009	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222264	Mantenimiento Y Conservación De Bodega	003	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222271	Pago De Horas Extras	010	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222276	Apoyo Para Gastos Funerarios	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222284	Pago Por Construcción De Energía Eléctrica	021	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222290	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-20-113	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222293	Compra De Vestuarios Y Uniformes	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222306	Viajeros	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222378	Pagos De Servicios De Energía Eléctrica	FORTAMUN/079/02/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222453	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad De La Col. Agrícola Y Ganadera El Progreso	FISM-MSJG-198-44-204-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222457	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Al Paraje La Cruz	FISM-MSJG-198-47-215-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (3a Etapa)	FISM-MSJG-198-38-181-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222571	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 117-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222862	Pago De Pasajes	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222866	Reparación De Equipos De Comunicación	004	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222870	Impuestos Y Derechos	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222875	Rotulación De Patrulla Y Ambulancia	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222876	Ampliación De Alumbrado Público	FAISM/308/04/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222881	Pago De Servicios Telefónicos	003	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222883	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Primera Privada De Morelos	FAISM/308/08/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222886	Gastos De Comisión	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222890	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Parte Alta	FAISM/308/07/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222891	Construcción De Agencia Municipal	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222894	Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	11728	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222896	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Brigida Alfaro	11	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222898	Construcción De Puente Colgante Para Paso Peatonal, En La Localidad De Pueblo Viejo.	MSQHPAFET-PIBMRFC0032013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222902	Primaria Heroes De La Reforma	11712	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222903	Jardin De Niños Nicolas Bravo	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222904	Secundaria General Ricardo Flores Magon	11708	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222905	Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	11706	Oaxaca	San Martín Tuxtepec	El Duranillo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222906	Telesecundaria	11726	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222907	Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez	11700	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222909	Jardin De Niños Bilingue Amado Nervo	11711	Oaxaca	Heroica Ciudad Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222910	Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	11725	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222911	Jardin De Niños Ovidio Declory	11703	Oaxaca	San Andrés Tottilámpam	Flor Batavia	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222912	Primaria Amado Nervo	11707	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Peña Prieta	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222913	Ctra No. 76	11722	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222919	Diversos Gastos Del Municipio	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222922	Bienes Muebles E Inmuebles	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222927	J.N. Agustín De Iturbide	11739	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222978	J.N. Ricardo Flores Magon	11732	Oaxaca	Mazatlán Villa Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222979	Telesecundaria	11737	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cacalotepec	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222980	Primaria Emiliano Zapata	11714	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Paso del Jobo Nacional		Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222981	Primaria Pablo Galeana	11720	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Soledad	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222982	Primaria Lauro Aguirre	11713	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222983	J.N. Bilingue Vida Mixe	11715	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300222984	Primaria Bilingue Floriberto Diaz Gomez	11718	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223000	Construcción De Gradas De Concreto En La Plaza De La Agencia	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS-REGIDORIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223004	Construcción De Muro De Contención	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS-REGIDORIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223073	Construcción De Losa Plana Sobre Arroyo El Calero	04	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal-regiduría de obras	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223076	Conservación Del Camino Tramo El Copito Rio Limón	05	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL-REGIDURIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223137	Construcción De Bodega Rural	004	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223174	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Labor	12	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223190	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Piedra Blanca	13	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223195	Mejoramiento De Las Calles Zaragoza Y Eduardo Vasconcelos Colonia Antonio Caso	15	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223196	Construcción De Plataforma Del Tebo	01	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Periferico Y Pueblo Nuevo	01	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223208	Construcción De Tanque De Almacenamiento	033	Oaxaca	Santa María Petapa	Güivisita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223280	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Vicente Lachixio	FI08M0VL535012013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223289	R.D. Ampliación Varias Calles En La Localidad De El Rincon	MSVL535002JUL102013	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223329	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, De La Agencia De Policía Agua Blanca	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223331	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Hombre, Tramo De La Iglesia Al Puente, Ubicada En La Localidad De La Y	FAISM-MLC-010-COP-08-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223332	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, La Localidad De La Agencia La Chopa	FAISM-MLC-006-COP-07-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223334	Construcción De La Borda Perimetral En El Jardín De Niños, Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En El Municipio De La Compañía	FAISM-MLC-002-COP-05-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223335	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales En La Comunidad De Zaragoza	06	Oaxaca	Magdalena Pedasco	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223337	Ampl. Y Rep R.D. Calle Benito Juárez	0001	Oaxaca	San Juan Chicomochil	San Juan Chicomochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ing. Omar Lara Juarez	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223342	Construcción De Un Aula Didáctica En Est Reg De 6.00 X 8.00 Mts	04	Oaxaca	Magdalena Pedasco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA PEDASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223381	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De La Labor	FAISM-MLC-010-COP-08-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223382	R.D. Ampliación Varias Calles Ubicada En La Localidad De El Rincon	MSVL535002JUL102013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223455	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad-Tuxtata, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.176,47; Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.900 (Tabales Complementarios 2011,2012,75.33)	FI08.1165.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223560	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.(Tuxtatepec - Palomares) - San José De Los Reyes, En El Cruce Con El Río Jaltepec	PI0A1.1139.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223563	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.(Tuxtatepec - Palomares) - San José De Los Reyes, En El Cruce Con El Río Jaltepec	FI08.1164.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223648	Construcción Del Camino Rural Tramo Santa Catalina Albarredas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 24.000, Subtramo A Construir Del Km 18.200 Al Km 19.700	FI08.1161.2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordoz	Santa Catalina Albarredas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223889	Construcción De Camino Rural Tramo San Agustín Nuevo - Rancho Ortiz Del Km 0.700 Al Km 1.300	FI08M0MD02P01396003	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300223917	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300224239	Apertura Del Camino Tramo Los Limones-Las Palmas Del Km 0 00 Al 5 000, En La Comunidad De "Los Limones"Villa Sola De Vega	FAIS-0903-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300224240	Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria En Escuela Secundaria Técnica Num.46	FAIS-0309	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300224641	Rehabilitación Del Sistema De Agua	FAFEP-4620-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	La Asunción	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300225349	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226262	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4721-2013	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226503	Construcción De La Unidad Deportiva, Segunda Etapa	CONADE-4685-2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226505	Construcción De Unidad Deportiva Itundujia	CONADE-5013-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226507	Construcción De Unidad Deportiva Sayultepec	CONADE-5107-2013	Oaxaca	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226510	Construcción De Unidad Deportiva Yucucui	CONADE-5108-2013	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yucucuy	Rural	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226512	Construcción De Unidad Deportiva Porfirio Díaz	CONADE-5109-2013	Oaxaca	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226514	Rehabilitación De Ciclista-Trotapista De La Unidad Deportiva Zaachila	CONADE-5014-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226515	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer	CONADE-5125-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226518	Construcción Y Equipamiento De Módulo Deportivo Comunitario	CONADE-5597-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLULA DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226519	Construcción Del Centro De Recreación Y Accondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza 2a. Etapa.	CONADE-5601-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226522	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-6057-2013	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION TLAOLULITA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226523	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples, Con Techumbre	CONADE-6058-2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Convenios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226535	Ampliación De La Red De Agua Potable	FAFEP/4725/2013	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226538	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	FAFEP/4723/2013	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226545	Construcción Del Subcolector Oriente (2a. Etapa)	FAFEP/4867/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUPAPAN DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226552	Terminación De Construcción De Biblioteca Digital Municipal	FAFEP/5633/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226567	Terminación De Construcción De Biblioteca Digital Municipal	FAFEP/5633/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226568	Construcción De Concreto Hidráulico En La Avenida Tecnológico	FAFEP/5640/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226569	Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples	FAFEP/5639/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226571	Construcción De Agencia Municipal	FAFEP/5644/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226572	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Graciano Sanchez	FAFEP/5630/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226573	Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples	FAFEP/5643/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226574	Construcción De Plaza Cívica Municipal Ira. Etapa	FAFEP/5641/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226575	Terminación De Construcción De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	FAFEP/5642/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300226576	Construcción De Plaza Cívica Municipal Ira. Etapa	FAFEP/5634/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300227333	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Calleja Privada De Benito Juárez Camino A La Raya Y Paraje Las Lomas De San Francisco, El Guajal	008	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300227336	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Aldama	009	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300227337	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Aldama	09	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300227338	Rehabilitación De La Unidad De Riego Del Pozo 3	-	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Teotongo	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300228533	Construcción De La 3a Etapa De Línea De Conducción De Agua Potable De La Luz (500mts)	-	Oaxaca	Teotongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300228535	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	-	Oaxaca	Teotongo	El Tecamate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400228826	Estudios Y Proyectos	SMP-PIII-16-2013	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400228929	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAPEP-5852-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229737	Construcción A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles De Benito Juárez Y Matamoros	MSTJ-PIIM-23-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229756	Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles De Nicolás Bravo 8	MSTJ-PIIM-07-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229781	Conservación Y Rehabilitación De Caminos Del Municipio De Santo Tomás Jalieza Y Sus Agencias	MSTJ-PIIM-014-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229921	Ampliación Y Equipamiento De La Unidad Médica Rural	FAISM/440/04/2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santa María Tototlapilla	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229960	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/440/06/2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Tototlapilla	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229970	3 De Gastos Indirectos	FAISM/440/02/2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Tototlapilla	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400229980	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM/440/01/2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Tototlapilla	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230038	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz	FAISM/282/06/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230043	Construcción De Unidad De Vivienda Básica Rural	FAISM/282/21/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	Loma Atravesada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Miguel Tenango	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230481	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Tecosa Etapa, Agencia De Santa María Chilometpec	30-2013	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Santa María Chicometpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230667	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Juchitán Colonia Istmeña	FAISM/079/154/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230674	Construcción De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Gladiolus, Colonia Bugambillas	FAISM/079/41/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230680	Ampliación Del Alumbrado Público En El Tramo Carretera Costera Y Camino Viejo A La Ventosa, Salina Cruz, Oaxaca.	FAISM/079/40/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230690	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. Urbana Cuauhtemoc Colonia Linda Vista	FAISM/079/229/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230693	Construcción De Tanque De Agua Potable 2da. Etapa, Agencia Salinas Del Marqués.	FAISM/079/10/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230697	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Veracruz 3a Etapa Colonia Cerro Alto Sur.	FAISM/079/63/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230703	Introducción De La Red De Energía Eléctrica(Calle Nogales) Colonia Vista Hermosa	FAISM/079/51/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230706	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Tapan, Barrio Espinal Lado Sur.	FAISM/079/18/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230707	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Colonia Hidalgo Oriente	FAISM/079/101/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230709	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Manzaniello Barrio Nuevo	FAISM/079/153/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230711	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Juan Secutia 2a Etapa Col. San Pablo Sur Sector 2 Maná Matza 14	FAISM/079/128/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230713	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Díaz	FAISM/079/140/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230717	Construcción De Alumbrado Público De La Carretera Principal A Las Escuelas Y Colonia Santa Agencia Salinas Del Marques	FAISM/079/65/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marques Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230723	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero 3er Etapa San Antonio Monterrey.	FAISM/079/147/2013	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230727	Construcción De Tanque Elevado Y Cisterna De Agua Potable 2da. Etapa Col. Carlos G. Flores (Petrolera)	FAISM/079/06/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230731	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Federal Entre Calle Primer De Mayo Y Avenida Obisdocto Colonia San Pablo Sur Manzana 15	FAISM/079/142/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230740	Construcción De Muro De Contención En La Calle Cuatemoc Colonia Lomas De Galindo Parte Alta	FAISM/079/169/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230963	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	017	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230976	Construcción De Puete Peatonal En La Calle Mina Y Guerrero	FSM 04	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400230984	Ampliación De R.D Energia Electrica A La Planta	FSM 08	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venezuela	FSM 021	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231013	Rehabilitación De Servicios Sanitarios De La Escuela Telesecundaria 204tv0508a	FSM 022	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231048	Mejoras A La Red De Alumbrado Público	FORTAMUN 04	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231123	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	016	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Venta de Urbe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231174	Construcción De Casa De Salud	019	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Xonoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231410	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	006	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231490	Adquisición De Terreno	007	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231800	Construcción De Explanada	008	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231830	Rastro de Calles En El Barrio Xonoxotle	009	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Xonoxotle	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231883	Mantenimiento Y Reparación De Repintado Y Equipo	010	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400231909	Bonificación De Fin De Año Al Personal De Seguridad	011	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232041	Rehabilitación De La Calle Del Trabajo	FORTAMUN-02-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232056	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN-03-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pedro Juchatengo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232074	Gastos Indirectos	SPU-PII-03-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232513	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución) Loc. Rincon Hacienda Vieja	MSMPLISM0032013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincon Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232559	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Etapa Localidad Santa Maria Lachixio	MSMPLISM0032013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232643	Rehabilitación Del Camino Rural Del Ojo De Agua -Cuchilla Loc. Santa Maria Lachixio	MSMPLISM0052013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232650	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Agencia De Cerro Del Chivo	032-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro el Chivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232688	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Coschero Vitánicos - Cerro Blanco Ubicada En La Agencia De Tutancani	033-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Tutancani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232701	Ampliación Y Desmonte De La Calle Cuauhtémoc, 5 De Mayo Y Revestimiento En La Calle 3ra De Oriente	FIGMMA00070032013	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR JOA BRA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232764	Reconstrucción Del Puente Vehicular Camino E.C(San Miguel) Tlacoatepec-Juxtlahuaca - Santiago Nuxáño	REG23.5751.2013	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Santiago Nuxáño	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232790	Construcción De La Planta De Tratamientos De Aguas Residuales (3era Etapa)	031-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232799	Rehabilitación Del Camino Coahuilero Segunda Y Tercera 15 De Agosto, Del Km 0050 Al Km 1450 Con Un Ancho De 4 Metros	MA0007PISM0082013	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NAVICORA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232807	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza (Barrio Grande)	040-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232826	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Agencia De El Potrero	028-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400232866	Producción Y Comercialización De Tlayudas	OGFDI20130F1162	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233041	Rehabilitación Del Camino Rural Velaques Loc. Rincon Hacienda Vieja	-	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233092	Ampliación De La Red Eléctrica Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	029-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233106	Construcción De Aula Para Dirección En La Escuela Del Tebo	035-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233107	Asesoría Y Elaboración De Expedientes Técnicos	-	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233148	Mantenimiento Y Reparación Del Palacio Municipal Santa María Lachixio	-	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400233375	Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo(Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo-Calipala)- Las De Juarez(Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000, Subtramo Del Km 15.000 Al Km 16.300	SCF.5224.2013	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234033	Construcción De Dos Vados En Rancho Vacas Km 15	03	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234047	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Localidad El Coquito	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234060	Introducción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tobala (1a Etapa)	05	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234348	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Juan Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234444	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	008	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Tepalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234448	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Coahuileros Santiago Tillo	01	Oaxaca	Santiago Tillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234521	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	009	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Santa Catalina Chinango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y sna pablo tequixtepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234636	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	PAFER/6081/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234671	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PAFER/6082/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400234689	Construcción De Cocina Comunitaria	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Guadalupe Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235059	Ampliación Y Rehabilitación Del Camino La Compañía Taniño	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235071	Rastreo Del Camino Ejutla Agua Del Espino Y Calles De La Localidad De Agua Del Espino	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235115	Rastreo De Caminos Coahuileros En El Municipio De La Compañía	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235781	Construcción Del Sistema Del Agua Potable, Ubicado En La Localidad De La Compañía	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013040023824	Revestimiento De Varias Calles	MSVL535010SEPTIEMBRE2013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239557	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239976	Pavimentación De La Calle Libertad A Base Concreto Hidráulico Ubicada En El Municipio De San Andrés Huaxpaltepec	03	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235978	Rehabilitación Y Conservación De Caminos (180 Km. Aprox)	PTSM 010	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400235997	Pavimentación De La Calle Ignacio Aliende A Base De Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Barrio el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236021	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales Y Coasechos	05	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236043	Construcción De Sistema De Agua Potable La Etapa En La Localidad De Rancho Viejo	06	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236191	Pavimentación De Las Calles Benito Juárez E Hidalgo Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236205	Pavimentación De La Calle Guadalupe A Base De Concreto Hidráulico	05	Oaxaca	San Juan Cieneguita	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUITA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236252	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	FAISMS340102013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236270	Saneamiento Básico De Aguas Residuales Domésticas (2a. Etapa)	3	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236275	Mantenimiento Y Reparación De Camionetas De Trabajo	1	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236296	Construcción De 100 Sanitarios Secos Con Cámara De Reserva	FAISMS340152013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236317	Revestimiento De De Camino	2	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236568	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles (La Roca Y Abasco)	02	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236574	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles (Calle Guayabal, Calle Ocotlán Y Calle Junto Al Mercado)	3	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236580	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud	4	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN	Salud	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236587	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles	5	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236618	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles	1	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236723	Restauración Del Inmueble De La Escuela	003	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400236821	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Magdalena Apasco A La Peña	PTSB.1585.2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400237570	Conservación De La Carretera E.C. (Tlaxiaco - Putla) - San Andrés Chichihuastlán - Santo Domingo Del Estado Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.800	PTSB.2008.2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238001	Conservación De La Carretera El Amate - Astillón De Pérez Figueroa - Guadalupe Los Reyes - Betretila - Los Reyes - Cocolapa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000	PTSB.2006.2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238041	Conservación De La Carretera Ayutla - Tierra Blanca - Las Minas - Amecun - Cacalotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000	PTSB.2007.2013	Oaxaca	Tamarulápan del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238314	Conservación De La Carretera E.C. (Tlaxiaco - Putla) - Santa Cruz Nundaco - San Esteban Atlahuasca - Santa Catalina Yosonotú - Yuchi - Santa Lucía Monteverde Tramo Del Km 0.000 Al Km 45.000	PTSB.2023.2013	Oaxaca	Santa Catalina Yosonotú	Yuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238342	Conservación De La Carretera E.C. (Oaxahuasca - Putla) - San Juan Copala - Barroco - Coyulú - Río Metates - La Luz - Llano Nopal Tramo Del Km 0.000 Al Km 29.500; Subtramo Del Km 0.000 Al Km 16.500	PTSB.2022.2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Luz Kahelie	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238359	Conservación De La Carretera Santa Catalina Tlaxiaco - El Porvenir - Guadalupe Victoria - San Pablo Tlajaltepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.000	PTSB.2020.2013	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238382	Conservación De La Carretera E.C. (Tlaxiahuasca - Ocoyoacín) - Guadalupe Del Progreso - La Trinidad Peras - San Martín Peras, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000	PTSB.2015.2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238420	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-6076-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238516	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De La Calle Hidalgo 8 Independencia		Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238525	Conservación De La Carretera Santa Catalina Jiquilla - San Miguel Panistlánhuaca - Masequettla, Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000	PISE.2017.2013	Oaxaca	San Miguel Panistlánhuaca	Masequettla Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238692	Construcción Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva	CONADE-6077-2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca Rural	Subsidios	S204 Cultura Física			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238740	Rehabilitación De Unidad Deportiva Güiengola	CONADE-6080-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400238777	Conservación De La Carretera Mihuatlán - Cerro Gordo - San Idelfonso Amatlán - Santo Domingo Amatlán, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000	PISE.2009.2013	Oaxaca	San Idelfonso Amatlán	San Idelfonso Amatlán Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239022	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer De La Unidad Deportiva Nuevo Cerro Mojarra	CONADE-6075-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Nuevo Cerro Mojarra Rural	Subsidios	S204 Cultura Física			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239040	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 62	CAPUPE.3627.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula) Rural	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239334	Construcción De Acero Del Panteón A Agua Ceniza	MSMF-PTSM-OP-005-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400239765	Modernización De La Red De Alumbrado Público	MSMF-PTSM-OP-005-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240048	Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En El Hospital Civil	SP-4672-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular			12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240805	Pavimentación De Calles Principales	003	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240826	Construcción De Casa De Salud	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240859	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Bécquer	025	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240908	Elaboración De Proyecto Ejecutivo, Expediente Técnico Para La Obra Ampliación Y Mejoras A La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Acta La Redesol	003	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240910	Construcción De Bodega Rural	015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240922	Construcción De Pavimento Hidráulico	004	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Barrio Tamasulapam Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240936	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	005	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400240973	Reasentamiento De Camión San Felipe - Sitio La Chidoblas	006	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241005	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	009	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241014	Construcción De Pavimento Hidráulico	010	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Barrio Tamasulapam Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241030	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	011	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Pelixtitlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241051	Ampl. Y Rep. R.D Electrica San Juan Teponapa	MSMF-PTSM-OP-TP-425-010-2013	Oaxaca	Santa María Teponapa	Teponapa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Santa María Papalo	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241149	Construcción Del Sistema E Agua Potable	003	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Aguaucatal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241199	Construcción Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Papalocuatla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241208	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Huehuetlán Segunda Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241221	Gastos Indirectos	6	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241228	Desarrollo Institucional	7	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241238	Construcción De La Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria	2	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241360	R.D. Ampl. San Luis Amatlan (ra. Etapa)	MSLA-FISM-SIA-235-012-2013	Oaxaca	San Luis Amatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241406	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 10 De Mayo	MSLA-FISM-SB-235-011-2013	Oaxaca	San Luis Amatlan	San Esteban Amatlan Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241430	Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Principales Calles	4-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400241506	Pavimentación De Calles	006	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400242518	Construcción De Casa De Salud 2da Etapa	013	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400244439	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	6	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Andrés el Alto Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO DISTRITO DE SIMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400244501	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose Romo Reyes	CONADE-6078-2013	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Fisica	11-Educación Pública	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400244508	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 9 De Mayo	6	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Andrés el Alto Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO, DISTRITO DE SIMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245064	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En 3F-4h Collantes	081-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245093	Ampliación De La R.D. Aereo Subterráneo Ibero Y Calle Cristo Rey En La Agencia Corralero	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245467	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A La Agencia Lo De Mejía	117-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245494	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A Lo De Riñón	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Riñón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245570	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La Calle 21a Norte, Colonia Guadalupe	121-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245622	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16a Sur Entre La Calle 11a Oriente Y La Calle 5a Oriente, Colonia Zapate Alto	122-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245788	Construcción De Aula En La Agencia El Ciruelo	129-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245883	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Calle 13 Sur, Barrio La Planta	130-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245933	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 15 Sur, Barrio La Planta	131-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400245982	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Carretera Pinotepa - Corralero A Motillas	132-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246082	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia De Motillas Al Entronque De La Carretera Acapulco - Pinotepa	133-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246137	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia El Carrizo A La Agencia De La Noria Y Minindaca	134-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246189	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia Guadalupe Victoria A La Agencia De La Noria Y Minindaca	135-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246249	Conservación Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia Emiliano Zapata	136-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246288	Conservación Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia El Porvenir	137-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246323	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Norberto Aguirre Palancares Entre La Calle 3a Norte Y La Av. Alfonso Perez Gasa	139-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246820	Ampliación Y Reponenciación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En Las Calles Avenida Alienda Y 2a De Alienda	FAIS-2013-09	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246862	Construcción De Baños Ecologicos Secos (1 Era Etapa)	2	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400246934	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre La 11a Sur Y Calle Sin Nombre, Barrio El Puente	125-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247242	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 15 Sur, Barrio La Planta	131-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247292	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Carretera Pinotepa - Carralero A Motillas	132-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247350	Construcción De Baños Ecológicos Secos 1 Etapa (2013)	3	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247574	3 Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes Técnicos)	4	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247833	Alumbrado Publico	5	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247903	Adquisición De Transformador (Alumbrado Publico)	2	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400247981	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248047	Deuda Municipal	3	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248049	Ampliación De La Red Sistema De Agua Potable De La Avenida Aliende	FSM-0130-010-2103	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Aliende	FSM-0130-011-2012	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248117	Rehabilitación De Calles Y Avenidas	FSM-0130-017-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248166	Ampliación De La Energía Eléctrica De La Colonia Deportiva	FORTAMUN-006-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248220	Compra De Camioneta	FORTAMUN-008-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248241	Pago De Alumbrado Publico	FORTAMUN-003-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248267	Pago De Seguridad Publica	FORTAMUN-005-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248297	Gasto De Cuenta Corriente	FORTAMUN-004-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248300	2a Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Cerradas En Calle Sa Privada De Independencia	FAIS-2013-10	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248396	Construcción De 14 Viviendas	FAIS/VI/2014	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248675	Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso	MSU-FORTAMUN-04-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400248903	Construcción De Sanitarios Ecológicos	-	Oaxaca	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249201	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Miramón Colonia. La Soledad	FAISM/079/86/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249260	Conservación Y Mantenimiento Del Casino Carralero A La Playa Carralero	116-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Carralero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249328	Techado De Cancha En El Jardín De Niños De La Colonia San Isidro	119-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249367	Parque Recreativo Alfonso Vigil Gomez, Colonia El Porvenir	124-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249376	Unidad Deportiva Hector Andres Clavel Baños, Colonia Mangutis	125-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249391	Construcción De La Capilla En La Colonia El Calvario	138-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249408	Suministro Y Colocación De Luminarias Solares, Col. 20 De Noviembre	143-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249424	Construcción De Alumbrado Publico En La Avenida Gomez Farias Colonia San Pablo Norte	FAISM/079/38/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249474	Construcción De La Línea De Conducción Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable, Del Municipio De San Antonio De La Cal	326	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249527	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria De La Calle Salina Cruz Col. Istemea	FAISM/079/157/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249541	Unidad Deportiva Y Recreativa Atenógenes Toscano Rodríguez, 5 De Mayo	126-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	\$175 Recate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249598	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Arzobispo 3ra Sección Los Filtrós En El Municipio De San Antonio De La Cal	12	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400249615	Equipamiento Del Tanque Grande Y Línea De Conducción Hacia El Tanque De La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251115	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varias Calles Teotongo La Etapa	-	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Teotongo	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251128	Equipamiento Del Tanque Grande Y Línea De Conducción Hacia El Tanque La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251327	Rehabilitación De Camino Rural	MSLA-PISM-SLA-010-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251420	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Diagonal Benito Juárez, Laureles Jacarandas Y Pinos 2da Sección En El Municipio De San Antonio De La Cal	015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251467	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Sección Casa Del Temblor Municipio De San Antonio De La Cal	011	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251507	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Portillo Y Op García En El Municipio De San Antonio De La Cal	011	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251550	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz 4ta Sección Buenos Aires En El Municipio De San Antonio De La Cal	005	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251588	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Rodolfo Morales 1ra Sección En El Municipio De San Antonio De La Cal	014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251633	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Piedra Manant En La Agencia De La Experimental En El Municipio De San Antonio De La Cal	009	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251676	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Col. Guadalupe	894-R33-P111-01-2013	Oaxaca	San Pedro Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251679	Construcción De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Sección 1ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	007	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251720	Construcción De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Sección 2ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	320	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251781	Evaluación Y Seguimiento	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251818	Rehabilitación De Caminos Rurales	12	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251929	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Diversas Calles De La Población	9	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. YUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400251984	Mantenimiento Al Centro De Salud Mediante La Construcción De Un Muro De Contención Segunda Etapa	23-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252045	Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Campo De Tiro 1ra Sección Municipio De San Antonio De La Cal	326	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252130	Terminación De Bodega Agrícola	22-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252133	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Municipio De San Antonio De La Cal	325	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252172	Construcción De Línea De Distribución Del Tanque De Almacenamiento De Rebozo Hacia La Tercera Sección La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	327	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252187	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Independencia	30	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Santo Domingo Tlaltinsingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DISTRITO DE ETAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252212	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza En El Municipio De San Antonio De La Cal	018	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252258	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada De Venustiano Carranza En El Municipio De San Antonio De La Cal	329	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252303	Red De Drenaje Sanitario En Sta Privada De División Oriente 1ra Sección En El Municipio De San Antonio De La Cal	016	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252347	Construcción De La Línea De Conducción Por Bombeo Del Sistema de Agua Potable, Del Municipio De San Antonio De La Cal Ampliación De Cotriato	SNAD05	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Adyacentes Al Palacio Municipal, (Independencia, Avenida Juárez Sur, Av. Juárez Norte Y Rayón)	FIGM2013	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252390	Rastreo Diversas Calles En La Cabecera Municipal Del Municipio De San Antonio De La Cal.	105	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252435	Ampliación R.D. Boca Del Ferro	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252438	Acciones Sociales	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252593	Construcción Casa De Salud Union Vista Hermosa	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252599	Construcción De Pozo De Agua Potable Quiane No. 2	MSC-FAIS-03-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA QUIANE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252703	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria	12	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Bugambillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Melchor Ocampo	MSC-FAIS-04-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA QUIANE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252773	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Las Margaritas - San Isidro El Rosario	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero	13	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400252836	Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253050	Pavimentación De Calle A Telesecundaria	FIGM-09-SUQ-2013	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, SAN JUAN QUIAHIJE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253180	Servicios Personales De Seguridad Pública Municipal	MSC-FORTAMUN-10-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA QUIANE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253250	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-11-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA QUIANE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253262	Pavimentación De Av. Tomas Cruz L. A Base De Concreto Hidráulico, (Finales Etapa)	MSJ-FISM-F-111-05-2013	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253320	Alumbrado Publico Y Energia Electrica	MSC-FORTAMUN-12-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA QUIANE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253411	Prestación De Servicio Profesional.	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253421	Ampliación Rd Agua Tabasco	CVS-FISM-09	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Agua Tabasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253456	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle 20 de Noviembre	FAISCT01	Oaxaca	Rojas de Cuautemoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUTEMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253531	Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús	CVS-FISM-10	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253659	Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús	CVS-FORTAMUN-06	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400253696	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254013	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	007	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254109	Construcción Casa De Salud Narciso Mendoza	MSP-FISM-14-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254168	R.D. Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	021	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254230	Drenaje Alternativo Subministro E Instalación De Biodigestores	MSP-FISM-16-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254293	Resta De Maquinaria Y Equipo.	-	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254313	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Las Flores Tilantongo	MSP-FAIS-17-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254409	Revestimiento Camino La Paz Segunda Etapa 1 200 Km	MST-FISM-08-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254508	Mantenimiento De Caminos Varios, Y Mantenimiento De Equipo De Comunicación, Y Compensaciones.	-	Oaxaca	San Juan Quiahuitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254509	Revestimiento De Camino La Labor Desviación San Juan Dixi Tramo Km 1 100 Al Km 10 000	MST-FISM-019-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254600	Revestimiento De Camino De 1 335 Km Zaragoza	MST-FISM-020-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254691	Revestimient De Camino San Isidro Km 1 100	MST-FISM-021-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254738	Ampliación De Camino Tramo Km 0 000 Al Km 0 500 Monte Negro	MST-FISM-022-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254791	Revestimiento De Camino	018	Oaxaca	San José Lachiguiri	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254869	Ampliación De Camino Del Tramo 0 000 Al 3 400 Km Laguna Grande	MST-FISM-023-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Laguna Grande Tilantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254895	Revestimiento De Camino	019	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Mijangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254946	Modernización De La Calle Rayon Concreto Hidráulico 0 072 Al 0 156	MST-FISM-024-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400254982	R.D. Y Ampliación De Energía Eléctrica	005	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255053	Mantenimiento De Equipo Terrestre	005	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255070	Diseño Alternativo Suministro E Instalación De Hidrogeneradores Centro	MST-FISM-025-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255081	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Santa María Mixtequilla	002	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255117	Complementación De La Red De Drenaje Sanitario En Santa María Mixtequilla	003	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255131	Revestimiento De Camino 0 200 Y Obras De Drenaje El Carmen	MST-FISM-026-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255157	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A La 3 Pilas Del Km 0.000 Al Km 860	005	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255275	Modernización De La Calle Benito Juárez Concreto Hidráulico Tramo 0 484 Al 0 589	MST-FISM-027-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255352	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Apertura Del Camino Guadalupe Llano De Las Avispas General Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al 10 000 Segunda Etapa	MST-FISM-05-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255370	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varías Calles Del Centro De Mixtequilla	006	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255389	Construcción De Obra Complementaria (Barrido Perimetral) En La Esc. Prim. José María Morelos 2da. Etapa. Santa María Mixtequilla	007	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255410	Rehabilitación Del Camino Las Pilas	008	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255432	Modernización De La Calle Benito Juárez Concreto Hidráulico Tramo 0 484 Al 0 589	MST-FISM-027-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255436	Rehabilitación De Camino Cochecho Los Amates, Santa María Mixtequilla	009	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255442	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255814	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa	04	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400255888	Ampliación De Centro De Salud	SF-SFPF-DPIP-FONBEGIOM-5039-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256279	Ampliación De Centro De Salud	SF-SFPF-DPIP-FONBEGIOM-5038-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256539	Pavimentación A Base De Concreto Hídrico De La Calle Corrada Side Metro, Ignacio Zaragoza Y 2 De Abril, Localidad Mixistlán De La Reforma	8	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256495	Apertura De Camino San Cristóbal Chichicoatepec-Ec (Diaz Ordaz-Villa Alta) Del Km. 0.00 Al Km. 16.4 Subtramo A Construir Del Km. 9.00 Al Km. 12.200, Localidad San Cristóbal Chichicoatepec	2	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	San Cristóbal Chichicoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256783	Conservación De Caminos	3	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256864	Rastreo Y Paveamiento En Dif Calles De La Poblacion	047	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256883	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial De La Calle Mariano Escobedo.	08	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256955	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional 6x8 En La Escuela Preescolar Juan Scastra En La Localidad Tamasacá.	18	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400256974	Supervisión De Obra Publica	11	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257062	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria 15 De Septiembre Clave 20dpl1935x	5	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257091	Construcción De Sanitarios De La Escuela Preescolar Leyes De Reforma Clave 20dcl1931x	6	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257377	Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Tramo Km. 0.000 De La Localidad Del Tamasacá Y Entropque En La Localidad La Brujería Tramo Km. 0.500	06	Oaxaca	San Miguel Peras	El Tamasacá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257447	Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Kilometro 6 Mas 500 Al 3 Mas 000 En El Nucleo Rural El Manzanito	05	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257491	Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Km. 6 Mas 500 Al 9 Mas 000 Al Nucleo Rural El Manzanito	05	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400257535	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre	04	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258003	Mejoras Diversas Del Camino Rural: Construcción De Vado	3	Oaxaca	Santiago Huauclilla	San Bartolomé Scula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258032	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM-460--05-2013	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258412	Mod. Ampli Del Cam Sto Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Características De Un Camión Tipo C Pavim T Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.716)	SDA-FISM-02	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258416	Proyecto Ejecutivo Para La Obra De Pavimentación	SDA-FISM-03	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258426	Construcción De Vivienda Ponagho	msa417faismponagho	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258448	Tachibana De La Cancha Del Palacio Municipal De Salina Cruz	FORTAMUN/79/01A/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258532	Desasolve De Arroyo Y Cuneta Pluvial Colonia Aviación	FORTAMUN/79/07/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258562	Renta De Maquinaria Para Arroyo En Limpieza De Calles En Diversas Colonias	FORTAMUN/79/18/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400258660	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Colonia Juquilita	FORTAMUN/79/017/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259146	Construcción De Muro Perimetral Educación Inicial Y Preescolar	-	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Bartolome Yucuañe	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259464	Ampliación De Red Eléctrica	059	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiavicitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259607	Construcción De Bodega Rural En La Localidad De Santa María Temacalapa	1	Oaxaca	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259875	Nivelación De Terraplen Para Construcción Del Instituto Tecnológico Primera Etapa	-	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259975	Construcción De 350 Metros Lineales De Conducción Para Interconexión De Pozo Profundo	-	Oaxaca	San Martín Lachila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION CIRO	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400259986	Construcción De Baños, Berda Perimetral Primera Etapa Y Pavimentación De Acceso Principal Del Panteón Municipal	-	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcción de baños, berda o perimetral primera etapa y pavimentación de acceso principal del panteon municipal	Asistencia Social	En Ejecución	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260117	Sueldos Al Personal De Seguridad Públicos Municipal	PR-F4-001-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitzepec	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITZEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260223	Pago De Alumbrado Publico Y Energia Eléctrica	PR-F4-02-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitzepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITZEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260288	Construcción De Galería En Barrio La Soledad	FORTAMUN-2013-08	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260478	Construcción De Planta De Tratamientos De Aguas Residuales Ubicada En La Localidad De Villa Alta, Oaxaca.	FOR-AS-01	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260517	Adquisición De Equipo De Transporte.- Nata	PR-F4-06-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitzepec	Nata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITZEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400260944	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Y Josefa Ortiz De Domínguez	PIBMD0902AD2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261086	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas (Av. 20 De Noviembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas)	PIBMD09062013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261170	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	MTC2012-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261215	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Rosa Aparisi Clave:20q019476	PIBMD0904AD2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261306	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal De La Escuela Primaria Bilingüe Aquiles Serdan Clave: 20q017342	PIBMD0905AD2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261313	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	PMS-2013-04	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261396	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Pino Suarez Entre Calle 5 De Mayo Y Barranca De La Cruz	004	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	San Andrés Diniucuiti	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261413	Construcción De Calles	MSRB/114/R33/PIII/00 8/003/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatachi el Bajo	Santa María Xochitlaxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATACHI EL BAJO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261423	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Ricardo Flores Negón	R33-FIV-SMA-237-09-13	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261461	Terminación De La Red De Agua Potable Sa. Estapa	005	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	Santiago del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261468	Revestimiento De Camino De Santa María Zaniza	MSFC-PIBMD-04-2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA ZANIZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261520	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico En Las Calles Artículo 123 Y Constitución Entre Calles 16 De Septiembre Y Justo Sierra	006	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	Santa María Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261528	Terminación De La Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	10	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261657	Construcción De Piso Firme	007	Oaxaca	San Andrés Diniucuiti	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261741	Pavimentación De Calle Principal En Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	R33-FIV-SMA-237-010-13	Oaxaca	San Marcos Artega	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261743	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	FAISM/052/17/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261811	Rastreo Camino A San Miguel Papulula	SMA-237-008-2013	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261871	Impermeabilización Azotea Palacio Municipal	FAHMT/55300P052013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400261920	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carnero	FAISM/052/23/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262156	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carnero	FAISM/052/23/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262207	Construcción Del Circuito Por La Salud Anexo A La U.S.A.	05	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262292	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	FAISM/052/17/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262307	Construcción De Casa De La Cultura En La Localidad De Asunción Tlacolulita	11	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	CABECERA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262364	Terminación De La Construcción Del Fuente Vehicular En La Col. Emiliano Zapata Guaxaca	06	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262445	Rehabilitación Del Camino Rural A Barmita Tramo El Calvario-Arroyo Patena	FAISM/052/40/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Bambita	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262454	Terminación De La R.S. En Union Zapata	07	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Villa de Mitla Larga)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262542	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Las Salinas Y Prolongación De Independencia	14	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262610	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior En Cobao 04	3716	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STA MA DEL TULE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262646	Const. De Areas Complementarias A La Esc. Primaria Guillermo Prieto(Auditorio) Santa María Albarradas	35	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/052/06/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Sauce	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262725	Terminación Del Programa Piso Firme	16	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262763	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/052/11/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262767	Construcción De Aula De Medios En La Agencia De Santa Maritza	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Maritza Etla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGADALENA APASCO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400262961	Nivelación Y Bordo De Terrenos Agrícolas	MSJY-224-FISM-002-2013	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263092	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Charca Paraje El Arrastradero	FISM-MY-563012013	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263133	Perforación De Pozo Profundo A 140 Mts	MSJY-224-FISM-003-2013	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263136	Construcción De Dos Salas De Computo. En La Universidad De La Cañada, Segunda Etapa.	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263146	Revestimiento Del Camino Yogana-San Vicente Coatlán Del 0.000 Al 4.63434	FISM-MY-563022013	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263199	Rehabilitación Del Camino Del Pareje El Rincon Al Pozo De Tierra	FISM-MY-563032013	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263266	Rehabilitación Del Camino Al Paraje Punta De La Loma	FISM-MY-563-04-2013	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263304	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde	MSM-271-014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263318	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-MY-563-05-2013	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263393	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	Urbano	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACALAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263481	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	MSM-271-010	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263540	Construcción De Cisterna Con Capacidad De 15 M3 En El J. N. Anacleto Vasquez Taboada	MSJC-FISM-32-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263593	Construcción Y Reparación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Matutina Lazaro Cardenas Del Rio	MSJC-FISM-34-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263600	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	MSM-271-0P-008	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263642	Rehabilitación De La Red Eléctrica Exterior De La Esc. Prim. 18 De Marzo	MSJC-FISM-18-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263664	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	SJCIO/PONREGION/R33/F III/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozuchil	San Juan Chicomozuchil	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263689	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En Las Aulas Y Red Exterior Del J.N. Anacleto Vasquez Taboada	MSJC-FISM-33-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263709	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Agua Fria Campanario	MSM-271-0P-05	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263801	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	SJCIO/PONREGION/R33/F IV/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozuchil	San Juan Chicomozuchil	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263862	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde	MSM-271	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400263933	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada		Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264041	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Porfirio Díaz, Antonio De León		Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264114	Estudio De Atlas De Riesgo Del Municipio De Santa María Del Tule	7	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264370	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Colonia Guadalupe		Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSI ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264530	Elaboración De Expedientes Técnicos (Gastos Indirectos)		Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264575	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Barrio del Carmen (La Piedra Chimeca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264694	Construcción A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero (2a Etapa)	005	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264901	Rehabilitación De Las Aulas Del Jardín De Niños Francisco González Bocanegra Ubicado En El Municipio De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264934	Obra De Conservación Del Suelo Y El Agua (Rehabilitación Del Bordo De Captación De Aguas El Potrero)		Oaxaca	San Dionisio Ocottepec	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTTEPEC CAJACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264945	Construcción De Alcantarillado Y Drenaje Pluvial		Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Jerónimo Zochima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264990	Construcción De 50 Unidades Básicas De Vivienda En Santa María Peñoles Cobertura Municipal	4140103034	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cobertura municipal	Subsidios		3058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PERULES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400264993	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Del Fraccionamiento El Retiro (Cobao)	8	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265056	Apertura Y Pavimentación De La Calle Hidalgo Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Yatzaqui el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san baltazar yatzaqui el bajo	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265058	Construcción De 50 Unidades Básicas De Vivienda En Santa María Peñoles Cobertura Municipal	4240103034	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PERULES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265072	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Camino Nacional Y 3 De Mayo	9	Oaxaca	Santa María del Tule	Ondulain	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265093	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265129	Ampliación De La Red Eléctrica Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	10	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265132	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 95	006	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265148	Gastos Indirectos De Fondo De Infraestructura Social	MM0061F1110213	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265153	Tres Por ciento Por Elaboración De Expedientes Técnicos	FAIS-16-13	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265157	Construcción Del Centro Comunitario De Asistencia Social Y Albergue 3a. Etapa		Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265189	Tercera Etapa De Pavimentación A Base De Piedra Bla En La Calle De San José	FAIS-2013-11	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265210	Construcción De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria Vicente Guerrero	11	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265215	Dos Por ciento En Gestión Y Asesoría En La Registro De Obras Públicas	FAIS-17-13	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265223	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	008	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265225	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Ubicada En La Localidad De Santa María Tlapanalquihuitl, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.		Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tlapanalquihuitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265266	Reaseo De Caminos Ejeiales Y Comunes	12	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265277	Pavimentación De Asfalto Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Agencia De San Isidro Actoán, Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Actoán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265283	Apertura De Camino Del Cecyte Al Paraje Potrero Cacique Del Km 4785 Al Km 905	06	Oaxaca	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDHUI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265285	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave:SD41v1522x		Oaxaca	Ayotzingtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzingtepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265298	Mantenimiento De Varias Calles	03	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265322	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa	13	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265329	Construcción Y Equipamiento En Equipo De Mastografía	-	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265338	Construcción De Muro De Contención En Calle Principal	004	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265364	Rehabilitación De La Línea Media Tension De 34.5 Kv En El Polideportivo	14	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265388	Equipamiento Del Laboratorio Del Tebo Plantel 158	004	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265390	Programa De Desarrollo Institucional	MM0061PII10113	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265405	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial De La Calle Nueva	15	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265424	Construcción Del Sistema De Agua Potable Casalote-Bachillero, Ubicada En La Localidad De El Carrizal, Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	fimscc3860082013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265459	Construcción De Aula Didáctica Y Mejoras Diversas En El Jardín De Niños	004	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Margarita,Av. Ferrocarril, Magnolias Y Delias, De La Agencia De Luche, Municipio De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265496	Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Principales Del Paredón El Reparto (Calle Nueva)	16	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265510	Pavimentación De La Calle Sabinos Barrio Arriba	005	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265612	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa), Ubicada En La Localidad De Santa María Tilapañalquihuitl, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec	fimscc3860042013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tilapañalquihuitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265639	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Santa María - Santa Cruz Ocootepec	10	Oaxaca	Santa María Ocootepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OCOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265732	Servicios Personales De Seguridad Pública	FORTAMUN 1	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265768	Construcción Sistema De Agua Potable Barrio Centro Arriba Ubicada En La Localidad De El Carrizal, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	fimscc3860092013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265875	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa, En La Localidad De Cerro Luna, En El Municipio De Santa Cruz Zenontepec	fimscc3860062013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cerro Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265891	Construcción De Muro De Contención- Segunda Etapa	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265940	Rehabilitación Y Rastreo De Caminos	003	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400265982	Pavimentación De Calles, Localidad Santiago Minas	002	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266009	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Los Ortiz Ubicada En La Localidad De El Carrizal, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec	fimscc3860142013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266122	Vestuarios Y Uniformes	FORTAMUN 02	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266128	Pavimentación A Base De Concreto En Calle Sin Nombre Del Barrio Llano De Tobilas Y Calle Principal Del Barrio El Cerrito	006	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266155	Construcción De Un Cuerto En La Agencia	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266159	Rastreo Y Revestimiento De Calles En Los Principales Barrios Del Municipio De Santo Tomás Tamazulapan	07	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266184	Pavimentación De La Calle De Niños Héroes	08	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266216	Mejoramiento De La Plaza Municipal	01	Oaxaca	Santo Tomás Tazolapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAZOLAPAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266239	Rehabilitación De Puente La Coha En La Localidad De Asunción La Coha San Juan Lalana Oaxaca	FISM-FI11-205-032-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266247	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	FORTAMUN-131-06-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266280	Rehabilitación Rastroo Y Revestimiento De Calles Principales En La Localidad De Villanueva, San Juan Lalana, Oaxaca	FISS-FI11-205-033-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266308	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN 03	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266311	Rehabilitación De Camino	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266316	Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obra Para El Ejercicio 2013	FAISM-0283-001-2013	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266333	Rehabilitación, Rastroo Y Revestimiento Del Camino Rural Del Tramo La Esperanza-San Martín-Arroyo Cocha-La Soledad S.C. San Juan Lalana	FISM-FI11-205-048-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266370	Rehabilitación, Rastroo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Col. Morelos-Villanueva-Sta.Rosa-S.C. Carretera Federal, En Al Comunidad De Colonia Morelos	FISM-FI11-205-049-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266383	Gestión Y Administración De Obra Para El Ejercicio 2013	FAISM-0283-02-2013	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266405	Rehabilitación, Rastroo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Yogoje-Nuevo Cacaa-Cerro Coquiú, En La Localidad De Yogoje, San Juan Lalana	FISM-FI11-205-050-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266411	Rehabilitación Del Camino Cosechero El Barzal-Coyucha	48	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cuyuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266442	Rehabilitación, Rastroo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Tomate-S.C.Arroyo Lumbré, En La Localidad Arroyo Tomate	FISM-FI11-205-051	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266447	Pavimentación De Calles	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266479	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Parola	SCM-M378-FISM-30-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266501	Adquisición De Maquinaria Para La Comunidad De La Aurora, San Juan Lalana, Oaxaca	FISM-FI11-205-056-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266512	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FORTAMUN 06	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266545	L.D. Ampliación San Mateo Mixtepec	SCM-M378-FISM-006-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266553	Rehabilitación Del Camino Cosechero San José Río Verde-La Cirriaca	44	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José Río Verde (La Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266585	Construcción De Una Casa Bodega	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266615	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Juan (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Santa María Veateo	HSEP-FISM061002042013	Oaxaca	Nonjás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NONJAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266619	Revestimiento Del Canal De Riego Yegovich	SCM-M378-FISM-033-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266620	Terminación De Bodega Rural Y Andador	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266656	Construcción Del Sistema De Agua Potable (La Etapa) El Manzanito	HSMF-FROSAPPYS	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266738	Construcción De Baños En La Esc. Primaria Emiliano Zapata	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266741	Rehabilitación Del Camino Rural Santa Cruz Flores Magón-San José De Las Flores	49	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Cruz Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266785	Construcción Del Puente Vehicular En El Paraje El Río Grande	05FISM2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266789	Pavimentación De La Calle Cristóbal Colón, En Santa María Tavehua	003	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santa María Tavehua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266830	Revestimiento De Caminos Coasecheros Del Municipio De Santa Cruz Mixtepec	MSC-M378-FISM-031-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266860	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Agua de Sol Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266864	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Otillio Montaño En San Juan Ayllu Tepantepec	MSMP-426-FIII-026-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayllu Tepantepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266889	Construcción De Líneas De Conducción Y Red De Distribución En Paraje Loma Caborea En La Localidad De Río De Mansanita	MSMP-426-III-027-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río de Mansanita Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266892	Revestimiento Del Camino De La Ribera Del Río San Juan	MSC-M378-FISM-034-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266901	Rehabilitación Del Puente Peatonal Puente Viejo 2a Etapa En San Juan Mixtepec	FAISM-208-022-C	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266949	Conservación Del Camino San Juan Mixtepec A Santiago Tiño. Tramo Del Km 0 Al Km 9	FAISM-208-020-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266961	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	MTC-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIYACTAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266983	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico.	9	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400266991	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	FAISM-0208-228-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267040	Ampliación De La Red Eléctrica En Tierra Asul.- San Juan Mixtepec	FAISM-0208-28-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267045	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Varías Calles)	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267048	Construcción De Bodega Rural	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Barrio Dolores Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267072	Construcción De Bodega Rural 1era Etapa	FAISM-208-033-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Mesón de Guadalupe 08 -	Mesón de Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267092	Pavimentación De La Calle Emiliazo Zapata A Base De Concreto Hidráulico.	8	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267110	Ampliación De La Red De Agua Potable Yosocua	FAISM-0208-034-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Sección Centro Yosocua Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267132	Pavimentación De Calle En La Ranchería Dolores	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	El Yagalan (Dolores) Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267177	Conservación De Calles Y Caminos De Acceso En San Juan Mixtepec Del Km 0 Al Km 5	FAISM-208-36-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267204	Nivelación De Tierras Para Construcción De Invernadero En Yosoba	FAISM-208-37-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Yosoba 08 -	Yosoba Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267233	Programa De Mejoramiento De Vivienda- Construcción De Piso Firme En Las Comunidades De 28 De Mayo, Escondido Yosocua, Escondido Tejocotes Y San Juan Mixtepec	FAISM-208-38-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DT. 08	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267270	Construcción De Dispensario Médico	16	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267331	Construcción De Bodega Rural Primer Etapa	04-208-15-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Mesón de Guadalupe 08 -	Mesón de Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267343	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje La Huerta Santa	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267347	Rehabilitación De Los Caminos Rurales (Segunda Etapa).	27	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267362	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	SJCIO/FONREGION/R33/F III/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozúchil	San Juan Chicomozúchil Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEUZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267591	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	SJCIO/FONREGION/R33/F IV/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozúchil	San Juan Chicomozúchil Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEUZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267618	Conservación De Caminos	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267649	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267837	Obra Civil Para Cimentación Del Techado De La Casa De La Cultura	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267840	Construcción De Cubierta En La Explorad De La Casa De La Cultura	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267855	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón 51 Mirador De La Calle Adolfo López Mateo.	FAISM/308/14/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267874	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Salinas De Gortari.	FAISM/308/11/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400267888	Manzanillo Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Sda Priv De Manzanillo	FAISM/308/10/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400268281	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, De La Agencia Municipal De Santiago Xochitlapepec	FTSM/4791091013	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Xochitlapepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400268419	Ampliación Y Rehabilitación De La Energía Eléctrica Llano Yerba .	MST.491.008.2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	San Isidro Llano Yerba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400268507	Conservación De Camino De San Jose El Frijol A Buena Vista 12 Km	FTSM.MST.491.017.2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269007	3 Gastos Indirectos (Asesoría Técnica)	02	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269059	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Miguel Hidalgo Y Carretera Principal	FTSM-MSM-248-OP-009-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Huastlán del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269109	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Libertad Y Diez De Mayo	FTSM-MSM-248-OP-010-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DELMAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269137	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Miramar Entre La Avenida Cuauhtemoc Y 5 De Mayo	FTSM-MSM-248-OP-011-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269559	Ampliación Y Rehabilitación De La Energía Eléctrica Llano Yerba	MST.491.008.2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	San Isidro Llano Yerba	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269648	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa.	FTSM-377-28-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Chamral (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269668	Pavimentación De Avenida Independencia Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269706	Pavimentación De La Avenida Juárez 2 Etapa)	003	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269739	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 5 De Mayo	006	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400269761	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	FTSM-377-30-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Segunda Manana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas 1a. Etapa.	FTSM-377-35-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas 1a. Etapa.	FTSM-377-35-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270209	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia, Municipio De Santiago Amoltepec	PIBA1-3992-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Independencia	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270264	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Línea Por Bombeo 1a Etapa.	FORTAMUN-377-12-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270316	Vialidad	09 VIATICOS	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270383	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Sistema De Biodigestores De Los Baños Públicos.	PAFM-377-10-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270767	Const. De Acceso Principal De La Escuela Prim. Jose María Morelos	SN	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santo domingo teojomulco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270790	Construcción De Puente Vehicular Llano Verde- El Hoyo	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN S.A.DE C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270810	Construcción De Puente Vehicular Pasito De Río Nuez	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN S.A.DE C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270827	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270842	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270919	Const. De Alumbrado Público Con Lámparas Solares De Ledo Con Potencia De 60 Watts	MSFTPIDEMEXCTVXII	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIONES HERO S.A.DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400270933	Construcción De Barda Perimetral De La Casa De Salud	-	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400270948	Const. De Un Aula En La Escuela Primaria 21 De Marzo	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400270969	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270984	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juárez	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400270989	Programa De Desarrollo Institucional (2 Por Ciento)	3	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san antonio acutla	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271006	Rehabilitación De Caminos Rurales	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271023	Manten. Y Conservación De Edificios Públicos	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271035	Adquisición De Equipo Para Señalización Vial	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271059	Construcción De Agencia Municipal	-	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271181	Comisiones Y Situaciones Bancarias	FORTAMUN 07	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271191	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	01	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271228	Señalización Vial Colocación De Señaforos	15	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271230	Combustibles Y Lubricantes Para Las Patrullas Municipales	02	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271258	Alumbrado Publico	03	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271289	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271309	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Y Flores Magón	001-2013	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271348	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	05	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271376	Construcción De Muro De Contención En La Calle Guerrero	002	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271381	Impuestos Y Derechos	06	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271405	Equipo De Comunicación	07	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EQUIPO DE COMUNICACION	Transportes y vialidades	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271422	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	07	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271437	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Guerrero Y Flores Magón	001	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271459	Renta De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN 09	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271559	Energía Eléctrica	FORTAMUN 10	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FISM-293-009-2013	Oaxaca	San Pablo Etla Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUANNI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271597	Construcción Del Sistema De Agua Potable Cacalote 2, Ubicado En La Localidad De El Carrizal Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec	fismo23860202013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271662	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Viejo A San Pablo	FISM-293-010-2013	Oaxaca	San Pablo Etla San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUANNI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271704	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Sta Etapa), Ubicado En La Localidad De Santa María Tlapanalquihuitl, Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec	fim.scr.386.015.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa María Tlapanalquihuitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271712	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina	FISM-293-012-2013	Oaxaca	San Pablo Etla San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCIAR SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271766	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Los Merinos, En La Localidad Del Carrizal, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	-	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Carrizal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271800	Construcción De Muro De Contención En La Localidad Arroyo Tomate	PORTAMUN 12	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271802	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (En El Barrio) En La Localidad De Santa María Tilapanalquahuilitl, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	-	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tilapanalquahuilitl	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Azuela	PTSM-293-011-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUMI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271829	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Centro	03	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271893	Introducción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Cerro Flor, Unidas En La Localidad De Santa María Tilapanalquahuilitl, Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	finm.scr.386.005.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tilapanalquahuilitl	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400271953	Construcción De Dos Aulas Estructura Regional, Losa De Concreto 6.00 X 8.00 Mts En La Esc. Telesecundaria, En La Localidad De El Limoncillo Del Municipio De Santa Cruz Zenontepec.	finm.scr.386.017.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Limoncillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenontepec	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400272984	Ampliación De Alumbrado Público	16	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273006	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	PTSM-MSA-088-06-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273444	Rehabilitación Y Reconstrucción Del Camino La Reforma-tejapa	-	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273479	Construcción De Puente Vehicular (El Barrancón)	-	Oaxaca	La Reforma	Estanzuela Grande	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273507	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Acceso Al Panteón)	-	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273650	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En El Paraje La Labor	1	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273679	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle Porfirio Díaz	2	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273785	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle	3	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273815	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Progreso E Trujiltepec	4	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273835	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliación Chocano De Nochixtlán	5	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273887	Pavimentación De La Calle Niños Héroes Y Abasolo	6	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400273981	Pavimentación De La Calle Cedros, Privada De Obregon Y Guarniciones Calle Abraham Castellanos	7	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274019	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Hidalgo De San Andrés Sachil	8	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274052	Construcción De Guarniciones, Pavimento De La Calle Trujano, Juan Escutia Y Tercera Priv. De Libertad	9	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274400	Construcción De Guarniciones, Pavimento En La Calle Constitución Y Venustiano Carranza En Santa Catalina Adeques	10	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274431	Reconstrucción De La Calle Porfirio Díaz, Entre La Calle Guerrero Y Embros 1ra. Etapa	11	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274455	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón, Entre Embros Y Pirules	12	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274472	Construcción De Pavimento En La Calle Privada De Independencia En Santa María Anaa	13	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274477	Rastreo Del Camino De La Carretera Huixtapan-Tehuacan Paraje El Pipi	001	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago Miltepec	Transportes y Vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274492	Reconstrucción De La Calle Porfirio Díaz, Entre Iturbide Y Guerrero 2da. Etapa	14	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274503	Pavimentación De La Calle Principal En Santa Cruz Río Salinas	15	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274510	Construcción De Viviendas	002	Oaxaca	Santiago Miltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274522	Pavimentación De La Calle Privada De Tumbido 2da. Etapa	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274552	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Mesquite	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274570	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Alvaro Obregón	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274580	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Buenavista	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274642	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Mesquite	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274680	Nivelación De Suelos Para Programas De Reforestación Y Obras Complementarias	33	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274689	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 2 De Abril Y 20 De Noviembre En Santiago Amatitlán	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274723	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Agencia De San Miguel Albarradas 3a Etapa	29	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274730	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela De La Labor De Nochistlán	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274733	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De La Cruz Entre La Calle De Arroyo Palenque Y Mártires De Chicago	MSA083FIM0052013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274779	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Rayado En La Calle Buena Vista De Unión Zapata	30	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Larga	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274787	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Primera Privada De Arroyo Palenque Entre Las Calles De Arroyo Palenque Y Mártires De Chicago	MSA083FIM0042013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274789	Alumbrado Público Sobre La Calle Al Panteón	FAPM-293-011-2013	Oaxaca	San Pablo Etla San Pablo Etla	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYIS ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274855	Repavimentación De Acceso Principal A La Localidad De San Pablo Etla Con Entronque A La Carretera Internacional	FAPM-293-007-2013	Oaxaca	San Pablo Etla San Pablo Etla	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCITAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274868	Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Inicial Emiliano Zapata	23	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274894	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 2da. Etapa	24	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274912	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria De Reforma	25	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274921	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria De La Cumbre	26	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274929	Construcción De Muro De Mampostería Para Protección De Terrapién	MSA083FAPM012013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Salud	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274938	Construcción De Andadores Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Pedro Feliciano Santiago Alvarado	27	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274974	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Mesquite	28	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274976	Construcción De Línea E Conducción De Agua Y Tanque De Almacenamiento De 70 M3 A Base De Concreto Armado En El Paraje El Ranchito	MSA083FAPM0062013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400274991	Mejoramiento De Vivienda En Santa María Añama	29	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275000	Rd Ampliación Eléctrica Mi Ranchito	MSA083FAPM0132013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275028	Rehabilitación De Calles En San Agustín De Las Juntas	MSA083FAPM0102013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275048	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez	MSA083FAPM0122013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275147	Rehabilitación De Calle El Campanero En El Barrio El Tanque Localidad De San Gabriel Mixtepec	FIMM82GM153322013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275158	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria	06	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle 2da Privada De Pino Suarez, En Fraccionamiento Los Pinos Esmeralda	FAPM-293-008-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OSBA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACRER SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero-Ignacio Allende	07	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero	02	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275193	Construcción De Sistema De Agua Potable	18	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa María Huatulco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275215	Rehabilitación Mejoras Y Ampliación De Alumbrado Público Localidad De San Gabriel Mixtepec	MSQMP18M15372013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275222	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales (5 De Mayo)	FIDM-MBP-315-03-B-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHIAA RUA SERVICIOS Y PROYECTOS COMERCIALES SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275340	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Ixtaltepec	31	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275343	Mejoramiento De Viviendas En La Unión Libertad, Ixtaltepec	32	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275357	Rehabilitación De Camino Rural En Santiago Camotlan	33	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275361	Conservación Camino Rural En Santa María Tlaxi	34	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275369	Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino En Santiago Mixtlango	35	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275373	Rastreo De Camino En Santiago Amatlan	36	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275384	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quilitongo	37	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275391	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Miguel Adequez	38	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275399	Integración De Expedientes Técnicos	39	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275411	Capacitación Del Personal De Obras Públicas Y Tesorería Municipal	40	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275424	Servicios Personales Al Personal De Seguridad Pública Municipal	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275435	Adquisición De Material Para Equipo De Comunicación	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275441	Compra De Vestuario Y Uniformes Para El Personal De Seguridad Pública Municipal	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275447	Compra De Prendas Y Material De Protección	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275451	Compra De Material De Defensa	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275459	Consumo De Gasolina Para Las Patrullas Municipales	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275464	Alumbrado Público	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275471	Capacitación Del Personal De Seguridad Vial	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275479	Mantenimiento De Las Patrullas Municipales	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275481	Mantenimiento De Las Casetas De Vigilancia	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275488	Gastos De Comisión Por Los Elementos De La Policía Municipal	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275493	Renta De Maquinaria	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275501	Gastos Por Los Derechos Del Uso De Aguas Nacionales	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275502	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	65	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275514	Energía Eléctrica De Los Pozos De Agua	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275517	Revestimiento De Camino Tramo Barrio Nuevo - Monte Oscuro	64	Oaxaca	Santa María Petapa	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275524	Compra De Fichas Telefónicas, Servicio Médico De Los Elementos De La Policía	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275530	Adquisición De Vehículos Para Patrullas Municipales	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275536	Adquisición De Equipos De Comunicación	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275540	Adquisición De Herramientas Para La Seguridad Pública	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275544	Construcción De Guariciones En Calle Juárez Y Av. Ejido	61	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275550	Construcción De Plazuela En La Calle Porfirio Díaz	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275553	Construcción De Casa De Salud	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275555	Construcción De Techado En El Mercado Municipal	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275562	Construcción De Andadores En El Parque Municipal	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275565	Construcción De Bodega Rural	55	Oaxaca	Santa María Petapa	Barraña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275569	Instalación De Medidores En Los Pozos, Tomas De Agua Y Equipo De Hipoclorito De Sodio	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275576	Rastreo Del Camino Rural En Santiago Amatlán	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275584	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario 2da. Etapa	11	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400275586	Entrega De Despensas A Personas De La Tercera Edad Y De Capacidades Diferentes	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276367	Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276375	Tres Por Ciento Gastos Indirectos	002	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276432	Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Los Rigos	48	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276439	Instalación De 01 Transformador Trifásico Para Bombeo De Agua Pluvial	49	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276454	Perforación De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Granjas De Aguayo	50	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276459	Perforación De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Los Rigos	51	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276466	Construcción De Tangue Elevado De 20m3, Ubicada En La Agencia De San Juan Bautista La Raya	52	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276478	Elaboración De 11 Proyectos De Redes De Distribución De Agua Potable	53	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276488	Construcción Del Subcolector De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Omlion Pérez Ramírez	54	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276502	Construcción Del Subcolector De Drenaje Sanitario En Las Colonias Montebello Y Francisco I. Madero 2da Etapa	55	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276525	Rehabilitación E Interconexión De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	56	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276536	Construcción De La Red De Drenaje Sanitaria Ubicada En La Col. Monte Belío	57	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276555	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Lomas De Santa Cruz	58	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276568	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Av. Miguel Domínguez Col. Primera Ampliación	59	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276570	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario Iera Erapa, Ubicada En El Barrio La Horqueta	60	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276586	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Benemerito De Las Americas	61	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276615	Introducción De Agua Potable	32	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276620	Mantenimiento Del Camino Corozal 201-La Armenia	5	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276626	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Naranjos Y Frescos De La Colonia Monte Belio	62	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276635	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Colonia La Oaxaqueña	63	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276649	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Satellite	64	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276661	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Col. Minería	65	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276662	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Barrio Paso Ancho	16	Oaxaca	Santa María Huatulco	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276669	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Libertad De La Colonia Primera Ampliación	66	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276682	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En El Barrio Los Humuches	67	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276693	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles Ubicada En La Col. Reforma Agraria	68	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276694	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico	09	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En La Col. Sor Juana Inés De La Cruz	69	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276708	Rehabilitación De La Calle Principal Barrio La Unión	21	Oaxaca	San Juan Lachao	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276717	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas	70	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276728	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Varias Calles Y Obras Complementarias (Agua Potable Y Drenaje)	22	Oaxaca	Santa María Huatulco	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276739	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La 4ta Privada De Jose María Velasco En La Col. Rufino Tameyo	71	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276753	Ampliación De Alumbrado Público En El Barrio La Soledad	PTSM19	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276754	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Jose María Velasco En La Col. Rufino Tameyo	72	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276759	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Cuahuemoc Col. Las Culturas	73	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Colonia 3 de Mayo	74	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276771	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Calle Los Higos, Col. Lomas De San Javier	75	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276775	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Tamariños	23	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276778	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Abasco En La Col. Insurgentes	76	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Comunidad El Rosario	PTSM12	Oaxaca	San Juan Lachao	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276784	Construcción De Banquetas Sobre La Calle Vicente Guerrero, Col. Morelos	24	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico 2da. Etapa, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas	77	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276789	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Tamagayo	33	Oaxaca	Santa María Huatulco	Sector U-Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276791	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle 25 De Noviembre Col. El Progreso	78	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276793	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En El Barrio Santa Elena Y Col. Panorámica	79	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276805	Ampliación De Alumbrado Público En El Barrio Los Remedios	FIGM2	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276807	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Buena Vista	80	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276813	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Av. Miguel Domínguez, Colonia Primera Ampliación	81	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276820	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Portillo El Zapato En La Comunidad La Asunción	FIGM3	Oaxaca	San Juan Lachao	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276822	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Jera Privada De Pipila De La Colonia Mi Ranchito	82	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276825	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En Av. Revolución Col. Francisco I. Madero Y Monte Belío	83	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276830	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Leonardo Davinci Col. Rufino Tamayo	84	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276835	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Matamoros	39	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En La Colonia 21 De Marzo	85	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276842	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle California De La Colonia La Paz	86	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276848	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Ampliación Emiliano Zapata	87	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276851	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-El Corozal 201	FIGM4	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276854	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Col. El Pedregal	88	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276857	Bachos De Camino De Acceso A La Cabecera Municipal	41	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276859	Proyecto Vial, Libramiento Esquipulas-Avenida Del Valle	89	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276864	Demolición De Pavimento De Concreto Asfáltico, Ubicada En La Calle Av. Del Valle	90	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276871	Construcción De Alumbrado Público En Calle Principal	10	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276872	Demolición Del Pavimento De Concreto Asfáltico, En El Camino A San Isidro	91	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276876	Pavimentación A Base De Adoquín, Ubicada En La Calle G. Obeso	92	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276881	Mejoramiento Al Alumbrado Público	25	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276882	Pavimentación A Base De Adoquín, Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata	93	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276922	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276928	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276932	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276933	Pavimentación De 2500 M2 A Base De Concreto Hidráulico Hacia El Alberque Escolar En El Barrio El Llano	FIGM/MS2M/502/005/201	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACAPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276951	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico (1500m2) Del Acceso Principal	FISM/MSZM/502/006/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276956	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276960	Apertura De Camino Coasechero De Santiago Zacatepec - Rancho Dopepetate Tramo Km 0 000 Al 10 000	FISM/MSZM/502/021/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276963	Apertura De Camino Coasechero De Santiago Zacatepec - Rancho Monterosa Tramo Km 0 000 Al 10 000	FISM/MSZM/502/020/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276965	Pavimentación De 746.47 M2 A Base De Concreto Hidráulico, Sobre El Andado Principal Del Centro	FISM/MSZM/502/012/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276975	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios Santa Cecilia, Guadalupe, María Auxiliadora, 3 De Mayo, Centro Y Vivero	FISM/MSZM/502/002/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Barrio Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400276984	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotacoac, Tramo Del Km 0 000 Al Km 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 000	SP/SPPP/DP/IF/158/112/2/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277001	Servicio Personal De Seguridad Pública (Haberes)	FORTAMUN01	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277012	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Tensión Aérea Para 14 Poca En La Comunidad De San Agustín	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277017	Reestablecimiento De Energía Eléctrica Por Desastre Natural	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Juquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277023	Construcción De Barda Frontal De La Esc. Primaria	40	Oaxaca	Santa María Huatulco	Agua Hedionda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277027	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/MSZM/502/026/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277030	Mejoramiento De Vivienda	46	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277034	Apertura De Camino Coasechero De San Juan Metatepec - Rancho Platamal Tramo Km 0 000 Al 3 350	FISM/MSZM/502/024/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277036	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277055	Construcción De Descargas Domésticas	FORTAMUN/MSZM/502/001/2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277064	Ampliación Y Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Camino Km 242 790 E.C. (Finotepa Nacional - Salina Cruz) San Miguel Del Puerto Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 500	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa María Huatulco	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277069	Construcción De Una Conduccion Para La Captación De Agua Freatica En El Paraje Mundillo	FISM/093/003/2013	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andres Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277074	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable 1.5 Km	FISM/093/004/2013	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Isidro Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277107	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN5	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277109	Alumbrado Publico	FORTAMUN6	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277118	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FORTAMUN7	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san juan lachao	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277122	Construcción De Muro De Concreto Ciclope En Cañeta Deportiva En La Loc. De San Juan Lachao	FORTAMUN12	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277186	Conservación De Caminos Rurales (Caminos Coasecheros)	01	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277189	Bandeado Perimetral Y Plaza Civica En Jardín De Niños Hermenegildo Galeana	02	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277192	Ampliación De La Red Eléctrica En Varías Calles	03	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277195	Equipamiento Del Pozo Numero 10 Los Frescos	04	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277198	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Capilla De La Juquila	05	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277307	Servicios Personales De Seguridad	01	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277308	Combustibles Y Lubricantes	02	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277309	Alumbrado Publico	03	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277314	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277315	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	05	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400277317	Adquisición De Terrenos	06	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278713	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles 2da. Etapa	94	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278726	Construcción Del Subcolector Oriente (2a. Etapa)	APASZU 4869 2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278728	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Nuevo Manantial	95	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278739	R.D. De Energía Eléctrica Ampl. Colonia Los Angeles Varis Calles, Ubicada En La Colonia Los Angeles	96	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278754	Rehabilitación Del Colector De Las Campanas	APASZU 4868 2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278763	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	97	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278772	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Lomas De Montea Alban	98	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278774	Construcción Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU 4880 2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278791	R.D. Electrificación Ampl. Josefa Ortiz De Dominguez, Ubicada En La Colonia Morelos	99	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278794	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (3a. Etapa)	APASZU 4776 2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278803	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Francisco Villa	100	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278813	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Horno Ubicada En La Agencia De Policía De San Isidro Monjas	101	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278822	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Benito Juárez	102	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278829	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Del Centro 1a. Etapa)	APASZU 4761 2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278838	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Miguel Domínguez, Hidalgo Y Morelos, Ubicada En La Colonia Centro	103	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278848	Alumbrado Publico Y Rehabilitación Del Acceso A La Agencia Municipal De San Antonio Arrazola	104	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278854	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano 2a Etapa)	APASZU 4773 2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278862	Alumbrado Publico De La Calle Calicanto En La Agencia De Policía De Jesús Nazareno	105	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278872	Construcción De Un Aula 6.00x8.00 Mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gregorio N. Chavez De La Agencia De San Juan Bautista La Raya	106	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278892	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Colonia Las Culturas	107	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278905	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Independencia	108	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278911	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	APASZU 4016 2013	Oaxaca	San Antonio Huixtpeque	San Antonio Huixtpeque	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTPEQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución		0.00											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278936	Construcción De Dos Aulas Didácticas 6,00x9,00m+Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Monte Alban, Colonia Insurgentes	109	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278945	Construcción Del Sistema Agua Potable (2a Etapa)	APASZR 3258 2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278955	Construcción De Tres Aulas Didácticas 6,00x9,00m+ Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria 21 De Noviembre De La Agencia De Policía De Equiquilas	110	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278967	Rehabilitación De La Primaria Ignacio Saragoza Ubicada En La Agencia De San 111 Jesus Nazareno	111	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278989	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	APASZR 3259 2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400278996	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Octavio Paz	112	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279013	Diagnostico Integral Participativo Comunitario, Para Obtener Estrategias Dirigidas A La Prevencion Social De La Violencia En La Zona De Actuación De La Colonia Unión	113	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279030	Construcción De Unidad Deportiva Municipal 2da. Etapa	114	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279049	Construcción De Unidad Deportiva Municipal 3era. Etapa	115	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279151	J.W. Ruben Jaramillo	13MP014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279235	E.P. Justo Sierra	13MP015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279272	Telesecundaria	13MP018	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279277	Construcción Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279390	Tebo No. 122	13CFE01	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279391	Construcción Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279419	Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos	SEMARNAT56022013	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279477	Cecyta (20ems00581)	13CF303	Oaxaca	Santiago Huatla	El Ciruelo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279512	E.P. Cuílahuac	13MP020	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279552	Benito Juárez 20dpd2211	13CFR01	Oaxaca	Santiago Itayutla	El Ocoot	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279570	E.P. Cauhtemoc	13MP021	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279616	J.N. Emiliano Zapata	13MP022	Oaxaca	San Juan Rumi	Río San Juan	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279629	Escuela Secundaria Técnica No. 139	13MP023	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279659	E.P. Andres Portillo	13MP024	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279724	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Centrl Lic. Benito Juárez (Primera Etapa) Construcción De Elementos Rigidizantes	703-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279751	Construcción De Techumbre	01	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279780	Construcción De Casa De Salud	FSM86MNDOP2011396004	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION, OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279828	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino Vecinal Cueva Gateol	FSM86MNDOP2011396005	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013040027866	Construcción De Unidad Deportiva (4a. Etapa)	FAFEP-4670-2013	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279872	Construcción De Camino Rural En Zona Agrícola	FI8M6MDOP2013396006	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279894	Construcción De Unidad Deportiva (Tercera Etapa)	FAFEP-4962-2013	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279929	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino Agua De Duende	FI8M6MDOP2013396007	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279959	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino La Lomita	FI8M6MDOP2013396008	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400279984	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino La Guina	FI8M6MDOP2013396009	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280017	Construcción De Parque Municipal 2a Etapa	FAFEP-5335-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280031	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino Agua De Marañón	FI8M6MDOP2013396010	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280047	Mejoramiento A La Vivienda (Adquisición De Láminas)	FI8M6MDOP2013396011	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280063	Construcción Y Equipamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Polideportivo	FAFEP-5746-2013	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9976,486								0.00	Metros Cuadrados	517	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00130400280097	Recurramiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juárez (Primera Etapa) Construcción De Elementos Rígidos	703-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280217	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	FAFEP-4730-2013	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepetl	Santa Catarina Ixtepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPETL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280243	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEP-5981-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280295	Telesecundaria	13MF027	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280325	Telesecundaria	13MF034	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280346	E.P. Niños Heroes	13MF036	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Morelos	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280367	E.P. Cuauhtémoc	13MF040	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280388	J.N. Cuauhtémoc	13MF053	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280414	E.P. Constitución	13MF054	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280472	Reconstrucción Del Puente Vehicular S/Río Tepantlali S/Camino Santa María Tepantlali	RG23/4710/2013	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280480	E.P. Paz Y Progreso	13MF059	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280486	Construcción De Obra De Drenaje S/Arroyo Pollo S/Camino Arroyo Venado - Santiago Yaveo	RG23/4711/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Venado	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280504	Construcción De Obra De Drenaje S/Camino S.C.(Ayoxtotepec-La Alicia) La Chachilaca -Asunción Lachixilá	RG23/4712/2013	Oaxaca	Santiago Camelero	Asunción Lachixilá	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280515	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario(3a. Etapa)	FAFEP-4775-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280521	E.P. Lazaro Cardenas	13CF007	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280543	Ampliación Del Sistema De Agua Potable(Del Centro 1a. Etapa)	FAFEP-4766-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280554	E.P. Ignacio M Altamirano	13MF065	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280564	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano (2a. Etapa)	FAFEP-4774-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280590	E. P. Benito Juárez	13MF068	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280591	Pavimentación De La Av. Las Americas, Col. La Paz 2da. Etapa, Ubicada En La Colonia La Paz	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280606	Construcción Del Parque Brasil, Ubicado En La Colonia Brasil	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280610	E. P. Benito Juárez	13MF071	Oaxaca	Santa María Tataltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280614	Construcción De Barda En El Cuartel De Policía	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280624	Rodolfo Meri Vela	13CF095	Oaxaca	Santiago Finotepe Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280626	Cercado Perimetral De La Unidad Deportiva Municipal	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280627	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Y Privada Ramon S. Rodriguez	FAPEF+4053-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280628	E. P. Independencia	13MF072	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Lomas Panorámicas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280643	Rehabilitación De Calles, Ubicada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	5	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280649	E. P. Cuauhtemoc	13CF096	Oaxaca	Santiago Finotepe Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280656	Baño En El Boulevard Guadalupe Hinojosa	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280674	E. P. Cuauhtemoc	13CF011	Oaxaca	Santiago Finotepe Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280676	E. P. Lázaro Cardenas Benito Juárez	13CF004	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280687	Supervisión Escolar No. 048	13CF097	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280688	Ep.Lázaro Cardenas Benito Juárez	13CF131	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280692	E. P. Benito Juárez	13MF094	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oax.	San Juan Mixtepec -Dto. Oax.	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280701	Ep Federal Patria	13CF009	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280705	J.N. Gabino Barreda	13MF096	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	El Pastrojo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280710	Ep Ricardo Flores Magón	13CF010	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutanicani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280715	Iep No. 13 General Ignacio Mejía	13MF097	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280717	Telesecundaria	13CF011	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutanicani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280721	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa)	FAPEF-5625-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280722	E. P. Emiliano Zapata	13CF010	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280731	E. P. Emiliano Zapata	13MF098	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280785	E. P. Niños Heroes	13CF098	Oaxaca	San Lorenzo Yosocani	Santa María Yosocani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280789	Telesecundaria	13CF009	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280792	Ep Josefa Ortiz De Dominguez	13CF012	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cubitán de Dolores	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130400280808	E. P. La Corregidora	13CF100	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280809	Telesecundaria	13CF014	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo Urbano	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280819	Telesecundaria	13CF135	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo Urbano	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280824	Construcción De Puente Vehicular Rio Marisala, San Pedro Amuzgos.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280828	E.P. Benito Juárez	13CFD01	Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280830	Ep Lic. Benito Juárez	13CFD18	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280844	E.P. Presidente Benito Juárez	13CF121	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280847	Ep Vicente Guerrero	13CFD21	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280853	E.P. Presidente Benito Juárez	13CF150	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280861	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Francisco Villa Y Prolongación De Emiliano Zapata	FAPEF-5304-2013	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280865	C.B.T.A. No. 183	13CF127	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280871	E.P. Revolución	13CFD02	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280885	J.N.Gabriela Mistral	13CF129	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280886	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280899	E.P. Ignacio Zaragoza	13CF122	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280903	J.N. Estefanía Castañeda	13CFD08	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280916	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3da Etapa Colonia Leyes De Reforma.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280965	Construcción De Una Bodega Rural De La Asociación Ganadera Local.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280978	Construcción De Una Bodega En La Escuela Primaria La Correidora	002	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280990	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa	FAPEF-4671-2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280991	Instituto Tecnológico	13CF130	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280992	Construcción De La Barrda Perimetral De La Escuela Jardín De Niños Manuel Gutiérrez Najera Clave 200jno364b	005	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400280993	J.N. Gabriela Mistral	13CF149	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281008	Construcción De Un Tanque Para Almacenamiento De Agua En El Lugar Denominado El Tepahuaje	04	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281009	J.N. Estafanía Castañeda	13CF132	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281022	E.P. Enrique Pestalozzi	13CF133	Oaxaca	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281043	J. De N. Ricardo Flores Magon	13CF138	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281049	Prim. Juan Escutia	13CF139	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Caracol	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281136	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria Primera Etapa	01 FORTAMUN	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281173	Pavimentación De Diferentes Calles En La Población	02 FORTAMUN	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281199	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliación) En La Localidad De Santa Catarina Ticuá	-	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281214	Jdn Federico Froebel	13CF024	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281220	Ep Ignacio Zaragoza	13CF025	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281230	Sec. Tec. No. 72	13CF026	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281240	Ep Guadalupe Victoria	13CF027	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281241	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía De Paz Y Unión	-	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Paz y Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281246	Telesecundaria	13CF028	Oaxaca	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281258	Ep Niños Heroes	13CF022	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281266	Ep Justo Sierra	13CF023	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281325	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliación) En La Localidad De Santa Catarina Ticuá	-	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORSTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281441	Ep Alvaro Obregon	13CF029	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Arroyo del Pote (Yutanditú)	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281457	Telesecundaria	13CF032	Oaxaca	Santiago Itaxyutla	El Frutillo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281475	Ep Ignacio Zaragoza	13CF033	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281493	Sec. Gral. 27 De Sept. De 1821	13CF035	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281501	Ep Benito Juárez	13CF037	Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281511	Ep Revolución	13CF038	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281518	Ep. Emiliano Zapata	13CF039	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281529	J.M Gabriela Mistrál	13CF043	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281549	E.P Rafael Ramirez	13CF045	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281557	Telesecundaria	13CF052	Oaxaca	Santiago Itaxyutla	Villa Nueva	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281571	Telesecundaria	13CF053	Oaxaca	Santiago Tetepec	San Isidro del Parral	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281576	Telesecundaria	13CF054	Oaxaca	Santiago Tetepec	Guadalupe del Tambor	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281589	Ep. Benito Juárez	13CF056	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281596	Jardin De Niños Vicente Guerrero	13CF059	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281606	Ep. Carlos A.Carrillo	13CF067	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281621	Escuela Secundaria Tecnica Numero 73	13CF068	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281632	Jardin De Niños Simiento	13CF069	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281638	Escuela Secundaria General Benito Juárez	13CF072	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281651	Ep. Amado Nervo	13CF080	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281664	Prim. Jose Ma. Morales	13CF082	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281679	Prim. Melchor Ocampo	13CF083	Oaxaca	San Juan Cacahuastepec	Alto de las Mesas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281688	E.P Libertad	13CF084	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281698	J.N Jose Vasconcelos	13CF085	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281708	J.W Sor Juana Ines De La Cruz	13CF086	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281717	Sc. Sec. Tec. No. 123	13CF088	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281722	J.M Benito Juarez	13CF090	Oaxaca	San Juan Cacahuastepec	La Culebra	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400281736	Emilio Carranza	13CF094	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepehcingo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282293	Rehabilitación Y Mantenimiento De Dos Salas De La Biblioteca Central	PEF5992013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282629	Revestimiento De Camino Santa Cruz Nundaco	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDAO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282630	Programa De Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282674	Rehabilitación Del Camino Santa Lucía Teotepac - Cerro Cuero, Del Km 0 000 Al Km 8 700	MSRN/FISM/55/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282675	Rehabilitación Del Camino Nopala - Santiago Cuixtla Del Km 0 000 Al Km 8 500	MSRN/FISM/56/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282676	Construcción De Muro De Contencion	MSRN/FISM/57/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282677	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FISM/58/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282678	Rehabilitación Del Camino San Antonio Cuixtla La Montaña - San Marcos Zapotitlán Del Km 0 000 Al Km 3 300	MSRN/FISM/59/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282679	Rehabilitación Del Camino Copala - La Montaña E: (La Matraca - Cerro Iglesia), Rio Del Cerro	MSRN/FISM/60/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282680	Construcción De Cancha Multi-deportiva	MSRN/FORTAMIN/01/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282681	Desasolve De Diversos Rios Y Arroyos	MSRN/FORTAMIN/04/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400282685	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Mirador	001	Oaxaca	Calihuala	Calihuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400283733	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Pozo De Agua Potable	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130400283756	Acondicionamiento De Cancha Deportiva, Fiesta De Atletismo Y Acceso De La Escuela Secundaria Técnica No. 14 (Gastos Devengados).	-	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100287871	Rehabilitación De La Escuela Leona Vicario	0001	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100297054	Construcción De Un Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Asunción Cacalotepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100299241	Construcción De Un Comedor Comunitario	27	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Campo Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Asunción Cacalotepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100299250	Construcción De Viviendas Digna	4	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Cobertura municipal	Convenios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Asunción Cacalotepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301318	Policías	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301402	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301543	Vestuarios Y Uniformes	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100301707	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100303550	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Minas Piedra Lisa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100306597	Letrinas Ecológicas	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cañada de Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100306679	Seguimiento Y Evaluación De Proyectos Ejecutivos Y Obra Pública	FAISMDP-01-MSAN-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtlapec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100307558	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles, Ubicado El La Localidad De Santiago Apoala.	01	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308511	Gastos Indirectos (Elaboración De Proyecto Para La Construcción De Una Fresa)	FGSM-2014-01	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308770	Uniformes	03	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308939	Mantenimiento A Sistemas De Drenaje Sanitario	001	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PINOTEPE DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308989	Seguridad Pública	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100309072	Alumbrado Público	2	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100309280	Reposición De Pozo Profundo Para Agua Potable	2	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310535	Pago De Nomina De La Seguridad Pública	001	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPE DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310657	Nomina De La Seguridad Pública	001	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311088	Pago De Integrantes De Protección Civil	002	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311322	Alumbrado Público	3- 2014	Oaxaca	San Pedro Coopetatlillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COOPETATILLO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311627	Haberes (Pago A Policía Municipal)	HABERES 1	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POLICIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311646	Material Para Equipo De Comunicación	COMUNICACION 1	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311664	Material Para Equipo De Comunicación	MATERIAL COMUNICACION 1	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311674	Pavimentación Calle 5 De Mayo	7802022	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311697	Material Para Equipo De Comunicación	COMUNICACION 1	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311702	Alumbrado Público	ALUMBRADO 1	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311709	Combustibles Y Lubricantes	COMBUSTIBLES 1	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312890	Pago De Alumbrado Público	MSA10102014	Oaxaca	San Andrés Zabache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312959	Estudio Técnico De La Obra Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 12 De Diciembre Y Las Flores Ubicado En La Colonia El Trapichito En La Loc. De San Pedro Totolapam	01	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313044	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Independencia, Río Oetua Y Constitución	-	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313193	Pago De Sueldo A Los Policías Municipales	PAPMSA111012014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313342	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez, Efraín Ramírez López Y 5 De Mayo, Así Como También Se Realizará La Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Ixtabúla	MSM/POPEDEP/415/001/2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zooteaca de León	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Gabriel Hernández Mata	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313570	Construcción De Bordo	FGSM-MEC-19-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313571	Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Del Pasteón	FIGM-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313572	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Francisco Gonzales Bocanegra	FIGM-MEC-28-28-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313574	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En El Barrio El Calvario	SP-SPPP-DPIP-PAFEP-0798-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313575	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Piedras Negras	FIGM-MEC-28-18-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313576	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Ignacio Mejía	FIGM-MEC-28-01-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313577	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Segunda Etapa	FIGM-MEC-28-05-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio El Libramiento	FIGM-MEC-28-37-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313580	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable El Tortugero	FIGM-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313584	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Asunción	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313587	Construcción De Casa De Salud	FORTAMUN-MEC-28-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313589	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Barranca	FORTAMUN-MEC-28-76-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313591	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Priv. Oriente	FORTAMUN-MEC-28-77-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313592	Rehabilitación Del Templo Católico	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313610	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Museo Comunitario	PNE/1203/2012	Oaxaca	Tecuitlán del Valle	Cobertura municipal		Convenios	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TECUITLAN DEL VALLE	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313657	Construcción De Cancha De Fútbol En La Agencia De Santa Rosa De Lima	-	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Quinta Sección Escalitos	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313698	Rehabilitación De Calles (Gastos Devengados)	-	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313463	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrullas)	MSM-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100315473	Sueldo De Policías Municipales (Rabases)	MSM-FORTAMUN-01-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100315477	Pago De Alumbrado Público	MSM-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100318942	Modernización Camino Basura	FIGM-041-002-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Convenios	8066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria		11-Educación Pública	H. MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314378	Construcción De Bardeado Perimetral De La Fac. Prim. Gral. Ignacio Zapata	FIGM-MSJG-198-11-74-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314449	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Médica Rural	FIGM-MSJG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314450	Construcción Y Bacheo Con Concreto Hidráulico De La Calle La Noria	FIGM-MSJG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314451	Rehabilitación De Camino Rural De Tacatera A Nazón	FIGM-MSJG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314452	Ampliación Y Equipamiento A La Unidad Médica Rural	FIGM-MSJG-198-02-26-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314453	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Real	FIGM-MSJG-198-08-59-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314454	Rehabilitación De Alumbrado Público	FIGM-MSJG-198-11-71-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314455	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 2a Etapa	FIGM-MSJG-198-10-105-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Población	FISM-MSJG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314457	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 2da Rta	FISM-MSJG-198-24-129-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314458	Rehabilitación De Camino Rural De Hierba Santa A Rio Malatengo	FISM-MSJG-198-32-160-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314459	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-35-173-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314460	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad 2a Rta	FISM-MSJG-198-36-176-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314461	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-44-204-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314462	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A Atam Teajem	FISM-MSJG-198-01-18-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314832	Pavimentación Calle Porfirio Diaz	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314834	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria 24 De Febrero	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314835	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria Benito Juárez	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200314836	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Secundaria No. 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200322918	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200322964	Adquisición De Combustible Para Las Patrullas	2	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200323179	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200323396	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	4	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200323412	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrullas)	5	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200323435	Vestuarios Y Uniformes Para Personal De Seguridad Publica	6	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200323449	Adquisición De Equipo De Comunicación (Radios)	7	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200324424	Equipo De Transporte (Camión De Basura)	3	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200324968	Reconstrucción Del Camino Valle Nacional - Cerro Santo Domingo Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500	PAPEF.1763.2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325334	Seguridad Publica	-	Oaxaca	Magdalena Yodoocono de Porfirio Diaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325340	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Chuparrosa	001-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325443	Construcción De Dispensario Medico	002-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325457	Rehabilitación De Camino De Terraçeria Tramo Jalapa De Díaz - Playa Chica	003-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325484	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero	004-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325497	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento En La Calle Vicente Guerrero	005-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325510	Construcción De Centro De Salud	007-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325539	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Arroyo Venado Y Arroyo Casco	008-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325553	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	009-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325602	Rehabilitación De Camino De Tercera Tramo El Crucero - Arroyo Culebra Del Km 3.000 Al Km 3.000	010-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325614	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Sección Iv	011-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325619	Construcción Del Sistema De Agua Potable	012-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Luis Donald Colosio	013-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325628	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Calle Luis Donald Colosio	014-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325641	Rehabilitación De Camino De Tercera Tramo Jalapa De Díaz - Los Palacios	019-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325643	Rehabilitación De Camino De Tercera Tramo Playa Chica - Loma Santo Tomas	020-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327210	Pago De Nomina De Policías	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327235	Pago De Alumbrado Publico	02	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327492	Adquisición De Combustible Para Patrullas	4	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327522	Mantenimiento De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200328613	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	fiam-003-2014	Oaxaca	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	animas trujano	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200328656	Rehabilitación De La Red General De Agua Potable En La Cabeza Municipal	FISMCO2014021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329210	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De La Toma	002-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329301	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Cruz De Plata	003-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329549	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Loma Celosa	004-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329611	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Cacalotepec	005-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329946	Alumbrado Publico	001-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTALAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200331060	Seguridad Publica	002-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTALAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200331527	Pavimentación	PAFEP-1235-2014	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200333758	Construcción De Dispensario Medico	HSM-PAIDM-265-01-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200333851	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM0114	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335180	Introducción De Agua Potable A La Agencia De San Luis Morelia	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335243	Introducción De Agua Potable A La Agencia De Santa Ana Rayon	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335261	Rehabilitación De Agua Potable Los Solteros	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335284	Aula De Medios De Niños Heroes	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335290	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-01-14	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335378	Construcción Del Aula Del Iebo	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200335443	Ampliación De Energía Eléctrica En La Agencia De Zoocitlaca	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	San José Zoocitlaca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020033549	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020033562	Planta Tratadora De Agua En Santiago Tamazola	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020033586	Construcción De Colectores	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200336234	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020033640	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ixtlán De Juárez	-	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020033663	Uniformes 2014.	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337320	Sueldos Y Salarios De Seguridad Pública	001-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337387	Sueldo Al Personal De Seguridad Pública Municipal	001	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Villa chila de Diaz	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337433	Sueldo Al Personal De Seguridad Pública Municipal	001	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa chilapa de Diaz	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337871	Adquisición De Combustible Para Patrulla Municipal	MSM-FORTAMUN-255-04.2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338004	Rehabilitación Del Techado De Cinco Aulas En La Escuela Primaria Luz Proletaria	0001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338244	Rd Ampliación 2f-3h Con Hco 15 Rva,3 Pozo De Agua Potable Agencia Llano De La Vaca	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338295	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0003	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338344	Pavimento Y Revestimiento De Camino Rural Tramo San Sebastián N Ixcapa-Vista Hermosa Km 00.00 6.00.	0004	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Transporte y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340092	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-02-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340120	Adquisición De Módulos Solares	MSM-FAISM-265-03-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340151	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-05-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340275	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria El Centenario.	MSM-FAISM-265-06-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340310	Construcción De Centro De Salud (Núcleo Básico)	001	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340318	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria El Centenario.	MSM-FAISM-265-07-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340348	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar Margarita Mesa De Juárez.	MSM-FAISM-265-08-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340387	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MSM-FAISM-265-09-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340429	Mantenimiento De La Escuela Bachillerato Integral Comunitario.	MSM-FAISM-265-10-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340449	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Morelos.	MSM-FAISM-265-11-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340471	Ampliación De La Línea De Distribución Eléctrica En La Calle El Mirador.	MSM-FAISM-265-12-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340495	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FAISM-265-13-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340497	Construcción De Comedor Comunitario	FSMDF/020/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340555	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En El Callejón Las Flores.	MSM-FAISM-265-14-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340577	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-PAISM-265-18-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Barrancón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340587	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-PAISM-265-19-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340694	Construcción De Techado En Cancha Municipal, En La Agencia Nativilidad	SFSPPEPDI1PPFAFEF533020	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OCTAVIANO EULALIO VARGAS MENDES	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340703	Construcción De Cisternas En Viviendas De La Localidad El Boqueron	MHCCTFISMDF6212014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340715	Construcción De Comedor Comunitario	MHCCTFISMDF0592014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340751	Construcción De Drenaje Sanitario	MHCCTFISMDF0152014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340903	Construcción De Canal Pluvial Y Pavimentación De La Calle Napoles	01	Oaxaca		Cobertura estatal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340920	Pavimentación De La Calle Universidad A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca		Cobertura estatal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200341114	Ampliación De La Red De Drenaje	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200341345	Ampliación Del Alcantarillado Pluvial En Arroyo Ekaj Nyejetp	MDS-PORTAMUN-2014	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200341373	Vehículo Con Equipamiento Para Patrulla	FORTAMUN-003-2014	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200341461	Rastreo De Calles En La Comunidad De Lagunilla	COP/MSP/PIII/3124/60/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200342203	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Municipio De San José De Chitepec, Segunda Etapa	-D-2014	Oaxaca	San José Chitepec	San José Chitepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200342808	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico	MSM-PAISM-265-21-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200342905	Pago De Proyectos (Drenaje, Plata, Agua Potable, Pavimentación Y Electrificación)	-	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200342907	Construcción De Espacio Deportivo	6	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200342943	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal	FI8M&CO2014021005	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343125	Rehabilitación Del Camino Rural San Pedro Ixtlahuaca Del Km 0 Al Km 1800	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343139	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vista Hermosa	FI8M&CO2014021006	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343275	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FI8M&CO2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343373	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FI8M&CO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343435	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De San Isidro Zoquiápan	FI8M-MSL-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343479	Ampliación De Red De Agua Potable En San Miguel Ahuehuettlán	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343596	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Luz Tenexcalco	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343648	Ampliación De Drenaje En San Miguel Ahuehuettlán	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343701	Construcción De Puente En San Miguel Ahuehuettlán	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343736	Ampliación De Energía Eléctrica En San Miguel Ahuehuettlán	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343769	Pago De Nomina	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343808	Pago De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200343860	Construcción De Dos Aulas De Estructura Regional En La Escuela Preescolar	fism-msl-234-002-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san lucas zoquiapan	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344014	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Llano De Alamo	FISM-MSE-234-003-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344144	Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Un Módulo De Sanitario En La Esc. Sec. Gral. Benito Juárez San Lucas Zoquiápan	FISM-MSE-234-004-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344256	Construcción De 3 Aulas Didácticas /Dirección,Sanitarios De Estructura Regional En La Esc. Prim. Bilingüe Joséfa Ortiz De Domínguez En La Agencia Municipal De Agua De Niño	FISM-MSE-234-005-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344372	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña Colorada, San Lucas Zoquiápan	FISM-MSE-234-006-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344429	Ampliación De La Red De Agua Potable En San José Chepetlan	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	San José Chepetlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344544	Mejoramiento De Viviendas En La Agencia Municipal De San José Vista Hermosa, San Lucas Zoquiápan.	FISM-MSE-234-007-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344619	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Telesecundaria En La Localidad De Peña Blanca, San Lucas Zoquiápan	FISM-MSE-234-008-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344690	Construcción De Tanque De Captación,Almacenamiento, Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Liquidambar.	FISM-MSE-234-009-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344770	Construcción Y Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Viraje	FISM-MSE-234-010-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344827	Pago De Nomina De Policías	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344869	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Michor Coampo, Centro, San Lucas Zoquiápan	FORTAMUN-MSE-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344951	Construcción De La Agencia Municipal En La Localidad De Los Frailes	FORTAMUN-MSE-234-002-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345355	Construcción De 31 Viviendas En La Localidad De Loma Abejon	FISM-SMH-040-001-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345396	Construcción De 4 Aulas De Estructura Regional En La Esc. Prim. Vicente Guerrero En La Agencia Del Camaron, Huautepec.	FISM-SMH-040-002-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345401	Pavimentación De La Calle Carranza Entre Oaxaca Y Tabasco	2014-081	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345448	Construcción De 33 Viviendas En La Localidad De Agua Evangelista	FISM-SMH-040-003-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345469	Pavimentación De La Calle Independencia Entre Oaxaca Y Tabasco	2014-082	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONIA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345493	Construcción De 19 Viviendas En La Localidad De Barrio Seco, Huautepec	FISM-SMH-040-004-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345523	Pavimentación De La Calle Aliende Entre Oaxaca Y Tabasco	2014-083	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DELOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345539	Construcción De 15 Viviendas En La Localidad De Rio Tuelto, Huautepec	FISM-SMH-040-005-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345577	Construcción De 23 Viviendas En La Localidad De Barrio Velasco, Huautepec	FISM-SMH-040-006-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345632	Apertura De Camino En La Localidad De Agua Colorada	FISM-SMH-040-007-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345683	Construcción De 40 Viviendas En La Localidad De Cuera De Los Seres, Huautepec	FISM-SMH-040-008-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345763	Construcción De Un Aula Y Módulo De Sanitarios En La Escuela Preescolar En La Localidad De Agua De Tinta, Huautepec	FISM-SMH-040-009-2014	Oaxaca	Huautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345990	Construcción De Un Aula En El J.N. Lazaro Cardenas	10	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200346363	Uniformes Para La Policía Municipal	fortamun-002-2014	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347293	Lotificación Y Traza De Calles En El Nuevo Tecocuilco	1	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347332	Elaboración Del Plan Maestro Polígono Uno Y Tres	002	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347368	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Vicente	MSM/FISM/071/128/04/2 014	Oaxaca	Fluma Hidalgo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO FLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347374	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Localidad La Patria	MSM/FISM/0132/04/2014	Oaxaca	Fluma Hidalgo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO FLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348030	Elaboración De Proyecto Ejecutivo	2-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348802	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Huasacastal	MSD2FISM052014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huacacastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348978	Contrucción De Red De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348912	Sustitución Del Centro De Salud De Dos A Tres Nucleos Básicos	MSD2FISM0112014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Salud	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Casto Vigen Mariano Del Km 1 050.00 Al Km 1 330.00	FARMYDTPF/002/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tenascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348929	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISE201402	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348930	Adquisición De Baterías Para Radios Portátiles	MSM-FORTAMUN-255-5-2014	Oaxaca	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348972	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De La Colonia Verba Santa	msd2fism022014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348976	Contrucción Y Rehabilitación De 3 Aulas De Telesecundaria	FISE201403	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349024	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Coyotera	MSD2FISM032014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349026	Contrucción De Tres Aulas De En La Escuela Preescolar Lopez Fortillo	FISE201404	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349059	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De La Colonia Cabestrada	MSD2FISM012014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabestrada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349079	Rehabilitación De 4 Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISE201405	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349098	Rehabilitación De 5 Aulas En La Escuela Primaria	2014P1806	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349105	Terminación De Sanitarios De La Escuela Primaria Rafael Ramirez	MSD2FISM0102014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huacacastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349130	Contrucción De Comedor Comunitario	FISE201407	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349160	Ampliación De Casa De Día	FARMYDTPF/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tenascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349170	Construcción De Pozo Profundo Num 6 En Calle Del Cba	MSD2FISM072014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349174	Conservación De Caminos Rurales	FISE201408	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SE DESCONOCE	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349284	Almuerzo Público De La Avenida Lázaro Cárdenas	POPADEP-01-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349401	Terminación De Bodega Rural	FARMYDTPF/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Málaga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349580	Rehabilitación De Diversas Calles	FARMYDTPF/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349625	Rehabilitación De Baños En El Cobao Pl. 51 Clave:206bc00511	FARMYDTPF/010/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tenascal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349698	Pago De Nomina De Personal De Confianza Y De Seguridad Pública	01-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Seguridad	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349704	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Segunda Etapa		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349741	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	02-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349771	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3ra Sección	03	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349772	Construcción De Cocina - Comedor Comunitario 3ra Etapa	11	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349785	Adquisición De Bomba Para Agua Potable	04-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349808	Ampliación Del Drenaje Sanitario 3a Sección	04	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349843	Rehabilitación Del Mercado Municipal	05-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349866	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Av. Ferrocarril	11	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349897	Pago Del Alumbrado Público Municipal	06-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349932	Ampliación Del Drenaje Sanitario	16	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349933	Equipo De Transporte	07-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349972	Gastos De Previsión Municipal	08-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350010	Adquisición De Vestuario Y Uniforme De La Policía Municipal	09-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350073	Pago De Asesoría Contable	010-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350077	Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350233	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santa María Yuchitl	-	Oaxaca	Santa María Yuchitl	Santa María Yuchitl	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350472	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar En La Localidad Del Cuajinicuil	24	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san Jacinto tlacoatepec	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350733	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Del Puerto	004	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcciones y Caminos Oaxaca SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350902	Construcción De Cancha Deportiva De Fútbol	FORTAMUN-SMR-040-001-2014	Oaxaca	Huauatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUATEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350950	Rehabilitación De La Cancha De Béisbol-Boo, Centro	FORTAMUN-SMR-040-002-2014	Oaxaca	Huauatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUATEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351024	Construcción De La Segunda Etapa De La Agencia Municipal De El Camaron	FORTAMUN-SMR-040-003-2014	Oaxaca	Huauatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUATEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351131	Modernización Aplicación Del Camino E.C. (Cerro Del Vidrio-Santa Catarina Juguilla)-Tramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 2 360 (Torrerozcas, Obras De Drenaje)	-	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351139	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público En San Miguel Del Puerto	007	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Materiales y Maquinaria Xola SA de CV	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351174	Construcción De Comedor Comunitario (Incluido Baño) En La Agencia Municipal De San Jerónimo Tlaxián	1	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tlaxián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351259	Mantenimiento De Comedor Comunitario En San Miguel Del Puerto	009	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351324	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Barra De Copalita (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Daposa SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia	02	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351512	Elaboración, E Integración De Expedientes Técnicos Y Proyectos De Obras Priorizadas	PTMS480022014	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351741	Construcción De Espacios Deportivos En El Barrio De San Sebastián De La Heroica Ciudad De Tlaxiaco	SFSPDFP1P00842014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351805	Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN5480012014	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEHIME VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351892	Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Publico	PORTAMUN548002014	Oaxaca	Tepeime Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEIME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351931	Unidad Deportiva Modelo Sector 2000	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351951	Servicio De Alumbrado Publico	PORTAMUN5480032014	Oaxaca	Tepeime Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEIME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352025	Construcción Unidad Deportiva En La Comunidad De San Andrés Copala, Mixtepec, San Pedro Mixtepec (Distrito 22)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. San Andrés Copala 22 -	Rural		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTRITO 22)	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352176	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352226	Alumbrado Público Municipal	002-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352718	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura	MSX/001/496/0068/2014	Oaxaca	Santiago Xiacú	Cobertura municipal		Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352903	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014.	FIGMDF-360-02-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200352983	Ampliación Y Mejora De R.D. Electrica El Rodeo	FIGMS480032014	Oaxaca	Tepeime Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSI ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353195	Construcción De La Red De Alcantarillado En La Calle Heladio Ramirez Lopez	FIGMS680012014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353211	Ampliación De Electrificación De La Calle Privada 13 De Septiembre	03	Oaxaca	Nazareno Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353237	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Calle Del Palacio	04	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353264	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En San Juan Juquila Mixes	-	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353295	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños «Carmen Ramos Del Río»	05	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353332	Ampliación De Electrificación Del Sector La Loma	06	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353352	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353370	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria «Francisco I Madero»	-	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353392	Equipamiento De Comedor Escolar De La Escuela Primaria «Francisco I Madero»	09	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353412	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Pozo	10	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353426	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Sector La Loma	11	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353445	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria «Emiliano Zapata»	12	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353457	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Palacio	13	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353484	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Privada 13 De Septiembre	14	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353503	Construcción De Comedor Escolar Del Jardín De Niños «Carmen Ramos Del Río»	15	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353520	Equipamiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños «Carmen Ramos Del Río»	16	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353533	Ampliación De Electrificación De La Calle Francisco I Madero Y Prolongación De Francisco I Madero	17	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353545	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Sector La Raya (Proyecto Complementario)	18	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353550	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Limón	MSMP-FAISM-III-253-004-2014	Oaxaca	San Mateo Pinas	Loma Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ing. Manolo Ramirez Ricardo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353632	Gastos Indirectos.- Asesoría Técnica En Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014.	-	Oaxaca	San Mateo Pinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asesoría Contable, Administrativa Y Jurídica Rodisecher Y Asoc. S.C.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353649	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.P. María del Rosario García Martínez.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353689	Construcción De Oficinas Representativas	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Ayuca Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353691	Pago De Sueldos De Personal De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Miahuatlán de Fortirio Dias	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353750	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353764	Alumbrado Público Municipal.	002-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353781	Renta De Maquinaria.	003-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353793	Mantenimiento De Maquinaria Municipal.	004-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353803	Pago De Nomina De Personal De Seguridad Pública	-	Oaxaca	San Sebastián Coatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353866	Pago De Nomina A Policías Municipales	1	Oaxaca	Santiago Nejapilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353883	Compra De Lamacas Y Uniformes Para Los Policías	2	Oaxaca	Santiago Nejapilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353930	Sueldos Al Personal De Confianza	1	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200353931	Pago De Nomina A Policías	1	Oaxaca	San Juan Yucuita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354082	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad Pública Municipal.	002-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetongo, Cuicatlan, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354108	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354228	Construcción De Techado En Cancha Municipal	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andree paxtlan	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354232	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 4.000 En El Sitio Denominado El Acceso A La Comunidad De Cerro Perico Candelaria Loxicha	COP/MCL/PIII/012/02/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Perico Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354269	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Cabeza Municipal	PIBM/162/001/2014	Oaxaca	San Jorge Huichita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Paulino de la Trinidad Olivera Vázquez	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354342	Construcción De Agencia Municipal Del Carmen	MSIM-APC-001-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354396	Mejoramiento De Edificios Públicos En El Palacio Municipal De Candelaria Loxicha	COP/MCL/PIV/012/01/20 14	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354401	Nomina	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354404	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 1.000 De La Localidad Libramiento Centro De Candelaria Loxicha	COP/MCL/PIII/012/03/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354405	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354408	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354413	Mejoramiento Y Revestimiento Del Km 0.00 Al Km 7.000 De La Localidad De Santa Rita A La Localidad De Miramar De Candelaria Loxicha	COP/MCL/PIII/012/04/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354521	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino De Barrio Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha	COP/MCL/PIV/012/05/20 14	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galera Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354529	Introducción De Alcantarillado Pluvial Del Barrio Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha.	COP/MCL/PIII/012/06/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354533	05	05	Oaxaca	Santa María Huastulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huastulco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354539	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354541	Construcción De Losa De Concreto Para Alcantarillas Piviales Sobre Muros De Mampostería En Camino Rural Que Conduce A La Comunidad De Zacatal	COP/MCL/FI11/012/07/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354542	Mantenimiento Del Mobiliario	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354549	Uniformes	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354557	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Que Consiste En Impermeabilización De Losas, Pinturas, Herrajería, Instalaciones Eléctricas En Diferentes Comunidades Del Municipio De Candelaria Loxicha.	COP/MCL/FI11/012/08/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Los Morcones	COP/MCL/FI11/012/10/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Morcones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Guadalupe	COP/MCL/FI11/012/11/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354591	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Lagajera	COP/MCL/FI11/012/12/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354605	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354608	Construcción De Salón De Usos Múltiples Co Techario En La Comunidad De Santa María Tepekipana	COP/MCL/FIV/012/13/20 14	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepekipana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354618	Ampliación De La R.D. De Guichixu De Diaz Ordas	19	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354633	Ampliación De La R.D. De Guichixu De Diaz Ordas Al Crucero	18	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354641	Construcción De Comedor Comunitario	FGM-06	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354642	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Colonia Jacaranda	20	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354659	Ampliación De La Red De Distribución En La Periferia Calle Tamarindo	15	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354673	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Periferia De La Cabeceira Municipal	17	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354691	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Piedra De Moros	fiem12014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354695	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Gonzalez	fiem212014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354701	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Limón	fiem202014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354709	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Guadalupe Victoria	14	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, Tehuantepec, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354710	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Pueblo Viejo	fiem192014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huatulco	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354716	Construcción De Galería Filtrante, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Eradura	fiem012014	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huatulco	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354717	Construcción Del Sistema De Captación Y Rehabilitación De La Línea De Conducción	FGM-MSA-081-22-2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200354961	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Morales De Magdalena Cortián	1-A	Oaxaca	Magdalena Cortián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355126	Rehabilitación De Camino Rural Hacia Mina De Oro Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 507	003-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Mina de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355127	Rehabilitación De Aula Y Sanitarios Y Obras Complementarias	010-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Plan de Cebolla (Cebollín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355130	Continuación De Camino Rural En La Localidad De Puerto Rosete	006-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Puerto Rosete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355131	Construcción De Comedor Comunitario	009-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355134	Captación De Agua Pluvial Y Obras Complementarias	011-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355136	Construcción De Dos Aulas Y Obras Complementarias Para La Esc. Secundaria	007-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355138	Construcción De Tanque Para Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable	017-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Barrio Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355147	Construcción De Sistema De Captación Y Red De Distribución De Agua Potable	027-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Puente de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355378	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Santa Cruz	007	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355379	Construcción De Dispensario Medico	004	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355381	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Prol. De Hidalgo	005	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355383	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo	003	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355386	Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355388	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes)	002	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355395	Sueldos Y Salarios De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355397	Alumbrado Publico	002	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355398	Programa De Becas Universitarias	003	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355399	Adquisición De Uniformes	004	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355400	Adquisición De Combustible Para Patrullas	006	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355411	Modernización Y Ampliación Del Camino S.C Tamalispán Chilapa De Díaz Santo Domingo Mundo Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 000 Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 4 000	1903	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA CHILAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200355426	Pavimentación De La 2a Privada De Morelos	1234	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	santa lucia del camino	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200357944	Contraloría Social (C)	APAS2U-2830-2014	Oaxaca	Costeas Altas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358384	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358388	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Secundaria 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358392	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Priv. Col. 3 De Mayo	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200358394	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Andador Sor Juana	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359350	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca.	PROME-2529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359351	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca	PROME-2529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359355	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas: 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca	prom-2529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	servicios de agua potable y alcantarillado de oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359359	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas: 4,5,8, Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca	prom-2529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	servicios de agua potable y alcantarillado de oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359438	Xxxx	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (OAPPC)		9-Comunicaciones y Transportes	sapo	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359450	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rutas: 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca	prom-2529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	servicios de agua potable y alcantarillado de oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359643	Suministro E Instalación De Micromedidores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Putas: 4,5,8, Y 9 De La Col. Centro, Oaxaca	2529	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200359889	Mantenimiento De Caminos Rurales	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300361456	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	4	Oaxaca	San Sebastián Tutla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de san sebastian tutla.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300362506	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable, Fraccionamiento	27	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300363316	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable Y Escalera Estructural	-	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300364691	Elaboración Del Programa De Contingencias Atmosféricas	SEMARNAT26352014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300364742	Adquisición Vehículos Recolectores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT26382014	Oaxaca	San Pedro Toluca	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300364766	Adquisición De Vehículos Recolectores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT26392014	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300365794	Adquisición De Vehículos Recolectores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT26402014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300367075	Adquisición De Combustible Para La Patrulla	2	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300367202	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrullas)	3	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300368486	Primer Etapa De La Construcción De Cocina Comunitaria.	004	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac Zaragoza Alacranes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300373402	Mto. De Maquinaria	04	Oaxaca	Santo Domingo Tototlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300373703	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación 2 De Abril	551.01	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300373790	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Iv. Revolución, Col. Santa Paula, Sección 4ta. Tlacolula De Matamoros Oaxaca	551.02	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300374804	Adquisición De Equipo De Computo	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300375483	Construcción De Un Aula En El Preescolar Nicolas Bravo	7	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300375660	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica 237	9	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QURTZAL S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376080	Construcción De Un Aula Preescolar Guadalupe Victoria	10	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QURTZAL S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376102	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela Telesecundaria	11	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376144	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Guadalupe Victoria	13	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376157	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria 15 De Septiembre	14	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376172	Construcción De Comedor Escolar Primaria Adolfo López Mateos	15	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QURTZAL S.A DE C.V	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376182	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	16	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QURTZAL S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376203	Construcción De Red Del Sistema De Agua Potable, Colonia Linda Vista	17	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376227	Ampliación R.D Del Barrio De Fatima	19	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXECUTIVAS EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376234	Ampliación De La R.D En Diversas Calles De La Agencia Municipal De San Baltazar Guaviatla	20	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXECUTIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376839	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Peña Rubia	-0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Peña Rubia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300376952	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Pueblo Viejo - Leyes De Reforma	13 - 2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377007	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Camino Real.	*88/SPPP/DP1P/0450/2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios Federales	1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377198	Construcción De Comedor Comunitario	054	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377333	Ampliación Del Mercado Municipal. En El Municipio De Santa María Tepantlali	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300377941	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	HSMC/PIJOMDF/036/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300378705	Ampl. De La Red De E. R. De Las Calles Frol. De Concepción, C. Morelos, C. Benito Juárez, Niño Artillero Atras Del R. G. Carrizo De Veredas, C. A San Juan Matigón Y Paraje Atras Del Carrizo De A.	Fiam-349-003-2014	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Sebastián Teitipac	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300378974	Construcción De La Casa De La Cultura	SFSPPEPDIPO0632014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACHMC)		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300379034	Aesoria Tecnica	0	Oaxaca	San Andrés Huaxapaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXAPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300379161	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135-A	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300379830	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Y Callejón Chiapaneco	23	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300379850	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Colonia Cheguigo El Rosario	003	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300379861	Pavimentación Deconcreto Hidraulico De La Calle 12 De Octubre Entre 12 De Octubre Y 29 De Noviembre	001	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300380255	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución En La Calle Prolongación Emiliano Zapata.	16	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381082	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381866	Vestuarios Y Uniformes Para El Personal De Seguridad (Policia Municipal)	-0-2014	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COATEPEQUE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300381873	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayutla- San Pedro Coatepeque)- Santo Domingo Tepaltepec- Rio Amalá Tramo Del Km 0-200 Al Km 5-000, Subtramo A Modernizar:Del Km 2-500 Al Km. 3-500.	MSDT-066-PRO11-CO-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepaltepec	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	TERRACERIAS PROELCA S.A. DE C.V.	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382070	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Yucuyachi	FOMREGION-3077-2014	Oaxaca	Cobertura estatal			Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAJACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382245	Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Calle Tehuantepec	11	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382307	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Callejón Miguel Álvarez Santiago	09	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382362	Sueldos	-	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382939	Compensaciones Eventuales	1	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300382973	Pago De Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300383007	Arrendamiento De Maquinaria	3	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300383833	Construcción De Fozo Tipo Noria	FISM072014	Oaxaca	Santa María Huatlic	Puente de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Huatlic	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300385349	La Tercera Etapa De La Línea De Construcción Deagua Potable	1	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300385638	Rehabilitación De Techo De La Escuelasecundaria Clave: 20dív0759d	5	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300385772	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Hidalgo Y Frol. De Hidalgo	2	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300385895	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Santa María El Zapote	6	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300386764	Ampliación De Puente Vehicular De 3 M De Longitud En Calle Matamoros	1	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtilia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300386854	Construcción Del Palacio Municipal 4a Etapa De Santa Catarina Cuxtilia	2	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtilia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300387370	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria De San Francisco Ixpantepec	-	Oaxaca	Santa Catarina San Francisco Juquila	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300387380	Asesoría Municipal	02	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300387397	Mantenimiento De Caminos Rurales Tramo El Carrizo-San Marcos	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300387768	Construcción De Cocina Comunitaria	005	Oaxaca	San Sebastián Tecomatláhuac	Guadalupe Nundaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300387951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Nicolas Bravo Y Rayón	-	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado Urbano		Convenios	ND31 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SAN JUAN DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300388317	Mantenimiento Del Drenaje Pluvial Del Puente Morelos	FAISMSA0061012014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES ZABACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300388553	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza	001	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300388695	Rehabilitación De Camino Rural Sección Arroyo Crecido	006-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300388896	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Andrés	15-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300389017	Construcción De Sistema De Agua Potable En Sección Los Pabán.	16-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300389073	Construcción De Sistema De Agua Potable En Camino Ixotlán.	17-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300389151	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En Los Manzanos	18-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300389632	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entronque Carretera Fed. Sección Los Marias	21-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300389811	Perforación De Pozo Profundo Sección Primavera	22-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390194	Contrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Arroyo Espuma	23-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390263	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle De La Cid	24-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390360	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Municipal De Santa Rosa Matagallinas	MSMR023429012014	Oaxaca		Cobertura estatal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A.DE C.V.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390430	Rehabilitación De Camino Rural Agua De Tierra -Arroyo Crecido De Abajo Del No 3 000 Al Km 1 505	25-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390514	Construcción Del Sistema De Agua Potable Sección Los Castro	26-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390700	Mantenimiento De Caminos Santa Rosa Matagallinas- La Rosa	MSMSP18M4290120132014	Oaxaca	Santa María Soja	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR PRITZER S.A.DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390801	Introducción De La Red Eléctrica Ubicación Loma Santo Tomás	27-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390845	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Localidad Sección La Vida	28-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390903	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Sección Los Avendanos	29-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300390942	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio	30-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300391693	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa.	00102	Oaxaca	Heroica Villa Tecuotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Biquiyú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300391966	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabeceza Municipal	31-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300391969	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	MTSL-FAISM-549-022-04-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392005	Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal	32-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392053	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	33-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392142	Construcción De Aulas En La Escuela Preescolar En La Comunidad De Loma Marañón	34-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392171	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Sección Primera	35-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392190	Pavimentación De La Calle De Acceso A San Antonio Tepetlaxpa A Base De Concreto Hidráulico	FAISMMSA111282014	Oaxaca	San Antonio Tepetlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392270	Rehabilitación Del Camino Rural Entroque Carretera Finstepe Na, ---- Acapulco ----Rancho La Virgen Tramo Km 0 000 Al Km 3 000	-	Oaxaca	Santiago Finstepe Nacional	Rancho de la Virgen Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392294	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. Rural "Ignacio M Altamirano" Clave 20dpr1808v	-	Oaxaca	Santiago Finstepe Nacional	Rancho de la Virgen Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392348	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Francisco Tepan-Llano Grande Km 0,000 Al Km 2,000	SFP-157-001-2014	Oaxaca	San Francisco Tepan	Llano Grande Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEPAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392423	Construcción De 3 Aulas Y Baños (Ignacio Ramirez Clave 20dpr0625n)	FAISMMSJ180052014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392566	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392589	Rehabilitación De La Red General De Agua Potable En El Centro De La Población	FISMMSO2014021009	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392696	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles: Colon Y Privada De Colon, Del Barrio Del Porton	FISMPI110082014	Oaxaca	San Agustín Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392699	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMMSO2014021010	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392752	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392772	Mantenimiento De 4 Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAI8012014	Oaxaca	San Andrés Tepetlaxpa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN ANDRES TEPETLAXPA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392809	Construcción De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMMSO2014021011	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392871	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ejidal	FISMMSO2014021012	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392882	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia La Cuchilla	15	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8550,089										Metros Cuadrados	39	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392884	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Pie Del Cerro A La Smeralda	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Pie del Cerro Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300392911	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Obrera	FISMMSO2014021013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393040	2 Porcentaje Programa De Desarrollo Instruccional	01	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393054	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Santa Fe Tramo La Corona - Colonia Obrera	FISMMSO2014021014	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393075	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393165	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Cuahutemoc, Clave 20dpr1611r	FISMMSO2014021015	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393241	Ampliación De La R.D. Eléctrica Varias Calles Del Centro	FISMDF34082014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393270	Ampliación Eléctrica Santiago La Libertad Municipio De San Juan Lachiguilla	004	Oaxaca	San Juan Lachiguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES LOS LLANOS DE OAXACA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393317	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria	01-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393359	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Emiliano Zapata Claves: 204p18181	FISMCO2014021016	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393393	Construcción De Drenaje Pluvial	02-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393398	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Claves: 204v0963n	FISMCO2014021017	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393494	Construcción De Aula Duplex En Bac. Bachillerato Integral Comunitario	03-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393538	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimacán Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MODESTO JOEL AGON GALVAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393586	Construcción De Dispensario Medico	04-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Providencia (Rio Ulupán) Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393642	Construcción De Dos Aulas En Bac. Telesecundaria	5-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393693	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria	6-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393726	Construcción De 3 Aulas Y Anexos Para La Tele Secundaria Iera Etapa	FISM-394-FI11-002-2014	Oaxaca	Santa María Ahotepec	San Pedro Ayacatepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA AHOTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393806	Compra De Uniformes Y Accesorios Para La Policía Municipal	FORTMUNDF-01-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393845	Compra De Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica	FORTMUNDF-02-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393874	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Rio V	FORTMUNDF-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393900	Adquisición De Una Retroexcavadora Para La Comunidad De San Francisco Yucucundo	FORTMUNDF-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Francisco Yucucundo Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393924	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria	MSI-388-APEX-001-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300394709	Rehabilitación Del Centro De Salud	SIN NUMERO	Oaxaca	San Andrés Yaa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES YAA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300394862	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Pantanos Artificiales	MSM/441/FI11/004/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300394901	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Carlos Ramos	MSDFIEM02014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Ramos Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300394994	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Claves: 204v0969q	MSM/441/FI11/005/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395002	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Bomba)	MBS/10/FAISM/01/2014	Oaxaca	El Barrio De La Soledad	Coyulápan Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento el barrio de la soledad	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395099	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Ignacio Zaragoza.	FISD2014	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395105	Mezcla De Recursos Municipio-Bedescol-Cfs Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Colonias La Ejidal,Cabezada Y Carlos Sánchez	102014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395130	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria	MSI-388-APL-003-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395213	Ampliación De La P. D. De Energía Eléctrica Planta De Tratamiento Pie De La Peña	003-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395354	Asesoría Técnica Administrativa	MSDFIEM122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395438	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabeceza Municipal Y Agencias Municipales	MSDFIEM092014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395441	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	MBS/10/FAISM/02/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Hidaigo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento del barrio de la soledad	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395479	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Xadani, En El Municipio Del Mismo Nombre	20/01/0019/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani Urbano		Subsidios	1979 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395453	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ira Etapa.	MTSL-549-FAISM-002-007-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecozatlán de Segura y Luna, San Marcos de Cuca de la Independencia de Oaxaca	Garzón Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395577	Construcción De Pozo Profundo En La Col. Río Ostuta	MSDF18M042014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Río Ostuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395604	Construcción De Capilla Y Barda Perimetral	PAPWDTDF-MSA-111-03-2014	Oaxaca	San Antonio Tzucatlán	San Antonio Tzucatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TZUCATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395676	Pavimentación De La Calle Alvaro Carrillo A Base De Concreto Hidráulico (Primera Etapa)	FAISMSJ180192014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395714	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBS/10/FAISM/05/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395719	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FTSM-MEN-480-01-2014	Oaxaca	Santiago Mundiche	Loma Itunuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395793	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FTSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395872	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario.	MTEL-FAIS-549-009-07-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300395874	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños "Mn. De La Luz Bourquet"	MBS/10/FAISM/06/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396068	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Ricardo Flores Magón A La Escuela Secundaria General	FAISMSJ177042014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396100	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario.	MTEL-FAIS-549-018-11-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucumqui de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396129	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	MBS/10/FAISM/10/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396162	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior (Prodep)	110000006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	2247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA CAJADA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396277	Pavimentación De La Calle Matías Romero	SF/SPPF/DP1P/0132/2014	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MARISCALA DE JUÁREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396285	Actividades Centrales Para La Formación Superior	000000001	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396395	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMSJ177082014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396413	Construcción De Barda Perimetral En El Tanque De Agua Potable	FAISM-MEN-290-14-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396415	Ampliación De La Red De Distribución En La Localidad De Río Las Flores	FTSMDF-04-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 =	San Juan Mixtepec -Dto. 08 =	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396442	Actividades Centrales Para La Formación Superior	00	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	universidad de la cajada	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396516	Ampl. De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Loc. De El Capulín	FTSMDF-05-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 =	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS - COPLADE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396561	Ampl. Y Cambio De Sistema De La Rd. En Bajo La Peña	FTSMDF-06-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 =	Bajo la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396568	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FAISMSJ177382014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396569	Mantenimiento, Reparación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	MBS/10/FAISM/13/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396596	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Rosaura Zapata 209jn0581q	FAISM-MEN-290-15-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBS/10/FAISM/14/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Ciruela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396703	Fortalecimiento Y Ampliación De La Ofert Educativa De La Universidad De La Cajada (Fudome)	-	Oaxaca	Tecatlán de Flores Magón	Tecatlán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	0067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA CAJADA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396859	Construcción De La Tesorería Municipal	PANVDTFMSJ1770842014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396890	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Pedro Cooperativo)-San Lorenzo Cuacucuiltilán-San Francisco Huehuetlán,Tramo:del Km 0 000 Al Km 4 120.99,Subtramo A Modernizar:del Km 2 000 Al Km 120.	PROI120742014	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ERIC VENE SANCHEZ SALAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300396948	Actividades Centrales Para La Formación Superior	-0-2014	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Tecuilán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	universidad de la cañada	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300397349	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje (Etapa) Para Venericar A La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo	M0HY-038-PROII-SIIM-OP-002-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Hidalgo	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300397454	Construcción De Hoya De Agua Pluvial	MSAF3201401	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300397532	Red De Distribución Eléctrica En La Calle Morelos	MSA2014F3002	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300397628	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad	MSA2014F3003	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300398258	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Secundaria	3	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CHUCUI, S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300398755	Mantenimiento A La Red De Alumbrado Público	HMS/10/FAISM/11/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399013	Construcción De Comedor Comunitario	004	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399106	Transmisión De Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable Y Línea De Conducción 1a. Etapa En La Localidad De La Reforma San Andrés Dinicuiti	1	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399179	Construcción De Fosa Séptica, 1a. Etapa En La Localidad De Santa María Tutla, En San Andrés Dinicuiti	2	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399188	Mantenimiento Del Palacio Municipal Y Del Edificio De La Casa De La Cultura	MVTMO-FAPM/DTDF-134-OP-001-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399314	Sistema De Software Para Reforzar El Proceso De Enseñanza Aprendizaje Del Área De Geometría Para El Nivel Medio Básico En El Estado De Veracruz (Fonix Veracruz)	100000007	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399344	Desarrollo De Aditivos Para Recuperar En Línea La Actividad De Los Catalizadores De Hidrodesulfuración De Diesel	110000004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399363	Propuesta Metodológica Para El Estudio De La Movilidad Y La Estratificación Social En Zonas Rurales Y Escasamente Urbanizadas	110000005	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399394	Mujeres Del Sur De México: Evaluación De Usos Y Costumbres Indígenas Con Enfoque De Género Para Desarrollar Estrategias De Protección Y Promoción De Sus Derechos Humanos	110000006	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399427	Predicción Del Recurso Hídrico En El Istmo De Tehuantepec	100000006	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399452	Diseño Y Construcción De Un Aerogenerador Experimental Con Capacidad De 3 Kw Y Desarrollo De Software De Simulación En Realidad Virtual Con Fines Didácticos.	110000003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399464	R.D. Ampliación Colonia San Martín Caballero	34	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399467	Estrategias De Control Paralelo Para Columnas De Destilación Con Recipiente Intermedio	110000007	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399472	Pavimentación Y Encarpado De La Calle Revolución, En La Localidad La Primavera	551.020.001	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	La Primavera	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399514	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Pescadores	MUM-OP-FIMS-UM-001-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAUL SANTIAGO RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399516	Estudios De Coexistencia Y Evaluación Toxicológica De Derivados Amídicos A Partir De 1,3-Fenilendiamidas (Conacyt 2013)	-0-2014	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Tecuilán de Flores Magón	Urbano	Convenios	U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	universidad de la cañada	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399531	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior (Fadooes)	100000004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399568	Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior (Proexoes)	100000005	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399859	Programa De Mejoramiento Del Profesorado (Promep)	100000003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399901	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol, En San Pedro Tidaá	MSPT-COVALME-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Convenios	S203 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399924	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable, Agencia El Zapote	23	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300399955	Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Pedro Tezoacalco	013	Oaxaca	San Pedro Tezoacalco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014030040016	Comisiones Bancarias	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400295	Mantenimiento De La Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	PI8MDF5340132014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400371	Mantenimiento Y Equipamiento De Jaulas Del Jardín De Niños Ricardo Flores Magon	PI8MDF5340142014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400611	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tapextla	046	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400683	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida Virgen De La Soledad	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400729	Pavimentación De 500 Ml Con Concreto Hidráulico En La Calle 12 De Octubre Oriente Norte Entre Av. Percecorrill Y Av. Oaxaca Norte.	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400765	Estudio De Costeancia Para Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Cahuitán-La Culebra	047	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cahuitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400783	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Del Municipio	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400789	Rehabilitación Del Camino Rural Los Pocitos-Al Paso De La De Garrocha (Tramo Parciales)	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Paso de la Garrocha Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400820	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morales Norte	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400986	R.D. Ampliación 2a Laureles (Col. Loma Linda)	27	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300400994	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. "Enrique C. Rebasamén" Clave 20dpr1317v	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401013	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Telesecundaria Clave 20dprv1533c	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401061	R.D. Ampliación Colonia Emiliano Zapata	30	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401075	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Agencia De Chapultepec)	PI8M-026-0P-015-2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401144	Regularización De R.D. Ampliación Colonia 15 De Mayo	37	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401148	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable	10	Oaxaca	Santiago Tapextla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401222	Adquisición De Equipo De Bombeo	FORTAMUN 11-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401273	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Cahuitán Y La Culebra	014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cahuitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401329	Construcción De Aula Adosada En Esc. Prim. Ricardo Flores Magon	09	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401335	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Coliantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401361	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Las Lomas	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401367	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria	MSC2014FA15001	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401387	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Piedra Blanca	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401393	Construcción De Una Cancha Deportiva Y Techumbre	MSM/FARMYDTDF/A-002/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cerro Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401394	Elaboración Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	008	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401403	Ampliación De Red De Distribución El Círculo	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	El Círculo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401424	Ampliación De La R.D. En La Agencia Cerro De La Esperanza "El Chivo"	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401467	Ampliación Y Mejora De La R.D. De Energía Eléctrica Lo De Mejía Santiago Finotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401474	Terminación De Ampliación De R.D. El Tepehuaje	18	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401486	Ampliación De La Red Eléctrica En La Agencia Lo De Candela De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401509	Introducción De La Red Distribución Del Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401513	Construcción De Cocina Comunitaria En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401516	Elaboración Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	015	Oaxaca	Santiago Tapextla	San Isidro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401528	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. Rodolfo Neri Veja Clave: 20des0170y	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401543	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia El Mirador De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401558	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Torres De La Libertad De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401612	Combustibles	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401649	Elaboración De Proyecto Para La Reestructuración Del Sistema De Agua Potable De Amamuchil	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401666	Mto. Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401676	Elaboración De Proyecto Para La Obra De Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401725	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401730	Construcción De Aula En Esc Telesecundaria 20stv09335	44	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401735	Proyecto De Tanque Recolector En San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401737	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Chicapa De Castro	FIIM-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Chicapa de Castro Zaragoza	Urbano	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE SARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,387,609	0.00											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: El 5 AL MILLAR DE LA APORTACION FEDERAL EQUIVALE A 11,681.41, LO RETUVO LA FEDERACION AL MOMENTO DE MINISTRARLOS EL RECURSO.
OAX00140300401770	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia De Policía Municipal De Rumamchil San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401814	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	06	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Rancho Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401818	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. San Antonio Miahuatlan	39	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401901	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300401938	Construcción De Aula En El Cam No 9	32	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402018	Ampl. R.D. Col Valle De Miahuatlan	17	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402101	Rehabilitación De La Obra Para Agua Potable	003	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Tomas Mazaltepec, Etia Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402104	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Trebol	024-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402128	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Cruz Miahuatlan	41	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402153	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lasaslinas	2014-017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402210	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Cabequera Municipal Y Agencias (2014)	002-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402224	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Y Red De Alimentación	01	Oaxaca	San Juan Teitá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CORTES SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402351	Consumo de Combustibles Para Un Buen Servicio De Los Policías.	003-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABAOLO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402355	Terminación De R.D. Ampl. Y Mejora La Soledad	35	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIHUAUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402412	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Nuevo Amasecer Miahuatlan	20	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIHUAUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402497	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia Municipal De San Juan Xochiltepec	FAISM-SAH-20108-03-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Juan Xochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402506	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FIGM.MS3G.198.003.055.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402554	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Viviendas Rurales En Miguel Hidalgo	FAISM-SAH-20108-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402586	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia De Policía Loma De Miel	FAISM-SAH-20108-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402632	Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32	MSP-FAISM-006-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402707	L.D. San Antonio Huixtepec	FAISM-SAH-20108-29-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELECTRIFICA NUNDAVA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402720	Vestuarios Y Uniformes	007-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABAOLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402743	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo San Juan Guichicovi-Ocotlán-Cerro Pelón	FIGM.MS3G.198.005.075.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402769	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas.	CDV/IR/COP/PISE/0002 1/2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402788	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas.	CDV/IR/COP/PISE/0002 4/2014	Oaxaca	Santa María Yacupa	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402798	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Ignacio Manuel Altamirano"	FIGM.MS3G.198.006.078.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachife	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402820	Mantenimiento De Edificios	008-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABAOLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402849	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez"	FIGM.MS3G.198.007.087.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402855	Construcción De Sanitarios De Escolares En La Escuela Primaria "Patris" De La Cabeza Municipal	008	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402858	Alumbrado Público	009-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABAOLO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402865	Infraestructura Básica De Salud FI Construcción De Dispensario Médico En La Clínica De San Juan Jaltepec	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402875	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juárez"	FIGM.MS3G.007.088.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402877	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Camotichan	005	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402885	Restreo Y Revestimiento De Camino Cochecho Tramo La Cañada Del Totomoxtle- Vista Hermosa Km 00.00 6.00	007	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402886	Restreo Y Revestimiento De Camino Rural Tramo San Sebastián N Ixcapa- Vista Hermosa Km 00.00 6.00.	006	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402887	Construcción Y Equipamiento De Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 183.	FIGM.MS3G.198.007.089.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402890	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica N° 165	FIGM.MS3G.198.008.100.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402891	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FIGM.MS3G.198.009.110.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402892	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	FDN-01	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Las Láminas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402893	Apertura Y Pavimentación De Calles En El Nucleo Rural La Joya	04	Oaxaca	San Andrés Nuxitío	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXITIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402904	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Nicolas Bravo"	FIGM.MS3G.198.010.118.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402909	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISM,MSJG,198,010,120,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402911	3 Porciento Para La Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Odra 2014	01	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402915	2 Porciento De Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402932	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Del Bosque	551,03	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403000	Sustitucion De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISM,MSJG,198,011,127,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403006	Construccion De Unames Capasita En Pinotepa Nacional	8P-2124-2014	Oaxaca		Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403007	Construccion Y Equipamiento De La Red De Distribucion De Agua Por Gravedad	FISM,MSJG,198,011,128,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403010	Construccion De Dispensario Medico En San Jeronimo Tecotl	001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403015	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Telesecundaria C. C. T. 24069570, En La Localidad De Plan De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403019	Construccion De Pozo Profundo De Agua	FISM,MSJG,198,013,143,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403024	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Niños Heroes"	FISM,MSJG,198,013,145,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403030	Ampliacion De Dispensario Medico En La Localidad De Santa Catarina	003-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403033	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	FISM,MSJG,013,146,201,4	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403035	Construccion De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Bilingue Independencia C. C. T. 20680173a, En La Localidad De Los Ranjos	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403037	Comisiones Bancarias	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOTIA BANK INVERLAT	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403042	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial En La Calle Centenario, En La Localidad De San Jeronimo Tecotl	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403053	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Rural En Loma Rubiaca	MS012014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Rubiaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403073	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Niños Heroes"	FISM,MSJG,198,013,148,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403077	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	FISM,MSJG,198,013,149,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403081	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FISM,MSJG,198,013,150,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403090	Rehabilitacion Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM,MSJG,198,015,159,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, de Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403104	Mantenimiento Y Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua	FISM,MSJG,198,019,193,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403107	Mantenimiento De Deposito De Captacion De Agua	FISM,MSJG,198,020,202,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Iáirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403118	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Siervo De La Nacion"	FISM,MSJG,198,021,210,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403132	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria "Siervo De La Nacion"	FISM,MSJG,198,021,217,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403136	Mantenimiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM,MSJG,198,022,222,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403155	Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISM,MSJG,198,023,229,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403161	Ampliacion Y Mejora De La Red De Electricidad	FISM,MSJG,198,024,238,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403172	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAIS1540062014	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ. DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403212	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua	FISM.MS.JG.198.025.250 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403217	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM.MS.JG.198.926.256 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403227	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISM.MS.JG.198.027.263 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403239	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS.JG.198.029.275 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403254	Mantenimiento En Casa De Salud	FISM.MS.JG.198.031.283 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403259	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Hogone Viejo - Barrio San Antonio	FISM.MS.JG.198.033.295 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403288	Mantenimiento De Depósito De Captación	FISM.MS.JG.198.034.298 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403289	Seguridad Publica	-	Oaxaca	San Francisco Huastla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403290	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Carretera Federal 147- The Real	FISM.MS.JG.198.034.303 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403293	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	FISM.MS.JG.198.035.304 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachile Encinal	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403295	Construcción De Tanques De Ferrocemento	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403296	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM.MS.JG.198.036.309 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403298	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403300	Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403301	Construcción De Tanques De Ferrocemento	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403303	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Galeana	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403307	Pago De Servicios Personales De Seguridad Publica	FORTAMUN012014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403309	Adquisición De Combustibles Para Los Vehículos De Seguridad Publica	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403310	Adquisición De Equipo Para Seguridad Publica	FORTAMUN032014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403311	Consumo De Energía Electrica	FORTAMUN042014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403312	Servicios De Alumbrado Publico	FORTAMUN052014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403314	Servicios De Telefonía Convencional	FORTAMUN062014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403315	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Publica	FORTAMUN072014	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403325	Rehabilitación De Comedor Comunitario	FISM.MS.JG.198.009.112 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403328	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria De La Comunidad Del Venado Tlacoatepec	11	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Venado	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403329	Ampliación De La Red De Distribución Electrica En El Oscuro Tlacoatepec	2	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Oscuro	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403391	Pago Al Personal De Seguridad Publica	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403399	Combustible	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403401	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403402	Mantenimiento A La Maquinaria	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403404	Equipo De Comunicacion	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403406	Uniformes	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403408	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlaxiapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403412	Servicio De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403805	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FAIS-237-2014-001	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403806	Construccion De Aula Escolar En La Esc. Sec. Rafael Molina Betancour	FAIS-237-2014-002	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403808	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAIS-237-2014-003	Oaxaca	San Marcos Arteaga	Cerro de Agua	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403809	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAIS-237-2014-004	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403876	Diseño Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	FOMREGION-3642-2014	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	0919 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		910,370,962												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140300404006	Mercla De Recursos Municipio-Redesol-Cfe Para Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonias De Zanatepec	MSDZF18M0122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404007	Equipamiento Del Pozo Num 6	MSDZF18M022014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404157	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Las Colonias Reforma, Guadalupeán, Piedras Negras Y Los Tamarindos	CO-MVTMO-334-08-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404159	Construcción De Aula Didáctica De 6,0x4,30 M En Fresecuarán	CO-MVTMO-334-26-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Playa Vieja	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404162	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San José Maniátepec Y Col. Alejo Peralta	CO-MVTMO-334-27-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniátepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404164	Mantenimiento De Techumbre En Las Aulas De A Esc. Frim. Filomeno Mata	CO-MVTMO-334-28-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniátepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404165	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico De La Esc. Telesecundaria	CO-MVTMO-334-29-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniátepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404166	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-30-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Agua Tarca	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404167	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-32-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404168	R.D. Ampliación La Pastoria	CO-MVTMO-334-31-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404170	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MVTMO-334-33-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404171	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MVTMO-334-34-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Lagartero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404174	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MVTMO-334-36-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Carnero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404176	Construcción De Clínica Dental Primera Etapa	CO-MVTMO-334-40-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Yupe	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404177	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidraulico En Calle	CO-MVTMO-334-41-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Teja	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404199	Construcción De Módulo De Dirección Y Servicios Sanitarios De 6,00x5,30 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave:208pi1985	CO-MVTMO-334-38-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404201	Ampliacion Del Comedor Comunitario	CO-MVTMO-334-39-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Palán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404203	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	CO-MVTMO-334-37-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404204	Construcción De Barda Principal De La Escuela Secundaria Técnica N 12 Claves 20dat0035d	CO-MVTMO-334-43-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404205	Construcción De Albergo Comunitario Primera Etapa	CO-MVTMO-334-42-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300404553	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	7247.15	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección Los Palacios)	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405168	Cambio De Sistema Y Amp. Rd. Cafetal Carlota Con Un Vol. De 16 Postes De Red Y La Instalación De 5 Transformadores De 10 Kv	07	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cafetal Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405185	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Valle De Aragón	CO-MVTMO-334-43-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405186	Construcción De Albergo Comunitario Primera Etapa	CO-MVTMO-334-46-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Camalotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405187	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	CO-MVTMO-334-48-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405234	Construcción De Drenaje Pluvial Con Ensayamiento De Concreto Armado	08	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405400	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MVTMO-334-50-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Auzufe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405598	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Centro Al Barrio Cuajinicuil	09	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405640	Revestimiento De Calle Ayutla - Loma De La Cruz	10	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405972	Construcción De Un Aula En Jnr Estefanía Castañeda	FAM-3241-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405973	Equipamiento De Un Aula En Jnr Estefanía Castañeda	FAM-3242-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405981	Construcción De Un Aula En Jnr Vicente Guerrero	FAM-3246-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300405989	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3248-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406370	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISMSL-229001-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	Río de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406406	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Quetzalcoatl En La Colonia Anahuac	HABITAD-203851M0001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406481	Construcción De Pavimento En La Calle La Soledad	HABITAD-203851M0002-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406486	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	HABITAD-203851M0003-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406548	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4167-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406559	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	FAM-4174-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406587	Introducción De Alumbrado Público En La Calle La Soledad	HABITAD-203851M0004-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406593	Introducción De Alumbrado Público En La Calle Quetzalcoatl	HABITAD-203851M0005-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406598	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Cuahutemo De La Colonia Anahuac	HABITAD-203851M0010-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406602	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta Y Alumbrado Público En La Calle Linda Vista	HABITAD-203851M0012-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406608	Cambio De Imagen Institucional En El Cde Las Mariposas	HABITAD-203851M0007-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406612	Construcción De La Cde La Soledad	HABITAD-203851M0008-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406622	Cambio De Imagen Institucional En El Cdo Las Mariposas	FORTAMUN-203851ME007	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406624	Construcción Del Cdo La Soledad	FORTAMUN-203851ME008-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406657	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria	FIS-MSL-229-002-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406660	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Preescolar	MSLT-229-FISM-003-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río Nube	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406668	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas De Escuela Telesecundaria	FIS-AD-229-01-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406679	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIS-MSL-229-006-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Söchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406682	Construcción Del Sistema De Agua Potable Rancharia El Ratón	MSLT-229-FISM-FIII-08-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Ratón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406683	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo	FAFEE/6437/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406685	Construcción Del Sistema De Agua Potable Rancharia Piedra Blanca	MSLT-229-FISM-FIII-09-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406710	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Artículo 123 (Dolores Larios No. 100 Infonavit Iro Mayo)	FAM-4177-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406712	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	FAM-4178-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406715	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon (Col. Lomas De Vista Hermosa)	FAM-4179-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406716	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jnu Andres Quintana Roo	FAM-4180-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406722	Equipamiento De Un Aula En Jnu Andres Quintana Roo	FAM-4181-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406727	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma (Turno Vespertino)	FAM-4182-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406730	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Leyes De Reforma (Turno Vespertino)	FAM-4183-2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406733	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 190	FAM-4184-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406735	Reparaciones Generales En Jnu Juana C. Romeo	FAM-4185-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406737	Reparaciones Generales En Jnu Maria De Los Angeles Jimenez Castellaya	FAM-4186-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406742	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-4187-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406749	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosario Castellanos	FAM-4189-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406752	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4190-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406753	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4191-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406755	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4192-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406757	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4193-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406759	Construcción De Un Aula En Jnu Estefanía Castañeda Nuñez	FAM-4194-2014	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406781	Equipamiento De Un Aula En Jnu Estefanía Castañeda Nuñez	FAM-4195-2014	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406782	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Cabrera	FAM-4196-2014	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406784	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón	FAM-4197-2014	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406785	Reparaciones Generales En Jnr 5 De Febrero	FAM-4198-2014	Oaxaca	Tlaxiastac de Cabrera	Santa Catalina de Sena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406790	Equipamiento De Un Aula En Jnu Cesar Angel Ruiz	FAM-4200-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406791	Construcción De Un Aula En Jnu Macedonio Alcalá	FAM-4201-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406793	Equipamiento De Un Aula En Jnu Macedonio Alcalá	FAM-4202-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406796	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4203-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406797	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4204-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406798	Reparaciones Generales En Jnu Jesus Teran	FAM-4205-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406799	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matatlán	FAM-4206-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406800	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4207-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406801	Equipamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4208-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406802	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 160	FAM-4209-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406803	Reparaciones Generales En Jnu Don Jose Vasconcelos (Col. Jacaranda)	FAM-4210-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406804	Reparaciones Generales En Jnu Jose Clemente Orozco (Col. Sta. Maria Tocuala)	FAM-4211-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406805	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Mayo (Col. Sta. Maria Tocuala)	FAM-4212-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406806	Construcción De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atención Múltiple No. 43	FAM-4213-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406807	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico	FAM-4215-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406808	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos (Col. El Mirador)	FAM-4216-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ex-Hacienda Tocuala Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406809	Reparaciones Generales En Jnu Lic. Jose María Del Castillo Velasco	FAM-4217-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406810	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec	FAM-4218-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406811	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec	FAM-4219-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406831	Construcción De Ocho Aulas En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-4220-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406832	Equipamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez	FAM-4221-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406835	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia	FAM-4222-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406836	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4223-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406840	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4224-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406841	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abasolo	FAM-4044-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Barraanca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	9980,000							0.00		Metros Cuadrados	93	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300406844	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Abasolo	FAM-4045-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028								0.00		Lote	93	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140300406847	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4046-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,000								0.00		Metros Cuadrados	72	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140300406851	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jni Diego Rivera	FAM-4047-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtla	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406854	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Diego Rivera	FAM-4048-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtla	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300406857	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4049-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407022	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4050-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407047	Equipamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria Técnica Num. 135	FAM-4052-2014	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Piñotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407055	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-4053-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407057	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-4054-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407110	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4055-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407114	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4056-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407119	Reparaciones Generales En Jnu Quetzacoatl	FAM-4057-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407125	Reparaciones Generales En Jnu Frida Khalo	FAM-4058-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407138	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4059-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-4060-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407159	Construcción De Un Aula En Jni Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4061-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407287	Equipamiento De Un Aula En Jni Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4062-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407288	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Jni La Corregidora	FAM-4063-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407289	Equipamiento De Un Aula En Jni La Corregidora	FAM-4064-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407290	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num 138	FAM-4065-2014	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407291	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num 138	FAM-4066-2014	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407292	Construcción De Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-4067-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407293	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-4068-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407294	Construcción De Tres Anexos En Jnu Enrique C. Rebsamen	FAM-4069-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407295	Equipamiento De Un Anexo En Jnu Enrique C. Rebsamen	FAM-4070-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140300407296	Construcción De Un Aula En Jnu Maria Montessori (Col. Benito Juárez)	FAM-4071-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407297	Equipo de Un Aula En Jnu María Montesori (Col. Benito Juárez)	FAM-4072-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407298	Construcción De Dos Aulas En Jnu Juana De Arco	FAM-4073-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407299	Equipo de Dos Aulas En Jnu Juana De Arco	FAM-4074-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407300	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-4075-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407301	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Profa. Eloisa Herrera Betancos (Col. Jose Lopez Portillo)	FAM-4076-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407302	Equipo de Dos Aulas En Escuela Primaria Profa. Eloisa Herrera Betancos (Col. Jose Lopez Portillo)	FAM-4077-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407303	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4078-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407304	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4079-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300407487	Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega - Puerto Escondido, Tramo Del Km. 78 800 Al Km. 144 000; Subtramo Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 160 000 Al Km. 240 600 Tramos Parciales	PAFER/3265/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto.	Puerto Escondido 22	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408521	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408533	Diseño/ Construcción Equipamiento/ Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408544	Construcción De Unidad Deportiva: En La Villa De Etla		Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408545	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santa Catarina Ixtapejil	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408546	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ciudad De Las Canteras		Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408549	Continuación De La Construcción Del Museo Comunitario De Teotitlán Del Valle (4a. Etapa)		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408550	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Juan Diguliyu-Santa Catarina Yutandur - Peña Colorada Ubicado En El Km 2+700		Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408554	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Milotongo (Red De Distribución/ Equipamiento/ Rama Eléctrico)		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408555	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Miguel Alemán Negrete" En El Municipio De Oaxaca De Juárez		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408556	Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408594	Modernización Y Ampliación E.C. (Ocotlán-Puerto Escondido) - Valdeflores Colotepec-San Bartolomé Loxicha-San Agustín Loxicha Del Km 0+00 Al Km 63+500 Sub Tramo Del Km 36+500 Al Km 39+300 A Nivel De Revestimiento		Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408595	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Francisco Ixcuatán		Oaxaca	San Francisco Ixcuatán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408596	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408606	Modernización Y Ampliación Del Camino Puerto Escondido- E.C.(Santa María Colotepec) Tramo Del Km 140+00 Al Km 145+00; Subtramo Del Km 140+00 Al Km 141+700 Y Del Km 145+650 Al Km 145 +950 (Boulevard De Puerto Escondido- Zona Militar)		Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408609	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva		Oaxaca	Ahuacatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408610	Infraestructura Municipal		Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408611	Ampliación Y Mejora En La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a) Etapa En La Localidad Barranca Larga		Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408612	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles Del Centro De La Población		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408648	Conservación De Caminos Rurales En Diferentes Municipios Limpieza De Obras De Drenaje; Mantenimiento Extracción De Derrumbes Y Recargos De Revestimiento En Tramos Aislados.		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408649	Construcción De Puente Peatonal Sobre Rinchuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408650	Construcción Y Remodelación De Infraestructura Deportiva En Santa María Huasteco Y Miahuatlán De Porfirio Díaz Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408651	Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogas En El Sitio De Disposición Final De Res De Gaschilla		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408652	Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Otrera Del Sistema		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408653	Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408654	Sistema De Videovigilancia Para Mercados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408655	Conservación De Carreteras Alimentadoras En Diferentes Municipios (Bacheos Limpieza De Obras De Drenaje; Remediaciones; Reencarpados; Y Señalamiento Horizontal) En Tramos Aislados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408709	Construcción De Puente Colgante Sobre El Río San Francisco Ubicado En La Localidad De Palma Sola		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408710	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408723	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Sahuilillo - Peta Coloadá Ubicado En El Km 0+100		Oaxaca	San Juan Ñumi	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408724	Rehabilitación Del Centro Estatal De Deportes De Combate		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408726	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo "Luis Donaldo Colosio" En El Municipio De Oaxaca De Juárez		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408732	Construcción De Drenaje Pluvial Fraccionamiento El Mansantal		Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408749	Terminación De La Construcción Del Hospital De La Mujer Oaxaqueña		Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408766	Construcción Del Puente Vehicular S/Río Textitlán S/Camino Santa María Zaniza - Santiago Amaltepec Ubicado En El Km 0+135 (Paraje El Algodón)		Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408800	Construcción; Ampliación; Rehabilitación Y Equipamiento De Sistemas De Agua Potable; Líneas De Conducción Y Galerías Filtrantes.		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408857	Construcción De Obras Complementarias De La Planta De Tratamiento En Puerto Angel (líneas De Conducción De Efluente A Cárcamo Principal; Red Media Tensión; Influidor; Demoliciones)		Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408858	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Pedro Yaneri		Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408868	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Río San Juan Unión Hidalgo Ubicado En El Km 0+200		Oaxaca	San Juan Ñumi	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408870	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Magdalena Peñasco - Chilcabayá Ubicado En El Km 4+000		Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408871	Unidad Deportiva Municipal		Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408872	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable San Agustín Etla - Cárcamo Tecnológico (En Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408887	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino E.C. (San Miguel Tlaxiotepec - Santiago Juxtahuaca) - Santiago Nuxaño Ubicado En El Km 0+255.334		Oaxaca	San Miguel Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408902	Construcción De Unidad Deportiva "Colonia Primavera"		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408903	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Santa Catarina Loxicha - San Bartolomé Loxicha Ubicado En El Km 1+500		Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408910	Construcción Del Camino E.C(Oaxaca-Tlaxiaco)-Puerto Esigilo-San Martín Zoyolapan-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín Tramo Del Km 0+000 Al Km+4+000 Subtramo San José Del Progreso- San Pedro Ozumacín Del Km 1+000 Al Km 2+700		Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408911	Construcción Unidad Deportiva En La Cabeza		Oaxaca	Santa María Guianagati	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408945	Análisis De La Economía Regional E Identificación De Oportunidades Para El Desarrollo De Industrias Y Clusters En La Región Del Istmo		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408946	Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Condalia 2 Bx; 15 Acueductos; 7 Acueducto 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bie) Operados Por Sápao		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408947	Obras Y Proyectos De Agua Potable: Alcantarillado; saneamiento Y Plantas De Tratamiento (Contraparte Conagua Convenio 2014 Apaxt; Fronspay; Protar)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409001	Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Juguila Mixe-Entreroque Autopista (Nilla - Tehuantepec) Tramo 0+000 Al 3+000; Subtramo A Modernizar Del Km. 5+000 Al Km. 8+000		Oaxaca	San Juan Juguila Mixe	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409002	Construcción Del Puente Vehicular Chapulín S/Camino Santa Cruz Zenzontepec - Santa María Tlapanalquihuitl) Ubicado En El Km 10+000		Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409005	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Milatongo (Trabajos Preliminares: Red De Atarjeas; Pozos De Visita; Colector; Etc)		Oaxaca	Magalena Jaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409006	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Infraestructura Hidráulica De Agua Potable		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409021	Construcción Del Puente Vado San Pablo Coatlán S/Camino San Sebastián Coatlán - San Pablo Coatlán; Ubicado En El Km 0+250 Con Origen Km 0+000 De La Comunidad De San Pablo Coatlán.		Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409043	Reconstrucción De Obras De Drenaje Del Camino San Antonio Yodondosa- Santa María De Las Nieves-Guadalupe De Las Flores-San Miguel Monteverde Km 0+000 Al 17+930		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409061	Construcción De Espacio Deportivo		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409062	Construcción Del Camino El Jicoro-Rodrigo Figueroa-San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan-La Libertad Tramo Del Km 0+000 Al Km 138+000; Subtramo Del Km 118+000 Al Km 120+700		Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409066	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santiago Milatongo (Trabajos Preliminares: Red De Atarjeas; Pozos De Visita; Estructuras De Vertido; Colector; Etc)		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409067	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Copala- Rastrojo-Coyuchi-Llano Negro- Constanza Del Rosario; Tramo Del Km 0+000 Al Km 29+712.45; Subtramo Del Km 25+000 Al Km 23+400		Oaxaca	Constanza del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409069	Poliígono 3 Sector H3 (Obras En Santa María Huatulo: Urbanización Del Predio Consistente En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Unifamiliar; Cortando Con Áreas Verdes; Vialidad Principal Y Secundarias; Banquetas; Cuadrículas; Electricidad En Baja Y Media Tensión; Alumbrado Público; Red Pluvial; Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario.		Oaxaca	Santa María Huatulo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105	Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Sematización En La Av. Simón Bolívar Y Acceso A San Antonio De La Cal		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106	Construcción Del Canal De Desfogue Del Atroyo Fluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atroyo (3a. Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409107	Pavimentaciones Y Drenaje En Cobolapa; San Cristóbal Amatlán; Santa María Ozolotepec; San Francisco Ozolotepec; San Felipe Usila; San Lucas Otiliny; Huastla De Jiménez; Cuicatlán Y San Andrés Teotlalpan; Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409112	Construcción Del Libramiento Oeste De Santa Catarina Juguila Tramo Del Km 0+000 Al Km 3 + 700 A Nivel De Terracerías		Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409173	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Soles- Tlaxiaco-Tejoluico- Santa Cruz Zenzontepec Del Km 0+000 Al Km 11+000; Subtramo A Modernizar Del Km 79+900 Al Km 82+000		Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409176	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santa Cruz Milatongo (Trabajos Preliminares: Red De Atarjeas; Pozos De Visita; Estructuras De Vertido; Colector; Etc)		Oaxaca	Magalena Jaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409177	Construcción De Unidad Deportiva	SF-8PFP-DPIP-0086-2014	Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NATIVIDAD IXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409178	Modernización Del Camino San Juan Lachisila-E. (Autopista Mila-Tehuantepec); Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+000 Subtramo A Construir Del Km. 0+000 Al Km. 3+000; Igualdad Km 3+100 At- Km 0+000 Adi A Nivel De Revestimiento		Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409193	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Colcoyan De Las Flores - Santiago Petlacala; Ubicado En El Km 3+200		Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409206	Construcción De Unidad Deportiva: San Esteban Atalahuca Irs. Etapa.		Oaxaca	San Esteban Atalahuca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409207	Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega - Cerro Del Vidrio - Puerto Escobedo Tramo Del Km 78+800 Al Km 246+000 Tramos Parciales		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto.	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409222	Construcción Del Puente Vehicular Calihuala S/Camino Calihuala - San Antonio Las Mesas (San Francisco Tlapacoyán) Ubicado En El Km 0+216.697		Oaxaca	Calihuala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409223	Construcción De Unidad Médica En Barranca Larga Ejutla De Crespo		Oaxaca	Hércida Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409224	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable; Alcantarillado; Saneamiento; Pavimentación; Electrificación Y Alumbrado Público; Sector V2 En Santa Cruz Huastulco		Oaxaca	Santa María Huastulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409270	Pavimentación; Modernización Y Ampliación De Caminos Y Carreteras En Los Municipios De San Juan Numi; San Juan Quichicovi Y San Antonio Monte Verde; Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409271	Infraestructura Hidráulica En San Lucas Ojitlán; Santa María Zanatepec Y San José Chiltepec; Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272	Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Hidrobotánico De Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409273	Construcción Y Equipamiento De 50 Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud.		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409351	Construcción De Planta De Tratamiento Primera Etapa En Santa Ana Yareni		Oaxaca	Santa Ana Yareni	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409365	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec- San Andrés Loveno; Tramo Del Km 0+000 Al Km 15+000 A Nivel Terrestre; Subtramo Del Km 15+000 Al Km 15+000		Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409406	Construcción De Andadores Y Vialidades Circuito Paseo Bicentenario		Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409410	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Milatongo (Trabajos Preliminares: Red De Aclarar; Pozo De Visitar; Colector; Etc)		Oaxaca	Ahuacatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409411	Desmonte; Cortes; Nivelación Y Compactación De Terreno Para Urbanización Y Viviendas De Concepción Pápalo; Primera Etapa (Calle Y Andadores)		Oaxaca	Concepción Pápalo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409412	Reconstrucción Del Camino San Andrés Huastulco; Santa María Huastulco; Santa María Chicomtepec; La Boquilla; Tramo Del Km 0+000 Al Km 21+200 Tramos Parciales		Oaxaca	Santa María Huastulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409413	Construcción De La Planta De Tratamiento En Santa María Jalitanguis		Oaxaca	Santa María Jalitanguis	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409445	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409446	Introducción; Ampliación; Repotenciación Y Mejora De Redes De Distribución De Energía Eléctrica		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409473	Construcción De Gimnasio En La Comunidad De Rastrojo		Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409474	Remodelación Y Equipamiento De Unidad Deportiva		Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409496	Construcción Nueva Unidad Deportiva		Oaxaca	San Juan Chicomezúchil	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409497	Rehabilitación Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa.		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409498	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Lucía Capce		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409507	Construcción De Unidad Médica Rural En San Pablo Coatlán		Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409508	Ampliación Y Mejora En La Red De Distribución De La Línea De Energía Eléctrica En La Localidad San Antonio Lalana		Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409526	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Antonino Monteverde-San Isidro Monteverde; Ubicado En El Km 3+200;		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409527	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable; Teguio - Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409537	Construcción De Un Puente Vehicular Sobre El Camino Tlaxiaco-Cañada El Curtidor; Ubicado En El Km 4+100		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409539	Diseño Construcción Equipamiento; Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409541	Construcción De Espacios Para El Deporte		Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409542	Construcción Del Camino E.C., Km 7+76(Santiago Amoltepec-Santiago Teutilán-San José El Fríjol)-Paraje Portillo-Baranca El Coguito-Agua Zarca-San José El Fríjol-Río Cueto; Tramo Del Km 0+000 Al Km 24+000; Subtramo Del Km 4+883 Al Km 8+000		Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409550	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para Modernización Y Ampliación De Carreteras Alimentadoras; Caminos Rurales Y Puentes Para Infraestructura Carretera		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409551	Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovación Del Parque Vehicular En Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409552	Equipamiento De Hospitales Y Clínicas Del Sector Salud De Oaxaca (Adquisición De Ambulancias)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409669	Construcción De Centro Avanzado De Atención Primaria A La Salud En San Sebastián Coatlán		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409670	Construcción De Tanque Elevado Geodésico De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Placa De 3/8"		Oaxaca	Santa Cruz Antilpas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409674	Clausura (2a. Etapa) Del Relleno Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados		Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409699	Construcción Del Puente Vehicular S/Río Mixteco S/Camino E.C. (Huajuapán - Juctiahuaca) - San Mateo Llabres Ubicado En El Km 0+995.34		Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409721	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (5a Etapa)		Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409722	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santiago Nochistlán		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409723	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Mopal-San José Yosocahu; Tramo Km 0+000 Al Km 35+400 Subtramo A; Modernizar Del Km 4+800 Al Km 10+400		Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409725	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable; Alcantarillado; Electrificación; Y Alumbrado Público; Polígono 2 Sector 4-J En Santa María Huatulco		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409752	Construcción Ampliación Y Rehabilitación De Sistemas De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409753	Pavimentación De Calles En San Juan Rumi Y Oaxaca De Juárez; Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400410989	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4132-2014	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Pedro Yólox	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400410998	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4133-2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411003	Reparaciones Generales En Jni Margarita Maza De Juárez	FAM-4134-2014	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411007	Reparaciones Generales En Jni Leonn Vicario	FAM-4135-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411013	Reparaciones Generales En Jni Francisco I Madero	FAM-4136-2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411022	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 35	FAM-4080-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411023	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM-4137-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411031	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4138-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411033	Costrucción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4081-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411038	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4139-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411039	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4082-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411044	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Isabel La Católica	FAM-4083-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Cairo	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411045	Construcción De Un Aula En Jni Vicente Suarez	FAM-4140-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411050	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4089-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411052	Equipamiento De Un Aula En Jni Vicente Suarez	FAM-4141-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411056	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-4090-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411091	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-4091-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411095	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-4092-2014	Oaxaca	Santiago Tamazola	San José Zocotitlán de Bravo	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411101	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5279-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411103	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Atotonilco	FAM-4093-2014	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Tlacoatepec Plumas	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411107	Construcción De Un Aula En Jni Lic. Benito Juárez	FAM-4094-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411108	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num. 10	FAM-5280-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411116	Equipamiento De Un Aula En Jni Lic. Benito Juárez	FAM-4095-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411119	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num. 10	FAM-5281-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411120	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-4096-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411124	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-4097-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411125	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5282-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411129	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-4098-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411131	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5283-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411135	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5284-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatnalco Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411148	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5285-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatnalco Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411174	Construcción De Un Aula En Jnr Concepcion Gonzalez Naranjo	FAM-5289-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	9288,799												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.					
OAX0013020013528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040041216	Equipamiento De Un Aula En Jnr Concepcion Gonzalez Naranjo	FAM-5290-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443														0.00	Lote	24	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014040041251	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon (Col. Del Maestro)	FAM-5291-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387															0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014040041294	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon (Col. Del Maestro)	FAM-5292-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014															0.00	Lote	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014040041354	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapán (Col. Lazaro Cardenas 2da. Sección)	FAM-5293-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387															0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014040041375	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapán (Col. Lazaro Cardenas 2da. Sección)	FAM-5294-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014															0.00	Lote	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX0014040041383	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Telesforo Mendoza Guerrero	FAM-5295-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387															0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014040041392	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Telesforo Mendoza Guerrero	FAM-5296-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014															0.00	Lote	36	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014040041400	Construcción De Un Aula En Telesecundaria (Col. Reforma)	FAM-5297-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387															0.00	Metros Cuadrados	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX0014040041410	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria (Col. Reforma)	FAM-5298-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114															0.00	Lote	30	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX0014040041421	Construcción De Un Aula En Jnr Francisco I Madero	FAM-5299-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041431	Equipamiento De Un Aula En Jnr Francisco I Madero	FAM-5300-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041440	Construcción De Seis Aulas Y Seis Anexos En Cendi No. 05 (San Pedro)	FAM-5301-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041451	Equipamiento De Seis Aulas Y Cuatro Anexos En Cendi No. 05 (San Pedro)	FAM-5302-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041458	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-5303-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041465	Equipamiento De Dos Aulas En Jnl Leona Vicario	FAM-5304-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041474	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5305-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041484	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5306-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0014040041489	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Andres Henestrosa	FAM-5307-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00140400411538	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Andrés Bello	FAM-5308-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411541	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-5309-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411587	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-5310-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411601	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Mejía	FAM-5311-2014	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411620	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Heroes De La Reforma	FAM-5312-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411637	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Heroes De La Reforma	FAM-5313-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411648	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolution	FAM-5314-2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepéjil	Santa Catarina Ixtepéjil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411657	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jni Niños Heroes	FAM-5315-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411679	Equipamiento De Un Aula En Jni Niños Heroes	FAM-5316-2014	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400411756	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5317-2014	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	San Antonio Tlaxcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	9388,500											0.00	Metros Cuadrados	46	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400411761	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5318-2014	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	San Antonio Tlaxcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	518,014											0.00	Lote	46	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400411764	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5319-2014	Oaxaca	Tamapulán del Espíritu Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	6459,257											0.00	Metros Cuadrados	41	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400411768	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5320-2014	Oaxaca	Tamapulán del Espíritu Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8111,716											0.00	Lote	41	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140400411771	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5321-2014	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411775	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5322-2014	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411777	Reparaciones Generales En Jnu Zenaida Martínez	FAM-5323-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411781	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 46	FAM-5324-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411786	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Prof. Rafael Ramírez	FAM-5325-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411790	Reparaciones Generales En Esc Uela Primaria Enrique C. Rolsamen	FAM-5326-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Grutas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411799	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-5327-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411802	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5328-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411807	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5329-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411811	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5330-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411814	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jnr Vicente Suarez	FAM-5331-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411819	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnr Vicente Suarez	FAM-5332-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cienuquilla	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411825	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5333-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411829	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5334-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411834	Construcción De Dos Anexos En Jnr Agustín Melgar	FAM-5335-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411839	Construcción De Un Aula En Jnr Donají	FAM-5336-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411851	Equipamiento De Un Aula En Jnr Donají	FAM-5337-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411860	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera (Ira. Sección)	FAM-5338-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411867	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera	FAM-5339-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400411988	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-4099-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412012	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-4103-2014	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412015	Construcción De Un Aula En Jni Cristóbal Colon	FAM-4104-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412025	Equipamiento De Un Aula En Jni Cristóbal Colon	FAM-4105-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412034	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4106-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412071	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4107-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412074	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redencion	FAM-4108-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412082	Reparaciones Generales En Jni Sindihui	FAM-4109-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412098	Construcción De Un Aula En Jni 5 De Mayo	FAM-4110-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Osumacín	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		9354,938												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00140400412113	Equipamiento De Un Aula En Jni 5 De Mayo	FAM-4111-2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		822,726												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00140400412119	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-4112-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortiño J. Pinacho	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412129	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-4113-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412143	Demolicion Y Construcción De Loja De Abores En Jnu Juana De Abores	FAM-4114-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412150	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-4115-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412157	Equipamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria General Octavio Paz	FAM-4116-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412234	Reparaciones Generales En Cis-Julio De La Fuente	FAM-4117-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412240	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 205	FAM-4118-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Vallé Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400412246	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 21	FAM-4119-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412257	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-4120-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412273	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	FAM-4121-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412282	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	FAM-4122-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412292	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4123-2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412299	3 For Cuentos Cascos Indirectos	02	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412301	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-4124-2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412308	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-4125-2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412315	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4126-2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412322	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4127-2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412323	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 18 De Marzo (Proyecto Ejecutivo)	03	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412326	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4128-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412333	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4129-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412339	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4130-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412348	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4131-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412359	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Callejon El Encanto (Proyecto Ejecutivo)	05	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412382	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Prolongacion Jose Ma. Pino Suarez Barrio El Calvario (Proyecto Ejecutivo)	04	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412394	Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Callejon Sin Nombre (Proyecto Ejecutivo)	06	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412467	Rehabilitación Del Camino Coscochero A El Camino Ejidal	07	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412482	Rehabilitación Del Camino Coscochero El Comon	08	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412492	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	10	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412506	Ampliación De La Red De Energia Electrica Barrio Las Palmas Camino El Zapotal	13	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412793	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Comunidad De Santa María Petapa, En El Municipio Del Mismo Nombre	09	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412853	Construcción De Andador Escolar	15	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412892	Construcción De Unidad Médica Rural San José Chiltepec	16	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412912	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa En La Comunidad De Arroyo Angulla	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Angulla	Rural	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412921	Perforación De Pozo Para Agua Potable 17	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinacho	Rural	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412933	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412942	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412954	Construcción De Drenaje Pluvial	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chópam	Rural	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412964	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Y Juan Santiago	23	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Subsidios	0223 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400413992	Construcción De Un Aula En Imbo No. 112 Primera Etapa	273680	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan Urbano		Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415131	Matricación De Red De Conducción Y Mantenimiento Del Tanque Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Buenos Aires	18-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415325	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Chiltepec	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415357	Rehabilitación De Calles De La Localidad De Pueblo Viejo	13AD	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415815	Construcción De Unidad Deportiva San Juan Guichicovi	22	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano		Subsidios	0098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN GUICHICOVI	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416724	Agua Potable	-	Oaxaca	El Espinal	Colonia Nueva (José López Portillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400418142	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Calvario Alto	6085	Oaxaca	Cobertura estatal			Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE FINANZAS - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400418989	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural No. 378	03	Oaxaca	Santa Cruz Mundaco	Santa Cruz Mundaco Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400420734	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Beguer	04	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Tierra Blanca (Las Jacarandas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400420751	Rehabilitación De 575 Ml De Tubería De Agua	5	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400420760	Ampliación De Energía Eléctrica, Calles 3 De Febrero, Libertad, Guadalupe Victoria, Colonia Del Carmen Y Tierra Blanca	6	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400420880	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De 20 Ml De Capacidad	05	Oaxaca	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Rural Sección)		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421252	Construcción De La Línea De Conducción De La Red De Agua Por Gravedad Yugox 2	FISM-MSJG-198-001.002-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421265	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Pinguilan	FISM-MSJG-198-001.003-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421281	Ampliación De La Red De Agua Por Gravedad En Callejones Y Andadores	FISM-MSJG-198-001.004-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421339	Electrificación En La Periferia De La Comunidad	12	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEBUANTEPEC, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421445	Ampliación De La Red Subterránea Calle Dos De Enero Y Privada De Los Nogales.	13	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421463	Rd Ampliación El Camino Del Pirul, Tierra Negra, Lazaro Cardenas.	14	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421496	Asesoría Técnica.	MSL-392-PAISM-15-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421519	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	MSL-392-PAISM-16-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400421541	Creación Y Actualización De La Normatividad, Plan De Desarrollo Municipal Prodim	MSL-392-PAISM-17-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400422735	Construcción De Una Cancha De Basquet Bol En La Escuela Telesecundaria De La Localidad De Yojuela	007	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Yojuela	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400422940	Ampliación Del Drenaje Sanitario	08	Oaxaca	Santo Domingo Chichitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHICHITLAN, TEBUANTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400424101	Parque Recreativo Y Cultural 22 De Febrero	FISM-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400424628	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje En Chiquihuitlan De Benito Juárez	MCB027052014	Oaxaca	Chiquihuitlan de Benito Juárez	Chiquihuitlan de Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400424833	Construcción De Agencia (Primera Etapa)	MSL-392-FORTAMUN-13-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Torralba de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425020	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FISM001	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Santiago Laxopa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425207	Monina Al Personal De Seguridad Pública	MSL-392-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425313	Combustibles Y Lubricantes	MSI-392-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425357	Construcción De La Red De Alumbrado Público	FIGMDF-91-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425368	Alumbrado Publico	MSI-392-FORTAMUN-04-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425403	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FIGMDF-206-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425407	Energía Eléctrica	MSI-392-FORTAMUN-05-2004	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425443	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrulla)	MSI-392-FORTAMUN-06-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Rio Minas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEZACOALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425465	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FIGMDF-205-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425479	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	MSI-392-FORTAMUN-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425545	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIGMDF-203-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425547	Deuda Con El Dif. Del Gobierno Del Estado	MSI-392-FORTAMUN-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425594	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIGMDF-207-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425611	Tenencia De Camioneta De Seguridad Pública	MSI-392-FORTAMUN-09-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425722	Seguro De Camioneta De Seguridad Pública	MSI-392-FORTAMUN-10-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425757	Vestuarios Y Uniformes De Seguridad Pública	MSI-392-FORTAMUN-11-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425795	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	MSI-392-FORTAMUN-12-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400425823	Comisiones Bancarias	MSI-392-FORTAMUN-14-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400426097	Construcción De La Red De Agua Potable Línea De Conducción En San Juan Tepeuxilla	004	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400426276	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública.	MBO-076-FAPM-01-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400427188	Mantenimiento De Camino Pochotepéc-Santa María Tecomaná Tramo Del Km 0 000 Al Km 19 999*	008-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZTLAN VILLA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400427204	Asesoría Técnica	MSM-481-PAIS-07-2014	Oaxaca	Santiago Huayo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN TIAGO HUYO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428000	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Benito Juárez Clave: 200JN199H	MSP-325-019-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428123	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	3	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428345	Dotación De Servicios Básicos De Electricidad En La Escuela Primaria Luis B. Toldeo.	FIGM.MS3G.198.001.014 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400428384	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi A Fachín Encinal..	FIGM.MS3G.198.001.034 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429033	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública.	MSPA-300-FAPM-01-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429079	Combustibles Y Lubricantes.	MSPA-300-FAPM-02-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429135	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad Pública.	MSPA-300-FAPM-03-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429529	Construcción De Aulas En Escuela Secundaria Conafe Lic. Benito Juárez Clave 20KVC03871	-	Oaxaca	San Esteban Atlatilhuca	Yucujij (Zaragoza) Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATILHUCA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429545	Adquisición De Herramientas Y Accesorios Menores.	MSPA-300-FARM-04-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429577	Servicios Básicos.	MSPA-300-FARM-05-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429723	Pago De Comisiones Bancarias.	MSPA-300-FARM-06-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400429771	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De Los Vehículos Y Maquinaria.	MSPA-300-FARM-07-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430170	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Del Toro.	CEVI/IR/COP/FISE/0006/5/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430220	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa.	CEVI/IR/COP/FISE/0006/5/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430246	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma San Juan.	CEVI/IR/COP/FISE/0006/7/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430280	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacatal.	CEVI/IR/COP/FISE/0006/8/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430311	Construcción E Drenaje Sanitario	09	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430462	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sección Los Riquenes.	CEVI/IR/COP/FISE/0006/9/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección Los Riquenes	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430504	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Grande.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/0/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Grande	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430533	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Pie Del Cerro.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/1/2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	San José Pie del Cerro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430570	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/2/2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	La Soledad (La Arca)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430594	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada De Guadalupe.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/3/2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Cañada de Guadalupe	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430623	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Delicias.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/4/2014	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Las Delicias	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430658	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/5/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430685	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Estación Mogón.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/6/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430707	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Ancho.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/7/2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430743	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Asunción Acatlán.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/8/2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Asunción Acatlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430775	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Alicia.	CEVI/IR/COP/FISE/0007/9/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	La Alicia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430793	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/0/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430822	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tepejilpan.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/1/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejilpan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430848	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/2/2014	Oaxaca	Flumé Hidalgo	Santa María Magdalena Piñas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430877	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Blas Xadani.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/3/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430921	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincón Alegre.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/4/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430956	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caña Brava.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/5/2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400430990	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Tinta.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/6/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE TINTA.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431011	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/7/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431035	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ozumacín.	CEVI/IR/COP/FISE/0008/8/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431072	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431089	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Ampliación Aeropuerto.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Colonia Ampliación Aeropuerto	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431118	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Blanca.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431133	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Viviendas Valdeflores.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Valdeflores	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431159	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Trapiche.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431181	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431199	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Martha Chichihualtepec.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Martha Chichihualtepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431216	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Tinta.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431243	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Comaltepec.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431331	Ampliación De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431333	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Gertrudis.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431355	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Santa Cruz Tapalaba.	CEVI/IR/COP/FISE/0009/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400431504	Mantenimiento Y Equipamiento De Centro De Salud	FSM-MSG-198-003.051.2014	Oaxaca	San Juan Quichívoc	Santa Ana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUICHIVOC, OAX.	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432017	Modernización Y Ampliación Del Camino El Rosario-Santiago Tehuacan Del Km. 0 000 Al Km. 2 700	20-01-0035-2014	Oaxaca	Santiago Tehuacan	Cobertura municipal	Convenios	9311 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432327	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Cristóbal La Vega, Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional	0050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432330	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santiago (er Etapa)	PROI-1991-2014	Oaxaca	Santiago Tehuacan	Cobertura municipal	Convenios	0004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12-Salud	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432393	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	0051-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cerro Congrejo Nacional		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432462	Liberación De La Obra De Electrificación Para El Equipo De Bombeo	0052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nuevo Palantla Nacional		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432514	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	0053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432574	Terminación Y Liberación De La Obra Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Felipe De León	0054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Felipe de León Nacional		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432633	Pago De Comisiones Bancarias	C-007	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432664	Rehabilitación De Alumbrado Publico	0055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432842	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0056-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432981	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ocoates.	CEVI/IR/COP/FISE/0010/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocoates	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432982	Realización De Terraplenes En Las Comunidades	MSF-010-2014	Oaxaca	Santiago Tehuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432995	Adquisición De Material Para La Red De Distribución De Agua Potable	0057-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Loma Zacatal Nacional		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432997	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Labor.	CEVI/IR/COP/FISE/0010/2014	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433016	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe.	CEVI/IR/COP/FISE/0010/2014	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433037	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Jaltepec de Candelero.	CEVI/IR/COP/FISE/0010/2014	Oaxaca	San Juan Cotacoán	Jaltepec de Candelero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433046	Adquisición de Equipo de Bombeo	0058-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo Tortuga Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433053	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Nuevo Cerro Mojarra.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 4/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Nuevo Cerro Mojarra Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433067	Construcción de Sistema de Agua Potable	PISE-6795-2014	Oaxaca	Santiago Tetepec	El Ocoot	Rural	Convenios	1010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433085	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Arroyo Peña Amarilla.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 5/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Peña Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433094	Construcción de Sistema de Agua Potable En La Comunidad De Monte Negro, Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional 1 Stage	0059-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Monte Negro Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433096	Construcción de Sistema de Agua Potable	PISE-6794-2014	Oaxaca	Santiago Tetepec	La Cumbre	Rural	Convenios	1010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433115	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda San Felipe Zihualtepec.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 6/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433139	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Colonia Jardines María Lombardo.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 7/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Colonia Jardines de María Lombardo de Caso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433153	Equipamiento de Pono Cárcamo E Introducción de La Red Del Sistema de Agua Potable.	0060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433163	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 8/2014	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433187	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda San Miguel Metepec.	CEVI/IR/COP/PISE/0010 9/2014	Oaxaca	Tototepac Villa de México	San Miguel Metepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433195	Construcción de Drenaje Pluvial En La Colonia San Miguel, Puerto Escondido.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Colonia San Miguel 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433234	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Praxedis de Guerrero.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 0/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433250	Ampliación de La Red de Distribución de Agua Potable	184 OP FAISM 002-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433256	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Rancho Israel.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 1/2014	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Rancho Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433279	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Jardines de Zaachila.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 2/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Jardines de Zaachila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433283	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 007-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433308	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda Campo Real.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 3/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433321	Construcción de Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento de Vivienda El Rosario.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 4/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433338	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda Barranca Fierro.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 5/2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433350	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda San Isidro Platanillo.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 6/2014	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433364	Construcción de Drenaje Pluvial De Doble Línea En La Colonia Arroyo Seco, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Arroyo Seco 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, DITO 22	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433386	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda San Juan Monte Flor.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 7/2014	Oaxaca	San Juan Tamola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433450	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda San Juan Monte Flor.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 7/2014	Oaxaca	San Juan Tamola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433465	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda El Portezuelo.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 8/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433488	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda Buena Vista.	CEVI/IR/COP/PISE/0011 9/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433510	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda La Unión.	CEVI/IR/COP/PISE/0012 0/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433530	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda Loma Blanca.	CEVI/IR/COP/PISE/0012 1/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433547	Construcción de Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento de Vivienda Río De Milpa.	CEVI/IR/COP/PISE/0012 2/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	Río de Milpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433568	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0061-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agus de Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433576	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento De Vivienda Río San Juan.	CEVI/IR/COP/FFISE/0012 3/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433593	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Fibrocemento Para El Mejoramiento De Vivienda El Cerrito.	CEVI/IR/COP/FFISE/0012 4/2014	Oaxaca	Villa de Saachila	El Cerrito (San Pablo la Raya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433601	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ozumacín.	CEVI/IR/COP/FFISE/0012 5/2014	Oaxaca	Ayotintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433608	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Camarón.	CEVI/IR/COP/FFISE/0012 6/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433620	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0062-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433652	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433713	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0064-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433838	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433885	Construcción Y Ampliación Del Centro De Salud Tercera Etapa	03	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433957	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	06	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433985	Construcción De La Planta Tratamiento De Aguas Residuales Rancho Viejo	07	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434055	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cubitan De Dolores.	08	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434088	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cubitan De Dolores	09	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cubitan de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434137	Construcción De Pozo Profundo En La Cabeza Municipal.	11	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434182	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario Rancho Viejo	20	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434196	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario De Cubitan De Dolores.	21	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cubitan de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434210	Construcción De Alcantarillado Pluvial	0065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Amasillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434225	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	82	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434255	Construcción Del Sistema Agua De Potable	0066-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434271	Introducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	0067-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434284	Plan Municipal De Desarrollo 2014-2016	-	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434316	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0068-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434356	Aforo De Pozo Noria	04	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434396	Construcción De Casa De Salud	0069-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434413	Construcción De Comedor Escolar En En La Escuela Secundaria General En La Cafada Del Totomoxtle	017	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cafada del Totomoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434436	Estudio De Geofísica Para Construcción De Pozo Semiprofundo	-	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434441	Rehabilitación De La Casa De Salud	0070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434465	Rastreo Y Conservación De Camino Rural Tramo - San Sebastián Ixcapa - La Cafada Del Totomoxtle Del Km 0 0 Al Km 5 0	018	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434668	Rehabilitación De La Casa De Salud	0071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434511	Rehabilitación De La Casa De Salud	0072-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Pérez Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434543	Construcción De Cuarto Dormitorio	0073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cerro Mirador Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434571	Construcción De Piso Firme	0074-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cobertura municipal n.a. Nacional			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434772	Construcción De Piso Firme	0075-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Santa Fe y la Mar Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434807	Construcción De Piso Firme	0076-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Grande Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434842	Construcción De Piso Firme	0078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Real Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434894	Construcción De Piso Firme	0079-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cobertura municipal n.a. Nacional			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400434937	Construcción De Piso Firme	0080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Loma Colorada Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	FISM302014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435738	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM472014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435770	Ampliación De La Red De Distribución San Juan Cieneguilla	02	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435790	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FISM282014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435826	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FISM162014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435874	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FISM092014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435896	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	002-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435905	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	FISM112014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM182014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435961	Rastreo De Camino Coasechero	001	Oaxaca	Santiago Ixtaputla	San Lucas Atoyacillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAPUTLA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435964	Construcción De Obras Complementarias Del Relleno Sanitario Tipo B En San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQ. OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435984	Construcción De Barda Perimetral Sac. Primaria Jose María Y Noriel	FISM332014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400435990	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Cañada 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQ. OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436012	Ampliación Del Drenaje En La Calle Granjas Palma Real, En La Colonia Granjas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436180	Suministro De Bombas Sumergible Para El Sistema De Agua Potable De Bajos De Chila.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436184	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia La Lucerna, En Puerto Escondido, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Lucerna 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436197	Rehabilitación De Los Sistemas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Y Pavimentación En La Calle Vicente Guerrero, En La Cabeceza Municipal.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436212	Obras Complementarias En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Pedro Mixtepec, Cabeceza Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436225	Apertura De Caminos Coasecheros En San Andrés Copala Del Km 0.000 3.00	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. San Andrés Copala 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436242	Construcción De Canal Fluvial, En El Barrio De Los Flores, Bajos De Chila, San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Barrio de los Flores 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436251	Ampliación Y Mejora De La Red De Agua Potable En Las Negras Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Las Negras 22 -	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436267	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia El Jicaro	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Jicaro 22 -	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436573	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OP FAISM 020-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436741	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio La Subí	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436909	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 022-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436944	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial	184 OP FAISM 046-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400436956	Continuación De La Construcción De La Supervisión Escolar Núm. 117	0081-4	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437016	Construcción De Techado Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	0082-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437055	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 030-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437142	Rehabilitación De Aulas	0083-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Coote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437166	Construcción De Techo Firme Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ocotés.	CEVI/IR/COP/FISE/0010 0/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocotés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437211	Rehabilitación De Aulas	0084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437258	Rehabilitación De Tanque Elevado	184 OP FAISM 052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437328	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	FAIS122014	Oaxaca	Santiago Suchilquintono	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUINTONO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 047-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Rio Tonto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437387	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Primera Etapa	0085-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437392	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Osumacín.	CEVI/IR/COP/FISE/0012 7/2014	Oaxaca	Ayotrintepec	San Pedro Osumacín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437415	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Arullillo.	CEVI/IR/COP/FISE/0012 8/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Arullillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437437	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacrán.	CEVI/IR/COP/FISE/0012 9/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437454	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Galerita.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 0/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Galerita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437498	Construcción De Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar	0086-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Caretal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437571	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Ondinas.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 1/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Martín Ondinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437592	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Palo Grande.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 2/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437624	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Tres De Mayo.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 3/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437644	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Patria.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 4/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437666	Rehabilitación De Aulas	0087-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 059-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437672	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Nuevo Cimarrón.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 5/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo Cimarrón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437688	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pasiónaria.	CEVI/IR/COP/FISE/0013 6/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pasiónaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437706	Construcción De Muro Firme De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Magdalena.	CEVI/IR/COP/FISE/0013/7/2014	Oaxaca	Flume Hidalgo	Santa María Magdalena Pías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437712	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OP FAISM 053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437716	Construcción De Aulas	0088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo de Banco Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437740	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro.	CEVI/IR/COP/FISE/0013/8/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437765	Rehabilitación De Aulas	0089-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437768	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Francisco J. Madero.	CEVI/IR/COP/FISE/0013/9/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437788	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Ignacio Zaragoza.	CEVI/IR/COP/FISE/0014/0/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437810	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Candelaria La Unión	CEVI/IR/COP/FISE/0014/1/2014	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria La Unión Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437817	Contrucción De Comedor Escolar Escuela Primaria Niños Heróes	FISM412014	Oaxaca	Santiago Suchilquintono	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437833	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir.	CEVI/IR/COP/FISE/0014/2/2014	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437853	Rehabilitación De Camino Rural Santa Cruz Teotlalpam - San Pedro Teotlalpam Del Km 9 OOO Al 2 OOO	098-R33-P4-02-2014	Oaxaca	San Andrés Teotlalpam	Santa Cruz Teotlalpam	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO TEOTIALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437854	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucunucos De Hidalgo.	CEVI/IR/COP/FISE/0014/3/2014	Oaxaca	Santa Catarina Yucunucos de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437889	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVI/IR/COP/FISE/0014/4/2014	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437915	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte De Toro	CEVI/IR/COP/FISE/0014/5/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437942	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Matías Chilzoa	CEVI/IR/COP/FISE/0014/6/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matías Chilzoa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437995	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosonitaje.	CEVI/IR/COP/FISE/0014/7/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitl	Yosonitaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400437997	Construcción De Sanitarios En El Preescolar "Salvador Diaz Mirón" Primera Etapa	0090-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a. Nacional		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438021	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad Caballo Rucio.	CEVI/IR/COP/FISE/0014/8/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitl	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438043	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Coapam De Guerrero	CEVI/IR/COP/FISE/0014/9/2014	Oaxaca	Concepción Pezopán	Coapam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438091	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Pueblo Nuevo	CEVI/IR/COP/FISE/0015/0/2014	Oaxaca	Concepción Pezopán	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438146	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Primera Etapa	0091-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Tres Marias Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438192	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua De La Rosa	CEVI/IR/COP/FISE/0015/1/2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438218	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ponciano Medina	184 OP FAISM 061-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438222	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo De Marca	CEVI/IR/COP/FISE/0015/2/2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Palo de Marca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438239	Gastos Indirectos	MSMC/FISMDF/GI/001/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria Colotepec	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438262	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatilla.	CEVI/IR/COP/FISE/0015/3/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438289	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Mosquito.	CEVI/IR/COP/FISE/0015/4/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Agua Mosquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438380	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Baltazar Chivaguelá.	CEVI/IR/COP/FISE/0015/5/2014	Oaxaca	San Carlos Yautepe	San Baltazar Chivaguelá (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438466	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Ococe	CEVI/IR/COP/FISE/0015/6/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Antonio Ococe Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438516	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 081-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438550	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Palantla	CEVI/IR/COP/PISE/0015 7/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Juan Palantla Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438576	Construcción De Pozo Profundo De 250 Mts	184 OP FAISM 084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438619	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Paisan	CEVI/IR/COP/PISE/0015 8/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Paisan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438632	Rehabilitación Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo	PIEM.MS3G.198.006.077 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachife	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438692	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cinco De Oro	CEVI/IR/COP/PISE/0015 9/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438709	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Tortolita	CEVI/IR/COP/PISE/0016 0/2014	Oaxaca	Cootlán de Morelos	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438740	Apertura De Camino Rural	0092-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Ojote Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438743	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Tecuatlan	CEVI/IR/COP/PISE/0016 1/2014	Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438765	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Ruinas	CEVI/IR/COP/PISE/0016 2/2014	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438826	Ampliación De Camino Rural	0093-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Montealvo Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438840	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Manantial	CEVI/IR/COP/PISE/0016 3/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438847	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Rio Pachife A Encinal Colorado	PIEM.MS3G.198.007.097 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438880	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	CEVI/IR/COP/PISE/0016 4/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438914	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	PIEM482014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438927	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Rosa	CEVI/IR/COP/PISE/0016 5/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438947	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino	0094-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo Colorado Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SA JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438953	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho El Llano	CEVI/IR/COP/PISE/0016 6/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400438971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 018-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439011	Ampliación De La Red De Electricidad	PIEM.MS3G.198.008.101 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439020	Apertura De Camino Rural	0095-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cerro Santo Domingo Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439047	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 043-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439077	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Cruz Del Itacuan	CEVI/IR/COP/PISE/0016 7/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439113	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio Cuixtla	CEVI/IR/COP/PISE/0016 8/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 038-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439133	Instalación De Paneles Solares En Viviendas	PIEM.MS3G.198.008.103 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439156	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda La Consentida	CEVI/IR/COP/PISE/0016 9/2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec	La Consentida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439208	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino	0096-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle La Gran Lucha Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439330	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Miguel De Marcos Perez	CEVI/IR/COP/PISE/0017 0/2014	Oaxaca	San Juan Tepeoscolula	San Miguel Marcos Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439345	Construcción De Red De Agua Potable	FISM082014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439368	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Catalina Estancia	CEVI/IR/COP/FISE/0017/1/2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439378	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439405	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda El Consejo	CEVI/IR/COP/FISE/0017/2/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439414	Ampliación Y Mejora Del Salón De Usos Múltiples	0097-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439427	Rehabilitación De La Red Eléctrica	184 OP FAISM 031-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439435	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Loma De Piedra	CEVI/IR/COP/FISE/0017/3/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439460	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	CEVI/IR/COP/FISE/0017/4/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439468	Fiestas De Noviembre 2014	CONACULTA-5477-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Marunte	Rural	Convenios	F03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439487	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Cañada De Hielo	CEVI/IR/COP/FISE/0017/5/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439512	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda El Carmen	CEVI/IR/COP/FISE/0017/6/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439542	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda La Brujería	CEVI/IR/COP/FISE/0017/7/2014	Oaxaca	San Miguel Peñas	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439613	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Andrea Niño	CEVI/IR/COP/FISE/0017/8/2014	Oaxaca	San Juan Lachigüilla	San Andrea Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439643	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zautla	CEVI/IR/COP/FISE/0017/9/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439649	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM492014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439740	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zapotitlán	CEVI/IR/COP/FISE/0018/0/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439764	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Ayülü Tepantepec.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/1/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayülü Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439789	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Águila.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/2/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439826	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Morelos Uno Tepantepec.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/3/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439848	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Grande.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/4/2014	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439881	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda San Pedro Apostol.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/5/2014	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439904	Construcción De Piso Firme	184 OP FAISM 040-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439907	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	FISM502014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439910	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Ayoquezco De Aldama.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/6/2014	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439917	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Loma San Rafael Nacional	Loma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sitio Del Palmar.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/7/2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439989	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0099-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Cafetal Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400439992	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Xocoxtle.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/8/2014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xocoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440027	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Cieneguilla.	CEVI/IR/COP/FISE/0018/9/2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440043	Construcción Integral De La Calle Vialidad 1	184 OP HABITAT FAISM 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440054	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra De Amolar.	CEVI/IR/COP/FISE/0019 07/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440081	Ampliacion De Red Energia Electrica	FISM512014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440090	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Aguacatal.	CEVI/IR/COP/FISE/0019 1/2014	Oaxaca	Huastepec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440110	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Tuerto.	CEVI/IR/COP/FISE/0019 2/2014	Oaxaca	Huastepec	Rio Tuerto (Rancho Carrera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440140	Construcción Integral De La Calle Primavera Y Calle Los Pinos	184 OP HABITAT FAISM 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440184	Ampliacion Y Mantenimiento Del Centro De Salud	FISM.MS3G.198.009.109 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440200	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Esperanza.	CEVI/IR/COP/FISE/0019 4/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440225	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Concha.	CEVI/IR/COP/FISE/0019 5/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440287	Ampliacion De La Red De Electricidad	FISM.MS3G.198.009.113 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440288	Ampliacion De Red De Energia Electrica	FISM522014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440291	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Del Rio.	CEVI/IR/COP/FISE/001 96/2014	Oaxaca	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440292	Mantenimiento Del Alumbrado Público	MSMC/FISMDF/001/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440310	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Chiquito.	CEVI/IR/COP/FISE/001 97/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Rio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440360	Embovedado De Aguas Pluviales De La Colonia Juan Lopez Cruz	2014-059	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440392	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS3G.198.010.123 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440497	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Colorado.	CEVI/IR/COP/FISE/001 98/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Llano Colorado		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440518	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Canana.	CEVI/IR/COP/FISE/001 99/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Cananá		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440557	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde.	CEVI/IR/COP/FISE/002 00/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Rio Verde		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440560	Construcción De Muro De Contención	MSMC/FISMDF/002/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440570	Ampliacion De Red De Energia Electrica	FISM532014	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440598	Ampliacion De Red De Energia Electrica	PAPE-6727-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Jaltepec de Candoyoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440606	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuentas	7-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440608	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Nueva Stucua.	CEVI/IR/COP/FISE/002 01/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Colonia Nueva Stucua		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440629	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Independencia.	CEVI/IR/COP/FISE/002 02/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Independencia		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440642	Mantenimiento De Camino Rural A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi-Chocolate	FISM.MS3G.198.011.133 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440662	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde.	CEVI/IR/COP/FISE/002 03/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Rio Verde		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440687	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Peñasco.	CEVI/IR/COP/FISE/002 04/2014	Oaxaca	Nagalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040440708	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahu.	CEVI/IR/COP/FISE/002 05/2014	Oaxaca	Nagalena Peñasco	Cacahu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440747	Rehabilitación De Centros Comunitarios De Aprendizaje	-	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440756	Construcción De Clínica Dental	MSMC/FISMDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440817	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	MSMC/FISMDF/004/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Aguaje de la Danta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440914	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	MSMC/FISMDF/005/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440916	Ampliación De La Red De Electricidad	FISM,MSJG,198,012,137,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440961	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Hinojosa De Murat.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/06/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441020	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Siglo XXI.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/07/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441046	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Frio.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/08/2014	Oaxaca	San Juan Tamazula	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441050	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar	FISM,MSJG,198,012,138,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441066	*Construcción de Drenaje Sanitario Tercera Etapa	MXI/FISM/062/003/2014	Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD IXTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441077	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Cristóbal Colón, Clave: Z0891139v	MSMC/FISMDF/006/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441084	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Jucotipac.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/09/2014	Oaxaca	San Pedro Jucotipac	San Pedro Jucotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441091	Construcción De Camino Rural San Agustín Nuevo-Bancho Morales	003-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441114	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda Reforma Agraria Integral.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/10/2014	Oaxaca	San Francisco Ixtuán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441137	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda Paz Y Unión.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/11/2014	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Paz y Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441152	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Paso Real - Buena Vista	FISM,MSJG,198,012,141,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441156	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda San Lucas Tlanichico.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/12/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441177	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda San Isidro El Naranjo	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/13/2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecoahtlán de Segura y Luna	San Isidro el Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441216	Adquisición De Equipo De Transporte	1-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana ateixtlahuaca	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441263	Ampliación Y Mantenimiento De La Unidad Médica	FISM,MSJG,198,013,144,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441273	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Vivienda Paraje La Luciérnaga.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/14/2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luciérnaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441301	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna Guadalupe.	'CEVI/IR/COOP/FI5E/002/15/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441336	Pintura Para Mantenimiento Del Palacio Municipal	2-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana ateixtlahuaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441342	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISM,MSJG,198,013,147,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441391	Construcción De Comedor Comunitario (1a. Etapa)	MSMC/FISMDF/007/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brizas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM542014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUINTONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441444	Mantenimiento De Camino Rural En Boca Del Monte.	FISM,MSJG,198,013,152,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441495	Construcción De 17 Sanitarios Rurales	MSMC/FISMDF/008/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cerro de la Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441560	Construcción De 20 Sanitarios Rurales	MSMC/FISMDF/09/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Porvenir	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441644	Construcción De Clínica Dental	MSMC/FISMDF/010/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Marinero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441685	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM52014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441686	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Ildefonso Salinas.	'CEVI/IR/COP/FISE/002 16/2014	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Ildefonso Salinas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441720	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Yuchio.	'CEVI/IR/COP/FISE/002 17/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Guadalupe Yuchio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441759	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vergel	'CEVI/IR/COP/FISE/002 18/2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441760	Construcción De Drenaje Pluvial	MSMC/FISMDF/011/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Vitonchino	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441777	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0100-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Santa Fe y 1a Mar Nacional		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441780	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Sabánillo	'CEVI/IR/COP/FISE/002 19/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabánillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441835	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Loxicha	CEVI/IR/COP/FISE/0022 0/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441850	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0101-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441866	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De Viviendas	CEVI/IR/COP/FISE/0022 1/2014	Oaxaca	Mazatlan Villa de Flores	Pochotepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441874	Construcción De Clínica Dental	MSMC/FISMDF/012/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Nuevo Amasar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441906	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda El Progreso	'CEVI/IR/COP/FISE/002 22/2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441921	Construcción De Sanitarios Con Biogestor Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	'CEVI/IR/COP/FISE/002 23/2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441933	Mantenimiento De La Esc. Prim. Belisario Domínguez, Clave: 206pp2282w	MSMC/FISMDF/013/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Camarón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441943	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Agua De La Caja	CEVI/IR/COP/FISE/0022 4/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Acasuepec o Agua de la Caja	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441964	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Chico	CEVI/IR/COP/FISE/0022 5/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441982	Construcción De Parque Recreativo	FISM562014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400441989	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio De La Planta	CEVI/IR/COP/FISE/0022 6/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400442019	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio La Posta	CEVI/IR/COP/FISE/0022 7/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400442034	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Yutac	CEVI/IR/COP/FISE/0022 8/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400442066	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda El Ciruelo	CEVI/IR/COP/FISE/0022 9/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400442201	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda 20 De Noviembre	CEVI/IR/COP/FISE/0023 0/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400442204	Construcción De Módulo Sanitario Para Comedor Comunitario	MSMC/FISMDF/016/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Canalote	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES COMEDOR. EL SISTEMA NO DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MÁS APROXIMADA = SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
OAX00140400442219	Construcción Del Comedor Escolar En El Jardín De Niños Hermenegildo Galeana	004	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución	2015	\$601,326													Metros Cuadrados	85	0.00
OAX00140400442279	Construcción De Comedor	FISM572014	Oaxaca	Santiago Suchilquitzongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442295	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda S De Mayo	CEVI/IR/COP/FISE/0023 1/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442327	Construcción De Clínica Dental	03	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442334	Construcción De Comedor Comunitario (1a. Etapa)	MSMC/FISMDF/017/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442372	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Casubtemoc	CEVI/IR/COP/FISE/0023 2/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia Casubtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442402	Construcción De 44 Sanitarios Con Biodigestor	01	Oaxaca	San Miguel Yotao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442421	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	MSMC/FISMDF/018/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Totolápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442482	Construcción De Muro De Contención	MSMC/FISMDF/019/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442491	Construcción De Cisterna O Tanque De 80 000 Litros	04	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442549	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Peñas Negras	05	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442556	Ampliación De La Red De Electricidad	FISM.MSJO.198.014.154 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442564	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0102-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442570	Construcción De Comedor Comunitario (1a. Etapa)	MSMC/FISMDF/021/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442597	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3r-4h En La Agencia De Santa María Nuxto.	06	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442599	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0103-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo de Seco	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442632	Construcción De Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICOBUR SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442668	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	08	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442699	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0104-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo de Banco	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442719	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	09	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FABY RIOS MARTINEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442795	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0105-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442836	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	10	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIERIA DE SERVICIOS DATA SA DE C V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442851	Construcción De Puente Vehicular	0106-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Antonio Coote	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442877	Construcción De Puente Vehicular	0107-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle La Gran Lucha Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442882	Construcción De Baños Biológicos	11	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RENE NOCEDAL RUSTRIAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442943	Ampliación De Red De Agua Potable	12	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRANCISCO SEVERO CARRASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442978	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Mogoña Viejo - El Zarzal	FISM.MSJO.198.014.198 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443023	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea, Barrio Ili Nuu	14	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443035	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Granja De Yodobada	1	Oaxaca	Villa Tejuapán de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAN DE LA UNION	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443068	Mantenimiento Del Camino Rural	FISM-014-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443104	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En Villa Tejuapán De La Unión	-	Oaxaca	Villa Tejuapán de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAN DE LA UNION	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443212	Construcción De Drenaje Pluvial	FIGM.MS.JG.198.015.162.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogofé Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443226	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Agencia Chocant	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443232	Mantenimiento A La Escuela Prec. Luis Aguirre	004-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443239	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Independencia Y Calle Norte	16	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIAVA S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443313	Rehabilitación De Camino Sacá Cosescha De Lindero Terreno Municipal	FIGM.MS.JG.198.015.169.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogofé Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443372	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FIGM.MS.JG.198.016.172.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido La Revolución	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443397	Muros Para Cuartos De Cocina En Santa Catarina	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443459	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles De La Comunidad	FIGM.MS.JG.198.017.181.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443533	Mantenimiento De Un Aula De La Escuela Presc. Jaime Nuno	005-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443620	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Acceso Principal Agencia Monte Verde	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443666	Mantenimiento De Dos Aulas Anexo En La Esc. Primaria Jose María Morelos En Loma Alta	006.2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443682	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De Salud En Tierra Blanca	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443696	Construcción De Una Aula Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "Venustiano Carranza" Con Clave 20904289	MSMC/FAISM/035/2014.	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Joya María	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443820	"Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria "Belisario Domínguez" Con Clave 2090404302	MSMC/FAISM/406/036/2014.	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Seco	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443835	Construcción De Revestimiento Del Camino Rural Centro-Basurero.	007-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443898	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	008-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444003	Construcción De Una Aula Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "General Lázaro Cárdenas"	MSMC/FAISM/033/2014.	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rancho Nuevo	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444052	Mantenimiento Al Centro De Salud	009.2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION.	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444064	Ampliación Y Repotenciación De Energía Eléctrica En Yaxaja	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444102	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Yudaba	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444108	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Y Distribución De Equipo De Bombeo En Agencia Municipal De Cazadero Arriba	003	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cazadero Arriba	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444141	Construcción De Dos Aulas Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez"	MSMC/FAISM/034/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Patio Iglesia	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444153	Construcción De Una Caja De Agua Potable	-	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUAPAM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444200	Construcción De Pozo De Agua Potable Y Red De Distribución. Agencia Municipal Guamol	004	Oaxaca	Santiago Niltepec	Guamol	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444256	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	-	Oaxaca	San Mateo Tilapiltepec	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TILAPILTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Ricardo Flores Magón.	039	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400444469	Energía Eléctrica	3112-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044665	Inversión Publica	6311-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044676	Rehabilitación Del Camino : De La Clínica A Las Cruces Del Km 19 Al 29	3	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044768	Rehabilitación Del Pozo De Agua No. 3 , Santiago Nilttepec	011	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044791	Compra De 90 Estufas Ecologicas	005	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044824	Construcción De Caja Colectora Y Línea De Conducción De Agua Potable	01	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044827	Rehabilitación Del Pozo De Agua En El Carmen. Santiago Nilttepec	012	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044880	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Justo Sierra	02	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044897	Introducción De Drenaje Sanitario En La Av. Ricardo Flores Magón. Santiago Nilttepec	014	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044911	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	03	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044934	Introducción De Drenaje Sanitario En La Av. Mucelos Entre Las Calle Juárez, Alienda A Caer Aguiles Serdan	018	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044973	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	04	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040044993	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guadalupe En La Calle Guadalupe Victoria	025	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445014	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445024	Colocación De Un Transformador Tipo Poste Trifásico 3F De 45 Kva 13200-220V/12V Y 3 Apartarajos De 15 Kv En Col. El Carmen. Santiago Nilttepec	027	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445034	Construcción De Pozo Noria Para La Red De Agua Por Bombeo	FISM,MSJG,198,018,188,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445049	Rehabilitación De 4 Aulas En El Jardín De Niños Jesús Blanc	06	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445067	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Emiliano Zapata. Agencia Municipal El Zopilote	032	Oaxaca	Santiago Nilttepec	El Zopilote Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445091	Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Agua	FISM,MSJG,198,018,189,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445098	Construcción De Un Nuevo Centro De Salud. Cabeza Municipal (Dos Núcleos Básicos)	035	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445121	Rehabilitación De Camino Coscehero Laguna De Hojas. Santiago Nilttepec	040	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Laguna de Hojas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445138	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Pedro Coopetatlillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COOPETATILLO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445143	Rehabilitación Del Camino Coscehero La Vainilla, Las Petacas. Santiago Nilttepec	041	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Las Petacas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445156	Rehabilitación Del Camino Coscehero El Repartito. Santo Domingo. Santiago Nilttepec	042	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Santo Domingo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445196	Construcción Y Equipamiento De Pozo Artesiano En La Escuela Pre-Sonías Bilingüe "Constitución De 1917"	FISM,MSJG,198,018,190,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445198	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Tzuculte En La Localidad De Santa María Zoquitlan	MSM/FAISM-III/489/7.R.011-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquitlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445208	Gastos Indirectos Para La Supervisión Y Elaboración De Proyectos De Obras	002	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445269	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal	FISM,MSJG,198,018,191,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445386	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	San Pedro Coopetatlillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de San Pedro Coopetatlillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445471	Construcción De Baños Escolares	MSM-FAPMyDTP-FALISM-475-BAÑOS-11-2014	Oaxaca	Santiago Matatlan	Rancho Blanco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445495	Ampliación De La Red de Distribución De Agua	PAM.MS.JG.198.	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445459	Modernización Y Ampliación Del Camino Yosonduchi-Santa Cruz Progreso Chilobuscula, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 149.3 Subtramo A Modernizar Del Km 2 600 Al Km 5 149.30	FIOMDP-073-01-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445606	Mantenimiento De Aula En La Escuela Telesecundaria	FIEM.MS.JG.198.019.196.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445765	Construcción De Casa De Salud Modulo Basico En El Pescadito	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Pescadito 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445771	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario	009-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445797	Ampliación Y Potenciación De La R.D. En La Agencia De Guadalupe Victoria.	010-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	Seguridad	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445802	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuentas Del Pfo. IV	6-2014	Oaxaca	San Pedro Coatepehlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepehlan	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445811	Construcción De Sanitarias Para La Escuela Primaria Revolución, En San Andrés Copala.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. San Andrés Copala 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445835	Reconstrucción De Espacio Para Modulo Telesecundaria En El Toledo Nixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Toledo 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445855	Revestimiento En Calles De La Población	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445893	Construcción De Drenaje Pluvial, Entrada De Calle Abasco I (Construcción De Cana Pluvial Y Acceso Vehicular A La Calle Abasco I, De La Colonia Aeropuerto, En Puerto Escondido)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Colonia Aeropuerto 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445917	Construcción De Tanque De Almacenamiento Superficial En La Reforma Nixtepec.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Reforma 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445953	Reconstrucción De Andador Hacia La Cascada De La Reforma	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Reforma 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445975	Mantenimiento A Calles En La Colonia Aeropuerto, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Colonia Aeropuerto 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445994	Reconstrucción De Caseta De Vigilancia En El Rancho Cerro De La Vieja, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446022	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De La Arena	MSDT-FAISM-516-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HELMER, S.A. DE C.V.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Av Carlos Salinas De Gortari, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446285	Construcción De Tres Aulas Y Anexos En La Escuela Telesecundaria Con Clave 26dvi8991.	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Palo de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446334	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446366	Construcción De Dos Anexos En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos, En La Localidad La Laguna	MSDT-FAISM-516-07-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR FRITZER, S.A. DE C.V.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446382	Mejoramiento De Camino Rural En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446430	Rehabilitación De Dos Caminos Rurales En El Municipio De Santo Domingo Teojomulco	MSDT-FAISM-516-08-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HETRA S.A. DE C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446479	Ampliación De La Red Llano Mosco En La Localidad De Santo Domingo Teojomulco	MSDT-FAISM-516-09-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ MURGUIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446601	Ampliación De A Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Paraíso	MSDT-FAISM-516-05-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ MURGUIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446621	Equipamiento De La Banda De Musica	FORTAMUN-005-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446646	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITL	Seguridad	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446652	Mejoramiento De Vivienda Rural	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446667	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Comunitaria En La Localidad De Lano Verde	MSDT-FAISM-516-06-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORES ASFALTICOS ZONDU S.A. DE C.V.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446696	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Paraíso		Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. PEDRO ALJANDRO GONZALEZ MURGUIA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446893	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446900	Mantenimiento Y Rehabilitación A las Calles En La Colonia Monte Oscuro, Bajos De Chila.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446903	Rehabilitación Del Camino Hacia La Planta De Tratamiento, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446915	Construcción Y Mantenimiento A La Unidad De Servicios (Escuela Primaria, Casa Salud Y Andadores)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Pueblo Viejo 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446918	Adquisición De Material Petreo Para Boulevard En Zona Norte, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446926	Mantenimiento De Camino Tramo Puerto Escondido - El Regaido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446933	Construcción De Puente Peatonal En El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Salitre 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446935	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo Huicilil - San Juan Viejo		Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446941	Pavimentación De Calle Av. Principal De El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Salitre 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446950	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo 12 De Julio - Vicente Guerrero		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446952	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446955	Mantenimiento De La Casa De Salud En Mandiaguas	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Mandiaguas 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446961	Ampliación A La Red De Agua Potable De San Andrés Copala	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. San Andrés Copala 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446965	Alumbrado Público	MYO-563-FORTAMUN-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446967	Mantenimiento Del Sistema De Agua Por Gravedad		Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Abasco, En La Colonia Aeropuerto, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446976	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Coscochero	83692	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446982	Mantenimiento De Camino Sacsochecha Tramo Ocotlito - Cerro Tajon		Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446987	Ampl. De La R.D. De San Raymundo Jalpan	MSRPA18M2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446993	Suministro E Instalación De 74 Estufas Ecológicas	83588	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446994	Ampliación Y Equipamiento De Pozo Noria		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447003	Equipamiento De La Clínica Odontológica De Capulálpam	83636	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447017	Mantenimiento Y Equipamiento De Dos Tanques Elevados		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447027	Equipamiento Del Dispensario Médico De Capulálpam De Méndez	83657	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447047	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Dr Alfonso Caso"		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447079	Mantenimiento De Camino Rural En Ramos Millán (Revestimiento De Calles)		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada Chichihua En La Colonia Santa Cruz Barrio Abajo, En La Cabeceera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Ramírez En La Colonia Sector Reforma, En La Cabeceera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040447104	Construcción De 100 Sanitarios Secos Con Cámara De Reserva	SVC5340012013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Convenios	1004 Protección Contra Riesgos Sanitarios			12-Salud	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447125	Construcción De Sección De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUÍIA, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447148	Construcción De Andador Peatonal En Puente San José	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puente San José 22 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUÍIA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447194	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM,MSJG.198.028.267.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huiscilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447227	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISM,MSJG.198.028.268.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huiscilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447260	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Encinal Colorado - Huiscilil	FISM,MSJG.198.028.270.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huiscilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447476	Comisiones Bancarias Cta Pdo III	6-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltlil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san lorenzo cuauacuiltlil	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447514	Servicios Financieros Y Bancarios	4-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltlil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san lorenzo cuauacuiltlil	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447850	Mantenimiento De La Sac. Prim. Emiliano Zapata, Claves 20xpr1611a	MSM/FISMDF/023/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Oscurana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447870	Construcción De Sanitarios En La Esc. Telesecundaria 20ctv15660z	MSM/FISMDF/027/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Quequeste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448021	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Emiliano Zapata" 2014	FISM,MSJG.198.029.276.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448097	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISM,MSJG.198.030.278.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448202	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM,MSJG.198.031.281.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448270	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia El Mirador	CEVI/IR/COP/FISE/0023/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Mirador (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448292	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda El Porvenir	CEVI/IR/COP/FISE/0023/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448336	Equipamiento De Estufa Ecológica A Viviendas	FISM,MSJG.198.031.284.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448449	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FONREGIONS7732014	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Subsidios	1009 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448529	Ampliación Red De Drenaje Sanitario	22	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICOOSUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448546	Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria " Benito Juárez"	FISM,MSJG.198.032.289.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448552	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	16A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICOOSUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448583	Ampliación De Red De Agua Potable	17	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RENE NOCEDAL RUSTRIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448634	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	17 A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICOOSUR SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448652	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juárez"	FISM,MSJG.198.032.291.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448675	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	24	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RENE NOCEDAL RUSTRIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448711	Ampliación De Red De Agua Potable	32	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDARO GARCIA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448733	Mantenimiento Y Equipamiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM,MSJG.198.033.292.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448787	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISM,MSJG.198.033.294.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448804	Rastreo De Camino Carretero Nomuma,Santiago Nuyoo, Plan De Zaragoza Y Sus Ramales.	MSM-481-PAISM-07-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448832	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	012-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448846	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Jose María Morelos	SN	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Convenios	Elit Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MAGRO Y MAGRO, CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448892	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Colector) Primera Etapa	22 A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICO SUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448909	Suministro De Materia Para Rehabilitación Del Palacio Municipal	FORTAMUN-001-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448911	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Margarita Haza De Juárez"	FISM,MSJG.198.034.302.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449000	Construcción De Comedor Comunitario	HSMC/FISMDF/028/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Saltirero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449038	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cáncas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Presidente Juárez	MTP-006-FISM-2014	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOYITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449063	Equipamiento De Estufa Ecológica A Viviendas	FISM,MSJG.198.036.310.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449118	Construcción De Pozo De Absorción En Viviendas	FISM,MSJG.198.036.311.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449133	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449189	Construcción De Techado De Telesecundaria "Maritza De La Revolución"	-2014	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOYITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449191	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Benito Juárez"	FISM,MSJG.198.036.312.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449208	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo	FISM/515/21/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449241	Construcción De Una Casa Dental	HSMC/FAISM/038/2014	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449276	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	HSMC/FISMDF/029/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449338	Ampliación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISM,MSJG.198.037.314.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449363	Construcción De Una Casa Dental	HSMC/FAISM/039/2014	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Villa Alta	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449370	Comedor De La Escuela Primaria "Narciso Mendoza"	-2014	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOYITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449406	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISM,MSJG.198.037.315.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449456	Rehabilitación De Una Clínica	HSMC/FAISM/040/2014	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449469	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Minas	HSPCV-292-FAISMDFDFO-OP-I-003-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449540	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISM,MSJG.198.038.321.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449589	Construcción De Dispensario Médico	01-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Pelicitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449632	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FISM,MSJG.198.038.323.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449642	Construcción De Una Casa Dental	ADMINISTRACION DIRECTA	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449647	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Entrada A La Quebradora	HSMC/FISMDF/030A/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449663	Construcción De Dispensario Médico	02-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449714	Construcción De Dispensario Médico	03-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Huashintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449741	Construcción De Anejos Sanitarios En La Escuela Preescolar Guisil	FISM/515/36/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449772	Construcción De Pozo Profundo (Baraje La Pila)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449827	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Los Cedros	MSMC/FISMDF/030/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449906	Construcción De Pozo Profundo (La Pila)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449953	Rehabilitación De De Esc. Prim. Emiliano Zapata	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449976	Ampliación De Las Calles De La Población De San Jacinto Tlacoatepec	3	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449993	Rehabilitación De Vivienda	003	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450003	Construcción De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	2	Oaxaca		Cobertura estatal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450004	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y O Obra Exterior (En La Escuela Preescolar Francisco Gabilondo Soler) Colonia Jose Lopez Portillo	FISM/515/38/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450065	Ampliación De La L.D. San Isidro	4	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450067	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Teotitlán -Miahuatlan), Santiago Texcalcingo Tramo O Al 10 Subtramo A Modernizar Del Km. 4.5 Al 6.	04-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450102	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Exterior E.P. Josefa Cruz De Domínguez	FISM/515/39/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450127	Construcción De Dos Aulas, Rehabilitación De 4 Aulas Y Sanitarias En La Escuela Guadalupe Victoria	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450137	Ampliación De Dispensario Medico	05-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450180	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas	FISM.MS.JG.198.039.328.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450184	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Luis Alvarez Barret	06-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450244	Modernización De Saneamiento Vial De Cabeza Municipal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450254	Construcción De Dispensario Medico	7-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450268	R.D.Ampliación El Obscuro (Barrio Del Centro Y Barrio Los Heras)	6	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Obscuro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450278	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM.MS.JG.198.040.331.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomeria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450290	Construcción De Comedor En La Escuela Guadalupe Victoria	-	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450322	Construcción De Red De Agua Potable 2a Etapa	004	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450364	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica.	8-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Pelixtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450382	Monteamiento De Camino Rural De Acceso Tramo San Juan Guichicovi - Lomeria.	FISM.MS.JG.198.040.335.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomeria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450456	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior. J.N.U. Jose Mar	FISM/515/43/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450465	Construcción De Vivienda	005	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450474	Rehabilitación De 13 Aulas En La Escuela Primaria Justo Sierra	9-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450481	Instalación De Paneles Solares En Viviendas	FISM.MS.JG.198.041.336.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450495	Mantenimiento De Caminos Ubicada En La Localidad De Santa María Jaltilanguis	00001	Oaxaca	Santa María Jaltilanguis	Santa María Jaltilanguis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GONNAC SA DE CV	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450583	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Atempa	05-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450584	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Rural Estatal Tadeusz Kosciuszko	00002	Oaxaca	Santa María Jalatlampas	Santa María Jalatlampas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ESTABERNI SA DE CV	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450591	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Viejo - Río Guasamando.	FISM.MS3G.198.042.344 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450633	Ampliación De La Unidad Médica Rural Número 147	006	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450642	Construcción De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	-	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450776	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples (3a. Etapa)	007	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450780	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Col. Cuahauemoc - Vista Hermosa	FISM.MS3G.198.043.350 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450784	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. Primera Etapa.	007	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450978	Asesoría Técnica	008	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451007	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi - Barrio Alvarado	FISM.MS3G.198.045.363 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451059	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Santa María Nativitas Coatlán	FISM/515/48/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451072	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	MSMC/FISMDF/0308/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451088	Construcción De La Línea De Conducción Del Agua	FISM.MS3G.198.046.365 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451115	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez	009	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451131	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Río Usumacinta	FISM/515/49/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451169	Instalación De Panel Solar En Viviendas	FISM.MS3G.198.047.369 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451376	Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Técnica No.238	-	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451425	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	FISM-DROAX-003-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451590	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas	FISM.MS3G.198.047.371	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451604	Rehabilitación De Aulas En La Eo. Prim. Niños Héroes En La Agencia De Santa Teresa De Jesús.	FISM/515/53/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451667	Ampliación Rd Santa María Del Rosario Primera Etapa	02	Oaxaca	Santa María del Rosario	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451723	Equipamiento De Las Redes De Agua Potable De Las Localidades	03	Oaxaca	Santa María del Rosario	Paraje Beresabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451843	Construcción De Módulos Y Sanitarios Primera Etapa	01	Oaxaca	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451967	Construcción De Alcantarillado Sanitario	FISM/515/62/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452075	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotitlán Del Valle	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452179	Pago De Alumbrado Público.	01-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452238	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ira. Etapa	01-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452270	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Calle Jalisco	16	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452279	Construcción De Una Aula Didáctica En La Escuela Preescolar Lauri Zarate Galindo	02-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452284	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Leon	FISM/515/67/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452318	Rehabilitación De Sanitarios De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Remacimiento	03-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452376	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria	04-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452413	Techado De La Cancha Municipal	02-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452425	Construcción De Bardoado Perimetral De Bodega	FAMN/DTDFP34012014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452492	Mantenimiento De La Esc. Prim. Narciso Mendoza, Clave: 20dpr1130k	MSMC/FISMDF/030C/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Barra de Colotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452503	Pago De Nóminas De Personal De Seguridad	02-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre	FISM/515/71/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Liesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452605	Mejoramiento De Vivienda	MSMC/FISMDF/03DD/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452606	Combustible, Lubrificantes Y Aditivos	03-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452636	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	020	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452709	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez	MSMC/FISMDF/039/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452732	Mto. De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	San Juan Ihuatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452771	Equipamiento De Personal De Seguridad -		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452846	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Libertad	MSMC/FISMDF/040/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452874	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452931	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	05-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452935	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.0x8.00 Mts Y Oca Exterior	034	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452952	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Zaragoza Entre Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre	119959	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400452978	Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Juan Ihuatepec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453006	Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños	MSMC/FISMDF/041/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453031	Construcción De 31 Sanitarios Ecológicos	FISM-DFP34072014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453043	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Negon	035	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453074	Estudio Geofísico Con Enfoque Hidrogeológico, En La Localidad De Boca Del Monte	FISM.MS3G.198.001.101.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453078	Mantenimiento De Equipo De Transporte	06-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453103	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	R33-FAISM-13-2014	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Isidro Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453107	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	03	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453152	Estudio Geofísico Con Enfoque Hidrogeológico, En La Localidad De El Zaral	FISM.MS3G.198.001.201.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453156	Ampliación Y/O Rehabilitación De La Red De Agua Potable: P-02-A	MDA/FAISM/570/011/2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453158	Comisiones Bancarias	SN	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453182	Pago De Alubrado Publico En Agencias	07-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453211	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Preescolar Guisast	036	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453240	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	HSMC/FISMDF/042/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Arroyo del Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453247	Pago De Servicio Telefónico	08-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453292	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario	HSMC/FISMDF/043/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453323	Terminación De Auditorio Deportivo (3a. Etapa.)	HMC-039-FND-EB-5242/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	8078 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453468	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	05	Oaxaca	Santa María Huatulco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453502	Rehabilitación 4 Aulas En Primaria Nicolás Bravo	-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453529	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Aquiles Serdán	040	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishlahi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453582	Captación De Agua Pluvial En Los Parajes La Aurora, Cañada Peña, Cañada Pavón, La Colorada Y La Cruz	012	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453630	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Puente De Chahue	06	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453632	Elaboración De Estudio Geofísico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453674	Elaboración De Estudio Geofísico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453728	Mantenimiento De 7 Vehículos Para Verificación Y Seguimiento De Obras 2014	FISM.MB3G.198.001.401.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453761	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Luis Rey	043	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453810	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Vicente Mazatán	045	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453840	Construcción De Servicios Sanitarios	HSMC/378/FISMDD/DF/008/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400453870	Acondicionamiento De Espacios Físicos	FISM.MB3G.198.001.1PR.ODIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454010	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	08	Oaxaca	Santa María Huatulco	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454011	Ampliación De Sistema De Agua Potable Santa María Nativitas Coatlán	048	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454102	Adquisición De Computadoras	FISM.MB3G.198.001.2PR.ODIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454117	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Pelón Y Maguay	09	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454177	Empedrados De Las Calles 21 De Marzo, Argentina Y Ejército Nacional	FAPEF759862014	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPULÁPAN DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454180	Adquisición De Impresoras Multifuncional	FISM.MB3G.198.001.3PR.ODIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454208	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Cruz	10	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454240	Construcción Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454241	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Buenos Aires	050	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454268	Asesoría Técnica Y Cursos De Capacitación Y Actualización	FISM.MB3G.198.001.4PR.ODIM.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454305	Construcción De La Segunda Etapa Del Relleno Sanitario Tipo D	80224701191	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPULAPAN DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454368	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Santa Isabel La Reforma	052	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454527	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Santa Cruz Hidalgo	054	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454660	Infraestructura Agrícola: Caminos Sacacoachas	01	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454773	Asesorio Técnica	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454815	Construcción De Alcantarillado Sanitario	062	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454834	Construcción De Puente La Mina Sobre Río Huasteco	13	Oaxaca	Santa María Huasteco	Barrio La Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454902	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	064	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Tamarindos De Barrio Nuevo	15	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455078	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	16	Oaxaca	Santa María Huasteco	Las Pozas (San Antonio Las Pozas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455145	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Al Arroyo De Barrio Nuevo	17	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455199	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nuevo Leon	067	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455209	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Principal	18	Oaxaca	Santa María Huasteco	Las Pozas (San Antonio Las Pozas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455283	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez	19	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455348	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Puente De Coyula	20	Oaxaca	Santa María Huasteco	Puente de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455385	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	02-2014	Oaxaca	Santiago Tepehlapa	Santiago Tepehlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455395	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre	071	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455403	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 8 De Diciembre	21	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455458	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Cuspintlito 2	22	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455503	Construcción Unidad Deportiva San Juan Guichicovi	MSJ/INV/PI/D/097/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455512	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe (Manuel Avila Canacho), Clave: 206p0708v	11	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455520	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) En La Localidad De Santiago Tapextla Municipio De Santiago Tapextla	21	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455530	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable La Estancia	-	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455533	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Cuspintlito 1	23	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455548	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria. Clave: 206trv1318m	023	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455583	Construcción De Baños Con Biodigestor	024	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455589	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	24	Oaxaca	Santa María Huasteco	Río Tangulunda (La Jabalina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455610	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar (Gabriela Mistral), Clave: 206cc2430i	034	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455629	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe "Abolio López Mateos", Clave: 206p0710j	060	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455646	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	25	Oaxaca	Santa María Huatulco	Fraccionamiento el Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455653	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe „Justo Sierra“, Clave: 20qpb01821	061	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455678	Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe „Justo Sierra“, Clave: 20qpb01821	062	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455690	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) En La Localidad De Llano Grande Municipio De Santiago Tepehila	22	Oaxaca	Santiago Tepehila	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455705	Construcción De Aula De Medios En La Esc. Prim. Bilingüe „Unión Y Progreso“, Clave: 20qpb01898	064	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455714	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Colonia Cuapaxtlan	26	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455727	Construcción De Vivienda	2	Oaxaca	San Miguel Tecomatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455731	Construcción De Dirección Y Aula De Maestros En La Esc. Prim. Bilingüe „Revolución“, Clave: 20qpb0708v	065	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455763	Construcción De 2° Nivel Del Edificio En El C.B.T.A. No. 76. Clave: 20qpb092v	066	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455773	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	27	Oaxaca	Santa María Huatulco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455788	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe „Venustiano Carranza“, Clave: 20qpb1561z	067	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455805	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Bilingüe „Agustín Melgar“, Clave: 20qpb1539x	068	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455811	Pago Del 2 Por Ciento Por Supervisión De Obra	28	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455821	Infraestructura Básica De Educación Zapotitancillo De Juárez B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455832	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Energía Eléctrica (Primera Etapa)	070	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455865	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Energía Eléctrica	071	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455868	Instalación De Estructura Y Transformador	29	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455896	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	080	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455905	Infraestructura Básica De Educación Zapotitancillo De Juárez A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455910	Materiales Para La Rehabilitación De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455945	Construcción De Olla De Captación De Aguas En La Localidad De Guamuchi De Guerrero	002	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Guamuchi de Guerrero o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456006	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	01	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayagan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456146	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Primera Privada De La Industria E Industria Al Barrio Casa Blanca Del Barrio De San José	FSM-084-007-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456364	Construcción De Puente Peatonal Paraje Duraznillo	031P	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456438	Construcción De Cisternas De Perforamiento En La Localidad De Buenavista	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456441	Infraestructura Básica De Educación Francisco Villa A) Equipamiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456470	Regulación De La R.D. De Energía Eléctrica, Pablo Guila, En La Localidad De San Pablo Guila	MSM/415/PARM/DIC/09/008/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456488	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Socorro	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456490	Infraestructura Básica De Educación Francisco Villa B) Equipamiento Y Mantenimiento De La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456543	Infraestructura Basica De Educacion Francisco Villa C) Equipamiento Y Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456559	R.D. Ampliación Y Repotenciación Agencia Guerrero	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456587	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Lorenzo	San Antonio Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456620	Construcción De Viviendas En La Localidad De Guadalupe Llano De Las Avispas	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456643	Infraestructura Basica De Educacion La Trinidad A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456651	Ampliación De La Red De Energia Electrica San Miguel Carrizal	010	Oaxaca	Mariscala de Juárez	San Miguel Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456669	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456673	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle De Prolongacion De Colon Del Barrio Del Pantoneo	MSA-084-FISM-FIII-009-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456684	Ampliación De Energia Electrica (Col. Los Pinos)	67	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456723	Infraestructura Basica De Educacion La Trinidad B) Mantenimiento A La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456758	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456789	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456821	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo	FAPMCO2014021002	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456823	3 De Gastos Indirectos Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456834	Construcción De La Red De Agua Potable En Los Parajes El Paredon, El Tecolote Y Cañada Bajo	013	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456844	Construcción De Comedor Comunitario	FISM001	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456854	2 Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456862	Infraestructura Basica De Educacion La Trinidad C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456876	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSMFI8M4290012014	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456901	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Centro De La Población	FAPMCO2014021003	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456908	Ampliación De La Unidad Medica Rural	1	Oaxaca	Santa María Yototepec	Santa María Yototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Yototepec	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456980	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica San Pablo Huitzo, Calles: Primavera, Heroe De Nacozari, Guadalupe (Roberto Ismael)	MSPH/294/FISMDFP/007/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456981	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En El Centro De La Población	FAPMCO2014021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456987	Nominas A Policías	MY0-563-FORTAMUNDF-02-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457036	Construcción De 28 Biodigestores En Magdalena Ocotlán (Primera Etapa)	02	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457042	Pavimentación De La Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Telesecundaria	RG23/INV/001/2014	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457045	Construcción De Cocina-Comedor Municipal	25	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepc	Santa María Tlahuilotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUILOTEPPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457069	Construcción De Servicios Sanitarios Est Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior	MSPH/294/FISMDFP/003/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457116	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Donaji	01	Oaxaca	Cuilapan de Guerrero	Cuilapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457120	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Etapa	FISM002	Oaxaca	Santa Ana Yaceni	Santa Ana Yaceni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YACENI	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457133	Estadio-Proyecto Camino San Lorenzo-Santa María Yococoani.	028	Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457153	Mantenimiento De Aulas De La Escuela Secundaria "28 De Agosto"	FISM-084-014-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457159	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts	MSPH/294/FISMOTDF/00/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457182	Construcción De Viviendas En Loma De Ardilla	03	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Loma de Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457187	Construcción De La Unidad Médica Rural Isas (Segunda Etapa)	029	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457216	Infraestructura Básica De Educación Llano Grande B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457222	Construcción De Dos Aulas Didácticas	MSPH/294/FISMOTDF/006/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457279	Construcción De Un Comedor Escolar	MSPH/294/FISMOTDF/00/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457313	Mejoramiento De Vivienda	12AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Portín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457341	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez Del Barrio De San José	FISM-084-009-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457343	Infraestructura Básica De Educación Nuevo Ocotlán A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457420	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSM8429001ESTATAL2014	Oaxaca		Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457422	Mantenimiento De Los Servicios De Agua Y Drenaje En La Escuela Primaria "Francisco Zaragoza" En La Segunda Sección	MSPH/294/FISMOTDF/008/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457437	Infraestructura Básica De Educación B) Mantenimiento En La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457444	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez En La Tercera Sección	MSPH/294/FISMOTDF/009/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457456	Rehabilitación Del Panteón Municipal	03	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAN DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457467	Construcción De Un Aula De Medios Estructura Regional 6 V 9 Metros Equipamiento Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Aquiles Serdán Tercera Sección	MSPH/294/FISMOTDF/004/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457505	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSPH/PAPFP/6130/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457525	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jaltepec A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457562	Construcción De Muro Ciclopeo En La Calle De Cocon	MSAR-084-MC-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457576	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jaltepec B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457598	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSM8419001ESTATAL2014	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457612	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Av. Oaxaca, Cerro De Las Águilas, Vicente Guerrero	02	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457616	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jaltepec C) Mantenimiento De La Secundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457647	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM.MEJG.198.044.351.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Prolongación De Teotzapotlan Y Huchaná	RG23-002-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	8256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457656	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Xicotencatl Y Pino Suarez	03	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457686	Construcción Del Sistema De Agua Potable (San José Del Río)	3	Oaxaca	Santa María Yulotepec	San José del Río Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Yulotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457695	Infraestructura Básica De Educación Santa María A) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457698	Cercado Perimetral Del Tanque Elevado.	06	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457725	Elaboración De Proyecto De La Obra Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles, Av. Oaxaca, Cerro De Las Águilas, A. Pino Suárez, Vicente Guerrero Y Xicotencatl.	03	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457741	Tomas Domiciliarias San José Del Río Colorado	4	Oaxaca	Santa María Yulotepec	San José del Río Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Yulotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457744	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Otillio Montañón-Col. Agr. Y San El Progreso.	FISM.MB.09.198.044.357.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457772	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Benito Juárez	01	Oaxaca	San Miguel Aloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457820	Adquisición E Instalación De Un Transformador De 15 Kva, De Tres Fases	07	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457836	Rehabilitación De Varias Calles De La Localidad De San Agustín Etla	MSAB-084-RC-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETIA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457838	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 110	26	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457866	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 3a. Privada De Ricardo Flores Magón	PM/ESQ/MSLC/FI11/29/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457887	Rehabilitación De Camino Tramo Cosolapa - Morelos	PAPMCO2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457898	Parque Recreativo, Deportivo Y Cultural Reyes Sapatecas	R15-001-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U089 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457901	Pavimentación De La Calle Libertad	FAISM-004-2014	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457907	Pavimentación De La Calle Principal En El Municipio De Santa María Tepantlali	16-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457910	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad	FAIS042014	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457937	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Cruz Tepetotulilla	27	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetotulilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457960	Subeeman	30	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Coahuila	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SAN PEDRO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457990	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Guadalupe	FAISM-006-2014	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458014	Ampliación Del Centro De Salud De La Agencia De San Miguel De Allende	FAISM-007-2014	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458027	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Municipal De Santa Rosa Matías Romero	MSMR0234290012014	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458059	Rehabilitación Del Cine Municipal	PAPMCO2014021010	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458071	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Vicente Guerrero	29	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458082	Construcción Unidad Deportiva San Juan Guichicovi 2ª Etapa	MSJG/SG23/198/001/01/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U089 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458084	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio Los Pozos, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Los Pozos Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458129	Construcción De Una Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 79	-	Oaxaca	Santa Cruz Tacahché de Mina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHACHE DE MINA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458166	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Libertadores De América	-	Oaxaca	Santa Cruz Tacahché de Mina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHACHE DE MINA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458171	Rehabilitación De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santiago Tillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458211	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiaco de Mina	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXIACO DE MINA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458221	Rehabilitación Del Relleno Sanitario	MHCT/397/PAPM Y DUDF/AD/093/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458227	Equipamiento E Infraestructura Tendiente A Mejorar La Producción Primaria Y Calidad Del Café	28	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio del Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458266	Equipamiento E Infraestructura Tendiente A Mejorar La Producción Primaria Y Calidad Del Café	28	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio del Barrio	Rural	Convenios	5185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458334	Construcción De Viviendas En La Ranchería De La Concepción	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458335	Inspección Y Vigilancia (3 Por Ciento)	01	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria papalo	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458338	Electrificación Colonia Aeropuerto, Calle Salvador Díaz Mirón Fraccionamiento Insurgentes, Calle Aeropista	1	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458345	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	MHCT/397/PAPM Y DUDF/AD/094/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458350	Construcción De Un Puente Peatonal Sobre Río Solteco	MVS-FISM-31-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458354	Mantenimiento (Desazote) De La Red De Drenaje Sanitario, En Colonia Niños Heroes	PM/TSO/MSLC/FI11/37/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458356	Construcción De Alcantarillas Pluviales	FIV-006	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458363	Pavimentación A Comunidades Arroyo Tambo, Tramo Carretero San Felipe Usila Hacia Arroyo Tambo	2	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambo	Rural	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458369	Construcción De Viviendas En La Ranchería De Loma Jarga	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458375	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial, En La Colonia 23 De Enero,	PM/TSO/MSLC/FI11/27/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458378	Piso Firme 46 Acciones	MSR/314/02/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458381	Mantenimiento De La Escuela Primaria	MHCT-397-PAPM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458383	Rehabilitación De Agua Potable En El Moral	-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458388	Construcción De Mercado Municipal Carretera A Putla	MER-01	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Convenios	5117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458392	Pavimentación De Calles En La Colonia Buenavista - Camino A Cerro Martí Calles: Lic. Jose Morat, Vicente Fox Y Ave. Lázaro Cárdenas	3	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458395	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial, En Calicanto,	PM/TSO/MSLC/FI11/28/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458399	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrios San Isidro, La Cruz, El Carmen Y C Benito Juárez	MSR/314/04/14	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458412	Instancia Municipal De La Mujer	008	Oaxaca	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	Urbano	Convenios	5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458426	Construcción De Alumbrado Público, En La Colonia Calicanto	DO/SDUV/CPM/AP-0613/2014, TM/SLC/002/201	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458428	Construcción De Tres Aulas Didácticas 6x3 Mts. En El Jardín De Niños Jose Vasconcelos 1 Etapa	-	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458431	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Juan B. Toledo"	RG23.MB30.198.002.049.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñé	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458436	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Santa Lucía Del Camino	DO/SDUV/CPM/AP-0491/2014, TM/SLC/001/201	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458439	Construcción De Un Puente Peatonal A Base De Estructura Metálica Sobre Río Solteco	MVS-FISM-21-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458441	Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6 X 3 Mts Del Jardín De Niños Jose Vasconcelos 1 Etapa	-	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458443	Unidad Deportiva Tlaxitlac De Cabrera	006	Oaxaca	Tlaxitlac de Cabrera	Tlaxitlac de Cabrera	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458447	Construcción De Techado En La Colonia Ricardo Flores Magón	MHCT/197/PARM Y DTRP/AD/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458457	Construcción De Mercado Municipal Calle Wilfrido C. Angulo, Esquina 5 De Mayo Colonia Centro	MER-WII-2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal		Convenios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458461	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MVS-FISM-32-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458473	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Cristóbal Chichicauhtepic	DKOAX-056	Oaxaca	Mixtlán de la Reforma	San Cristóbal Chichicauhtepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE (SRIA, DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL); IA SRIA, DE FINANZAS Y LA COORDINACIÓN GERAL DE COPLANE HERRAZ OAX.) Y EL MUNICIPIO DE MIXTILÁN DE LA REFORMA-AGENCIA DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAUHTEPIC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458492	Atlas De Riesgos	007	Oaxaca	Tlaxiactec de Cabrera	Cobertura municipal		Convenios	8232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458498	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nayarit	-	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458501	Construcción De Sanitarios Con Biopigestores	MSR/314/05/14	Oaxaca	San Pedro Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITÁN	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458511	Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Línea De Conducción De Agua Potable (Barrios San Isidro, La Cruz Y El Carmen)	MSR/314/01/14	Oaxaca	San Pedro Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458542	Establecimiento De Huerto De Aguacates Hass Procapa: 1684298	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458546	Pago De Sueldo A La Policía Municipal	FORTAMUN012014	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458552	Producción Y Comercialización De Ganado De Las Razas Pellyque Y Melandín	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458557	Reparación Y Mantenimiento Del Volteo	FORTAMUN 02214-2014	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458561	Establecimiento De Huertos Fruiteros Con Sistema De Riego	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458565	Gratificación De Fin De Año Para El Personal Del Municipio	FORTAMUN032014	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458581	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Arriba	FAIS-III-424-0100-2014	Oaxaca	Santa María Ozoitepec	Santa María Ozoitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458591	Construcción De Andador Y Muro De Contención En Los Limones Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Los Limones 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458593	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Secundaria Técnica No 174, En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458594	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Oceano Artico De La Col Granjas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458595	Rehabilitación Al Sistema De Agua Potable En El Aguaje El Zapote	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Aguaje del Zapote 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458596	Ampliación Y Rehabilitación De Alameda Pública En La Calle Camino Real En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458597	Mejoras Al Sistema De Agua Potable Del Huarumbo, San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Huarumbo 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458598	Construcción De Muros De Contención Y Pavimentación En La Calle Jose María Vigil, En El Sector Cobao, Cabecera Municipal.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Mar Cora), De La Delegación Benito Juárez, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Lopez Lara Y Las Calles Hidalgo E Iturbide	PARM-039-026/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458626	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre	RG23/MSJG/198/003/57/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Bartolo	RG23/MSJG/198/0023/06/8/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458640	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Gutierrez	MSJG/198/RG23/0461/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocoatl	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458651	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Secundaria	MSJG/RG23/0697/00120/14/	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pechihé	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Encinal Colorado	RG23/MSJG/198/007/098 /2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458659	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Bautista Suchitepec	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458660	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Emiliano Zapata	CEVI/IR/COP/FISE/0023 5/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458664	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Miramar	CEVI/IR/COP/FISE/0023 6/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458666	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Reforma	CEVI/IR/COP/FISE/0023 7/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458667	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	MSJG/198/023/0461/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458669	Mantenimiento De Vehículo.	-	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Bautista Suchitepec	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458671	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Santa Cruz	CEVI/IR/COP/FISE/0023 8/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458676	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Coliantes	CEVI/IR/COP/FISE/0023 9/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Coliantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458678	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Corralero	CEVI/IR/COP/FISE/0024 0/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458682	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Cruz Del Itzacán	CEVI/IR/COP/FISE/0024 1/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458688	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda El Ranchito	CEVI/IR/COP/FISE/0024 2/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458691	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Mancuernas	CEVI/IR/COP/FISE/0024 3/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458693	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Pie Del Cerro	CEVI/IR/COP/FISE/0024 4/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458698	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458699	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Piedra Blanca	CEVI/IR/COP/FISE/0024 5/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458702	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Jicaltepec	CEVI/IR/COP/FISE/0024 6/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458707	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Colorado	CEVI/IR/COP/FISE/0024 7/2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458710	Construcción Unidad Deportiva Sarabia	RG23/MSJG/198/009/FSE /0763/14/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Deporte	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458713	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Huazolotitlán	CEVI/IR/COP/FISE/0024 8/2014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458724	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVI/IR/COP/FISE/002 49/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458727	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guacamaya	CEVI/IR/COP/FISE/002 50/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458729	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Magwey	CEVI/IR/COP/FISE/002 51/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Magwey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458731	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Esperanza	CEVI/IR/COP/FISE/002 52/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458741	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Piedra Blanca	RG23/MSJG/198/125/201 4	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458756	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Coyul	CEVI/IR/COP/FISE/002 53/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458759	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Zarca	CEVI/IR/COP/FISE/002 54/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458767	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Chocolate	RG23/MSJG/198/011/134 /2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458777	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Panteón	RG23/MSJG/198/142/201 4	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458785	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	'CEVI/IR/COP/FISE/002 55/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458788	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa Zihualtepec	'CEVI/IR/COP/FISE/002 56/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458791	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jose Quilantitas	'CEVI/IR/COP/FISE/002 57/2014	Oaxaca	Santa María Quilantitas	San José Quilantitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458794	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Progreso	'CEVI/IR/COP/FISE/002 58/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458797	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Independencia	'CEVI/IR/COP/FISE/002 59/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458798	Construcción Unidad Deportiva Boca Del Monte	RG23/MSJG/198/013/PSE 0697/02/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Subsidios	0988 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. Deporte		En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458800	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Las Estrellas	'CEVI/IR/COP/FISE/002 60/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458804	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Amoltepec	'CEVI/IR/COP/FISE/0026 1/2/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458805	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Teojomilco	'CEVI/IR/COP/FISE/0026 2/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458806	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Yosonotú	'CEVI/IR/COP/FISE/0026 3/2014	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458807	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	RG23/MSJG/198/147/157 /2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarcal	Rural	Subsidios	0958 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. Urbanización		En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458816	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Cuatro Venados	'CEVI/IR/COP/FISE/0026 4/2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458819	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Etla	'CEVI/IR/COP/FISE/0026 5/2/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458822	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán De Morelos	'CEVI/IR/COP/FISE/002 66/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458824	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejas De Morelos	'CEVI/IR/COP/FISE/002 67/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458827	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Anunciación Nochihtlán	'CEVI/IR/COP/FISE/002 68/2014	Oaxaca	Anunciación Nochihtlán	Anunciación Nochihtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458831	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Sebastián del Monte	'CEVI/IR/COP/FISE/002 69/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458833	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chalcatongo De Hidalgo	'CEVI/IR/COP/FISE/002 70/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458835	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada De Morelos	'CEVI/IR/COP/FISE/002 71/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458849	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Concepción	'CEVI/IR/COP/FISE/002 72/2014	Oaxaca	San Martín Tlunusó	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458850	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín	'CEVI/IR/COP/FISE/002 73/2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458855	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	'CEVI/IR/COP/FISE/002 74/2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458858	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayotzintepec	'CEVI/IR/COP/FISE/002 75/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458861	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario	'CEVI/IR/COP/FISE/002 76/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458864	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Cosme La Paz	'CEVI/IR/COP/FISE/002 77/2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva La Paz	Cabatú (San Cosme La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458870	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Guerrero	'CEVI/IR/COP/FISE/002 78/2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva Guerrero	San Miguel de Cabecera Nueva Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458873	Construcción de Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Castillo Velasco	'CEVI/IR/COP/FISE/002 79/2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458875	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Bata	'CEVI/IR/COP/FISE/002 80/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. La Bata	San Juan Mixtepec -Dto. La Bata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458877	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Luz Tenexcalco	'CEVI/IR/COP/FISE/002 81/2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso Al Panteón Mogofé Viejo	MSJG/023/0697/02/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogofé Viejo	Rural	Subsidios	1005 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458897	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Cholula	'CEVI/IR/COP/FISE/002/82/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecamatlanhuas	San Sebastián los Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458900	Vestuarios Y Uniformes	MYO-563-FORTAMINDF-03-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458901	Construcción De Techumbre En La Cancha De La Agencia Municipal En Ocotlito.	RG23/MSJG/198/024/247/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Subsidios	1005 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458910	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Batea	'CEVI/IR/COP/FISE/002/83/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dro. La Batea 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458918	Equipos De Comunicación Radios Para Policías	MYO-563-FORTAMINDF-04-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458929	Mantenimiento De Edificio Publico	MYO-563-FORTAMINDF-05-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458945	Capacitación Al Personal De Seguridad	MYO-563-FORTAMINDF-06-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458951	Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	01	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458961	Mantenimiento De Equipos De Comunicación	MYO-563-FORTAMINDF-07-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458974	Material De Protección Para Policías	MYO-563-FORTAMINDF-08-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458993	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	MYO-563-FORTAMINDF-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459014	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Chilchotla - Río Sapó, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 24 500, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 3 500	MSM/FAISM/002/P0011/01/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Sapó	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459032	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	'CEVI/IR/COP/FISE/0028/4/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459040	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	'CEVI/IR/COP/FISE/0028/5/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459046	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	'CEVI/IR/COP/FISE/0028/6/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459051	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	'CEVI/IR/COP/FISE/0028/7/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459055	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Guillá Col. 14 De Febrero	'CEVI/IR/COP/FISE/0028/8/2014	Oaxaca	Santiago Matatlan	San Pablo Guillá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459062	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cueva De Los Seres	'CEVI/IR/COP/FISE/002/89/2014	Oaxaca	Huauतेpec	Cueva de los Seres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459077	Ampliación De La Red Eléctrica En Barra De Copalita	12	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459085	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huauतेpec	'CEVI/IR/COP/FISE/002/90/2014	Oaxaca	Huauतेpec	Huauतेpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459096	Construcción De Aula Didáctica En Barra De Copalita	13	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459113	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Chilchotla - Zongolica, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 523,95, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 300 Al Km. 2 800 (Señalamiento).	MSM/FAISM/03/P001/02/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Zongolica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459132	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Como Tigre	'CEVI/IR/COP/FISE/002/91/2014	Oaxaca	Huauतेpec	Agua Como Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459150	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camarón	'CEVI/IR/COP/FISE/002/92/2014	Oaxaca	Huauतेpec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459153	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Mirador	'CEVI/IR/COP/FISE/002/93/2014	Oaxaca	Huauतेpec	El Mirador Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459159	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	'CEVI/IR/COP/FISE/002/94/2014	Oaxaca	Villa de Saachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459163	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo Y Curso Taller De Capacitación Sobre El Sistema De Contabilidad Municipal	1	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459168	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltepec De Candoyec	'CEVI/IR/COP/PISE/002 95/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Jaltepec de Candoyec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459176	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Joootepec	'CEVI/IR/COP/PISE/002 96/2014	Oaxaca	Santiago Joootepec	Santiago Joootepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459186	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Ozolotepec	'CEVI/IR/COP/PISE/002 97/2014	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459191	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Tlanguistengo	'CEVI/IR/COP/PISE/002 98/2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tlanguistengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459218	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Magdalena Tliltepec	'CEVI/IR/COP/PISE/002 99/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459226	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Cuixtla	'CEVI/IR/COP/PISE/003 00/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459230	Asesoría Y Prestación De Servicios Profesionales	001	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VERTICE EN MOVIMIENTO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459274	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Plan De Ayala	'CEVI/IR/COP/PISE/003 02/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459279	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Ayllu Tepantepec	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 3/2014	Oaxaca	Santa María Tehuacán	San Juan Ayllu Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459288	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Peras	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 4/2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459291	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Joootepec	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 5/2014	Oaxaca	Santiago Joootepec	Santiago Joootepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459294	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Bautista Tlachichilco	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 6/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459300	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Teposcolongo	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 7/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oax -	Santa María Teposcolongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459304	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 8/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz Oax -	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459310	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cananá	'CEVI/IR/COP/PISE/0030 9/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Cananá Oax -	Cananá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459316	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Meson De Guadalupe	'CEVI/IR/COP/PISE/0031 0/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Meson de Guadalupe Oax -	Meson de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459321	Pavimentación De La Calle Huamacasas A Base De Concreto Hidráulico (Primera Etapa) En La Localidad De Barra De Copallita	012	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR DAGOSA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459337	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Tinuma De Zaragoza	'CEVI/IR/COP/PISE/0031 1/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Tinuma de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459343	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aire	'CEVI/IR/COP/PISE/003 12/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459348	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatal	'CEVI/IR/COP/PISE/003 13/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459352	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Pie Del Cerro	'CEVI/IR/COP/PISE/003 14/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459355	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mataca	'CEVI/IR/COP/PISE/003 15/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Mataca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459358	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Merced Del Potrero	013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENRIQUE ALJANDRO HEREDIA YESCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459362	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Del Río	'CEVI/IR/COP/PISE/003 16/2014	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459368	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Montaña	'CEVI/IR/COP/PISE/003 17/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459372	Pago De Nómina De Técnicos De Obras Públicas	PIBM.M83G.198.001.301 2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459375	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santos Reyes Tepejillo	'CEVI/IR/COP/PISE/003 18/2014	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459379	Construcción De Techo Píreme Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Zaachila Segundo	'CEVI/IR/COP/PISE/003 19/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459385	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Barranca Fierro	'CEVI/IR/COP/PISE/0032 0/2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459409	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Yucuitindó	'CEVI/IR/COP/FISE/003 21/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitindó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459415	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda El Huamuche	'CEVI/IR/COP/FISE/003 22/2014	Oaxaca	Santiago Ixcaputla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459416	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Tepeuxilla	'CEVI/IR/COP/FISE/0032 3/2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459422	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Año De Hidalgo	017	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459428	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Nodón	'CEVI/IR/COP/FISE/0032 4/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459430	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Coyotepec	'CEVI/IR/COP/FISE/003 25/2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459432	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	'CEVI/IR/COP/FISE/003 26/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459437	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	'CEVI/IR/COP/FISE/003 27/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459445	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista Loxicha	'CEVI/IR/COP/FISE/003 28/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459447	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca Loxicha	'CEVI/IR/COP/FISE/003 29/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459448	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	'CEVI/IR/COP/FISE/003 30/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459451	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Coixtepec	'CEVI/IR/COP/FISE/003 31/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459452	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachilló	'CEVI/IR/COP/FISE/003 32/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459454	Construcción de Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachilló	'CEVI/IR/COP/FISE/003 33/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459487	Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459522	Alumbrado Publico (Mantenimiento)	00	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459529	Policías Municipales (Capacitación)	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459563	Mantenimiento De Antena	00	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459568	Mantenimiento De Patrulla	10	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459572	Pavimentación De Las Calles Av Juárez Y Mier Y Terán	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459574	Mantenimiento De Palacio Municipal	08	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459581	Adquisición De Antena	06	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PIÑAS	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459590	Mantenimiento De Alumbrado Publico	04	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459591	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3 Etapa	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459594	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica San Jerónimo Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459599	Construcción Del Sistema De Alcantarillado San Isidro Zegache	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459606	Combustible Patrullas	-	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459636	Viviendas	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459638	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso De San Mateo Piñas	-	Oaxaca	San Mateo Piñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459642	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Fiñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTOR GERARDO MESTAS RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459643	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Fiñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459644	Mantenimiento De La Carretera Copalita	-	Oaxaca	San Mateo Fiñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JV DESARROLLO EN OBRA CIVIL SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459646	Proyecto	-	Oaxaca	San Mateo Fiñas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459660	Equipo De Transporte	MTZ-541-005-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459678	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 18 De Marzo	FIGM/515/023/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459679	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/024/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asunción de María	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459683	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/025/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido Guichivere	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459684	Ampliación De Drenaje En La Calle Del Estudiante	06	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Vicente Lombardo Toledano	FIGM/515/026/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459687	Construcción De Semeo En Panteon Municipal.	20	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459688	Cambio De Lámparas Y Mantenimiento General Del Alumbrado Del Panteon Municipal.	22	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459691	Bachos De Varias Calles De La Población En Santa María Del Tule	23	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459693	Construcción De Cocina-Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero	27	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459694	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/027/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459696	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación De Avenida Babino.	28	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459700	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/028/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459703	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/029/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garapatero	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	FIGM/515/030/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459732	Ampliación De La Red De Distribución Agua Potable En El Ejido Lazaro Cardenas	008	Oaxaca	Santiago Huajuolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459743	Construcción De Pozo Tipo Noria	0001	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459748	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	0002	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459749	Rehabilitación Del Pozo Profundo El Terreno	0004	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459750	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santiago Ayuquilli	0005	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459751	Conservación De Caminos Rurales	0006	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459752	H. Ayuntamiento De Santiago Ayuquilli	0003	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459753	Gastos Indirectos	0007	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459754	Programas De Desarrollo Institucional	0008	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459755	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIGM/515/031/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Concepción Bamba	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459756	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FIGM/515/032/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lléesa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459757	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Río Frío Y 20 De Julio Col. Industrial Lado Sur	FIGM/515/033/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459758	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x5.30 Mts Y Obra Exterior	FIGM/515/041/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cajón de Piedra	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459759	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nuevo León	FIGM/515/055/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459760	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIGM/515/056/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459762	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Av. Morelos (Calle Integral)	FIGM/515/057/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459763	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Tabasco (Calle Integral)	FIGM/515/058/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459765	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pipila (Calle Integral)	FIGM/515/059/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459768	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	FIGM/515/060/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459772	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Preescolares En Santo Domingo Tehuantepec	FIGM/515/072/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459774	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Pipila, Av. Lazaro Cardenas Y Av. Del Cerro	FIGM/515/073/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459775	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Benito Juárez	FIGM/515/074/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459776	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Lopez Portillo	FIGM/515/075/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459777	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Cuarta Sección	FIGM/515/076/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459778	Indirectos Elaboración De Proyecto Productivo	FIGM/515/077/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459779	Indirectos Elaboración De Proyecto Productivo	FIGM/515/078/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459780	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Telesecundarias En Santo Domingo Tehuantepec	FIGM/515/079/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459781	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Av. Independencia Y Av. 5 De Mayo	FIGM/515/080/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459784	Construcción Del Parque Deportivo Y Recreativo El Cuadro	FARM/515/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459785	Construcción De Un Aula Estructura Regional 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior	FARM/515/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459790	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nayarit	RG-23/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459792	Iluminación Arquitectónica De Los Templos De San Sebastián Y Palacio Municipal	RG-23/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459794	Rehabilitación Del Mercado "Jesus Carranza" De Tehuantepec	RG-23/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459795	Construcción De Unidad Deportiva	RG-23/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459796	Pavimentación De La Av. Veracruz Entre Las Calles Aguascalientes Y Nayarit En La Colonia Benito Juárez	RG-23/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459797	Pavimentación De La Av. Mexico Entre Las Calles Aguascalientes Y Nayarit En La Colonia Benito Juárez	RG-23/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	1028 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459798	Construcción Del Pantón Municipal Quinta Sección Santa Cruz Tapolabá	FUR/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	5256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459799	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FUR/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Tapolabá (Rinconcito)	Rural	5256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459800	Construcción De Espacio Deportivo	FUR/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	Rural	5256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459808	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nuevo Leon	HABITAT/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	0048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459810	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	HABITAT/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459813	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	PARM/MSDT/007/14	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459814	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico As Morelos (Calle Integral)	HABITAT/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459817	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av Tabasco (Calle Integral)	HABITAT/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459819	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pipila (Calle Integral)	HABITAT/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459820	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459825	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459828	Programa De Desarrollo Institucional	MSP-FISM-01-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459829	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Piedra Blanca, 4a Sección Del Río Atoyac, Calles Priv Las Macetas, Rancho Grande, Aguacatalas, El Copito Y Francisco Villa	MSPT-FISM-06-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459830	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Colonias Constitución, Loma Verde, Cañada Pluma, Cañada Sal, Y Las Calles Av. Petroserrill, La Y, En El Municipio De San Francisco Telixtlahuaca Oax.	MSPT-FISM-07-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459831	Rehabilitación Del Espacio Público, Parque El Calvario.	MSPT-FISM-08-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459832	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Matamoros	MSPT-FISM-08A-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459833	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Niños Héroes	MSPT-FISM-010-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459834	Mantenimiento A Los Tanques De Agua Potable En La Colonia El Calvario	MSPT-FISM-11-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459835	Construcción De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	MSPT-FISM-12-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459836	Rehabilitación De La Red Agua Potable Centro.	MSPT-FISM-13-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459837	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Jardines De San Francisco.	MSPT-FISM-16-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459845	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	'CEVI/IR/COF/FISE/003/34/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459846	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Xanagula	'CEVI/IR/COF/FISE/003/35/2014	Oaxaca	San Juan Xicotépec	Santa Catarina Xanagula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico(Calle Zaragoza)	0001	Oaxaca	Santiago Cacaloxtotec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459850	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459851	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Ixhuatán	'CEVI/IR/COF/FISE/003/7/2014	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459852	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Raza	'CEVI/IR/COF/FISE/003/8/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459853	Rehabilitación De Caminos Cosecheros	0002	Oaxaca	Santiago Cacaloxtotec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459854	Construcción De Techo Fermo Con Láminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Santo Domingo Teojomulco	'CEVI/IR/COF/FISE/003/39/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459857	Construcción De Techo Fermo Con Láminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda San Lorenzo Texmelucan	'CEVI/IR/COF/FISE/003/40/2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459859	Construcción De Techo Fermo Con Láminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Buchil	'CEVI/IR/COF/FISE/003/41/2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Buchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459861	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Acahual	CEVI/IR/COP/FISE/0034/8/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Acahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459862	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Temascal	CEVI/IR/COP/FISE/0034/2/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459863	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Teotlalipán	CEVI/IR/COP/FISE/0034/3/2014	Oaxaca	San Andrés Teotlalipán	San Andrés Teotlalipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459865	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chachalaca	CEVI/IR/COP/FISE/003/44/2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459866	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chachalaca	CEVI/IR/COP/FISE/003/45/2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459868	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Río Cajón	CEVI/IR/COP/FISE/0034/6/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Río Cajón (San Isidro Río Cajón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459869	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda	CEVI/IR/COP/FISE/003/47/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459872	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Acahual	CEVI/IR/COP/FISE/0034/8/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Acahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459873	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Las Rueltas	CEVI/IR/COP/FISE/0034/9/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Las Rueltas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459877	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Paraíso	CEVI/IR/COP/FISE/0035/0/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459878	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Cuajinicuil	CEVI/IR/COP/FISE/0035/1/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459881	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Intache	CEVI/IR/COP/FISE/0035/2/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Intaché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459882	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Arena Blanca	CEVI/IR/COP/FISE/0035/3/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Arena Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459883	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Laguna	CEVI/IR/COP/FISE/0035/4/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459885	Construcción De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	CEVI/AD/COP/FISE/0061/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459886	Construcción De Muro Firme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVI/AD/COP/FISE/0062/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459888	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Xaga	CEVI/AD/COP/FISE/0063/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459890	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chacahua	CEVI/AD/COP/FISE/0064/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Chacahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459892	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Las Palmas	CEVI/AD/COP/FISE/0065/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Rancho las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459893	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Catepec De Candayoc	CEVI/AD/COP/FISE/0066/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Jaltepec de Candayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459895	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	CEVI/AD/COP/FISE/0068/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459896	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tepejipana	CEVI/AD/COP/FISE/0069/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejipana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459897	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena	CEVI/AD/COP/FISE/0010/2014	Oaxaca	Flumé Hidalgo	Santa María Magdalena Piñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459898	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Blas Xadani	CEVI/AD/COP/FISE/0011/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459899	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincón Alegre	CEVI/AD/COP/FISE/0012/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459900	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada Brava	CEVI/AD/COP/FISE/0013/2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459901	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Miramar	CEVI/AD/COP/FISE/0014/2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459902	Construcción De Techo Firme Con Lamina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Grande	CEVI/AD/COP/FISE/0015/2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459903	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	CEVI/AD/COP/FISE/0016/2014	Oaxaca	Coatecas Altas	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459904	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Platamar	CEVI/AD/COP/PISE/0017/2014	Oaxaca	San Martín Lachilá	El Platamar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459905	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Primer Barrio	CEVI/AD/COP/PISE/0018/2014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459906	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Casarón.	CEVI/IR/COP/PISE/0019/2014	Oaxaca	Huastepéc	El Casarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459907	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Taurino	CEVI/AD/COP/PISE/0007/2014	Oaxaca	San Juan Cotacoán	El Tauró	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Antonio De León)	0003	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459937	Rehabilitación Del Emisor De Drenaje Sanitario	0004	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459940	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	0005	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459942	Ampliación De La Unidad Medica Rural	0006	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459944	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños	0007	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459946	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3ra Etapa	FAISM-0001-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diguivá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459947	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	FAISM-0002-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, San Marcos de Garzón, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459948	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	0008	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459949	Apoyo A La Vivienda En Diversas Comunidades Pertencientes A La Cabecera Municipal	0120-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459950	Equipamiento De Pozo Profundo (El Cangrejo)	0009	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459951	Rehabilitación De Aulas	0121-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459952	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino.	0122-4	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459953	Gastos Indirectos	0010	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459954	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAISM-0003-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459955	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-0004-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459959	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-0005-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459962	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Luz María Serradel, Clave 20djm0791v	FAISM-0006-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio del Peró	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459966	Construcción De Aulas Para La Escuela Telesecundaria	FAISM-0007-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459969	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAISM-0008-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuíqui de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459971	Construcción De Baños Ecológicos Con Fosa Séptica	FAISM-0009-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459976	Construcción De Vivienda Rural	FAISM-0010-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459981	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz Con Concreto Hidraulico	FAISM-0011-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459984	Ampliación De La Red de Distribución De Agua Potable En La Calle Antonio De León	FAISM-0012-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459986	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santa María Tataltepec		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459987	Construcción Del Emisor Sanitario	FAISM-0013-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459988	Ampliación De La Red de Distribución Del Sistema de Agua Potable	0002	Oaxaca	Santa María Tataltepec		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459990	Conservación De Caminos Rurales	FAISM-0014-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459993	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAISM-0015-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459995	Programa de Desarrollo Institucional	0011	Oaxaca	Santiago Cacaloxtotec		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459997	Ampliación R.D. Barrio Del Rosario	268666.66	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459999	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	FAISM-0017-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Juquila de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460000	Construcción De Empedado Sobre El Callejon Reforma	FAISM-0018-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460001	Construcción De Pavimento Hidraulico Sobre La Calle 5 De Mayo	FAISM-0019-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460003	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En El Barrio Del Socorro	FAISM-0020-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460004	Pavimentaciones Y Guarniciones De La Calle Aliende En El Barrio De San Sebastian	FAISM-0021-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460006	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Cecilia	FAISM-0022-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460007	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Niño Artillero En La Colonia San José	FAISM-0023-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460008	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FAISM-0024-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio Independencia (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460009	Ampliación De La Casa De Salud	FAISM-0025-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460010	Rehabilitación Del Camino Rural Rancho Juarez- Yucupimí De Ocampo Del Km 0000 Al 0980	FAISM-0026-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460011	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Micaela Galindo Y Antonio De León	FAISM-0027-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460012	Construcción De Baños En La Escuela Primaria	FAISM-0028-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460013	Ampliación De La Casa De Salud	FAISM-0029-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460014	Construcción De Planta Purificadora De Agua Segunda Etapa	FAISM-0030-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460015	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Miguel Hidalgo	FAISM-0031-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cutitío	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460016	Rehabilitación Del Camino Rural San Andrés Yutatio- San Vicente El Palmar- San Marcos De Garçon Del Km 0000 Al Km 13880	FAISM-0032-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460017	Revestimiento Con Concreto Hidráulico De La Asociación De Usuarios De La Unidad De Riego Tezotlán	FAISM-0033-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460018	Construcción De Techado En Domo Municipal	FAISM-0034-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460019	Rehabilitación Del Camino Rural Yucupimí De Benito Juárez- Rancho La Culebra Del Km 0000 Al Km 10980	FAISM-0035-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucupimí de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460021	Gastos Indirectos	FAISM-0036-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460022	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	FAISM-0037-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460149	Rehabilitación De Viviendas	FAISM-M205-0027-011-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460150	Rehabilitación De Vivienda	FAISM-M205-0030-012-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460151	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205-0013-009-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460152	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205--0019-015-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460154	Construcción De 43 Cuartos Dormitorios	FAISM-M205-0017-018-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Jorge el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460158	Construcción De Comedor Escolares En La Escuela Primaria Rural Lic. Benito Juárez	FAISM-M205-0022-014-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Miguel (La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460160	Construcción De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0015-016-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460163	Rehabilitación De Camino Coschero	FAISM-M205-0031-017-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460164	Rehabilitación Del Camino San Lorenzo Arroyo Cacaco, Del Km. 0000 Al Km. 9556	FAISM-M205-0020-020-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Cacaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460165	Rehabilitación De Camino Coschero	FAISM-M205-0019-021-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460168	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (Tuxtepec - Palomares) - San José Río Manzano, Etc	FAISM-M205-0016-003-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460169	Repotenciación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-M203-0011-010-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460259	Construcción De Una Clínica Dental	-	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Santa Catarina Tajata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460260	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Santa Catarina Tajata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460261	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Piedra Blanca - Vista Hermosa.	FTV.198.001.032.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460262	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Paso Real ¿ Santa Ana.	FTV.198.003.058.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460264	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Nuevo Brena Torres ¿ Arroyo Lirio.	FTV.198.020.209.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460267	Sanitarios Con Biogestores Para 40 Viviendas .	-	Oaxaca	San Pedro Topilepec	San Pedro Topilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460272	Ampliación R. D. Barrio Del Rosario	FAISM-0016-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEOATLAN D ESEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460466	Programa De Apoyo Gallinas Ponedoras	2014-106	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400460467	Programa De Cerdos De Engorda	2014-107	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100460940	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémocentre Carretera Ixtepe-Chihuitan Y Galeana	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,395,737												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00150100460997	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal ¿Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave: 206p17602¿	FAM/0404/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,355,837												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100460999	Construcción Y Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Profesor Bernardo Hayren Clave 206j0415¿	FAM IEB CAPITAL 2015	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,795,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100461001	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cívico De Mayo Clave 206p1311¿	FAM/0402/2015	Oaxaca	Santiago Matías	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,639,999												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100461002	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAPEF/0400/2015	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,288,793												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100461008	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Cívico De Mayo	FAPEF/0392/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$701,138												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100461012	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAPEF/0398/2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,408,083												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100461013	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0410/2015	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Magdalena Cahadaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100461019	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	FAPEF/0399/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Unión Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,424,137												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100461046	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FAPEF/0411/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,467,997												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100461050	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica Subterránea En La Col. Zaachila II	FAPEF/0425/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$452,582												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100461851	Construcción De Unidad Deportiva "General Lázaro Cárdenas - Etapa II", Localidad De Santo Domingo Tonala		Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461853	Construcción De Techado En Tierra Colorada En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla		Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Reforma, Localidad De San Felipe De Jesús Pueblo Viejo		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461877	Pavimentación Calle De La Secundaria De La Comunidad De San Pedro Tulixtlahuaca		Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461881	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Copalita, Las Palmas Y El Camarón		Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,143,102												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461882	Escuela Centro De Educación Inicial Indígena Clave 20dno1740		Oaxaca	Santiago Laxopa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461913	Pavimentación De La Avenida Fortín Juárez, 3a Etapa, Cabecera Municipal		Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Mayo En San Lucas Ojiltán		Oaxaca	San Lucas Ojiltán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461955	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica Num. 122 En Bajos De Chila		Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. 22 -	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100461977	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre El Pantebó Y Calle Aliende		Oaxaca	Ciudad Ixtpepec	Ciudad Ixtpepec	Urbano	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Correidora		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462016	Pavimentación De Calles Ignacio Aldama Y Mariano Matamoros		Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462045	Pavimentación, Calle Prolongación De Hoteles		Oaxaca	San Juan Quelevis	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462053	Escuela Primaria Grupo En Marcha Clave 20gr069n		Oaxaca	San Juan Chicomanehll	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Benito Juárez", Localidad De Mariscal de Juárez		Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462070	Construcción De Techado De Cancha Municipal En Villa Nueva		Oaxaca	San Juan Mazatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,950,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462076	Construcción De Baños Y Techado Para Usos Múltiples		Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462089	Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido		Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462094	Construcción De Pavimento De Concreto Asfalto En La Carretera Rancho Llano (1ra Etapa)		Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462132	Escuela Benito Juárez Clave 20dccc071a		Oaxaca	San Miguel del Río	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462197	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo De La Cabecera Municipal De San Antonio Nahuatipán, Oaxaca		Oaxaca	San Antonio Nahuatipán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462199	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Pedro Tepalcatépec, En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462220	Construcción De Casa De La Cultura, En Santa Catarina Quiquitiani, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Quiquitiani	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462239	Pavimentación De La Calle San Pablo, En Santa María Quienagati, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Quienagati	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462247	Construcción De Colector Y Emisor De La Red De Alcantarillado Sanitario Río La Labor, En El Municipio De Asunción Nochistlán, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,386,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico , En El Municipio De Santa María Chilchotla, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462264	Pavimentación De Calles De Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca De Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462275	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Laminas Sintro Alum Calibre 24, En La Agencia Municipal De Playa Vicente, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,414,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462283	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santo Domingo Chontecomatlán, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462284	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Pericoarriil Y Sotico Celaya, De La Col. Gustavo Pineda, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,080,793							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462287	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Santo Tomas Quieri, En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462305	Construcción De Alcantarillado Pluvial De Santa María Jacatepec Primera, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,921,212							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462319	Construcción De Fuente Vehicular "El Eggnal", En El Municipio De Villa De Tamalulapán Del Progreso, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tamalulapán del Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462329	Construcción De Casa De La Cultura, En El Municipio De San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462332	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad Cerro Chino, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462340	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Santo Tomás Teipán, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462341	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Juan Lajarcia, En San Juan Lajarcia, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462363	Alumbrado Público A Base De Luminaria Solar Tipo Led's Del Tramo Centro De Tehuantepec-La Brecha, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,221,364												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462364	Construcción De Centro Cultural Y De Convenciones, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$170,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462400	Construcción De Biblioteca Municipal		Oaxaca	San Juan del Estado	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462428	Pavimentación De Calle Saul Martínez		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles "Quahuitán Y Correidora".		Oaxaca	San Andrés Dinticuiti	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462473	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Artesanos Entre Matamoros Y Constitución		Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$780,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462494	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Santa María Papalo		Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462568	Construcción De Fuente Vehicular El Mojete		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462657	Construcción De Pavimentación De Las Calles Privada Hidalgo E Insurgentes	2DEF2014	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,150,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462672	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez E Independencia En La Cabecera Municipal De Concepción Papalo		Oaxaca	Concepción Papalo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462681	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Jerónimo Soela	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462720	Construcción De Parque Central En La Agencia De San Javier		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462724	Pavimentación De Diferentes Calles En Diferentes Agencias Del Municipio		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150100462758	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100462730	Escuela Primaria Benito Juárez Clave: 204p0701c		Oaxaca	San Juan Evangelista Amalco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462760	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Juan Sayulitepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462806	Construcción De Un Módulo De Tres Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe "Agüitas Jerdán" Y Módulo De Tres Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe "Ricardo Flores Magón", San Felipe Usilla, Oaxaca		Oaxaca	San Felipe Usilla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,700,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462816	Construcción Del Techado De Plaza Cívica En Iteco Plantas 250, En El Municipio De Santa Ana, Oaxaca		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462831	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre A La Telesecundaria Y La Calle 1ª De Mayo En La Localidad De San Lorenzo Jilistepequillo, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462843	Construcción Y Equipamiento De Post, Tanque Elevado Y Rama Eléctrico, Localidad La Joya, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,689,314														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462846	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Campeño En El Paraje La Aurora		Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,500,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462851	Pavimentación De La 2a Calle, Entre La Avenida Insurgentes Y Callejón Changuitos, En La Colonia 16 De Septiembre, En El Municipio De Heroica Ciudad de Huixtla De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$479,848														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100462978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De San Juan Petlapa, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Petlapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463001	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De La Cabecera Municipal	RG23.951.003	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIUHUA DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000											18,960	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463056	Pavimentación De Calles Insurgentes Y Benito Juárez, De La Cabecera Municipal De San Juan Bautista Coixtlahuaca		Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Independencia", Localidad De Reyes Llano Grande.		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463083	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal De San Pedro Jocotipac		Oaxaca	San Pedro Jocotipac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463095	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I, Localidad De San Pedro Sinyuvi.		Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463113	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras De Drenaje En Calles De Santo Domingo Petlapa Pavimentación Calle Prolongación López Mateos 44.13 M Pavimentación Calle Prolongación López Mateos 71.05 M Pavimentación Calle Sin Nombre 61.97 M Pavimentación Calle Del Pasto 60.00 M Pavimentación Calle Jesús García Coronado 111.49 M Pavimentación Calle Benito Juárez 117.69 M Pavimentación Calle 20 De Octubre 315.30 M Pavimentación Calle General Charis, Ho. Sta Cruz Chepigigo 1500.00 M Obras De Drenaje De La Calle General Charis, Ho. Sta Cruz Chepigigo		Oaxaca	Santo Domingo Petlapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,100,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre, Centro		Oaxaca	Huixtla de Jiménez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463144	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463170	Construcción De Techado En Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende En Santiago Tetepec		Oaxaca	Santiago Tetepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	8800,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463191	Escuela De Educación Comunitaria Indígena Clave 20asc0002c		Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	9250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463196	Escuela Preescolar Miguel Hidalgo Clave 20doc0715z		Oaxaca	Santa Ana Yareni	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	9250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463219	Pavimentación De Calle En Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Coxcattepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Recolocación Benito Juárez - Etapa 2"		Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,501												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463332	Construcción Del Techado De La Cancha Municipal De San Baltazar Loxicha		Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,740,972												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463337	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Séptima Oriente Entre La Calle 16 Sur Y La Calle 2 Sur, Col. Zapote El Alto		Oaxaca	Santiago Xintepa Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463338	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De La Comunidad Los Corazones, San Pedro Tapanatepec		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,499												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463258	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Venustiano Carranza - Etapa 1", Localidad De Santo Domingo Armenta		Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,329												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463320	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Av. Benito Juárez (Agencia Municipal De Santa María Ocotlán)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,001												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463357	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria Entre Matamoros Y Francisco I. Madero	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepepec	Urbano	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,220,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463395	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 20qpe1296		Oaxaca	Santiago Comatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463399	Telesecundaria Clave 20dtv11861		Oaxaca	San Miguel Amatán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463463	Escuela Profesor Gilberto Cruz Rosas Hernández Clave: C0100xv0070m		Oaxaca	Santa María Yaveña	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Insurgentes Sur (Agencia Municipal De Santa María Ocotlán)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,999												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463486	Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Callejón Bisaní Entre La Av. Mar De Las Antillas Y Av. Profr. Vicente Guerrero Fraccionamiento La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$660,682												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463491	Construcción De La Ciudad De Los Archivos, En Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$190,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00150200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463492	Construcción Y Equipamiento De Peto, Tanque Elevado Y Bamsa Eléctrico, Localidad Cerro Concho, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,890,350													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463495	Introducción De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria General "Donaji", Col. Insurgentes, En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463496	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles María Torres Uribeleta, Carlos Sánchez, Fernando Luis Y David Velázquez En La Col. Mariano Montero De La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463509	Construcción De Drenaje Pluvial En Matías Romero De Avendaño, Oaxaca		Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463510	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín (Línea De Conducción), En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,050,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463512	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Clavel, Colonia Santo Domingo, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,218													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463537	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa Catarina Yosonotú, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463539	Rehabilitación Del Parque Municipal, En El Municipio De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,963,584													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463557	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463560	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Lucas Ixcotepec, En San Carlos Yatepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463564	Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Callejón Robles En La Novena Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$570,259													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463577	Pavimentación De La Avenida Principal Arroyo Iguana, En San Felipe Usilla, Oaxaca		Oaxaca	San Felipe Usilla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463578	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Carabastal, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463595	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lic. Carlos Sánchez Colonia La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$425,118													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463621	Pavimentación De La Calle El Porvenir En La Localidad De San Juan Acatepec, En Santa María Jacatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463631	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Tapetila, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Tapetila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463640	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Vicente Guerrero Colonia La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$427,108													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463648	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucía Del Camino, En El Municipio De Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463652	Teatro Del Pueblo		Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463653	Construcción De Casa De Cultura San Jerónimo Nuchita		Oaxaca	San Lorenzo Victoria	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463672	Construcción Y Equipamiento De La Casa De Cultura Etapa I		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463695	Construcción De Casa De Cultura De Teococuilco		Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463715	Casa de Cultura, Infraestructura		Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Insurgentes", Localidad De Santa María Tenaxcaltepec		Oaxaca	Santa María Tenaxcaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,499												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463765	Telesecundaria Clave 204tv0846x		Oaxaca	Santa María Jaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Entre Carretera Alfonso Pérez Gago Y Palacio Municipal, Col. Centro		Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Remedio Alcaiz, Col. Oaxaqueños Ilustres		Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Ciprés, Entre Calle Río Mishuatán Y Calle Ciprés, Col. El Quince		Oaxaca	Mishuatán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463818	Pavimentación De La Calle Principal		Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463971	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Av. Principal "El Mirador"		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463915	Construcción De Un Laboratorio Multidisciplinario En La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Num. 199 En Santiago Tepec.		Oaxaca	Santiago Tepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463934	Escuela Primaria Revolución Clave 204q1040		Oaxaca	Santa Catarina Istepejil	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463945	Escuela Primaria General Vicente Suárez, Agencia Tierra Blanca, Construcción De Aula, Clave:204q04801		Oaxaca	San Blas Atetampá	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama, Centro		Oaxaca	San Bartolomé Quixilame	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,300,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100463991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Camino Al Pantón", Localidad De San Andrés Tutlahuaca		Oaxaca	San Andrés Tutlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo, Entre Calle Justo Sierra Y Calle Ostuta, Col. Barrio Ostuta		Oaxaca	San Francisco Ixcuatán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464107	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,999,897													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464113	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Fcrl. Hugo Mayoral Entre La Calle Ruben Valencia Y Calle La Tehuana Colonia Heliodoro Vallejo, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$664,262													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santiago Textitlán, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464130	Techado De La Cancha Municipal Central De La Agencia Municipal De La Ventosa; En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$804,010													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464149	Construcción De Unidad Deportiva, En Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464159	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Sintro Alum Calibre 26, En El Fracc. I.V.O., En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,414,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464162	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En Las Calles: Priv. De Jacarandas, Tulipanes, Dalias, Priv. De Lirios, Continuación De Hadas Y Ampollas En La Col. Ampliación Santa Lucía, Localidad Santa Lucía Del Camino		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464163	Pavimentación De La Calle Escotepec En La Localidad De Santa María Escotepec, En Santa María Escotepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Escotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464165	Ampliación De Unidad Deportiva, En Asunción Nochistlán, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Benito Juárez, En San Lucas Ojitlán, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464217	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Alicia, En El Municipio De Santiago Jucotepec, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Jucotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464220	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Sintro Alum Calibre 26, En La Esc. Tec. 103, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,414,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Madero En La Localidad De Cerro Chapultepec, En El Municipio De San José Independencia, Oaxaca		Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464233	Construcción De Red Subterránea Eléctrica De Las Calles Del Centro De La Comunidad, En El Municipio De Santa Catarina Juguilla, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,996,383													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464234	Construcción De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464259	Construcción Y Equipamiento De La Casa De La Cultura En Santiago Laollaga Etapa II		Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464270	Construcción De La Casa De Cultura De Reforma de Finada		Oaxaca	Reforma de Finada	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,391,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464274	Construcción De Casa De La Cultura		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464278	Ampliación De La Casa De Cultura En El Municipio De San Pedro Comitancillo		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464300	Segunda Etapa De Casa De Cultura De La Villa De Etla		Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464338	Construcción Del Puente Peatonal Coligante De Santo Domingo De Morelos		Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,600,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464365	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464392	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leonora Vicario, Col. Sector H 3		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464427	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Miguel Santa Flor		Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464453	Pavimentación, Calle Nacional, Cabecera Municipal		Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464467	Pavimentación De Calles		Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464469	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Raymón, Col. El Sabino.		Oaxaca	Villa de Tamalulpan del Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464483	Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave: 200qrl366x		Oaxaca	Santiago Xiacul	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464485	Rehabilitación Y Dignificación Del Palacio Municipal		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464487	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Santa María Papalo		Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464501	Pavimentación De Calle Porfirio Díaz		Oaxaca	San Francisco Ixcotelco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464524	Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Clave: 2005ju1397t		Oaxaca	Santa Catarina Luchatao	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464527	Construcción De Techado De Cancha Municipal En San José De Las Flores		Oaxaca	San Juan Mazatlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,950,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464548	Escuela Rural Estatal Miguel Hidalgo Clave:200p0641e, Agencia Bethania, Construcción De Aula.		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464559	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico En Diversas Localidades		Oaxaca	San Juan Bautista Joyacatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX00150100464576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Benito Juárez - Etapa I", Localidad De San Andrés Huaxpaltepec		Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,499,501										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464581	Pavimentación De Diversas Calles		Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464601	Pavimentación De Las Calles 20 De Noviembre, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Libertad, Hidalgo Y Constitución En La Localidad De Santa María Suchitlán		Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464627	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Av. Luis Donaldo Colosio, Reforma, Benito Juárez Y En La Localidad De Arrollo Tambor Y Av. Salvador Díaz Mirón		Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Principal", Localidad De San Isidro		Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,250,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464654	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "La Estación", Localidad De Santa Cruz Itundujía.		Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,250,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464668	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Oaxaca Entre Morales Y Nuevo León, Col. Centro.		Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Ojo De Agua , En El Municipio De Santa Cruz Hundaco, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Hundaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,300,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464689	Construcción De Unidad Deportiva, En Santa Catalina Quierí, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catalina Quierí	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464690	Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Matris De La Revolución, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464696	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa María Tataltepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tataltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464711	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prol. Juan Figueroa Entre Las Calles Ruben Jaramillo Y Calle La Reforma Colonia Heliodoro Vallejo, En El Municipio De Heroicos Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$695,077										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464715	Construcción De Unidad Deportiva, En San Juan Mixtepec Distrito 26, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464722	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Pablo Topilepec, En San Carlos Yustepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yustepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464729	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Centro En La Cabecera Municipal De Santiago Texcalcingo, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464731	Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Cruz Azul De La Segunda Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,623										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464734	Pavimentación De Las Calles Benito Juárez Y Vicente Guerrero, En El Municipio De Zapotitlán Palmar, Oaxaca		Oaxaca	Zapotitlán Palmar	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464742	Pavimentación De Las Calles Margueritas Continuación Martínez En La Cabecera Municipal, En Santa María Zoquitlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00150100464758	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464757	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Benito Juárez, En La Cabecera Municipal, Primera Etapa, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464775	Rehabilitación Del Centro Recreativo De Santiago Juchitahuaca		Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464778	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Conocido En La Localidad De San Miguel Chongos , En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464781	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimento De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Drenaje Sanitario Y Del Fideicomiso De Avenida 5 De Mayo (Primera Etapa), En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464803	Construcción De Palacio Municipal De San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464813	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal Hacienda Vieja, En La Localidad De Hacienda Vieja, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464830	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santiago Lachivía, En San Carlos Yautepéc, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464833	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Rural Federal "Abraham Castellanos" Clave 206po4291		Oaxaca	San Andrés Sinantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464851	Construcción Del Techo Del Auditorio Municipal En La Localidad De Buenavista		Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,450,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464865	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	San Francisco Chínipas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464888	Rehabilitación Y Dignificación Del Auditorio Municipal De San Juan Yucuita		Oaxaca	San Juan Yucuita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico y desarrollo municipal		Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464916	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Av. Ulises Ruiz Y Calle Luis Donald Colosio, En La Col. Aeropuerto		Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464919	Escuela Jaime Torres Bodet Clave 26dco0594e		Oaxaca	San Juan Atepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464950	Pavimentación, Calle Prolongación Martín Meléndez, Barrio Cantarranes, Cabecera Municipal		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464956	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa II, Localidad De Santa María Yucuhiti		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464960	Pavimentación De Calle		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100464976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Zonas De La Población De Santa Rosa De Lima		Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465005	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal De San Juan Coatzacoapam		Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465021	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal De San José Chiltepec		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465078	Pavimentación De Calles		Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465126	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De Tule En La Localidad De Mdyocoyo		Oaxaca	San Esteban Atlahuica	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465204	Gimnasio Al Aire Libre, Calle Independencia S/W, Col. Centro, Junto Al Parque Central.		Oaxaca	San Francisco Ixcuatán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465209	Escuela Primaria Miguel Méndez Clave 20d9r28281		Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465252	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón, Col. Centro		Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465254	Construcción De Cubierta Para Salón De Usos Múltiples, Internado Grai. Ignacio Mejía, Clave 20d9r1881x		Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465296	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cedecon", 2a. Etapa, En El Municipio De Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465328	Construcción De Unidad Deportiva , En Asunción Cuyotepeji, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465332	Pavimentación De La Calle Matamoros E Hidalgo, En San Juan Teitipac, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465340	Pavimentación De La Calle Morelos (A La Telesecundaria) En La Localidad De San Baltazar Lagunas, En San Carlos Yustepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yustepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465345	Construcción De Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Escuela Melchor Ocampo, En El Municipio De Santa María Chachoapam, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Chachoapam	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$412,005												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465358	Rehabilitación Del Instituto Oaxaqueño De Las Artesanías		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465359	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Boulevard Acceso Matías Romero, Segunda Etapa, En El Municipio De Matías Romero Avelandero, Oaxaca		Oaxaca	Matías Romero Avelandero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465366	Rehabilitación De Auditorio Multifuncional, En El Municipio De Salina Cruz, Oaxaca		Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465390	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Portino J. Pichacho, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,700,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465393	Construcción De Techado De La Escuela Secundaria De La Localidad El Zapote, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465401	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle "Porfirio Díaz" De La Cabecera Municipal De Santa María Tlalixtlac, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tlalixtlac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465433	Construcción De La Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria General "Martirios de Tacubaya" Clave 206891406, San Sebastián Tlaxiapa, Oaxaca	-	Oaxaca	San Sebastián Tlaxiapa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465441	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Sagotitlán, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465444	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De San Pedro Ixtapa, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465466	Construcción Del Techado Del Patio Cultural Del Jardín De Niños "María Montessori" Clave 204jn1443v		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465480	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De La Cultura		Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465484	Construcción De La Primera Etapa De La Casa De Cultura En La Cabecera Municipal De San Francisco Sola		Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465557	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Wilfrido C. Cruz Entre Carretera Panamericana Y Avenida Elydo I. Col. La Unidad Agrícola		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465561	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Principal", Localidad De Zaragoza.		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465564	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Miguel Hidalgo - Etapa I", Localidad San Juan Bautista Lo De Soto		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,498,671													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465569	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza, Pino Suárez Y Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal De Teotitlán De Flores Magón		Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465592	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465632	Pavimentación, Calle Porfirio Díaz Y Benito Juárez, Cabecera Municipal		Oaxaca	Magdalena Teotitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465653	Construcción De Pavimento De Concreto Asfalto En La Carretera Rancho Llano (2da Etapa)		Oaxaca	San Blas Atetla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465689	Escuela Centro De Educación Preescolar Niños Héroes, Clave: 204cc089y		Oaxaca	San Pedro Ixtapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465735	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Tecocoalco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465736	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Andrés Teotitlán		Oaxaca	San Andrés Teotitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465762	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I, Localidad Concepción Del Progreso (La Hacienda)		Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100465788	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad Peñejo Viejo		Oaxaca	Cosolepe	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Entrada Principal, Col. Esplendor.	ESP01.PP.0012015	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: GRNA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100465825	Pavimentación Con Adoquín De La Calle "El Aguaje", Localidad De El Masunte		Oaxaca	Santa María Tonameca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,001,001							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465869	Rehabilitación Del Parque Deportivo "Ciudad De Las Canteras"		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465870	Escuela Juan José Martínez Clave 20d3j0085r		Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465886	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa II, Localidad De Santa Cruz		Oaxaca	Santa María Yosoyá	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465889	Pavimentación De Calles, Callejones Y Andadores Peatonales En Distintas Partes De La Ciudad		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	2,564	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465902	Pavimentación De La Calle Benito Juárez		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465914	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, En Santo Domingo Ingenio, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465915	Pavimentación De Calles, En El Municipio De San Juan Colorado, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465926	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Ciénega De Zimatlán, Oaxaca		Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465931	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Santo Domingo Armenta, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465940	Construcción De Techado De La Escuela Primaria De La Localidad De La Posa, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465946	Construcción De Techado De La Escuela Secundaria No. 144 De Sta. Cruz, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465952	Pavimentación De La Calle Revolución De La Localidad De La Merced Del Portero, En San Miguel Del Puerto, Oaxaca		Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465972	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santa María Ipalapa, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100465983	Construcción Del Centro Cultural "Pari Chiquito" En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466027	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Cabecera Municipal, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466028	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Ixtayutla, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466031	Pavimentación Y Guarniciones, Colonia Cuahútlac Río Grande, En Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, En El Estado De Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,480,023													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466041	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles De La Colonia Cristo Rey, Ica, Exapa, En El Municipio De San Agustín Etla, Oaxaca		Oaxaca	San Agustín Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466075	Casa De La Cultura		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466081	Casa de Cultura, Infraestructura		Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466088	Casa de Cultura		Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466101	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466119	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,935,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466125	Construcción De Casa De Cultura, En San José Chiltepec		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466176	Escuela Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 20dci079b		Oaxaca	San Miguel Tototlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466181	Escuela Primaria Benito Juárez Clave 20dps0147d		Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466195	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Zapote En La Comunidad El Zapote, Perpendicular A La Carretera Federal 175		Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466208	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Agencia San Juan Guiviñi, San Francisco Ozolotepec		Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,740,971													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466210	Telesecundaria Clave 20dtv0029o		Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466247	Construcción De Techado En Cancha Municipal En La Localidad De Morelos		Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,950,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Calle José María Terán, Col. Centro		Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466303	Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Clave 20djs0190b		Oaxaca	Juchitán de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466324	Construcción De Andador Peatonal En La Localidad La Nueva Esperanza		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466340	Ampliación De Alumbrado Público En La Población De San Blas Atempa		Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466364	Pavimentación De La Entrada Principal Al Ejido Benito Juárez		Oaxaca	San Juan Cotzocon	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad (Segunda Parte)		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466407	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Primera Etapa Cerro Flores Tramo Km 0+700 Al Km 1 + 476.30 Origen Km 1 + 476.30		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La C.F.E. Barrio De La Ascunción		Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466421	Jardín De Niños Patronio Zaragoza Mejía Clave 204J0185q		Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466471	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Localidad Fortino V. Pinacho		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466495	Pavimentación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal Del Km 0+000 Al 2+000		Oaxaca	San Mateo Rio Honda	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466497	Pavimentación De La Av. Ayuntamiento 80 Y Av. Morelos		Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466521	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tigre De La Cabecera Municipal, En El Municipio De San Juan Colorado, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466526	Pavimentación De La Calle Peñasco Y Prolongación 16 De Septiembre , En San Pablo Villa De Mitla, Oaxaca		Oaxaca	San Pablo Villa De Mitla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Antonio Del Monte, Municipio Ciudad Ixtepe En El Estado De Oaxaca	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepe Ciudad Ixtepe	Urbano	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$369,026												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466544	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Sintro Alum Calibre 26, En La Técnica 50, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,414,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466547	Pavimentación De La Calle Prolongación De Libertad, En San Agustín Yatzeán, Oaxaca		Oaxaca	San Agustín Yatzeán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466556	Pavimentación Del Callejón Del Río, Moderna Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$130,928												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466580	Construcción Del Albergue De Capulápan De Méndez		Oaxaca	Capulápan de Méndez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,606,947												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466599	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Alameda Y Guadalupe Victoria, En El Municipio De Ciudad Ixtepe, Oaxaca	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepe Ciudad Ixtepe	Urbano	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466606	Pavimentación De La Calle Niños Heroes De La Localidad De San José Del Progreso, En Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100466634	Construcción De Unidad Deportiva "Santo Domingo de Guzmán" En El Barrio Santo Domingo De Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466637	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ondre Jiménez Y Calle Morelos En La Cabecera Municipal De Chiquihuitlán De Benito Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466651	Modernización Y Ampliación Del Camino En 142+500 S.C. (Tuxtates - Cajaca De Díaz) -Arroyo Manantial - Loma De Cedral Iv Sección, Tramo Del Km 0+000 Al Km 13+040, Subtramo Del Km 3+840 Al Km 13+040, Ia. Etapa, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466661	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Huatlico En Sector 02 (Coccol), En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466664	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Palo Verde En La Cabecera Municipal De Santa María Ixcatlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466680	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad San Martín, En El Municipio De San Pedro Amuzgos, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466681	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo "Agua Colorada - Agua Ciénega", En El Municipio De San José Tenango, Oaxaca		Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466707	Construcción De La Casa De La Cultura En Santa María Tototapilla Primera Etapa		Oaxaca	Santa María Tototapilla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466722	Construcción De Biblioteca Municipal		Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466724	Casa de Cultura		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466727	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,300,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100466763	Construcción Del Techado Del Auditorio Municipal, En La Localidad De Guadalupe Chindúa		Oaxaca	San Francisco Chindúa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100467602	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Pedro F. Santiago Alvarado	FAM-5608-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467603	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Pedro F. Santiago Alvarado	FAM-5609-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467604	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5610-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467605	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5611-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100467606	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5612-2014	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Buena Vista (Tlacha)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467607	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5613-2014	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Buena Vista (Tlacha)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX00150100467633	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-6072-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467634	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-6073-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467648	Construcción De Obra Exterior En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM-6092-2014	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467651	Construcción De Obra Exterior En Telesecundaria	FAM-6242-2014	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$564,422												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130100467671	Construcción De Un Aula En Ibo No. 193	FAPEF-0434-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$353,854												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAPEF 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467680	Equipamiento De Un Aula En Ibo No. 193	FAPEF-0436-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$19,904												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAPEF 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467700	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio De La Soledad Vista Hermosa)	FAPEF-0747-2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$763,520												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAPEF 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100467706	Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio La Soledad Vista Hermosa)	FAPEF-0748-2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$24,714												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAPEF 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100468029	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1206/2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Benito Juárez Yucunco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,757,185												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100468120	Construcción De Bangaltes Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal, En La Localidad De Rancho Ojoche.	FAPEF/1207/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,999												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100468662	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5801-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$962,052												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100468669	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5802-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014								0.00	Lote	54	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100468682	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Dr. Manuel Gamio	FAM-6087-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejipana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$802,158								0.00	Metros Cuadrados	206	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100468786	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 2da Etapa	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100468915	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-5803-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejipana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,332,416								0.00	Metros Cuadrados	31	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100469166	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Jose Contereras - El Carrizal Del FISE/04677/2015 Km. 0 000 Al Km. 3 000	FISE/04677/2015	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Desviación de la Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100469876	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-5804-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejipana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,228								0.00	Lote	31	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100469881	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5805-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azulillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000								0.00	Metros Cuadrados	41	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100469894	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-5813-2014	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000								0.00	Metros Cuadrados	327	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100470083	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores San Marcos Zacatepec	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470088	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470098	Reparaciones Generales En Cis 3 Benito Juárez	FAM-6077-2014	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,148								0.00	Metros Cuadrados	172	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX00150100470170	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5597-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257								0.00	Metros Cuadrados	47	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100470182	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-5598-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716								0.00	Lote	47	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014
OAX00150100470186	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-5599-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa de León	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387								0.00	Metros Cuadrados	36	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100470188	Construcción De La Unidad Deportiva En El Municipio De Tlacoalula De Matamoros.	RG23.551.001	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Subsidios	0098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOALULA DE MATAMOROS.	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470204	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva (Cancha De Basquetbol, Fútbol Soccer, Cancha Multifuncional De Fútbol Rapido)	RG23.551.002	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Subsidios	0098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOALULA DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470215	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Bugambilias La Col.Yaveo	De 551.44	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOALULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470357	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470445	Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470489	Construcción De Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470511	Ampliación De Unidad Médica	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470556	Construcción De Sistema De Agua Potable, Zapotitlán Del Río	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Zapotitlán del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470615	Construcción De Comedor Comunitario, El Frijol	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470645	Construcción De Comedor Comunitario, Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470671	Construcción De Viviendas	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MATEO YUCUITINDOO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470722	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose María Morelos,	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Educación	En Ejecución	2015	5548,000							0.00		Metros Cuadrados	290	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100470881	Construcción De Agua Potable, California	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470898	Construcción De Aula En Jardín De Niños Galileo Galilei	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470925	Dispensario Médico, Loc. Benito Juárez	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470961	Construcción De Sistema De Agua Potable, Loc. El Sabino	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100470994	Construcción De Albergue Comunitario, 3ra Esq	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100471574	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CIUDAD ISTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100471636	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo	FA121	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	4923,080							0.00		Metros lineales	3,060	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: BANDA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
OAX00150100471975	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez (Agencia De Policía)	FAM-5600-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	518,014							0.00		Lote	36	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100472193	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100476992	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De San Mateo Nejapan	06	Oaxaca	San Mateo Nejapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100477129	Terminación De Aula De Medios, Ubicada En La Escuela Primaria 3 De Mayo.	4	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Silacoyapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RFC: RARJ8102061J9, JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100478827	Rehabilitación Y Modernización De La Infraestructura Del Distrito De Riego No. 19.-Programa De Modernización De Canales	FDEMX-0769-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		2079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479132	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	5	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitpeque	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAULINO DE LA TRINIDAD OLIVERA VAQUED	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479365	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479455	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Beisbol	SP-SPIP-DFIP-0183-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U028 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479702	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479811	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479823	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479850	Conservación Y Mantenimiento Menor De Imuebles	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100479869	Nomina	-	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100480683	Construccion De Comedor Comunitario Segunda Etapa	01-2015	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepeque	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100480877	Construcción De Una Biblioteca De La Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Clave 26pp096n.	032015	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	San Pedro Coatepeque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100480980	Instalación De 10 Postes En Las Comunidades De San Miguel Ejutla, La Chiguina, El Higo, Los Higos, Las Cienega Y Paraje La Laguna	2	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Miguel Ejutla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$859,386												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100481179	Sueldos De Policías Municipales	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,200,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100481275	Combustible Y Lubricantes	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$360,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100481446	Alumbrado Publico	R33 FIV 003 2015	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,200,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100481494	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33 FIV 004 2015	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100482111	Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario Sobre Boulevard Guadalupe Hinojosa	199	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$580,273												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRAS EJERCIDAS EN EL AÑO 2014, TERMINADA Y OPERANDO.
OAX00150100482248	Alumbrado Publico	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482263	Construccion Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio De San Mateo Peñasco	PIBM.MSM.01.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482297	Seguridad Publica	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482348	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PIBM.MSM.02.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482922	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio De San Pedro Mártir	PIBM.MSM.03.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro Mártir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100482970	Rehabilitación De Alumbrado Publico De Libramiento De Arrazola	198	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arrazola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,932,872												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA SE EJERCIO EN EL 2014 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
OAX00150100483002	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Ubicada En El Barrio De Santa Cruz	PIBM.MSM.04.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483041	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio El Vergel	PIBM.MSM.05.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483121	Alumbrado Publico	FORTAMUN.MSM.01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483178	Nomina	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483220	Combustibles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483269	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483301	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483321	Mantenimiento A Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483483	Alumbrado Público	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	San Martín Tlaxpallán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLAXPALLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483568	Comisiones Bancarias Recursos Del Fondo III	001-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauquecuiltitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000							0.00		Estudio de preinversión	771	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LAS COMISIONES PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III - SE REPORTAN LAS COMISIONES PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III
OAX00150100483723	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33 FIV 003 2015	Oaxaca	San Martín Tlaxpallán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLAXPALLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483829	Material Para Instalaciones Eléctricas Del Alumbrado Público	1-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100483911	Sueldo Al Personal De Confianza	2-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484044	Compra De Combustibles Para Patrulla Municipal	3-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484092	Compra De Uniformes Y Accesorios Para Policías	4-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484135	Refacciones Y Accesorios De Equipo De Transporte	Menores De 5-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484147	Instalaciones Hidrosanitarias En Construcciones En Bienes Propios (Instalación De Baños Ecológicos)	1	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Atepec	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484209	Servicio De Alumbrado Público	06-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484261	Comisiones Bancarias	7-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484295	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	8-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484314	Mejora Y Ampliación De La Línea De Conducción De Energía Eléctrica Del Barrio Cuauhtemoc Terminación	02	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484317	Construcción De Puente Cosechero	002	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,400							0.00		Piezas	120	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100484403	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero A Base De Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,400							0.00		Metros Cuadrados	145	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100484461	Introducción De Drenaje Pluvial En Campo Cosechero	001	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,400							0.00		Metros Lineales	285	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100484540	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para La Cabeecera Municipal	03	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484596	Construcción De Techado Para La Escuela Secundaria General Rafael Ramírez	04	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484617	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural 378 2da. Etapa	08	Oaxaca	Santa Cruz Hundaco	Santa Cruz Hundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUNDACO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484739	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua (Barrio San Isidro)	05	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484759	Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Ignacio Arceosa	06	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484765	Rehabilitación De La Plaza Pública Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484804	Construcción De Red De Agua Potable Sobre Carretera Intenacional	3	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484824	Dieta Al Residor De Orden Y Vigilancia	01-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484856	Rehabilitación De La Plaza Publica Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484867	Sueldo Al Personal De Confianza	2-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484881	Materia Para Instalaciones Electricas	3-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484907	Uniformes Y Accesorios Para Policías	4-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484918	Construcción Del Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Santo Domingo Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484945	Mantenimiento De 60 Viviendas	08	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Santo Domingo Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484962	Rehabilitación De La Agencia Municipal En La Localidad De El Casaliote	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484964	Servicio De Alumbrado Publico	5-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100484991	Construcción De Loza De Alcantarillado En El Paraje La Peña	09	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Yojuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485009	Comisiones Y Situaciones Bancarias	6-2015	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485016	Rehabilitación De Galería En San Jose Ixtapam	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485083	Servicio De Alumbrado Publico	1-2015	Oaxaca	San Pedro Togliatepec	San Pedro Togliatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL Y AGRICIA DE SANTA MARIA TILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485103	Rehabilitación De Galería En San Francisco Ixpantepec	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485224	Ampliación De La Red De Energia Electrica	001	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALINA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485371	Elaboración De Proyecto De Para Espigones Y Muro De Contención Al Margen Del Rio Cajonos	004	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	6127,400							0.00		Metros cúbicos	3,609	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100485620	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica	3-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ETIA.	Urbanización	En Ejecución	2015	61,512,000							0.00		Piezas	144	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100485710	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros	03	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	61,399,841							0.00		Metros Cuadrados	841	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Sin observaciones
OAX00150100485722	Construcción De Un Comedor Comunitario	04	Oaxaca	San Pedro Ocotepc	San Pedro Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485728	Ampliación De La Red De Energia Electrica (Segunda Etapa)	HMPAISDP001-2015	Oaxaca	Santiago Minas Piedra Lisa		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485733	Viajeros Nacionales 2015	03 VIATICOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	6200,000							0.00		Estudio de preinversión	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100485752	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	10	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Yojuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100485795	Parajes 2015	04 PASAJES 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	650,000							0.00		Piezas	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485801	3 Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,756,335											0.00	Estudio de preinversión	3,602	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Sin observaciones	
OAX00150100485802	Construcción De 30 Viviendas (Cuarto Dominio)	11	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Vivienda	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485815	Construcción De 6 Paneles Solares	12	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Exteve	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Vivienda	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485882	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable.(Primera Etapa)	07	Oaxaca	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485900	Construcción De 10 Viviendas (Cuarto Dominio)	13	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Exteve	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Vivienda	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485938	Proyectos Productivos	14	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100485977	Sueldos 2015	05 SUELDOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,373,534												0.00	Piezas	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100486243	Construcción De 150 Sanitarios Ecológicos Secos.	08	Oaxaca	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Salud	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100486410	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea	1	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100486664	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAPEF-0382-2015	Oaxaca	Mihauatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$726,943												0.00	Piezas	102	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100486698	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAPEF-0401-2015	Oaxaca	Mihauatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$969,458												0.00	Piezas	138	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100486866	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00150100486988	Alumbrado Publico	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487117	Seguridad Publica	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487225	Introducción De Drenaje Alternativo Con Biodegestores	1	Oaxaca	Magdalena Zahatlán	Magdalena Zahatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Vivienda	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487274	Obras Para El Abastecimiento De Agua Potable En Bienes Propios	2	Oaxaca	Magdalena Zahatlán	Magdalena Zahatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487386	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información	5	Oaxaca	Magdalena Zahatlán	Magdalena Zahatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487422	Mejoramiento De Caminos Rurales	3	Oaxaca	Magdalena Zahatlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487855	Construcción De Red De Agua Potable Sobre Carretera Internacional	3	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487865	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Hacia El Hospital	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100487897	Ju3j3	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OD	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100488027	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1	Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Yaneri	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00150100488097	Suministro E Instalación Del Sistema Para La Captación De Energía Solar	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488283	Desasosive De Cauce De Río Los Ferros	FAFEF-0424-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,573,300								Piezas	74,825	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100488814	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	082015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488865	Rehabilitación De Techo Firme Para 230 Viviendas	102015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488934	Construcción De Techado Para Importación De Educación Física.	052015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488949	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica (Paneles Solares)	1	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488959	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	152015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	Santa Cruz Coatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100488996	Suministrar Y Realizar La Colocación De Escotas	2	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489049	Construcción De Una Cancha Deportiva Para La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Clave: 2086p0182n	202015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	El Polvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489383	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489415	Pago De Salarios Del Personal De Seguridad Pública	1	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sindicatura Municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$110,400								Lote	960	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100489465	Pago De Los Servicios De Alumbrado Público	2	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$202,000								Lote	960	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100489470	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489527	2 Porcentaje Programa De Desarrollo Institucional Municipal	1	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489533	Mejoramiento De Caminos Coasecheros 5 Km. Cobertura Municipal	02	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,050,000								Kilometro	5,867	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100489602	3 Porcentaje De Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100489653	Construcción De 100 Sanitarios Secos (Con Cámara De Reserva), Ubicados En La Cabeceira Municipal	FTIM-0P-534-01-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN, RUJULA DE CRESPO	Salud	En Ejecución	2015	\$2,475,000								Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100489943	Seguridad Pública	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490396	Rehabilitación De Tubería De Línea De Conducción De Agua Potable Y Saneamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	3	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	NA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490421	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle De Rayón.	MGC/78/FP/III/04/2015	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490479	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	NA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490485	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490517	Ampliación De La Red Del Sistema De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490546	Mantenimiento De La Captación Del Agua Potable De San Pedro Pochutla-Flama Hidalgo.	008	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCOUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490566	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Comunes	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490571	Terminación Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 20890790a	-	Oaxaca	San Lorenzo Nuchita	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490640	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490664	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	02	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000								0.00		Kilómetro	3,889	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100490684	Rehabilitación De Camino Rural San Jerónimo Nuchita A San Juan Huarepec	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490716	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Leona Vicario Clave Es372-4220des070z	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490755	Desazolve De Zanjas De Aguas Pluviales	11	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490763	Rehabilitación De Espacios Deportivos En La Escuela Secundaria Leona Vicario Clave Es372-4220des070z	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490798	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Leona Vicario Clave Es372-4220des070z	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100490843	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria Leona Vicario Clave Es372-4220des070z	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100490890	Gastos Medicos	00032015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$67,550								0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100490935	Pago De La Primera Estimación Relativo A La Obra Construcción De Una Olla Para Captación De Agua (Segunda Etapa) Ubicada En La Agencia De Obra Publica A Precios Unitarios Y Tiempo Determinado N.Mca/01	19	Oaxaca	Coatecas Altas Peña La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,120,000								0.00		Metros cúbicos	122	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA
OAX00150100491042	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491058	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491262	Sueldo A Personal De Confianza	00012015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$216,000								0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100491311	Uniformes Para Policías	00022015	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,972								0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE UNIFORMES PARA POLICIAS.
OAX00150100491314	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural	8117 Programa de Vivienda Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491384	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural	8117 Programa de Vivienda Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491667	Construcción Del Camellón Central	003	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,091								0.00		Kilometro	2,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100491713	Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$712,151								0.00		Estudio de pre inversión	22,562	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100491714	Ampliación De La Carretera Tercerarias, Riego De Drenaje, Carpeta Asfáltica, Colocación De Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,386								0.00		Kilometro	2,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491733	Excavación De Terreno Tipo II, Suministro Y Colocación De Muro De Enrase, Relleno Y Compacto En Capas De 20 Cm	002	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	5116,380									Kilometro	2,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX00150100491747	Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491804	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,935 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	411500001003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100491868	Supervisión Y Control De Los Materiales De La Obra Construcción De Boulevard Sotomayor Bravo Rodríguez Para Libramiento En El Tramo De Geo Calzada Victor Bravo Abujá (Cda Etapa)	184 CAPUPE 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	8223,841									Kilometro cuadrado	100	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100491869	Construcción De Un Aula De 6.00x9.00 Mts. En La Esc. Conafe Curso Comunitario (Meremegado Galeana, Clave: 204qz180v)	03	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Rosedal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	9425,158									Metros Cuadrados	30	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492003	Construcción De Un Muro De Contención De 30 MEn La Escuela Primaria General (Juyuky Ajte Mj Clave: 204qr138x)	012015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492022	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria General (Juyuky Ajte Mj Clave: 204qr138x)	022015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492048	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo De Pereira Clave : 204jn05861	03	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492062	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria General (Alma Campesina) Con Clave: 204qr10030	042015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492074	Rehabilitación Del Camino De Terrestria De Acceso A Santa Efigenia Del Km 0 000 Al Km 4 000	012	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Santa Efigenia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492083	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Número 126 Con Clave: 204st0135x	052015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492091	Rehabilitación Del Camino Rural De Terrestria San Isidro Tramo: San Isidro-Bejarano Del Km 0 000 Al Km 3 400	009	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Isidro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492095	Construcción De Un Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar (Daniel Martínez) Con Clave: 204cc00462	062015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492124	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Educación Primaria Bilingüe (Meliano Zapata) Con Clave: 204qb2152b	072015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492138	Ampliación De La Unidad Médica Rural 117 Zona Protopera.	082015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492148	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento Del Psoo En La Localidad De El Limón San Pedro Huamelula, Oax.	MSPR/307/PSM/002/2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492154	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	112015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492160	Rehabilitación De Camino De Terrestria Tramo Desviación Cerro Quemado Paso Del Toro Del Km 0 000 Al Km 5 185	R33 PTII 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	52,295,576									Kilometro	26,838	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492173	Ampliación De La Red De Electrificación En Los Parajes Demoniados (El Manzanillo) y Honk Anahu (Planta De Tratamiento)	172015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492188	Pavimentación De 250 M2 A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Lateral Izquierda De La Cancha Municipal	182015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492200	Construcción De Techado De Cancha Deportiva Municipal	242015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492216	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	272015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492233	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	302015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492242	Construcción De Un Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Bilingüe (Justo Sierra) Clave: 204qb0132a	352015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492265	Construcción De Un Comedor Escolar Para La Telesecundaria Zona 93	362015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492281	Electrificación A Base De Paneles Solares Para Alumbrado Público Del Centro	372015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492294	Construcción Del Sistema De Agua Potable	392015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492307	Construcción De Comedor Comunitario En El Dif Municipal	R33 FTII 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$2,283,830											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492314	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	422015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492340	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar Al Sector Horto De La Localidad De La Chicocana, En El Municipio De San Pedro Y San Pedro Y San Pablo Ayutla	462015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachicoana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492363	Construcción De 30 Baños Ecológicos	512015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492392	Asesoría Técnica	CSP-001-MHMP-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492402	Modernización Y Ampliación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tipo "D" San Juan Bautista Tlacoatzintepec - San Felipe Uxilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 1500-2200		Oaxaca		Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CDI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492436	Servicios Personales, Energía Eléctrica, Arrendamiento	1133 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492443	Rehabilitación De Puente Vehicular Tabular En Calle Principal Arroyo Crecido	R33 FTII 003 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492495	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio	R33 FTII 004 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492518	Rehabilitación Del Alumbrado Público Municipal	003	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR, OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Miguel Aloapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492538	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	R33 FTII 005 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492580	Desarrollos De Dren Pluvial Para Mitigación De Riesgos	001	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492586	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 2049j0785x	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492616	Rehabilitación De Una Aula De La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 2049j0785x	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492646	Rehabilitación De Sanitarios Del Jardín De Niños Justo Sierra Clave 2049jn1725c	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492665	Rehabilitación De Un Aula Del Jardín De Niños Justo Sierra Clave 2049jn1725c	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492677	Rehabilitación Del Camino Boca Barra - Puerto Estero	003	Oaxaca	San Francisco del Mar	Boca Barra (La Barra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR, OAX.	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492688	Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492714	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492736	Construcción De Dispensario Médico	04	Oaxaca	Santa María Colotepec	Arroyo Tomatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492742	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492755	Sueldo A Personal De Confianza (Policías)	02	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PABLO TLAJALTEPEC	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492776	Construcción De Dispensario Médico	05	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Cumpio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2015		\$781,545											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492825	Construcción De Muro De Contención De La Escuela Secundaria Leona Vicario Clave Es372-4220des0070z	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	8003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.		25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	-	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492871	Alumbrado Publico	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	870,000							0.00		Luminaria	297	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492893	Construcción De Dispensario Médico	06	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Colotepec	Salud	En Ejecución	2015	9762,522							0.00		Metros Cuadrados	9,771	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100492933	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100492957	Construcción De Dispensario Médico	07	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria colotepec	Salud	En Ejecución	2015	9764,281							0.00		Metros Cuadrados	96	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493000	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Estructura Regional En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz, Clave: 20kjn0334p	08	Oaxaca	Santa María Colotepec	Paseo Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santa María Colotepec	Educación	En Ejecución	2015	8425,158							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493028	Construcción De Casa De Cultura En San Lorenzo Victoria	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493034	Adquisición De 100 Estufas Ecologicas	1	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493043	Construcción De La Red De Energia Eléctrica (2ª. Etapa)	09	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	8741,767							0.00		Kilómetro	50	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493124	Proyectos Productivos En San Lorenzo Victoria	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	-	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493137	Sueldo A Policías	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493140	Construcción De Techumbre Autoportada Para El Comedor Comunitario	10	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	8650,000							0.00		Metros Cuadrados	232	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493165	Combustible Para Patrulla	02	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493185	Uniformes Para Policías	03	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493192	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria De San Jerónimo Nuchita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	S029 Programa Escuelas de Calidad		11-Educación Pública	-	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493230	Proyectos Productivos En San Jerónimo Nuchita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	-	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493259	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Malucano - Nopalera - Las Palmas	11	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malucano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,102,725							0.00		Metros	231	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493262	Construcción De Boulevard En San Jerónimo Nuchita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Subsidios	M037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	-	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493279	Pago A Policías	01	Oaxaca	Santa Magdalena Jicotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493317	Construcción De Techumbre Autoportada Para El Comedor Comunitario (Col. Santa María)	12	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	8650,000							0.00		Metros Cuadrados	9,771	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493319	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamasola Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 558.53	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493334	Pago A Policías	01	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TEZACOALCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493345	Rehabilitación De Camino Rural Tramo D 500 Al 3 000 Entronque Carretera Federal No. 200, Km. 330 540c	13	Oaxaca	Santa María Colotepec	Las Garcochas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	9764,312							0.00		Kilómetro	60	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100493397	Uniformes A Policías	01	Oaxaca	San Juan Teitá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEITÁ	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493403	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	14	Oaxaca	Santa María Colotepec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros lineales	29	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493434	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. En La Esc. Prim. 1972, Año De Juárez, Clave: 204p1439	15	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$425,158							0.00		Metros Cuadrados	9,771	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493555	Equipamiento De Pozo	PIBM-06-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Puente de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493579	Rehabilitación De Unidad Deportiva Chacalapa	-	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Subsidios	1117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493644	Rehabilitación De Camino Rural De Magdalena Cañaditepec A Guadalupe Tixa, 9 Kilómetros.	MVCHD-PIBM-006-2014	Oaxaca	Villa de Chiapa de Díaz	Magdalena Cañaditepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493669	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MVCHD-PIBM-007-2014	Oaxaca	Villa de Chiapa de Díaz	San Marcos Monte de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493703	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución Subterránea Za Stapa	FAPEF-2083-2014	Oaxaca	Villa de Chiapa de Díaz	Villa de Chiapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493729	Introducción De Alumbrado Público.	FAPEF-2082-2014	Oaxaca	Villa de Chiapa de Díaz	Villa de Chiapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493739	Red De Agua Potable	MS-PIII-2015	Oaxaca	Santiago Zochitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493760	Seguridad	MS-PIV-2015	Oaxaca	Santiago Zochitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493844	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Yodondakay, En La Localidad De El Pericon	008	Oaxaca	Santa María Apasco	Pericon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493853	Pago Al Personal De Seguridad	-	Oaxaca	San Francisco Nuxáno	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100493942	Construcción De Vivienda En La Cabecera Municipal	02	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494020	Segunda Etapa De La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San José Chiapas	MSM-PIBM-434-003-2015	Oaxaca	Santa María Teopoxco	San José Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494090	Pago De Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos Ejercicio 2015	FAIMDFDP-01-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494101	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	COP-MSY-501-PIBM-01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494114	Gastos Indirectos	01	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494121	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494192	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494197	Rehabilitación De Caminos Rurales Del Municipio De San Juan Cotzocon	PIBMDP-12-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494218	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prol. De Teotzapotlan, Barrio De Ría Guadalupe	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494222	Genia De Policía San Luis Yucutanc, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	-	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Agustín Chayuco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494231	Impresión De Aulas, Escuela Primaria Casa Del Obrero Mundial, Clave 204p03811, Barrio Espinal	COP/MSC/RG23/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494327	Construcción De Techado Para Educación Física En La Comunidad De Santa María Puzmetacán	PIBMDP-18-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Puzmetacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DESAN JUAN COTZOCON OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494437	Construcción De La Cancha Municipal	001	Oaxaca	San Juan Tabá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	alefín construcciones s.a de c.v	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494464	Haberes A Los Policías	08	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494474	Alumbrado Público	09	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494480	Uniformes Para La Policía	10	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049485	Adquisición De Radios De Comunicación	-	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494560	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De La Ciénega	06	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan Urbano		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494569	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Col. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494572	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Col. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494577	Ampliación Red De Energía Eléctrica Y Red De Baja Tensión Para El Pueblo De Max Agustín Correa	FT08-001-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494602	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Emilio Ramírez Ortega	FT08-0734-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494681	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santo Tomás Teipan	FD-01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teipan	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec, Yaut. Oaxaca.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494685	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santa María Ecatepec	FD 02	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec Yaut. Oax.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494691	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	FD 03	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC YAUTHEPEC OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494714	Construcción De Aula En La Primaria Guadalupe Victoria	R33 FTII 001 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494715	Mantenimiento Del Dispensario Medico	R33 FTII 002 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494716	Construcción De Aula En La Primaria Jose Vasconcelos	R33 FTII 003 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494717	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con Paneles Solares	R33 FTII 004 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494719	Mejoramiento De La Red Eléctrica	R33 FTII 005 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494720	Ampliación De 500 Ml De La Red De Energía Eléctrica	R33 FTII 006 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494722	Construcción De Comedores Comunitarios	R33 FTII 007 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494724	Construcción De Baños Bioecológicos	R33 FTII 008 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494725	Primer Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable 4 Km	R33 FTII 009 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494726	Rehabilitación De 2 Km Del Canal Principal De Riego Agrícola Ojo De Agua Grande	R33 FTII 011 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494727	Rehabilitación De 2 Km Del Canal De Riego Agrícola Del Manantial Agua Azufrada	R33 FTII 012 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494728	Construcción De Sistema De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial	R33 FTII 013 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494729	Rehabilitación De 2.5 Km De Camino Rural	R33 FTII 014 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494730	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Montessori	R33 FTII 015 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494731	Rehabilitación De 2 Km De Canal De Riego Agrícola Canal De La Mezquita	R33 FTII 016 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494732	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33 FTII 017 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494733	Asesoría Técnica (Estudios Y Evaluación De Proyectos)	R33 FTII 018 2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494758	2a. Etapa De La Rehabilitación Del Camino Rural Tandique Al Tejon	FT08-04-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	El Tejon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494837	Asesoría Técnica (Estudio Y Evaluación De Proyectos)	FT08-01-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494841	Seguridad Pública	R33 FTIV 001 2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494844	Alumbrado Público	R33 FIV 002 2015	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494984	Pavimento de Concreto Hidráulico En Calle Prol. De Teotzapotlan, Barrio De La Guadalupe	PIII-003-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494987	Techado De Cancha De Educación Física En La Escuela Primaria Enrique Reyes	PIII-004-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494990	Construcción De La Red Eléctrica En La Privada De Nizandani	PIII-005	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494991	Mantenimiento De Caminos Rurales En La Villa De Zaachila	PIII-006-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.L AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494993	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Otepegola, Barrio San Sebastián, Villa De Zaachila, Oax.	PIII-010-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494995	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento Del Fraccionamiento Del Fraccionamiento Real Del Valle, En La Villa De Zaachila	PIII-010-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real Del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494997	Construcción De Barda Perimetral En El J.N. 13 De Septiembre, Col. Guillermo Gonzalez Guardado	PIII-011-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495000	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada De Nizandani, Barrio De San Sebastián, Villa De Zaachila	PIII-015-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495003	Construcción De Barda Perimetral En El J. N. Leon Vicario, Col. Vicente Guerrero	PIII-018-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495007	Mantenimiento De Caminos Rurales En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	005	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495011	Construcción De Barda Perimetral Y Andador En La Escuela Primaria, Agencia De Policía San Luis Yucutaco, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	002	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495012	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Justo Sierra Méndez En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	003	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495015	Rehabilitación De La Unidad De Salud Y Techado En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	004	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san agustin chayuco	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495033	Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Carretera Mundiche - Teotlán De Segura Y Zona Tramo Del Km 23 Mas 850 Al Km. 26 Mas 850	RG23-001-2014	Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495344	Construcción De Baños Con Biodigestor	03	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000010179	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	FAM/0184/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000010184	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	FAM/0186/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000010199	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0183/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000010209	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0201/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000010282	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM/0185/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000026677	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM/0187/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000026683	Terminación De Un Aula En J.N.U. Stidex Binni Zaa	FAM/0310/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000026686	Terminación De Un Aula En J.N.U. María Montesori	FAM/0311/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000026712	Terminación De Un Aula En J.N.U. Andres Henestrosa Morales (Col. 19 De Marzo)	FAM/0312/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000065393	Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0108 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000074933	Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0109 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000075128	Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBA0108 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX091301000088861	Productos Financieros Habilidades Digitales Para Todos	BC080209 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin identificar	-			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX09130100089170	Fortalecimiento Del Servicio De La Educación Telesecundaria En El Estado	BCGN0209 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100089347	Productos Financieros Telesecundarias 2009	BCGN0309 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100095515	Productos Financieros Habilidades Digitales Para Todos	BCGB0209 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100095568	Productos Financieros Telesecundarias 2009	BCGN0309 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100099175	Pago Del 1 Al Millar Por Concepto De Inspección Y Vigilancia	EG/UTCP/378/2010	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100100662	Pago Del 1 Al Millar Por Concepto De Inspección Y Vigilancia	SUB86/UTCP/365/2010	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100100976	Construcción De Los Servicios Sanitarios De La Escuela De Enfermería Ext. Tehuantepec.	703-001-02-016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100101098	Construcción De Dos Aulas, Corredor Y Cafetería En La Facultad De Idiomas Ext. Tehuantepec.	703-001-02-017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100101334	Construcción De Bodega, Tres Aulas Y Auditorio Para La Facultad De Idiomas Ext. C.U.	703-001-02-018	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100101629	Terminación De Cafetería Para El Instituto De Investigaciones Sociológicas	703-001-02-019	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100101960	Construcción Del Ala Sur Del Edificio H De La Facultad De Arquitectura C.U.	703-001-02-020	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112180	Productos Financieros Smg Intervenciones 2009	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112331	Oportunidades Productos Financieros 2009	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112715	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud (Ambulancias). Cobertura Estatal	52800	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112725	Seguro Popular Productos Financieros 2009	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112727	Seguro Popular Productos Financieros 2009	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112925	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112945	Desarrollo Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100112969	Plataforma México	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100116330	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Miramar (Guadalupe Miramar). En El Municipio Santa María Yuchitl/En La Localidad Miramar (Guadalupe Miramar)	49136	Oaxaca	Santa María Yuchitl	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100116429	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Del Camino San Andrés Yaa E.C. (Cias Orda-Villa Alta)- E.C. (Totontapac-Vacocchi) Del Km 0+00 Al Km 18+000. En El Municipio San Andrés Yaa/En	47954	Oaxaca	San Andrés Yaa	San Andrés Yaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100116630	Construcción Del Camino La Cuevita-Portillo Culebrón (Santa María Zaniza) Del Km 3+00 Al Km 2+800. En El Municipio Santa María Zaniza/En La Localidad Santa María Zaniza	49939	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100116631	Construcción Del Puente Vehicular S/Río Copala S/Camino Copala - Cienequilla /Santiago Juchihuaeca	47757	Oaxaca	Santiago Juchihuaeca	Cienequilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100117336	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Soatepec-San Juan Soatepec Tramo Del Km 0+000 Al Km 44+000 Subtramo A Modernizar Del Km 3+000 Al Km	54763	Oaxaca	Santa María Soatepec	Santa María Soatepec	Urbano	Sin Identificar			-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX09130100117337	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Soatepec-San Juan Soatepec Tramo Del Km 0+000 Al Km 44+000 Subtramo A Modernizar Del Km 5+000 Al Km	54764	Oaxaca	Santa María Soatepec	San Juan Soatepec	Rural	Sin Identificar			-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002905	Adquisición De Equipo De Computo Para Cba No. 9	SPPP/RAl1/0077/2010	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002906	Equipamiento De Dos Aulas En Cba No. 37	SPPP/RAl1/0080/2010	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100002907	Adquisición De Equipo De Computo Para Cbtis No. 51	SPPP/RA11/0041/2010	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Sin Identificar				-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002910	Equipamiento Para Cbtis No. 76	SPPP/RA11/0053/2010	Oaxaca	Santa María Tecomanaca	Urbano	Sin Identificar				-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002916	Construcción De Obra Exterior En Cbtis No. 92	SPPP/RA11/0056/2010	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002920	Equipamiento Para Cbtis No. 158	SPPP/RA11/0074/2010	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003037	Equipamiento De Un Aula De Computo En Cbtis No. 253	SPPP/RA11/00145/2010	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dro. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003050	Construcción De Dos Anexos En Cbtis No. 102	SPPP/RA11/0020/2010	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003100	Construcción De Obra Exterior En Cbtis No. 263	SPPP/RA11/0054/2010	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003108	Reparaciones Generales En Cbtis No. 31	SPPP/RA11/0060/2010	Oaxaca	Matías Romero Avenádo	Matías Romero Avenádo	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003118	Adquisición De Equipo De Computo Para Cbtis No. 205	SPPP/RA11/0069/2010	Oaxaca	Héroe Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003122	Construcción De Un Laboratorio En Cbtis No. 240	SPPP/RA11/0035/2010	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. 22 -	Puerto Escondido 22	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003124	Equipamiento De Un Laboratorio En Cbtis No. 123	SPPP/DFP/RA11/052/10	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003139	Construcción De Un Aula En Cecati No. 68 (Col. La Experimental)	SPPP/RA11/0051/2010	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003141	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Cecati No. 68 (Col. La Experimental)	SPPP/RA11/0051/2010	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Sin Identificar			-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100012710	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/0136/2010	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100012723	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Ciudad De Progreso)	FISE/0137/2010	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catalina Yuxia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100012732	Elaboración De Estudios Y Proyectos De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable, En Diversas Localidades Del Estado De Oaxaca	FAPEF/0047/2010	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100028993	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0191/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029065	Equipamiento De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0196/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029116	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0583/2011	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029110	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0582/2011	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029925	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0192/2011	Oaxaca	Huautepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029980	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0199/2011	Oaxaca	Huautepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029993	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Emiliano Zapata	FAM/0035/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Llano Maney	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029997	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Coregadora	FAM/0030/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yogodoy	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030005	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0034/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030013	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM/0029/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Tovallá Copalita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030017	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	FAM/0031/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030026	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Abo Juárez 1972	FAM/0188/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030029	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Abo Juárez 1972	FAM/0193/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100030064	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 20 De Noviembre, Santiago Jucotepec	FAM/0194/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100030075	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andrea Quintana Roo	FAM/0198/2011	Oaxaca	Santiago Zanica	San Felipe Lachilló Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100030089	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Andrea Quintana Roo	FAM/0197/2011	Oaxaca	Santiago Zanica	San Felipe Lachilló Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100030156	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0004/2012	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Pomteacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100030219	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad)	FAM/0002/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100054426	Pavimentación De Calle Leona Vicario Con Concreto Hidráulico En La Col. Progreso	MBS/F3/32/2011	Oaxaca	El Barrio De La Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100065639	Rhab0110 - Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica	BBAB0110 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100075149	Rhab0110 - Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica	BBAB0110 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100085679	Programa Habilidades Digitales Para Todos 2010	BCGB0110 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100088894	Productos Financieros Habilidades Digitales Para Todos	BCGB0210 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100088978	Programa Nacional De Lectura Ejercicio 2010	BCGF0110 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100089203	Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGN0210 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100095509	Programa Habilidades Digitales Para Todos 2010	BCGB0110 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100095538	Productos Financieros Habilidades Digitales Para Todos	BCGB0210 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100095544	Programa Nacional De Lectura Ejercicio 2010	BCGF0110 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100095558	Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGN0210 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112120	Gastos Catastróficos Productos Financieros 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112203	Seguro Médico Nueva Generación /Intervenciones	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112216	Productos Financieros Smng Intervenciones 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112355	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa Oportunidades/Cobertura Estatal	167719/26722	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112368	Equipamiento De Infraestructura Del Programa Oportunidades/Cobertura Estatal	169324/2/28327	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112397	Oportunidades Productos Financieros 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112427	Equipamiento Para Ejecución Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros)	305-001-06-026	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	973 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2010	\$519,765	\$519,765	\$315,358	\$315,358	\$315,358	\$315,358	\$315,358	\$315,358	60.67	20	Lote	1	0.00	60.67	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX10130100112735	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud /Cobertura Estatal	55235	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112740	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud / Cobertura Estatal	305-001-03-034	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX10130100112747	Seguro Popular 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112754	Seguro Popular Productos Financieros 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112761	Seguro Popular Productos Financieros 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112767	Observación No. 19	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100114762	Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados/Santa María Lachixio	229	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100114812	Productos Financieros Smg Capta 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100114820	Productos Financieros Smg Capta 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100115298	Adquisición De Equipo De Computo Para La Preparatoria No. 3 De Huajuapam	703-001-02-008	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100115929	Reparación De Sanitarios En La Preparatoria No. 2	703-001-02-010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116383	Construcción Del Puente Vehicular El Estero S/Camino Juchitán - Unión Hidalgo /Unión Hidalgo	53918	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116384	Construcción Del Puente Vehicular S/Río Azul S/Camino Río Azul, Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero Cuarta Etapa, En El Municipio Matías Romero Avandado/En La Localidad Colonia Cuauhtémoc	52706	Oaxaca	Matías Romero	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116385	Construcción Del Puente Vehicular Tamarindo S/Camino Oxtuta - Reforma de Pineda /Reforma de Pineda	53920	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116739	Construcción Del Camino Guadalupe Monteverde-San José Monteverde En El Municipio San Antonio Monteverde/En La Localidad Guadalupe Monteverde	53000	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116740	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepepec-San Lucas Camotlán) Santiago Quiviavucanas Tramo Del Km 0 000 Al Km 22 768 Subtramo A Construir Del Km 13 000 Al Km 15 500 (Terrestre) /Santiago Quia	55178	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	Santiago Quiviavucanas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116741	Reconstrucción De La Carretera Tonala - San Jorge Nuchita Del Km 5+000 Al Km 9+000 /San Jorge Nuchita	53705	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116744	Reconstrucción Del Camino San Pedro Corral - Llano Grande Del Km 0+000 Al Km 5+000 /Llano Grande /San Juan Mixtepec (Dist. 08)	55225	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Llano Grande 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116745	Reconstrucción Del Camino San Pedro Retoño - La Presa Del Km 0+000 Al Km 3+000 /San Pedro Retoño /San Juan Mixtepec (Dist. 08)	55223	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. San Pedro Retoño 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116746	Reconstrucción Del Camino Yucumá - Cucumá Del Km 0+000 Al Km 2+000 /San Isidro Yucumá /San Juan Mixtepec (Dist. 08)	55224	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Ojo de Agua Aranal 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116747	Conservación Del Camino Buenavista - La Paz Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 3+600 /La Paz Yosoñama /San Juan Rumi	52696	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116748	Conservación Del Camino Peña Colorada - Llano Cebolla Del Km 0+000 Al Km 6+200 /El Llano /San Juan Rumi	52697	Oaxaca	San Juan Rumi	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116749	Conservación Del Camino Peña Colorada - Sabinillo Del Km 0+000 Al Km 3+600 /Sabinillo /San Juan Rumi	52699	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116750	Conservación Del Camino Peña Colorada - Vista Hermosa Del Km 0+000 Al Km 2+000 /Vistahermosa /San Juan Rumi	52698	Oaxaca	San Juan Rumi	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116751	Conservación Del Camino Sabinillo - Santo Domingo Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 4+800 /Santo Domingo Yosoñama /San Juan Rumi	52695	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116752	Conservación Del Camino San Pedro Yosoñama - San Isidro Yosoñama - San José - Santa Rosa - San Antonio Mduaxico - San Juan Rumi Del Km 0+000 Al Km 18+000 /San Juan Rumi	52693	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116753	Conservación Del Camino Santo Domingo Yosoñama - San Pedro Yosoñama Del Km 0+000 Al Km 15+000 /San Pedro Yosoñama /San Juan Rumi	52694	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosoñama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116754	Reconstrucción De La Carretera E.C. (Mihobastán-San Carlos Huasteco/San Ildefonso Amatlan-San Cristóbal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec Del Km4500 Al Km10+000, En El Municipio San Pedro	53704	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. San Pedro Mixtepec Distrito 26 -	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116756	Conservación Del Camino Peña Colorada - Santa Catarina Yosonotú Del Km 0+000 Al Km 11+700 /Santa Catarina Yosonotú	52700	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116757	Reconstrucción De La Carretera Huajuapam - Juxtaluaca Del Km 76+000 Al Km 80+000 Tramos Parciales /Santiago Juxtaluaca	53709	Oaxaca	Santiago Juxtaluaca	Santiago Juxtaluaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116759	Conservación Del Camino Sabinillo - Buena Vista Del Km 0+000 Al Km 2+900 /Buena Vista /San Juan Rumi	52692	Oaxaca	Nejapa de Juárez	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116760	Estudio Y Proyecto Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Camino E.C. (Pueta-Piñotroga Nacional)-San Isidro Zafrá. En El Municipio Pueta Villa De Guerrero/En La Localidad Zafrá	55802	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	Zafrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117053	Construcción Del Camino El Regadillo Mixtepec - El Salitre Mixtepec Del Km 0+000 Al Km 3+100 /El Salitre /San Pedro Mixtepec (Dist. 22)	56355	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Salitre 22 -	Rural	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117054	Construcción De La Carretera Zaachila-La Y Tramo Del Km 4+000 Al Km 5+000.- En El Municipio Villa De Zaachila/En La Localidad Villa De Zaachila	56167	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117055	Construcción De Obras Complementarias De La Ampliación A 4 Carriles De La Carretera La Y-Zimatlan Del Km 3+700 Al Km 4+200. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56219	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117056	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac Entre Puente Valerio Trujano Y Puente Tecnológico Cuarta Etapa /Oaxaca De Juarez	56604	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117057	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac Entre Puente Valerio Trujano Y Puente Tecnológico Quinta Etapa /Oaxaca De Juarez	56605	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117058	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac Entre Puente Valerio Trujano Y Puente Tecnológico Tercera Etapa /Oaxaca De Juarez	56603	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117059	Reconstrucción De La Carretera Tixtlán De Juarez - Zoogocho. Del Km 5+000 Al Km 52+000 /San Bartolome Zoogocho	55195	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117060	Reconstrucción Del Circuito En La Ciénega Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+000 (Primera Etapa) /Ciénega De Zimatlan	55197	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117061	Reconstrucción Del Circuito En La Ciénega Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+000 (Segunda Etapa) /Ciénega De Zimatlan	55198	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117062	Reconstrucción De La Carretera Juchitán-Santa María Xadani Tramo Del Km 5+568 Al Km 6+568. En El Municipio Santa María Xadani/En La Localidad Santa María Xadani	56249	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117063	Reconstrucción De La Carretera Huajuapán-Juchitahuaca Del Km 0+000 Al Km 76+000 Y Del Km 80+000 Al Km 83+000 Tramos Parciales En El Municipio Santiago Juchitahuaca/En La Localidad Santiago Juchitahuaca	56250	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117064	Reconstrucción De La Carretera Zaachila-Zimatlan De Alvarez Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+300. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56243	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117065	Reconstrucción De La Carretera Santa María Huatlico - Pluma Hidalgo - Copalita Del Km 0+000 Al Km 22+000 (Tramo Parcial) /Pluma Hidalgo	55192	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117066	Modernización Y Ampliación De La Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-La Y-Juquila De Crepor-Puerto Escondido- Terminación Del Km 14+500 Al Km 16+800 /Puerto Escondido /San Pedro Mixtepec (Dist. 22)	56256	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117069	Mod. Y Amp. Del Camino Zaachila-Zimatlan De Alvarez Tramo Del Km 1+300 Al Km 2+080. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56242	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117070	Mod. Y Amp. Del Camino Zaachila-Zimatlan De Alvarez Tramo Del Km 2+080 Al Km 2+880. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56241	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117071	Mod. Y Amp. Del Camino Zaachila-Zimatlan De Alvarez Tramo Del Km 2+880 Al Km 3+640. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56240	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117072	Modernización Y Ampliación A 4 Carriles De La Carretera La Y-Zimatlan Tramo Del Km 4+200 Al Km 4+500. En El Municipio Zimatlan De Alvarez/En La Localidad Zimatlan De Alvarez	56165	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117073	Elaboración Estudio De Impacto Ambiental, Cambio De Uso De Suelo Y Evaluación De Daños Del Camino E.C. (Tehuacan-Salina Cruz)-Puerto Las Garzas Del Km 0+000 Al Km 1+000 /San Miguel Del Puerto	55562	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117074	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Pluma Hidalgo S/C Huatlico-Pluma Hidalgo-Copalita (Adscripciones Al Proyecto) /Pluma Hidalgo	55564	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117075	Construcción Del Puente Vehicular Yuta I S/C San Juan Yuta E.C. (Santa María Peñoles-Santa María Estetial Tercera Etapa. En El Municipio San Juan Tamazola/En La Localidad San Juan Yuta	54963	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117076	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac S/Carretera Reyes Matecon-La Trinidad Zaachila (Segunda Etapa)/Trinidad Zaachila	56247	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117077	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac S/Carretera Reyes Matecon-La Trinidad Zaachila (Tercera Etapa)/Trinidad Zaachila	56248	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117078	Reconstrucción Del Camino Llano Cebolla-La Fila Del Km. 0+000 Al Km. 6+000. En El Municipio San Juan Nuni/En La Localidad Sabinillo	54893	Oaxaca	San Juan Nuni	Sabinillo	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100117079	Reconstrucción Del Camino Tramo Rio Centro-Vista Hermosa Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+500. En El Municipio San Juan Rumi/En La Localidad Rio Centro Rumi	54891.0	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Sin Identificar		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100117413	Reconstrucción Del Camino San José-Llano De La Canoa Del Km 04000 Al Km 91000. En El Municipio San Juan Tanaola/En La Localidad Llano De La Canoa	54964	Oaxaca	San Juan Tanaola	Llano de la Canoa	Rural	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117414	Reconstrucción Del Camino Chapultepec-Panteón Tierra Blanca Del Km. 0 000 Al Km. 3 500. En El Municipio Chalcatongo De Hidalgo/En La Localidad Chapultepec	54889	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117415	Reconstrucción Del Camino Banco De Axaca-Santo Domingo Yodohino Del Km. 0+000 Al Km.1+500. En El Municipio San Sebastián Nicananduta/En La Localidad San Sebastián Nicananduta	54888	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117416	Conservación De La Carretera Cuicatlan -Concepcion Papalo, Tramo Del Km 134000 Al Km 142000. En El Municipio Concepcion Papalo/En La Localidad Concepcion Papalo	56293	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117417	Conservación De Caminos Rurales En La Región Cañada (Teotitlan). Cobertura Regional Cañada	56292	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117418	Conservación De Caminos Rurales En La Región Costa (Cerro Del Vidrio). Cobertura Regional Costa	56294	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117419	Conservación De Caminos Rurales En La Región Costa (Kinotega Nacional). Cobertura Regional Costa	56295	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117420	Conservación De Caminos Rurales En La Región Costa (Puerto Escondido). Cobertura Regional Costa	56327	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117421	Conservación De Caminos Rurales En La Región De Valles Centrales. Cobertura Regional Valles Centrales	56313	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117422	Conservación De Caminos Rurales En La Región Papaloapan. Cobertura Regional Papaloapan	56301	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117423	Conservación De Caminos Rurales En La Región Sierra Norte (Ixtlán). Cobertura Regional Sierra Norte	56304	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117424	Conservación De Caminos Rurales En La Región Sierra Norte (Villa Alta). Cobertura Regional Sierra Norte	56305	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117426	Conservación De Camino Santa María Peñoles-San Juan Ayülü Del Km 0+000 Al Km 7+000. El Municipio Santa María Peñoles/En La Localidad Santa María Peñoles	54966	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100117427	Conservación Del Camino Coscochero Sobre El Río Atocay. En San Agustín De Las Juntas Del Km 0+000 Al Km 2+000. En El Municipio San Agustín De Las Juntas/En La Localidad San Agustín De Las Juntas	54968	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100118544	Remodelación De Los Servicios Sanitarios De La Preparatoria No. 5	703-001-02-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2010	\$2,306										0.00	Metros Cuadrados	335	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN, GRACIAS. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX10130100129697	Oportunidades Productos Financieros 2010	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100002863	Equipamiento Para Carreras Con Mayor Demanda En Instituto Tecnológico Del Istmo (2da Etapa)	FONREGION/0047/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100002866	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 261	RA11/0034/2011	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100003417	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 249	RA11/0033/2011	Oaxaca	San Francisco Chapijapa	San Francisco Chapijapa	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100003440	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 176	RA11/0031/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San José del Chilar	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100003441	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 175	RA11/0029/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Tlacoatzintepec	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100003448	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Bachillerato De Oaxaca No. 101	RA11/0026/2011	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100003462	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 142	RA11/0025/2011	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100005833	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 161	RA11/0021/2011	Oaxaca	Piñon Hidalgo	Piñon Hidalgo	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100005870	Equipos Informaticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 57	RA11/0103/2011	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11190100005873	Equipos Informaticos, Mobiliario Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 207	RA11/0027/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Convenios	US26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100005877	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 34	RA11/0140/2011	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100005885	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No.155	RA11/0020/2011	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100005991	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 235	RA11/0017/2011	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100005940	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 63	RA11/0100/2011	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006041	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 76	RA11/0044/2011	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006043	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 87	RA11/0040/2011	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006047	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 104	RA11/0016/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006049	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 06	RA11/0137/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006054	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 77	RA11/0011/2011	Oaxaca	Matías Romero Avenaño	Los Angeles	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006056	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 81	RA11/0010/2011	Oaxaca	Matías Romero Avenaño	Palomares	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006061	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 145	RA11/0008/2011	Oaxaca	Matías Romero Avenaño	Tierra Nueva	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006062	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 15 (Pueblo Viejo)	RA11/0130/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006063	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 136	RA11/0006/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006067	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 72	RA11/0047/2011	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006072	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 106	RA11/0004/2011	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006074	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 102	RA11/0003/2011	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006075	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 86	RA11/0041/2011	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006077	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 25	RA11/0121/2011	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guigovelaga	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006081	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 31	RA11/0119/2011	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006083	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 70	RA11/0049/2011	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006088	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 143	RA11/0093/2011	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006094	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 240	RA11/0090/2011	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006095	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 53	RA11/0088/2011	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San Pedro Tezacoalco	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006096	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 88	RA11/0086/2011	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006098	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 123	RA11/0085/2011	Oaxaca	Santa María Apasco	Santa María Apasco	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006099	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 85	RA11/0042/2011	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006100	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 08	RA11/0135/2011	Oaxaca	Santa María Yuchitán	Santa María Yuchitán	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006103	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 37	RA11/0116/2011	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006104	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 20	RA11/0127/2011	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100006105	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 88	RA11/0039/2011	Oaxaca	Santa Tomás Ocoatepec	Santa Tomás Ocoatepec	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100006119	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 04	RA11/0019/2011	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100006120	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 93	RA11/0018/2011	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100006121	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 23	RA11/0126/2011	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006123	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 181	RA11/0036/2011	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006501	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 13	RA11/0132/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006507	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 75	RA11/0045/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Mazareno (Chicicaxapa)	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006520	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 217	RA11/0005/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006525	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 210	RA11/0094/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Wiguel Hidalgo)	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006528	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 247	RA11/0092/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuintle	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006617	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 62	RA11/0101/2011	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Misaga	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006672	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 137	RA11/0089/2011	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006675	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 139	RA11/0087/2011	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Monte Negro	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100006723	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 199	RA11/0084/2011	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007305	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 65	RA11/0099/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007311	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 66	RA11/0098/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007313	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 223	RA11/0082/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco Nacional	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007365	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 44	RA11/0113/2011	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007373	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 68	RA11/0097/2011	Oaxaca	Santiago Jacatepec	Santiago Jacatepec	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007461	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 114	RA11/0072/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007464	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 148	RA11/0069/2011	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007465	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 203	RA11/0067/2011	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007513	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 14	RA11/0131/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007600	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 38	RA11/0115/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuatlán	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007602	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 51	RA11/0107/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007645	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 52	RA11/0106/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Atoyaquillo	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007687	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 115	RA11/0066/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007702	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 97	RA11/0065/2011	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007707	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 191	RA11/0063/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	-	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007708	Equipos Informáticos Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 205	RA11/0061/2011	Oaxaca	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100007711	Equipos Informáticos Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 132	RA11/0079/2011	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008376	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 45	RA11/0112/2011	Oaxaca	San Francisco Ocototepec	San Francisco Ocototepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008378	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 150	RA11/0076/2011	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008381	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 99	RA11/0073/2011	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008382	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 170	RA11/0071/2011	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008384	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 194	RA11/0070/2011	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008387	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 28	RA11/0122/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzoatepec	Santa Cruz Zenzoatepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008396	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 179	RA11/0064/2011	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008399	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 47	RA11/0136/2011	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008400	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 105	RA11/0060/2011	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	San Mateo Yucuitindoo	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008403	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No.24	RA11/0057/2011	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infiernillo	Rural	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008406	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 25	RA11/0124/2011	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008407	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 160	RA11/0055/2011	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008408	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 225	RA11/0054/2011	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008410	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 49	RA11/0032/2011	Oaxaca	San Juan Chilteaca	San Juan Chilteaca	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008411	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 119	RA11/0052/2011	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008413	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 03	RA11/0139/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008414	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 118	RA11/0051/2011	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008415	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 164	RA11/0050/2011	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008416	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 14	RA11/0129/2011	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008455	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 126	RA11/0058/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008456	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 30	RA11/0120/2011	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008458	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No.18	RA11/0128/2011	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100008459	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrones Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No.174	RA11/0023/2011	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Sin Identificar	-	-	-	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100009438	Construcción de Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100009641	Comisiones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013425	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. General Vicente Guerrero	PM/0067/2011	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013513	Construcción De Dos Anexos En J.N.I. Ricardo Flores Magón	PM/0017/2011	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013552	Construcción De Un Aula, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0661/2011	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100013557	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo Parte Alta)	FAM/0113/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100013598	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0084/2011	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013646	Construcción De La Primera Etapa Del Ceyte No 67	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013652	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo)	FAM/0022/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013674	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa C. De Dominguez	FAM/0064/2011	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	San Baltazar Guelavila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013707	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Portillo	FAM/0040/2011	Oaxaca	San Martín Tilcoajete	San Martín Tilcoajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013710	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateo	FAM/0043/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013729	Ampliación De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013792	Terminación De Tres Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/0070/2011	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013811	Equipamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM/0075/2011	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013826	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0044/2011	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013858	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0025/2011	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013859	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100013908	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 160, Santiago Matatlán	FAM/0021/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014037	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 160, Santiago Matatlán	FAM/0027/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014221	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Paulino Martínez Delia, Constancia Del Rosario	FAM/0127/2011	Oaxaca	Constancia del Santa Cruz Rio Rosario	San Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014243	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Rosario Castellanos, San Andrés Cabecera Nueva	FAM/0118/2011	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santa Ana Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014258	Equipamiento De Una Ula En J.N.I. Rosario Castellanos, San Andrés Cabecera Nueva	FAM/0125/2011	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santa Ana Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014265	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM/0048/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventaniilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014279	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM/0056/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventaniilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014296	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0069/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014625	Reconstrucción Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Putla) La Concepción Itunyoso Delim. 0+000 Al Km 1+300	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014668	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0107/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014677	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAPEF/0804/2011	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014685	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0102/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014695	Adquisición De Una Camioneta Tipo Ford Ranger	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Loma Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014699	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0106/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014760	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM/0049/2011	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014777	Equipamiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0093/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014786	Impuestos Pagados A Iocifed	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014822	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano Santa María Yosoyúa	FAM/0047/2011	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014836	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Valerio Trujano, Villa De Tamazulapam	FAM/0058/2011	Oaxaca	Villa de Tamazulapam	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014855	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Colcoyan De Las Flores	FAM/0053/2011	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100014880	Adquisición De Uniformes A Policías	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015052	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria, San Pablo Tlajaltepec	FAM/0151/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015091	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria, San Pablo Tlajaltepec	FAM/0148/2011	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015100	Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Colcoyan De Las Flores	FAM/0063/2011	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015106	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.I. Taa Doco Rumi	FAM/0131/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015141	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Tlaxtepec (Frasco El Santuario), San Juan Bautista Tlaxtepec	FAM/0083/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015142	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Taa Doco Rumi	FAM/0139/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015152	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Santiago Jucotepec	FAM/0100/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015156	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Educación (Col. Heladio Ramírez López)	FAM/0176/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015318	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0116/2011	Oaxaca	San Juan Cosaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015319	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM/0172/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Rancho de los Audeo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015334	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0105/2011	Oaxaca	San Juan Cosaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015351	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas, San Pedro Ixtlahuaca	FAM/0175/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Rancho de los Audeo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015353	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0091/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Atroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015367	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 201, Reyes Etla	FAM/0177/2011	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015393	Equipamiento De Una Aula En Telesecundaria	FAM/0094/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Atroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015415	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM/0104/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015429	Construcción De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0170/2011	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015433	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0166/2011	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015476	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Arista	FAM/0153/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxcoatlintepec	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015528	Construcción De Tres Aulas, Tres Anexos Y Demolicion De Edificio Existente En Jni Progreso Mike	FAM/0051/2011	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015541	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0160/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelo (Colonia Los Marcelo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015545	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Progreso Mike	FAM/0073/2011	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015561	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0165/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelo (Colonia Los Marcelo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100015893	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0071/2011	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015594	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0076/2011	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015617	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Una Francisco Gonzales Bocas Negra	FAM/0099/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015645	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.U. Francisco Gonzales Bocas Negra	FAM/103/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015669	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Tomas Alva Edison	FAM/0098/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015693	Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Tomas Alva Edison	FAM/0054/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015735	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Lancaster	FAM/0155/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015823	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Noroala	FAM/0065/2011	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015856	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco I Naderu	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Yogorente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015878	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria General Manuel Avila	FAM/0089/2011	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100015890	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0086/2011	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100019407	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FAFEP/0586/2011	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$171,042	\$1,406,144	\$1,406,144	\$1,237,702	\$1,237,702	\$1,237,702	\$1,237,702	88.02	30	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100019550	Construcción De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Cidrir Sobre El Rio Acayac	RG23/0001/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$20,015,839	\$20,350,000	\$20,350,000	\$334,161	\$334,161	\$334,161	\$334,161	1.64	30	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100020472	Estudio De Ingeniería Básica Y Anteproyecto Del Aneoducto-Paso Ancho Ciudad De Oaxaca Y Planta Potabilizadora (Convenio Inap)	FONREGION/0056/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020473	Estudios Complementarios De Manifestación De Impacto Ambiental De La Presa, Estudio Técnico Justificativo Para El Cambio De Usos De Suelos Y Vestigios Históricas (Convenio Inap)	FONREGION/0059/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020474	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0038/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020475	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0036/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020476	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0042/2012	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020477	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0049/2012	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020478	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0037/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020479	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0055/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020480	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0039/2012	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020481	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0052/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -		Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020482	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0054/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020483	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0053/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 22 -	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020484	Proyecto Ejecutivo De La Sectorización Del Sistema De Agua Potable (Convenio Inap)	FONREGION/0058/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020485	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0050/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100020486	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0051/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020487	Construcción De La Planta De Tratamiento (4a Etapa)	FONREGION/233/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020488	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0035/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020489	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0040/2012	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020490	Diseño, Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Servicio Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación)	FONREGION/0070/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020491	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0045/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020492	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0046/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020493	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FONREGION/169/2011	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020494	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0043/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020495	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0047/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020496	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0048/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020498	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0044/2012	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020499	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	FONREGION/0041/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020500	Monitoreo De Cloro Residual Libre	FONREGION/165/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020501	Rehabilitación Integral Del Sistema De Saneamiento	FONREGION/0047/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020502	Rehabilitación De Colector General, Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Construcción De Emisor	FONREGION/0069/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020503	Rehabilitación Y Construcción De Muros De Protección Del Colector San Agustín	FONREGION/0078/2011	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020643	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISE/740/2011	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020723	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISE/739/2011	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020724	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISE/738/2011	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100020763	Monitoreo De Cloro Residual Libre	PAL/0002/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021173	Estudio De Ingeniería Basica Y Anteproyecto Del Acueducto-Paseo Ancho Ciudad De Oaxaca Y Planta Potabilizadora. (Convenio Inap)	APASZU/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021174	Estudios Complementarios De Manifestación De Impacto Ambiental De La Presa, Estudio Técnico Justificativo Para El Cambio De Uso De Suelo Y Vestigios Históricas (Convenio Inap)	APASZU/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021175	Proyecto Ejecutivo De La Sectorización Del Sistema De Agua Potable (Convenio Inap)	APASZU/0002/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021177	Sectorización Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable (Convenio Inap)	APASZU/0003/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021666	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0004/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021668	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0008/2012	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021669	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0015/2012	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021670	Ingeniería Basica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0003/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Sin Identificar	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021671	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0021/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021672	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0005/2012	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021673	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0018/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. Bajos de Chila 22 -	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021674	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0020/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021675	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0019/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dro. Distrito 22 -	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021676	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0016/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021677	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0017/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021678	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0001/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021679	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0006/2012	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021680	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0011/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021681	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0012/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021682	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0009/2012	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Tecuilán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021683	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0013/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021685	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0010/2012	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100021686	Ingeniería Básica Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Convenio Inap)	PROTAR/0007/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000216259	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0161/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000216485	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0142/2011	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000216725	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0136/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000216982	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0145/2011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217059	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM/0154/2011	Oaxaca	San Juan Tabá	San Juan Tabá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217363	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0162/2011	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Coixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217407	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0141/2011	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Coixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217600	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0135/2011	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217613	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio (El Lomomillo II)	FAM/0046/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217622	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0055/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217626	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0144/2011	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217646	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Octavio Paz	FAM/0114/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217680	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0134/2011	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11301000217778	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0167/2011	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100027779	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Octavio Paz	FAM/0024/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100027934	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0078/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100027950	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0019/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelcoacán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100027969	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0062/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelcoacán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100028332	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0200/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100028454	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Soles de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100028466	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0061/2011	Oaxaca	Villa Soles de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100028476	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0051/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100028520	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0060/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100029035	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM/0293/2011	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100029063	Construcción De Un Aula En J.N.I. 24 De Febrero	FAM/0217/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100029119	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. 24 De Febrero	FAM/0229/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030070	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza D Juárez	FAM/0221/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030111	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Martiniano Andrade Cruz	FAM/0271/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030121	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0280/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030162	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0292/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030172	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM/0233/2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030309	Construcción De Tres Anexos En J.N.I. Miguel Hidalgo	FAM/0248/2011	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030310	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0225/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030354	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Miguel Hidalgo	FAM/0261/2011	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030385	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0237/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030497	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0224/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030550	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Gonzales Bocanegra	FAM/0246/2011	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100030709	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0236/2011	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031021	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0223/2011	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031095	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0235/2011	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031111	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0222/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031184	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM/0294/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031294	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0282/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100031456	Equipo de Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0234/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031464	Equipo de Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0295/2011	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031516	Construcción De Dos Aulas En J.N.I. Juan De La Barrera	FAM/0273/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031530	Equipo de Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0297/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaxiayaltepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031532	Equipo de Dos Aulas En J.N.I. Juan De La Barrera	FAM/0266/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031538	Construcción De Un Aula De Medios Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 81	FAM/0285/2011	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. O8	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031548	Equipo de Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 81	FAM/0300/2011	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. O8	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031562	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0251/2011	Oaxaca	Santiago Chochapan	San Juan Teotatlcingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031732	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0264/2011	Oaxaca	Santiago Chochapan	San Juan Teotatlcingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031783	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0281/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100031798	Equipo de Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0296/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032022	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano A. Flores	FAM/0241/2011	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032684	Adquisición De Dieciséis Equipos De Computo Para Tebo No. 132	RA11/0007/2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032701	Adquisición De 15 Equipos De Computo Para El Tebo No. 101	RA11/0005/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032716	Adquisición De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Emiliano Zapata	RA11/0009/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032773	Equipo de Un Laboratorio De Uso Múltiple, De Computo Y De Idiomas, Equipo Administrativo Para Bic No. 1	RA11/0018/2012	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032837	Equipo de Un Taller De Computo, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1	RA11/0019/2012	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032842	Equipo de Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Ensad No. 26	RA11/0014/2012	Oaxaca	San Baltasar Chichilcapan	San Baltasar Chichilcapan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100032899	Equipo de Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Ensad No. 48	RA11/0013/2012	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100033512	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0259/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100033566	Equipo de Tres Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Barrio Grande)	FAM/0266/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100033639	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM/0289/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000336415	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0263/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000337194	Convenio De Colaboración De Adquisición De Planta No. 01 Cnf-Cgcr-De-Car-Producción-TC-2010/2011/Cobertura Estatal	RTC0NAPOR/0004/2011	Oaxaca	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Convenios	0036 Programa Nacional Forestal-Estado y Acuicultura	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000337784	Equipo de Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0288/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000338078	Equipo de Cuatro Aulas En Cobao No. 61	FAPEF/0048/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000338225	Equipo de Un Aula En Cobao No. 33	FAPEF/0028/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000338253	Construcción De Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca	FAPEF/0589/2011	Oaxaca	San Juan Chilteaca	San Juan Chilteaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11301000338279	Equipo de Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca	FAPEF/0590/2011	Oaxaca	San Juan Chilteaca	San Juan Chilteaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100038401	Construcción De Seis Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede	FAPEF/1153/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039307	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede	FAPEF/1154/2011	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039355	Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede	FAPEF/1157/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039516	Equipamiento De Diez Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM/0414/2011	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100039556	Reparaciones Generales En Jnr Gral Ignacio Zaragoza	FAM/0420/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Reforma 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040023	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0480/2011	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040347	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0479/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Ixtápatm	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040362	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0486/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. El Salitre 22 -		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040383	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0449/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100040668	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0485/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041149	Reparaciones Generales En Jnr Concepcion Gonzalez Naranjo	FAM/0424/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041366	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM/0473/2011	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041415	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Generales Hermanos Flores Magón	FAM/0452/2011	Oaxaca	San Andrés Sinaktla	San Andrés Sinaktla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041432	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genaro Vazquez	FAM/0451/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041677	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Jnr Lauro D. Garcia	FAM/0468/2011	Oaxaca	Santa María Jaltilanguis	Santa María Jaltilanguis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100041696	Reparaciones Generales En Escuela Francisco I Madero	FAM/0431/2011	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042723	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0484/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042740	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0488/2011	Oaxaca	San Miguel del Rio	San Miguel del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042747	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0483/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042755	Construcción De Un Aula En Jni Lic. Gustavo Diaz Ordaz	FAM/0465/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicucna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042825	Construcción De Un Aula En Jni Isena Vicario Fernandez	FAM/0464/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042857	Reparaciones Generales En Jnr Profa. Patrocinio Zaragoza Mejia	FAM/0422/2011	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042864	Reparaciones Generales En Jnr Anado Mervo	FAM/0421/2011	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042964	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Aldama	FAM/0256/2011	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100042969	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Aldama	FAM/0268/2011	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043043	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0426/2011	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	San Mateo Yucutindoo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043051	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Barrio Grando)	FAM/0253/2011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043087	Construcción De Un Aula En Jni Niños Heroes	FAM/0463/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Albaradas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043216	Construcción De Un Aula En Jni Juan Escutia	FAM/0459/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043270	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo	FAM/0443/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043416	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 27 De Septiembre (San Jose La Noria)	FAM/0442/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043738	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Juan Escutia	FAM/0276/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tillotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043753	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0250/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100043757	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0275/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044059	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Edith Ariaga Viruel	FAM/0258/2011	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044248	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM/0269/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044300	Reforestación De Tzapatlato	SEMARTNAT/0014/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Sin Identificar	-		-	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044333	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0298/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044485	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0299/2011	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Santa Mattha Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044539	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM/0270/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Mateaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044585	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juarez	FAM/0303/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044768	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 98	FAM/0301/2011	Oaxaca	Pulla Villa de Carrero	San Pedro Siniyuví	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044958	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.N.T. Raa-Hastaa	FAM/0119/2011	Oaxaca	Constancia del Santa Cruz Rio Venado	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100044978	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En J.N.T. Raa-Hastaa	FAM/0126/2011	Oaxaca	Constancia del Santa Cruz Rio Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045023	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	FOPADEP/0049/2011	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa Mattha Tecomavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045256	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Del Panteon Y Año Juárez	FOPADEP/0084/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045308	Construcción De Servicios Sanitarios En Tebo No. 231	RAII/0105/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045461	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0314/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045605	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0315/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045624	Equipamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM/0318/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045642	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0317/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045645	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guelaguetza (Col. 7 Regiones)	FAM/0441/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045738	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Enero	FAM/0440/2011	Oaxaca	San Agustín Yatzeem	San Agustín Yatzeem	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045774	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0472/2011	Oaxaca	San Pablo Ruitzo	San Pablo Ruitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM/0437/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100045977	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 76	FAM/0457/2011	Oaxaca	San Pablo Ruitzo	San Pablo Ruitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100046206	Equipamiento De Un Aula En Jni Guillermo Prieto	FAM/0497/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100046246	Construcción De Tres Aulas En J.N.U. Hermanos García Labastida	FAM/0339/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100046261	Equipo de Tres Aulas En J.N.U. Hermoso Garces Labastida	FAM/0345/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046265	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0504/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	San José Ixtápam Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046270	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En J.N.U. Ricardo Castro	FAM/0340/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046376	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0507/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	0to. El Salitre 22 Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046378	Equipo de Un Aula En J.N.R. Ricardo Castro	FAM/0346/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046431	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Suarez	FAM/0361/2011	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046445	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0364/2011	Oaxaca	Santiago Tapetilla	La Culebra Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046467	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0368/2011	Oaxaca	Santiago Tapetilla	La Culebra Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046475	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0509/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar) Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046480	Equipo de Un Aula En Jni Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0496/2011	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046558	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM/0501/2011	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	Santiago del Río Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046570	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM/0500/2011	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046576	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0506/2011	Oaxaca	San Melchor Betza	Santo Tomás Lachitá Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046584	Equipo de Un Aula En Telesecundaria	FAM/0508/2011	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046588	Equipo de Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0505/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046593	Equipo de Un Aula En Jni Lic. Gustavo Diaz Ordaz	FAM/0495/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Quintecua Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046613	Equipo de Un Aula En Jni Leona Vicario Fernández	FAM/0494/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046630	Equipo de Un Aula En Jhu Rosaura Sagata Cano	FAM/0491/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046637	Equipo de Un Aula En Jni Niños Heroes	FAM/0493/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albaradas Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046641	Equipo de Un Aula En Jni Juan Escutia	FAM/0492/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046651	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0471/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046657	Equipo de Un Anexo En Escuela Primaria Guadalupe Rinojosa De Murat (Col. Odiase)	FAM/0499/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046667	Equipo de Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos (Lomas De La Costa)	FAM/0502/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046686	Equipo de Un Aula En Escuela Primaria Heroes De Nacozari	FAM/0569/2011	Oaxaca	Valerio Tlaxiá	Tomellín Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046704	Equipo de Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No.11	FAM/0579/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100046740	Reparaciones Generales En J.N.U. Francisco I. Madero	FAM/0516/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chapilme Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047072	Construcción De Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0542/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047076	Equipo de Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0568/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047196	Adquisición De Projectores Para Obitis No. 02	RA11/0027/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100047307	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 104	FAM/0578/2011	Oaxaca	Matías Romero	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047481	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0343/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	San José Ixtápam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047484	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0348/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	San José Ixtápam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047489	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0344/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047492	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0349/2011	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047496	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0342/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047502	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0347/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047505	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0341/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047521	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0387/2011	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047525	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No.217	FAM/0383/2011	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100047584	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM/0389/2011	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050526	Construcción De Dos Aulas En J.N.I. Agustín De Iturbide Aramburu	FAM/0350/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050682	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.I. Agustín De Iturbide Aramburu	FAM/0354/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050700	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Ricardo Flores Magón	FAM/0320/2011	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Amatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050713	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Ricardo Flores Magón	FAM/0325/2011	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Amatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050736	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM/0323/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050771	Equipamiento De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM/0328/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050870	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0322/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050893	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0327/2011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050935	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0324/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050977	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0329/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100050996	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.I. Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0535/2011	Oaxaca	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051006	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.I. Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0562/2011	Oaxaca	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051032	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MBS/F9/01/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Entrada el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051126	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Trabajadores Del Campo	FAM/0547/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051145	Construcción De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria 27 De Septiembre	FAM/0541/2011	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051146	Construcción De Un Aula En J.N.I. Francisco Gabilondo Soler (Und. Hab. Zapoteca)	FAM/0392/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051164	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria 27 De Septiembre	FAM/0567/2011	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100051181	Construcción De Un Aula En J.N.I. Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0391/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX113020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051230	Equipo de Un Aula y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Teleforo Mendosa Guerrero	FAM/0573/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051233	Construcción De Un Aula En J.N.R. Miguel F. Martínez	FAM/0393/2011	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051265	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En J.N.R. Adalberto Medina Canseco	FAM/0403/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051400	Construcción De Tres Aulas En J.N.R. Leona Vicario	FAM/0370/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051477	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Palo Colorado En Estación Almoloya	MBS/F3/03/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051579	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Comunidad De Coyulapán	MBS/F3/05/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Coyulapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051619	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Diana Laura Rojas De Colobio	FAM/0333/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051656	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Cuajinicuil	MBS/F3/06/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051766	Construcción E Un Aula En J.N.R. Benito Juárez	FAM/0538/2011	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051923	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Frac.Real Del Valle)	FAM/0378/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051966	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amador Pérez Torres	FAM/0580/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100051995	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0379/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052062	Construcción De Cuatro Aulas, Dos Talleres Y Cuatro Anexos En Escuela Secundaria Técnica No. 192 (Col. San Isidro,Pueblo Nuevo)	FAM/0382/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052293	Rehabilitación De Calles En La Comunidad De Estación Almoloya	MBS/F3/07/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052498	Rehabilitación De Camino Rural El Barrio De La Soledad - La Ciruela En La Comunidad De El Barrio De La Soledad	MBS/F3/09/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052807	Rehabilitación Del Puente Vehicular Sobre El Río Almoloya En La Comunidad De Las Cruces	MBS/F3/010/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052858	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre Calle 12 De Octubre Entre López Mateos Y 30 De Abril En La Comunidad De Col. Progreso	MBS/F3/011/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100052931	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Ciruela	MBS/F3/12/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Ciruela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De Acceso A Niza Conejo Oriente	MBS/F3/13/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053217	Equipo de Tres Aulas En J.N.U. Francisco Gabilondo Soler (Frac. Ciudad Tapil)	FAM/0335/2011	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053232	Construcción De Fuente Vehicular En La Comunidad De Niza Limón	MBS/F3/14/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053312	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Comunidad De Ocotlán	MBS/F3/15/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Ocotlán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053361	Rehabilitación De Acceso Al Panteón En La Comunidad De Almoloya De Gutiérrez	MBS/F3/16/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053429	Equipo de Del Sistema De Agua Potable En El Llano De La Soledad	MBS/F3/17/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053483	Equipo de Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Hacienda	MBS/F3/18/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053488	Equipo de Un Aula En J.N.I. Francisco Gabilondo Soler (Unid. Hab. Zapoteca)	FAM/0397/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053565	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0576/2011	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tilopec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053578	Construcción De Trincheras Para Canalización De Aguas Pluviales En Col. Progreso	MBS/F3/19/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053611	Equipo de Un Aula En J.N.I. Jose Martí (Frac. Real Del Valle)	FAM/0396/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053787	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Miguel F. Martínez	FAM/0398/2011	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053845	Construcción De Alcantarilla Pluvial Acceso A La Col. Vista Hermosa	MBS/F3/20/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Sardinero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053854	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. Adalberto Medina Canseco	FAM/0402/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100053906	Rehabilitación De Calles En La Comunidad De El Nacedero	MBS/F3/21/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Nacedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054018	Construcción De Puente Vehicular En La Comunidad De El Ajal	MBS/F3/22/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Ajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054063	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa	MBS/F3/23/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054115	Construcción De Puente Vehicular En La Comunidad De La Junta	MBS/F3/26/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054197	Bacheo Con Concreto Hidráulico Tramo Laguna- El Barrio	MBS/F3/27/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054199	Equipamiento De Tres Aulas En J.N.R. Leona Vicario	FAM/0375/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054248	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Diana Laura Rojas De Colosio	FAM/0337/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054270	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano De El Barrio De La Soledad	MBS/F3/29/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054320	Pavimentación De La Calle Primero de Septiembre Entre 23 de Diciembre y 30 de Abril En La Col. Progreso	MBS/F3/30/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054344	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 14 de Febrero En La Col. Progreso	MBS/F3/31/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054753	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0384/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054868	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amorós Pérez Torres	FAM/0386/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054909	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0385/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100054972	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/400/2011	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055113	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0527/2011	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Mengol de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055320	Equipamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Vicente Riva Palacios (Col. Forestal)	FAM/0559/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055507	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Constanza Y Progreso	FAM/0565/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055569	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col. Adolfo López Mateos	184 OP FAISM 025/11	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055639	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM/0546/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055644	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 230	FAM/0377/2011	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055847	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Coatlán	FAM/0522/2011	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055861	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0519/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055865	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Yute Rufo	FAM/0607/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055875	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Libertad	FAM/0611/2011	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055938	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Libertad	FAM/0604/2011	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100055951	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Alvaro Carrillo Alarcón (Fracc. La Parota)	FAM/0603/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100058610	Equipamiento E Un Aula En Escuela Primaria Alvaro Carrillo Alarcón (Fracc. La Parota)	FAM/0610/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100058623	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0602/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100058665	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0609/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100058736	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM/0594/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100058888	Construcción E Dos Anexos En Escuela Primaria Centenario De Benito Juárez	FAM/0590/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Ubaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100059002	Reparaciones Generales En J.N.U. Carmen Ramos Del Río	FAM/0591/2011	Oaxaca	San Juan Chicomochil	San Juan Chicomochil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100059014	Reparaciones Generales En J.N.U. Hermanos Flores Magón	FAM/0592/2011	Oaxaca	San Miguel Aloapan	San Miguel Aloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100059110	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes De Oca	FAM/0606/2011	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100060972	Construcción De Seis Aulas , Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Siete De Noviembre	FAM/0405/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061100	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Siete De Noviembre	FAM/0408/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061150	Construcción De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Cano	FAM/0512/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vioente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061213	Construcción De Seis Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Prof. Benjamin Urcola Carrera	FAM/0597/2011	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061219	Equipamiento De Cinco Aulas Disácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 227	FAM/0410/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061239	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 46	FAM/0404/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061267	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Prof. Benjamin Urcola Carrera	FAM/0605/2011	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061475	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Nuevo Amanecer	FAM/0608/2011	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061483	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0576/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100061495	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Yuts Kunes	FAM/0600/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100063039	Modernización Y Ampliación Del Camino Del Camino E.C.(Cerro Del Vidrio - Santa Catarina Juguilá)Santa María Amiltepec,Tramo Del Km.0+000 Al Km.6+630 Tramo A Modernizar Del Km.0+000 Al Km.1+500	PTSB/1212/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juguilá	Santa María Amiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRINA JUGUILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100064252	Pavimentación De Calle Leona Vicario Con Concreto Hidráulico En La Col.Progreso	MBS/P3/32/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100064713	Faeb Capital 2011 - Coordinación General De Administración Y Finanzas	BBA0111 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100064781	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Febrero (Primera Etapa)	PTSM/MSP/300/12/11	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100064941	Empedrado De Calles, Continuación De Libertad,Benito Juárez Y Guadalupe	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100073760	Servicios Personales De Seguridad Públicos	001	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100075196	Rhab0111 Faeb Productos Financieros - Coordinación General De Educación Básica	BBA0111 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100075808	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar La Vinculación Con Los Sectores Sociales. 1 Fortalecer La Calidad Enseñanza	44100101001	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083548	Vestuarios Y Uniformes	01	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Santa Catarina Tajata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAJATA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083552	Alumbrado Público	02	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Santa Catarina Tajata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAJATA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083553	Mantenimiento Del Equipo De Transporte	03	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083554	Comisiones Bancarias	4	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083555	Mantenimiento Del Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100083556	Adquisición Del Equipo De Comunicación	6	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100089359	Departamento De Telesecundarias	BC0N0211 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100093079	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefita Ortiz De Dominguez Entre Las Avenidas Leona Vicario Y Vicente Suarez	FIGM/441/012/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100095716	Construcción Del Muro De Contención En El Jardín De Niños Carmen Ramos Del Río	07	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100096843	Programa De Infraestructura Y Equipamiento Para Proyectos Sociales De Turismo De Naturaleza	DETUR/0005/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100099718	Sefalamiento Turístico Carretero Y Urbano	FOMREGION/0079/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100099771	Acondicionamiento Logístico Comercial De La Unidad De Abasto Central De Abasco	FOMREGION/0206/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100099812	Acondicionamiento Logístico Comercial De Los Mercados Zonal Santa Rosa Y Iv Centenario	FOMREGION/0207/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100108881	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal Ithandehui	001	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100108883	Construcción De Una Aula En La Escuela Secundaria General Moises Saenz	002	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100110556	Adquisición De Equipo Para Telefonía Celular	2012/P1V/02	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100111610	Ampliación De La Red De Drenaje Paraje El Sopilote, Barrio De La Trinidad	APASZU/0017/2011	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACT DE CABRERA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112130	Gastos Catastróficos 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112236	Productos Financieros Smg Intervenciones 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112520	Familias Beneficiarias Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112537	Oportunidades Productos Financieros 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112577	Estrategia Integral En Equipos De Salud Itinerantes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112784	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal	305-001-03-036	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	59,255,548	54,417,271	129,838	129,838	129,838	129,838	129,838	129,838	2.94	00	Metros Cuadrados	1,715	100.00	2.94	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX1130100112790	Promoción De Salud Materna Y Perinatal (Arroque Parejo En La Vida)	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112795	Centros De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100112961	Avance En La Afiliación De Personas Respecto A La Meta Original	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100113050	Seguro Popular Productos Financieros 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100113083	Productos Financieros Bif 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100113115	Observación No. 21	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100113138	Bif 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100114757	Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En La Villa De Etla	Sin número de proyecto	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100114770	Observación Numero 05 Derivada De La Auditoría 775 Seguro Popular 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar		-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100114808	Seguro Medico Nueva Generacion/Talleres 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar		-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100114811	Productos Financieros Smg Capita 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar		-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100114816	Seguro Medico Para Una Nueva Generacion/Capita	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar		-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116500	Conservación De Camino Rural Tramo Ec. Federal - La Carlota	010R	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116501	Conservación De Camino Rural Tramo El Tesoro - Desv. El Paraíso	01EJ	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116502	Conservación De Camino Rural Tramo La Nueva Raza - Rancho Palomares, Ramal Pelo Dulce	01EP	Oaxaca	San Juan Cotzocon	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116503	Conservación De Camino Rural Tramo San Juan Cotzocon - El Paraíso, Ramal El Porvenir	01EM	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116504	Conservación De Camino Rural Tramo Ec. Carretera Federal - Tortugero	01D2	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortugero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116506	Conservación De Camino Rural Tramo Ec. Federal - San Juan Del Río	01B2	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116507	Conservación De Camino Rural Tramo Tulancingo-Suchilahuaca - En El Municipio San Miguel Tulancingo/ En La Localidad San Miguel Tulancingo.	00B3	Oaxaca	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116508	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino El Capulín - Santa Carmen - Río Raton Del Km 0+000 Al Km 3+000	00B7	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Río Raton	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116509	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular La Vista S/Camino La Vista Nundoca S.C.(Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores Ubicado En El Km 0+390	00B8	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116510	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino San Martín Duraznos- Cañada Del Lobo- Guadalupe Nundoca Del Km 0+000 Al Km 11+000	00B9	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116511	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Camino El Verge - San Isidro Vista Hermosa	026F	Oaxaca	Santa Cruz Nundoca	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116512	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino El Verge - Vista Hermosa Del Km. 0+000 Al Km. #4620	026G	Oaxaca	Santa Cruz Nundoca	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116513	Conservación De Camino Rural Tramo San José La Pradera - San Pedro Atoyac	0261	Oaxaca	Santa Cruz Tecuache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116514	Conservación De Camino Rural Tramo San José El Quequeste - Río Potrero	00F3	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Quequeste	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116515	Conservación De Camino Rural Tramo Santa María Zapotitlán - Anunciación Tlacolulilla	01MD	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116516	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Paraje El Jabali - Caballo Rucio Del Km 0+000 Al Km 2+500	00B8A	Oaxaca	Santa María Tlacuahuatl	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116517	Conservación De Camino Rural Tramo Santiago Suchilquintongo - Santa Cruz Lachixolana	01PF	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116518	Conservación De Camino Rural Tramo Santo Domingo Petapa - El Campanario	00F6	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116519	Conservación De Camino Rural Tramo Yeta De Juárez - San Sebastián Del Monte	01MD	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yeta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116520	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yeta De Juárez - Ec. Federal San Jorge	01JX	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yeta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116847	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sección Cuarta - Paso Carretero	024E-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116849	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Guadalupe - La Libertad	01XA	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116850	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Chepetlán - San Juan Ihualtepec	01MX	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116851	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Ihualtepec - San Juan Sebastián Zoquiapan	01X2	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100116853	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Arroyo Sabino	01XY	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Arroyo del Sabino 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116854	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Buena Vista	01XS	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. San Juan Mixtepec 08 -	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116855	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Las Huertas	01XW	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Las Huertas 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116856	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tejocotes - Santo Domingo El Progreso	01XX	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Los Tejocotes 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116857	Construcción Del Puente Vehicular Tres Nios S/Camino Vista Hermosa - Llano Azul Ubicado En El Km. 3+575.22	01YC	Oaxaca	San Juan Rumi Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E.C. Federal - Santiago Nuxafo	002H	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Santiago Nuxafo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116863	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal Juxtlahuaca - San Miguel Tlacoatepec	01XK	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116864	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Tlacoatepec - El Salado	01XG	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116869	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - San Pedro Mixtepec	01XT	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Distrito 26 -	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116870	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Soledad Salinas - San Pedro Quitoni	01MN	Oaxaca	San Pedro Quitoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116871	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Cholulaa - Los Silva	01XP	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Los Silva (La Sabina los Silva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116872	Construcción Del Puente Vehicular El Porvenir S/Camino Santiago Izoalaga-Cueva De Humboldt-Santiago Ixcuintepec Ubicado En El Km. 64+900	01G6	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116873	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilichotia - Santa Herminia	0268	Oaxaca	Santa María Chilichotia	Santa Herminia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116875	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Quilanitas - San Andrés Tlahuilotepc	01WT	Oaxaca	Santa María Quieglelani	San José Quilanitas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116876	Construcción De Puente Colgante En La Localidad De Santa María Zaniza	0084	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116877	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Amotepec-Santa Cruz Itundujia. En El Municipio Santiago Amotepec/En La Localidad Llano Nuevo.	00K2	Oaxaca	Santiago Amotepec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116878	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Cuevas - Nican De La Soledad	01XC	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100116879	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rosa Caxtlahuaca - Nican De La Soledad	01XD	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Rosa Caxtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100117115	Elaboración De Estudios Complementarios Para El Circuito Turístico De Los Valles Centrales (Libramiento De Oaxaca)	01CM	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100117116	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Carretera La Venta-San Francisco Ocototepec Del Km. 10+000 Al Km. 35+000. En El Municipio San Francisco Ocototepec	008R	Oaxaca	San Francisco Ocototepec	San Francisco Ocototepec	Urbano	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100117117	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular En Tuxtepec (Caracol)	01GJ	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100117467	Reconstrucción De La Carretera Bola De Vega A Puerto Escondido	RG23/0134/2012	Oaxaca	Villa Bola de Vega	Villa Bola de Vega	Urbano	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100117468	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Balsas Cruz-Oaxaca) Pto. Puente Madera Del Km. 0+000 Al Km 2+206.21	RG23/0133/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Sin Identificar			CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100118963	Desarrollo Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100119038	Rehabilitación De Tanque De Carcano De Bobeco En La Localidad De Benito Juárez	PIBM/026/008/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100119083	Plataforma Mexico	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100119404	Proyecto De Construcción Del Sistema De Agua Potable Abasco	PIBM/026/007/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDES	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100120549	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	APASZR/0008/2011	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Sin Identificar			H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100120848	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a. Etapa)	APASZR/0024/2011	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100121032	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (1a. Etapa)	APASZR/003/2011	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100121250	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Mina Y Alameda	PTSM/026/002/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EDUARDO CRUZ SANCHEZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100121297	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Barea Perimetral Y Anexos, En Esc. Primaria.	FAISM/001/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100121613	Apertura De Camino (Tramo Del 0 000 Al Km 1 197 Km Al Resadero Municipal) En La Localidad De Chapultepec	PTSM/026/004/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100122318	Construcción De Bodega En Esc. Telessecundaria	FORTAMUN/01/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100122607	Mantenimiento Y Conservación De Baños Públicos	FORTAMUN/02/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100122717	Mantenimiento Del Palacio Municipal	FORTAMUN/03/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100123117	Pago De Alumbrado Publico	FORTAMUN 704/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100123517	Pago De Seguridad Publico	FORTAMUN/05/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100123749	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Correidora	FORTAMUN/07/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100124061	Mantenimiento De Obra Publica	FORTAMUN/08/2011	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127054	Construcción Puente Vehicular Doble Carril San Pedro Sobre Arroyo Miraluba	FAFER/0927/2011	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPE	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127060	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFER/0949/2011	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Camino Nacional E Independencia.	FAFER/0870/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos E Hidalgo.	FAFER/0853/2011	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127073	Construcción De La Línea De Conducción Para Agua Potable.	FAFER/0716/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápam	Nuevo Zoquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE NUOVO ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127096	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Etapa.	FAFER/0978/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127107	Ampliación De Red Subterránea De Distribución De Energía Eléctrica En El Sector Correidora	FAFER/1211/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127111	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tehuacan-Chilapa De Diaz)- Santo Domingo Mundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000. Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 200	FAFER/0397/2011	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127740	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	APASZR/0012/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127873	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR/0015/2011	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trebo)	Rural	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100127964	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR/0016/2011	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100128311	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR/0004/2011	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Los Tejocotes 08 -		Rural	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO FR SAN JUAN MIXTEPEC DTO 8	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100128416	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZR/0023/2011	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe el Progreso	Rural	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100128972	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR/0017/2011	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100129511	Rehabilitación Y Mejora De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable	APASZR/0018/2011	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1130100129756	Gastos Catastróficos Productos Financieros 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100129811	Seguro Médico Para Una Nueva Generación/Intervenciones 2011	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132331	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR/001/2011	Oaxaca	Villa Soledad	San Cristóbal	Rural	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLEDAD DE VEGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132377	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR/002/2011	Oaxaca	Santa María Quiepolani	Santa María Quiepolani	Urbano	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEPOLANI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132400	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR/019/2011	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132600	Pago A Personal De Seguridad	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132620	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular, Diseñado En El Km. 0+114 Del Camino: Rancho Alegre - Rancho Cacao	FTSM/041/2011	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rancho Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132631	Vestuarios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132653	Material De Defensa	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132680	Pago Del Servicio De Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132687	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Barrio El Fortín	FTSM/MCH/026/03/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASBESORIA PROYECTOS Y DISEÑO CRUZ RUIZ SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132709	Mantenimiento De Equipo De Transporte	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132736	Rehabilitación Del Camino: La Soledad - Río Petlapa, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+000	MSMC/FTSM/036/2012	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132749	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132764	Pago De Comisiones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132773	Reste De Maquinaria Y Equipo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO D E SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132856	Rehabilitación De Camino Rural (Revestimiento Y Obras Complementarias)	FTSM/026/009/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132813	Adquisición De Dos Motocicletas Marca Honda	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132873	Adquisición De Equipo De Comunicación (Radios)	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132893	Un Arsanador De Volteje Para Bomba De Agua	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132982	Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100132992	Estudio Geofísico En La Localidad De Vicente Guerrero	FTSM/026/006/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100133015	Rescate De Espacios Públicos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100133042	Unidad Deportiva Real San Jacinto	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100133058	Equipo Para Señalización Vial	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100133077	Pago De Gratificación De Fin De Año	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130100133079	Cursos	FTSM/026/011/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA FINE SURED SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130200136393	Efecto Del Retardo En El Control De Un Robot Novil Basando La Navegación En Redes Bayesianas Implementadas En Unidades De Procesamiento Gráfico	RCMA/111	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal		Convenios	0067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL PAPAICAPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130200159310	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	FTSM/MSJG/198/002/020/2011	Oaxaca	San Juan Quichívori	Estación Mogoñe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1130200159331	Rehabilitación De Calles	FTSM/MSJG/198/009/053/2011	Oaxaca	San Juan Quichívori	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11302000157375	Rehabilitación De Camino Acceso. De Viente G. A 12 De Julio	FISM/MSJ/198/013/100 /2011	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11302000164142	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa (Río Mono)	8F-UICPE-24860-2011	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11302000167068	Fortalecimiento Del Hospital General De San Pedro Pochutla (Quirófanos)	305-001-04-013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11303000218139	Adquisición De 18 Equipos De Computo Para Lebo No. 40	8A11-0006-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11403000406207	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Villa	PAPEF/6347/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Loma Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2011	\$1,181,660	\$1,181,660	\$1,181,660	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100001655	Pago Del Servicio De Alumbrado Publico De La Cabeera Municipal Y Agencias	003	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001673	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Del Municipio	005	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001736	Rehabilitación Del Puente Peatonal La Tosa Loma Bonita	010	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001747	Reconstrucción De Los Caminos Cerro Del Aire-Rancho Nuevo E.C. (El Sanate-Tenaxcaltepec)-La Hierba Santa	011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001757	Construcción De Cancha Multideportiva En La Agencia De Policía La Matraca	012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001796	Pago De Derecho De Aguas Nacionales Del Ejercicio 2011 Y 1er. Trim. 2012	013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001869	Pago De Comisiones Bancarias	014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001916	Revestimiento Del Camino Santiago Textitlan-Lachilaa-Recoordinamiento De Cuahuatenco En La Localidad De Santiago Textitlan	FISM/491/015/2012	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100001919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuahuatenco, En La Misma Localidad	FIST/491/005/2012	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019207	Construcción De Unidad Basica De Salud En La Localidad De San Jose El Frijol Perteneciente A Este Municipio	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Textitlan	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019212	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Río Santiago Perteneciente A Este Municipio	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Textitlan	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019218	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Buena Vista, Perteneciente A Este Municipio	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Textitlan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019220	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria Técnica N° 132, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019238	Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019244	Combustibles Y Lubricantes	S/N	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019472	Construcción De Fosa Séptica Municipal, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019494	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019508	Rehabilitación De Aulas En El Centro De Educación Preescolar Narciso Mendoza	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019518	Apertura De Una Calle Del Centro Hacia El Lado Norte De La Población, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019520	Rehabilitación De Camino Principal Del Tramo De Las Juntas A La Raya Con Santo Domingo Teojomaco, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019525	Modernización Y Ampliación De Camino K.C. Kilómetro 64+000 (Calle De Vega-Santa Cruz Zenzontepéc)-Las Huertas-La Arana-Santa María Zaniza, Del 0+000 Al Km 9+000	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019540	Comisiones Y Situaciones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000019562	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009573	Vestuarios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009581	Prendas Y Material De Protección	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009592	Prendas Y Material De Protección	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009606	Combustibles Y Lubricantes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009617	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009627	Capacitación Y Desarrollo Del Personal De Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009631	Mantenimiento De Equipo De Transporte	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009633	Gastos De Comision	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009636	Comisiones Y Situaciones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009638	Energía Eléctrica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100009639	Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014122	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014206	Ampliación Y Reponenciación Calle Ricardo Flores Magon, Merino Avila Y Casino Al Cecyte	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014446	Adquisición De 300 Sillas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014530	Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100015028	Adquisición De Uniformes Para Policías	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100015236	Adquisición De Un Vehículo Marca Toyota	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100015317	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100015384	Construcción De Piso Firme	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100026708	Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción (4a Sección)	FAPEP/0758/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100026974	Suministro E Instalación De Equipos De Desinfección (Bosquios)	PAS/0003/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar					COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027630	Construcción De Un Aula Escuela Telesecundaria (1ra. Etapa)	FTSM/MCR/20/12/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocaná (Yosocaná)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027638	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Coloso	FTSM/MCR/20/05/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027785	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Rural Juan Rufio (1ra Etapa)	FTSM/MCR/20/013/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027836	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Constitución) 1ra Etapa	FTSM/MCR/20/003/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027906	Construcción De Un Aula Para Femeniles (Extensión Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi)	FTSM/MCR/20/11/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027913	Elaboración De Proyectos E Integración De Expedientes Técnicos De Obras	FTSM/MCR/20/01/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027937	Construcción De Sanitarios Y Banda Perimetral En La Utr	FTSM/MCR/020/10/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027971	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayon	FISM/MCR/020/14/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100027987	Rehabilitación De Vivienda (102 Pisos Fines)	FISM/MCR/20/27/12	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100028003	Apertura De Camino Rural De La Agencia Hasta Entrancar Con La Calle Primavera (800 Mts)	FISM/MCR/20/15/12	Oaxaca	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100028014	Ampliación De La Red De Agua Potable, Colonia El Tamarindo	MCR/020/FISM/18/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100028055	Construcción De Dos Puentes Peatonales (Primera Etapa)	MCR/020/FISM/20/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100028071	Asesoría Para La Autoridades Municipales	MCR/020/FISM/02/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100028089	Asesoría Administrativa	MCR/020/FISM/02/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100029028	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lasara Cardenas	MCR/020/FISM/29/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocafu (Yosocafu)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100038467	Fideicomiso Del Convenio De Colaboración Para La Producción De Planta No 03-Cnf/Ge/Oax/Prod-Re/2012	CONAFOR/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100039756	Equipamiento De Telecomunicaciones Indispensable Para La Operación Del Sistema Informático De Gestión Integral En La Costa (Fase I) Ampliación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100042844	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	RS23/0047/2012	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepecquillo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100044270	Paemyc	DDI	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100044472	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Etapa	FISE/0846/2012	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100044699	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad Tuxtaco, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 12+176.47; Subtramo A Modernización Del Km. 0+000 Al Km. 1+000 (Trabajos Complementarios 2011, 77.36%)	OA/014/2011	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Sin Identificar	-	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100044771	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0036/2012	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100045469	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	FISE/0868/2012	Oaxaca	Magalena Peñasco	Magalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100045815	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 14 Viviendas En El Barrio Del Centro	FISE/1069/2012	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100045833	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 6 Viviendas En El Barrio Del Centro	FISE/1070/2012	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	El Partidido	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100050763	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cabaña-San Juan Atepec-Abajeones, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 480; Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Km. 3 000	PIBAI/0013/2012	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100051192	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Ayotlán-San Pedro Cotopesci-Santo Domingo Tepuntepec-Río Ranal; Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000; Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 000	PIBAI/0015/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tepuntepec	Río Ranal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUNTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100051212	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100052365	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	FISM/MTE/545/09/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ARMANDO MARIN NIETO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100052897	Ampliación Y Pavimentación Del Camino De San Bernardino Al Puerto De La Soledad	FISM/MTE/545/04/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100052988	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Niños Heroes	FISM/MTE/545/07/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053190	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Libramiento	FISM/MTE/545/25/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING DANIEL MENDOZA MESA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053251	Terminación De La Pavimentación De La Calle Turbide	FISM/MTE/545/06/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053423	Rehabilitación Del Sitio De Disposición Final De Residuos Para El Municipio	SEMARNAT/0005/2012	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Sin Identificar	-	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053441	Rehabilitación De Ocho Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	FISM/MTE/545/10/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053842	Pago De Policías Municipales	PAPM/MTF/545/01/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOUITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053887	Construcción De Camino Coasechero Paraje El Zapote	001	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053904	Apertura De Camino En La Localidad Del Tamarindo	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053968	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santa Cruz el Limón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053981	Pago De Alumbrado Público	PAPM/MTF/545/02/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOUITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100053985	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Bartolomé Loxicha La. Etapa.	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054000	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Antonio Zabulitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054016	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	2D8P20072318	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOUITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054029	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Concepción Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054163	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	005	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054251	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	006	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Nueva Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054300	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	007	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Xoconotle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054325	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Villavieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054338	Apertura De Caminos Coasecheros	009	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	011	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054584	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	010	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Xoconotle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054602	Construcción De Camino Coasechero	012	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054623	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	013	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San José Teneria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054783	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Leon Tolstoy	014	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054863	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	015	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Xoconotle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054920	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	016	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054927	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Virgen, En El Municipio De Santa María Zacatepec	PIBAI/0057/2012	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Sin Identificar			-	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054949	Construcción De Puente Vehicular	017	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054970	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ca. Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Quiahije, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI/0071/2012	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100054992	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	018	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055006	Mejoramiento De Caminos Rurales	019	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055057	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	020	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Venta de Uribe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055077	Mod Y Ampl Di Cam S.C. Km 174+000 (Carretera Oax Ciudad Ixtepeel)-Sgo Lachiguiri, Tramo Di Km 0+000 - Km 20+000 Subtramo A Rodamientos Del Km 3+000 Al Km. 6+000 (Trabajos Complementarios 2011, 34,644)	PIBAI/0059/2012	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Sin Identificar			-	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055083	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	021	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Nueva Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055114	Rastro De Calles En Las Localidades De Amatitlán	022	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055151	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	023	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055219	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASER/0032/2012	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamchil	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055220	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASER/0028/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055221	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	APASER/0025/2012	Oaxaca	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055222	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASER/0029/2012	Oaxaca	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055223	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa)	APASER/0026/2012	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055224	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa)	APASER/0030/2012	Oaxaca	Santiago Tapextla	Llano Grande	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055225	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASER/0017/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055226	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASER/0023/2012	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Cubitán de Dolores	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055227	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASER/0021/2012	Oaxaca	San Francisco Logueche	Barrio Nuevo	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055228	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASER/0024/2012	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Subsidios	3075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055229	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASER/0041/2012	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055232	Desarrollo Institucional	APASER/0036/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055235	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	APASER/0045/2012	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	Rural	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055239	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASER/0027/2012	Oaxaca	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055240	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASER/0022/2012	Oaxaca	Santa María Quiépalan	Santa María Quiépalan	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055242	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASER/0031/2012	Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055243	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	APASER/0040/2012	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055245	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASER/0020/2012	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Sin Identificar	-	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055265	Rehabilitación Del Colector De Alcantarillado Sanitario Río San Felipe	FAFER/0104/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055308	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Col. Ing. Heliodoro Vallejo 2.	FAFER/0091/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055312	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	024	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055336	Rehabilitación De Línea De Conducción San Agustín Etla-Carretero Tecnológico, Tramo:San Sebastián Etla	FAFER/0295/2012	Oaxaca	San Pablo Etla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055338	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Margen Derecha Río Atocay (Fracc. San Ignacio)	FAFER/0275/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055339	Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario Margen Derecha Río Atocay (Fracc. San Ignacio)	FAFER/0276/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055341	Construcción De Puente Peatonal Sobre El Río San Pablo En El Paraje La Guayabales.	FAFER/0187/2012	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$674,662	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,053	\$1,017,053	\$1,017,053	\$1,017,053	99.98	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055344	Rehabilitación Del Colector Margen Izquierda Del Río Atoyac Tramo Colonia Vicente Suárez Parque Del Amor.	FONREGION/0007/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055345	Rehabilitación Del Colector Sangre De Cristo.	FONREGION/0008/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055346	Construcción De Línea De Conducción Margen Izquierda Del Río Atoyac (Fuente De San Jacinto-Fuente Trujano)	FONREGION/0012/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055347	Construcción De Línea De Conducción En La Av. 10. De Mayo (Del Barrio El Coquito Hasta Col. Moctezuma)	FONREGION/0010/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055348	Construcción De Línea De Conducción En La Av. 10. De Mayo (Del Barrio El Coquito Hasta Col. Moctezuma)	FONREGION/0011/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055349	Construcción De Línea De Conducción Margen Derecha Del Río Atoyac (Fracc. Las Palmas -Fuente Valerio Trujano)	FONREGION/0009/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055350	Construcción De Línea De Conducción En La Av. Eduard Vasconcelos (Cruce De 5 Señores-Parque De Belisbol).	FONREGION/0013/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055355	Rehabilitación Del Auditorio.	FAFEP/0285/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055356	Rehabilitación De La Casa Del Pueblo	FAFEP/0284/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055400	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Jaime Nuno"	FAM/0240/2012	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básico		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,261,973	\$1,482,136	\$1,682,136	\$1,681,936	\$1,681,936	\$1,681,936	\$1,681,936	99.99	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055407	Construcción De Obras Complementarias En El Clidid - Oaxaca	FAFEP/0274/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055408	Construcción De Salon De Usos Múltiples.	FAFEP/0297/2012	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055416	Construcción De Auditorio En La Colonia Atzacca.	FAFEP/0610/2012	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,156,835	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,913	\$1,499,913	\$1,499,913	\$1,499,913	99.99	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055444	Construcción De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo Boulevard Eduardo Vasconcelos - Santa Maria El Tulie.	FONREGION/0204/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055445	Construcción De Alumbrado Publico Del Acceso Norte (Carretera Internacional) Tramo Entronque Carretera Fed. 135 - Monumento A La Madre.	FONREGION/0205/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055461	Pavimentación En Concreto Hídralcolú En La Calle De Trujano De Av. Juárez 3a. De Matamoros	12/04/2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055464	Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	FONREGION/0096/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055465	Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	FONREGION/0076/2012	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055467	Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	FONREGION/0079/2012	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	Cullapan de Guerrero	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055478	Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	FONREGION/0097/2012	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055482	Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	FONREGION/0077/2012	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055511	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable Para El Boulevard Costero De Santa Maria Colotepec (Tramo Puente Regadio - Fuente La Barra Colotepec) 1a. Etapa.	FONREGION/0236/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055518	Construcción De Paso A Deseñel Vehiculares En El Cruce 5 Señores (Obras Complementarias: Alumbrado, Guarniciones, Parapetos Y Drenaje Pluvial En Lote	FONREGION/0249/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055524	Construcción Del Sistema De Ciclovías Arco Sureste Sección Santa María El Tulie.	FONMET/0019/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055525	Construcción Del Sistema De Ciclovías Arco Sureste Sección Tlaxiaco De Cátera (1a. Etapa).	FONMET/0022/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055537	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Jacinto Ocotlán	FAFEP/0756/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055542	Elaboración De Proyecto De Modernización Hidráulica Del Río Salado	FONMET/0004/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100055544	Construcción Del Alumbrado Publico Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca, Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata.	FONREGION/0208/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005545	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Ciudad-Dif	FONREGION/0225/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005546	Rehabilitación De Áreas Peatonales Y Construcción De Servicios Básicos En El Andador Escénico.	FONREGION/0243/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005547	Plan Maestro Y Proyecto Ejecutivo De Urbanización Comunidad Rural De Santiago Mitlatongo	FONREGION/0230/2012	Oaxaca	Ahuacatlan	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005550	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec (Av. Porfirio Díaz- Parque De Beisbol) (trabajos Complementarios)	FONMET/0030/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005551	Construcción De Paso A Nivel Vehicular En El Cruce 5 Señores (2a. Etapa) (Obras Complementarias: Reposición De Pavimentos, Señalamientos, Iluminación Decorativa Y Arborización)	FONREGION/0245/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005552	Proyecto De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos De La Zona Costurada De La Ciudad De Oaxaca	FONREGION/0244/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005554	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pasaje Yoxiav	FAFEP/0738/2012	Oaxaca	San Juan Sumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005558	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pasaje La Magueta	FAFEP/0797/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005564	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	025	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Barrio Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005588	Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FONREGION/0139/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005595	Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (El Avuillito)	FONREGION/0142/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005596	Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. El Zapote)	FONREGION/0140/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005597	Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Zona Turística)	FONREGION/0141/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Sin Identificar			-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005605	Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FONREGION/0125/2012	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005622	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FIGE/1047/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. San Isidro Yucumay 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005629	Construcción De Barde Perimetral En La Clínica De Salud	FIMB/MPT/163/10/2012	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005848	Mantenimiento A La Biblioteca De La Escuela Primaria	FIMB/411/02/2012	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACÉ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005882	Construcción Del Sistema Agua Potable (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José Monteverde, Municipio De San Antonio Monteverde.	PIBAI/0044/2012	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010005901	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Virgen, En El Municipio De Santa María Zacatepec	PIBAI/0099/2012	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010006024	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIMB/M84/055/12/2012	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100060382	Pavimentación De La Calle Hidalgo Y Benito Juárez Con Concreto Hidráulico	FIMB/M84/055/11/2012	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100060654	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Coicoyán De Las Flores, En El Municipio Del Mismo Nombre (Trabajos Complementarios 2011,82,00h)	PIBAI/0127/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Sin Identificar			-	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010006029	Mod Y Ampl Del Camino Km. 79 100 B.C (Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-San Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Bencontepéc/Tramo Del Km 111 00h/ Subtramo A Modernizar Del Km. 49 300 Al Km. 54 300	PIBAI/0029/2012	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100060491	Construcción Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimilco; Tramo Del Km 0 000 Al Km 12 600; Subtramo A Construir: Del Km 12 600 Al Km 10 000	PIBAI/0062/2012	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimilco	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100060497	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Sebastián Atitlán, En El Municipio De Santiago Atitlán	PIBAI/0064/2012	Oaxaca	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	Rural	Subsidios	1179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100060734	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas	FONREGION/0219/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100062409	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 21 De Marzo 2 Da Etpa.	FOPEADPM07/094/2012	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063082	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad	001	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063207	Construcción De Agencia Municipal Segunda Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Jorge el Zapote Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063241	Pago De Alumbrado Publico	011	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063445	Adquisición De Una Camioneta	003	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063505	Adquisición De Motocicletas Para La Policía Municipal De San Miguel Amatitlan	004	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063516	Programa De Gastos Indirectos Varios	FAISM MS-JFTO 001/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063541	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OP FAISM 020/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063547	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable (Segunda Etapa)	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiéchapa	San Pedro Mártir Quiéchapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063590	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OP FAISM 019/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063641	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OP FAISM 039/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063675	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 041/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodeo Arroyo Pepeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063760	Equipamiento A La Policía Municipal	005	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063809	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 038/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063919	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construcción De Fosa Séptica)	184 OP FAISM 025/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063929	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	006	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063957	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 018/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmalta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063975	Mantenimiento De Equipo De Transporte	007	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064002	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 062/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paseo Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064105	Impermeabilización Y Pintura En Presidencia Municipal	008	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064182	Bonificación De Fin De Año	009	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064269	Adquisición De Vehículo Para Transporte Escolar	010	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064285	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 044/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Meta de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064308	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 016/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064376	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 010/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064742	Adoquinamiento De Explanada En Presidencia Municipal	012	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064791	Adoquinamiento De Atrio	013	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065121	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0105/2012	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065202	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0100/2012	Oaxaca	San Felipe Jelapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065378	Construcción De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 017/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065493	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 030/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065636	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 022/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065738	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 032/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065803	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 011/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065915	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 009/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apomo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065916	Faeb Capital 2012 - Direccion General	BBA0112-001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065985	Faeb Capital - Direccion General	BBA0112 - 001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066205	Materiales Y Suministros	2000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066240	Faeb Capital 2012 - Coordinacion General De Educacion Basica Y Normal	BBA0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066321	Faeb Capital 2012 - Coordinacion General De Educacion Basica Y Normal	BBA0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066568	Faeb Capital 2012 - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA0112 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066643	Faeb Capital 2012 - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA0112 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066801	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 057/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066864	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 001/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067033	Servicios Generales	3000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 026/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067236	Construcción De Puente Vehicular	184 OP FAISM 061/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067242	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 013/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067256	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 012/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Puente Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067268	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 028/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067357	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Poa Del Diablo)	FISM/MSP/300/001/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067361	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De Acceso A La Escuela Y A La Capilla De San Pedro Apostol	FISM/MSP/300/002/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067368	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col. Leyes De Reforma Y Barrio San Nicolas	FISM/MSP/300/003/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067378	Elaboracion De Estudio Geofísico Del Agua En La Guadalupe Y Elaboracion De Manifestacion De Impacto Ambiental Del Relleno Sanitario	FISM/MSP/300/004/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067389	Derechos De Productos Y Aprovechamientos	FISM/MSP/300/005/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero Esq. Benito Juárez	FISM/MSP/300/006/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles Emiliano Zapata Y Agustín Melgar	FISM/MSP/300/007/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067452	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	FIGM/MSP/300/008/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067484	Construcción De Guarniciones Y Barricatas	184 OF FAISM 059/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Rio Tonco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Lázaro Cárdenas	FIGM/MSP/300/009/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067515	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos Del F.I.S.M.	FIGM/MSP/300/010/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067523	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	MSP/300/FIGM/037/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067591	Bienes Muebles ,Inmuebles E Intangibles	5000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067606	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero (segunda Etapa)	FIGM/MSP/300/12/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067693	Proyecto Ejecutivo Para El Ejercicio Fiscal 2013	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067735	Materiales Y Suministros	2000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067893	Servicios Generales	3000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067941	Bienes Muebles,Inmuebles E Intangibles	5000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100068092	Materiales Y Suministros	2000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100068143	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	5000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100068656	Ampliación Del Centro De Idiomas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100068670	Ampliación De La Biblioteca	Sin número de proyecto	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069239	Construcción De Bodega Rural (1a Etapa), Ubicada En Villanueva San Juan Lalana, Oax.	FIGM/205/03/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069251	Construcción De Bodega Rural La Etapa Ubicada En San Juan Evangelista	FIGM/205/04/12	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069257	Construcción De Bodega Rural La Etapa Ubicada En La Esperanza	FIGM/205/05/12	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069268	Construcción De Puente Arroyo Lodo Ubicado En Montenegro San Juan Lalana	FIGM/205/06/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069278	Construcción De 4 Aulas En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Ubicada En Cerro Progreso	FIGM/205/08/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069286	Rehabilitación Y Ampliación De Calles Ubicada En Arroyo Piedra San Juan Lalana	FIGM/205/09/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069294	Construcción De Aula Didáctica Dirección Y Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe José Vasconcelos	FIGM/205/11/12	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069300	Rehabilitación, Restro y Reasentamiento Del Tiemo San Juan Lalana A Asunción La Cova, San Juan Lalana, Oax	FIGM/205/015/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Asunción Lacova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069310	Construcción De Puente Nopalera Ubicado En Nuevo San Antonio San Juan Lalana, Oax	FIGM/205/016/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069315	Construcción De Bodega Rural La Etapa Ubicada En José López Portillo San Juan Lalana	FIGM/205/017/12	Oaxaca	San Juan Lalana	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069319	Construcción De Puente Morelos Ubicado En La Col. Morelos San Juan Lalana	FIGM/205/024/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069327	Revestimiento Del Camino La Aurora- Paso Del Águila En San Juan Lalana	FIGM/205/032/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069332	Asesoría Y Asistencia Por La Revisión De Expedientes Técnicos De Obra	FIGM/205/02/12	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069349	Retiro De Derrumbes, Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento Del Tramo E. C. San Lorenzo-San Juan Lalana-Arroyo Blanco-Zaragoza Ubicado En Ignacio Zaragoza.	FISM/205/051/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069361	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En San José La Aurora San Juan Lalana	FISM/205/013/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	La Aurora (Rancho Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069369	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San José Río Manzo San Juan Lalana	FISM/205/020/12	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069375	Pavimentación De Calle Principal Arroyo Tomate San Juan Lalana	FISM/205/021/12	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Tomate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069383	Construcción De Puente San Miguel Ubicado En San Miguel San Juan Lalana	FISM/205/07/12	Oaxaca	San Juan Lalana	San Miguel (La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069391	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De San Juan Lalana	FISM/205/010/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069403	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento Del Camino A La Nopelera Tramo Antonino Castet. Fed. 147 A Paso Del Aguila-La Nopelera Del Km. 0+000 Al Km. 10+000 Ubicado En El Municipio De San Juan Lalana	FISM/205/030/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069422	Rehab. Rastreo Y Revestimiento Del Tramo La Nopelera A Nuevo San Antonio Ubicado En Nvo San Antonio	FISM/205/043/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069429	Rehabilitación Rastreo Y Revestimiento Del Tramo La Soledad-Arroyo Concha-La Esperanza	FISM/205/027/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069441	Rehabilitación Rastreo Y Revestimiento Del Tramo Dev. Carret. Fed. 147-Nueva Era-Villanueva	FISM/205/028/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069458	Rehabilitación Rastreo Y Revestimiento Del Tramo Dev. Carret. Fed. 147-Arroyo Tomate-Río Manzo	FISM/205/029/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069468	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069477	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Tramo Paso Hidalgo- Montenegro-Arroyo Blanco	FISM/031/205/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069487	Contratación De Servicios Profesionales Por Asesoría Técnica Relativa A La Interacción De Las Erogaciones Afectas	FISM/205/02A/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069508	Rehabilitación De Bodegas Rurales De Diversas Comunidades	FISM/205/037/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069522	Construcción De Puente Colgante Ubicado En San José Yogope	FISM/205/039/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069603	Construcción De Puente Vehicular 1 Ubicado En San José Yogope	FISM/205/043/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069608	Construcción De Puente Vehicular 2 Ubicado En San José Yogope	FISM/205/044/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069617	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ubicado En San José Yogope	FISM/205/045/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Yogope	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069623	Rehabilitación De Vivienda Fiso Fimo En Varias Localidades De San Juan Lalana	2DRP20072028	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100069631	Rehabilitación Rastreo Y Revestimiento Del Tramo San Juan Lalana-Arroyo Platano-Arroyo Lumbre-Arroyo Blanco	FISM/205/060/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070169	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0633/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básico		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070381	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	184 OP FAISM 051/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070419	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	184 OP FAISM 031/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070469	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	184 OP FAISM 033/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070543	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	184 OP FAISM 029/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Mangales (La Estopa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070554	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 034/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Palmilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100070584	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 037/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX121301000135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071113	Construcción de un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 208y1923t	184 OP FAISM 069/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071142	Rehabilitación De Camino La Esperanza - Camalotal	184 OP FAISM 006/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071161	Rehabilitación De Camino (Obras De Drenaje) Construcción De Alcantarillas Y Cabeceas	184 OP FAISM 027/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Amapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071183	Construcción De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa	184 OP FAISM 035/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071274	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Niños Heroes (Col. Santa Fe)	184 OP FAISM 071/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071333	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM/0141/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071613	Introducción De Alumbrado Público (Fraccionamiento Foviste Las Palmas)	184 OP FAISM 131/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071638	Construcción Del Drenaje Sanitario (Col. Guetlatz)	184 OP FAISM 046/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100071863	Construcción De Drenaje Sanitario (Col. Lázaro Cardenas)	184OP FAISM 047/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072169	Construcción De Drenaje Sanitario (Col. Sergio Méndez Arce)	184 OP FAISM 135/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072480	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 118/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	El Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia.	POPEDARPM/0011/2012	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzona	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072582	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial (Col. Santa Clara)	184 OP FAISM 052/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072642	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Obreros(Col. Ex Normal)	184 OP FAISM 119/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072660	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 042/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Mundo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072867	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa María Mixquithahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072889	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo	184 OP FAISM 045/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100072919	Construcción De Guarderías Y Bañiquetas (Col. 5 de Febrero)	184 OP FAISM 060/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073055	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	184 OP FAISM 054/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Priv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Eliseo Jiménez Ruiz (Col. La Piragua)	184 OP FAISM 053/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073238	Rehabilitación De La Línea De Conducción	MTM/551/001/2012	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAOALULA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073500	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	BBAAD112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073543	Construcción De Bards Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Num 48	MTM/551/003/2012	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAOALULA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073589	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	BBAAD112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073594	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa Catalina Chinango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073595	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. 5 De Mayo)	184 OP FAISM 121/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073602	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria 21 De Agosto En La Localidad De Tlacoalula De Matamoros	MTM/551/002/2012	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Fraccionamiento Ciudad Yagui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAOALULA DE MATAMOROS OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073637	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Planeación Educativa	BBAAD112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073640	Rehabilitación Del Drenaje En Av. Periferia En La Localidad De Tlacoalula De Matamoros	MTM/551/004/2012	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOALULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073668	Construcción de Barda Perimetral En La Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón En La Población De Tlaxiaco De Matamoros, Oax	MTM/551/005/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073674	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Planeación Educativa	BBA0112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073686	Construcción de Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Francisco Huapanapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073696	Ampliación Del Sistema De Aguas Residuales Con Camarón De Bombeo Y Equipamiento, Paraje La Chicuelita, Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/006/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073707	Faeb Capital 2012 - Coordinación General de Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	BBA0112 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073721	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Miguel Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073754	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas Sección Septima En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/007/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073766	Reparaciones Generales (Sanitarios) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lopez Mateos Unidos En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/008/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073781	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San José Trujápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073801	Construcción De Aula Didáctica En Jmu Vicente Lombardo Toledano	MTM/551/009/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073848	Construcción De Barda Perimetral En Jn Gregorio Torres Quintero	MTM/551/010/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JN GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA LOCALIDAD DE Tlaxiaco de Matamoros	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073872	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Lazaro Cardenas En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/011/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073877	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073884	Reparaciones Generales (Ingeniería) En Jn Lic. Eduardo Narcones Unidos En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/012/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlaxiaco de Matamoros Oax	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073890	Reparaciones Generales En J.N.I. Amado Nervo	FAM/0184/2012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073909	Construcción De Anexos Sanitarios En La Casa De Salud De La Colonia Tres Piedras En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/013/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tres Piedras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073936	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073948	Pago De La Supervisión Y Asesoría Técnica De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2012	MTM/FISM/ASE/C1/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074078	Pago De Seguridad Publica	2012FIV001	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074116	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Real Las Limas)	184 OP FISM 049/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074128	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	009	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Juan Yoloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074153	Línea De Distribución De Energía Eléctrica Terceera Etapa	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Tepalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074401	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074426	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En Avenida Ferrocarril En La Localidad De Tlaxiaco De Matamoros, Oax	MTM/551/014/2012	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxiaco de Matamoros Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074514	Pago De Alumbrado Publico	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074567	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074663	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	BBA0112 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074692	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Educación Media Superior Y Superior	BBA0112 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FOME	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074724	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Educación Media Superior Y BBA0112 - 007		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074850	Mantenimiento De Equipo De Radio Comunicación	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075235	Rastreo De Camino	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075244	Faeb Capital 2012 - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	BBAB0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075258	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM/0225/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075259	Saneariento Financiero	FAPEF/0129/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075327	Construcción De Pavimento De La Calle Cedros (Col Siglo Xxi)	184 OP FAISM 056/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075344	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Castillo)	184 OP FAISM 059/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075400	Pago De Baberes A Elementos De Seguridad	MTM/F4/GC/01/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075526	Bonificación De Fia De Año	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075578	Combustible Para Patrullas Y Motos	MTM/F4/GC/03/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075583	Construcción De Cubierta Y Pisos En Presidencia Municipal	007	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075599	Asistencia Medica Al Cuerpo Policial Del Municipio De Tlaxirola De Matamoros	MTM/F4/GC/009/2012	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075600	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar La Vinculación Con Los Sectores Sociales. 1 Fortalecer La Calidad Enseñanza	4410010101	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-		-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075636	Adquisición De Moto Para El Cuerpo De Seguridad Publica En El Municipio De Tlaxirola De Matamoros, Oax	MTM/F4/INV/01/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075653	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Antena Para Radio De Seguridad Pública De Tlaxirola De Matamoros, Oaxaca	MTM/F4/INV/02/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075675	Mantenimiento A Equipo De Radio Y Comunicación, Torretas	MTM/F4/GC/010/2012	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075740	Alumbrado Publico De Las Calles Del Municipio De Tlaxirola De Matamoros Oaxaca	MTM/F4/GC/04/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076088	Mantenimiento A Patrullas Y Motos	MTM/F4/GC/05/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076442	Gastos Diversos En Seguridad Publica De Tlaxirola De Matamoros, Oax	MTM/F4/GC/07/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076562	Gastos De Mantenimiento A Instalaciones De Seguridad Pública	MTM/F4/GC/08/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076623	Adquisición De Equipo De Rescate Lucas (Quijadas De La Vida)	MTM/F4/INV/03/2012	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076677	Pago De Deuda Por Derechos De Uso De Aguas Nacionales	MTM/F4/GC/012/12	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076721	Suministro Y Colocación De Pesto Sintético En La Cancha De Fútbol Rapido Ubicada En La Localidad De Tlaxirola De Matamoros, Oaxaca	MTM/INV/551/004/2012	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIROLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100076906	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Renacimiento)	184 OP FAISM 122/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100077244	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Oaxaca)	184 OP FAISM 058/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100077481	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. La Nueva Esperanza)	184 OP FAISM 048/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100077938	Materiales Y Suministros, Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	2000,5000	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-		-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100078447	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 20dp1139c	184 OP FAISM 065/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papalapan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100078535	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dp0980e	184 OP FAISM 070/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jontal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100078916	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dov0620d	184 OP FAISM 063/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100078968	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0293/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápan	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100079126	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 20dp2293b	184 OP FAISM 064/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimbal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100079138	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt1854m	184 OP FAISM 068/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaño	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100079329	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0020/2012	Oaxaca	Cuadalupe de Ramirez	San Ildefonso Salinas	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100080434	Curso De Bordado Regional	200791DS011	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100080820	Curso De Corte Y Confeccion	200791DS010	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100081062	Curso De Instructor Cultural O Recreativo	200791DS009	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081182	Taller Denominado La Depresion En La Tercera Edad	200791DS031	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081655	Taller Denominado Autoestima En Excelencia Para La Tercera Edad	200791DS008	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081680	Curso De Belleza	200791DS007	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081765	Curso De Cocina	200791SS006	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081795	Curso De Panaderia Y Reposteria	200791DS005	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081809	Taller Denominado Trata De Personas Puede Cambiar Tu Vida	200791DS004	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081864	Estimulos Para Adultos Mayores	200791DS003	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100081898	Apertura De Camino Cosechero (Camino A Tenly)	001	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100081993	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa	002	Oaxaca	Cosoltepec	Tultitlan de Guadalupe	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082035	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082052	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	FAM/0334/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082066	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	005	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082454	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juárez	003	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100082460	Taller De De Prevencion A La Delincuencia Juvenil En La Colonia Morelos	200791DS002	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082496	Taller De Prevencion A La Depresion Y Suicidio En La Colonia Morelos	200791DS001	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082497	Construccion De Agencia Municipal	001	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxtlá	Rural	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082532	Curso De Ingles En La Colonia La Soledad	200791DS015	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082601	Estimulos A Promotores Comunitarios En La Colonia La Soledad	200791DS016	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082642	Taller De Prevencion De Cancer Cervico Uterino En La Colonia La Soledad	200791DS017	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082685	Taller De Prevencion De Cancer De Predisposición En La Colonia La Soledad	200791D8018	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082725	Taller Denominado Cuidemos Nuestra Salud En La Colonia La Soledad	200791D8019	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082808	Taller Denominado Equid De Genero En La Colonia Lazaro Cardenas	200791D8032	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082836	Boga8B12 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGA8B12 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082868	Boga8B12 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGA8B12 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082877	Taller Denominado Maternidad Responsable En La Colonia Morelos	200791D8020	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082892	Boga8B12 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGA1412 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082945	Boga8B12 Apoyos Complementarios Faeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGA1412 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082967	Curso De Electricidad En La Colonia Morelos	200791D8021	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082995	Taller Denominado Adgpta Un Arbol En La Colonia Lazaro Cardenas	200791D8022	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083021	Curso De Tapicería En La Colonia La Soledad	200791D8023	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083049	Curso De Reparación De Electrodomesticos En La Colonia La Soledad	200791D8024	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083110	Curso De Sastrecería De Alta Costura En La Colonia La Soledad	200791D8025	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083129	Curso De Plomería En La Colonia La Soledad	200791D8026	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083152	Estímulos A Prestadores De Servicio Social En La Colonia La Soledad	200791D8027	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083172	Taller De Clases De Regularización En La Colonia La Soledad	200791D8028	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083208	Taller De Nutrición En La Colonia La Soledad	200791D8029	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083224	Curso De Floricultura Y Jardinería En La Colonia Morelos	200791D8030	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083239	Curso De Herrería En La Colonia La Soledad	200791D8033	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083258	Taller De Prevención De Cáncer De Mama En La Colonia La Soledad	200791D8034	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083272	Taller De Sexualidad Responsable En La Colonia Jardines	200791D8035	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083284	Módulo Para La Promoción De Programas Sociales En Col. Centro	200791D8036	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083527	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme En San Juan Lalana	PORTAMUN/205/04/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083645	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 200v1195t	184 OF FAISM 066/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Agua Fria Papatapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100083673	Asesoría Profesional	FAISM/MSJBT0/129/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100083714	Rehabilitación De Tanque Elevado (Col. San Francisco Las Lomas)	184 OF FAISM 135/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100083924	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0075/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Masilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100084005	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0138/2012	Oaxaca	Constancia del San José Yosocani (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100084023	Construcción De Cinco Aulas Y Demolicion De Aulas Existentes En Escuela Primaria Cuauttemoc	FAM/0061/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100085020	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100085615	Boga812 Apoyos Complementarios Paeb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1612 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100085739	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uec-S)	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086083	Obra De Conservación De Suelo Y Agua (Rehabilitación Del Bordo Del Paraje Los Humachos)	004	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086110	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado (Boca De Tormenta En La Av. Las Palmas Frente A La Telesecundaria) (Fraccionamiento Infonavit El Paraíso)	184 OP FAISM 113/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086122	Implementación De Los Centros De Operación Estratégica (Coe S)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086160	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. San Antonio	184 OP FAISM 076/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086222	Construcción De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 077/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086254	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Hurt)	184 OP FAISM 085/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086326	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Benito Juárez Y Morelos	005	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086344	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col Ampliación El Pedregal)	184 OP FAISM 092/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086390	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Leonides De Anís	184 OP FAISM 112/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086573	Implementación De Los Centros De Operación Estratégica (Coe S)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086775	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012		80						0.00		Metros Cuadrados	170	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: fase al siguiente nivel.
OAX12130100087335	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100087635	Rehabilitación De Módulo De Policías De San Francisco Lachigolá	01	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088668	Construcción De Un Taller, Terminación De Un Laboratorio Múltiple Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulino Martínez Delia	FAM/0468/2012	Oaxaca	Constancia del Santa Cruz Rio Rosario	Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088717	Rehabilitación Y Puente En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Residencial Playa Del Mono)	184 OP FAISM 117/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Playa del Mono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088766	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Infonavit Jorge L. Tamayo)	184 OP FAISM 116/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088814	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Fortissate Costa Verde	184 OP FAISM 079/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088884	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. María Luisa)	184 OP FAISM 093/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089089	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial (Construcción De Canal Banqueta) Col. El Trigal	184 OP FAISM 084/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089118	Bogf012 Programa Nacional De Lectura Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGN0112 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089161	Rehabilitación del drenaje Sanitario (Frac Infonavit Benito Juárez)	184 OP FAISM 098/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089274	Boga012 Programa Para El Fortalecimiento Del Servicio A La Educación Telesecundaria	BOGN0212 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089283	Construcción De Drenaje Pluvial Frac Sureste Segunda Etapa (Fraccionamiento Sureste Segunda Etapa)	184 OP FAISM 114/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089369	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Jni Metabalucyotl	FAM/0534/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089654	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 103/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089728	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 101/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obesa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089778	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	001/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089874	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 094/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Úrsula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089883	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo, Santa María Camotlán	002/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089949	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle 16 De Septiembre	003/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100089994	Mejoras En La Biblioteca De La Escuela Primaria Justo Sierra	FORTAMUN/411/03/2012	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090014	Plan Municipal De Desarrollo	005/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090018	Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Navititas	Santa María Navititas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090078	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Las Líneas)	184 OP FAISM 091/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090104	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Miño Perdido Y Lazaro Cárdenas	004/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090128	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 115/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090214	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 102/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090249	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	184 OP FAISM 085/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0478/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090264	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz, Santa María Camotlán	006/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090273	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090311	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andadores (Col. 12 De Julio)	184 OP FAISM 105/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090380	Ampliación Y Potenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Santa María Camotlán	007/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090403	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Col. El Mirador	184 OP FAISM 110/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090511	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. Ampliación El Trigal)	184 OP FAISM 123/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090530	Ampliación Del Centro De Salud	008/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090600	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Del Carmen	184 OP FAISM 106/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090604	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090658	Construcción De Línea De Drenaje En La Calle Martires Del Río Blanco Entre Venustiano Carranza Y Benito Juárez	PTSM/79/018/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090663	Rehabilitación De Vivienda De Piso Firme	009/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090700	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 107/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090721	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 090/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Martires Del Río Blanco Entre Venustiano Carranza Y Benito Juárez	PTSM/79/073/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100090834	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 108/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gomez Farías Y Prolongación Francisco I Madero	FI5M/079/137/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090941	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Ampliación El Tropicol)	184 OP FAISM 109/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100091511	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Bella Vista)	184 OP FAISM 130/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100091567	Ampliación De La Red De Drenaje En El Callejón Benito Juárez Entre La Calle Belisario Domínguez Y Avenida Oleoducto Colonia 3 De Febrero	FI5M/079/14/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ,TEHUANTEPEC,OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100091573	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092068	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Prolongación Del Callejón Benito Juárez Entre La Calle Belisario Domínguez Y Avenida Oleoducto Colonia Morelos	FI5M/079/77/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092428	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Tuxtepec)	184 OP FAISM 129/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista tuxtepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092478	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. María Eugenia)	184 OP FAISM 081/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092479	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Progreso Entre Callejon Cordova Y Oleoducto Colonia Lombardo Toldeano	FI5M/079/82/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092481	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100092578	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 082/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092732	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Avenida Pericarril Franja Colosio Col. Francisco I Madero	FI5M/079/48/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092733	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 111/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092781	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OP FAISM 099/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092810	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Avenidas Alvaro Carrillo Entre Calle Solidaridad Y Monte Alban Colonia Cesar Linton	FI5M/079/93/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100092835	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Frac Rivas del Atoyac	184 OP FAISM 078/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092868	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Frac Los Angeles	184 OP FAISM 086/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salina Cruz Colonia Istemea	FI5M/079/118/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092959	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 132/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093006	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Obrero Mundial En Barrio Kapina	FI5M/079/138/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093026	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM/0668/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093039	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Col. Universidad	184 OP FAISM 125/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093055	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093059	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Febrero Colo San Pablo	FI5M/079/134/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Independencia Col. 3 De Diciembre	FI5M/079/90/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093173	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa (Circunvalo Red De Drenaje) En Las Calles Primero De Mayo Y Calle 14 En Boca Del Rio	FI5M/079/33/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093358	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Y Prolongación Benito Juárez Colonia Independencia	FI5M/079/40/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nogales Col Del Bosque	FI5M/079/99/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia el Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093743	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Av. Puerto Angel Col. Juquila	FISM/079/41/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jalisco Entre Las Calles Loma Bonita y Trujano Y Oleoducto En La Colonia Lazaro Cardenas	FISM/079/133/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093798	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093824	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/079/69/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre Colonia Lomas De Galindo	FISM/079/96/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100093970	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Lazaro Cardenas Y Vicente Guerrero Entre Oleoducto Y Francisco I Madero	FISM/079/31/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094004	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Prolongación Benito Juárez Colonia Vicente Lombardo Toledano	FISM/079/165/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094026	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Hidalgo Entre Calle Constancia Y Laborista	FISM/079/119/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094169	Terminación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/079/70/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Acapulco	FISM/079/145/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094217	Alumbrado Público En La Avenida Ferrocarril (Tramo De Las Vías)	FISM/079/50/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094262	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094299	2º Programa De Desarrollo Institucional	FISM/079/01/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094371	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094460	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094495	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094546	Gastos Indirectos Para Obra	FISM/02/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094599	Construcción De La Línea De Drenaje En La Calle Martines Del Río Blanco Entre Venustiano Carranza Y Benito Juárez Colonia Los Pinos	200791ME022	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094615	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Martines Del Río Blanco Entre Venustiano Carranza Y Benito Juárez Col. Los Pinos	200791ME023	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094686	Apertura De Camino Rural La Laguna, Santa María Camotlán	010/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094712	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094721	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón Benito Juárez Entre Calle Belisario Domínguez Y Avenida Oleoducto Colonia 5 De Febrero	200791ME021	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094793	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094814	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Prolongación Del Callejón Benito Juárez Entre La Calle Belisario Domínguez Y Avenida Oleoducto Colonia Morelos	200791ME027	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094839	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Progreso Entre Callejón Córdoba Y Oleoducto Colonia Lombardo Toledano	200791ME010	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100094920	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Avenida Ferrocarril Franja Colosio Colonia Francisco I Madero	200791ME031	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095050	Registro Público Vehicular	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095270	Servicios Personales	001/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095281	Materiales Y Suministros	002/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095305	Registro Público Vehicular	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095329	Servicios Generales	003/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095336	Bienes Muebles E Inmuebles	004/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095552	Bogf012 Programa Nacional De Lectura Coordinación General De Administración Y Finanzas	BOGF012 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095566	Bogf012 Programa Para El Fortalecimiento Del Servicio A La Educación Telesecundaria	BOGN0212 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095880	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	184 OP FAISM 137/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		5499,137													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX12130100095889	Bacheo De Calles (Revestimiento De Calles)	184 OP FAISM 120/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095923	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesus Carranza Entre Saragoza Y Arista	184 OP FAISM 095/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095960	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre La Av. Jesus Carranza Y Daniel Boto	184 OP FAISM 096/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095970	Pavimentación Del Estacionamiento Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100095975	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Las Avenidas Jesus Carranza Y 18 De Marzo	184 OP FAISM 089/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100096004	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Palacios Entre Las Calles Irma Páez Y Eliseo Jiménez	184 OP FAISM 087/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100096011	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesus Carranza Entre Aldama Y Morales	184 OP FAISM 097/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100097000	Programa Integral De Fortalecimiento Institucional 2012	703-001-02-005	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100097393	Profesionalización	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		60													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX12130100097563	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Francisco I. Madero	184 OP FAISM 088/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100097745	Fondo Para Elevar La Calidad 2012	703-001-02-006	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098151	Programa Integral de Competitividad Del Sector Turístico 2012	DETUR/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098627	Subsidio Federal Ordinario 2012	703-001-02-004	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098858	Construcción Del Puente Camaron 11 (Con Una Longitud De 15 Mts)	184 OP FAISM 128/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098973	Bacheo De Calles (Rehabilitación De Calles)	184 OP FAISM 100/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099018	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Av. Margarita De Gortari	184 OP FAISM 134/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099208	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 043/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099547	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	184 OP FAISM 136/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100100186	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	184 OP FAISM 073/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Canalotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.				
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100100222	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100100265	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OF FAISM 072/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Isidro las Pifas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100100959	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101220	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101557	Reconstrucción De Muro De Contención, Andadores Y Escaleras, En Sac. Primaria Redención Proletaria	FIGM/MSL/392/001/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101575	Sistema De Almacenamiento (Agua) En Varias Comunidades	DR 01 2012 RMMO 33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101618	Elaboración De Proyectos Y Expedientes Técnicos.	FIGM/MSL/392/002/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101649	Modernización Y Ampliación Del Camino Carretero Yucu Sui Primera Sección	FIGM/MSLM/392/01/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100101678	Construcción De Paso Vehicular En El Centro De La Población	FIGM/MSLM/392/016/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101713	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Bovino) Varias Comunidades	DR 05 2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101714	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidráulico De Calles En El Centro De La Población	FIGM/MSLM/392/09/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101839	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Porcino) Varias Comunidades	DR 03 2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101872	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Ovin) Varias Comunidades	DR 06 2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101900	Construcción De Bodega Rural (Para Avicultura) Varias Comunidades	DR 02 2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101928	Construcción De Unidad Básica De Salud	FIGM/MSLM/392/06/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101929	Construcción De Bodega Rural (Para Cunicultura) Varias Comunidades	DR 04 2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100101973	Construcción De 2 Tanques De Agua	FIGM/MSLM/392/03/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102040	Construcción De Bodega Rural (Para Plátano)	DR 07-2012 R33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102047	Construcción De Una Olla De Agua Y Bordos De Piedra Acomodada Como Protección	FIGM/MSLM/392/23/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102077	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica San Juan Siniyu	FIGM/MSLM/392/98/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102106	Asesoría En La Administración Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102147	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Primaria Mexico Clave 20dttv1335a	FIGM/MSM/392/20/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Torraiba de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102168	Construcción De Piso Firme	FIGM/MSM/392/18/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102198	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 20dgr7781a	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACHUA	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102252	Construcción De Aulas De Usos Múltiples En La Unidad Médica Rural Del Inas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHUA	Salud	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102259	Construcción De Viviendas Ia. Stapa	FIGM/MSM/392/17/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102347	Construcción De Bordo De Almacenamiento Y Recarga De Motos Freaticas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACHUA	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102354	Rehabilitación De Una Olla De Agua.	FIGM/MSM/392/27/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102379	Construcción De Aula Duplex Y Fosa Séptica En El Cacyste No. 75 Clave 20ams075b	184 OF PARM 002/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102584	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102605	Rehabilitación Y Mejoras Diversas De Casitas Rurales Cda.5taga	FTSM/MSM/392/25/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102617	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102625	Adquisición Y Creación De Sistemas De Información Pagina Web	FTSM/MSM/392/01/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102638	Capacitación Y Actualización Y Elaboración De Expedientes Técnicos	FTSM/MSM/392/01/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102647	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102676	Adquisición De Software Y Hardware Equipos De Computo	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102725	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102823	Creación Y Actualización Del Programa Municipal De Protección Civil	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102947	Construcción De Casa De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Portón de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103129	Cambio De Uso De Suelo	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103468	Adquisición De Transporte Escolar	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103479	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSL/392/001/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103511	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Publica.	FAPM/MSL/392/002/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103555	Lubricantes Y Combustibles.	FAPM/MSL/392/003/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103586	Mantenimiento De Equipo De Transporte.	FAPM/MSL/392/004/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103604	Pago De Seguro A Vehículo Oficial	FAPM/MSL/392/005/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103620	Pago De Deuda A Empresa Constructora	FAPM/MSL/392/006/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Peña Negra Nopaleira Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103657	Reparación Y Mantenimiento De Vehículo	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103675	Construcción Del Palacio Municipal 2a. Etapa	FAPM/MSL/392/007/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103677	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Dolores Y Ocoatepec	MSD/131/FTSM/12/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Barrio de la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103698	Vestuario Y Uniformes	FAPM/MSL/392/12	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103701	Ibsa/Etracoe	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	50	\$1,000,000	50	50	50	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: ESTE IMPORTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SU EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100103702	Pago De Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103736	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSD/131/FTSM/14/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103842	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	MSD/131/FTSM/20/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103942	Compra De Una Camara Fotografica Digital	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100104037	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	50	\$4,432,205	50	\$4,432,205	\$4,277,990	\$4,277,990	\$4,277,990	96.52	50	Metros Cuadrados	2	100.00	96.52	Financiera: EL PORCENTAJE RESTANTE PARA CUBRIR EL 100% ESTA EN TRAMITE / Física: EL PORCENTAJE RESTANTE PARA CUBRIR EL 100% ESTA EN TRAMITE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100104084	Adquisición De Radios De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100105031	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Los Manguitos	PARMDTDF 001-12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100105054	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. 23 De Noviembre	PARMDTDF 002-2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100105372	Fortalecimiento Del C3	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		80									100.00	Metros Cuadrados	16	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX12130100105464	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Marquez	PORTAMUN/131/12/2012	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Dionisio Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COATEPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100106489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Cabecera Municipal	01	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100106532	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Loma Larga o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100106623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 361 M.L. De La Avenida Principal	04	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100106643	Construcción De Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100106805	Reconstrucción Y Conservación De 35 Km Del Camino Rural Zanatepec-La Merced Del Potrero	06	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107059	Reconstrucción Y Conservación Del Camino Piedra De Moro-San Miguel Del Puerto	07	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107081	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107087	Construcción De Sistema De Agua Potable El Escondido-Llano Grande	08	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107103	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107112	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	09	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107323	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107380	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107500	Pavimentación De 1 Km. De Calles A Base De Concreto Hidráulico En El Centro De La Población	12	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107534	Construcción De Cancha De Uso Múltiples	13	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Las Muelles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107552	Construcción De Casa De Salud	14	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Atroyo Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107584	Construcción De Casa De Reunión	15	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107586	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107685	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107958	Repave	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108040	Fortalecimiento De Las Instituciones	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108484	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre La Avenida Bahía La Ventosa Y Av. Avila Camacho	PIBM/79/075/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108505	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata Entre Reforma Agraria Y Pino Suarez	PIBM/79/085/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre La Avenida Bahía La Ventosa Y Avenida M. Avila Camacho Colonia La Soledad	200791MB18	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108595	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata Entre Reforma Agraria Y Pino Suarez Colonia Francisco I Madero	200791MB012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Sin Identificar			-	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108823	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSA/66/FISM/03/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Yosojica	Rural	Aportaciones Federales			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108826	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	FISM/086/02/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108829	Pavimentación De Calle 5 De Mayo	MSA/66/FISM/01/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108833	Pavimentación De Calles Segunda Etapa	MSAT/66/FISM/05/12	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108839	Construcción De Drenaje Sanitarios El La Calle Reforma	MSAT/67/FISM/025/12	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108841	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	FISM/086/02/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100108844	Pavimentación De Calle 5 De Mayo	MSA/66/FISM/01/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100108884	Construcción De Un Aula De Medios Estructura Regional. Cubierta De Concreto De 12.00 X 8.00 Mts Y Reparaciones Generales En Escuela Telesecundaria	SVL/FI11/535/13/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100108992	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109344	Estudios De Factibilidad De Levantamiento Topográfico	MSPT/329/FISM/08/12	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San Pedro Tezacoalco	Urbano	Aportaciones Federales			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109346	Pavimentación De Concreto Hidráulico Segunda Etapa	MSB/329/FISM/01/12	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San Pedro Tezacoalco	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109351	Construcción De Aula De Medios En San José Río Minas Segunda Etapa	MSPT/329/FISM/01/12	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109364	Ampliación De Camino En San José Riomías	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109374	Ampliación Y Mejora De La Red De Electrificación Barrio Unión	01	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	Unión	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109377	Elaboración De Expediente Técnico De Obra De La Pavimentación	MSB/FISM/329/10/2013	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109386	Ampliación General De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	Megdalena Jaltepec	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109457	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FISM/MSH/37/01/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSH/37/04/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Piedra de Casa	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109467	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSH/37/05/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Llano La Plaza	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109470	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero El Coyul-San José De Las Flores, Tramo Km. 0+00 Al Km. 10+490 Subtramo A Modernizar Del Km. 3+900 Al Km. 6+300	FISM/MSH/37/07/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109471	Construcción De Sistema De Agua Potable (Obra De Captación)	06	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109474	Construcción De Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento)	08	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109479	Ampliación De Camino Pueblo Nuevo- La Parota- Llano Tigre	66	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109480	3% De Gastos Indirectos	001	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109482	Construcción De Muecos Tipos Gaviones Tramo Carretero El Coyul-San José De Las Flores	54	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109484	Construcción De Guarnición En El Tramo Carretero Mesones Hidalgo- El Carmen Tuxtlián Del Km 0+000-0+250	67	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlián Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109488	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	07	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109493	Construcción De Aula En La Escuela De Educación Inicial	60	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109494	Rehabilitación De Camino Santa María La Lima	49	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Santa María de la Lima	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109497	Rehabilitación De Camino El Carmen Tuxtlián	53	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlián Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109499	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MSM/37/06/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109500	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MSM/37/17/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109503	Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM/MSM/37/58/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109514	Apertura De Camino Sacacosecha San Jose de Las Flores - San Marcos	FISM/MSM/37/10/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109518	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Abraham Castellanos	33	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109520	Mejoramiento De Vivienda	FISM/MSM/37/35/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109736	Supervisión De Obras Y Elaboración De Expedientes Técnicos.	FISM/MSM/447/01/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109748	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	FISM/MSM/447/02/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109754	Ampliación Y Modernización A Nivel Pavimento Del Camino Reforma-Nejapa, Del Km 26+000 Al 29+000 Y Elaboración Del Proyecto De Una Vía Vehicular En El Km 22+000.	FISM/MSM/447/03/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109760	Pago De Elaboración De Estudio De Geotecnia Del Proyecto De La Apertura Del Camino La Culebra-Río Verde Del Km 0+000 Al Km 4+089.75	FISM/MSM/447/04/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109763	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Virgen En El Municipio De Santa María Zacatepec	FISM/MSM/447/05/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109770	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Miguel	FISM/MSM/447/06/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109774	Revestimiento De Camino	FISM/MSM/447/07/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Aguiles Jerdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109778	Pago De Proyecto Del Camino Km 20+800 S.C. (Vialidad Prioritaria Nacional)-Llano Chapultepec Tramo Del Km 0+000.00 Al Km 4+025.72	FISM/MSM/447/08/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Llano Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109785	Construcción De Puente Vehicular Rural De 1 Carril La Culebra Sobre Arroyo El Amate	FISM/MSM/447/09/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC PUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109788	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Erapa	FISM/MSM/447/010/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Coyul Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC PUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109798	Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Una Dirección En Escuela Primaria Revolución	FISM/MSM/447/011/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC PUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109818	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FISM/MSM/447/012/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109824	Gastos De Asesoría (Gastos Indirectos)	02	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109901	Combustible Y Lubricantes	FAPM/MSM/447/01/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109907	Apoyo A Diferentes Instituciones Educativas	FAPM/MSM/447/02/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109913	Apoyo A Programas Del Dif	FAPM/MSM/447/03/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109924	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSM/447/04/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109928	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	FAPM/MSM/447/05/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109930	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad	FAPM/MSM/447/06/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109934	Pago Al Personal De Confianza	FAPM/MSM/447/07/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109939	Adquisición De Uniformes Para Personal De Seguridad	FAPM/MSM/447/08/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109944	Construcción De Agencia Municipal.	FAPM/MSM/447/09/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109948	Construcción De Auditorio Municipal Ia. Etapa.	FAPM/MSM/447/10/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109953	Pago Derecho De Uso De Agua A La Comapa	FAPM/MSM/447/11/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109960	Adquisición De Luminarias Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FAPM/MSM/447/12/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC PUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109965	Adquisición De Equipo De Radio Y Comunicación	FAPM/MSM/447/13/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC PUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100109972	Pago De Impuesto Sobre La Renta Ixr	FAPM/MSM/447/14/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110292	Estudios Y Proyectos	MSPT-330-004-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110322	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Municipal Barrio Reforma	02	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110403	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	FAPM/MSM/37/01/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110408	Vestuarios Y Uniformes	FAPM/MSM/37/02/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110413	Combustibles Y Lubricantes	FAPM/MSM/37/03/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110420	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSM/37/04/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110424	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FAPM/MSM/37/05/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110425	Comisiones Y Situaciones Bancarias	FAPM/MSM/37/06/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110429	Construcción De Cancha De Basquet Bol	FAPM/MSM/37/07/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110431	Construcción De Cancha De Basquet Bol	FAPM/MSM/37/08/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110855	Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Correidora	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110860	Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Santa Teresita.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110902	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110934	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niño Heros	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110942	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Teresita	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100110954	Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111261	Servicios Personales De Protección Civil	FORTAMUN/124/401/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111284	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN/124/407/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111305	Energía Electrica	FORTAMUN/124/404/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111316	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/124/406/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111329	Medicamentos Para El Personal De Seguridad Publica	FORTAMUN/124/409/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111337	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/124/406/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111401	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Prolongación Matancosa San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/086/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100111412	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Electricista En San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/085/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011420	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Deportiva Ubicada En Santa Rosa De Lima, San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/016/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011431	Rehabilitación De Puente Vehicular En La Calle Arcadio G. Molina Ubicado En San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/101/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011440	Construcción De Obra Complementaria (Banda Perimetral) En La Escuela Preescolar Julio De La Fuente (Dolores) Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/055/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011449	Rehabilitación De Camino Rural Ubicado En La Localidad De Nizariandí, San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/119/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Nizariandí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011463	Conexión Y Mantenimiento De Bomba Del Pozo No. 4 Ubicado En La Localidad De San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/116/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011471	Construcción De Obra Complementaria (Techado De Placa Cívica) En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Ubicado En La Localidad De Rancho Llano, Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/025/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011480	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Julio De La Fuente Col. Centro (Adaptación Y Mejoramiento De Espacio Disponible) Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/038/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011485	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Ubicada En La Agencia Rancho Llano Del Municipio De San Blas Atempa Oax	MSBA/FISM/124/057/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011515	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica 225	FISM/378/001/13	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FISM/MSM/415/01/12	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Nacional	FISM/MSM/415/02/12	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Pocitos	FISM/MSM/415/03/12	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112135	Apertura De Calle, Alcantarillado Y Tuberías En Calle Luis Donaldo Colosio	FISM/MSM/415/04/12	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112139	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM/MSM/415/05/12	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112144	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSM/415/06/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zooteaca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSM/415/08/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112161	Apertura De Camino Cosechero	FARM/MSM/415/01/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112164	Alumbrado Público	FARM/MSM/415/02/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112169	Salario Al Personal De Seguridad Pública	FARM/MSM/415/03/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112172	Mantenimiento A Vehículos Oficiales	FARM/MSM/415/04/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112174	Mantenimiento De Maquinaria Pesada	FARM/MSM/415/05/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112178	Combustibles Y Lubricantes	FARM/MSM/415/06/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112186	Pago Del Servicio Telefónico	FARM/MSM/415/09/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112190	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad	FARM/MSM/415/10/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112192	Reparación De Equipo De Radio Comunicación	FARM/MSM/415/11/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112196	Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda En Piso Fermo	FARM/MSM/415/12/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112204	Pago Del servicio De Energía Eléctrica	FARM/MSM/415/08/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112252	Seguro Médico Nueva Generación/Intervenciones 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-			REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010011289	Productos Financieros Smg Intervenciones 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112600	Equipamiento De Infraestructura Para El Programa Desarrollo Humano Oportunidades	305-001-06-025	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5072 PROSPESA Programa de Inclusión Social		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100112623	Atencion A Familias Beneficiada	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113040	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre San Francisco El Maguay	09	Oaxaca	Santiago Llano San Francisco el Maguay	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113853	Construcción Del Sistema De Riego Lado Sur Cuauhtemo Primera Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113877	Sistema De Riego Por Goteo	02	Oaxaca	Santa Catarina Santa Catarina Tayata	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113895	Construcción De Fuente Vehicular Sobre Le Río San Pablo Camino El Pipe	05	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113924	Alumbrado Publico	001	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113935	H Ayuntamiento De Santa Catarina Tayata	002	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100113959	Comisiones Y Situaciones Bancarias	003	Oaxaca	Santa Catarina Santa Catarina Tayata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114038	Construcción Del Sistema Por Goteo El Llano Primera Etapa	004	Oaxaca	Santa Catarina Santa Catarina Tayata	Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114192	Remuneraciones Al Personal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114198	Acciones De Promocion Y Prevencion En Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114206	Apoyo Administrativo Y Gastos De Operación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114217	Apoyo Administrativo Y Gastos De Operación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114558	Acreditacion De Unidades	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114624	Adquisición De Medicamentos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114630	Acciones De Promocion Y Prevencion En Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114637	Apoyo Administrativo Y Gastos De Operación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114644	Birf 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114666	Equipamiento De Infraestructura Para Acreditacion De Unidades Medicas	8P/008/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114687	Equipamiento De Infraestructura Para Promocion Y Prevencion En Salud	305-001-03-042	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114689	Productos Financieros Birf 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114745	Productos Financieros Seguro Popular 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114813	Productos Financieros Smg Capita 2012	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114849	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	08	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114953	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico	HABITAT- FAISM 01/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUTUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100114963	Construcción Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Nueva Era(Los Mangos)	HABITAT-FAISM 002/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUTUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115019	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Santa Fe	HABITAT FAISM 003/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUTUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115025	Construcción De Guarniciones, Benquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico	HABITAT-FAISM 004/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esperanza	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115045	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. La Granada	HABITAT FAISM 006/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115208	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. El Boque	HABITAT FAISM-007/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115240	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	FORTMUN-001-2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115241	Construcción De Drenaje Sanitario Col. La Moderna	HABITAT FAISM 008/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115256	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	FISM-001-2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115293	Construcción De Drenaje Sanitario	HABITAT FAISM 010/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Progreso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115302	Construcción De Agencia En La Comunidad De La Cumbre	05	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115322	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. El Rubí	HABITAT FAISM 011/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100115328	Construcción De Drenaje Pluvial	HABITAT FAISM 012/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116257	Construcción Del Camino Rural Santa Catarina Albaradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+000, Subtramo A Construir Del Km 18+200 Al Km 20+200	PIBA/0113/2012	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albaradas	Rural	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116258	Modernización Y Ampliación Del Camino Tecomostlan-Coicoyán De Las Flores, Tramo Del Km 0 000 Al Km 43 000, Subtramo A Modernizar Del Km 25 000 Al Km 28 000	PIBA/0105/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116261	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Santa Cruz, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+976.80, Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+976.80	PIBA/0112/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz 08		Rural	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116262	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Finisco, Tramo Del Km 0+000 Al Km 30+340, Subtramo A Modernizar, Del Km 21+000 Al Km 23+500 (Trabajos Complementarios 2011, 61.004)	PIBA/0116/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Distrito 08		Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116266	Modernización Y Ampliación Del Camino Talea De Castro-San Bartolomé Yatón-Otatitlan De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0+000 Al Km 16+000, Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+000	PIBA/0101/2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Sin Identificar	-	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116537	Rehab. De Caminos Coscochero En El Mpio. De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo Tramos Parciales Ub - 07	FAPEF/0233/12	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116547	Conserv. De Camino Rural Tramo Ec. Sepo. Atitlán - Estación De Morelos Ramal Agua De Caña Ub - 02	FAPEF/0148/12	Oaxaca	Santiago Atitlán	Agua de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116551	Conservación Del Camino Coscochero Collantes - La Ganadera Del Km. 0+000 Al Km. 6+500	FAPEF/0426/2012	Oaxaca	Santiago Fincope Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116552	Conservación Del Camino Coscochero Collantes - Puerto Minizo Del Km. 0+000 Al Km. 8+300	FAPEF/0428/2012	Oaxaca	Santiago Fincope Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116554	Reconstrucción De La Carretera San Gabriel Mixtepec - Santos Reyes Nopala Del Km. 0 000 Al Km. 12 000	FAPEF/0661/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116558	Elab. Del Est. Y Froy. Para La Const. Del Puente Veh. S/La Calle Principal De La Localidad De La Tortolita Ub - 05	FAPEF/0213/12	Oaxaca	Pueblo Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116922	Conserv. Del Camino Rancho Viejo - Constancia Del Rosario Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 Ub - 02	FISE/0024/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116925	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km. 1+780 Del Camino E.C. (Tuxtepec - Palomares) - San José De Los Reyes, En El Cruce Con El Río Jaltepec	FISE/0508/2012	Oaxaca	San Juan Mexatlan	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116926	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec - Santa Cruz, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+976.80, Subtramo A Modernizar: Del Km 0+000 Al Km 2+976.80	FISE/0519/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz 08		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116928	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec - Tlaxiaco, Tramo Del Km 0+000 Al Km 30+340, Subtramo A Modernizar: Del Km 21+000 Al Km 23+500	FISE/0521/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Distrito 08	San Juan Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116932	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec - San Lucas Camotlan) - Santa Margarita Huitepec, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subtramo A Construir: Del Km 5+500 Al Km 6+500	FISE/0507/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116934	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcatepec-San Lucas Caxotlan)-Santa Margarita Huixtlapec, Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subtramo A Construir Del Km 4+000 Al Km 5+500	FISE/0376/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huixtlapec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116937	Moder. Y Ampl. Del Camino E.C. (Pochutla-Oaxaca) San Pedro - Copalita Del Km. 0+000 Al Km. 9+000 Uc - 04	FISE/006/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116945	Conservación Del Camino Santa María Lachixio - El Tlacuache - Santiago Teutilán -Santa María Zaniza Del Km. 0 000 Al Km. 72 000	FISE/1064/2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116946	Conserv. Del Camino Santa Cruz Itundujia - Independencia - Stgo. Amoletepec Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 66+000 Ub - 02	FISE/0015/2012	Oaxaca	Santiago Amoletepec	Santiago Amoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100116949	Modernización Y Ampliación Del Camino Talas De Castro - San Bartolomé Totomilatlán De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0+000 Al Km 16+000, Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+000	FISE/512/2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117241	Const. Del Camino Rancho Viejo - Paso Ancho Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 Ub - FONREGION/0063/12		Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117242	Construcción Del Camino E.C. Km. 32 500 (Nochiatlán - Santa Cruz Milatlango) - Santiago Milatlango Del Km. 0 000 Al Km. 1 540	FONREGION/0203/2012	Oaxaca	Asunción Nochiatlán	Santiago Milatlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117247	Modernización Del Camino E.C. (La Luz - Tuxtlapec De Valdes) - Peñas Negras, Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 000	FONREGION/0198/2012	Oaxaca	Villa de Tuxtlapec	Peñas Negras	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117249	Moder. Y Ampl. Del Camino El Mezquite - Santa María Chimalapa Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 55 000 Subtr: A Moder. Del Km. 31 000 Al Km. 36 500	FONREGION/0026/12	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117253	Estudio Técnico Justificativo (ETJ) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Forestal Requeridos, En Los Resolivos De Impacto Ambiental En Diversas Obras De Caminos U9 - 01	FONREGION/0015/12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117258	Elab. Del Est. Y Proy. Para La Const. Del Camino Stgo. Yatepec - Santa María Temascaltepec, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 20+000 Subtr: Del Km. 17+500 Al Km. 20+500 Ub - 05	FONREGION/0018/12	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Sin Identificar	-		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117259	Elab. Del Est. Y Proy. Para La Const. Del Camino San Juan Moxaltepec - Santa María Yahualtepec Del Km. 0+000 Al Km. 10+000 Subtr: Del Km. 11+000 Al Km. 21+000 Ub - 05	FONREGION/0022/12	Oaxaca	Santiago Choapan	Cobertura municipal n.a.		Sin Identificar	-		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117262	Est. Y Proy. Para La Const. Del Camino San Vicente Coatlán-Paso Ancho Del Km. 0 000 Al Km. 9000 Ub - 05	FONREGION/0002/12	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117263	Elab. Del Est. Y Proy. Para La Const. Del Camino Rural Santa Catarina Albaradas-San Miguel Del Valle Del Km. 0 000 Al Km. 24 000 Subtr: A Const. Del Km. 18 200 Al Km. 24 000 Ub - 05	FONREGION/0016/12	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117264	Elab. Del Est. Técnico Justificativo (ETJ) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Forestal En La Obra Moder. Y Ampl. Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtlapec) Puerto Eligio-Satp. Proyecto	FONREGION/0014/12	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Coahuacán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117266	Conservación Del Camino Rancho El Zanate-E.C. (Puerto Mirizo-La Playa) Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	FONREGION/0202/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117609	Segunda Etapa De La Reubicación De La Escuela Primaria Justo Sierra.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117806	Posicionamiento De La Política De Igualdad En El Estado De Oaxaca	INMUJERES/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar	-		INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100118045	Requerimiento Gubernamental Para Prevenir, Atender Y Sancionar La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Oaxaca (Ampliación)	INDESOL/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar	-		INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100118888	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MMT/FISM/004/2012	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENAT TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121379	Sueldo A La Policía Municipal	1	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto. 26 -	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121414	Autoproducción De Vivienda Rural (Ampliación)	CONAVI/0008/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121415	Autoproducción De Vivienda Rural (Segunda Ampliación)	CONAVI/0007/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121416	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121417	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Ampliación	CONAVI/0010/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121418	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliación	CONAVI/0009/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121419	Suministro, Instalación Y Ensamble De 100 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa - Pothago 2011	FOHAFPO/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121420	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121458	Construcción De 251 Viviendas Unifamiliares A Base De Estructura Principal De Concreto Y Acabados Mediante Sistema Industrializado De Construcción Con Moldes Con Un Área De 52.159m2	CONAVI/0006/2012	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Subsidios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121465	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De 32.58 M2	CONAVI/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121511	Construcción Del Sistema Agua Potable Los Mangales En La Localidad De San Gabriel Mixtepec	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121693	Autoproducción De Vivienda Rural	CONAVI/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121714	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Mina, Col. Centro, Calle Mina (Tramo Comprendido Entre Las Calles Aliende Y 5 De Febrero)	FISM-039-078/2012-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122061	Pavimentación De Calle Matamoros A Base De Concreto Hidráulico, En El Barrio Tres Postes Loc. Barrio Tres Postes, San Gabriel Mixtepec	FISM/MSJ/130262013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122206	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Col. Del Roque Y Calle Corral.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122459	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agencia Las Animas	FISM-039-070/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122493	Rehabilitación Del Camino Rural En El Paraje Denominado El Santuario, Loc. San Gabriel	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122659	Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Agencia De Rancho Castillo	FISM-039-071/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123350	Construcción De Pozo Tipo Noria De 15 Mts., Agencia La Estancia	FISM-039-073/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123387	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJ/198/001/008	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123493	Drenaje Sanitario, Agencia Agua Dulce	FISM-039-074/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123576	Pago De Gasolina Para Unidades	003	Oaxaca	San Cristóbal Amaltepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123584	Introducción De Drenaje Fluvial En La Colonia Piedra Del Sol	HSM-FI11-01-2012	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Barrio Guadalupe (Piedra del Sol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123649	Construcción De Bodega Rural Localidad San Isidro El Cui, San Gabriel Mixtepec	FISM/MSJ/1212013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Isidro el Cui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123826	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Mina Segunda Etapa	FISM-039-081/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123923	1.- Proyecto Ejecutivo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124481	Habilitación Eléctrica De La Casa De Día Para Adultos Mayores En La Calle Pacífico Entre Av. Tomayo Y Manuel Avila Camacho Colonia Centro.	FORTAMUN/79/14/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, TEPIC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124521	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	FISM/01/2012	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJ/198/004/035	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124734	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FISM/M SJ/198/007/46	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124831	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJ/198/008/051	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124841	Estudio De Impacto Ambiental, Para La Oca / Boulevard 29 De Septiembre .	FORTAMUN/03/2012	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125162	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía	FISM/0001/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125163	Ampliación Y Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	Santa Cruz Huixtla	Ojo de Agua Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125318	Integración De Expedientes Técnicos	FISM/0002/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125671	Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN/0002/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125837	Pago De Mantenimiento De Equipo Transporte	FORTAMUN/0003/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100125955	Pago De Mantenimiento Y Conservación De Bodegas	FORTAMUN/0004/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126141	Pago De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/0005/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126283	Pago De Energía Eléctrica	FORTAMUN/0006/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126556	Pago De Servicio De Laboratorio	FORTAMUN/0006/2012	Oaxaca	San Juan Teihta San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126614	Construcción De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	FAFEP/0762/2012	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	San Antonino Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126617	Construcción De Salón De Usos Múltiples 1a. Etapa	FAFEP/0773/2012	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Ndoyocoy (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126618	Construcción De Muro De Contención En El Cobso No. 28	FAFEP/0302/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126623	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Barrio Analco Al Hospital Insar Del Pm. 0 QOO Al 2 Q20.	FAFEP/0184/2012	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126626	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo, Adolfo López Mateos Y Niños Héroes	FAFEP/0728/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA Tlachichilco	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126679	Construcción De Alumbrado Público (Primera Etapa)	FAFEP/0140/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126680	Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAFEP/0139/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126696	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	FAFEP/0766/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Aguaje el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126697	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	FAFEP/0765/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	El Falsán	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126702	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 1ª Etapa	FAFEP/0199/2012	Oaxaca	Santa María Tecomanca	Santa María Tecomanca	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMANCA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126728	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAFEP/0721/2012	Oaxaca	Tlacoilula de Matamoros	Tlacoilula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlacoilula de MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126736	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0714/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Unión Nacional	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126737	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FAFEP/0716/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Charloco	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126738	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (3a Etapa)	FAFEP/0715/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Anate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126760	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Paraje La Sumochalera	33	Oaxaca	Villa de Zaachila	Camino al CBTA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126782	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0182/2012	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126783	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0183/2012	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San Juan Guepuyachi	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126792	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0774/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Paso Limón	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126793	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0776/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Stochil	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126801	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 De Febrero	FAFEP/0712/2012	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Magdalena Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA Tlacoatepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126837	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. 20663 100 (Carretera Oaxacatehuantepec)-Santa María Tototapilatlamo Del Km. 0 000 Al Km 3 Substrato A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km 2 500	FAPEF/0227/2012	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126845	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FAPEF/0753/2012	Oaxaca	San Antonio Manahuitipan	San Antonio Manahuitipan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MANAHUITIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100126951	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/0181/2012	Oaxaca	San Pedro Totolapán	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100127041	Pago Mantenimiento De Agua Potable	PORTMUN/0009/2012	Oaxaca	San Juan Teihta	San Juan Teihta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEIHTA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100127214	Rehabilitación De La Tubería De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Oxtengia		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100127430	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico (Varías Calles)		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100127484	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASER/0011/2011	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamochil	Rural	Sin Identificar		-	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100127866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Felixia Entre Tibot Y Gualeche		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100128031	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada De Zapoteca En El Tramo Zapoteca- Av. Perrocaril		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100128379	Rehabilitación De La Calle Privada De Leobas		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100129989	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	MSLC-FI89-14-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100129992	Gastos Indirectos 38	MMO/FISM/061/001/12	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130275	Rehabilitación De La Red De Conducción Distribución Y Construcción Del Tronco De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable	MSNY/481/FISM/4/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130287	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Primera Etapa) En La Localidad De Santa María Velato, Monjas, Miahuatlán.	MMO/FISM/061/002/12	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130306	Urbanización De Calles En El Centro De La Población	MSNY/481/FISM/3/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130345	Pagos Por Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra	MSNY/481/FISM/8/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130369	Obra De Mejoras Diversas Y Reasfaltamiento De Caminos Rurales Iera Etapa	FISM/481/5/2012	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130374	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (2da Etapa) En Varías Calles		Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130380	Ampliación Y Repostería De La Red De Distribución Eléctrica	FISM/481/03A/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130394	Regularización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/481/03/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H A YUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130404	Obra Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Unida En El Barrio De La Unión Del Municipio De Monjas	MONJAS/NOV/003/2012	Oaxaca	Monjas	Barrio La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, Unida En El Barrio De Los Pozos Del Municipio De Monjas, Miahuatlán, Oax	MONJAS/NOV/002/2012	Oaxaca	Monjas	Los Pozos Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130525	Curso De Capacitación Y Actualización Sobre Elaboración De Expedientes Técnicos		Oaxaca	Santa María Yoloatepec	Santa María Yoloatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130583	H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Santa María Yoloatepec		Oaxaca	Santa María Yoloatepec	Santa María Yoloatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100130752	Pago Por La Elaboración De Expediente Técnico	001/FISM/2012	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE OCOULAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100131313	Adquisición De Video Proyector		Oaxaca	Santa María Yoloatepec	Santa María Yoloatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA YOLOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100131716	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles De Emilio Carranza Y Revolución		Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100131736	Supervisión Y Vigilancia, Control Y Evaluación 2012	MMO/FISM/061/07/12	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100131811	(077/2012) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Costa Verde En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/077/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100131974	(061/2012) Construcción De Obra Complementaria Barda Perimetral Persepolaz Francisco Cortes Ubicada En San Blas Atempa, Oaxaca.	MSBA/FISM/124/061/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100132113	Ise Retenido Por Inversión	MWO/FISM/061/08/12	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100132119	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Fco. Gabrileo Soler	43	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100132135	(048/2012) Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/040/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100132186	(107/2012) Construcción De Obra Complementaria (Biblioteca) En La Escuela Primaria Arcadio G. Molina Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/107/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132259	(026/2012) Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Ubicada En Puente Madera En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/026/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132266	Construcción Del Camino La Luz - Barranca Seca, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+800; Subtramo A Construir Del Km. 3+200 Al Km.4+300	MSMC/FISM/030/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132309	(109/2012) Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lic. Emilio García Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/109/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132319	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Estriguer Reyes	42	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132332	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Del Camino: R.C. (San Martín De Porres - San José Lindavista) - Santa María Guadalupe, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 0+300	MSMC/FISM/032/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Santa María Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132341	(109/2012) construcción de Andador Peatonal En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/109/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132389	(013/2012) construcción de Obra Complementaria (Techado Plaza Civica) En La Escuela Telesecundaria Ubicada En La Localidad De Rancho Llano En El Municipio De San Blas Atempa, Oaxaca	MSBA/FISM/124/013/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132394	Construcción Del Camino Rural Jongolica - Piedra De Fierro; Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000	MSMC/FISM/013/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Piedra de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132401	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Amado Herro	44	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132416	(056/2012) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Carretera A Santa Rosa De Lima Ubicada En La Agencia Santa Rosa En El Municipio De San Blas Atempa Oaxaca	MSBA/FISM/124/056/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132431	Construcción Del Camino De Rio Seco; Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 0+600	MSMC/FISM/029/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132449	Construcción De Barda Perimetral En El No. Cam 32	45	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132486	(118/2012) Mantenimiento Y Rehabilitación De La Calle De Tercecería Matamoros Entre La Calle Eléctricista Y Carretera Tierra Blanca Del Km 0+200 Al Km 0+700 En El Municipio De San Blas Atempa Oax	MSBA/FISM/124/118/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132551	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Fed. Roberto Carrillo	46	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132556	(020/2012) Construcción De Obra Complementaria (Plaza Civica Y Techado) En La Esc. Tpa. Victor Bravo Ahuja Ubic. En Puente Madera San Blas Atempa, Oax.	MSBA/FISM/124/020/12	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132579	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0+114 Del Camino: Rancho Alegre - Rancho Cacaco	FISM/041/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Rancho Cacaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132604	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	APASER/042/2011	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	Urbano	Sin Identificar	-	-	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132610	Equipamiento Y Tecnología En La Unidad De Riego Poro No. 1 (El Cuajilote)	47	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132649	Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Unidad De Riego Del Poro No. 1 (El Cuajilote)	48	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132669	Proyecto Ejecutivo Ampliación Y Modernización Del Camino Rio Sepo - San Francisco Javier, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000	FISM/039/2012	Oaxaca	Santa María Chilichotla	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132696	Pavimentación De La Calle 2 De Abril Con Concreto Hidráulico	FAPM/MSFT/152/01/12	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132715	Ampliación Del Sistema De Riego Tecnificado Por Aspersión Del Pozo La Labor	49	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132727	Rehabilitación Del Camino A San Juan Yuta	01	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132753	Rehabilitación Del Parque Municipal	PARM/MSPT/152/02/12	Oaxaca	San Francisco Tlapacungo	San Francisco Tlapacungo Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132777	Apertura De Camino A San Juan Monte Flor-Río Copal	04	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132795	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad Y 5 De Mayo	FIGM/037/2012	Oaxaca	Santa María Chilchotlia	Río Sapó Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLIA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132808	Ampliación De Techado De La Plaza Cívica En El Jardín De Niños Donaji	50	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132809	Pavimentación De Calle Hidalgo Y Construcción De Plaseula	03	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132839	Rehabilitación De Dos Aulas De La Esc. Prim. Bilingüe Ricardo Flores Magón	FIGM/038/2012	Oaxaca	Santa María Chilchotlia	Peña Quemada Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLIA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132863	Construcción De Un Aula, Estructura Regional En La Telesecundaria De San Pedro La Reforma	51	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132910	Rehabilitación De 8 Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	52	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100132979	Rehabilitación De Aula De Medios De La Esc. Prim. Jose María Morelos Y Pavón	53	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133014	Ampliación Del Sistema De Riego Tecnificado Por Aspersión Del Pozo Número 6	54	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133060	Ampliación Del Sistema Tecnificado Por Aspersión Del Pozo Número 8	55	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133086	Limpieza Y Desazolve De La Línea De Conducción Principal En La Unidad De Riego No. 19	56	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133139	Rehabilitación De La Infraestructura De 10 Invernaderos De Tomate	57	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133157	Apoyo A Productores De Temporal Temporales De Zaachila	58	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133186	H Ayuntamiento Municipal De San Jacinto Amilpas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133196	Remuneraciones Por Honor Extraordinarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133200	Gratificación De Fin De Año	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133211	Uniformes Para Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133217	Pago De Servicio De Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133222	Pago De Señalamientos Viales	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133223	Mantenimiento De Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133227	Construcción De Caseta De Vigilancia Móvil De Policía	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133229	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica De La Esc. Prim. 27 De Septiembre	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133236	Construcción De Unidad Deportiva Los Angeles	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133251	Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto (Segunda Etapa)	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133255	Programa De Rescate De Espacios Públicos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133260	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133268	Material Para Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133277	Construcción De La Casa De La Cultura De Roberto Castillo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133283	Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100133284	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200133353	Construcción De Sanitarios Y Regaderas	-	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO, DISTRITO DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200134950	Red De Educación, Salud Y Gobierno Del Estado De Oaxaca.	PAPEF=0122-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200136482	Simulaciones De Dinamica Molecular De Cuadruples Helice De Adn En Opus (Unidades De Procesamiento Grafico)	BCKA2112-13	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Convenios	0047 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200136921	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez	0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200137984	Rehabilitación De Camino Rural De Encinal Colorado A Arroyo Topir	FISM/M S30/198/007/044/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138035	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	FISM/MSJG/198/010/059/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138060	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSJG/198/012/065/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138088	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	FISM/MSJG/198/013/072/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138132	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/014/074/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138320	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM/MSJG/198/016/086/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138791	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Bautista	FISM/MSJG/198/024/123/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotlito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138876	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/025/124/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138936	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/027/133/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200138998	Rehabilitación De Camino Rural	FISM/MSJG/198/028/136/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huisicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200139056	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	FISM/MSJG/198/029/141/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200139156	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad	FISM/MSJG/198/030/146/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200139222	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	FISM/MSJG/198/032/157/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200139271	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/033/158/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200141837	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Aliende Y Reforma	-	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142154	Rehabilitación De Calles	FISM/MSJG/198/034/164/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142215	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar	FISM/MSJG/198/034/162/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142285	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Pedregal	FISM/MSJG/198/035/166/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachile Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142318	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM/MSJG/198/036/171/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142380	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	FISM/MSJG/198/038/177/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142422	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSJG/198/039/179/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142473	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSJG/198/040/186 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142579	Construcción De Unidad Básica De Salud	FISM/MSJG/198/041/187 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cochaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142664	Rehabilitación Camino Rural	FISM/MSJG/198/042/192 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142734	Introducción Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSJG/198/043/196 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142796	Rehabilitación De Camino Rural	FISM/MSJG/198/046/207 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200142872	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Escuela Primaria	FISM/MSJG/198/047/211 /2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200147099	Ampliación De 500 Mts. De La Red De Energía Eléctrica (Aplicación Y Repotenciación R.D. San Pedro Buenavista) En La Localidad De San Pedro Buena Vista	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200147369	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	MSJBT 184 OP FAISM 040-12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200152399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Aliende	efeef-0005-2013	Oaxaca	Santiago Ayuquillilla	Santiago Ayuquillilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200154741	Construcción Del Puente Vehicular, Calle Serafín Acosta, Col. Alta Vista De Juárez, Heroica Ciudad De Huajuapán De León Oax.	FISM-039-060-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200155430	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Col. El Salto Del Agua, Heroica Ciudad De Huajuapán De León. Oax.	FISM-039-075-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200155543	Construcción De Subcolector Oriente (1ra. Etapa), Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oax.	FISM-039-076-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200155746	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200155869	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlán	FAIS-01-2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213020015692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Fraccionamiento General Antonio De León (Fovissste Ia. Sección)	FISM-039-079-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200157730	Electrificación En Calle Reforma Y Jose María Morelos Y Favon	FISM-039-080-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200162519	Conservación Del Camino Magdalena Jaltepec-San Miguel Piedras Del Km. 0 - 000 Al Km 500 Hacheo Tramos Críticos	0	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200162813	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable La Etapa	1	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164704	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164853	Construcción De Andador Y Obras Complementarias En El Barrio De Santa Catalina	001	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164886	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Atonatzin	FISM-2012-F3-008	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164889	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	001	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164913	Asesoría Técnica	007	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164937	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-2012-F3-15	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Rio Poblano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200164979	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-2012-F3-36	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200165065	Excavación A La Línea De Conducción De Agua Potable	FISM-2012-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200166234	Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200169516	Adquisición De Paneles Solares	FAISM/282/11/2012	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200170055	Ampliación De La Calle Isabel La Católica	02	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	San Pedro Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200170470	Construcción De Techumbre Del Palacio Municipal	FORTAMUN-2012-F4-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200171221	Adquisición De Retroexcavadora	FORTAMUN-2012-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130200171283	Compra De Uniformes A Policías Municipales	FORTAMUN-2012-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130300196908	Construcción De Biblioteca En Iebo No. 101	RA11-2720-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130300196925	Equipamiento De Biblioteca En Iebo No. 101	RA11-2721-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130300197687	Equipamiento De Biblioteca En Iebo No. 112	RA11-2723-2013	Oaxaca	Clénega de Zimatán	Clénega de Zimatán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012		647,881									1.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SBN 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130300217426	Adquisición De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	SP09892013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130300217863	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Sala De Usos Múltiples	703-001-02-040	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA NO. 3	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12140100302644	Construcción De Centro De Salud De Un Núcleo Básico	FAFEP/0764/2012	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de la compañía	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12140200336195	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas , Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Donaji (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	FAM-0321-2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12140300402968	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa Seguro Médico Para Una Nueva Generación	PSM-0726-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100000210	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Alíende	FAFEP/0005/2013	Oaxaca	Santiago Ayuquillilla	Santiago Ayuquillilla	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	FAFEP/0016/2013	Oaxaca	San Pablo Etla Hacienda Blanca	San Pablo Etla Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001426	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0017/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquidám	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001435	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varías Calles)	FAFEP/0018/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001448	Construcción Del Sistema De Agua Potable (la Etapa)	FAFEP/0019/2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Escutia	FAFEP/0020/2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001466	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0021/2013	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001477	Construcción De Sistema De Agua Potable	FAFEP/0022/2013	Oaxaca	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001488	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Híbrida En La Calle Venustiano Carranza	FAFEP/0024/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001504	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1ra. Etapa)	FAFEP/0025/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001510	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEP/0026/2013	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Morelos	FAFEP/0034/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001559	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEP/0035/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Areas (Varías Calles)	FAFEP/0038/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Donaji (El Higo)	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001612	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEP/0039/2013	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100001616	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/0041/2013	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000001626	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Santa Heriberto-Chichibaltepec- La Pe Del Km 0 000 Al Km 3 860, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2 000	FAPEF/0042/2013	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000001639	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAPEF/0045/2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000001675	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAPEF/0056/2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	San Marcos Tlapazola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000001688	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/0057/2013	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Ildefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000001743	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera De Acceso A La Localidad De Chachhua Del Km 0 000 Al 1 920	FAPEF/0058/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000002406	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria	FAPEF/0059/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000002419	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Belizario Domínguez	FAPEF/0060/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000002435	Construcción De Reten De Agua Potable 2da. Etapa	FAPEF/0063/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000002448	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/0064/2013	Oaxaca	San Juan Chilteaca	San Juan Chilteaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILTEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331000002466	Construcción De Puente Vehicular Paraje Itapejé, Ubicado En El Km. 0 900.09 Sobre Camino Santa Catarina Itapejé- San Miguel Del Río	FAPEF/0067/2013	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010372	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular En Cruce Con Calle Ignacio Zaragoza	FAPEF/0071/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO O8	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010437	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Libramiento Tramo: El Llano-Buenavista Del Km 0 000 Al Km. 7 000	FAPEF/0072/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO O8	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010474	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santa María Teposcolongo-El Camaje Del Km. 3 500 Al Km. 12 000	FAPEF/0073/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	Santa María Teposcolongo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO O8	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010493	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Justitlahuaca, Tramo Los Tejocotes-Justitlahuaca Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	FAPEF/0074/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO O8	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Avenidas Pipila Y Rufino Tamayo	FAPEF/0076/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000010763	Rastreo Y Revestimiento De Caminos	FAPEF/0079/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa Catarina Montico	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000011125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Norte Tecomatlahuaca (1ra. Etapa)	FAPEF/0081/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000011273	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Melchor Ocampo	FAPEF/0090/2013	Oaxaca	Matías Romero Aveniada	Cauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENIDA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000011328	Construcción De Puente Colgante Para Paso Peatonal	FAPEF/0138/2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000013685	Proyecto Denominado Atlas De Riesgo Del Municipio De San Jacinto Amilpas	Sin nombre de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000013933	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Nuevo León	E-III-157-010-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000019728	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	PISE/0062/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LOÑA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000019749	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Primera Etapa)	PISE/0027/2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Ojo de Venado	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000026688	Construcción De Centro Deportivo Comunitario 2da. Etapa	FAPEF/0141/2013	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000026749	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (2a. Etapa)	FAPEF/0144/2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000029717	Revestimiento Del Camino Que Conduce A La Comunidad	MCR/020/PISM/13/2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310000032670	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar La Vinculación Con Los Sectores Sociales. Fortalecer La Calidad De Enseñanza	441001001001	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Tecotlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100032961	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 1 Fortalecer La Calidad D Enseñanza	441001001001	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100033142	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 2 Fomentar Y Fortalecer La Invest.	441001002	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100034610	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 2 Fomentar Y Fortalecer La Invest.	441001002	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100034902	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 3 Fortalecer La Vinculación.	441001003	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100035200	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 3 Fortalecer La Vinculación	441001003	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100035433	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 3 Fortalecer La Vinculación.	441001004	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100035820	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 4 Incrementar Formación Integral	441001004	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100036009	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 5 Mejorar Récords Administrativos	441001005	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100036307	Incrementar El Numero De Egresados De Educación Superior De Alta Calidad, Fortalecer La Investigación Científica Y Fomentar Vinculación Con Los Sectores Sociales. 5 Mejorar Procesos Administrativos	441001005	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100036924	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Camino San Pedro Nopala San Isidro Teotongo.	S/N	Oaxaca	San Pedro Nopala	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100037032	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Camino San Pedro Nopala San Isidro Teotongo	S/N	Oaxaca	San Pedro Nopala	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100038762	Adquisición De Acilto De Hierro	S/N	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100038943	Pago De La Nomina De La Policía Municipal	001	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100039029	Compra De Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	002	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100039057	Pago De Alumbrado Publico Municipal	003	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100044223	Estudio De Factibilidad A Pozo De Agua	1	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100044471	Estudio De Las Proteínas E Hidrolizados Proteicos De La Fracción Vegetal Del Acañato	BCXA2313	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100044745	Metagenoma De Suelos De La Cuenca Del Papaloapan Con Potencial Aplicación Industrial	BCXA2413	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100045124	Análisis De Los Mocrornas Expresados En La Respuesta Al Brote Por Deficit Hídrico Durante La Fijación Y El Desar De Semillas En Bachypodium Distachyon	BCXJ1613	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Sin Identificar	-	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100045997	Pago De Sueldos Y Salarios	01	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046105	Mantenimiento A Equipo De Transporte	02	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046205	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	03	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046225	Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046244	Combustible	05	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046322	Almbrado Publico	06	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046424	Vestuario Y Uniformes	07	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046494	Capacitación Y Desarrollo Personal De Seguridad Pública	08	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100046972	Estancias Posdoctorales Vinculadas Al Fortalecimiento De La Calidad Del Posgrado Nacional 2012	BCXJ2313	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Sin Identificar				UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048123	Gasolina Para La Patrulla Municipal	FORTAMUN-562-003-2013	Oaxaca	Magdalena Yodoco de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048130	Mantenimiento A La Patrulla Municipal	FORTAMUN-565-004-2013	Oaxaca	Magdalena Yodoco de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048622	Introducción De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048629	Construcción De Cocinas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048740	Construcción De Drenaje Sanitario	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Cajonos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048787	Gastos Corriente Capítulos 2000 Y 3000	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Cajonos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048920	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	04	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048925	Impuestos Y Derechos	05	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100048933	Energía Eléctrica	06	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100049477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Toledo Entre Calle Roberto Olivoero Y Vías Del Ferrocarril En La Agencia De Cobertura	1	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabrestada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100049479	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas En Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	2	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100049523	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal (3ra Etapa)	001/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100049526	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	002/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100050706	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Matamoros Oriente	01	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100050911	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Principal Norte	13	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100050993	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Matamoros Oriente	02	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100051088	Terminación De La Ampliación De Las Instalaciones Del Centro De Salud	01	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100051141	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario En La Localidad De Chahuites	03	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100051217	Rehabilitación Del Camino Coscochero La Curva	07	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100051243	3 De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos)	03	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100051692	Comisiones Y Situaciones Bancarias	4	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100052258	Servicio De La Deuda	5	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054086	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo.	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054120	Pago De Tenencias Vehiculares	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054166	Pago De Energía Eléctrica	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054219	Adquisición De Protecciones Para 8 Aules En La Escuela Primaria .	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054427	Zrograma De Desarrollo Institucional	FIGM/052/01/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054563	Gastos Indirectos	FIGM/052/02/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054608	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo De San Juan Zacagoga Al Ciprés	FIGM/052/03/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054653	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Camino A La Pagina	FIGM/052/19/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054749	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Boca Del Río	01	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054865	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Estrella	FIGM/052/20/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054891	Haberes	1	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100054922	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055003	Comisión Y Situaciones Bancarias	3	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055039	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	FIGM/052/21/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055068	Energía Eléctrica	4	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055098	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuabtemoc	FIGM/052/29/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055313	Sueldos Al Personal De Confianza	FORTAMUN/052/01/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055721	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN/052/02/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055809	Alumbrado Publico	FORTAMUN/052/03/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055897	Pago De Energía Eléctrica	FORTAMUN/052/04/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100055961	Adquisición De Equipo De Comunicación	FORTAMUN/052/05/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000559157	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Portillo En La Cabecera Municipal	01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557200	Pago De Nomina Al Personal De Policía	01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557289	Uniformes	02	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557315	Materiales De Protección	03	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557342	Energía Eléctrica	04	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557448	Alumbrado Publico	05	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557493	Capacitación A Policías	06	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX131301000557537	Mantenimiento A Módulos De Policía	07	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100058241	Mejoramiento Y Conservación De Caminos 2ª Etapa	001/FIGM/2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100059009	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Altamira	22	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100059522	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Aguacatilla	10	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100059608	Pago De Policías Municipales	FAPM/MSP/055/01/2013	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100059856	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Agua Colorada	12	Oaxaca	San José Tenango	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100060562	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Llano De Árnica	25	Oaxaca	San José Tenango	Llano de Árnica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100060866	Construcción De Aulas En La Localidad De Teocuatlan	27	Oaxaca	San José Tenango	Teocuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061125	Construcción De Aulas En La Telesecundaria En La Localidad De Agua E Cedro	28	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061271	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria En Rancho Hernandez	32	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061383	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Agua Ciénega	17	Oaxaca	San José Tenango	Agua Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061440	Construcción De Aulas De Medios En La Localidad De Piedras Negras	18	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061506	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Sitio Iglesia	26	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061564	Construcción De Anexo Sanitario Ubicado En La Localidad De Pozo De Aguila	36	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100061817	Ampliación Del Camino Rural A Agua Platanillo 2 En La Localidad De Agua Platanillo 2	57	Oaxaca	San José Tenango	Agua Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100062222	Apertura Del Camino Rural De Patio Viejo A Agua Iglesia En La Localidad De Patio Viejo	55	Oaxaca	San José Tenango	Patio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100063859	Pago De Salarios Al Personal De Seguridad Publica.	FAPM/MSP/300/01/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100063999	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSP/300/02/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100063974	Lubricantes Y Combustible	FAPM/MSP/300/03/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064051	Mantenimiento A Vehiculos Oficiales	FAPM/MSP/300/04/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064097	Rehabilitación Del Camino Rural De Cerro De Trueno A Unión Hidalgo	9	Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064132	Pago De Haberes A Los Policías Municipales	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiechapa	San Pedro Mártir Quiechapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE HACIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064217	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Aguacatilla	10	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064305	Comisiones Y Situaciones Bancarias	01	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064548	Gratificaciones Fin De Año	2	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100064526	Sueldos A Los Policías Municipales	FAPM/MSJ/163/01/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100065339	Mantenimiento De Caminos Rurales	001	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100065340	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Para Etapa Urbana En La Localidad De Unión Hidalgo	10	Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100065707	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Antonio Tabasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100067874	Proyecto Ejecutivo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100067876	Rehabilitación Y Ampliación De Camino Rural A San Juan, Cuadrilla Vieja Y La Parota	FISM/MSR/300/032/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100067899	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Redención	FISM/MSR/300/012/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100067917	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Octavio Paz	FISM/MSR/300/011/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100067932	Construcción De Casa De Salud	FIGM/MBP/300/010/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100067995	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos Del Fondo De Infraestructura Social Municipal	FIGM/MBP/300/002/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100068142	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC/ ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100068153	Material Para Equipo De Comunicacion	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC/ ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100068425	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069009	Construcción De Techumbre En Cancha Municipal De La Agencia Agua De La Caña	041/INV	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Acuautepec o Agua de la Caña	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069024	Construcción De Casa Ejidal En La Agencia De Piedra Blanca	042/INV	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069101	Haberes (Policías Municipales)	01/2013	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069337	3x Gastos Indirectos	FIGM/412/01/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069351	2x Programa De Desarrollo Institucional	FIGM/412/02/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069380	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	FORTAMUN/412/01/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069398	Pago De Alumbrado Publico	FORTAMUN/412/02/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069424	Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Publica	FORTAMUN/412/03/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069444	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/412/04/2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069454	Haberes A La Policía Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069505	Mantenimiento A La Patrulla Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069529	Uniformes Para La Policía Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069643	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	01	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100069660	Vestuarios Y Uniformes	02/2013	Oaxaca	Santiago del Rio	Santiago del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTTO CONSTL DE SANTIAGO DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100070296	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Centro De Salud	01	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100070700	Optima Cap. Lab. En La Pob. Económicamente Activa Y Contribucion Al Autoempleo	42300180101080000113	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100070747	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero Y Niño Artillero (Frontera Regia)	MSMG/RM33/001/2013	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACÉ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100073871	Pago De Alumbrado Publico	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiachapa	San Pedro Mártir Quiachapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074133	Equipo De Comunicacion	1	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiachapa	San Pedro Mártir Quiachapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE HACIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074219	Materiales Y Suministros (Vestuarios Y Uniformes Seguridad Publica)	002	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074289	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Melchor Ocampo Entre Gomez Farías Y Miguel Hidalgo	03	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074406	Pago De Alumbrado Publico	004	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074450	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Melchor Ocampo Entre Juan Alvarez E Ignacio Mejía	04	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100074576	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	006	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100074645	Combustibles Y Lubricantes	003	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100075539	Saneamiento Financiero	8F/O082/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100075770	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teguixtepec	San Miguel Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEGUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100079341	Municipio De San Martín Zacatepec	PAPM/8M2/245/01/2014	Oaxaca	San Martín Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083219	Rastreo Y Revestimiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Toma	002/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083226	Rastreo De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Panteón	003/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083233	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera De Pinotepa Nacional-Corralejo A La Agencia De Hornos Grandes	004/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083242	Revestimiento Y Rastreo De Camino De Pinotepa Nacional A La Agencia De La Raya	007/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083246	Rastreo De Camino De Pinotepa A La Agencia Los Horcones	008/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083252	Rastreo De Camino Del Entronque Pinotepa-Acapulco A Lo De Riaño	009/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Riaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083261	Rastreo De Calles De La Colonia La Soledad	010/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083264	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	02	Oaxaca	San Agustín Amatengo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083265	Rastreo De Calles De La Colonia Miramar	011/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083269	Rastreo De Calles De La Colonia Emiliano Zapata	012/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083278	Rastreo De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	013/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083282	Rastreo De Calles De La Colonia Cuauhtémoc	014/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083292	Alumbrado Público	04	Oaxaca	San Agustín Amatengo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083345	Rastreo De Calles De La Colonia Las Lomas	015/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083352	Rastreo De Camino Del Carrizo A La Noria Y Minindaca	017/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083361	Rastreo Y Revestimiento Del Camino Del Entroque De La Carretera Pinotepa-Corralejo A Pie Del Cerro	019/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083374	Rastreo De Camino Del Entronque De Pinotepa-Corralejo A El Ciruelo	020/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083379	Rastreo Y Revestimiento De Camino De El Aril A La Noria Y Minindaca	021/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Aril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083386	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	023/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083389	Rastreo De Calles De La Colonia Viva Viva	024/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083395	Rastreo Del Camino De Hornos Grandes A Rancho Piedra	029/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083400	Rastreo De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	030/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083410	Rastreo De Camino Del Entroque Carretera Pinotepa-Corralejo A Lo De Mejía	031/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083418	Rastreo De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Culebra	032/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100083425	Rastreo De Camino El Camaron A La Bocahorra De La Laguna De Santa Quilana	035/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083452	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	005/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083459	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Arbolada	006/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083462	Rastreo Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Noria Y Minindaca A La Agencia De Mariano Matamoros	018/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mariano Matamoros	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083464	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera Pinotepa-Corrales A Motillas	026/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083465	Rastreo Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Pocitos	028/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083468	Rastreo De Calles En La Colonia Universidad	036/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083469	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 13a Norte Entre La Carretera Pinotepa - Acapulco Y 12 Poniente	001/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083487	Capacitación Y Desarrollo Al Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN 05	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100083520	Energía Eléctrica Perteneciente Al Municipio Y Sus Agencias Municipales	FORTAMUN/205/04/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084127	Elaboración De Proyectos Obras 2013	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084310	Haberes A La Policía Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084342	Uniformes Para La Policía Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084382	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico (Asfalta)	03	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084389	Materiales De Defensa Para La Policía Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084506	Servicio Educativo De Calidad En El Itate	1	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Sin Identificar	-	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084563	Gasolina Para La Patrulla Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084683	Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100084948	Mantenimiento A La Patrulla Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100085326	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria	19	Oaxaca	San Martín Peras	San Isidro el Oñiso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100085515	Construcción De Una Aula En La escuela Primaria	12	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100085683	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Colonia Tre Reyes)	FISM/MRO/76/06/2012	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100086754	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Francisco I Madero En El Barrio San Antonio	21	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088227	Adquisición De Tres Equipos De Cloración Automática Para Los Pozos Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088273	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Pública	FAPM/MRO/76/01/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088297	Combustibles Y Lubricantes	FAPM/MRO/76/02/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088338	Pago Al Servicio De Alumbrado Público	FAPM/MRO/76/03/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088382	Reparación De Maquinaria Pesada.	FAPM/MRO/76/04/2013	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088417	Mantenimiento A Equipo De Transporte	FAPM/MRO/76/05/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100088452	Construcción De Un Aula De Medios En El Tebo	FAPM/MRO/76/06/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331010008809	3 % Gastos Indirectos	FIGM/441/001/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089101	3 Años Indirectos	FIGM/441/001/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089108	Pago De La Nomina De Policías	1	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089171	Prenda Y Material De Protección Para Policías	2	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089208	2 % Desarrollo Institucional	FIGM/441/002/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089217	Compra De Combustibles Y Lubrificantes	3	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089261	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrolles)	4	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089316	Pago De Pasajes Y Viáticos	5	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089365	Pago De Comisiones Bancarias	6	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089433	Pago De Impuestos Y Derechos Tenencias Vehiculares	7	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089498	Pago De Telefono	8	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089554	Servicios Medicos Y Medicamentos Para Policías Municipales	9	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089650	Construcción De Oficinas Administrativas En Santa María Yucuhiti	10	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089665	Bbaa0113 - Faeb Capital Direccion General	BBA0113 - 001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089675	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIGE/0848/2012	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089797	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Basica Y Normal	BBA0113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089879	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Basica	BBA0113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100089919	Faeb Capital - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA0113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100090384	Faeb Capital - Coordinacion General De Administracion Y Finanzas	BBA0113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100091206	Faeb Capital - Coordinacion General De Personal Y Relaciones Laborales	BBA0113 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100091469	Faeb Capital - Coordinacion General De Personal Y Relaciones Laborales	BBA0113 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100092297	Faeb Capital - Coordinacion General De Planeacion Educativa	BBA0113 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100092474	Faeb Capital - Coordinacion General De Planeacion Educativa	BBA0113 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100092494	Faeb Capital - Coordinacion General De Servicios Regionales Y Descentralizacion Educativa	BBA0113 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100092708	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Media Superior Y Superior	BBA0113 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100092753	Faeb Capital - Coordinacion General De Educacion Media Superior Y Superior	BBA0113 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 FONE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100093174	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Ignacio Zaragoza Entre Las Calles Ignacio Allende Y Josefa Ortiz De Domínguez	FIGM/441/007/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100093438	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Libramento	FIGM/302-01/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100094482	Construcción De Techado Para La Supervisión Escolar Numero 128	PIV/302-01/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100094782	Adquisición De Uniformes De La Policía Municipal	1	Oaxaca	Magalena Mixtepec	Magalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100094822	Construcción De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIARHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100094828	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	001/2013	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100094909	Construcción De Planta De Tratamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIARHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095000	Elaboración De Expediente Técnico De La Obra Construcción De Drenaje Sanitario	03	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIARHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095264	Adquisición De Terreno En La Población	01	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIARHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095287	Construcción De Planta De Tratamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIARHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095640	Prendas Y Materiales De Protección	02	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI, NOCHISTLAN , OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095644	Alumbrado Público	03	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI, NOCHISTLAN , OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095646	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	04	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095731	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo	001/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095756	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón	002/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095761	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	007/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095769	Ampliación E La Red Eléctrica El Chihuido	016/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuido Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095771	Vestuario Y Uniformes	002/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095772	Combustibles Para La Patrulla	003/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095773	Alumbrado Público	004/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095774	Mantenimiento Equipo De Transporte, Maquinaria Y Equipo	005/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095775	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Uruguay, Venezuela, México, Ecuador, Hidalgo Y Benito Juárez	017/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino (Ec.Carretera Federal-Peña Colorada)	019	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095782	Haberes (Policia Municipal)	01/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTO CONST DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095784	Vestuarios Y Uniformes (Policia Municipal)	02/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTO CONST DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100095790	Alumbrado Público	03/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYTO CONST DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096189	Pago De La Policía Municipal	002	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SN NICOLAS HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096462	Pago A La Policía Municipal	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096510	Rehabilitación Del Camino Ixpantepec Del Km 0+000 Al Km 15+170	FTSM/06/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096543	Compra De Uniformes A La Policía Municipal	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096571	Adquisición De Prendas De Protección	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096611	Rehabilitación Del Camino Amaltepec Del Km 0+000 Al Km 9+000	FTSM/09/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096741	Adquisición De Combustibles Para La Patrullas Municipales	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096812	Pago Del Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096845	Mantenimiento De La Patrullas Municipales	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096885	Pago De Comisiones Bancarias	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096923	Reata De Maquinaria	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100096938	Construcción De La Segunda Etapa De Caida Y Laguna De Evaporacion De Lixivados De Relleno Sanitario	FISM/03/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097157	Pago De La Energia Electrica	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097203	Pago Del Servicio Telefonico	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097314	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097351	Ampliación, Pastro Y Revestimiento De Caminos	S/N	Oaxaca	Reyes Etla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097656	Rehabilitación Del Camino La Yerba Buena Del Km 0+00 Al Km 14+16 Juguilla La Yerba Buena	FISM/07/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	La Yerba Buena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100097884	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidraulico En La Calle Hacia La Telesecundaria	FISM/11/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100098396	Integración De Documentación Y Elaboración De Expedientes Técnicos	FISM/02/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100098838	Subsidio Federal Ordinario 2013	703-001-02-001	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUARES DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100099015	Reconocimiento De Plantilla 2012	703-001-02-003	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUARES DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100099034	Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				-	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100099295	Deuda Publica Diamonada	S/N	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100099344	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ramo 33 Fondo III Ejercicio 2013	MSD/131/FISM/02/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100099546	Cursos De Capacitación Al Ayuntamiento Municipal Y Autoridades Auxiliares	MSD/131/FISM/01/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100100436	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	FORTAMUN/03/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100101053	Substitución Del Centro De Salud De Un Consultorio, Magway Largo/San José Del Progreso	240	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAJEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100101268	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/377/02/2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100101539	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FAPM/377/04/2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100101624	Construcción De Salón De Usos Múltiples 3ra. Etapa.	FAPM/377/09/2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100102665	Reposición De Pozos Y Equipamiento De Las Unidades De Riego	Sin número de proyecto	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100103587	31 Gastos Indirectos	FISM/0130/002/2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100104134	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSL/192/01/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100104234	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Publica	FAPM/MSL/192/02/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100104320	Pago De Cambio Uso De Suelo	006	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100104331	Combustibles Y Lubricantes	FARM/MSA/392/03/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100104607	Construcción Del Palacio Municipal Teneosa Itapa	FARM/MSA/392/04/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100105638	Rehabilitación De Caminos Rurales.	FISM/MSA/88/06/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100105864	Pago De Nomina Al Personal De Policía En El Municipio	1	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100105902	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Publica.	FARM/MSA/88/01/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100105968	Vestuarios Y Uniformes Para Policías Del Municipio	2	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100105987	Mantenimiento A Equipo De Transporte	FARM/MSA/88/02/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106028	Pago De Alumbrado Publico	FARM/MSA/88/03/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106052	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	FARM/MSA/88/04/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106104	Adquisición De Una Camioneta Nissan, Para La Agencia De San Jose Zooteaca	3	Oaxaca	Santiago Tamazola	San José Zooteaca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106128	Construcción De Techado De Cancha Municipal.	FARM/MSA/88/05/2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Mesón Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Privada De Hidalgo.	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106383	Servicios Personales De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106473	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106508	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106631	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100106700	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107007	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107213	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ignacio Lopez Rayon	FISM/453/07/2013	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA, TEPIC, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107433	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/453/03/2013	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA, TEPIC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107503	Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	006	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107914	Rastreo De Calles De La Agencia De Mancuernas	022/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 31a Sur	033/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107961	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 4a Oriente Barrio El Pantón	034/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107973	Rastreo De Calles En El Barrio La Planta	037/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107980	Rastreo De Calles En La Colonia Vicente Guerrero	038/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100107999	Rastreo De Calles En La Colonia La Guadalupe	039/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108016	Rastreo De Calles En El Barrio Huasca	040/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108219	Eficiente Gestión Escolar Estratégica Y La Sistematización De Procesos En La Educación De Calidad Del Nivel	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108312	Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Constitución	03	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA 2011 2013	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108368	Construcción De Anexo Del Centro Salud	003	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108935	Cuerpo De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108942	Óptimo Servicio De Alumbrado Publico En El Municipio	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108950	Mantenimiento De Equipos De Transporte Del Municipio	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108961	Resta De Maquinaria Y Equipo Para Trabajos Del Municipio	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108925	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	301	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108935	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio Del Campo	302	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Barrio Del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108950	Construcción De Calle Vicente Guerrero De Concreto Hidraulico 2da Etapa	304	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108960	Construcción De Calle El Zapote A Base De Concreto Hidraulico	306	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108971	Construcción De La Red De Drenaje En La Localidad De Santa Cruz Tepenixtlahuaca 2da Etapa	308	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108975	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De San Isidro, San Marcos, San Pedro Y San José 1ra Etapa	309	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100108980	Mantenimiento De Camino Rural Principal Tramo Santa Cruz Tepenixtlahuaca - Paraje Río La Chaparrosa.	310	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109000	Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos De Obra	312	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109347	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Constitución, En Santiago Tamasola	1	Oaxaca	Santiago Tamasola	Santiago Tamasola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109398	Construcción De La Agencia De Policía Municipal En La Localidad De Hidalgo	01	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109593	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria.	FISM/MSM/37/12/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109603	Construcción De Alcantarilla En El Tramo Carretero Piedra De Casa - San Isidro	FISM/MSM/37/11/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109613	Apertura De Calle.	FISM/MSM/37/47/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109628	Construcción De Camino Sacacochesca Mesones Hidalgo - Platanales Agua	FISM/MSM/37/37/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109639	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico.	FISM/MSM/37/24/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109759	Pavimentación De Calles Principales	004	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109786	Pago De Sueldos De La Policía Municipal	PAGO A POLICIAS	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109806	Haberes	sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109840	Construcción De Casa De Salud	009	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109853	Combustible Y Lubricantes	sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109863	Elaboración De Expedientes Técnicos Y Supervisión De Obra	FISM/MSM/447/001/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100109973	Ampl. Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Albarradas 2a Etapa	2013/015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110176	Combustible Y Lubricantes	PARM/MSM/447/001/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110179	Const. De serv. Sanitarios En La Esc. Presec. Gabriela Mistral	2013/10	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110188	Pago De Nomina Al Personal Del Dif Municipal	FAPM/MSMZ/447/002/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110192	Construcción De Oficinas Y Sanitarios En El Salón De Usos Múltiples (Segunda Etapa)	OP-001-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110203	Apoyo A Programas Del Dif Municipal	FAPM/MSMZ/447/003/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110213	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSMZ/447/004/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110219	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Pri. Benito Juárez De Santa Inés Del Monte	MSM-FATSM-03-2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110224	Mantenimiento A Equipo De Transporte (Patrulla)	FAPM/MSMZ/447/005/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110240	Adquisición De Vehículo Oficial (Patrulla)	FAPM/MSMZ/447/006/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110265	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Publica	FAPM/MSMZ/447/007/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110287	Pago De Nomina Al Personal De Confianza	FAPM/MSMZ/447/008/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110305	Pago De Retenciones Isr	FAPM/MSMZ/447/009/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110321	Adquisición De Laminas Para Mejoramiento De Vivienda	MSP-330-010-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110326	Construcción De Auditorio Municipal 2a. Etapa	FAPM/MSMZ/447/010/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110347	Term. De Construcción Y Equipamiento De Dispensario Medico Y Obr	2013/04	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110348	Adquisición De Uniformes Al Personal De Seguridad Publica	FAPM/MSMZ/447/011/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110353	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa.	001/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110359	Mantenimiento De Equipo De Transporte	MSP-330-006-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110378	Compra De Papelaria Y Cuchillos Para Gastos Administrativos De Obra	MSP-330-007-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110396	Pago Al Personal De Seguridad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110439	Pago De Tenencia De Los Vehiculos De La Policía Municipal	03	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110460	Desarrolva De Río Y Arroyos Del Municipio De Santa María Atzompa	HMA/PIEM/007/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110535	Sueldos Al Personal De Seguridad Publica.	FAPM/MSM/37/01/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110545	Combustibles Y Lubricantes	FAPM/MSM/37/02/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110559	Pago De Alumbrado Publico	FAPM/MSM/37/03/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110593	Compra De Combustible Para Patrulla Municipal	MSL-235-IV-02-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110602	Compra De Uniformes Para Policía Municipal	MSL-235-IV-03-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110671	Pago De Alumbrado Publico	MSL-235-IV-04-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110684	Pago De Energia Electrica	MSL-235-IV-05-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100110699	Pago De Mantenimiento De Patrulla Municipal	MSL-235-IV-06-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110713	Pago De Tenencia Vehicular De Patrulla Municipal	MSL-235-IV-07-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110847	Materiales Y Mantenimiento Para Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110931	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110948	Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110998	Proyecto De Impacto Ambiental Del Proyecto De Explotación De Cantera	FTSM/317/006/2013	Oaxaca	San Pedro Mártir Yucucaco	San Pedro Mártir Yucucaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUCACO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100110888	Santos Indirectos	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111145	Seguridad Publica	01	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111153	Materiales Y Suministros	02	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111156	Servicios Generales	04	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111159	Servicios Generales	04	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111169	Servicios Generales	05	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111179	Materiales Y Suministros	06	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111231	Rehabilitación Del Camino A San José-Huajuapán	11	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111242	Ampliación De La Red De Agua Potable	02	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	San Francisco el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111248	3 1 De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos)	01	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111267	Construcción Del Relleno Sanitario Tipo D (Primera Etapa)	26	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111354	Comisiones Y Situaciones Bancarias Del Ramo 33 Fondo Tv (Format-Of) 2012	FORTAMUN/1247413/12	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111727	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico (San Juan Luvina)		Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111742	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Comunidad De San Juan Luvina	2	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111799	Alumbrado Publico	01	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111831	Materiales Y Suministros	06	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111836	Equipo De Comunicación	04	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111842	Materiales Y Suministros	05	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111845	Haberes (Nomina De Policías)	01	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA TEXIACO OAX	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100111847	Servicios Generales	07	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA TEXIACO OAX	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100112116	Pavimentación De Las Calles Independencia, Emiliano Zapata, Progreso, Reforma	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100112122	Conservación De Caminos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100112173	Vestuarios Y Uniformes	2	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100112182	Conservación De Camino Rural Tramo Camino Ejidal-Hacia La Playa De Jitama	FAFER/0167/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Prolongación De Calle Nacional.	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Blanco	FIGM-MSM-415-01-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flores Mejon	FIGM-MSM-415-02-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310100112309	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Publica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112315	Pago De Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112340	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112371	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	5	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112440	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112480	Pago De Combustible	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112499	Pagos De Salarios A Seguridad Publica (Policia Municipal)	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112509	Pago De Recibos Telefonicos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacamana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112746	Pavimentación De La Calle Central A Base De Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112782	Proyecto Ejecutivo De La Planta Procesadora De Biogas	PARM/293/007/2012	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETIA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112793	Combustibles Y Lubricantes	001	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112809	Reste Demaguarina Y Equipo	003	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112876	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	004	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112888	Pavimentación De Calle De Luis Donaldo Colosio	1	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112982	Vestuarios Y Uniformes	005	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112994	Mantenimiento Y Conservación De Bodegas	006	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100112999	Nomina De Seguridad	007	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113011	Pavimentación De La Calle Independencia	5	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113041	Pavimentación De La Calle Dos Caminos En La Agencia De Dos Caminos	6	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Dos Caminos Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113145	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico San Juan Zapotitlán, San Pedro Sochiápan	176	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Juan Zapotitlán Rural		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113162	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa	177	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz Rural		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113185	Construcción De Hospital 30 Cam As (Segunda Etapa) Salina Cruz	178	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz Urbano		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113186	Proyecto De Red De Distribución De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro Jaltepetongo-La Ordeña Y Yucano	01032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113195	Construcción De Centro De Salud Avanzado De Atención Primaria A La Salud (Primera Etapa) San Jose Nel Paraiso, Santo Domingo Tehuantepec	179	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraiso Rural		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113222	Terminación Y Adecuación De Espacios Del Centro De Salud San Pedro Coxcattepec Cantarcos	181	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantarcos	San Pedro Coxcattepec Cantarcos Urbano		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13310100113236	Construcción De Centro De Salud De 1 Nucleo Basico Santa María Yahuiúv, Santiago Chochapan	182	Oaxaca	Santiago Chochapan	Santa María Yahuiúv Rural		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331001011253	Terminación De Centro De Salud De Dos Nucleos Basico Santiago Sochiltepec, Santiago Textitlan	183	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Sochiltepec	Rural	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331001011262	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico Santiago Lapaguia, San Juan Ozolotepec	184	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguia	Rural	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1331001011273	Adquisición De Camioneta Para La Seguridad Publica	001	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113274	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico San Juan Guivini, San Francisco Ozolotepec	185	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	Rural	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113284	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico Guadalupe Victoria, San Juan Juguilla Mixes	186	Oaxaca	San Juan Juguilla Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113292	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico El Sitio, Villa Soia De Vega	187	Oaxaca	Villa Soia de Vega	El Sitio	Rural	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113325	Construcción De Hospital General 30 Casas Primera Etapa, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec	190	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 23 -		Urbano	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113344	Pago De Viaticos A La Seguridad Publica	004	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113329	Construcción De Edificio A Tres Aulas Diécticas Y Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En La Esc Sev Tec 238	04	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113936	Fortalecimiento Centro De Salud De Un Consultorio En La Localidad De San Miguel Tlacoatepec	263	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Sin Identificar	-	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113956	Equipamiento Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	275	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010113984	Ambulancia Para Fortalecer El Sistema De Redes De Comunicación Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	276	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114213	Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114664	Vestuarios Y Uniformes	001	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114671	Material De Protección	002	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114681	Alumbrado Publico	003	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114688	Mantenimiento Del Equipo De Comunicación	004	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114694	Comisiones Bancarias	005	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114696	Adquisición Del Equipo De Comunicación	006	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114779	Paquete Basico Garantizado De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114783	Modelo Alternativo De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114786	Desarrollo Infantil	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114788	Plan De Comunicación Indígena	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114790	Talleres Comunitarios	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114791	Programa Sistema Numinal De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114793	Salud Por MI	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114795	Capacitación Al Personal Médico De Las Unidades Médicas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114797	Supervisión De La Atención Brindada A Los Beneficiarios	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13310010114800	Gastos De Operación Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100114822	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	MHO/061/FIV/03/13	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100114863	Conservación De Caminos Rurales	01	Oaxaca	Magdalena Perasco	Chicabaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PERASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100117799	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118942	Segunda Etapa De La Reubicación De La Escuela Primaria Justo Sierra.	1	Oaxaca	San Juan Atepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118081	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118085	Servicios De Seguridad Publica	SEGURIDAD PUBLICA	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118238	Pavimentación	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118469	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Al Acceso Principal De La Comunidad De San Jeronimo Taviche	PIBM/162/001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ALVARO ZACARIAS GARCIA LOPEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118598	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	San José Estancia Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118771	Reconstrucción Del Camino E.C.(Tecomatlahuaca - Colcoyan De Las Flores) - Cañada De Lobo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	FAPEF/0413/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118801	Revestimiento De Calles En Colonias De La Villa De Zaachila	01	Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118808	Construcción Del Camino Rural Cruz Chiguita - Copala - El Rastrojo Copala Del Km. 0 000 Al Km. 2 500, Sub Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 160	FAPEF/0414/2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100118897	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Cruz Chiguita-Rastrojo, Juxtlahuaca	FAPEF/0415/2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119134	Servicios Personales De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119265	Compra De Uniformes Y Material De Protección	FORTAMUN/0002/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119325	Adquisición De Cartuchos Y Equipos Para La Seguridad Publica	003	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119374	Compra De Material De Defensa	FORTAMUN/0003/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119401	Adquisición De Bienes Muebles	2	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119466	Mejoramiento Del Camino A Magdalena Teitipac A Nivel De Reencarpamiento San Juan Guelavia - Magdalena Teitipac	PIBM-01-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119493	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FORTAMUN/0004/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119555	Compra De Equipo De Comunicación	FORTAMUN/0005/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119677	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119710	Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Yucucui	FORTAMUN/0006/2013	Oaxaca	San Juan Teita	San Juan Teita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100119744	Equipamiento De Pozo Profundo, Instalación De Línea De Conducción, Rehabilitación De Caseta De Bombeo Y Construcción De Tanque Elevado	MGMA/PIBM/011/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120218	Gastos Indirectos Fondo Iii	GTOS.INDIRECTOS F-III	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120292	Pago De Seguridad Publica	FORTAMUN/01/2013	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120374	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	02	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120392	Vestuarios Y Uniformes Para Policías Municipales	402	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120534	Pago De Sueldos A Policías	1	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120610	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120648	Construcción De Muro De Contension	406	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC D VALDES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120988	Mantenimiento Y Conservacion De Bodega De Policías	409	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100120998	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Zaragoza	FTSM/SMC/238/01/2013	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121044	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero	FTSM/SMC/238/02/2013	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121092	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Niños Heroes	FTSM/SMC/238/03/2013	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121147	Paseos Peatonales A Derivsel En Los Arroyos El Carrizal Y El Babino	FTSM/SMC/238/04/2013	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121160	Asesoria Contable Para El Ejercicio Y Comprobacion De Las Participaciones Y Aportaciones Federales	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO SOIA DE VEGA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121229	Construccion De Bodega Rural En Tepenixtlahuaca	412	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121308	Haberes(Pago A Los Policías Municipales	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121346	Rehabilitacion Delos Colectores 1 Y 2 De La Red De Drenaje En San Juan Del Rio Tlacolula Oaxaca	FTSM/194/03/2013	Oaxaca	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO TLAOCOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121356	Construccion De Barda Perimetral De La Agencia De Plan Del Aire 2da Etapa	413	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocoite o la Palma Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121381	Terminacion Del Local Para El Cara De La Clinica Sais (Servicio, Atencion Integro Y Salud)	001	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121391	Conservacion De Calles Y Caminos De Terraceria De La Comunidad	1	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121413	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Chilaipa De Diaz (Otra)	242	Oaxaca	Villa de Chilaipa de Diaz	Villa de Chilaipa de Diaz	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121448	Construccion De Techado De Cancha De Usos Múltiples En El Ocoite La Palma	414	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocoite o la Palma Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121467	Haberes (Pago De Policía Municipal)	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121480	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Cabeza Del Rio	002	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121578	Material Para Equipo De Comunicacion	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121589	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121597	Proyecto De Construccion Del Centro Deportivo Comunitario	003	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121651	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121670	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Magdalena Tequisistlán (Otra)	243	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121741	Vestuarios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121791	Pago Oportuno De Servicios Personales	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121903	Municipio Villa De Zaachila	4	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO A LA EDUCACION	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121923	Alumbrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100121963	Sueldo De Personal De Area Tecnica	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122006	Mantenimiento Equipo De Transporte	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122084	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122119	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Mixtepec (Obra)	244	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122312	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Quiatoni (Obra)	245	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122492	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	1	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122522	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San José Llano Grande (Obra)	246	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122532	Rastreo Y Revestimiento De Las Calles En Agencias, Colonias, Fraccionamientos Y La Cabecera Municipal De Santa María Atzompa	MSMA/FAIS/005/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122550	Adquisición De Impresora Xerox Phaser 6010	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122772	Rehabilitación De Alumbrado Público Municipal	2	Oaxaca	Villa de Saachila	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE SAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100122957	Gastos Indirectos 3%	01	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123064	Pago De Sueldos A Policías	FIV 001	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123191	Gastos De Operación De Unidades Medicas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123241	Rastreo De Brecha En La Rancharía San Antonio, Ubicada En La Rancharía San Antonio, San Gabriel Mixtepec	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123393	Rehabilitación Del Camino Rural En El Paraje Denominado El Naranjo San Gabriel Mixtepec	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123397	Pago Del Alumbrado Público	002	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123422	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	1	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123510	Sistemas Para El Manejo De Información Mediante El Uso De Las Tics, Operado	01/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123581	Gastos De Operación Del Regimen Estatal De Protección Social En Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123754	Organismo De Insumos Para Caravanas De La Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123819	Combustibles Y Lubricantes	001/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123844	Sistemas Para El Manejo De Información Mediante El Uso De Las Tics, Operado	01/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100123906	Rotulación De La Patrulla Municipal	04	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124044	Alumbrado Público	002/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALUMBRADO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124048	Acciones De Mantenimiento De Inmuebles	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124060	Rehabilitación De Galería De Usos Múltiples Y Cancha De Basquet-Bol, Ubicada En La Agencia Municipal De San José Hidalgo	MSMA/FORTAMUN/01/13	Oaxaca	Santa María Atzompa	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124150	Administración Central Y Regional, Operada	01/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124160	Gasolina Para 3 Patrullas Y Una Ambulancia	05	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124175	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	003/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124207	Acciones De Gestión Y Supervisión	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124317	Mantenimiento A Las Patrullas Y Ambulancia, Propiedad Del Municipio	06	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124346	Administración Central Y Regional, Operada	01/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124351	Servicios De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124490	Coordinación Eficiente De Las Áreas Funcionales Del Regas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124500	Pago De Viáticos	07	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124569	Reuniones Oficiales De Gestión, Seguimiento Y Evaluación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124582	Comisiones Bancarias	08	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124616	Procesos Jurídicos Eficientes	01/004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124617	Mantenimiento De Equipo De Transporte	004/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124629	Atención A La Población En Módulos Fijos De Afiliación Y Orientación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124630	Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124633	Pago De Peaje	09	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124676	Despliegue De Brigadas De Afiliación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124692	Procesos Jurídicos Eficientes	01/004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124694	Energía Eléctrica	006/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124700	Material De Defensa	10	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124732	Campaña Promocional Para Difundir Los Beneficios De La Reafiliación Al Seguro Popular	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124797	Pago De Teléfono	011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124801	Sistema De Planeación Integral, Operado	01/005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124807	Coordinación Eficiente De Unidades Operativas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124902	Adecuada Integración De Expedientes Familiares De Afiliados Al Seguro Popular	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124909	Mantenimiento Al Equipo De Comunicación	12	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100124955	Diversas Obras, Trabajos Menores	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125027	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Villa Tejuapán De La Unión/En La Localidad Villa Tejuapán De La Unión	125	Oaxaca	Villa Tejuapán	Villa Tejuapán de la Unión	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125028	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Tlacoatepec Plumas/En La Localidad Tlacoatepec Plumas	126	Oaxaca	Tlacoatepec	Tlacoatepec Plumas	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125029	Construcción De Centro De Salud (Fraccionamiento El Retiro) En El Municipio Santa María El Tule/En La Localidad Santa María El Tule	127	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125030	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Yolomecatl/En La Localidad Santiago Yolomecatl	128	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125031	Construcción De Centro De Salud (Agencia San Martín Mexicano) En El Municipio Oaxaca De Juárez/En La Localidad Oaxaca De Juárez	129	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125032	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Juxtlahuaca/En La Localidad Tierra Blanca	130	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125033	Construcción De Centro De Salud En El Municipio San Jerónimo Tlacoachahuaya/En La Localidad San Jerónimo Tlacoachahuaya	131	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125034	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapán De León/En La Localidad Santiago Chilixtlahuaca	132	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilixtlahuaca	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125036	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapán De León/En La Localidad Dolores	134	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125037	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapán De León/En La Localidad Molino, B1	135	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125069	Sueldo Al Personal De Confianza De Seguridad Pública	8F01	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125102	Acciones Sociales Apoyo Con Laminas Para Vivienda	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125127	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0142/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125135	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125216	Elaboración De Proyecto De Obra Pública	002/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125259	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0143/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125300	Energía Eléctrica	001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125366	Prendas Y Materiales De Protección	4	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125368	Combustibles Y Lubricantes	002/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125427	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles (Frol. Buena Vista, Frol. Matamoros Y Vista Hermosa)	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125439	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125489	Alumbrado Público	003/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125559	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina A Base De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125574	Estudiantes Atendidos Con Calidad, Egidio Y Pertinencia En Los Servicios Educativos De Bachillerato Tecnológico Que Ofrece El Colegio	02/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Sin Identificar		-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125727	Equipamiento Del Centro De Saludn Tierra Caliente Santiago Tlaxoyaltepec	217	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Tierra Caliente	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125736	Vestuarios Y Uniformes	4291012001	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125755	Estudiantes Atendidos Con Calidad, Egidio Y Pertinencia En Los Servicios Educativos De Bachillerato Tecnológico Que Ofrece El Colegio	02/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Sin Identificar		-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125806	Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. General Agustín Melgá	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125809	Ampliación De Hospital De La Comunidad En El Municipio Chalcatongo De Hidalgo/En La Localidad Chalcatongo De Hidalgo	137	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125810	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Jacinto Amilpas/En La Localidad San Jacinto Amilpas	138	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125811	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santa Lucía Del Camino/En La Localidad Santa Lucía Del Camino	139	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125812	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Chazumba/En La Localidad Santiago Chazumba	140	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125813	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Tlacoula De Matamoros/En La Localidad Tlacoula De Matamoros	141	Oaxaca	Tlacoula de Matamoros	Tlacoula de Matamoros	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125814	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Francisco Teixtlahuaca/En La Localidad San Francisco Teixtlahuaca	142	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	Teixtlahuaca	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100125815	Equipamiento De Centro De Salud En El Municipio Tlacoatepec Plumas/En La Localidad Tlacoatepec Plumas	143	Oaxaca	Tlacoatepec Plumas	Tlacoatepec Plumas	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125816	Equipo de Centro de Salud (Agencia San Martín Mexiquense) En El Municipio Oaxaca De Juárez/En La Localidad Oaxaca De Juárez	144	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125817	Equipo de Centro de Salud (Fraccionamiento El Retiro) En El Municipio Santa María Del Tule/En La Localidad Santa María Del Tule	145	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125818	Equipo de Centro de Salud En El Municipio Heroica Ciudad de Huajuapán De León/En La Localidad Santiago Chilixtlahuaca	146	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilixtlahuaca	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125843	Equipo de Centro de Salud Con Servicios Ampliados (Gesa) En Candelaria Loxicha Candelaria Loxicha	218	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125890	Estudiantes Atendidos Con Calidad, Equidad Y Pertinencia En Los Servicios Educativos De Bachillerato General Que Ofrece El Colegio	02/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125905	Pago De La Energía De La Bomba De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CORTIJO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130100125967	Estudiantes Atendidos Con Calidad, Equidad Y Pertinencia En Los Servicios Educativos De Bachillerato General Que Ofrece El Colegio	02/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126151	Personal Docente Fortalecido En Su Perfil Profesional Para El Desarrollo De Las Competencias Establecidas Por El Smb	03/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126368	Personal Docente Fortalecido En Su Perfil Profesional Para El Desarrollo De Las Competencias Establecidas Por El Smb	03/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126715	Reordenamiento De Desechos En El Basseur Municipal	FORTAMUN/002/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126769	Pago De Nomina De Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126917	Pago De Alumbrado Publico	002	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100126947	Modelo Educ Del Bachillerato Tecnológico Del Colegio Concretado En Apoyo A Educ Basada En Competencias, Reconoce La Transversalidad De Competencias Generales Y Des De Competencias Discip Y Prof (Aead)	04/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127287	Modelo Educ Del Bachillerato General Del Colegio Concretado En Apoyo A Educ Basada En Competencias, Reconoce La Transversalidad De Competencias Generales Y Des De Competencias Discip Y Prof (Aead)	04/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127319	Difusión De Los Límites Y Alcances Del Seguro Popular A La Población Beneficiaria	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127384	Modelo Educ Del Bachillerato General Del Colegio Concretado En Apoyo A Educ Basada En Competencias, Reconoce La Transversalidad De Competencias Generales Y Des De Competencias Discip Y Prof (Aead)	04/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127400	Capacitación Estratégica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127478	Compra De Servicios A Terceros	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127570	Pago De Energía Eléctrica	1	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127663	Oferta De Servicios Del Causes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127723	Pavimentación De La Calle Independencia Con Concreto Hidráulico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALINA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127749	Equipo de Centro de Salud De Santa María La Asunción/ Santa María La Asunción	305-001-03-038	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127760	Centros Educativos Disminuidos En Su Resago De Infraestructura Física Y Equipamiento	05/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127791	Mejoramiento Urbano De La Av. Independencia 2da Etapa, En La Cabecera Municipal De Santa María Atzompa	MSMA/FORTAMUN/008/13	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127872	Pago De Nomina	1	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127878	Centros Educativos Disminuidos En Su Resago De Infraestructura Física Y Equipamiento	05/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127949	Pago De Combustibles	2	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127961	Funerales	4	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127963	Pago De Alumbrado Publico	FORTAMUN/04/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100127974	Centros Educativos Disminuidos En Su Resago De Infraestructura Física Y Equipamiento	05/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128020	Adquisición De Vestuarios Y Uniformes	6	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128038	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128116	Pago Por Mantenimiento De Alumbrado Publico	FORTAMUN/05/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128167	Suministro De Combustible	8	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128234	Programa De Mantenimiento A Redes Y Equipo De Computo. Operado	05/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128238	Pago De Nomina	3	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAGO DE SUELDO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128315	Otorgamientos De Inasmos Para La Realización De Jornadas De Cirugías Extramuros	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128370	Pago De Servicio Telefonico	FORTAMUN/06/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128400	Supervision Estrategica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128418	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Benito Juárez (El Llano Suchiapa)	08	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128682	Pago De Mantco. De Transporte	4	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128800	Evaluación Permanente (Análisis E Impacto)	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128820	Bacheo Asfáltico Tramo: Santa María Petapa - El Llano Suchiapa	046	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128913	Programa De Sistema De Dif	FORTAMUN/07/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100128992	Pago De Alumbrado Publico	5	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129007	Retroalimentar Los Resultados Del Análisis De Impacto	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129078	Mantenimiento De Vehículos	10	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129096	Estudiantes Incrementados En La Participación De Los Programas Artístico, Deportivo, Cívico Y Fomento A La Lectura	06/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129105	Pago De Alumbrado Publico	9	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129140	Mantenimiento Y Conservación De Bodegas	12	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129153	Estudiantes Incrementados En La Participación De Los Programas Artístico, Deportivo, Cívico Y Fomento A La Lectura	06/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129166	Mantenimiento A Caseta De Vigilancia	13	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129178	Reconstrucción De Vado	08	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129318	Pago Por Consumo De Energía Eléctrica	20	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129527	Alumnos Incrementados En Su Incorporación Al Sector Productivo Y A Las Instituciones De Educación Superior	07/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100129546	Reparación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	09	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1330100129982	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para El Puesto Del Puente.	MSNA/FISM/002/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Loma del Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1330100129983	Alumnos Incrementados En Su Incorporación Al Sector Productivo Y A Las Instituciones De Educación Superior	07/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1330100129986	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1330100129635	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129642	Mantenimiento Del Camino Nuevo-Carretera Estatal Y Mantenimiento Del Camino El Aguacate-La Guadalupe	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa María Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129645	Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educación Formado Para El Adecuado Desarrollo De Sus Funciones Apegado Al Perfil Establecido Por El Smb	08/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129659	Adoginamiento De Las Calles Reforma E Ignacio Zaragoza	FISM/13/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Sebastián Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129682	Rehabilitación De La Iglesia De San Agustín Chayuco	6	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129694	Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educación Formado Para El Adecuado Desarrollo De Sus Funciones Apegado Al Perfil Establecido Por El Smb	08/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129721	Mantenimiento Y Conservación De Alumbrado Público	05	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129767	Reencarpamiento De La Calle De Acceso	06	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129809	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	MSLC-FORTAMUN-07-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129850	Sistema De Evaluación Integral Implementado Para Eficientar Los Procesos Admvs Y Académicos Del Bachillerato Tecnológico Que Contribuyen Al Mejoramiento De Indicadores De Gestión Y Prod Acad (Acad)	09/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129851	Pavimentación De 2,500 M2 A Base De Concreto Hidráulico Hacia El Alberque Escolar En El Barrio El Llano	1	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129908	Sistema De Evaluación Integral Implementado Para Eficientar Los Procesos Admvs Y Académicos Del Bachillerato Tecnológico Que Contribuyen Al Mejoramiento De Indicadores De Gestión Y Prod Acad (Acad)	09/001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100129950	Rehabilitación Y Rastreo De Caminos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130001	Elaboración De Expedientes Técnicos De Todas Las Obras Del Ejercicio 2013.	FISM/399/301/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130013	Alumbrado Público	01 ALUMBRADO PUBLICO	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130152	Programa De Evaluación Integral Aplicado En Apego A Lo Establecido En El Smb (Emasd)	09/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130159	Policia Municipal	02 POLICIA MUNICIPAL	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130181	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	Santa María Yototepec	Santa María Yototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130189	Programa De Evaluación Integral Aplicado En Apego A Lo Establecido En El Smb (Emasd)	09/002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130212	Rehabilitación De Camino San Juan Nohchitlan - Maninhaltepec Del Km 0 000 Al 7 000	FISM/03/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Maninhaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130266	Pago De Alumbrado Público Municipal	2	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitani	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130277	Construcción De Un Aula Escuela Preescolar Juan Enrique Petalozzi	05	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130289	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1330100130310	Alumbrado Público	01	Oaxaca	San Pedro Totolápan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130370	Construcción De Camino Con Concreto Hidráulico En Camino Barrio Rojas	MSM/DOP/2013/396/001	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130371	Construcción De Dos Aulas Escuela Primaria Emiliano Zapata	06	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130377	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Pedro Totoltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130434	Construcción De Aula En Escuela Primaria Juan Escutis En Pinotepe De Don Luis	4	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOPEPE DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130436	Uniformes De Seguridad Publica	02	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130470	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales La Palma	5	Oaxaca	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOPEPE DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130504	Obras De Mejoras Diversas Y Revestimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa	MSL/FISM/329/01/2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130542	Adquisición De Camionetas Para Seguridad Publica Municipal	PR-PIV-04-2013	Oaxaca	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130543	Rehabilitación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo Llano De Agua - Zona Agrícola Del Km 1 - 500 Al Km 4 SSP	FTSM/MSM/DOP/2013/396/002	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130570	Mantenimiento De Patrullas De La Policía Municipal	03	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130571	Ampliación De Electrificación Calle Colón, Loma Isereña Y Calle Mina	FISM/FISE/0993/12	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130573	Rehabilitación Del Camino Curtidero Paso Mico 2 Del Km 0+000 Al Km 3+507.50	14	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130854	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	01 REHAB RED DE AGUA	Oaxaca	Guadalupe Etla	La Capellanía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100130994	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 3a Privada De Ratipaa Barrio De La Soledad	40	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131099	Construcción De Pizac Civico Y Usos Múltiples De La Escuela Primaria Andrés Bortillo	002/FISM/2013	Oaxaca	San Martín Tilcoajete	San Martín Tilcoajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131152	Construcción De 57 Viviendas	013	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131203	Pago De Alubrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131259	2 Desarrollo Institucional	01	Oaxaca	Santa Catalina Ticuá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131470	Vesturios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H A YUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131724	Capacitación	4	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131727	Construcción De Oficinas Administrativa Segunda Etapa	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131803	Construcción De Cocina, Comedor Comunitario	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131806	Mantenimiento Y Reparación De Instalaciones Eléctricas	5	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131876	Pago De Bónina Al Personal De Seguridad	1	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131969	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Enrique Reyes	42	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100131982	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad	2	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100132072	Impuestos Y Derechos	05	Oaxaca	Santa Catalina Ticuá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100132083	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles De Acceso Principal Segunda Etapa	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX133100100132088	Pavimentación De La Calle Reforma (Entre Calle Arista Y El Puente Del Río Valiente Consistente En 89.20 Mts Lineales)	001	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132106	Proyectos De Fomento	07	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132125	Pago Del Alumbrado Publico	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132128	Elaboración De Expediente Técnicos De Obras Y Supervisión.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132171	Mantenimiento De Las Calles Del Municipio De Santa Catarina Ticuá	06	Oaxaca	Santa Catarina Ticuá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132142	Pago De Combustible	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132260	Haberes	001	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132317	Pago Por El Desarrollo De Programas Del Sistema Dif Municipal	5	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132321	Mantenimiento De Edificios Públicos Y De Seguridad Pública	4	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132326	Materiales Y Suministros	002	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132329	Construcción De Baños Públicos Para La Escuela Telesecundaria	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132378	Mantenimiento Y Rehabilitación Al Sistema De Agua Potable	6	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132487	Mantenimiento Al Equipo De Transporte	7	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132548	Mantenimiento A Maquinaria Y Equipo	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132584	Pago De Haberes	9	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132605	Comisiones Y Situaciones Bancarias	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132622	Vestuarios Y Uniformes	02	Oaxaca	San Juan Tamazola	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132646	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Chapultepec	PIBM/MCH/0267/03/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132656	Pago Por La Admisión De Uniformes Para Personal De Seguridad	004/FORTAMUN/2013	Oaxaca	San Juan Chiltepec	San Juan Chiltepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132677	Mantenimiento De Lote De Maquinaria Asignado A Obras Públicas Municipales	PR-PIV-03-2013	Oaxaca	San Miguel Tequipec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TEQUIPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132763	(1001/2013) --- 3º Gastos Indirectos ---	PIBM/124/1001/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132798	(1002/2013) Programas De Desarrollo Institucional 2º	PIBM/124/1002/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132811	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle La Esperanza Y Muros De Contención	004/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Reforma	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA DIST. 22	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132837	Pago De Servicios De Asesoría Técnica Y Estudios De Factibilidad De Obras 2013	05	Oaxaca	San Juan Tamazola	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132890	Mto. De Alumbrado Publico	03	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132891	Pavimentación De Concreto Hidráulico La Calle 5 De Mayo	003/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA DIST. 22	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132968	Construcción De Puente Vehicular	004/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132971	Alcantarillado Del Camino Tramo El Gavilán-El Invernadero	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Gavilán Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100132983	Construcción De Puente Vehicular	005/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Los Limones	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133006	Pavimentación De Concreto Hidráulico La Avenida Principal	006/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Pueblo Viejo	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133107	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Manuel Jarquin	002	Oaxaca	Santa María Quieholani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEOLANI	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133160	Revestimiento Del Camino San Juan Diquiyu - Santa María Tindu	03	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133172	Adquisición De Insumos Y Medicamentos Para Unidades Médicas	Sin número de proyecto	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal					-	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133173	Revestimiento Del Camino Ouesta Blanca - San Valentín de Gómez	04	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133189	Vestuarios Y Uniformes	01	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133201	Seguridad Pública (Haberese)	01	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133212	Alumbrado Público (Consumo)	07	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133239	Mto. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	10	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133259	Combustibles Y Lubricantes	06	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130100133271	Equipo De Comunicación	12	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133403	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Colonias 3 De Octubre Y 24 De Junio (1a. Etapa)	FAPEF-0438-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133483	Construcción De Un Taller En Cobah Num. 52	FAPEF-0607-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133496	Construcción De Un Taller En Cobah No. 52	FAPEF-0607-2013	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133705	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata (2a. Etapa)	FAPEF-0440-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133733	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Guayabera	FAPEF-0442-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133751	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santo Domingo Barrio Bajo, Priv. Melchor Ocampo.	FAPEF-0439-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133762	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAPEF-0641-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Playa San Vicente Zaragoza		Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	561,089	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	100.00	50	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133774	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Col.Compequina.	FAPEF-0992-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende	FAPEF-0174-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133820	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FAPEF-0398-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133836	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica (1a.Etapa)	FAPEF-0397-2013	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133872	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Maestros	FAPEF-0993-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133891	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En Loma Del Catrín (1a. Etapa)	FAPEF-0175-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133892	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Privada De Hidalgo, Esquipulas	FAPEF-0814-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200133894	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF-0399-2013	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	20 de Noviembre (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$991,880	\$991,880	\$991,880	\$814,144	\$814,144	\$814,144	\$814,144	82.08	50	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200133896	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Hidralgo Siniyuví, Barrio García	FAPEF-0394-2013	Oaxaca	Pulla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuví	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,228,832	\$3,228,832	\$3,228,832	\$3,134,680	\$3,134,680	\$3,134,680	\$3,134,680	97.08	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200133914	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Ignacio Allende,	FAPEF-0643-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$26,921	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133918	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 De Abril	FAPEF-0640-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$77,308	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133924	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 6 De Noviembre	FAPEF-0639-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$119,932	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133928	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Jose Vasconcelos, Col. 25 De Mayo	FAPEF-0638-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$37,461	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad.	FAPEF-0642-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$41,729	\$270,695	\$270,695	\$270,695	\$270,695	\$270,695	\$270,695	\$270,695	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200133966	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FAPEF-0453-2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Plan Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200134469	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	FAPEF-0452-2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200134471	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FAPEF-0451-2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200134474	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF-0631-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	La Verdura	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$184,625	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200134583	Construcción De Techumbre Y Obra Complementaria Para La Terminación De Salón De Usos Múltiples.	FAPEF-0884-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,246,431	\$1,246,431	\$1,246,431	\$1,246,431	99.74	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134593	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiples	FAPEF-0677-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachililo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130200134618	Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiples	FAPEF-0837-2013	Oaxaca	San Martín Huamantla	Totonundoo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,618,849	\$1,618,849	\$1,618,849	\$1,612,968	\$1,612,968	\$1,612,968	\$1,612,968	99.64	0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAPEF-0834-2013	Oaxaca	Santa María Ocototepec	San Gregorio Ocototepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200134953	Red De Educación, Salud Y Gobierno Del Estado De Oaxaca.	FAPEF-0122-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200135868	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 002-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200135899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 004-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Rodeo Arroyo Pepesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200136366	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial (Col. La Unión)	MSJBT 184 OP FAISM 048-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200136798	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 054-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200138352	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	FISE-0037-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200138458	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-1187-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200138695	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz Xitla, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBA1/1246/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200138717	Ampliación De Lared De Drenaje Sanitario	FISE-0061-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAPALAN DE SEGURA Y LOMA	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139142	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico	MSJBT 184 OP FAISM 007-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139421	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica 46 En El Barrio La Soledad, Villa Soledad De Vega	FAIS-0724-2013	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Educación	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139454	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISE-0062-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA VILLA DE TEOCALTLAN DE SEGURA Y LOMA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139466	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGACHE	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139502	Ampliación De La Energía Eléctrica A La Universidad Tecnológica	FAIS-4519	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130200139541	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGACHE	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139549	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0054-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139601	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LÓCUBCHE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200139906	Ampliación Y Mejora Der La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LÓCUBCHE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200140007	Construcción De Muro De Contención En El Río Las Anonas.	FORTMUN-02	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200140047	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Escuela Primaria "Guillermo Rojas Mijangos"	FAPEF/0995/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200140319	Coponstrucción De Sanitarios Ecológicos	ZDEP20059603	Oaxaca	Santa María Chilichotia	Guadalupe	Rural	Subsidios	3216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILICHOTIA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200140333	Apertura De Camino Tramo El Cocoyul- Junta De Los Rios Sabino Y Atoyac Del Km 0 000 Al 3 471, 31 Segunda Etapa En La Comunidad El Cocoyul	FAIS-4931-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Cocoyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200140459	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlán	FAIS-4830	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200141122	Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria De La Escuela Secundaria Tec. Num 46	FAIS-4724	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200141957	Revestimiento De Caminos Y Acceso De La Población En La Localidad De San Andrés Amba	-	Oaxaca	San Juan Sayutepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200143048	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0766/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,034,243	\$5,034,243	\$5,034,243	\$5,007,848	\$5,007,848	\$5,007,848	\$5,007,848	99.48	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143233	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Luis Echaverría	FAPEF-0460-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200144338	Construcción De Un Puente Vehicular	MSJBT 184 OP FAISM 101-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200144632	Apertura De Libramiento En Barrio Chico, Camino A Temaxcaltepec	2	Oaxaca	Santiago Yatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200145645	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	005	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Concepción Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san miguel amatitlan	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200145927	Modernización Y Ampliación De Camino Tipo C Del Carrizal S.C. Km 199010 (El Portillo San Andrés Paxtlán) Tramo Km Del Km 0.000 Al Km 6-400, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000.	FIEM-001	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200145959	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Cerro Santiago	FIEM-002	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200145990	Construcción De Aulas Anexo En Escuela Primaria	FIEM-003	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146012	Seguimiento De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Carretera Principal	FIEM-004	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146133	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Romulo Gallegos	4	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146160	Mantenimiento De 7 aulas En La Escuela Primaria José O López	05	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146221	Amp De La Red De Drenaje San.En Calles Aldama,Unión, Benito Lusa, De Mayo, Mezquite, Callejon Victoria Y Callejon Donaji	06	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200146225	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	FAPEF-0750-2013	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y De Las Calles Hidalgo Y Unión	7	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146273	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Unión	07	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200146313	Construcción De Pozo Profundo	FAPEF-0768-2013	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200147104	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo T. Coatlilla	POPEDARMDT07612013	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal.	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200147137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	POPEDARMDT12272013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutpetongo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147180	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDARMDT06732013	Oaxaca	Santa María Tepeococ	Santa María Tepeococ	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPEOCOC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147316	Construcción De La Cancha De Fútbol Rápido	FOPEDARMDT-0645-2013	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana	1A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147545	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez De La Agencia Los Audelo	2A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147615	Rehabilitación Y Rastreo De Caminos Colecheros	3A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	FOPEDARMDT06242013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutlo	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147673	Expediente Técnico De R.D. Electrico De Las Calles De La Colonia La Verdusa	4A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FOPEDARMDT-0657-2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez (2a. Etapa)	FOPEDARMDT-0744-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles	FOPEDARMDT-0676-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H- AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento A La Secundaria	FOPEDARMDT-0658-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147796	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	FOPEDARMDT-0693-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147814	Rastreo De Camino Rural	004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambilias	FOPEDARMDT-0644-2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200147922	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1 Ro De Mayo	FOPEDARMDT-0671-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148052	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 De Enero	FOPEDARMDT-0816-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148092	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FOPEDARMDT-0694-2013-	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTREPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148108	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	006	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148178	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148243	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148344	Inversión Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148961	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Cab. Mpa.	03	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148966	Pavimentación De La Calle Jacarandas A Base De Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	San Juan Cienegulla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGULLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148968	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Juan Cienegulla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGULLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200148978	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico Fism92032013	012013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200149028	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200149357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco T. Madero Y Niño Artillero (Primera Etapa)	MSMG-R3J-002-2013	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200149509	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0691-2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200149539	Construcción De Casa De Salud	MSLM-392-FISM-05-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200149599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antiquo Camino A Vista Hermosa	FOPEDAMDT-0655-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla La Capellanía	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149806	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	FOPEDAMDT-0672-2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149634	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-07-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Paraiso Nopalería Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149643	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDAMDT-0771-2013	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149644	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FOPEDAMDT-0760-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149669	Techo De Cancha En La Escuela Primaria 13 De Septiembre	FOPEDAMDT-0783-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FOPEDAMDT-0759-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149710	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FOPEDAMDT-0786-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles.	FEPEADMDT-0651-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles	FOPEDAMDT-0652-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Venta	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149771	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes	MRA-DOP-057-007-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149779	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adyacente En Riberas Del Río Atoyac	FOPEDAMDT-0813-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149797	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles	FOPEDAMDT-0650-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149819	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDAMDT-0766-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149821	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	FOPEDAMDT-0787-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149824	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes En La Colonia Barrio Nuevo	MRA-DOP-057-009-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDAMDT-0746-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149846	Techo De Cancha De La Explanada De La Agencia Dolores	FOPEDAMDT-0788-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cobac	FOPEDAMDT-0724-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149897	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FOPEDAMDT-0789-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149904	Construcción De La Segunda Planta Del Palacio Municipal	FOPTAMUN-02-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FOPTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Tres Entre Las Calles Diaz Miron Y Calles Sor Juana Ines De La Cruz En La Col. Hidalgo Norte.	MRA-DOP-057-015-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149930	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Heroes De Nacotzari	FOPEDAMDT-0790-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149946	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Tres Entre Calles Gutierrez Mejera Y Callejon Avenida Tres En La Col. Hidalgo Sur.	MRA-DOP-057-016-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149949	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia.	FOPEDAMDT-0659-2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149954	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Basilio Rojas	FOPEDAMDT-0791-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149975	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FOPEDAMDT-0660-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200149984	Techo De Cancha En La Escuela Primaria Gregorio N. Chavez	FOPEDAMDT-0792-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200150002	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Diaz.	FOPEDAMDT-0661-2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150008	Techoado En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina	FOPEDARMDT-0793-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	FOPEDARMDT-662-2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Tejón	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150022	Rehabilitación De Pavimento Del Callejón 2 (Final) En La Col. Justo Sierra .	MRA-DOP-057-018-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150040	Techoado De Cancha En La Escuela Primaria Guadalupe F. Martínez	FOPEDARMDT-0794-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150056	Techoado De Cancha En El Centro Preescolar Laura Domínguez Aguirre	FOPEDARMDT-0795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150101	Techoado De Cancha En El Centro Preescolar General Arturo Rivas Saenz	FOPEDARMDT-0796-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150130	Techoado De Cancha En La Escuela Secundaria Técnica No. 177	FOPEDARMDT-0848-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150146	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En La Localidad De San Mateo Cajonos, Villa Alta.	FAIS-425110-2013	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS, VILLA ALTA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150153	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150176	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Tulipanes Fraccionamiento Lomas De Antequera	FOPEDARMDT-0875-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150193	Inversión Pública	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150207	Techoado De Cancha En La Escuela Primaria Francisco Zarco	FOPEDARMDT-0876-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150224	Techoado De Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FOPEDARMDT-0890-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150227	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,669,897	\$9,793,364	\$9,688,506	\$9,688,506	\$9,688,506	\$104,858	90.80	00		0	100.00	0.00	Financiera: SE CUBIERTA CON LA FACTURA FD0000000002 LA CUAL AMPARA EL IMPORTE QUE SE ESTA REPORTANDO COMO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX13130200150250	Rehabilitación De Alameda Publico En El Centro Historico	FOPEDARMDT-0773-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A San Lázaro Tramo De La Escuela Primaria Al Puente San Lázaro	FOPEDARMDT-0623-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150275	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Luis Potosí	FOPEDARMDT-0847-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150298	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Callejón Piedras Negras Colonia Robles Sur.	MRA-DOP-057-022-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150323	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Mapoila Entre Avenidas Uno Y Dos En La Colonia Robles Poniente.	MRA-DOP-057-028-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150482	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Aquiles Serdan.	MRA-DOP-057-032-2013FISM	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150541	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Narciso Mendoza Col. Libertad	MRA-DOP-057-036-2013FISM	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150603	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col. Los Angeles.	MRA-DOP-057-045-2013 FISM	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150646	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Agencia Francisco Javier Jasso	MRA-DOP-057-051-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Francisco Javier Jasso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150649	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FOPEDARMDT-0774-2013	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILTECA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150724	Rehabilitación De 5 Aulas En La Esc. Prim. Benito Juárez En La Agencia Toiolsa Donají	MRA-DOP-057-052-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150732	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOPEDARMDT-0763-2013	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	San Miguel Monteverde	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN ANTONINO MONTE VERDE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150760	Construcción De Alcantarilla Tipo Loza En La Agencia Toiolsa Donají	MRA-DOP-057-053-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ernesto Zedillo	FOPEDARMDT-0667-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150803	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0654-2013	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	FOPEDARMDT-0674-2013	Oaxaca	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150822	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Yolanda Galdino En La Agencia Toluca Donajl	MRA-DOP-057-054-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donajl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150851	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Arbolito	FOPEDARMDT-700-2013	Oaxaca	San Francisco Tlapaccingo	San Francisco Tlapaccingo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLA PACINGO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150854	Construcción De Alibreda Publico Sobre La Carretera Internacional Tramo Etla - Retorno Santo Domingo Barrio Alto Bajo	FOPEDARMDT-0765-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150871	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Comunidad De Juno.	MRA-DOP-057-056-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Juno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abasolo	FOPEDARMDT-0616-2013	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150915	Rehabilitación De Caminos Coasecheros En La Agencia La Cumbre.	MRA-DOP-057-057-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150942	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz	FOPEDARMDT-0668-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150962	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0669-2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200150977	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0645-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUEITILAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOPEDARMDT-0698-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151184	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOPEDARMDT-0770-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151211	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOPEDARMDT-0699-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FOPEDARMDT-0692-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151247	Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	FOPEDARMDT-0656-2013	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151306	Modernización Y Ampliación Del Camino S.c. Villa Sola De Vega - Comun. Tramo: Del Km. 0 000.00 - 8 500.00, Subtramo: Del Km. 0 000.00- 1 000.00 En El Municipio De Villa Sola De Vega, En La Localidad	FAIS- 4931-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151424	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	MSLM-192-PIBM-12-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Independencia	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151793	Construcción De Unidad Deportiva Marco Antonio Ramírez	FOPEDARMDT-0663-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEPOSCOLULA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0696-2013	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Santa Catarina Tuxtla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TUXTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151866	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rnt))	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151910	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ticua.	FOPEDARMDT-0617-2013	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiaco	Santa Catarina Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200151958	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende	FOPEDARMDT-0697-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 27 De Septiembre	FOPEDARMDT-0649-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152149	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Gni))	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo	FOPEDARMDT-0647-2013	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia.	POPEDAMPT-0621-2013	Oaxaca	Villa Tejuapam	Villa Tejuapam de la Unión	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152286	Apertura De Camino Cerro Largo - Campo Nuevo Km 3 Al Km 13-13987	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Coatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152327	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa Catalina Chinango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequištepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152331	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152426	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5Rnt)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152472	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (58ni)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152548	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (58ni)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152698	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	003-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152780	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Rucahua	04-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Rucahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152828	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152841	Equipo Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200152994	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margarita Maza Y Prolongación De Hidalgo	FAPEF-0620-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153141	Construcción De Mercado Municipal (Primera Etapa)	FAPEF-0703-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153222	Mantenimiento De Equipo De Transporte	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153435	Ampliación Y Modificación Del Camino Al Basurero	007	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153451	Construcción De Planta Tratadores De Aguas Residuales Primera Etapa.	025	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153518	Construcción De Aulas Y Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria (Tres Aulas)	028	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachriega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200153971	Construcción De Pavimento Hidráulico A Barrio De Aguacatal	01	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154006	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Tuberia De 2 Y Media Pulgadas De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad, En Una Long De 633 M	4	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154009	Construcción De Canal De Sección Semicircular (Medio Canal) De 1.40 De Diámetro Hecho De Concreto Reforzado Con Malla Electrolítica Para Agua Pluviales Tipo Lavadero	5	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154016	Construcción De Muro De Contención Y Protección Vehicular En La Carretera Santiago Texcalcingo - Vigastepac	6	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154079	Apertura De Camino Coasechero	0P-002-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154194	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Rucahua	005-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Rucahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154208	Construcción De Baños En La Escuela Inicial En El Barrio Grande	007-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154214	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequištepec	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154219	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Agencia De Paso Del Jote	008-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154231	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Guayabito	009-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154238	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Colonia	010-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154251	Ampliación De Agua Potable De La Calle Macedonio Alcalá	011-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154263	Pavimentación De La Rampa De Concreto Hidráulico En La Tlaxa Del Preescolar Juan Escutia	012-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154277	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Macedonio Alcalá	013-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154287	Ampliación De Agua Potable En El Callejón De La Cancha Del Cacao	014-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154299	Construcción De Salón De Usos Múltiples 3ra Etapa.	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154323	2 Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154341	3 Gastos Indirectos	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154428	Rehabilitación Del Colector Sanitario En La Calle Cedro	MSB0442013-025	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154484	Construcción De Barda En El Centro De Salud	001	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154909	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiocomunicación	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200154917	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	001	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155013	Construcción De Un Aula En La Esc. Preescolar Niños Heroes	003	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155114	Techado Del Mercado	001	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155123	Construcción De Caseta De Vigilancia De Policía En El Barrio Rucagua	006-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Barrio Rucagua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155265	3 Por Ciento Gastos Indirectos	002	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155351	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	001	Oaxaca	Cosotepec	Tulitlán de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155374	Construcción De La 3era Etapa De La Casa De Salud	016	Oaxaca	San José Lachiguiri	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155435	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Cosotepec	Cosotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155502	Construcción De Supervisión Escolar No. 15, Ubicada En Villa Sola De Vega, Sola De Vega, Oaxaca	FAIS-10	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155595	Construcción De Pozo Noria	003	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155613	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Nuevo Brena Torres	PARMWDTP/MSJG/198/02/6/002/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155633	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Boca Del Monte	PARMWDTP/MSJG/198/01/3/033/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200155743	Rehabilitación De Camino Rural Teamo Del Km. 0 000 Al 3 000 En La Localidad Del Obispo, Villa Sola De Vega	FAIS-25	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156211	Comisiones Por Manejo De Cuenta Bancaria	FAIS-SINAXTLA-002	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156383	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio La Toma	2	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156472	Barrido Y Revestimiento De Calles En La Colonia Antea	071-10V	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156475	Construcción De Capilla En La Localidad De San Martín Rancho Nuevo	PIV/302-03/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Martín Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156479	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista-Oaxaca-Tehuacan) Santa María Tototapilla Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	FISM/440/03/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156546	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular	FISM/440/26/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Tototapilla	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156552	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	001	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NYMFA INGENIERIA S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156556	Revestimiento Y Cunetas De Camino Tramo De San José Llano Grande Y El Tunillo	004	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio dias	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156614	Construcción De Casa De Salud	002	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojovi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	FOPEDARMDT-0874-2013	Oaxaca	Heroica Villa Tecoztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tecoztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE H VILLA DE TECOZTLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156714	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Lazaro Cardenas	FOPEDARMDT-0695-2013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FOPEDARMDT-0664-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Comunidad	FOPEDARMDT-0762-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156788	Construcción De La Cancha Deportiva	FOPEDARMDT-0756-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156815	Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Quetrin	FOPEDARMDT-0757-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156829	Rehabilitación Del Camino Rural Del Km. 20 Al 41	FISM/282/003/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de San Miguel Tenango, Tehuantepec, Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156835	Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Lopez Portillo	FOPEDARMDT-0758-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156853	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDARMDT-769-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156872	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	FOPEDARMDT-0781-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156891	Construcción De Barda Perimetral,Gradas Y Acceso De La Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos	FOPEDARMDT-0782-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156902	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecoaatl-San Pedro Coppetatlillo - San Lorenzo Cuauacucatlillo Del Km 0 000 Al Km 800, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 800	1	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento	FOPEDARMDT-0615-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156914	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza	2	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156917	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Monte Alban	FOPEDARMDT-0764-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 Febrero	FOPEDARMDT-0665-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156966	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	FOPEDARMDT-0772-2013	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200156978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOPEDARMDT-0646-2013	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157136	Revestimiento Y Cunetas Del Camino Tramo Universidad De La Sierra Sur Santa Cruz Monjas Bramaderos La Pila - San Felipe Vegachin	005	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio dias	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157211	Construcción De Un Laboratorio Multidisciplinario En El Cobao Piantel 29 (Segunda Etapa)	FAPM/DTDF/MSJG/198/00 1/01/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157221	Ampliación De Anexos Sanitarios En Fajon Municipal	FAPM/DTDF/MSJG/198/00 1/04/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157245	Bacheo Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica (500 Mts. Del Entronque Tehuacan-Agua Dulce), Libramiento Norte	FAPM Y DTDF-039-001-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200157330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	POPEDARMT-0675-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoleya Bajo (Estación Almoleya)	Rural	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157418	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	016-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157425	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Cochechos En La Agencia De La Cruz Del Itacuan	025-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157433	Construcción De Acceso A La Calle 16 De Septiembre, Santa María Camotlán	002-2013	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157439	Construcción De Muro De Contención Y Cajón Fluvial En La Colonia Cuahutemoc	027-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157455	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto, Santa María Camotlán	003-2013	Oaxaca	Santa María Camotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157464	Rastreo De Camino De La Comunidad De Santa María Jicaltepec A San Miguel Tlacama	043-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157477	Rastreo De Camino De La Desviación De Corralero A La Playa Corralero	044-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157479	Construcción De Canal De Riego Para El Llano Tierra Colorada, Santa María Camotlán	004-2013	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157486	Rastreo De Camino El Carrizo Al Entronque Pinotepa A Colliantes	045-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157598	Rastreo Y Revestimiento De Camino	006	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157626	Construcción De Bardoado Perimetral De La Esc. Preescolar Gabriela Mistral	007	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157661	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Segunda Etapa	008	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Mengol de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157691	Equipamiento Del Centro De Salud	009	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Reforma (Ranchería Las Lomas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Salud	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157693	Construcción De Embarcado Perimetral En La Esc. Prim. Jose María Morelos	FTSM/302-04/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157713	Construcción De Alcantarilla De Losa	FTSM/302-03/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157733	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	010	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157735	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle 3 De Febrero	FTSM/302-02/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157744	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose A Baños Aguirre	052-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157754	Construcción De 2 Aulas Y Dirección De La Escuela Primaria Justo Sierra	053-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157762	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Principales De La Col. Porfirio Díaz	011	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Rancho Gracias a Dios un Nuevo Amanecer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157765	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Frente Al Cobaj	054-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157772	Rastreo De Camino De La Agencia Colliantes A La Boquilla	055-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colliantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157783	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	056-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157785	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Desviación Hacia La Escuela Secundaria Técnica Número 31 En La Comunidad De San Pablo Macuiltianguis	3	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157790	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 13a Sur	057-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157798	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre Avenida Porfirio Díaz Y 3a Poniente	058-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157803	Pavimentación De Camino Principal La Erapa	004	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157814	Construcción De Dos Viviendas Para Reubicados En La Agencia De Corralero	059-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157826	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juárez Y Avenida Heroico Militar	060-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157837	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle 8a Poniente Y 10a Poniente	061-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157847	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino Pinotepa-El Carrizo	062-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157867	Pavimentación Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	006	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157868	Construcción De Barda, Muro Y Pavimento En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Barrio El Zapote	063-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157876	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a Norte	064-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157884	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Av. Alfonso Pérez Garza Entre Av. Norberto Aguirre Palanzares Y Av. Benito Juárez	065-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Andrea Boreale Clavel Mendoza	066-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157905	Construcción De Muro De Contención En La Calle 8 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte Barrio Shinidi	067-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FOPEADPMPT-0620-2013	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157942	Ampliación R.D. Barrio 2 De Mayo	010	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Porvenir (Rancharía el Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157965	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 9a Norte Entre Las Calles 4a Y 6a Poniente	068-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157976	Ampliación Y Repotenciación R.D. Barrio Mirasol	007	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157982	Construcción De Puente Peatonal En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	069-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200157992	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La 5a Norte	070-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158008	Pavimentación Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	008	Oaxaca	San Pedro el Alto	Loma Canela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158037	Ampliación R.D. Malvarisco 2a Etapa	009	Oaxaca	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158071	Construcción De La 3era Etapa De La Casa De Salud	015	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158128	Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	046-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158139	Rastreo De Camino De La Desviación De La Noria Y Minidanza Y Las Salinas A Paso De Las Garrochas	047-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158151	Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	048-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158169	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reubico	049-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158178	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo	050-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158186	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Alvaro Carrillo	051-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158273	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Av. Benito Juárez	FOPEADPMPT-0618-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158642	Pavimentación De Acceso Principal A Base De Concreto Asfáltico. Tram. O Del Km. 000 Al Km. 2.000	FOPEADPMPT-0887-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Copam de Guerrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158677	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre En Barrio La Garita	FOPEADPMPT-2255-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200158686	Construcción De Salón De Usos Múltiples	FAPEF-5739-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santos Reyes Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159258	Construcción De Casa De Cultura Del Bicentenario	5	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de pinotepa de don luis	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159297	Construcción De Guarniciones Y Pavimento A Base De Concreto Hidráulico 2º Etapa	01	Oaxaca	Ahuacita Tlacolulita	San Juan Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas 2a	0262013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159503	Guarniciones Y Banquetas En La Privada De Colima Y Oaxaca	0332013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159534	Ampliación De Interconexiones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camino Nacional	0042013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159564	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosas Y Girasoles	0122013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159601	Construcción De Bodega Rural En Arroyo Del Pote	9	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de pinotepa de don luis	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159716	Mantenimiento De Caminos Rurales Pinotepa De Don Luis Del Km 0 000 Al Km 10 000	11	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159847	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria, Ubicada En San Juan Lalana, Oax.	FISM/205/FI11/011/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159853	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Independencia, Libertad, 20 De Noviembre E Ignacio Aldama Ubicada En La Comunidad San Jose Yopope	FISM/205/FI11/013/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159863	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Aldama (10.00 Mts) Ubicada En La Comunidad San Jose Yopope San Juan Lalana	FISM/205/FI11/014/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159867	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida 5 De Mayo Ubicada En La Comunidad San Lorenzo, San Juan Lalana	FISM/205/FI11/017/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159872	Construcción De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo (10.00 Mts). Comunidad San Lorenzo	FISM/205/FI11/018/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159876	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Benito Juárez, Emiliano Zapata, La Ceiba Y Calle Alberque, Comunidad Santiago Jalahuí.	FISM/205/FI11/019/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159880	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia, Ubicada En La Localidad De Paso Hidalgo, San Juan Lalana	FISM/205/FI11/021/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159888	Construcción De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Remolino. (10.00 Mts) Ubicado En Arroyo Piedra, San Juan Lalana, Oax.	FISM/205/FI11/022/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159890	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Constitución E Independencia Ubicada En La Comunidad Arroyo Piedra	FISM/205/FI11/023/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159922	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales De La Col. La Merced	012	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de Porfirio dias	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159924	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Col. Cañada Dolores	013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de Porfirio dias	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159925	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Revolución	013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Miahuatlan de Porfirio Diaz	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159931	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Porfirio Díaz	014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de Porfirio dias	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159943	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Juan Sebastián	015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de miahuatlan de Porfirio dias	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159951	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	016	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de Porfirio dias	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159957	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Feliciano García Bustamante	017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de Porfirio dias	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159962	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria 21 De Marzo, Col. Altavista De Juárez	FISM-039-001-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200159982	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Esc. Primaria "María García Haza De Juárez", Agencia Vista Hermosa	FISM-039-002-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200160047	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Reforma Norte, Agencia De San Sebastián Progreso	FISM-039-005-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200160072	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Mezquite, Agencia Ahuehuatlán De González	FISM-039-006-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200160078	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos Y La Av. Independencia, Ubicado En La Localidad De Col.Mezules	FISM/205/FI11/027/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160119	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Aseo, Centro De Atención Multiple, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oax.	FIGM-039-007-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160192	Ampliación De La Red De Agua Potable, Calles San Miguel Y San Antonio, Colonia San Diego	FIGM-039-009-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160246	Introducción De La Red De Agua Potable En Calles: Jiquipán, Alfa, Beta, Omega Y Gamma, Col. Lazaro Cárdenas Ira. Sección	FIGM-039-012-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160530	Evaluación Y Seguimiento	001-ADM	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160537	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos 1		Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160686	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 169 (Remediación)	FIGM-293-003-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDEZ	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160850	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristóbal Colón	FIGM-293-006-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TERESA GOMEZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200160971	Pavimentación De La Calle Lazaro Cárdenas	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161001	Construcción De Una Represa Fresa De Matoposteria En El Parque Loma Corral De Piedra	MMA/398/FAISM/01/2013	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161041	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Jose Vasconcelos	FIGM-293-014-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDEZ	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161314	Rehabilitación Y Mejoras Diversas En Caminos Coschechos	MRA-DOP-057-059-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Barrancones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161452	Rehabilitación Y Mejoras Diversas En Caminos Rurales En La Comunidad Nuevo Uvero	MRA-DOP-057-060-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Uvero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161513	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Díaz Balconera Y La Escondida.	MRA-DOP-057-063-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161574	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Agencia De San Gabriel	MRA-DOP-057-069-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161596	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	MRA-DOP-057-070-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria	MRA-DOP-057-071-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Melchor Ocampo	MRA-DOP-057-072-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Uvero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161766	Contracción De Bodega De Insumo Agrícola 2da. Etapa	MRA-DOP-057-074-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161782	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Asunción Tlaxiuhuitl	Asunción Tlaxiuhuitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161789	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso Tramo Barrancones Colonia Oaxagueta	MRA-DOP-057-075-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Barrancones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161839	Pavimentación Calle De La Preparatoria	12	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161845	Construcción De Alcantarillas Pluviales En Calle Estrella De Oriente Independencia Y Vicente Guerrero.	MRA-DOP-057-076-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161855	Adquisición De Equipo De Transporte (Ag. De Policía Cerro Cuero)	MSR-007-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200161916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Unión Y Progreso	MRA-DOP-057-077-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200162026	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable	MRA-DOP-057-078-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Pedro Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200162057	Construcción De Puente Vehicular Sobre La Calle Guadalupe Victoria	003	Oaxaca	Mariscal de Juárez	San Miguel Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200162081	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Belén.	MRA-DOP-057-082-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200162189	Adquisición De Una Camioneta	1	Oaxaca	Santiago Tlaxiuhuitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILAXIUHUITL OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200162203	Rehabilitación De Lozas-Banquetas En Andador 3 De Febrero Entre Calles Hombres Ilustres E Turbide	MRA-DOP-057-085-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200162265	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Callejón Rafael Del Toro.	MRA-DOP-057-090-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200162360	Pavimentación De 1098 M2 De La Calle Principal Y 366 Ml. De Guarnición En La Localidad Yutandayoo	FIGM-312-12-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200162477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (480 M2 Y 160 M.L. De Cuneta)	FIGM-312-13-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyul Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200162538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo Entre Las Avenidas Guadalupe Victoria Y Leóna Vicario	FIGM/441/05/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Xadani	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163001	Suministro De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo	FIGM/441/21/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Xadani	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163050	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Curso Comunitario Benito Juárez	15	Oaxaca	San Juan Lachao	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa De Acceso A La Comunidad Nuevo San Antonio	FIGM/205/FIG1/031/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163188	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163198	Construcción De Aula Sanitarias Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Benito Juárez	FIGM05032013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163238	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Seco (9.00 M) Comunidad Jose López Portillo	FIGM/205/FIG1/040/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163257	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario La Etapa	4	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163262	Rehabilitación Del Camino A Zacatepec Del Km 0 000 Al Km 9 600 De Juquila Zacatepec	FIGM082013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163311	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ejido Sur	MRA-DOP-057-092-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163317	Gastos Indirectos Porcentaje	6	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163324	Apertura Y Ampliación De Camino Rancho La Taxona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FIGM052013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163329	Construcción De Bodega Rural (1a. Etapa) En La Soledad	FIGM/205/FIG1/030/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163372	Rehabilitación Y Mto. De Calles San José Ixtapan	FIGM152013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163380	Construcción De Casa De Salud	FIGM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia (E.C. San Pablo En Barrio Morelos)	FAPM-293-001A-2013	Oaxaca	San Pablo Etla Barrio Morelos	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE, S.A. DE C.V.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163571	La Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSLA-FIGM-235-SLA-005-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163626	Equipamiento Y Rehabilitación De Instituciones Educativas	11	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163665	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camalote	FIGM182013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163690	L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guishe (2da Etapa)	MSLA-FIGM-235-SIG-006-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guishe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163698	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	MSB042013-090	Oaxaca	Loma Bonita	Jabal Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163750	Construcción De Guarniciones Y Barquetas	FIGM-2013-f3-001	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163751	Construcción De 3 Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	MSLA-FIGM-235-SLA-007-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163756	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	24	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163778	Rehabilitación De Puente Vehicular "Mio De Juquila" Barrio De San Nicolás	FIGM052013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Adolfo López Heróles Y Privada Libertad(500 M2 Y 210 Ml De Guarnición)	FIGM312-17-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163914	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo E.C. Carretera Federal 147-La Aurora-Paso Del Aguilón En La Comunidad De La Aurora	FTSM/205/FI11/052/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163945	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle America	-	Oaxaca	San Miguel Yotao	Santa María Laguche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL YOTAO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163962	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonio El Alto, Tramo Del Km 0000 Al Km 15420.71 Subtramo A Modernizar Del Km 0000 Al Km 1500	FTSM-104-003-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONINO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163964	Construcción De Palacio Municipal En Su Sexta Etapa	fortamun-2013-f4-002	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ayuntamiento de san pedro jaltepetongo	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163975	(025-2013) Rehabilitación De Camino Rural Tramo Pitayá Segunda Etapa Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/025/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163980	Equipamiento Y Rehabilitación De Centros Y Casa De Salud	10	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163981	Adquisición De Materiales De Defensa	FORTAMUN152013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200163999	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Bilingüe Rosario Castellanos Clave: C.C.T. 209pb1821v, Ubicada En La Comunidad San Martín Arroyo Cochoa, San Juan Lalana	FTSM/205/FI11/015/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164048	(026-2013) Rehabilitación De Camino Rural Xhabia Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa	MSBA-OP/FTSM/124/026/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164062	Ampliación Y Mejora Del Sistema De Agua Potable (Monte Frio)	01	Oaxaca	San Juan Tamazola	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164067	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FTSM-104-005-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164082	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 13 De Junio	FTSM-MSS-483-034-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintono	Santa Cruz Lachixolans	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164094	(028-2013) Rehabilitación De Camino Rural Shabandé Ubicado En San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/028/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164130	Pago De Sueldo A La Policía Municipal	MSS-235-IV-01-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164131	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santa Cruz-El Ocoot-San Miguel-La Ciénega-El Pulvón	7	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164253	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santos Reyes Nopalá	-	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164275	Adquisición De Material Para Equipo De Comunicación	MSS-235-IV-07-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164287	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Reparación De La Red Eléctrica En La Calle José María Morelos	FTSM312-19-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYÁN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164299	(052-2013) Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/052/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164351	(021-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Francisco Cortés En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/021/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164365	Construcción Del Camino Rural Loma Del Capistrano En La Localidad De Ejido El Rincon	MSSV535013MAYO2013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164395	Construcción De 2 Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Lázaro Cárdenas	17	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Vidrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164404	(020-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Lachihuini Von Melo En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/020/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164415	Ampliación Mejora De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Calle Independencia	FTSM312-20-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JICAYÁN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164461	(038-2013) Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Campo Norte En La Localidad De San Blas Atempa, Oax.	MSBA-OP/FTSM/124/038/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164610	Mejoramiento De Vivienda	02	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Isidro Troncentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164651	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	FORTAMUN152013	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164679	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FTSM00901	Oaxaca	Ayotzintepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepéc	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164726	Pavimentación De Calle, Avenida Telsecundaria A Base De Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164767	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Parajes Del El Portillo, San Antonio Y Los Jimenez	25	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164779	Rehabilitación De Unidad Médica Rural En La Localidad De San Francisco Jaltepetongo	02032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164821	Pavimentación De La Calle Acceso Al Curso Comunitario Francisco Javier Mina	28	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa María Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164875	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Matamoros, Guadalupe Y D1 Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164899	Adquisición De Terrenos	6	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164900	Reconstrucción De Atráque En La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	PORTAMUN10	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164904	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Matamoros, Guadalupe Y 01 Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200164949	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obras Complementarias	03032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165055	Construcción De Andador Para Centro De Salud	12	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165070	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	MSBY/114/R33/FI/II/00 9/001/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzechi el Bajo	Santa María Yohuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Baltazar Yatzechi El Bajo	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165084	Rehabilitación De La Laguna De Oxidación	1	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETIA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165095	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar En Plan Del Aire	303	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Plan del Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165109	Adquisición De Equipo De Comunicación	PORTAMUNI52013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165136	Mejoramiento De 28 Viviendas	FIGM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	La Clénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165151	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	003	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165156	Construcción De La Calle Antonio Valdes De Concreto Hidráulico Tercera Etapa	311	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165170	Obras Rehabilitación De La Iglesia Católica De San Vicente Lachixio	MSVL530001MA02013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165171	Proyectos Productivos (Lamparas Solares)	PORTAMUNI52013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165210	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	004	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165211	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Peñalosa	FIGM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165235	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miramar Colonia San Pablo Norte Sector 1	FAISM/079/118/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165249	Vestuarios Y Uniformes	PORTAMUNI52013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165303	Servicios, Cursos, Conferencias, Talleres, etc	314	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165311	Asesoría Técnica E Integración D Expedientes Técnicos	006	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165348	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Tercera Etapa Agencia Boca Del Rio	FAISM/079/25/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165380	Gestión Y Administración De Obras Para Mércia De Recursos	313	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165432	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lucia Betanzo Colonia San Martín	FAISM/079/118/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165478	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Loc. De Sta. Catarina Tlaxiá	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165501	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia San José Del Palmar	FAISM/079/81/2013	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165593	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Díaz	FAISM/079/23/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165684	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Colonia Independencia	FAISM/079/12/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Valentín Gómez Farías Entre Francisco I Madero Y Venustiano Carranza Colonia La Soledad	FAISM/079/85/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165765	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ventosa Entre Av. Hidalgo Y Morelos Barrio Nuevo	FAISM/079/29/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165811	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Plazas Hagon Y Jose María Morelos Colonia Francisco I Madero	FAISM/079/72/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165950	Construcción De Aula Didáctica Esc. Prim. José Martí	018	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165954	Construcción De Aula Didáctica Esc. Telesecundaria	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165959	Construcción Aula En El Jardín De Niños Ixcapal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165961	Construcción De Aula En El Colegio Miahuatlán	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165966	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165970	Construcción De Aula Esc. Jardín De Niños María Montessori	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200165977	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Jose Lopez Alvarez	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166013	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Telesecundaria	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Mengolli de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de miahuatlan de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166233	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas	PIBM00903	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166319	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero 2a Etapa A Base De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166326	Construcción De Sistema De Agua Potable Ter Etapa (Equipamiento, Red Eléctrica Y Línea De Conducción)	PIBM00904-2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166335	Ampliación De Energía Eléctrica En La Ranzaría La Cumbre Santa Cruz Mitlatongo	02	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166391	Construcción Del Sistema De Almacenamiento De Agua	-	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166558	Zoograma De Desarrollo Institucional	FAISM/079/01/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166652	Rehabilitación De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Quetzilcolatl Clave 26des0081e	PIBM00905-2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166702	Energía Eléctrica	PORTAMUNIS2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166783	3e Gastos Indirectos	FAISM/079/02/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200166880	Construcción De Piso Firme	PIBM-2013-P3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167058	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Independencia Agua Blanca Y Piedra Blanca La Etapa	02	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167324	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano La Etapa	03	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167630	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable	fism-2013-f3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167688	Construcción De Techado En La Esc. Primaria Lic. Benito Juárez Clave 26des2207p	005	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167698	Elaboración De Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Construcción De Una Presa	PIBM-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUINTON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167710	Mejoramiento Del Camino Coasechero Paraje El Águila	04	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167722	Construcción De 4 Tanques De Agua En Los Parajes Tepajillo, Chakeengs, Agua Puerca Y Sandaruca	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167758	Sistema De Riego Por Goteo	0001	Oaxaca	Santa Catarina Tajata	Santa Catarina Tajata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAJATA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167905	Control De Trafico Urbano, Semforizacion Y Señalización Del Centro De La Ciudad	MLBB442013-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200167906	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Repartin De Santa María Huatulco	08	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168031	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Rio Salto Del Puerto	05	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168080	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168181	Construcción De Red De Agua Potable Energía Eléctrica Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Y Esplancha De La Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	06	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168196	Gastos Indirectos	FISM-238-002-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAVIER DIAR MASERO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168349	Construcción De Puente Vehicular Colonia 3 Reyes Y Guadalupe	14	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168374	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez 2 Etapa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168401	Construcción De Modelos De Inspección Vehicular	MLBB442013-142	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168536	Mejoras A La Escuela Secundaria 102	010-13	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto.	Cobertura municipal 22	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168636	Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales	13	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168651	Construcción De Puente Vehicular Termao Ubicado En El Kilometro 131,54 Del Camino Coixtlahuaca Mativitas.	fism-2013-f3	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168705	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	15	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168745	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	16	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre 2 Etapa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	22	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168823	Pavimentación De Calle En La Localidad De El Terrero	001	Oaxaca	San Juan Colorado	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168845	Construcción De Muros De Contención En La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez	40	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168894	Construcción De Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	44	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168900	Construcción De Puente Vehicular Santa María Nutio-Nuevo Progreso	002	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200168942	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Libertad	37	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169086	Empedrado De La Calle Independencia	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Otla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169090	Revestimiento De Camino Coasechero	003	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169093	Apertura Y Ampliación Del Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FISM-271-08M-002-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, IZMAYLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169127	Construcción De Bodega Rural (Segunda Etapa)	MSRN/FISM/49/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169144	Asesoría Técnica	FISM-2013-F3	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169154	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Calle De La Col. Estrella	004	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169205	Construcción De Alcantarillado De Río Carreño	FORTAMUN-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169243	Construcción De Andador Yucha Kuví	005	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169268	Construcción De Callejon Entre Av. Insurgentes E Independencia	006	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169291	Construcción De Muro De Contencion En La Cancha Municipal	FORTAMUN-010-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169319	Conservacion De Camino Rural San Juan Coloradoal E.C. San Pedro Atoyac Km 0 000 Al Km 3 000	007	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169351	Construcción De Bodega Rural	FORTAMUN-086-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De La Col. Estrella	008	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169432	Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Miguel Hernández Hernández	009	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169434	Construcción De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje El Tecolote	-	Oaxaca	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYOQUECO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169482	Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Ignacio Manuel Altamirano	010	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169550	Adquisición De Paneles Solares	PAISM/282/12/2012	Oaxaca	San Miguel Tenango	Loma Atravesada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169558	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	PIBM-12-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Nochixtlan Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169563	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongacion Vicente Guerrero	011	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169571	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Coatepec Tramo El Guanito Segunda Etapa	07	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169597	Construcción De Muro De Contencion En La Col. Gigante	012	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169619	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Tramo Camino De Paso Ancho-Chaacuina	06	Oaxaca	Santa María Huatulco	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169659	Gastos Indirectos (Expedientes Técnicos)	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169685	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle De La Col. Estrella	013	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169692	Apertura De Calles	PIBM0902	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzintepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169694	Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Francisco I Madero	08	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169700	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	PIBM-08-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169727	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN-2013-F4	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169775	Construcción De Casa De Salud	PIBMSJ70022013	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAOATEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169812	Construcción De Andador Peatonal A Base De Escalinata Y Cunetas Laterales	02	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169815	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Col. Estrella	013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169883	Ampliación, Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje Del Tramo De Camino Tlacoatepec-Cuajinicuil-Corradia (10 Kilometros)	MSJ719833P110022013	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAOATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169896	Techumbre De Palacio Municipal	FORTAMUN-2013-F4-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169910	Construcción De Bañosecológicos Con Biódigestores	PIBM-11-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San José Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169919	Rehabilitación Del Pozo Noria Yucha De La Col. Estrella	015	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200169967	Construcción De Aula De La Esc. Primaria Justo Sierra	016	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170052	Proyecto Ejecutivo De Camino Peñas Negras-Santa María Yosocani	017	Oaxaca	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170066	Adquisición De Colchóneta Para Uso De Policías Municipales	PORTMUN-2013-P4	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170098	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón"	1	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170142	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo	PORTAMUN-2013-P4	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170182	Comisiones Bancarias	SN	Oaxaca	Santiago Teotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Cauhtemoc, Abasolo Y 27 De Septiembre.	PIBM-06-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170209	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSJC-PIBM-187-002-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN COATZACOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Escalera Y Muro De Contención En La Calle Unión.	2	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170267	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Colón	PIBM-15-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Trinidad Huastepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170284	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	018	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Ntulo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170343	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Prolongación De La Calle Independencia	019	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170363	Construcción De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	3	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170375	Mto. De Camino Rural Olleraz De Bustamante - Paredones - El Higo - Stpo. Chazumba Del Km 0 Mas 000 Al Km 15 Mas 000.	PIBM-04-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170387	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Primaria Libertad	020	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170405	Sueldo Del Personal De Seguridad Pública	SIN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170418	Perforación De Pozo Profundo	1	Oaxaca	Ánimas Trujano	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma.	4	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170426	Construcción De Plaza Cívica Municipal	MSPT-FORTAMUN-330-001	Oaxaca	San Pedro Teotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTITLAN, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170437	Construcción De Casa De Salud	021	Oaxaca	San Juan Colorado	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170524	Alumbrado Público	SIN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170535	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170606	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Amópolis Barrio San Sebastián Santa María Atzompa	MSMA-FAIS-011-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170617	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	SIN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170643	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	12	Oaxaca	Heroica Villa Teotitlán de Segura y Luna, Yucufuti de Benito Juárez	Ciudad de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170649	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lázaro Gardena"	6	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170778	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 698 Mts En La Esc Telessecundaria	PIBM-MSF-001-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PIANNA, S.A. DE C.V.	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170779	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	13	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucumí de Ocampo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Libertad.	7	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170841	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Venustiano Carranza De San Andrés Zautla	05-062013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170867	Gastos Indirectos	FISM-MSP-002-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Ricardo Martínez, Porfirio Díaz Y Benito Juárez.	8	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170958	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	9	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200170978	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2a. De Matamoros En San Andrés Zautla	07-062013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andres Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171076	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón	21	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatío Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171116	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 3a. De Matamoros En La Calle De San Andrés Zautla	08-062013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andres Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171199	Ampliación De La Red De Drenaje Público En La Colonia Cañada De Luna De San Andrés Zautla	09-062013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andres Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171308	Asesoría Técnica De Proyectos Y Estudios De Factibilidad	10-062013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andres Zautla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171337	Adquisición De Retroexcavadora	FORTAMUN-2013-P4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171377	Mantenimiento De Bodega Rural De La Agencia De San Bartolo Lachixova	FORTAMUN-2013-P4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171443	Programa De Estimulo A La Creación Y Desarrollo Artístico (Feeda)	309-002-02-032	Oaxaca		Cobertura estatal		Convenios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171458	Mto. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-07-FIV	Oaxaca	Santiago Chazumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171473	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad A Base De Concreto Hidráulico	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Lachixova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171520	Apertura De Calles De San Juan Comaltepec	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171567	Empedrado De Calles 2 Etapa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171575	Construcción De Baranda Perimetral 2a Etapa En La Escuela Preescolar Guadalupe Victoria	MSMQ428FISM00022013	Oaxaca	Santa María Quiérolani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEROLANI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171627	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2 Etapa Hondura Lucero	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171638	Pavimentación De Calles En San José Quianitas	MSMQ428FISM10042013	Oaxaca	Santa María Quiérolani	San José Quianitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEROLANI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171682	Elaboración De Proyectos De Obra	MSMQ428FISM00032013	Oaxaca	Santa María Quiérolani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEROLANI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171684	Construcción Del Tejado De La Cancha Municipal.	-	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171703	Comisiones Bancarias	SIN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171712	Revestimiento De Camino Cueta Blanca ^o San Valentín Gómez	4	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130200171868	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	16	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200171943	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	25	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172100	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	18	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172126	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	22	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172221	Ampliación De Auditorio Municipal 1a. Etapa	FAPEF/5631/2013	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172228	Mantenimiento De Transporte	8	Oaxaca	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172232	Pavimentación Del Andador Peatonal Meléndez A Base De Concreto Hidráulico	FAPEF/5651/2013	Oaxaca	Tamazulapán del Espíritu Santo	Tamazulapán del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172250	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Central Primero De Mayo (Colonia Aguas Calientes)	FAISM/418/21/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172258	Pavimentación De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidráulico	FAPEF/5653/2013	Oaxaca	Tamazulapán del Espíritu Santo	Tamazulapán del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172272	Construcción Del Mercado Municipal 1a. Etapa	FAPEF/5655/2013	Oaxaca	Tamazulapán del Espíritu Santo	Tamazulapán del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172288	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Riva Palacio	FAPEF/4874/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172304	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/4876/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172309	Construcción De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Cívica) Esc. Sec. Gral. Benito Juárez	FAISM/418/37/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172346	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)	FAPEF/4875/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172357	Construcción De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/6050-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172372	Construcción De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Cívica Y Escuela Secundaria Técnica No. 62	FAISM/418/38/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200172926	Construcción De Puente Vehicular Xonene Ubicado En El Kilómetro 3 803.15 Del Camino San Pedro Pochutla-Xonene, En El cruce Del río Grande 2da Etapa	PIBA/0951-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200173931	Construcción Del Camino Veintepepe-Santa María Temaxcaltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 Sub Tramo A Construir Del Km 17 500 Al 20 000	PIBA/1243-2013	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200173932	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 850 Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 4 850	PIBA/1283-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130200173933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 850 Subtramo A Mod. Del Km 0 000 Al Km 2 000 Com. 2012 44	PIBA/1285-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174654	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad	FAPEF/2734/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$264,483	\$264,483	\$264,483	\$264,483	\$264,483	\$264,483	\$264,483	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300174714	Construcción De Techumbre En El Mercado Santa Cecilia	FAPEF/2732/2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174946	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	FAPEF/2741/2013	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174960	Construcción Del Centro De Recreación Y Acercamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2a. Etapa.	FONREGION/3456/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0919 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$61,718,848	\$61,718,848	\$61,718,848	\$1,447,648	\$1,447,648	\$1,447,648	\$1,447,648	2.35	00	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130300174966	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAPEF/1234/2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300174969	Construcción De Barda Perimetral En Pastecón.	FAPEF/3065/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,079,203	\$2,079,203	\$2,079,203	\$1,555,564	\$1,555,564	\$1,555,564	\$1,555,564	74.82	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130300175191	Construcción Complejo Deportivo Zona Poniente	PONREGION/3455/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$43,358,148	\$200,000,000	\$200,000,000	\$197,890,501	\$197,890,501	\$197,890,501	\$197,890,501	\$197,890,501	98.95	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300175204	Construcción De Casa Comunitaria (2a. Etapa)	FAPEF/2735/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,695,260	\$1,695,260	\$1,695,260	\$1,629,689	\$1,629,689	\$1,629,689	\$1,629,689	96.13	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130300175583	Construcción De Sanitarios En El Mercado Lazaro Cardenas	FAPEF/2733/2013	Oaxaca	San Francisco Ixcuatlan	San Francisco Ixcuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$862,833	\$862,833	\$862,833	\$824,388	\$824,388	\$824,388	\$824,388	95.54	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130300175603	Pavimentación De Concreto Hídrico Acceso A Buena Vista	RG23/3201/2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,993,629	\$2,993,629	\$2,993,629	\$2,993,629	99.79	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130300175616	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FTSE/3091/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,982,426	\$2,982,426	\$2,982,426	\$2,982,426	99.41	00	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130300175617	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/3068/2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175618	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Paraje Loma De Chil	FAPEF/3092/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FTSE-0428-2013	Oaxaca	Constancia del Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175813	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FTSE-0429-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Luz Rahelle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175819	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa	FTSE-0716-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175821	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FTSE-0430-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175824	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FTSE-0431-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175831	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FTSE-0436-2013	Oaxaca	Constancia del Santa Cruz Rio Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175832	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples (1a. Etapa)	FAPEF/2917/2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,243,365											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:			
OAX13130300175862	Construcción De La 1a Etapa Del Colector Sanitario Longitud 797.27 Ml. (Calle Aldama)	FAPEF-1236-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300175991	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF-0427-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	San Miguel Yogovana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176120	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecuallá-San Pedro Copacuiltilla-Santa Ana Mexicahuaca, Del Km. 000 Al Km 3800, Subt.A Mod. Del Km 2-000 Al Km 3-800	PIBAI-1221-2013	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176131	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolomé Ayautla, Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2511-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176143	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuacan)-Santa María Tototlapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	FAPEF/0949/2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTLAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176149	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 43 (Teotitlan De Flores Magón -Hacienda De Jiménes)-Plaza De Guadalupe-Santa María Teopoxco-San Francisco Huehuetlan, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 8-457, Subt	PIBAI-2324-2013	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176157	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (San Pedro Copacuiltilla)-San Francisco Huehuetlan Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-120.98 Sub Tramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 Trab Com 2011-2012 9.72	PIBAI-2313-2013	Oaxaca	San Francisco Huehuetlan	San Francisco Huehuetlan	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176166	Mod Y Ampl Del Camino San Juan Bautista Cuicatlan-Ojito De Agua, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067 (Trabajos Complementarios 2012 Al 64.08	PIBAI-2311-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Ojito de Agua	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176270	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Bartolomé Loxicha, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2546-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176524	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Cantor, En El Municipio De San Agustín Loxicha	PIBAI-2515-2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13130300176529	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a. Etapa	FAPEF/0846/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo de León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300176560	Mod. Y Ampl. Del Camino E.C. Km 174-201(Carretera Oaxaca Cd Ittepec)Santiago Iachiguiri, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000 Subtramo A Modernizar Del Km 3-000 Al Km 6-000 (Trab Compl. 2011,2012 6.43	PIBAI-3110-2013	Oaxaca	Santiago Iachiguiri	Santiago Iachiguiri Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300176611	Construcción De Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos	FAPEF/2182/2013	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300176642	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tehuacan-Chilapa De Diaz) 2 Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 4 000	FAPEF/0939/2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Nundo Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300176671	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tehuacan-Chilapa De Diaz) Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al Km 4-000	PIBAI-0938-2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Nundo Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177043	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Cda Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jorge Nuchita, En El Municipio Del Mismo Nombre (Trabajos Complementarios 2011, 45.00)	PIBAI-2317-2013	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177063	Construcción De Planta De Tratamiento (Cda Etapa)	FONREGION-3548-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177065	Construcción Del Camino San Mateo Peñasco-San Pedro El Alto, Tramo, Del Km 0-000 Al Km 7-480, Sub Tramo A Construir Del Km 2-300 Al Km 4-300	PIBAI-1104-2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177067	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONREGION-3549-2013	Oaxaca	Magalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177074	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. Cieneguilla, Agencia De 5, Señores).	FONREGION-3551-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177077	Proyecto Integral De Saneate Y Regeneración Del Rio San Felipe, 1a Etapa	FONREGION-3547-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177097	Mod Y Ampli Del Camino E.C. (Yucuda-Tlaxiaco)Santiago Nundiche San Juan Nuni-Tecotlan De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000del Km 0-000 Subtramo A Modernizar Del Km 17-000 Al Km 19-000	PIBAI-1132-2013	Oaxaca	San Juan Nuni	San Juan Nuni Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUNI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177315	Modér. Y Ampli. Del Camino E.C. (Yucuda-Tlaxiaco)-Santiago Nundiche-San Juan Nuni-Tecotlan De Segura Y Luna Tramo Del Km. 0 000 Al Km.80 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 17 000 Al Km. 19 000	PIBE-1133-2013	Oaxaca	San Juan Nuni	San Juan Nuni Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUNI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177379	Mod Y Ampli Del Camino Rio --Numma Zaragoza-Santa M Yuchitli Sta Maria Yuchitli-Stgo Nuyoo-San Pedro Tecotlan, T Del Km 0-000al Km 42-000 Sub T A Mod Del Km 18-500 Al Km 21-500 Trab Compl 2011 2012 42.6	PIBAI-1124-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCHITLI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177392	Construcción Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlatapuaco-San Pedro Tlatapuaco, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Construir Del Km 10-000 Al 11-517.20 Trabajos Complementarios 2012 28.32	PIBAI-2595-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	San Pedro Tlatapuaco Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177437	Construcción Del Camino E.C. (Santa Maria Tehuacan)-Santa Maria Magdalena Lovani Tramo Km 0-000 Al Km 18-402.08 Sub Tramo A Construir Del Km 12-621.28 Al Km 14-621.28	PIBAI-1094-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Maria Lovani Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177658	Modér Y Ampli Del Camino Rio Ocoatepec-Numma Zaragoza-Santa M Yucuilt-800. Nuyoo-Sn Pedro Tecotlan, Tramo Del Km.0 000 Al Km. 42 000 Subtramo A Modern. Del Km.18 500 Al Km. 21 500 (Trabajos Comp.2011)	PIBE-1125-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUVOO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177724	Modér. Ampli. Del Camino E.C.(Las Maravillas-Tales De Castrol)San Juan Juquila Vijanos-Tanetse De Zaragoza Tramo Del Km. 0 000 Al Km.12 313.83 Subtramo A Modernizar Del Km. 4 500 Al Km. 6 000	PIBE-0934-2013	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300177891	Modér.Y Ampli. Del Camino San Isidri Huayapan-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km.0 000 Al Km.25 000Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Trabajos Complementarios 2012 1.98)	PIBE-1196-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300178277	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	PIBE-2259-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,718,333	\$2,718,333	\$2,718,333	\$2,718,333	\$2,718,333	\$2,718,333	\$2,718,333	100.00	40	Metros Cuadrados	1,938	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130300178817	Construcción Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimulco-Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-600 / Subtramo A Construir Del Km 3-294 Al Km 10-794	PIBAI-2594-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimulco Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300178819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0723/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300178833	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado ; San Miguel Aloapan Del Km. 0 000 Al Km. 33 287, Subtramo A Modernizar Del 4 000 Al Km 5 500	FAPEF/0896/2013	Oaxaca	San Miguel Aloapan	San Miguel Aloapan Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300178867	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 73-712 (Milla-Nochilapa) Nájapa, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, Al 62.22)	PIBAI-2304-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nájapa Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300178968	Modernización Y Ampliación Del Camino San Isidro Huayapan - San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000, Subtramo A Modernizar Del Km Al Km. 2 000(Trabajos Complementarios 2012 -v. 1,96)	PIBAI-0926-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179692	Const Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa)Para Benef Las Calles Zaragoza, Libertad Morelos Benito Juárez,Libertad, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza, Municipio Del Mismo Nomb	PIBAI-2791-2013	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179135	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Huastepac-Palmarses) Sabana-San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-500Al Km 3-000	PIBAI-1261-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C Del Carrizal-E.C. Km 119-01001 Fertilillo San Andrés Faxtlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-400 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-999	PIBAI-0946-2013	Oaxaca	San Andrés Faxtlán	San Andrés Faxtlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES FAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179198	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-000 (Mahuatlán -San Pablo Coatlán)-San Miguel Coatlán - La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PIBAI-2321-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179214	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene. Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000, Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-500	PIBAI-2307-2013	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300179239	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xitla, Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2983-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300180826	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Eliotepac-San Francisco Cahabusa, Tramo Del Km 26-000 Al Km 85-000, Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000	PIBAI-0974-2013	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	San Juan Eliotepac	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ELIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300181153	Mod. Ampli Del Camino Yuku Kuli in Sección Tramo : La Unión Chichilongo Tlaxiaco-Sn Jose El Porvenir Sta Lucía Monteverde: Y Del Km 0-000 Al Km 38-840 Sub Tramo A Modificar Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab	PIBAI-1099-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300181431	Mod Y Ampli Del C Km 79-100(Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-San Jerónimo Tlaxiotepec-Santa Cruz Zenozotepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 112-000, Sub T Amos Del Km 69-200 Al Km 72-200	PIBAI-1117-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenozotepec	Santa Cruz Zenozotepec	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEXCOMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300182193	Mod Y Ampli Del Cam E.C. Km (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)San Antonio El Alto, Tramo Del Km 0-000 Al 15-420.71 Subtramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 1-500 (Trab Compl 2011 2012 12,58)	PIBAI-1085-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300182274	Construcción Planta De Tratamiento De Agua Residuales - Para Beneficiar A La Localidad De Magdalena Teitipac, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1241-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300182322	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-3543-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300184998	Construcción De La Unidad Deportiva Municipal (1a Etapa)	FAPEF/3625/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA AFASCO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300189275	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamasola Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 558.53, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FONREGION/3562/2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300189536	Modernización Y Ampliación Del Camino Santo Domingo Albarredas-San Miguel Albarredas, Con Características De Un Camino Tipo " C"	FAPEF/1229/2013	Oaxaca	Santo Domingo Albarredas	Santo Domingo Albarredas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARREDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300192450	Construcción De Recámara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recámara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	PIII/149/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,765,372	\$3,765,372	\$3,765,372	\$3,281,818	\$3,281,818	\$3,281,818	\$3,281,818	87.16	00	Metros Cuadrados	743	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: LA META REAL FUE DE 137 PROYECTOS. / Registro:
OAX13130300194938	Construcción De Recámara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recámara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	GOVD/0069/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,120,000	\$2,740,000	\$2,740,000	\$2,719,576	\$2,719,576	\$2,719,576	\$2,719,576	99.25	0380,000	Metros Cuadrados	743	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORO POR LA CANCELACIÓN DE 19 SUBSIDIOS DE ACCIONES DE VIVIENDA. / Física: LA META REAL FUE DE 137 PROYECTOS. OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300197747	Estudios Y Proyectos Paso Ancho	FONREGION-3955-2013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300197765	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAPEF-3963-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300197771	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Col. El Llano)	FAPEF-3964-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300198438	Implementación De Un Programa Integral De Competitividad Del Sector Turístico 2013	DETUR-3119-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	P003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,397,600	\$2,400,000	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	99.90	00	Metros Cuadrados	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX13130300201565	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FPM-1698-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Santa María Limón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX13130300203007	Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primer Etapa). Cabeceza Municipal	FONCA/001/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO URBANO CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$26,707,116	\$26,707,116	\$25,036,643	\$26,434,023	\$24,615,580	\$24,615,580	\$24,615,580	92.17	00	Metros Cuadrados	263,357	100.00	97.50	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:	
OAX13130300204298	Construcción De Alumbrado Público A Base De Módulos Solares	FONREGION/3558/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CATARINA LACHATAO	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300208551	Construcción De Drenaje Fluvial	MSJBT 184 OP FAISM 103-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300214607	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 185 OP FAISM 096-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300216492	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica NO. 86	FAM-1927-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300217197	Equipamiento De Infraestructura Para Acreditación De Unidades Médicas	SP27802013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300217290	Equipamiento De Infraestructura Para Promoción Y Prevención En Salud	SP2792013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300218549	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2248-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300219554	Ucas	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UBCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$16,627,269	\$16,627,269	\$0	\$15,606,210	\$15,606,210	\$15,606,210	\$15,606,210	93.86	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: EL PORCENTAJE RESTANTE PARA LLEGAR AL 100 SE ENCUENTRA EN TRAMITE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219598	Introducción De Descargas Domiciliarias A La Red De Drenaje Sanitario	015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300219600	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,424,233	\$9,424,233	\$0	\$5,889,985	\$5,889,985	\$5,889,985	\$2,993,950	62.50	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE REPORTADO COMO EJERCIDO ESTA EN TRAMITE DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300219656	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$21,319,773	\$21,319,773	\$0	\$13,043,556	\$13,043,556	\$13,043,556	\$13,043,556	61.18	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300222749	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2104-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300222819	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo)	FAM-2128-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300222825	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2130-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300222860	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	FAM-2203-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223207	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Porfirio Diaz	057	Oaxaca	Santa María Petapa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223454	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad-Tuxtaco, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.176,47, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.900 (Trabajos Complementarios 2011,2012,75.33)	PIBAI.1140.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión A bajo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223513	Modernización Y Ampliación Del Camino S.C. (Oaxaca-Tuxtpec)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	PISE.1179.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo Tortuga Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223556	Construcción Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepeco-San Lucas Camellán)-Santa Margarita Huixtepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.731.59, Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	PISE.1162.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223607	Construcción Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepeco-San Lucas Camellán)- Santiago Quilavicusas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.768, Subt. A Cons. Del Km 20.500 Al Km 22.768	PIBAI.1138.2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quilavicusas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223643	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristóbal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec,Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000,Subt. A Mod. Del 18.700 Al 19.700	PIBAI.1157.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. 26 -	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223645	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristóbal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec,Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000,Subt. A Mod. Del 18.700 Al 19.700	PISE.1163.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. 26 -	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300223646	Construcción Del Camino Rural Tramo Santa Catarina Albarredas-Sn Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 24.800, Subtramo A Construir Del Km 18.200 Al Km 19.700	PIBAI.1159.2013	Oaxaca	Villa Diaz Gorda	Santa Catarina Albarredas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX13130300224190	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal En La Agencia Cardiani	FAPEF/4007/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX13130300224204	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Bautista	FAPEF/4002/2013	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$894,079	\$894,079	\$894,079	\$863,671	\$863,671	\$863,671	\$863,671	96.60	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300224213	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Los Cantaros.	FAPEF/4003/2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224219	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De San Lorenzo Papalo, Concepción Papalo.	FONREGION-3637-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$509,704	\$2,575,000	\$2,575,000	\$2,574,855	\$2,574,855	\$2,574,855	\$2,574,855	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300224226	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santa Cruz Mitlatongo, Magdalena Jaltepec, Oax.	FONREGION-3636-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$427,471	\$2,575,000	\$2,575,000	\$2,574,683	\$2,574,683	\$2,574,683	\$2,574,683	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300224229	Construcción De Ramal Eléctrico Para Planta Seleccionadora De Limón	FONREGION/3603/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Emedio	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$371,920	\$371,920	\$371,920	\$344,012	\$344,012	\$344,012	\$344,012	92.50	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300224302	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutepetongo	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,296,677	\$1,296,677	\$1,296,677	\$646,482	\$646,482	\$646,482	\$646,482	49.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300224303	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Las Palmas	FONREGION-4452-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,153,552	\$1,153,552	\$1,153,552	\$1,106,920	\$1,106,920	\$1,106,920	\$1,106,920	95.96	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300224304	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION-3611-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224305	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria, Clave: 20dtr0913e	FAM-3575-2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$340,068	\$340,068	\$340,068	\$294,479	\$294,479	\$294,479	\$294,479	86.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300224307	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Reforma	FAPEF-3571-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224309	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santo Domingo Vojovi, San Andrés Solaga.	FONREGION-3638-2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Vojovi	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,749,481	\$2,749,481	\$2,749,481	\$2,749,481	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300224359	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	PISE-4884-2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224445	Diagnostico Integral De Planeación	FAPEF-4447-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224543	Supervisión Técnica Apaszu	FAPEF-4772-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224554	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable	FAPEF-4883-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Comitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224631	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4610-2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224632	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4611-2013	Oaxaca	San Andrés Huixtlatepec	San Andrés Huixtlatepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224880	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4641-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224881	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4642-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyaquillo	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224882	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4643-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224883	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4644-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José Río Verde (La Boquilla)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224884	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4645-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Charco Mduayoo	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224885	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4646-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224962	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4650-2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	FONREGION/4020/2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO JUCHATENGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300224993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FONREGION/4777/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225036	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular	FONREGION/4025/2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225042	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. La Esperanza	FONREGION-5110-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225064	Equipamiento De Aula En Telesecundaria	FAM-4185-2013	Oaxaca	Villa de Putepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225091	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	FONREGION/4462/2013	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	NATIVIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300225168	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Unión Y Progreso	FAM-4259-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225318	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Priv. Guadalupe Victoria	FAFEP/5035/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300225350	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo) 1a. Etapa	FONREGION/5232/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,500,000	\$20,500,000	\$20,500,000	\$20,471,937	\$20,471,937	\$20,471,937	\$20,471,937	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130300225360	Construcción De Agencia Municipal	FAFEP/3576/2013	Oaxaca	San Sebastián Teitipeac	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300225362	Integración Del Catálogo De Precios Unitarios General De Sintra	FONREGION/5496/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero - Ignacio Allende	FAFEP/5571/2013	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226529	Construcción De Agencia Municipal 2a Etapa	FAFEP/5315/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixcapitepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226531	Construcción De Bodega Rural 2a. Etapa	FAFEP/5316/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226533	Alumbrado Público Y Red Subterránea De Electrificación	FAFEP/5698/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226540	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Del Centro De Salud Al Varedero (1a. Etapa)	FAFEP/4779/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226542	Subestación Particular De 30 Rva En Auditorio Y Reubicación De Línea De Distribución La Merced	FAFEP/4729/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226548	Terminación De Agencia Municipal	FAFEP/5612/2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Santa María de las Nieves Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226577	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Porfirio Díaz, Independencia, Cuauhtémoc Y La Unión	FAFEP/5333/2013	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOCATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226578	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Candelaria	FAFEP/5334/2013	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	Candelaria la Unión Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAXIOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300226579	Terminación De Auditorio Municipal	FAFEP/5652/2013	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300227586	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FTSE-4785-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300227590	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FTSE-4787-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300227595	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FTSE-5826-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Letras Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300227598	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FTSE-6132-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130300227604	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FTSE-6134-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400227724	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	RG23-5956-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400230379	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5261/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Limón	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400230381	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5263/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo González	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400230382	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5264/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400230385	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5600/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Valle Cerro Cangrejero Nacional	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400231599	Rehabilitación De Camino Rural Tramo R.C. (Barraza Largo-Montañal)-Yogana - Barrio Arriba Del Km Del Km 0.440 Al Km 0.259.31 Y Del Km 6.500 Al Km 6.620	FTSE-4718-2013	Oaxaca	Yogana	Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400232092	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Abaseo, Galeana Y 5 De Mayo	FONREGION/5657/2013	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA INES YATZECHÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13130400232653	Reconstrucción Del Camino R.C. (Fochutla-Dalina Cruz)-Barraza Maquina Pesada-Playa Tijera (Muro De Contención)	RG23-5593-2013	Oaxaca	San Pedro Fochutla	El Vigía	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400232699	Reconstrucción Del Puente Vehicular Sío San Lucas Scamino San Juan Mixtepec - Santa Cruz Mixtepec Y Accesos	RG23.5741.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Santa Cruz Oa -	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400232706	Reconstrucción Del Puente Vehicular Scamino (San Miguel Tlacotepec - Juxtlahuaca) - Xinitlcoo	RG23.5742.2013	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	Xinitlcoo	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400232802	Reconstrucción De La Carretera E.C(Oaxaca-Sola De Vega)-Santa María Sola-San Lorenzo Tenemelecun, Tramo Del Km 19.000 Al Km 23.000	RG23.5744.2013	Oaxaca	San Lorenzo Tenemelecun	San Lorenzo Tenemelecun	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400232840	Rehabilitación De Aula Para Biblioteca En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" A Base De Impermeabilizante Acrílico, Ubicada En Alvaro Obregón No. 5 Casco De La Agencia De Donaji	PIII/198/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2013	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA META REAL FUE UN APOYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130400233512	Programa De Bacheo Superficial Y De Cais En Diverzas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	PIII/155/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$697,898	\$697,898	\$697,898	\$697,014	\$697,014	\$697,014	\$697,014	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX13130400233547	Construcción De Acometida Eléctrica De La Caseta De Bombo Del Tanque De Agua En La Calle San José Equiana Con San Martín, Colonia Santo Tomás, Cabeza Municipal	PIII/225/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$19,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META REAL FUE UN APOYO, OBRA TERMINADA / Registro:	
OAX13130400234342	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2a. Etapa	FAPEF/5613/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CAQTARINA YOSONOTU	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400235572	Construcción De Subcolector Sanitario En El Margen De Río Grande (Lira, Etapa) Frente Al Aguascal De San Luis Beltrán	PIII/192/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,385,096	\$2,385,096	\$2,385,096	\$1,930,566	\$1,930,566	\$1,930,566	\$1,930,566	80.94	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400237784	Construcción De Colector (Colonias Guadalupe Y La Gráfica)	FAPEF/6188/2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400239231	Reconstrucción Del Puente Santo Domingo De Morelos-Barrio Del Río	FAPEF.2742.2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400239247	Reconstrucción De La Carretera San Gabriel Mixtepec - Santos Reyes Nopala Del Km 0.000 Al Km 12.000 Tramos Parciales	FAPEF.2740.2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400239813	Reconstrucción De La Carretera Huajuapán - Juxtlahuaca Del Km 0.000 Al Km 80.000 Tramos Parciales	FAPEF.0502.2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400239868	Reconstrucción Del Camino San José Monteverde - Llano Chamiro, Del Km 0.000 Al Km 1.000	FAPEF.3579.2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400240296	Adquisición De Ambulancias Para Fortalecimiento De Unidades Médicas	SP-5190-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400244062	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle De Tututepec Ier. Etapa, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji	PIII/217/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,036,526	\$1,036,526	\$1,036,526	\$1,036,526	\$1,036,526	\$1,036,526	\$1,036,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400244306	Fortalecimiento De Unidades Médicas Con Tecnología Y Equipo De Cómputo	SP-5184-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400244956	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-5084-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$3,888,791	\$3,888,791	\$164,967	\$164,967	\$164,967	\$164,967	\$164,967	\$164,967	4.24	\$0	Lote	465,991	0.00	4.24	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX13130400251213	Red Oaxaqueña Mover A Mexico	PYME-6193-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX13130400251299	Incremento En La Producción De Destilados De Agave	PYME-6192-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX13130400251387	Programa Regional De Impulso A La Competitividad Sectorial Para El Estado De Oaxaca	PYME-6194-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX13130400260870	Mod. Y Ampl Del Camino R.C. Km. 14 500 (Ergo Apcala - Anuncion Nohchixtlan)-Sta María Ocotlan -San Miguel Huautla, Tl Del Km. 0 000 Al Km. 13 500, Etapa A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 4 000	PIBAI-0960-2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400265902	Rehabilitación Del Cobao Plantel 53 San Pedro Mixtepec	RG23-5699-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. Distrito 22 -	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400266976	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 40 San Pedro Mixtepec Bajos De Chila	RG23-5700-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	-Dto. Bajos de Chila -	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400267268	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 36 Santa María Colotepec	RG23-5701-2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400267357	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 09 San Pedro Tapanatepec	RG23-5702-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400267457	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 03 Santiago Pinotepa Nacional	RG23-5704-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Nacional	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400267503	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 63 Juchitán De Zaragoza	RG23-5703-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400267566	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 62 Santa María Huazolotitlán	RG23-5705-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400267607	Rehabilitación Del Cobao Plantel No 48 San Andres Huapaltepéc	RG23-5706-2013	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400269389	Construcción De Doce Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas	FAM--4669--2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273239	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5148-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273336	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	51492013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273508	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	51502013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273558	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5152-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273585	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5153-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273616	Construcción De 8 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5154-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273635	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5155-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273659	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CEVI/AD/COP/FAFEP/000 5/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273673	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5157-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273693	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5158-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273716	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5159-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273776	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5160-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273805	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5161-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273843	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5162-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273866	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5163-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273891	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5164-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273916	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5165-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273950	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5166-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400273978	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5167-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274006	Construcción De 7 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5168-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274025	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5169-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274050	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5170-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274288	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Milatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	3699-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274337	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Milatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores,Plataformas Para Vivivenda Y Vialidad Vehicular)	3700-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274366	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santa Cruz Milatongo Primera Etapa (Cursos De Concreción Vialidades Y Andadores)	3701-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400274415	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Milatongo Primera Etapa (Arborización Y Vigilancia Ambiental)	3702-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400274447	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Construcción De Andadores, Plataformas Para Vivienda Y Vialidad Vehicular)	3703-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400274474	Urbanización Para La Reubicación De La Localidad De Santiago Mitlatongo Primera Etapa (Obras De Construcción Vialidades Y Andadores)	3704-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	1177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400277708	Construcción De Una Compuerta Para La Captación De Agua Fluvial En El Paraje Mundialo	FISM/MSJY/223/001/2013	Oaxaca	San Juan Yatona	San Juan Yatona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATONA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400279258	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Cultural Y De Convenciones.	PONREGION/6090/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400279842	Construcción De Canchas De Fútbol, Balso, Plata De Atletismo Y Trote, Área Libre De Fiesta, Alberca Semioleímpica Y Posa De Clavados En El Complejo Deportivo Zona Poniente	CONADE/6088/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130400279861	Construcción De Techado En Cancha Municipal	FAPEF-5330-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400279922	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	FAPEF-5962-2013	Oaxaca	Silacayoapam	Santiago Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280060	Construcción De Agencia Municipal 2a Etapa	FAPEF-5629-2013	Oaxaca	Tamazulapán del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280102	Terminación De Agencia Municipal	FAPEF-5331-2013	Oaxaca	San Juan Juguila Vijanes	San Felipe el Forvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUQUILA VIJANES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280119	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 11a Etapa	FAPEF-4467-2013	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280161	Construcción Del Techado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Méndez	FAPEF-5332-2013	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280180	Ampliación Y Adecuación De Espacios Del Centro De Salud	FAPEF-4720-2013	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280228	Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo	FAPEF-5608-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280298	Conservación Del Camino Pinotepa Nacional - Corralero Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000	PONREGION/3594/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280359	Reconstrucción Del Camino San Jacinto Tlaxiaco - Santa Cruz Zenontepec Del Km. 75 000 Al Km. 112 000	RG23/4703/2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280386	Reconstrucción Del Puente Vehicular Glee S/Camino Chicapa De Castro - San Dionisio Del Mar Ubicado En El Km. 1 800	RG23/4704/2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280404	Reconstrucción Del Puente Vehicular S/Río Atoyac S/Camino San Pedro Del Río - Santa Cruz Zenontepec	RG23/4706/2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280461	Reconstrucción Del Puente Vehicular S/Camino Santiago Del Río - San Miguel Aguacates	RG23/4709/2013	Oaxaca	Silacayoapam	San Miguel Aguacates	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280580	Conservación De La Carretera Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 156 000 Al Km. 244 000 Tramos Parciales	RG23/4714/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 27		Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280599	Conservación De La Carretera Tlaxiaco - Chalcatongo - Yosondúa Del Km. 0 000 Al Km. 42 000 Tramos Parciales	RG23/4715/2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280689	Reconstrucción Del Camino Constancia Del Rosario - Río Venado - Ouyuhli Del Km. 16 000 Al Km. 29 000 Tramos Parciales	RG23/4702/2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280767	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja	FAPEF-6190-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400280812	Construcción De Salon De Usos Múltiples 1a. Etapa	FAPEF-5740-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Albarcadas	Santa María Villa de Mitla Albarcadas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400281017	Construcción De Unidad Deportiva 1a. Etapa	FAPEF-5340-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400281047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 0 Mas 257	FAPEF-5341-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400281121	Construcción De Mercado Municipal (Tercera Etapa)	FAPEF-6083-2013	Oaxaca	Tlailiastac de Cabrera	Tlailiastac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAILIYASTAC DE CABRERA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400281148	Construcción De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	FAPEF-5628-2013	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX13130400283225	Mantenimiento Menor Al Cobajo Planteil 67 El Rastrero	FAPEF-5842-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	El Rastrero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400282326	Equipamiento A Taller De Computo Y Aulas Al Cobao Plantel 67 El Rastrojo	FAFER-5843-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130400283461	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Agencia San Felipe Del Agua	FAFER/6000/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2012	850,800	865,469	865,469	860,564	860,564	860,564	860,564	99.43	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13130400283754	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Matamoros	FAFER/0787/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	618,678	629,345	629,345	629,345	629,345	629,345	629,345	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13140100284199	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0281/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	670,337	670,337	670,337	670,337	670,337	670,337	670,337	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13140100293102	Construcción De Cancha De Fútbol Siete	COMADE60792013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100303811	Ampliación De Cocina Comunitaria Y Galería De Usos Múltiples	FAFER/5329/2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100302612	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Valles Centrales Primera Etapa	PONREGION-3584-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100302805	Reconstrucción De La Carretera E.C.(Hajapan - Juchitahuaca) Ixmiquilpan - Silacayoapan Del Km. 0 000 Al Km.29 000 Tramos Parciales.	RG23-4716-2013	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100305525	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5442-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayaia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100305540	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-5444-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100306879	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez (Col. Simón) la Sección)	FAM-5416-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100308261	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	FAM-5381-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100309058	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Escuela Secundaria Técnica No. 138 (Ira Etapa)	FAM-5914-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100310669	Renovación Y Adaptación De Espacios Educativos En Edificio De La Facultad De Arquitectura 5 De Mayo	703-001-11-00-01-006	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2013	68,570,587	68,705,587	68,705,587	68,705,587	68,705,587	68,705,587	68,705,587	100.00	0	Metros Cuadrados	584	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION GRACIAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX13140100311998	Mod Y Amp Del Camino San Isidro Huajuapam San Miguel Quetzaltepec Tramo Km 0 000 Al 25 000 Subtramo 0 000 Al 2 000	-	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100311418	Construcción Del Camino Santiago Quilavijolo -San Pedro Leapi, Tramo Del Km 0 000 Al Km 19 420. Subtramo A Construir: Del Km 17 500 Al Km 19 420	PIBAI-1106-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Leapi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140100313450	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFER/0791/2014	Oaxaca	San Simón Almolongas	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	4717,894	4730,271	4730,271	4730,271	4730,271	4730,271	4730,271	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX13140200336588	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Yagila. Ejercicio 2013	-	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200342420	Pavimentación De La Calle Independencia Con Concreto Hidráulico.	01	Oaxaca	Santa María Yalina	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200344257	Muro De Contención	HSEC/FISM/F111/304/000/1/2014	Oaxaca	San Pedro Coxcatlepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200345041	Reparaciones Generales En J.N.U. Ovidio Declary	FAM-1928-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200345310	Reparaciones Generales En J.N.I. Vicente Guerrero	FAM-1931-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200345330	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Ciesegüilla	FISE-1283-2013	Oaxaca	San Miguel Chicahua	Llano Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200347941	Terminación De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-2294-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiavicusas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140200350273	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Con Clave 204qr3226k	184 OF FAPM 001-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300370850	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3 Etapa)	FAM-527-001-2013	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPAALO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300383633	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FI11.003.2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300390225	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ira Etapa) Ubicado En La Localidad De Paraje La Caladita, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	8F9PP0019FAFER000250 13 Y FISMCON060495	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300402606	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región Del Istmo (Salina Cruz)	FONREGION/3585/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300402675	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región Del Istmo (Juchitán)	FONREGION/3586/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300402780	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Papaloapan (Tuxtepec)	FONREGION/3587/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300403083	Reposición De Equipo De Bombeo, Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable.	01	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140300406117	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza	FAPEF/6717/2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquispán	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,328,176							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX13140300406123	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria	FAPEF/6450/2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunatlán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$877,716							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX13140300406128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Lazaro Cardenas	FAPEF/6604/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dco. 08	San Juan Mixtepec -Dco. 08	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,134,869	\$1,134,869	\$1,134,869	\$1,115,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	FAPEF/6605/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13140300406141	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAPEF/6499/2014	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Isidro Aloápam	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$496,957	\$496,957	\$496,957	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406143	Construcción De Techumbre En Cancha Municipal	FAPEF/6454/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,946,210	\$1,946,210	\$1,946,210	\$1,912,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406150	Construcción De Techumbre En Cancha Municipal	FAPEF/6455/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Suspiros	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,918,028	\$1,918,028	\$1,918,028	\$1,885,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406160	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Ceñirito	FAPEF/6452/2014	Oaxaca	San Pablo Etla Hacienda Blanca		Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$607,891	\$607,891	\$607,891	\$597,458	\$502,325	\$502,325	\$502,325	82.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406165	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino De La Piedra	FAPEF/6435/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,631,690							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406202	Pavimentación A Base De Adoquín En La Car. Privada Del Arroyo	FAPEF/6449/2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,709,855	\$1,709,855	\$1,709,855	\$1,680,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406209	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. La Forestal, Calle Corrado De Laureles.	FAPEF/6600/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$361,763							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406217	Pavimentación De Calles En El Fraccionamiento Proyecto 2000	FAPEF/6438/2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$652,340							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Jesus	FAPEF/6606/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aise	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$650,243							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406687	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo	FAPEF/6437/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$626,044	\$626,044	\$626,044	\$626,044	\$626,044	\$626,044	\$626,044	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13140300406689	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia 10 De Mayo	FAPEF/6453/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$351,218	\$351,218	\$351,218	\$351,218	\$351,218	\$351,218	\$351,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13140300406692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/6436/2014	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$704,593							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX13140300406697	Adopcinamiento De La Calle Aquiles Córdoba Mccan (Ca. Itapa).	FAPEF/6451/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$999,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX13140400409957	Construcción De Bardo Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 20d03N88v (La Etapa) (Luchitán)	FAPEF/6724/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$478,421	\$478,421	\$478,421	\$478,421	\$478,421	\$478,421	\$478,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400409959	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica N° 9 Clave 20dst003ip	FAFER/6767/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,297,333	\$1,297,333	\$1,297,333	\$1,297,333	\$1,297,333	\$1,297,333	\$1,297,333	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX13140400411978	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Agencia Hacienda Blanca	R33/FAIOMDF/MSP/239/A MP/RE/VA/MIAG/CA/RES.	Oaxaca	San Pablo Etla Hacienda Blanca		Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400430957	Construcción De Infraestructura Física Educativa Telesecundaria De La Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Exterior		Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400431154	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Abasco		Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400432317	Centro De Barrio Bugambillas	FAFER/6728/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	72,800	0.00	5.00	Financiera: SOLO SE REPORTA EL COMPROMETIDO / Física: LA META ES 1 CENTRO INTERACTIVO / Registro:
OAX13140400457063	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CDV/AD/CDP/FAFER/001 9/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400457161	Estudio Y Elaboracion De Proyectos Ejecutivo De La Obra S.C. (Santa María Tepantlali-San Juan Juguilá Mises)Cerro Costoche- El Culebrón Del Km 0 000.00 Al 10 000.00.	13-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400457302	Apertura De 1.00 Km De Camino Rural En Su La Etapa, S.C. (Santa María Tepantlali-San Juan Juguilá Mises)Cerro Costoche- El Culebrón Del Km 0 00.00 Al 10 000.00.	14-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13140400457433	*Ampliación De Drenaje Pluvialy Sanitario En El Camino De La Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco A Cerro Campana	15-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Mosquito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130200134603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFER/0835-2013	Oaxaca	San Marcial Ocotlán	San Marcial Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300174891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La L. Cerrada Del Fanteon, San Felipe Del Agua	FAFER/0782/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$752,229	\$752,229	\$752,229	\$752,229	\$752,229	\$752,229	\$752,229	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130300205879	Restauración Del Templo De Nuestra Señora De La Merced	FAFER36982013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300206151	Rehabilitación Del Camino Cocechero De Chahuates Al Firal	08	Oaxaca	Chahuates	Chahuates	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300211019	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En La Loc. De Ojo De Agua	3	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213337	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213513	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213791	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300217211	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300218511	Equipoamiento Del Centro De Salud En San José Buenavista Eloxochitlán De Flores Magón	219	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300218615	Equipoamiento De Centro De Salud En Agua De Nueva, Eloxochitlán de Flores Magón	220	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300219757	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300219822	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300219861	Regpuve	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300220775	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300220798	Plataforma Mexico	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300226521	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-6059-2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Convenios	0204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130400236010	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Elío El Rincón	-	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130400238960	Construcción De Techumbre Para El Gimnasio De Usos Múltiples En Santiago Juxtlahuaca	CONADE-6174-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	0204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400260475	Construcción De Olla De Agua	PMS-2013-10	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400260769	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Avenida 3 De Mayo A 16 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas	PIBM0903AD2013	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400267713	Pavimentación De Calle De Acceso Principal A La Agencia De Gueveles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO AYOQUEZO DE ALDAMA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400273038	3 Por Ciento De Gastos Indirectos.	PIBM-MSA-088-02-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400275225	Pavimentación De Las Calles Francisco I Madero- Allende	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14130400283254	Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Primaria Rural 1° De Mayo.	FAPEF/0015/2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Tolosita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,047,878	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283256	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Barrio Nuevo	PISE/0066/2014	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,679,664	\$1,708,624	\$1,708,624	\$1,708,624	\$1,708,624	\$1,708,624	\$1,708,624	\$1,708,624	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283257	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Constitución.	FAPEF/0193/2014	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$294,200	\$299,272	\$299,272	\$299,272	\$299,272	\$299,272	\$299,272	\$299,272	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283258	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PISE/0068/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac a	Tecomatlahuac Buenavista a	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$580,700	\$590,712	\$590,712	\$590,712	\$590,712	\$590,712	\$590,712	\$590,712	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283260	Pavimentación Del Andador Peatonal Barrio Cabecera	FAPEF/0054/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$298,718	\$303,868	\$303,868	\$303,868	\$303,868	\$303,868	\$303,868	\$303,868	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283261	Terminación De Agencia Municipal	FAPEF/0005/2014	Oaxaca	Santiago Nundiche	Cafada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,276,809	\$1,298,823	\$1,298,823	\$1,298,823	\$1,298,823	\$1,298,823	\$1,298,823	\$1,298,823	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283285	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAPEF/0065/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia San José Comunal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$620,200	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	\$630,893	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Francisco Galindo Soler, Col. Herreras Del Treinta Y Uno De Julio.	FAPEF/0019/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$539,158	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283288	Construcción De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa	FAPEF/0012/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,623,955	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,623,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283291	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. El Guanito	FAPEF/0194/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,244,800	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283293	Construcción De Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples	FAPEF/0030/2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,186,607	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283294	Construcción De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	FAPEF/0014/2014	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,597,932	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283301	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAPEF/0062/2014	Oaxaca	Cuicápan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$621,800	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283303	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PISE/0073/2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$760,400	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283311	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Correidora (El Vergel).	FAPEF/0192/2014	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,278,236	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283316	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PISE/0069/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$989,600	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283323	Constuccion De Techado Y Reposición De Pisos En La Explanada Municipal (H. Kapp).	FAPEF/0001/2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,293,590	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	100.00	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283326	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Constitución.	PISE/0061/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtilán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,479,700	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283327	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Ranchería Hídalo Siniyuví	PISE/0067/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuví	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,809,500	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283334	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PISE/0072/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac a	San José Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$362,400	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283351	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	PISE/0064/2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,227,600	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283352	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	PISE/0063/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,064,500	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283355	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PISE/0070/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuac a	San Mateo Tunuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$860,700	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283359	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Correidora.	FAPEF/0191/2014	Oaxaca	Santa María Atzompá	Santa María Atzompá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$267,400	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	100.00	20	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transfer

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130400283362	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0071/2014	Oaxaca	Santa María Yucuhitl	12 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,254,300	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283363	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Yucunitaka	FAFER/0195/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco		Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,604,500	\$1,632,164	\$1,632,164	\$1,632,164	\$1,632,164	\$1,632,164	\$1,632,164	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283728	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFER/0024/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283730	Construcción De Techado De La Cancha En La Escuela Primaria	FAFER/0013/2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283732	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONBREGION/3557/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,262,268	\$6,370,238	\$6,370,238	\$6,262,268	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283738	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFER/0967/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio Amalco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,278,599	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283739	Construcción De Módulo De Policía En El Paraje El Carrizal	FAFER/0795/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	San Mateo Yucuitando	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,688,462	\$1,717,573	\$1,717,573	\$1,717,573	\$1,717,573	\$1,717,573	\$1,717,573	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283742	Construcción De Módulo De Policía En El Paraje Portillo Del Sol	FAFER/0790/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	San Mateo Yucuitando	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,704,233	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,616	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283758	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2a. Etapa)	FAFER/0413/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,972	\$4,316,127	\$4,316,127	\$4,316,127	\$4,316,127	\$4,316,127	\$4,316,127	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283759	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0784/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa Catalina Mottepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$168,373	\$171,276	\$171,276	\$171,276	\$171,276	\$171,276	\$171,276	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14130400283861	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (2a. Etapa)	FAFER/0033/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$459,000	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284144	Construcción De Alumbrado Público En La Col. Arboleda	FAFER/2949/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$841,928	\$841,928	\$841,928	\$841,928	\$841,928	\$841,928	\$841,928	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284185	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0278/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284189	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica En El Centro	FISE/0279/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140100284194	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0280/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140100284201	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0282/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azulillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140100284205	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0283/2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284207	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0284/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140100284477	Construcción De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	FAFER/0011/2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,295							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284719	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0397/2014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de Guadalupe (Rancho de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100284742	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0398/2014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$813,793	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100296161	Compras De Las Agencias Municipales De Oaxaca	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100297444	Pavimentación De La Calle Principal De La Agencia De San Baltazar Yatzaehi El Alto	DFIP/0143/2014	Oaxaca	San Baltazar Yatzaehi el Bajo	Yatzaehi el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR EL BAJO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100297593	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Represa En El Paraje El Pescadito Hacia El Almacén De Guadalupe Gavillera	-	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	Guadalupe Gavillera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100297874	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100299938	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100301705	Construcción De Casa De La Cultura	-	Oaxaca	Santiago Minas Santiago Minas		Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100302547	Obras De Infraestructura En La Calle Setóbaa	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100302725	Rehabilitación De Colector Sanitario	FISMDMPA201400203	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303775	Construcción De La Unidad Deportiva Pumas (Cancha De Fútbol Soccer Con Panto Natural , Cancha De Fútbol 7, Cancha De Usos Múltiples, Gimnasio Al Aire Libre Y Módulo Ludico) Primer Etapa	01	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303931	Construcion De Dos Canchas De Futbol 7 Y Gimnasio	02	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100303982	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Para El Otorgamiento Del Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305283	Rehabilitación Del Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento Constitucional	03	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chihuahua	04	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal.		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305344	Construcción De La Unidad Deportiva San Juan Guichicovi	-	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305383	Rehabilitación De Laboratorio Escuela Secundaria Miguel Hidalgo	05	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305459	Construcción De 2 Aulas Escuela Secundaria	06	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305493	Construcción De 1 Aula Escuela Primaria Quiengola	07	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305607	Rehabilitación Servicios Sanitarios, Pintura E Impermeabilizado Jardín De Niños Guichicov, Clave 205jn1780v	08	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305650	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles De Primera Y Segunda Privada De Morelos Matamoros Rumbo Al Pantecón Y Revolución	MSJG201403	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,159,247	\$1,159,247	\$1,159,247	\$1,159,247	\$1,159,247	\$1,159,247	\$1,159,247	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A Finales del mes de Enero 2015 / Física: OBRA TERMINADA A Finales del mes de Enero 2015 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305734	Construcción De Unidad Deportiva En Chalcatongo De Hidalgo, Oaxaca	03	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$8,865,391	\$8,865,391	80.59	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140100305784	Cancha De Fútbol Rápido	600	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305813	Construcción De Biblioteca	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305864	Reparaciones Generales En J.N.I. Enrique C. Rebasan	FAM-0285-2014	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$212,939	\$212,939	\$212,939	\$212,939	\$192,732	\$192,732	\$192,732	90.51	00	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305896	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-0286-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santa María Niaviguititi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$680,639	\$680,639	\$680,639	\$601,738	\$180,521	\$180,521	\$180,521	26.52	00	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305898	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0287-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santa María Niaviguititi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$44,795	\$44,795	\$44,795	89.18	00	Lote	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305909	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0288-2014	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$591,152	\$591,152	\$591,152	\$496,993	\$476,110	\$476,110	\$476,110	80.54	00	Metros Cuadrados	0	2.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305921	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz	01	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal.		23-Provisiones Salariales y Económicas	REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100305931	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0289-2014	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$44,795	\$44,795	\$44,795	89.18	00	Lote	0	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100305952	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0406-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$628,138	\$628,138	\$628,138	\$598,630	\$464,091	\$464,091	\$464,091	73.88	00	Metros Cuadrados	0	2.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100306047	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0407-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$50,228	\$44,795	\$44,795	\$44,795	89.18	00	Lote	0	1.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100306065	3 Gastos Indirectos	FISMDMPA201400202	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100306091	Electrificación Obras Publicas	FISMDMPA201400204	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100306457	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria (San Jose Candelaria)	FAM-0408-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,988	\$473,988	\$473,988	\$417,781	\$407,430	\$407,430	\$407,430	85.96	00	Metros Cuadrados	0	1.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140100306482	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM-0409-2014	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$611,453	\$611,453	\$611,453	\$593,492	\$540,724	\$540,724	\$540,724	88.43	00	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100306554	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100306592	Introducción De Drenaje Sanitario Ista, Etpa.	FI8MDPMAP201400205	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100306723	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0410-2014	Oaxaca	Santiago Amotepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$616,326	\$616,326	\$616,326	\$587,232	\$453,562	\$453,562	\$453,562	73.59	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100306741	Construcción De Aula En Telesecundaria	FI8MDPMAP201400216	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100306751	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0411-2014	Oaxaca	Santiago Amotepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,280	\$34,280	\$34,280	95.15	\$0	Lote	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100306761	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria	FI8MDPMAP201400206	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100306765	Reparaciones Generales En J.N.I. Adolfo López Mateos	FAM-0412-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$83,838	\$83,838	\$83,838	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION METRABLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100306807	Rehabilitación De Tanque Elevado	FI8MDPMAP201400217	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100306861	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FI8MDPMAP201400218	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307038	Ampliación De Red Eléctrica	FI8MDPMAP201400219	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307059	Rehabilitación De Pozo Profundo	FI8MDPMAP201400208	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307148	Ampliación De Drenaje Sanitario Colonia Centro	FI8MDPMAP201400222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307224	Perforación De Pozo Profundo	FI8MDPMAP201400209	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307252	Rehabilitación De Colector Sanitario	FI8MDPMAP201400210	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307277	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FI8MDPMAP201400211	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307290	Ampliación De Red De Agua Potable	FI8MDPMAP201400223	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307299	Rehabilitación De Colector Sanitario	FI8MDPMAP201400212	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307323	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da. Etapa	FI8MDPMAP201400213	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emedio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FI8MDPMAP201400214	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307358	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio San José Obrero	FI8MDPMAP201400225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307376	Ampliación De Red Eléctrica	FI8MDPMAP201400215	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307523	Ampliación De Red De Agua Potable	FI8MDPMAP201400227	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Corata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307561	Pago De Salarios Del Personal De Seguridad Pública	02	Oaxaca	Santiago Huixtilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sindicatura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307587	Ampliación De Drenaje Sanitario	FI8MDPMAP201400228	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joliette	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307679	Ampliación De Drenaje Sanitario	FI8MDPMAP201400207	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307721	Ampliación De Red De Agua Potable	FI8MDPMAP201400231	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307736	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100307782	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FI8MDPMAP201400233	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100307814	Ampliación De Drenaje Sanitario	FI8MDMPAF201400235	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbacoa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100307859	Perforación De Pozo Profundo	FI8MDMPAF201400237	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100308329	Gastos Indirectos	FI8MDP-170-002-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100308450	Rehabilitación Infraestructura Educativa Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100308709	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - Tramo 1, Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Pedro Amuzgos	1	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100308810	Pavimentación De La Calle De 3 De Febrero En San Pedro Amuzgos Oaxaca.	2	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100308927	Alumbrado Publico	01-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309188	Impermeabilización De Aulas Y Rehabilitación De Baños Jardín De Niños Paz Migueles De Jiménez Ruiz Clave 205j01119.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309234	Construcción De Dos Aulas En El Itebo 001	001	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309364	Terminación De Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio M. Chávez Clave 206v198n	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309420	Construcción De Aula Para Laboratorio Escuela Tele-Secundaria Clave 206v1928w	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309457	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Regional 6,0048.00 En La Escuela - Primaria Revolución	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309629	Seguridad Publica	fortamun01	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309665	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Regional 12,0048.00 En La Escuela Primaria Urbana Federal Raúl Bolaños Cacho Guadaluán	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309698	Construcción De Sanitarios Y Un Aula Didáctica Est. Regional 6,0068.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309758	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Est. Regional 3,3006.00 En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309804	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuitos De La Salud	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U089 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309814	Alumbrado Publico	fortamun02	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100310293	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte	fortamun03	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100310374	Seguros Y Pólizas	fortamun04	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311024	Construcción De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Los Poctios, Monjas Mhuatlán	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311254	Rehabilitación De Camino Coasecho	FI8MDMPAF201400238	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311272	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0968/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Francisco Yocundo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311286	Sueldo Al Personal De Seguridad Pública	1- 2014	Oaxaca	San Pedro Copetatlillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COPETATLILLO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311326	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311496	Tanque Elevado, Electrificación Y Línea De Agua Potable.	FI8MDMPAF201400230	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311824	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSU-213-FISE-R-33-001-2014	Oaxaca	San Juan Yatóna	San Juan Yatóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATONA	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100312042	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MTM-FISM-02-2014	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Tepehime Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEHIME VILLA DE MORELOS	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100312056	Asesoría Técnica Y Elaboración De Proyectos	1	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Tepehime Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEHIME VILLA NUE	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100313541	Construcción De Casa De Cultura: Río Hondo	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN MATEO RIO HONDO	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100313649	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1307/2014	Oaxaca	Calihualá	San José Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$729,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140100313652	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FONREGION/3558/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,629,762	\$5,629,762	\$5,629,762	\$5,104,000	\$2,734,786	\$2,734,786	\$2,734,786	48.58	\$0	Kilómetro	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140100313654	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Rancho El Ochoche	FAFEP/0794/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$875,491	\$875,491	\$875,491	\$875,491	\$875,491	\$875,491	\$875,491	\$875,491	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313674	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1309/2014	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140100313675	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/1106/2014	Oaxaca	Concepción Papalo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$821,306	\$821,306	\$821,306	\$821,306	\$821,306	\$821,306	\$821,306	\$821,306	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140100313677	Construcción Y Techado De Canchá De Uso Múltiple En Telescondaria Clave 20d1v9342E.	FAM/0965/2014	Oaxaca	Finotepa de Don Luis	Yucuchá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	\$1,573,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140100313682	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0789/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Sebastián Cahuasaca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313683	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	FAFEP/1101/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	\$1,453,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313685	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Los Higos	FAFEP/1103/2014	Oaxaca	San Simón Almolongas	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$406,897	\$406,897	\$406,897	\$406,897	\$406,897	\$406,897	\$406,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313687	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFEP/1108/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,981	\$814,791	\$814,791	\$814,791	\$814,791	\$814,791	\$814,791	\$814,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313689	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FISE/1109/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	\$7,279,210	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313690	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Juvenut	FISE/0786/2014	Oaxaca	San Pedro Copetastillo	San Pedro Copetastillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$172,130	\$172,130	\$172,130	\$169,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313691	Construcción De Parque Infantil.	FAFEP/1148/2014	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$550,003	\$559,485	\$559,485	\$559,485	\$559,485	\$559,485	\$559,485	\$559,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varías Calles	FAFEP/1105/2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$698,711	\$710,758	\$710,758	\$710,758	\$710,758	\$710,758	\$710,758	\$710,758	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313695	Construcción De Salon De Usos Múltiples (1a. Etapa).	FAFEP/0767/2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313696	Construcción De Bodega Ejidal (1a. Etapa).	FAFEP/0766/2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100313699	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón.	FAFEP/1102/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	\$2,119,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140100313706	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0788/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Las Rueltas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$775,035	\$775,035	\$775,035	\$775,035	\$775,035	\$775,035	\$775,035	\$775,035	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100315193	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Escaleras Benito Juárez, Ejido Ramos López Y Cinco De Mayo De La Comunidad De Zooteaca De León	-	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zooteaca de León	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315315	Pintura De Guarniciones Y Señalamientos	FORTAMINDP/MEC/028702/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315806	Introducción De Agua Potable Calle Gomez Farías Sección Tercera	551.005	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLAXIACOLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315811	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Gomez Farías Sección Tercera	551.006	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLAXIACOLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315939	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santa Catarina Tlaxiaco	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315940	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos Y Pavón	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315943	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De Santa Lucía Monteverde	-	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315951	Electrificación En Santa María Tonameca Arroyo Tres, Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100315952	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio La Compañía, Oaxaca.	-	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319553	Construcción Casa De La Cultura En El Municipio Magdalena Tlaxiotepec, Oaxaca.		Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319555	Construcción Casa De La Cultura En El Municipio San Pedro Coatlancillo, Oaxaca.		Oaxaca	San Pedro Coatlancillo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319557	Campamento Audiovisual Itinerante 2014		Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319568	Construcción De Centro De Medicina Tradicional	INV-0055-2014	Oaxaca	San Juan Cotacoán	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTACOAN	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319584	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños "José Mendoza Lopez"		Oaxaca	San Miguel Tequihtepec	San Miguel Tequihtepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316005	Impermeabilizado De Aulas, Escuela Primaria Centenario Del 5 De Mayo, 20490382a		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Manuel Ruiz Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 168.65	551.01	Oaxaca	Tlaxiotalpa de Matamoros	Tlaxiotalpa de Matamoros	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	TLAXIOTALPA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316154	Conectividad Estatal (Red Educación, Salud Y Gobierno) En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316158	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316160	Primera Etapa Casa De Cultura	COP/MSM/415/CULTURA/001/2014	Oaxaca	Santa María Ipilapa	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Santa María Ipilapa	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316181	Impermeabilizado De Aulas, Escuela Primaria Casa Obrero Mundial, Clave 204903831		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316226	Construcción De Aula Escuela Jardín De Niños "Lic. Amado Nervo", Clave 20490386a		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316335	Electrificación Colonia Aeropuerto, Calle Salvador Díaz Mirón Protección Insurgentes, Calle Aeropista.		Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316344	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles		Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316354	Construcción De La Casa De La Cultura		Oaxaca	Santa María Huixtliotliltán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316355	Poli Deportivo Venustiano Carranza En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316373	Rotonda De Yavego 2a Etapa		Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316379	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Merced Del Potrero		Oaxaca	San Miguel del Marced del Potrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316380	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria Benito Juárez		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles		Oaxaca	Guevea de Humboldt	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Independencia, Río Ostuta Y Constitución.		Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316538	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Martín		Oaxaca	San José Chiltepec	San Martín	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316545	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo	MSUTPAVIMENTO02014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Diseño e Ingeniería del Sureste S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316548	Alumbrado Público De La Avenida Lazaro Cardenas		Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316558	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316559	Centro De Iniciación Musical De Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316626	Pavimentación De La Calle Bustamante Y González Boca Negra, De La Colonia Los Mangitos Barrio Chico		Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316736	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Cabeceza Municipal		Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100316738	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva Ubicada En Domicilio Comunal Localidad El Naranjo		Oaxaca	Hérreras de Tacubaya	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316739	Construcción De Unidad Deportiva A Un Costado De La Carretera A Buenavista Sin Número, Colonia El Barrio Del Hospital, San Juan Cacahuatpec		Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316747	Pavimentación Camino A La Casa Del Peregrino, Colonia Barrio De Jesús, Localidad De Santa Catarina Juquila	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316748	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Municipio De San José Chiltepec, 2a Etapa		Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antigua A Santo Domingo Ingenio		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316750	Alumbrado Público Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316924	Pavimentación Calle 5 De Mayo		Oaxaca	Cosoltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316925	Pavimentación Acceso Al Hospital		Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316926	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad		Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Artillero		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316936	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palma Real En La Colonia Granjas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Pedro Mixtepec	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316937	Construcción De Cancha Multideportiva En La Localidad De San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316949	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Piedra Del Sol-Unión Hidalgo En San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100316950	Construcción De Casa De Cultura: Magdalena Mixtepec		Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317124	Terminación De Apertura De Camino En Ave. Juárez, Colonia Centro		Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama-Reforma Del Km. 0+000 Al Km 0+019.79		Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317126	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Del Km. 0+000.00 Al Km. 0+119.017		Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	MSJ-DPR-153-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoan	Benito Juárez	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317147	Construcción De Agencia Municipal En Concepción Peñal, Oaxaca		Oaxaca	Concepción Peñal	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317148	Construcción De Casa De La Cultura Municipal		Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317150	Centro Cultural Y De Convenciones De La Ciudad De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317151	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317157	Construcción, Ampliación, Remodelación Y Equipamiento De Biblioteca Popular En Ciudad Ixtepec.		Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	99.80	\$10,000	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALORACION		
OAX14140100317306	Pavimentación De La Avenida Libramiento En La Colonia San Antonio, En Chahuites	-	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317307	Pavimentación Con Asfalto De Las Calles De Nombres, Prolongación Hidalgo, De La Colonia Barrio De Guadalupe Y Prolongación Oaxaca, De La Colonia Centro		Oaxaca	Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317308	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle: Joséfa Ortiz De Domínguez		Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317332	Construcción Ampliación, Remodelación, Acondicionamiento De La Casa De Cultura: "San Andrés Solaga, Oax"		Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317333	Creación Del Centro Cultural Para El Desarrollo De Las Bandas De Música Tradicional Del Estado De Oaxaca, Narciso Lico Carrillo		Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100317490	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y Miravalle		Oaxaca	Heroica Villa Tecozotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317491	Construcción Calle Carretera José Murat Entre Av. Ferrocaril Y Col. Doctores		Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317501	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 33 Sur, Octava Norte Y Décima Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 11- A Poniente Colonia 20 De Noviembre		Oaxaca	Santiago Finotepa Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317508	Pavimentación De Calles En Villa Zaachila, Estado De Oaxaca.		Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317509	Centro Estatal De Reinserción Social De Medía Seguridad En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317511	Construcción De Centro De Artes Y Oficios		Oaxaca	Aunación Ocotlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317514	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura		Oaxaca	Santiago Xiacui	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Prolongación De Hidalgo, Matamoros Y Artesanos Colonia Primera Sección (Panteón San Jerónimo)		Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317679	Pavimentación De Calles Benito Juárez Y 5 De Mayo Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2f-2h, Localidad Vista Hermosa		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Teotitlán Del Valle Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 137.36	551.02	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317700	Pavimentación De Diversas Calles En Huasteco, Estado De Oaxaca.		Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317702	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317703	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Primera Etapa	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle Urbano	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317865	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje, Localidad De Refugio Viejo		Oaxaca	Cosolepe	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317867	Pavimentación De Calles En La Colonia Buenavista - Camino A Cerro Martí (Calles: Lic. José Murat, Vicente Fox Y Ave. Lázaro Cárdenas)		Oaxaca	San Felipe Ojita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317889	Centro De Las Artes Cinematográficas Y Audiovisuales De Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318069	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Tercera Etapa	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle Urbano	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318072	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318073	Construcción De Casa De La Cultura De San Pedro Comitancillo		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo Urbano	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Dr. Macedonio Benítez		Oaxaca	El Espinal	El Espinal Urbano	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318252	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Morelos		Oaxaca	San Esteban Atlahueta	Morelos Rural	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318253	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal.		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318259	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De Santa Rosa Matagallinas		Oaxaca	Santa María Sola	Santa Rosa Matagallinas Rural	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318260	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santa María Yosoyúa		Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318274	Construcción De Aulas Y Anexo En San Lucas Ojitlan, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318277	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Segunda Etapa	-	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle Urbano	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318291	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318292	Construcción De La Casa De La Cultura En Santa Catarina Lachatao		Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318302	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318304	Pavimentación De Calle Ubicada En Domicilio Conocido En La Localidad San Lucas Ojitlán		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318434	Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00 X 8.00 Mt. Est. Reg. Cubierta Concreto Primaria José Vasconcelos, Claves: 25633576, Yodoguito, Moctimtlán Oax.		Oaxaca	Asunción Moctimtlán	Yodoguito	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318463	Construcción De Unidad Deportiva En Santa Catarina Quiquitaní, Oaxaca.		Oaxaca	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318469	Pavimentación De Calle Rumbo A La Palma, Localidad San Pedro Atoyac		Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318629	Ampliación Y Reubicación De Red De Energía Eléctrica En "Unidad Deportiva En Movimiento".		Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318630	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Mariano Melancor De La Comunidad De Paso Rinón	RG23 POPDEP 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rinón	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318631	Pavimentación A Comunidades Arroyo Tambor, Tramo Carretero San Felipe Usila Hacia Arroyo Tambor		Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318635	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santo Domingo Tonala		Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318637	Construcción De Techado Y Gradas En La Cancha Municipal, Calle Principal Barrio Del Centro, Santa Elena Comaltepec	-	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Elena Comaltepec	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318638	Pavimentación De Calles Insurgentes Y Lázaro Cárdenas, De La Localidad Villa De Etla		Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318648	Programa De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Municipio De Collapan De Guerrero, Oaxaca		Oaxaca	Collapan de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318649	Construcción De La Ciudad De Los Archivos En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318652	Construcción De Biblioteca, Primera Etapa.		Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318682	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Manuel Avila Camacho Ubicada Entre Las Calles Fray Pedro De Sesayas Y El Entronque Con La Carretera Costera Arriaga - Tapachula, Ubicada En El Barrio 21 De Mayo De La Localidad De San Pedro Tapanatepec		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Agustín Tlaxiotepec		Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318829	Pavimentación De La Calle Principal De La Agencia De San Baltazar Yatzachi El Bajo		Oaxaca	San Baltazar Yatzachi el Bajo	San Baltazar Yatzachi el Bajo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318836	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Sor Juana Inés De La Cruz	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318853	Construcción De Casa De Cultura: Villa De Etla		Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319000	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Palmeras Sección Séptima	551.002	Oaxaca	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLAXIOTEPEC DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319085	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Sección Segunda	551.007	Oaxaca	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiotepec de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,321	\$358,321	\$247,915	\$358,321	\$247,915	\$247,915	\$247,915	69.19	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319093	Ampliación De Energía Eléctrica Calle 24 De Febrero Secc. Segunda	551.001	Oaxaca	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	50	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319097	Ampliación Red De Energía Eléctrica Colonia Yasp	551.003	Oaxaca	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2014	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319101	Ampliación De Energía Eléctrica En La Prolongación Leon Bello Paraje El Horno	551.004	Oaxaca	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiotepec de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100319104	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río	FAM-1098-2014	Oaxaca	Calihuala	Calihuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$567,694	\$567,694	\$567,694	\$503,839	\$503,839	\$503,839	\$503,839	88.75	50	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUISTADA / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319109	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río	FAM-1100-2014	Oaxaca	Calihuala	Calihuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,280	\$34,280	\$34,280	95.15	50	Lote	0	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319234	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Rural Tramo De Agua De Lloviza A Peña Campana	PAPEP/1248/2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Peña Campana	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$298,285	\$89,486	\$89,486	\$89,486	29.85	50	Kilometro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319235	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa María Tlaxiactac - La Yerabuena	PAPEP/1215/2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Santa María Tlaxiactac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$237,310	\$237,310	\$237,310	\$237,300	\$236,277	\$236,277	\$236,277	99.56	50	Kilometro	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319242	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro - Peña Colorada	FAPEF/1214/2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$219,824	\$219,824	\$219,824	\$219,778	\$218,830	\$218,830	\$218,830	99.55	0	Kilómetro	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100319243	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Plaza Publica	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina Juquila	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200313950	Construcción De Baños Infantiles, Salida De Emergencia Y Alumbrado Jardín De Niños Octavio Paz, Claves: 2045j2131z	FOPEPARMDT/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,600	\$199,793	\$199,600	\$199,600	\$199,600	99.80	0	Metros Cuadrados	90	100.00	27.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:
OAX14140200313952	Construcción De Baños Infantiles Y Jardín De Niños: Leona Vicario,	FOPEPARMDT/002/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$149,700	\$149,734	\$149,700	\$149,700	\$149,700	99.80	0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:
OAX14140200313954	Construcción De Sanitarios Jardín De Niños: La Luz Del Saber, Claves: 2045j2132z, San Juan Chapultepec	FOPEPARMDT/003/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,600	\$198,563	\$198,563	\$198,563	\$198,563	99.28	0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:
OAX14140200313956	Construcción Y Equipamiento De Baños Infantiles Jardín De Niños María Montessori Claves: 2045j0179f, Cobertura Municipal	FOPEPARMDT/004/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,600	\$199,925	\$199,600	\$199,600	\$199,600	99.80	0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA, FINIQUITADA / Registro:
OAX14140200313964	Rehabilitación De Baños Centro Escolar Morelos, Claves: 2045j2131z, Cabeza Municipal	FOPEPARMDT/007/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,600	\$198,759	\$198,759	\$198,759	\$198,759	99.38	0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA, FINIQUITADA / Registro:
OAX14140200313967	Techo de Bodega De 4.50 X 3.50 Mts. Rehabilitación De Baños Infantiles, Iluminación Para Plaza Ciudad, Jardín De Niños Francisco González Bocanegra, Claves: 2045j02199z, Cabeza Municipal	FOPEPARMDT/009/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,600	\$199,908	\$199,600	\$199,600	\$199,600	99.80	0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA, FINIQUITADA / Registro:
OAX14140200313973	Construcción De Unidad Deportiva: San Mateo Río Hondo Ira. Etapa	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200313974	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Ixcotel, Tramo: De San Mateo Río Hondo A San Idelfonso Ozolotepec De La Localidad De San Mateo Río Hondo	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Idelfonso Ozolotepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200313975	Construcción De Unidad Deportiva, En El Fredo El Amole En La Cabeza Municipal De San Mateo Río Hondo.	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Deporte	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200314284	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	002	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200314737	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre	PISE/0785/2014	Oaxaca	San Dionisio Ocottepec	San Baltazar Guilarville	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,736	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200314741	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Quinta Sección Escalton	FAPEF/0792/2014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$715,702	\$728,042	\$728,042	\$728,042	\$728,042	\$728,042	\$728,042	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200320040	Rehabilitación De La Telesecundaria	4PEBT20004185	Oaxaca	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200320567	Construcción De Unidad Deportiva, San Felipe Del Agua	PID/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,000	\$488,054	\$335,684	\$335,684	\$335,684	67.14	0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:
OAX14140200320582	Construcción De Espacio Deportivo, San Felipe Del Agua	PID/002/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,000	\$950,859	\$711,788	\$711,788	\$711,788	71.18	0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:
OAX14140200320724	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PEBT2000419-2	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAS	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200321117	Modernización Y Ampliación Del Camino San Andrés Hidalgo-Agua De Cerro Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 350. Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000	2014 16	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	61.00	0	Kilómetro	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AÚN NO SE HA TERMINADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200322146	Terminación De Apertura De Camino En Ave. Juárez, Colonia Centro	2014 26	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Huautla de Jiménez	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200322364	Rehabilitación D Escuelas Primarias	4PEBT200041-2	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200322464	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PEBT200042-2-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200323426	Perforación De Un Pozo Profundo De Agua Potable Y Equipamiento En La Localidad De San Blas Atempa	PISN-124-005-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200323454	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Tierra Blanca	FAISM-124-006-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200323553	Rehabilitación De Camino Rural Tramo : Rural Tramo Dev. Carretera Federal -San Juan Tonaltepec	FAPEF/1116/2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Tonaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,729	\$117,458	\$117,458	\$117,458	97.88	0	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323557	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Nacaltepec A La Venta	FAPEF/1117/2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Francisco Ocotahuitla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,729	\$119,006	\$119,006	\$119,006	99.17	0	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323561	Rehabilitación De Camino De San Juan De Los Cués A Los Reyes	FAPEF/1121/2014	Oaxaca	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,722	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilómetro	40	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323571	Rehabilitación De Camino De Tierra Colorada-San Gabriel Almoloya	FAPEF/1122/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Gabriel Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,729	\$119,006	\$119,006	\$119,006	99.17	0	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200323572	Rehabilitación De Camino De San Francisco Tutepetongo A Desviación Fresa Matamba	FAPEF/1123/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlán	San Francisco Tutepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,729	\$119,006	\$119,006	\$119,006	99.17	00	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323576	Rehabilitación De Camino De Buena Vista A Santa María Tecomanca	FAPEF/1124/2014	Oaxaca	Santa María Tecomanca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,723	\$59,363	\$59,363	\$59,363	98.94	00	Kilómetro	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323581	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Caulote-Los Horcones	FAPEF/1250/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Caulote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,749	\$249,749	\$74,925	\$74,925	\$74,925	29.99	00	Kilómetro	49	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323584	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Reforma Al Ramal El Pescadito	FAPEF/1247/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Oto. La Reforma 22	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$309,752	\$309,752	\$309,752	\$308,623	\$307,293	\$307,293	\$307,293	99.21	00	Kilómetro	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200323667	Rehabilitación De Alumbrado Público Localidad De San Blas Atempa	FIGM-124-028-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323687	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvi451t En La Localidad De Rancho Llano	FIGM-124-011-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323709	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Comunidad De Puente Madera	FIGM-124-014-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323793	Construcción De Anexo Sanitario En El Centro De Educación Preescolar Donaji Localidad De Rancho Llano Sur	FIGM-124-047-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323969	Rehabilitación De Escuelas	4PET2004-2	Oaxaca	San Lucas Quijlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIJTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323975	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica 69 De La Localidad De San Blas Atempa	FIGM-124-036-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323993	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4PET2004-2	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324082	Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Margarita Maza De Juárez En Santa Rosa De Lima	FIGM-124-035-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324512	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Centro Candelaria - Rio Molino	FAPEF/1223/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$324,740	\$324,740	\$324,740	\$324,076	\$322,121	\$322,121	\$322,121	99.19	00	Kilómetro	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324542	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Bartolomé A Tierra Colorada	FAPEF/1222/2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$289,768	\$289,768	\$289,768	\$289,768	\$288,519	\$288,519	\$288,519	99.57	00	Kilómetro	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324636	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina A El Mameyal	FAPEF/1221/2014	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$242,306	\$242,306	\$242,306	\$242,297	\$241,253	\$241,253	\$241,253	99.57	00	Kilómetro	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324662	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Independencia - Morelos	FAPEF/1211/2014	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Rio Jordan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324676	Rehabilitación De Camino De La Cruz A Entronque Carretera	FAPEF/1133/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,803	\$93,986	\$93,986	\$93,986	97.90	00	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324692	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Tenango-Concepción Tenango	FAPEF/1251/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$254,796	\$254,796	\$254,796	\$254,791	\$76,437	\$76,437	\$76,437	30.00	00	Kilómetro	50	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324728	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Real - Cieneguilla	FAPEF/1169/2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$198,846	\$59,654	\$59,654	\$59,654	29.85	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324750	Construcción De Cancha De Fútbol En La Agencia De Santa Rosa De Lima	SF-SPPP-DPIP-091-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324756	Construcción De Espacio Deportivo En La Localidad De San Blas Atempa	SF-SPPP-DPIP-091-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324761	Pavimentación De Calle Ubicada En Domicilio Conocido En La Localidad De San Blas Atempa	SF-SPPP-DPIP-0146-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324769	Pavimentación De Las Calles De Nombres 16 De Septiembre De La Colonia Geico De La Calle Prolongación Matamoros De La Colonia Torres Y De La Calle Del Bordo De La Colonia Centro Localidad De San Blas	SF-SPPP-DPIP-146-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324818	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Col. Alvaro Obregón - Camino Embarcadero Playa Rose	FAPEF/1168/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,511	\$74,553	\$74,553	\$74,553	29.85	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324824	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Guelavia- Camino Real A Tlacolula	FAPEF/1252/2014	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$209,832	\$209,832	\$209,832	\$209,828	\$208,924	\$208,924	\$208,924	99.57	00	Kilómetro	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324830	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Cosechero Iguchá - Xadani	FAPEF/1167/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$198,846	\$59,654	\$59,654	\$59,654	29.85	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324833	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Principal San Andrés A La Agencia De Cieneguilla	FAPEF/1245/2014	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$348,966	\$104,690	\$104,690	\$104,690	29.94	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324839	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Ventosa - Camino Cosechero Sub Lateral No. 52	FAPEF/1166/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,511	\$74,553	\$74,553	\$74,553	29.85	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200324848	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Arenal A Presa Benito Juárez	FAPEF/1160/2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,956	\$235,606	\$235,606	\$235,606	94.32	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324849	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Rosario - Calle Ciatjopi - Jalpan	FAPEF/1244/2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Barrio el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$104,916	\$104,916	\$104,916	\$104,489	\$104,039	\$104,039	\$104,039	99.16	00	Kilómetro	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324856	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Palo De Lumbré -El Petasaco	FAPEF/1243/2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Rancho Palo de Lumbré	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,536	\$99,107	\$99,107	\$99,107	99.19	00	Kilómetro	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324858	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Loma Bonita A Arroyo Las Truchas	FAPEF/1159/2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,204	\$192,013	\$192,013	\$192,013	96.08	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jose Camino -San Lucas Tlanichuc	FAPEF/1242/2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,536	\$99,107	\$99,107	\$99,107	99.19	00	Kilómetro	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rancho Quemado -Loma Bonita	FAPEF/1241/2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,378,896	\$1,378,896	\$1,378,896	\$1,378,304	\$1,372,363	\$1,372,363	\$1,372,363	99.53	00	Kilómetro	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324864	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Benito Juárez Chica A Vishifadu (El Palenque)	FAPEF/1158/2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Benito Juárez Chica	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,353	\$143,111	\$143,111	\$143,111	95.48	00	Kilómetro	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324867	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Loma (Loma Grande) - San Pedro Ixtlahuaca	FAPEF/1240/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$59,952	\$59,952	\$59,952	\$59,945	\$59,687	\$59,687	\$59,687	99.56	00	Kilómetro	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324869	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Las Truchas A Benito Juárez Chica	FAPEF/1157/2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Arroyo las Truchas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,956	\$235,606	\$235,606	\$235,606	94.32	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324873	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Buena Vista - San Pedro Ixtlahuaca	FAPEF/1239/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$59,952	\$59,952	\$59,952	\$59,945	\$59,687	\$59,687	\$59,687	99.56	00	Kilómetro	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324875	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Colonia Llano Grande A Colonia La Candelaria	FAPEF/1156/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Colonia Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,956	\$235,606	\$235,606	\$235,606	94.32	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324876	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Concepción - San Pedro Ixtlahuaca	FAPEF/1238/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,958	\$49,743	\$49,743	\$49,743	99.56	00	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324877	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Palaje La Ciénega - Animas Trujano	FAPEF/1237/2014	Oaxaca	Animas Trujano	Animas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,958	\$49,743	\$49,743	\$49,743	99.56	00	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324883	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Guigobaza A El Zapote	FAPEF/1155/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Guigobaza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,194	\$283,905	\$283,905	\$283,905	94.71	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324884	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Zapotillo - Animas Trujano	FAPEF/1236/2014	Oaxaca	Animas Trujano	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,958	\$49,743	\$49,743	\$49,743	99.56	00	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324888	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Picacho Cheguigo A Laguna Baeucia	FAPEF/1154/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Picacho Cheguigo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$298,421	\$283,188	\$283,188	\$283,188	94.47	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324893	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Picacho Cheguigo A Guis Do Baa	FAPEF/1153/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Picacho Cheguigo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$277,278	\$277,278	\$277,278	\$275,881	\$257,582	\$257,582	\$257,582	92.90	00	Kilómetro	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324894	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Chila - El Portillo	FAPEF/1235/2014	Oaxaca	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$79,936	\$79,936	\$79,936	\$79,930	\$79,586	\$79,586	\$79,586	99.56	00	Kilómetro	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324899	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Ojo De Agua A Monte Flor	FAPEF/1246/2014	Oaxaca	San Juan Tamarit	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$369,704	\$369,704	\$369,704	\$368,904	\$367,314	\$367,314	\$367,314	99.35	00	Kilómetro	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324900	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Minas - Rancho Los Barrigües Entronque Rancho Los Barrigües - Camino Real De Minas - Santa Catarina Minas - Rancho Los Angeles	FAPEF/1231/2014	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$307,254	\$307,254	\$307,254	\$307,254	\$305,929	\$305,929	\$305,929	99.57	00	Kilómetro	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324910	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Del Escultor A Xochimilco	FAPEF/1201/2014	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,069	\$198,211	\$198,211	\$198,211	99.18	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324914	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Estancia A La Carretera Internacional	FAPEF/1200/2014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,069	\$198,211	\$198,211	\$198,211	99.18	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324915	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Felipe Matatlán A San Pablo Guila	FAPEF/1196/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,069	\$198,211	\$198,211	\$198,211	99.18	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324916	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pablo Guila A Los Terrenos Ejidales	FAPEF/1195/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,069	\$198,211	\$198,211	\$198,211	99.18	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324921	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro - Entronque Carretera A Tlaxiaco	FAPEF/1224/2014	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$229,816	\$229,816	\$229,816	\$229,497	\$228,508	\$228,508	\$228,508	99.43	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324924	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Centro - La Hamaca	FAPEF/1182/2014	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$297,865	\$89,360	\$89,360	\$89,360	29.81	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324926	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santo Domingo Yosolana - San Isidro, Ramal La Paz, Ramal Buenavista Yosolana	FAPEF/1213/2014	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosolana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,259	\$347,753	\$347,753	\$347,753	99.44	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324928	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Sección 6ta. - San Francisco Yanivet	FAPEF/1181/2014	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tanivé	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,879	\$149,879	\$43,026	\$43,026	\$43,026	28.71	00	Kilómetro	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200324931	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: 2 De Abril Camino Antiguo - San Juan Cuclavá	FAPEF/1180/2014	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$148,886	\$44,666	\$44,666	\$44,666	29.80	00	Kilómetro	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324934	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Atzompá Calle Principal - Santa Catarina Montaña	FAPEF/1179/2014	Oaxaca	Santa María Atzompá	Santa María Atzompá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,289	\$29,787	\$29,787	\$29,787	29.81	00	Kilómetro	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324935	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Rosa - Hduajicó, Ramal San José	FAPEF/1212/2014	Oaxaca	San Juan Nimi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,259	\$347,753	\$347,753	\$347,753	99.44	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324939	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Teitipac Camino A Santa Cruz Papalutla	FAPEF/1151/2014	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$259,792	\$259,792	\$259,792	\$259,776	\$258,657	\$258,657	\$258,657	99.56	00	Kilómetro	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324943	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Xaaga Camino Al Cuajilote A La Peña	FAPEF/1150/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$224,820	\$224,820	\$224,820	\$224,789	\$223,820	\$223,820	\$223,820	99.56	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324948	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Vicente Coatlán - San Isidro La Cañada	FAPEF/1135/2014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Isidro la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$759,887	\$759,887	\$759,887	\$756,809	\$502,002	\$502,002	\$502,002	66.06	00	Estudio de preinversión	112	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324951	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro - Ixmiquilpan, Ramal Entronque Carretera A Tlaxiaco, Ramal Magdalena Peñasco	FAPEF/1210/2014	Oaxaca	Magdalenita	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$399,207	\$397,486	\$397,486	\$397,486	99.45	00	Kilómetro	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324956	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Nogales - La Noria Sección XII Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	FAPEF/1134/2014	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$565,442	\$565,442	\$565,442	\$565,442	\$530,934	\$530,934	\$530,934	93.90	00	Estudio de preinversión	1,284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324958	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San José Yatandoyó - Dubastalli, Ramal Ojo De Agua	FAPEF/1209/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mundaco	San José Yatandoyó	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$399,207	\$397,486	\$397,486	\$397,486	99.45	00	Kilómetro	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324961	Rehabilitación De Camino De Santa Ana Zegache Al Ojo De Agua	FAPEF/1132/2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$107,438	\$106,789	\$106,789	\$106,789	98.88	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324966	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Mundaco - San Isidro Vistaobispo	FAPEF/1208/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mundaco	Santa Cruz Mundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$284,772	\$284,772	\$284,772	\$284,411	\$283,185	\$283,185	\$283,185	99.44	00	Kilómetro	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324969	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Llano Grande - Desviación Buenavista, Ramal Paraje Viejo	FAPEF/1207/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitán	Reyes Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,640	\$449,061	\$447,125	\$447,125	\$447,125	99.44	00	Kilómetro	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324970	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Lachixola - Camino A Ignacio Zaragoza	FAPEF/1261/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Miguel Lachixola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$374,700	\$374,700	\$374,700	\$374,593	\$372,979	\$372,979	\$372,979	99.54	00	Kilómetro	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324971	Rehabilitación De Camino De San Jerónimo Taviche A Ocotlán De Morelos	FAPEF/1131/2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$107,438	\$105,400	\$105,400	\$105,400	97.59	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324973	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Bobo - Camino A Jucotepec	FAPEF/1260/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Arroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$334,732	\$334,732	\$334,732	\$334,725	\$333,282	\$333,282	\$333,282	99.57	00	Kilómetro	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324975	Rehabilitación De Camino De San Jerónimo Tititlán A Zimatlan De Alvarez	FAPEF/1130/2014	Oaxaca	San Bernardo Nixtepec	San Jerónimo Tititlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,722	\$95,144	\$95,144	\$95,144	99.11	00	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324977	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jacobo - San José Río Negro	FAPEF/1259/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Paso de San Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$319,744	\$319,744	\$319,744	\$319,714	\$318,335	\$318,335	\$318,335	99.56	00	Kilómetro	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324978	Rehabilitación De Camino Rural: Soledad Salinas Al Portillo De La Cruz	FAPEF/1129/2014	Oaxaca	San Pedro Quistoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,729	\$119,006	\$119,006	\$119,006	99.17	00	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324980	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Jucotepec - Río Chiquito	FAPEF/1258/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Santiago Jucotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$348,132	\$348,132	\$348,132	99.55	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324984	Rehabilitación De Camino De La Cabecera Municipal A La Localidad Del Rancho Los Barrigales	FAPEF/1128/2014	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$107,438	\$106,789	\$106,789	\$106,789	98.88	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324986	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Camaron - Cerro Central	FAPEF/1257/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$348,132	\$348,132	\$348,132	99.55	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324987	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miramar - Río De Las Peñas	FAPEF/1206/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitán	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,640	\$449,061	\$441,319	\$441,319	\$441,319	98.15	00	Kilómetro	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324988	Rehabilitación De Camino Rural De Entronque A Calle Camino Al Cerro	FAPEF/1127/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$167,600	\$166,589	\$166,589	\$166,589	99.16	00	Kilómetro	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324989	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Quemado - Arroyo Murcielago	FAPEF/1256/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$344,724	\$344,724	\$344,724	\$344,668	\$338,725	\$338,725	\$338,725	98.26	00	Kilómetro	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324990	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De San Bartolo Coyotepec A La Colorada	FAPEF/1126/2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Paraje La Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,723	\$58,590	\$58,590	\$58,590	97.65	00	Kilómetro	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324991	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Zacatal - Camino De Dios	FAPEF/1255/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$309,752	\$309,752	\$309,752	\$309,675	\$304,336	\$304,336	\$304,336	98.25	00	Kilómetro	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324992	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Pueblo Viejo - Caballo Ruso	FAPEF/1205/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitán	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,640	\$449,061	\$447,125	\$447,125	\$447,125	99.44	00	Kilómetro	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324993	Rehabilitación De Camino Del Paraje La Espinera A Entronque Carretera San Pablo	FAPEF/1125/2014	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,722	\$95,144	\$95,144	\$95,144	99.11	00	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200324995	Rehabilitación De Camino De San Juan Del Río A Rancho Viejo	FAPEF/1120/2014	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$71,684	\$70,324	\$70,324	\$70,324	97.67	00	Kilómetro	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de O

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324997	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yosonotú - Pueblo Viejo, Ramal Santa María Yuchitán	FAPEF/1204/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitán	Yosonotú	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,640	\$449,061	\$447,125	\$447,125	\$447,125	99.44	00	Kilómetro	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324998	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Sorpresa - Loma Coyol (Camino Sacristán)	FAPEF/1254/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$294,764	\$294,764	\$294,764	\$294,760	\$293,489	\$293,489	\$293,489	99.57	00	Kilómetro	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200324999	Rehabilitación De Camino Rural De Santa Cruz Mixtepec Hacia El Trapiche	FAPEF/1119/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,722	\$93,907	\$93,907	\$93,907	97.82	00	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325000	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Playa Chica - Camino La Concha	FAPEF/1253/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$324,740	\$324,740	\$324,740	\$324,685	\$323,286	\$323,286	\$323,286	99.55	00	Kilómetro	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325001	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro Molinos - Buenavista, Ramal Desviación Iturbide	FAPEF/1203/2014	Oaxaca	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$464,628	\$464,628	\$464,628	\$464,054	\$462,054	\$462,054	\$462,054	99.45	00	Kilómetro	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325006	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tramo Carretero El Cedral A Entronque Terracería A Santa María Chiguigu	FAPEF/1228/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,837	\$198,976	\$198,976	\$198,976	99.57	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325007	Rehabilitación De Camino De La Vía A La Carretera Federal	FAPEF/1114/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Nicolás Quisilán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,757	\$46,851	\$46,851	\$46,851	97.61	00	Kilómetro	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325009	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Arroyo Chiquito A El Rodeo Arroyo Pepeca	FAPEF/1227/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,837	\$198,976	\$198,976	\$198,976	99.57	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325010	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan De Río - Río De Los Pinos, Ramal Cugulila	FAPEF/1202/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cugulila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$359,712	\$359,712	\$359,712	\$359,287	\$357,739	\$357,739	\$357,739	99.45	00	Kilómetro	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325011	Rehabilitación De Camino De Santo Domingo Albarradas A Iachicoana	FAPEF/1113/2014	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$191,541	\$187,908	\$187,908	\$187,908	97.87	00	Kilómetro	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325012	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Camaron Salispedes A Buena Vista Río Tonto	FAPEF/1226/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camaron Salispedes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,837	\$198,976	\$198,976	\$198,976	99.57	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325013	Rehabilitación De Camino De Santo Domingo Albarradas A San Pablo Yegualta	FAPEF/1112/2014	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$191,541	\$187,908	\$187,908	\$187,908	97.87	00	Kilómetro	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325015	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro - Campo De Aviacion, Ramal El Vergel, Ramal Cruz Del Tabaco	FAPEF/1193/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,560	\$548,862	\$546,496	\$546,496	\$546,496	99.44	00	Kilómetro	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325016	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tramo Carretero Soledad Macin Chico A Entronque Carretera A Cañaverales	FAPEF/1225/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,837	\$198,976	\$198,976	\$198,976	99.57	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325017	Rehabilitación De Camino De Nazareno Etia A Lomas De Nazareno	FAPEF/1111/2014	Oaxaca	Nazareno Etia	Lomas de Nazareno	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$107,438	\$105,400	\$105,400	\$105,400	97.59	00	Kilómetro	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325018	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Bobo A Camino Río Chiquito	FAPEF/1220/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Arroyo Bobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$289,768	\$289,768	\$289,768	\$289,768	\$288,519	\$288,519	\$288,519	99.57	00	Kilómetro	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325019	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Jacobo A Ec. Camino A La Esperanza	FAPEF/1219/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Paso de San Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$274,780	\$274,780	\$274,780	\$274,762	\$273,578	\$273,578	\$273,578	99.56	00	Kilómetro	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325020	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Catarina Yuxia - San Felipe Tlaxiaco, Ramal Tijaltepec	FAPEF/1192/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,560	\$548,862	\$546,496	\$546,496	\$546,496	99.44	00	Kilómetro	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325021	Reconstrucción Del Camino El Carrisal Tepantepic - San Mateo Tepantepic, Del R00 000 Al Km. 1 308, Tramos Parcelas Segunda Etapa Etapa	FAPEF/0956/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrisal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,198,372	\$659,512	\$659,512	\$659,512	29.98	00	Kilómetro	306	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325022	Reconstrucción Del Camino El Carrisal Tepantepic - San Mateo Tepantepic, Del R00 000 Al Km. 1 308, Tramos Parcelas Primera Etapa	FAPEF/0955/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrisal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,442,314	\$1,442,314	\$1,442,314	\$1,440,822	\$450,877	\$450,877	\$450,877	31.26	00	Kilómetro	306	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325023	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Permuta - Entronque Carretero	FAPEF/1217/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$279,776	\$279,776	\$279,776	\$279,760	\$278,554	\$278,554	\$278,554	99.56	00	Kilómetro	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325025	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Chalcatongo - Guerrero	FAPEF/1191/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,259	\$347,753	\$347,753	\$347,753	99.44	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325026	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Sacristán - Camino De Ixcatlán	FAPEF/1216/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$234,812	\$234,812	\$234,812	\$234,789	\$233,777	\$233,777	\$233,777	99.56	00	Kilómetro	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325027	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Los Mangos A Altamira	FAPEF/1199/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,770	\$235,750	\$235,750	\$235,750	94.38	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325029	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Teitá - Desviación Camino A Tataltepec	FAPEF/1190/2014	Oaxaca	San Juan Teitá	San Juan Teitá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$494,604	\$494,604	\$494,604	\$493,947	\$491,818	\$491,818	\$491,818	99.44	00	Kilómetro	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325032	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Mina A Arroyo Chiquito	FAPEF/1198/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,770	\$235,750	\$235,750	\$235,750	94.38	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325033	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Yosonotú - Yucumicón, Ramal Vista Hermosa	FAPEF/1189/2014	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$347,753	\$347,753	\$347,753	99.44	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325034	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Zacate Colorado A Entronque San Francisco Sal Si Puedes	FAPEF/1197/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$328,060	\$326,646	\$326,646	\$326,646	93.40	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200325037	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miguel Hidalgo - Guadalupe Victoria, Ramal Chalcatongo	FAPEF/1188/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$399,207	\$397,486	\$397,486	\$397,486	99.45	00	Kilómetro	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200325039	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Madero - San Miguel el Grande, Ramal Vistahechos, Ramal Benito Juárez	FAPEF/1187/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,560	\$548,862	\$546,597	\$546,597	\$546,597	99.46	00	Kilómetro	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325040	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Carbonera Al Carmen	FAPEF/1194/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$328,060	\$326,646	\$326,646	\$326,646	93.40	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325041	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Honduras De Mancha A Chinantilla	FAPEF/1185/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Honda	Hondura de Mancha Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$193,495	\$192,661	\$192,661	\$192,661	96.41	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325043	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Sarapeos - Vicente Guerrero, Ramal Benito Juárez, Ramal Yucunucua	FAPEF/1186/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,010	\$347,753	\$347,753	\$347,753	69.61	00	Kilómetro	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325044	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: La Finca Al Puente Rio Valle Nacional	FAPEF/1184/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Finca	Finca San Martín Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$145,471	\$144,844	\$144,844	\$144,844	96.64	00	Kilómetro	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325045	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: La Trinidad A La Ratona	FAPEF/1183/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Mancha)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$193,495	\$192,661	\$192,661	\$192,661	96.41	00	Kilómetro	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325046	Reconstrucción Del Camino E.C.(San Sebastián Nicamanduta - San Antonio Monte Verde) Guadalupe Monteverde Del Km. 0 000 Al Km. 12 000	FAPEF/0954/2014	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$693,364	\$693,364	\$693,364	\$693,325	\$207,998	\$207,998	\$207,998	30.00	00	Kilómetro	712	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325047	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: El Porvenir -Santiago Jocoatepec	FAPEF/1176/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,204	\$104,761	\$104,761	\$104,761	29.96	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325048	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Cerro Caliente - Arroyo Bobo	FAPEF/1175/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,204	\$104,761	\$104,761	\$104,761	29.96	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325051	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: San Vicente Arroyo Jabali - Sn Antonio Las Palmas	FAPEF/1174/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	San Vicente Arroyo Jabali	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$339,728	\$339,728	\$339,728	\$338,947	\$101,684	\$101,684	\$101,684	29.93	00	Kilómetro	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325053	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Rio Chiquito - Luis Echeverría	FAPEF/1173/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Rio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,181	\$74,754	\$74,754	\$74,754	29.93	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325054	Reconstrucción Del Camino San Antonio Monte Verde - Colonia Reforma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FAPEF/0953/2014	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,624	\$508,624	\$508,624	\$508,320	\$172,215	\$172,215	\$172,215	33.86	00	Kilómetro	873	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325056	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Montenegro- El Arena	FAPEF/1165/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$348,720	\$104,616	\$104,616	\$104,616	29.91	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325058	Modernización y Ampliación Del Camino E.C.(Ocuilán - Finstepe Nacional) - San José Xochitlan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 181.40, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 000 Al Km. 1 500	FAPEF/0773/2014	Oaxaca	San Martín Trunyo	San José Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,803	\$2,494,803	\$2,391,650	\$2,391,650	\$2,391,650	95.67	00	Kilómetro	722	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325063	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Santa Catarina Ixtepeji - Al Cobolli	FAPEF/1233/2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepeji	Santa Catarina Ixtepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$294,764	\$294,764	\$294,764	\$294,764	\$293,493	\$293,493	\$293,493	99.57	00	Kilómetro	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325065	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Santiago Xiacui - Paraje Cervantes	FAPEF/1232/2014	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$724,420	\$724,420	\$724,420	\$724,020	\$720,900	\$720,900	\$720,900	99.51	00	Kilómetro	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325068	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: San Miguel del Rio -Santa Catarina Ixtepeji	FAPEF/1230/2014	Oaxaca	San Miguel del Rio	San Miguel del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$454,636	\$454,636	\$454,636	\$454,636	\$452,676	\$452,676	\$452,676	99.57	00	Kilómetro	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325071	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Santa Catarina Ixtepeji -A La Capilla	FAPEF/1229/2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepeji	Santa Catarina Ixtepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$259,792	\$259,792	\$259,792	\$259,792	\$258,672	\$258,672	\$258,672	99.57	00	Kilómetro	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325073	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Rio Manso _ Nuevo Rio Manso	FAPEF/1161/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Rio Manso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,800	\$74,640	\$74,640	\$74,640	29.88	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325075	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Lachisola - Ignacio Zaragoza	FAPEF/1172/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	San Miguel Lachisola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200325077	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Linda Vista - Tepiapa Ejidal	FAPEF/1171/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$298,771	\$89,631	\$89,631	\$89,631	29.90	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325079	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Col. Baezga - San Vicente Arroyo Jabali	FAPEF/1170/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Escárcega	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$298,771	\$89,631	\$89,631	\$89,631	29.90	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325080	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Paso Del Aguila - La Noplera	FAPEF/1164/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$348,720	\$104,616	\$104,616	\$104,616	29.91	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325083	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Jalahuí - La Guadalupe	FAPEF/1163/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Santiago Jalahuí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$298,760	\$89,628	\$89,628	\$89,628	29.90	00	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325085	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Rio Manso - Santa Rosa	FAPEF/1162/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Rio Manso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$248,800	\$74,640	\$74,640	\$74,640	29.88	00	Kilómetro	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325166	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: La Chachalaca A Llano Tortuga	FAPEF/1218/2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$287,270	\$287,270	\$287,270	\$287,199	\$285,961	\$285,961	\$285,961	99.54	00	Kilómetro	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325174	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Felipe Angeles - Los Fresnos	FAPEF/1178/2014	Oaxaca	San Juan Mazatlan	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$398,251	\$119,475	\$119,475	\$119,475	29.89	00	Kilómetro	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200325182	Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Tierra Negra - Entronque De San Juan Mazatlan	FAPEF/1177/2014	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$348,422	\$104,527	\$104,527	\$104,527	29.89	00	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200325192	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Porvenir-Peña Amacilla	FAPEF/1152/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$369,709	\$369,709	\$369,709	\$354,831	\$353,302	\$353,302	\$353,302	95.56	\$0	Kilómetro	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325331	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Amotepec - El Naranjo	FAPEF/1249/2014	Oaxaca	Santiago Amotepec	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,837	\$199,837	\$57,367	\$57,367	\$57,367	28.71	\$0	Kilómetro	96	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325344	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santiago Nuyoo - San Sebastián Nopalera Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FAPEF/1149/2014	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$522,696	\$522,696	\$522,696	\$521,536	\$341,604	\$341,604	\$341,604	65.35	\$0	Estudio de preinversión	1,092	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325354	Construcción Del Camino San Antonio Ocotiltepec-San Andrés Lovena, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 A Nivel Terracerías, Subtramo Del Km 10 000 Al Km 12 000	FAPEF/1142/2014	Oaxaca	San Juan Ocotiltepec	San Andrés Lovena	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$790,582	\$790,582	\$790,582	39.53	\$0	Kilómetro	967	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325359	Rehabilitación De Camino De San Sebastián Jilotepec A Nejapa De Madero	FAPEF/1118/2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$95,803	\$95,803	\$93,986	\$93,986	\$93,986	97.90	\$0	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325369	Construcción Del Camino Plan De Guajolote - San Marcos Mesoncito Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo A Construir Del Km. 1 000 Al Km. 2 000	FAPEF/0774/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesoncito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,605	\$2,499,605	\$2,499,605	\$2,499,605	\$2,499,605	99.98	\$0	Kilómetro	180	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325387	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Putla - Pintopa Nacional)-Háptica - El Camarero Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 180, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 680 Al Km. 1 280	FAPEF/0772/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,464	\$2,497,464	\$1,769,805	\$1,769,805	\$1,769,805	70.79	\$0	Kilómetro	10,925	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200325507	Mod Y Amp D1 Camino E.C. (Mishautlan-San Carlos Yutepec)-San Ildefonso Amatlán-San Cristóbal Amatlán-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec, Tramo Km 0 00 Al Km. 48 00 Subt A Mod Del Km 20 00 Al 21 500	PROI/0942/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Publico	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,131,225	\$9,131,225	\$7,486,049	\$8,577,244	\$6,657,261	\$6,657,261	\$6,657,261	72.91	\$0	Kilómetro	1,067	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140200326934	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario En Las Calles De Reforma Y Privada De Hidalgo	01	Oaxaca	Santo Domingo Yodolano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200327357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad De San Blas Atempa	SF-8PFP-DPIP-222-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200327888	Construcción De Una Casa De Salud	13	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200327918	Construcción De Una Casa De Salud	14	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200327924	Ampliación Y Mejoramiento De Energía Eléctrica	11	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Xonoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200327947	Conservación De Caminos Y Calles De Terrececia	01	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328371	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	4PBT20005088	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	Rural	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328394	Rehabilitación De Escuela Primaria	4PBT20004184	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328455	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	4PBT20004-6	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE MATIAD ROMERO AVENDAÑO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328493	Construcción De Piso Firme	FISMOC02014021003	Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200329576	Alumbrado Publico	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200329616	Adquisición De Combustible	2	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200329716	Construcción Del Sistema De Agua Potables	FAISM-003-2014	Oaxaca	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200330905	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-001-2014	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331070	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle De La Raya, En La Localidad De Santa María Del Tule	MSMT-409-FISMDF-0022014	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA EL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331927	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Construcción De 2 Tanques De Almacenamiento.	-	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331988	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños.	-	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333466	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	4PBT20005067	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333490	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM/305/01/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414020033491	Rehabilitación De Jardín De Niños	4PEB2004519	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333520	Rehabilitación De Escuela Primaria Aquilva Sacan	4PEB2004522	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333617	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Peña Nieto	FAISM/305/03/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333952	Construcción De Sistema De Agua Potable.	FISM0114	Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tecatlán de Segura y Luna, y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ABEJOONES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333866	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En La Calle Las Pajinas	FAISM/305/04/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333904	Revestimiento Del Camino Santa María Ipalapa - La Ciénega.	MSM-415-FISM-001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333911	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Pantón	FAISM/305/05/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333963	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable.	MSM-415-FISM-002-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200333984	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	FAISM/305/06/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334028	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable.	MSM-415-FISM-003-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334074	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable.	MSM-415-FISM-004-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocotitlán de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334081	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Peña Nieto	FAISM/305/09/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334123	Construcción De La Línea De Conducción Y Captación De Agua Potable.	MSM-415-FISM-005-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334162	Construcción De La Línea De Conducción Y Captación De Agua Potable De La Ciénega A Santa María Ipalapa.	MSM-415-FISM-006-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334238	Mantenimiento Y Ampliación De Alumbrado Público Municipal	MSM-441-FI11-001-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334360	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6,00x8.00 Metros En Estructura Regional En La Escuela Telesecundaria Clave 20616760	06-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Prijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334363	Rehabilitación De Aula De Electricidad En La Escuela Secundaria Técnica Número 70	MSDR-FARMUTDR-III	Oaxaca	San Pedro Apóstol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334599	Rehabilitación De Camino Rural Santa Rita	07-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334702	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Avenida Tacaposa Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Canal De Riego	MSB030RAMO33FAISMDF0072014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334738	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Avenida Juárez Entre Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre	MSB030RAMO33FAISMDF0062014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334870	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Av. Independencia Entre Las Calles Porfirio Díaz, Hidalgo Y Aliende	MSB030RAMO33FAISMDF0032014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334890	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Av. Juárez Entre Calle Porfirio Díaz Y Las Flores	MSB030RAMO33FAISMDF0022014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200334965	Rehabilitación De Aulas De La Esc. Secundaria Francisco I. Madero.	MRO-076-FISM-001-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335073	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Jose Vasconcelos.	MRO-076-FISM-002-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335151	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	MRO-076-FISM-003-2014	Oaxaca	La Reforma	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335655	Pago De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335666	Pago De Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335766	Gastos Indirectos	MSFFISNDF1480022014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200335797	Programa De Desarrollo Institucional	MSFPI9MDF1490012014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336224	Ampliación De Alumbrado Publico De La Calle Morales Villa De Etla	03	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336289	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (58ni)	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,417,600	\$1,417,600	\$0	\$1,413,503	\$1,413,503	\$1,413,503	\$1,413,503	99.71	\$4,097	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200336290	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	9	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336350	Ampliación De La Red Redistribución De Energía Eléctrica En Las Calles Jacarandas, Pinos Y Peñitas En La Colonia Pozo Dulce	14	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336454	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa.	02	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesoncito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336469	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable.	03	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336487	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	MPVQ/OAX/FI11/AREE/O7 3/09/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Gabriel Chilcabauctla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336489	Programa De Desarrollo Institucional	MSSPFI9MDF3470012014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336560	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Pluvial 50ml Sobre El Río La Culebra	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336614	Ampliación Y Remodelación De Unidad Médica	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	San Pedro Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336653	Construcción De Cinco Tanques De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336866	Gastos Indirectos	PI9MDF-362-002-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtla	Santa Catarina Cuxtla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336879	Programa De Desarrollo Institucional	PI9MDF-362-001-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtla	Santa Catarina Cuxtla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200336989	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	MHM-037-PI9M-001-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337025	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MHM-037-PI9M-002-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337045	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	MHM-037-PI9M-003-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337058	Construcción De Un Aula Para La Escuela Telesecundaria 200tv0793q	PI9MDF-170-022-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337069	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337072	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Emiliano Zapata.	MHM-037-PI9M-004-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Canalote	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337138	Construcción De Aula Audiovisual Para La Escuela Telesecundaria 200tv0873u	PI9MDF-170-026-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337234	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MSL-392-PI9M-019-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubey	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337275	Construcción De Drenaje Sanitario	PI9M-003-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337293	Construcción De Un Aula Para La Escuela Telesecundaria 200tv0873u	PI9MDF-170-025-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337305	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cañada El Tecolote	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337323	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	PI9M-004-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Shandi	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337347	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	PI9M-005-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Motocuma (Stuma)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337350	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	-	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337360	Construcción De Comedor Para Los Alumnos De La Esc Prim. Melchor Ocampo 204q0535x	FIEMDF-170-003-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337365	Construcción De Planta De Aguas Residuales	001	Oaxaca	Santa María Jalatlami	Santa María Jalatlami	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337406	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337449	Construcción De Un Aula En El Preescolar Niños Heroes	FIEMDF-170-028-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizaocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337465	Mejoramiento De Viviendas	06AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Ejido el Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337484	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337514	Construcción De Dos Aulas Adosadas De 6x8 En La Escuela Telesecundaria Clave 204v0931v	07AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337561	Adquisición De Una Bomba Sumergible	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Boca del Perro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337573	Construcción De Un Aula Para La Escuela Telesecundaria 204v0616e	FIEMDF-170-029-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337761	Construcción De Sanitarios Para La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García	FIEMDF-170-024-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337862	Construcción De Explanada	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337869	Ampliación De 2 Km Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-170-008-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337945	Construcción De Drenaje Pluvial	FIEMDF-001-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338045	Construcción De Cisternas Para Agua Potable En Viviendas Rurales	MSJS-161-FAI2M-34-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Rio Florido Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338122	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MPV5/GAX/FI11/CAP/073/005/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Palizada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338177	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Estructura Tipo Regional En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón.	MPV5/GAX/FI11/AUL/073/006/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338195	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial De La Cabeza Municipal Al Paraje El Capitan Y Reasignación	637-162-R338-3-0001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338241	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MPV5/GAX/FI11/RSAP/073/007/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338264	Construcción De Barda En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FIEM-MSJT-162-02-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338296	Programa De Desarrollo Institucional	MSJS-161-FAI2M-01-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338320	Construcción De Comedor Comunitario	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Dr. Macedonio Benítez	MSBP0010300122014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338358	Mantenimiento Del Camino De Ocotlán A San Jerónimo Taviche Del Kilómetro 0 Mas 050 Al Kilómetro 8 Mas 200 En El Municipio De San Jerónimo Taviche	MSJT2014001	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal	Federales	1005 FORTAMN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338387	Construcción De 2 Aulas, Estructura Tipo Regional En La Esc. Telesecundaria Con Clave 204vt1671e	MPV5/GAX/FI11/AUL/073/009/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338470	Construcción De Comedor Comunitario	002	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338485	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Balino Cruz, Puerto Ángel Y Puerto Segundo.	MPV5/GAX/FI11/04R/073/001/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338518	Construcción De Drenaje Pluvial (C.B.T.A)	FIEMDF/002/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338535	Rehabilitación De La Obra De Captación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Las Huracanes	003	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200338541	Ampliación De Drenaje Pluvial	FIEMDF/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338569	Construcción De Dispensario Medico La Etapa.	MSPA-100-FAIS-2014-001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338616	Ampliación De La Red De Agua Potable	PTSMDF/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338622	Construcción De Tree Aulas En La Escuela Secundaria General (La Muralla Clave: Es-372-205 - 26des0218a	004	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338631	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje El Chilar	1	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Paraje el Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$861,632	\$861,632	\$861,632	\$861,632	\$861,632	\$861,632	\$861,632	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES, OBRA FINIQUIADA FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200338651	Construcción De Drenaje Pluvial	PTSMDF/006/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338690	Construcción De Drenaje Pluvial	PTSMDF/007/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200338738	Construcción De Drenaje Pluvial Terceza Etapa	PTSMDF/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339080	Construcción De Comedor Nutricional Comunitario	PTSM-001	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339084	Construcción Del Laboratorio De Anatomía Y Fisiopatología Para La Lic. En Enfermería En La Des De Salud 2a. Etapa (Acabados).	EBABDA0113	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infrastructure Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339145	Remodelación Del Templo Catolico	FORTMUN-001	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339170	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I. Madero, Calle Alfredo B. Nobel Y Callejón Ejido	027	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339192	Construcción De Un Dispensario Medico	PTSM-002	Oaxaca	La Compañía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339205	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	PTSMDF-09	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAACOACHAHUAYA OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339269	Rastro De Calles Y Caminos Del Municipio	FORTMUN-01	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAACOACHAHUAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339279	Construcción Del Sistema De Agua Potable	2014 15	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,219,457	\$3,219,457	\$3,219,457	\$3,219,457	\$3,219,457	\$3,219,457	\$3,219,457	100.00	\$0	Kilómetro	1,970	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200339408	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	MSMT/PTSM/002/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Barra del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339449	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes	MSMT/PTSM/003/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339477	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo	MSMT/PTSM/004/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339501	L.D. Y R.D. Ampliación Y Repotenciación De Electrificación	MSMT/PTSM/130/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeñeños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339527	Introducción De La Red De Drenaje A La Colonia El Retiro	01	Oaxaca	Chahuítes	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de chahuítes, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339637	Mantenimiento Del Camino Carretero Del Tramo Mizavignana A Peña Blanca	Fism-412-0001-0001-2014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339666	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabeceza	INV-01-05-2014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Subsidios	0988 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAMARIA GUIENAGATI	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339724	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Guadalupe	PAISM/025/020/2014	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339734	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Lapobación	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339795	Construcción De Drenaje Pluvial 1 Era. Etapa	PTSMDF/010/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339798	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	PTSMDF/011/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Casaol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339803	Mantenimiento Al Pozo Num. 2 Del Sistema Del Agua Potable Del Municipio De San Pablo Huixtepec	005	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200339962	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monte Frio	01	Oaxaca	San Andrés Nuxtón	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXTON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200340037	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata	13	Oaxaca	Santa María Petapa	Barraña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340043	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	6	Oaxaca	Santa María Petapa	Guiviesia		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340058	Construcción De Sanitarios En La Escuela Ignacio Aliende	24	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340195	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340222	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	FAIS-152-02-2014	Oaxaca	San Francisco Tlapacuzingo	San Francisco Tlapacuzingo		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapacuzingo	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340225	Sistema Nacional De Información	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340237	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa	FSMDF/014/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340243	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/022/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340255	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/023/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340266	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/024/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340267	Red Nacional De Telecomunicaciones	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340284	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/025/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340295	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/026/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340335	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FSMDF/027/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340361	Rehabilitación Del Albergue Comunitario De La Localidad De San Pedro Tututepec.	CO-MTMO-334-02-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340367	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340369	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Los Tulipanes	44	Oaxaca	Santa María Petapa	Las Flores		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340388	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 6 300	FSMDF/012/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340389	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Manuel Urrutia Y Adolfo Fierro	5	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340396	Ampliación Y Repotenciación Ld Y Rd De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340416	Encasajamientos Del Arroyo El Frijol	001FIV2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga		Urbano	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340418	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	57	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340427	Rehabilitación Del Dif Municipal	-	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340432	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	03	Oaxaca	San Juan Tamazola	San José Ojo de Agua		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340438	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Zaragoza		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340451	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle	FSMDF/015/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340480	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero	FSMDF/016/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340488	Terminación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Claves: 200p0883b	FSMDF/013/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal		Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Loas Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero	FI8MDF/017/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340496	Ampliación De La Red De Electrificación	-	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340502	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende	FI8MDF/018/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepequintle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340531	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal II Etapa	FI8MDF/019/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340542	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle	FI8MDF/021/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340546	Construcción De Drenaje Sanitario Zona Urbana(Diferentes Calles)	MHCTFI8MDF042014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340550	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340569	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongacion De Hipódromo	MHCT-FISM-019-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340582	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle León, Barrio San Diego	MHCT-FISM-023-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340591	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Francisco Gonzales Bocanegra	MHCT-FISM-005-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340613	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTFI8MDF062014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ataykli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340626	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Rafael Reyes Espindola Con Numero De Clave 20djm2045d	MHCT-FISM-003-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340634	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTFI8MDF072014	Oaxaca	Heroica Ciudad Cañada María de Tlaxiaco	(Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340639	Construcción Del Puente Vehicular Primera Etapa	MHCTFI8MDF0092014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Tetra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340645	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCTFI8MDF132014	Oaxaca	Heroica Ciudad Colonia Adolfo de Tlaxiaco	López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340651	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MHCT-FISMDF-012-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotatu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340670	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	FI8MDF-397-008-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340680	Construcción De Aula En La Escuela Primaria	MHCTFI8MDF0102014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340681	Mantenimiento De 5 (Cinco) Aulas Preescolares David Alfaro Siqueiros	007	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340685	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario De La Colonia Linda Vista	MHCT-FISMDF-011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340698	Construcción Del Comedor Comunitario De La Colonia La Fundidora	MHCT-FISMDF-040-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340701	Construcción De Cancha De Basquetbol De La Esc. Prim. Francisco I.Madero	FAPMyOTDF/150/0 0 1/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340704	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Primera Vicente Guerrero	003	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340710	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTFI8MDF0622014	Oaxaca	Heroica Ciudad San Pedro Llano de Tlaxiaco	Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340718	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento	FAPMyOTDF/150/0 0 2/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340722	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Juan Del Rio	MHCT-FISMDF-021-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340728	Ampliación De La Red De Agua Potable	MHCTFI8MDF0112014	Oaxaca	Heroica Ciudad Benito Juárez de Tlaxiaco	Cuquilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340731	Muro De Contención De La Clínica De Salud	FAPMyOTDF/150/0 0 3/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340738	Construcción De Pozo Moria De Agua Potable Para La Esc. Sec. Fed. "Niños Heroica"	FAPMyOTDF/150/0 0 4/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340740	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Paseo De La Reforma	MCTF18MDF032014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340745	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTF18MDF0562014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340749	Construcción De Muro De Contención Para La Capilla Del Calvario	PAFY/DTDF/150/0 5/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340769	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	03	Oaxaca	Cuiclán de Guerrero	Tiracoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUICAPAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340951	Rehabilitación De Camino Rural	MPVQ-OAX-FIV-CAM-073-001-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340962	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Rosaura Zapata	03	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340977	Rehabilitación De Camino Rural	MPVQ-OAX-FIV-CAM-073-002-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Atoyacillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340993	Ampliación De Camino Rural	MPVQ-OAX-FIV-CAM-073-003-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Atoyacillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341000	Pavimentación De La Calle Universidad A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341026	Construcción De Canal Pluvial Y Pavimentación De La Calle Napolea	01	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341142	Rehabilitación De Agua Potable.	MNM-FAIS-01001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341143	Mantenimiento Del Camino Tramo Desviación San Lucas Atoyacillo-Santiago	005	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341145	Ampliación De La Red Eléctrica Rumbo A La Clínica	MSIV-FAIS-001-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatze	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341147	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSIV-FAIS-002-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Tagui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341149	Mod. Y Amp. Del Camino Stgo Jamiltepec-Stgo Ixtayutla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 44 31643 700, Subst. A Mader. Del Km. 28 000 Al Km. 30 000 (Con Origen En San José De Las Flores)	006	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341166	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MNM-FISM-064-02001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341270	Paquetes De Energía Solar Doméstica	MNM-FISM-064-03001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Juan Lachixilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341285	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Constitución	FAIS/393/06/2014	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341291	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MNM-FAIS-05001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341300	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MNM-FAIS-07001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341314	Ampliación De La Electrificación	MNM-FAIS-06001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San José Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341417	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FISM070042014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341425	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Centro De La Población Al Centro De Salud	001-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341434	Desasolve De Pozo Profundo En San Mateo Cajonos	MSM-02-2014	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341447	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Camino A La Ermita, Barrio De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341452	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1ra Etapa.	03	Oaxaca	San Miguel Achilutla	San Miguel Achilutla	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHILUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,552,036	\$1,086,425	\$1,000,000	\$1,086,425	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	92.05	50	Metros Cuadrados	744	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON REZCA DE RECURSO 705 EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (IFISE) Y SU ASOCIACIÓN MUNICIPAL CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
OAX14140200341473	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial 195	FISM070082014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341480	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Gabino Barreza Con Clave 206000121	FISM070102014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341486	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Juan Escutia Clave 20d9b2198x	FI8M70122014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341492	Construcción De 2 Aulas En El Centro De Educación Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 20d9c2239p	FI8M70192014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341501	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Tzolote	COP/MSPR/FI11/069/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tzolote	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Vivienda	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341519	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Palacio Municipal (Salón De Sesiones, Presidencia Y Secretaría Municipal)	COP/MSPR/FIV/324/06/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341557	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles Del Municipio De San Vicente Lachixio	FI8M-SVL-535-001-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341606	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FI8M-SVL-535-001-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341757	Gastos Indirectos	02-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341768	Programa De Desarrollo Institucional	01-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341861	Infraestructura Municipal (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Belisario Domínguez, Francisco I. Madero, Reforma, Benito Juárez Y Niños Héroes)	I3P/POEPAR/0130/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341883	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Vree	FAISM/052/001/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341890	Construcción De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Cuarta Etapa)	FAISM/052/002/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341897	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Varios Calles (Barrio Rosario Y Mirador) De Magdalena Tequisistlán	FAISM/052/003/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341902	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Fray Lázaro De Alavez	FAISM/052/004/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200341909	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Calvario Parte Alta	FAISM/052/005/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342498	Pavimentación De Calle Morelos Y 5 De Mayo	01	Oaxaca	Santa María Apasco	Santa María Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342501	Rehabilitación De Camino Sacatecas Tramo El Hopalito-El Redondo.	001	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342521	Mantenimiento De La Escuela Vicente Guerrero	02	Oaxaca	Santa María Apasco	Santa María Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342538	Apertura De Calle En La Localidad De Llano Del Sabino	03	Oaxaca	Santa María Apasco	Llano del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342636	Techado De Placa Cúbica En La Escuela Secundaria Técnica Número 95	HWY-F-IV-COP-001-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342729	Adquisición De Bombeo Para El Pozo Num 1 del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342858	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Piedra Lisa	3	Oaxaca	Santiago Minas Piedra Lisa		Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342865	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342927	Introducción De La Red De Electricidad En La Colonia Antorcha Campesina	2014-023	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200342930	Ampliación De La Red De Electricidad En Prolongación De Mina, Prolongación 14 De Victoria, Y Privado De Mina.	14	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200343027	Rehabilitación De La Línea De Cobducción De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200343033	Construcción De La Red De Agua Potable La Etapa	2014-001	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200343180	Construcción De Un Aula Para El Preescolar Luz Y Saber En La Localidad El Campanario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200343224	Ampliación Y Cambio De Sistema De La R.D. En San Miguel Chicahua	MSMC-264-FI8M-002-2014	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343264	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	2014-038	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio loma bonita	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343335	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	2014-039	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio loma	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343336	Ampliación De La Red De Electricidad En La Sección 5a	13	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343369	Ampliación Eléctrica El Caracol	2014-025	Oaxaca	Loma Bonita	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343374	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5470,059	5470,059	5470,059	5470,059	5470,059	5470,059	5470,059	5470,059	100.00	50	Metros Cuadrados	800	60.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140200343377	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	2014-002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio loma bonita	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343402	Construcción De La Red De Agua Potable la Etapa	2014-022	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343459	Construcción De La Red De Agua Potable En Varias Calles	2014-150	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343464	Ampliación Eléctrica Col. Los Pinos 2a Etapa	2014-027	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343470	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles la Etapa	2014-041	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de loma	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343485	Ampliación De La Red De Electricidad, En La Calle Las Huertas, Privada Los Morales, Y Privada De Río Valiente	11	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343699	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Varias Calles	2014-077	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343721	Conclusión De La Red De Drenaje En Varias Calles	2014-043	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343755	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	2014-033	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343815	Construcción De Puente Vehicular En Camino A Atlatilhuca Sobre El Río Zanatepec.	01	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343818	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores, En La Localidad De Santa María Peñoles, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	3	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343898	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Y Callejones	2014-035	Oaxaca	Loma Bonita	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200343958	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, la Etapa	2014-047	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344004	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	2014-036	Oaxaca	Loma Bonita	Tierra Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344023	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, la Etapa	2014-048	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344041	Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De Cañada De Hielo, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca.	6	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344085	Revestimiento De Caminos Carreteros	FTSMDF0042014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344089	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle San Luis Potosí Entre Nayarit Y Collina	2014-008	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344109	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, la Etapa	2014-049	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344130	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Pozo 10)	2014-010	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344186	Rehabilitación Del Palacio Municipal	PORTAMUN-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344197	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Independencia Entre Oaxaca Y Tabasco	2014-050	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344220	Rehabilitación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable	FTSM-088-003-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200344241	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle F.F.C.C. Entre Cuauhtemoc Y Zacatecas	2014-051	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344248	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Pozo 7)	2014-011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344280	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Aguascalientes Entre 5 De Mayo Y Fino Suarez	2014-052	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344314	Mantenimiento Y Conservación Del Camino De Las Perras Al Centro De La Población Y La Carretera Huayapan	-	Oaxaca	San Andrés Huayapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,044	\$499,044	\$499,044	\$499,044	\$499,044	\$499,044	\$499,044	\$499,044	100.00	20	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140200344320	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Blascano Entre Hidalgo Y Jalisco	2014-053	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344321	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 12 De Octubre Entre Revolución Y Carranza	2014-071	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344375	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Aliado Entre Callejon Foranir Y Cristobal Colon	2014-072	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344382	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Flores Magón Y Victor Bravo Ahuja	2014-012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344391	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Caransa Entre Oaxaca Y Tabasco	2014-055	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344418	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Los Callejones Brigida Garcia Y Carmen Serdan	2014-073	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344458	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles, la Etapa	2014-057	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344459	Construcción De Aula Adosada Estructura Regional	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344469	Continuar Con Las Guarniciones Y Banquetas De La Calle Centada De Colima, Tramo Comprendido Entre Las Calles Colima Y Santa María.	2014-074	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344477	Ampliación De La Red De Agua Potable	2014-154	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344488	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344491	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 2 De Abril	2014-058	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344498	Construcción De Dispensario Médico	MSMB-FAISMDDF-257-02-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344519	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	2014-075	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344541	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	2014-013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344573	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Santa Martha Entre Morelos Y Michoacan	2014-060	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	2014-078	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofía Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344628	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	2014-061	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344746	Construcción De Modulo De Seguridad	1	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344842	Pago De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200344861	Compra De Vehiculo	-	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345050	Mantenimiento En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	-	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345158	Construcción De Espacios Deportivos Y Atletismo En El Municipio De Cuilapan De Guerrero.	8F-8PPP-DPIP-0880-2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	Deporte	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345177	Mejoramiento De Vivienda Rural	MSDT-PIBM-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345239	Mantenimiento Al Alumbrado Publico	FAISMDDF/053/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Jacatepec	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345252	Rehabilitación De Drenaje En La C. Cos. 7 De Julio Entre Oro. Y Aguascalientes Y Entre La C. Queretaro Entre La C. 5 De Mayo Y 6 De Junio	2014-062	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345282	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, la Etpa	2014-063	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345302	Ampliación De La Red De Agua Potable	2014-019	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraiso Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345308	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Flores Wagon Entre Quintana Roo Y Matias Romero	2014-064	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345335	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jorge L. De Tamayo Entre Quintana Roo Y Coahuila	2014-065	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345353	Pavimentación De La Calle Apasajalientes Entre Coahuila Y Baja California	2014-080	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345363	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Macedonio Alcalá Entre Quintana Roo Y Coahuila	2014-066	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345397	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varias Calles La Etpa	2014-067	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345445	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	2014-069	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345615	Pavimentación De Las Calles Margarito Muñoz Y Guillermo Hernández Castro	2014-085	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345665	Ampliación De La Red De Electricidad Subterránea En La Calle Benito Juárez	FIGM/MSFT/150/01/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345680	Construcción De Desayunadores En El Preescolar Estefanía Catañeda	2014-152	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345744	Construcción De La Red De Aguapotable En La Calle Benito Juárez	FIGM/MSFT/150/02/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345748	Construcción De Anexo Sanitario En El Preescolar Benito Juárez	2014-098	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345773	Construcción De Anexo Sanitario En El Preescolar Rosaura Cano	2014-099	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345794	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Benito Juárez	FIGM/MSFT/150/03/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345801	Embovedado De La Zanja De La Calle Cuauhtemoc E Independencia	2014-101	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345813	Remodelación De Sanitarios De La Escuela Miguel Hidalgo	2014-100	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345828	Construcción De Embovedado En La Calle Chimalpopoca	2014-102	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345852	Ampliación De La Clínica De Salud Con Todos Sus Servicios	2014-105	Oaxaca	Loma Bonita	Artículo Sesenta y Cinco Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345856	Embovedado De Aguas Pluviales De La Parte Baja	2014-103	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345866	Construcción De Dos Aulas Didácticas De La Escuela Secundaria Emiliano Zapata Clave: 2006a021h	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345912	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Soledad Caballo Ruco	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Ruco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345920	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345936	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Drenaje Sanitario Y(O) Pivotal	2014-136	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345937	Desarrolva De Cauces Urbanos	2014-137	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345945	Construcción De 8 Baños Ecológicos Con Biogas En La Localidad De Soledad Caballo Ruco	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Ruco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345975	Construcción De Baños Ecológicos Con Biogas	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345982	Estudios Geotécnicos Par La Perforación De Pozos Profundos Para Agua Potable	2014-139	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345984	Rehabilitación Y Equipamiento De Escuelas Del Municipio	2014-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200345998	Rehabilitación De Calles De Terrescías	2014-140	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346044	Rehabilitación De Caminos De Terrescías	2014-149	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346100	Mejoramiento De Vivienda	2014-153	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346130	Construcción De Cruces Carreteros	2014-151	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346138	Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Captación De Agua Potable En El Paraje Cerro Idolo De La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costoche	04-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346175	Rd Ampl Cerro Costoche	05-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	FISM-009-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346215	Construcción De Un Aula Y Equipamiento En La Esc Telesecundaria Clave 20dvt126k En La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costoche	06-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costoche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346323	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Jose El Armadillo Del Municipio De Santos Reyes Nopala.	001	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	80	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200346508	Mantenimiento De Varias Calles Con Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346578	Ampl. Rd Col. Valle De Miahuatlan	17	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346673	Terminación De La Ampl. De La Red El Tepahuaje	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepahuaje	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346680	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt0940	FISMDF34022014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346693	Construcción De Aula Adosada De 6.00 X 9.30 M En El J.N. María Montessori	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346695	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leandro Valle	FAIS-277-01-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346713	R.D. Ampl. Col. 20 De Noviembre la Sección	16	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346718	Construcción De Anexos (Sanitarios) Para La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt0940	FISMDF34022014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346762	Construcción De Sanitarios En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo.	001	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santa catarina quiquitaní	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346763	R.D. Ampl. Col. Dolores la Sección	14	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346792	R.D. Ampl. Col. Dolores 2a. Sección	15	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346850	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cerro Cuero Del Municipio De Santos Reyes Nopala	002	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	100.00	80	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200346905	Construcción De Cisternas Tipo En Escuelas Públicas De Diferentes Localidades Del Municipio De Santos Reyes Nopala.	003	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$255,729	\$255,729	\$255,729	\$255,729	\$255,729	\$255,729	\$255,729	\$255,729	100.00	80	Metros Cuadrados	7,990	58.66	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200346934	Construcción De Un Aula En La Esc. Telesecundaria 20dvt0940	19	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346969	R.D. Ampl. Col. Loma Linda	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200346992	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Paraiso	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347015	R.D. Ampl. Colonia Libertad	24	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento constitucional de miahuatlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347023	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FISM9120302014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347048	Ampliación Y Rehabilitación De Aulas Didácticas En El Centro Preescolar Plan Piloto No. 3 Clave: 20dco03392	FISM9120402014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347068	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIGM312062014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347074	Construcción De Andador Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Formal Juan Escutia Claveri 206934980 En La Localidad De Santa María Magdalena Tliltepec Municipio De Santos Reyes Nopala.	004	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	40	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200347081	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Preescolar De San Lucas Quiavini.	MSLQ233FAMYDTDF001MAR 202014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIGM312072014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347107	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FIGM312082014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347139	Mantenimiento Del Camino Rural E.C. (La Matraca - Cerro Iglesia) - Pie Del Cerro Del Nn. 3º000 Al Nn. 2º720	005	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$513,272	\$513,272	\$513,272	\$513,272	\$513,272	\$513,272	\$513,272	\$513,272	100.00	40	Kilómetro lineal	5,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200347150	Ampliación De La Red Eléctrica Segunda Etapa	FIGM312092014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347164	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Reforma, Col La Merced	21	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347172	Mantenimiento De Caminos Rurales	FIGM312082014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347192	R.D. Ampl. Col. San Antonio (Ira Etapa)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347205	R.D. Ampl. Barrio San Isidro	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347213	R.D. Ampl. Col. Televisa	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347252	Terminación De Techumbre	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tunillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347264	Construcción De Casa Comunal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347281	Construcción De Techado	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347303	Terminación De Capilla San Felipe De Jesús	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347341	Pavimentación De Camino De Acceso Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Miguel Yogovana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347351	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347360	Pavimentación De Acceso Principal	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zompante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347394	Construcción De Dos Aulas, En La Escuela Preescolar, Gabriela Mistral	001-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauaculcilitla	San Lorenzo Cuauaculcilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACULCILTILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347399	Desarrollo Institucional (Adquisición De Equipo De Computo)	002-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauaculcilitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACULCILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347423	Construcción De Segunda Planta De La Casa Comunal Iera Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Quiquiltani	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de santa catarina quiquiltani	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347432	Construcción De Tres Aulas De 6.00 M X 5.30 M En La Esc. Pre-secular Estefanía Castañeda	13	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347435	Construcción De 19 Viviendas	005	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cincenculilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347437	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Plaza Pública	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347445	Rehabilitación De La Presa El Capulin Para Captación De Agua Pluvial Para Uso Humano.	-	Oaxaca	Santiago Jhuatlán Plumas	Santiago Jhuatlán Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347483	Construcción Del Sistema De La Red De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200347497	Construcción De Olla de Captación De Agua Pluvial	-	Oaxaca	Santiago Jhuatlán Plumas	San Antonio Abad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347518	Construcción de Una Casa de Salud	-	Oaxaca	Santiago Jhuatlán Flumas	La Mexicana Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL.	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347535	Rehabilitación de 200 Metros de La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Jhuatlán Flumas	San Pedro Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRIO DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347782	Construcción de Aula Didáctica De La Escuela Preescolar Bartolomé De Las Casas	007	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347903	Construcción De Dispensario Medico	003	Oaxaca	San Lorenzo	San Juan Yosocani Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347958	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Primaria Francisco I Madero	006	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tetepecingo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348086	Construcción De Pozo Artesiano En La Esc. Valentín Gómez Farías	004	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yosocani Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348095	Construcción De 3 Tanques De Almacenamiento De Concreto Armado De 10m3	PTMDF-001-2014	Oaxaca	San Martín Huamelilpan	Totonouco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348108	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Arroyo Del Rincon A La Loma Tendida, En La Localidad De Duraznal, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	7	Oaxaca	Santa María Peñoles	Duraznal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348124	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso Escaleras	3	Oaxaca	San Felipe Usilla	Paso Escaleras Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348133	Construcción De La Unidad Medida Rural 1mas (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348249	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Guacamaya, En La Localidad De Río De Contreras, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	8	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Contreras Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348296	Construcción Nueva Unidad Deportiva	OP-MNDP-504-001-2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO NUEVO ZOQUIAPAM	Deporte	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348365	Ampliación De La Red De Electricidad En Los Parajes Arroyo De Lujosa Y Arroyo De Amarillo, En La Localidad De Río Cacho, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	9	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348472	Ampliación De Red De Electricidad En Varios Parajes, En La Localidad De El Rosario, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	10	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rosario Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348541	Ampliación De Red De Electricidad En Río Recibimiento, En La Localidad De Recibimiento, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	11	Oaxaca	Santa María Peñoles	Recibimiento Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348564	Programa Alimentario Para La Tercera Edad	2014-113	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348611	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Cienga Del Temblor, En La Localidad De El Carrizal Peñoles, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	13	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348639	Programa De Estímulos A La Educación Básica	2014-114	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348660	Programa De Estímulos A La Educación	2014-115	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348668	Ampliación De Red De Electricidad En Varios Parajes, En La Localidad De Río Honda, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	15	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Honda Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348784	Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca	CONACULTA08192014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,154,397	\$16,154,397	\$3,403,642	\$16,154,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,819,008	100.00	3.57	Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200348837	Construcción De Aula Didáctica De La Escuela Preescolar Francisco I Madero	025	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tetepecingo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348874	Construcción De Aula Didáctica De La Escuela Secundaria Rodolfo Morales	026	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tetepecingo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348974	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo)	CONACULTA 5607 2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$0	\$80,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200349019	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349061	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís (2a.Etapa) San Francisco Yuucundo	FOREMOBA09162014	Oaxaca	San Antonio Huatpec	San Francisco Yuucundo Rural	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,289	1.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200349157	Rehabilitación Del Tramo Carretero San Juan Yaree - La Colmena	1	Oaxaca	San Juan Yaree	San Juan Yaree Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349173	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Bucalites Y Medio Llano	1	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349192	Introducción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	016	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349268	Restauración Del Templo De Santa María Huastlotitlán (2a.Etapa)	FORMCBA09172014	Oaxaca	Santa María Huastlotitlán	Santa María Huastlotitlán	Urbano	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros Cuadrados	10,794	1.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200349316	Obras De Protección Y Rehabilitación De La Agencia, En La Localidad De Río Hilo	01	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san antonio el alto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349425	Reconstrucción De La Sacristía Del Templo De Santa María De La Asunción (Asunción Cuyotepeji)	FORMCBA091912014	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$280,189	\$300,000	\$280,189	\$280,189	\$280,189	93.40	00	Metros Cuadrados	1,012	1.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, ESTIMACION EN PROCESO PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200349441	Construcción De Dispensario Medico	FIGM-MSP-291-01-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE SAN PABLO COATLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349539	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Narciso Méndez	FIGM-MSP-291-03-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349540	Construcción De Un Aula Y Otras Complementarias En La Escuela Telesecundaria.	figm-mpo-0772014	Oaxaca	San Pedro Coatepiltlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO COATEPILTILLO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349611	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Secundaria Técnica 133	FIGM-MSP-291-04-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349719	Ampliación De Dormitorios Y Rehabilitación De Baños Para La Policía Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349736	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Grande	006	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349750	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica 133	FIGM-MSP-291-05-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349774	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez	0001	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349779	Construcción De Un Puente De Concreto Y En De Ancho X 15m De Largo Y 3m De Altura.	2014-104	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofía Río Playa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349861	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís (San Francisco Huapanapa)	FORMCBA091912014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	San Francisco Huapanapa	Rural	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,878	1.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200349865	Construcción De Drenaje Sanitario	FIGMOPAR201400246	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349869	Construcción De Albergue Escolar	01	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349899	Mantenimiento De Caminos Rurales En San Juan Bautista Guelache	2	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349941	Mantenimiento A Aulas	FIGMOPAR201400248	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200349949	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Calles Segunda Etapa	2	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350009	Mantenimiento De Aula En Kinder	FIGMOPAR201400288	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350028	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Emiliano Zapata	01	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350046	Construcción De Aula En El Preescolar Joaquín Baranda	1	Oaxaca	San Simón Almolongas	Barrio San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dependencia municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350047	Restauración Del Retablo Principal Del Templo De Santo Domingo De Guzmán (Santo Domingo Cacalotepec)	FORMCBA09142014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacalotepec	Rural	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	7,674	1.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350067	Equipamiento Para Las Areas De Neonatología, Hospitalización Y Urgencias (Hospital General De 30 Camas).	RGEM/4546/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350110	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Azuena, Jazmines, 2a. Priv. De Jazmines Y Privada Del Arrollo	3	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350125	Construcción De Un Aula Y Sanitarios En El Preescolar Rosario Castellanos	4	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350142	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En El "Cabo"	5	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200350152	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Las Pillas.	MPV6/OAX/FI11/ARRE/07 3/09/2014	Oaxaca	Futla Villa de Guerrero	Futla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO FUTLA VILLA DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350169	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Patisio, 3 De Mayo, Eucaliptos Y Privada De Eucaliptos	4	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA CAL	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350206	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Barrio Chico	6	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350219	Construcción De Aula Y Obra Exterior En El Centro De Educación Preescolar Indígena "Benito Juárez"	7	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350241	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Federal "Bilingüe Francisco I. Madero"	11	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350264	Construcción De Un Aula En El Preescolar Indígena "General Lázaro Cárdenas"	12	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350275	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria General Benito Juárez	13	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350279	Construcción De Galería Filtrante Y Muros De Contención	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350290	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yolomecal-San Sebastián Nicananduta; Tramo: Del Km 17 832 Al Km 0 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 7 200 Al Km 5 700	PROI/0949/2014	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,630,778	\$8,630,778	\$8,117,755	\$7,989,499	\$5,984,508	\$5,984,508	\$5,984,508	69.34	\$0	Kilómetro	1,346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200350332	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-MSP-291-02-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Comitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350336	Rehabilitación Del Camino Rural Que Conduce De San Marcial Cozototepec A Rancho Cañas Del Kilometro 0 000 Al 16 000, Subtramo A Rehabilitar Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 6 200	002	Oaxaca	San Marcial Cozototepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL COZOTOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350337	Pavimentación De Camino Principal Agencia San Idefonso-San Mateo Río Hondo	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350342	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Construcción De Escalera En La Calle Progreso Entre A Octubre Y Calle Manzanillo Parte Alta Barrio San Francisco	FISM-MSC/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$479,770	\$479,770	\$479,770	\$479,770	\$479,770	\$479,770	\$477,702	100.00	\$0	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/005/2014 - LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350387	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepeque - San Lucas Camotlán) - Santiago Quivivucuras; Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 22 768, Subtramo A Construir: Del Km. 21 800 Al Km. 22 768	PROI/0937/2014	Oaxaca	San Carlos Yauhtepec	Santiago Quivivucuras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,840,000	\$4,957,543	\$4,760,908	\$4,957,543	\$4,731,890	\$4,731,890	\$4,731,890	95.45	\$0	Kilómetro	1,459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200350400	Ampliación Y Modernización De Camino Tipo 0 Km. 141-700 E.C. (Oaxaca- Puerto Ángel-Izapotitlán-San Mateo Río Hondo)Tramo Del Km.0000 Al Km. 7+400 Sub Tramo Del Km 000 Al Km 1000	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350403	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Nicolás Bravo	FISM-MSP-291-06-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350412	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Y LibertadYucutaco, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 176.47; Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 900 (Carpeta Asfáltica, Bordillos Y Sellamiento)	PROI/0938/2014	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,289,639	\$3,289,639	\$2,897,991	\$2,800,079	\$2,243,527	\$2,243,527	\$2,243,527	68.20	\$0	Kilómetro	352	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200350419	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	SP/PPP/DTIP/ETD/001/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Subsidios	098 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350449	Modernización Y Ampliac Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxt)Puerto Eligio-San Martín Coyulapec-Sup Progreso-San Pedro Ormacín;Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modif: Del Km 2 660 Al Km 4 160.	PROI/0939/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ormacín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,548,961	\$11,548,961	\$10,368,876	\$10,098,655	\$9,849,153	\$9,849,153	\$9,849,153	85.28	\$0	Kilómetro	1,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200350478	Construcción De Módulo De Sanitarios Y Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Narciso Mendoza	FISM-MSP-291-08-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Laiana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350501	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Patzcuaro, Entre Las Calles Frontera Y Progreso, Colonia Cuahutemoc.	FISM-MSC/079/001/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$495,254	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/001/2014 OBRA TERMINADA AL 100% Y AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350508	Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Ayutla- Sta Ma Altopec)-San Juan Juquila Mixte-San Lucas Camotlán; Tramo: Del Km 0 000 Al Km 17 000, Subtramo: Del Km 5 000 Al 6 500 (Carpeta Asf. Bord Y Sellado)	PROI/0941/2014	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,370,921	\$3,386,330	\$3,066,108	\$3,382,970	\$3,047,605	\$3,047,605	\$3,047,605	90.00	\$0	Kilómetro	2,834	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200350537	Rehabilitación Y Mantenimiento De Puentes De Agua Y Tanques Elevados Num 1 Y 2	03	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350548	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Que Conduce De San Pablo Coatlán A San María Coatlán	FISM-MSP-291-011-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350613	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Ileana Vicario	FAISM-425-007/2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350647	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Juan Enrique Pastalora Y Dióscalo de Agosto	8	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones									
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.					
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140200350651	Retiro y Revestimiento De Caminos Rurales En El Municipio De Santa Inés Yatzeche		Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140200350682	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ubicada En La Colonia Aeropuerto Carretera A Jaipaa De Díaz	9	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140200350755	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Mar Rojo, Entre Camino Viejo A La Ventosa Y 12 De Octubre, Colonia Independencia	FISM-MSC/079/018/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	100.00	00	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/018/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350785	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 12 De Diciembre Y Las Flores	FISM333042014	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200350883	Introducción De La Red De Drenaje De La Calle Heriberto Jara Entre Av. Camino Viejo A La Ventosa Y Marfilas Del Río Blanco, Colonia Los Pinos.	FISM-MSC/079/013/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	100.00	00	Metros lineales	470	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/013/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350899	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica Ira Etapa	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATORINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200350925	Ampliación Del Sistema De Alumbrado Público De Tuititlán De Guadalupe	001	Oaxaca	Cosoltepec	Tuititlán de Guadalupe Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Cosoltepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200350993	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Gómez Farías, Entre Calle La Calle Venustiano Carranza Y Miahuatlan, Col. San Pablo Sur.	FISM-MSC/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISM/079/009/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351208	Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351250	Pavimentación De La Calle Independencia Ira Etapa	-0-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351337	Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario	MSJF2014002	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351367	Construcción De Un Aula En Educación Inicial	FISM/425/005/2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Peña Verde Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351378	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De La Cofradía	1	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlan	La Cofradía Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	consta construcción s.a.de c.v.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351402	Terminación De La Cocina Comunitaria	004/2014	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA-AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA MIXISTLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351405	Construcción De Aula Didáctica En El Preescolar Emiliano Zapata, En La Localidad De La Chinilla	2	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlan	La Chinilla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	consta construcción s.a. de c.v.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351423	Muebles De Oficina Y Estantería C3	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,650	\$240,650	\$240,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: continúa la gestión para adquirir los equipos programados en este proyecto. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351428	Revestimiento De Camino Dachuipán Tramo Coicoyán De Las Flores A Barrio Los Tenorios	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351431	Construcción De Sanitarios Bidigestores	MSJF2014003	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351470	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Santa Lucía, Miahuatlan	3	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	consta construcción s.a. de c.v.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351473	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,321,000	\$3,312,736	\$3,312,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	0	0.00	13.00	Financiera: Continúan las gestiones para avanzar en el ejercicio de los recursos asignados al presente proyecto. / Física: El registro corresponde al avance acumulado de las metas físicas de este proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351481	Mantenimiento De Los Servicios Básicos De Agua, Electricidad Y Drenaje De La Escuela Telesecundaria Con Clave 204tv0348y	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución municipal	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351488	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJF2014004	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351515	Construcción De Aula Didáctica En El Preescolar Juan De La Barreda, En La Localidad De Santa Lucía Miahuatlan	4	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	consta construcción s.a. de c.v.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140200351517	Mod Amp Del Camino La Venta-San José Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 96 000, Subtramo A Moder: Del Km. 31 400 Al Km 34 400	PROI/0943/2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,100,000	\$5,100,000	\$2,219,991	\$4,999,962	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	\$1,499,989	29.41	00	Kilómetro	834	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351520	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración C3	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,332,200	\$1,321,803	\$1,321,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	0	0.00	4.34	Financiera: Continúan las gestiones para avanzar en el ejercicio de los recursos de este proyecto. / Física: Se refleja el avance físico acumulado del proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351545	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Benito Juárez Clave 20dc0020n	001-2014	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351548	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	PAISM/425/006/2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Peña Verde	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPAALO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351564	Rehabilitación Del Bordo En La Cabeceira Municipal	MSDD01	Oaxaca	San Dionisio Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351568	Mantenimiento De Equipo De Agua Potable	5	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ricardo francisco mariscal rafael	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351579	Equipo Para El Bca Central De Esterilización (Instrumental Quirúrgico Y Esterilizador) (Hospital General De 30 Camas).	RGBM/4548/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351595	Equipos Y Aparatos Audiovisuales C3	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$34,000	\$30,425	\$30,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo-Pieza	0	100.00	83.00	Financiera: Se están realizando las gestiones correspondientes. / Físico: El registro corresponde al avance acumulado en las metas físicas de este proyecto. / Registro: La unidad de medida no corresponde al capturado inicialmente en el proyecto. Sin embargo no pudo ser modificado. La unidad de medida correcta es equipo-pieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351642	Rehabilitación Sanitarios	R-28-005-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Salud	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351647	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro María-Rancho Ocho-Cerro Amadillo Grande, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 767, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 000 Al Km 11 100	PROI/0944/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Rancho Ojote Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,019,285	\$9,929,500	\$9,538,655	\$9,928,616	\$9,482,103	\$9,482,103	\$9,482,103	95.49	\$0	Kilómetro	252	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351656	Construcción De Un Aula Para Dirección Del Centro De Educación Preescolar Benito Juárez Clave 208cc0925n	002-2014	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351659	Cámaras Fotográficas Y De Video C3	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$80,000	\$71,800	\$71,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: Se están realizando las gestiones correspondientes. / Físico: El avance se presenta acumulado. Aun cuando no se presente un avance financiero en el trimestre. / Registro: Las unidades de medida que se presentan en el avance físico no corresponden a las inicialmente cargadas para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351673	Pintura, Impermabilización Y Fijos De Concreto Simple En La Unidad Media Pual Numero 265, En La Localidad De Santa Lucía Miahuatlán.	6	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	grupo constructor polea s.a. de c.v.	Salud	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351678	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristóbal-Vega Del Bol-San Cristóbal La Vega-Monte Negro, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 200, Subtramo A Modernizar: Del Km. 10 700 Al Km. 11 700	PROI/0945/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Monte Negro Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,458,990	\$4,458,990	\$4,458,990	\$3,431,853	\$3,431,853	\$3,431,853	76.96	\$0	Kilómetro	205	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351698	Instrumental Médico Y De Laboratorio.	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,200	\$22	\$22	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se esta considerando reprogramar el recurso remanente de este proyecto. / Físico: Se alcanzó la meta física establecida para este proyecto. / Registro: El saldo con el que cuenta actualmente este proyecto, esta siendo considerado para reprogramar. Una vez que sea autorizado, se estará terminando con este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351710	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca - Tuxtepec) - Rancho Grande - Loma San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 000, subtramo A Modernizar: Del 15 000 Al Km. 17 000	PROI/0946/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Arroyo Tortuga Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,664,089	\$9,492,347	\$9,492,347	\$9,492,347	\$6,785,537	\$6,785,537	\$6,785,537	71.48	\$0	Kilómetro	202	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351713	Rehabilitación De Zanja El Monte	MSDD02	Oaxaca	San Dionisio Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351733	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Santele Entre 12 De Octubre Y Cerrada Campeche, Colonia Puerto Díaz.	FISM-MSC/079/010/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$387,676	100.00	\$0	Piezas	62	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / FÍSICO: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / REGISTRO: OBRA NUMERO FISM/079/10/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014, LA META ES DE 3 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351754	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Continúan las gestiones para adquirir los equipos programados en este proyecto. / Físico: Al no presentarse avance financiero el avance físico es nulo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351774	Mod Y Ampliac Del Camino Km 55 000 E.C. (Ixtilan - Zoogocho) - Sta Ma Terehela - San Andrés - San Jn Tabaa - San Cristóbal Lachichioag, Del Km. 0 000 Al Km. 40 300, Subt: Del Km 10 300 Al Km 11 800	PROI/0952/2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,719,466	\$8,299,009	\$8,299,009	\$8,299,009	\$8,181,924	\$8,181,924	\$8,181,924	98.59	\$0	Kilómetro	657	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351795	Vehículos Y Equipo Tereatro, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Continúa el trámite y gestión, para la adquisición de los vehículos y motocicletas programados. / Físico: Al no presentarse un avance financiero en el proyecto, no se refleja un avance físico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351852	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Chove, En La Colonia Emiliano Zapata.	FISM-MSC/079/014/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$377,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / REGISTRO: OBRA FISM/079/14/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1440200351854	Construcción De Un Aula En Educación Inicial Preescolar Clave 208ind0176c	-0-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Teponapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPAALO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351865	Equipo Para Las Áreas De Consulta Externa, Sala De Espera, Cuestiones, Hidratación, Farmacia (Centro De Salud).	RGBM/4553/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1440200351873	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralcuelco Palma Del Coyul - La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km. 5 000 Al Km. 14 520, Subtramo A Modernizar Del Km. 4 153 Al Km. 6 253	PROI/0948/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria Y Minindaca	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,470,000	\$6,437,893	\$6,437,893	\$6,437,893	\$6,314,730	\$6,314,730	\$6,314,730	98.09	\$0	Kilómetro	256	0.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1440200351926	Equipo Para Las Áreas De Consulta Externa, Rayos X, Laboratorio, Hospitalización Y Espiritual (Hospital De La Comunidad 12 Camas).	RGBM/4554/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351928	Modernización y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocoahu (O Yosocoahu), Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 35 600, Subtramo A Modernizar: Del Km. 7 800 Al Km. 8 800.	PROIT/0950/2014	Oaxaca	Constancia del San José Yosocoahu (Yosocoahu)	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,316,657	\$5,316,657	\$5,316,657	\$4,290,176	\$4,290,176	\$4,290,176	80.69	00	Kilómetro	1,057	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200352038	Equipoamiento Del Consultorio Dental	PIBMDP-362-003-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352044	Construcción De Drenaje Pluvial, En La Privada De Los Finos.	fiam-msa-03/2014.	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352084	Equipoamiento Para Las Areas De Consulta Externa, Quirofono Y Urgencias (Hospital De La Comunidad De 12 Casas).	RGBM/4555/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352149	Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	001-P3-2014	Oaxaca	Santiago del Rio	San Francisco Nigos Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352208	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Sacacococha.	fiamdf-08	Oaxaca	Magdalena Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Magdalena Teitipac Oak.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352211	Equipo Para Las Areas De Hospitalización, Cocina Y Ceye (Hospital De 12 A 30 Casas)	RGBM/4558/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352237	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Bethania	RG23 POPDEP 03-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352239	Equipoamiento Para Las Areas De Hospitalización, Urgencias Y Centro De Esterilizado (Hospital De La Comunidad De 12 Casas)	RGBM/4559/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352244	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Dr. Jose Morin Torres Col. Industrial.	PIBM/515/01/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352294	Equipoamiento De Rayos X Y Urgencias (Hospital Comunitario De 12 Casas).	RGBM/4561/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352349	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Tierra Y Libertad Y Av. Porfirio Díaz, Col. Emiliano Zapata .	PIBM/515/02/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352352	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución	MYG-564-PIBM-01-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352367	Equipoamiento Para El Res De Consulta Externa (Centro De Salud Con Servicios Ampliados).	RGBM/4564/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352409	Equipoamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	RGBM/4566/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352411	Cercado Perimetral Con Malla Ciclón Del Bausero Municipal.	-	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352427	Equipoamiento Para El Res De Consulta Externa (Centro De Salud La Joya).	RGBM/4567/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352507	Equipoamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	RGBM/4568/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352530	Quipo Para Las Areas De Consulta Externa, Hospitalización, Curaciones (Centro De Salud De 7 Consultorios)	RGBM/4569/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352561	Equipoamiento Para El Res De Farmacia (Centro De Salud).	RGBM/4570/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352621	Construcción De Cocina Y Comedor Comunitario En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352639	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Comunidad De Agua Fria Piedra Del Sol	RG23 POPDEP 04-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352816	Construcción De Dispensario Medico	FAIBMDP-MELCO-0032014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352832	Rehabilitación De Comedor Comunitario	SJUM-200-PIBMDP-08-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352845	Integración De Expedientes Técnicos Así Como Elaboración De Proyectos De Obra Priorizados	PIBM2830022014	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. JAVIER DIAS MADRO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352893	Seguridad Publica	FORTAMUN2830012014	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352935	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache.	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200352942	Construcción De Cocina Comunitaria	PIBM 06	Oaxaca	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200352866	Almbrado Público Municipal.	002-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200352977	Construcción De Dispensario Medico	FAISMDF-MSLCO-004-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200352998	Seguridad Pública Municipal (Uniformes)	003-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353004	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	SJUM-200-FISMDFD-13-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixe	Ahuacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353020	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable* (Barrio Centro)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353023	Mantenimiento De Patrullas	004-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353052	Conservación De Calles Y Caminos De Acceso En San Jose Ayuquila Del Km 0-000 Al Km 5-000 (Tramos Parciales)	FISM-165-003-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353101	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Bilingüe Condy Clave 20980405a	CM-01	Oaxaca	Santa María Ahotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353105	Construcción De Dispensario Medico	FAISMDF-MSLCO-005-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353121	Ampliación De La Red De Energia Electrica Calle Libertad	FISM-165-004-14	Oaxaca	San José Ayuquila	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353151	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Recibimiento	MST-FISM-02-03-2014	Oaxaca	Santa María Tecomanca	El Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TECOMANCA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353174	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Octavio Paz	FISM-165-005-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353213	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3	FISM-165-006-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353239	Construcción De Dispensario Medico	FAISMDF-MSLCO-006-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353241	Rehabilitación De Caminos Rurales A Nivel Municipal	FISMDF-511-001-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353249	Ampliación De Energia Electrica En El Barrio La Cumbre Y La Calle Privada De Los Pinos	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353250	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De Llano Grande, Santiago Tapextla	001	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353313	Ampliación De Energia Electrica El Porvenir Ballesteros	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353317	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez Y Emiliano Zapata	FISMDF/511/001/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353338	Reconstrucción De Caminos Que Conducen A Las Diferentes Localidades Del Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion municipal	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353342	Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Calle Heladio Ramirez Lopez	fortamun5480012014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353360	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En Santa Catarina Quianá	MSCQ-GAISMDFP-369-001-2014	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353371	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLCO-007-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353385	Ampliación De La Red De Energia Electrica (Cerro León)	FISMDF/511/002/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353417	Ampliación Del Centro De Salud	380.FISM.004.2014	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353437	Ampliación De La Red De Energia Electrica Para El Rio Comal	FISMDF/511/002/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353452	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLCO-008-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353478	Ampliación De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa	FISMDF/511/003/009/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353514	Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable	FISM/539/004/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353519	Construcción De Dispensario Medico	FAISMDF-MSL00-009-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353521	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF/511/039/009/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	La Maralla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353563	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	R33-FIII-475-001-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353577	Mejoramiento De Vivienda	FIEMDF/511/006/011/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabinal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353588	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Suave Patria	FAISMDF-MSL00-010-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Potrero Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353615	Mejoramiento De Vivienda	FIEMDF/511/007/012/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro Machin	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353628	Construcción De Dispensario Medico	FAISMDF-MSL00-011-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353648	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Profundo Paraje El Anonal	FIEM/539/003/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353656	Mejoramiento De Vivienda	FIEMDF/511/044/016/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Comal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353663	Construcción De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave:20dps2243u	007	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Callejón de Rómulo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353678	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSL00-012-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353680	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No. 218	FIEM/539/005/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353733	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSL00-013-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353737	Construcción De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Los Postos, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Monjas	Deporte	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353786	Construcción De Baños En La Escuela Telesecundaria	008	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Callejón de Rómulo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353787	Construcción De Oficina Representativa	MSDN-FORTAMN-511-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Ayuca	Rural	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353960	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Julio Antonio Lopez	-	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel suchixtepec	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Al Camino Principal A La Comunidad	FIEM/70072014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yuuchá	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTIPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200353982	Rehabilitación De Baños En Telesecundaria De Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONJAS	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354005	Proyecto Ejecutivo: Modernización Y Ampliación Del Camino Tramo San Mateo Yoloxochitlan - San Lucas Zoquiapan Del Km 0 000 Al 9 502, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 4 502	FAISM-249-01-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Comunicaciones	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354012	Impermeabilización De Edificios Públicos	-	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel suchixtepec	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354041	Construcción De La Séptima Etapa Del Palacio Municipal	001-FORTAMN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetongo, Cuicatlan, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354063	Conservación Del Camino Rural Guadalupe Mezquita-Tepalcatepec Del Km 0-000 Al Km 3-000 Y Caminos De Acceso San Pedro Y San Pablo Tequihtepec	FIEM-340-003-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	Tepalcatepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354069	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos, En La Esc. Prim. Bilingüe Cuauhtemo, Esc. Secundaria General "Cinco de Mayo" Y Centro De	FAISM-249-02-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354090	Rehabilitación De Agua Potable En La Segunda Sección De Santiago Nacaltepec	1-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354093	Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio De Los Médicos	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354101	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	FAISM-249-03-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354116	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIEM-340-005-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	San José Trujápan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354130	Mantenimiento Y Rehabilitación A Dispensarios Medicos	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal (Acceso Al Municipio San Andrés Paxtlán) Tramo De Km 3940.23 Al Km 5160.24	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andres paxtlán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354155	Mantenimiento A Pozos De Absorción	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354159	Construcción De Drenaje Fluvial En Barrio Bajo	FAIS-0187-02-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354162	"Revestimiento Del Camino Rural Localidad Cerro Santiago"	MSAP/PI1002/2014	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354209	Mantenimiento Y Desasolve De La Presa De Agua Dulce Dentro De La Comunidad	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Monjas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354215	Ampliación Red Eléctrica Varias Calles San Pedro Y San Pablo Tequixtepec Primer Etapa	FISM-340-006-14	Oaxaca	San Pedro Y San Pablo Tequixtepec	San Pedro Y San Pablo Tequixtepec Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354226	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-249-04-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354266	Gastos Indirectos: Supervisión Y Vigilancia En La Ejecución De Obras Públicas	FAIS-187-01-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354278	Revestimiento De Camino Ipalapa-La Ciénega	001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354282	Construcción De Drenaje Fluvial	FAISM-187-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Agua Español Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354283	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Toraje Nocturna	OAXD0130300178723	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354292	Construcción De Casa De Salud	FAISM-187-03-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354294	Ampliación De La Red De Agua Potable (Línea De Conducción)	002	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354328	Adquisición De Equipo De Computo	008-2014	Oaxaca	San Pedro Coquepetatillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO COQUEPETATILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354394	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Terreno	FISMDF-170-010-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354395	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, 2da Etapa, Ubicada En La Localidad De Concepción Carrizal	CPU-FISM-M83-7469-0009-004-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Concepción Carrizal Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354406	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-170-017-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Mijangos Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354418	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Ubicada En La Localidad De San Juan Pitas	CPU-FISM-M83-7469-0030-010-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Pitas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354441	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Ubicada En La Localidad De San Miguel Cuevas	CPU-FISM-M83-7469-0032-011-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel Cuevas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354540	Equipoamiento Para El Red De Consulta Externa (Centro De Salud).	RGBM/4572/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354550	Equipoamiento Para Areas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud San Pedro Y San Pablo Etal).	RGBM/4573/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354554	Equipoamiento Para Areas De Consulta Externa, Hospitalización Y Curaciones (Centro De Salud).	RGBM/4574/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354567	Equipoamiento Para El Red De Consulta Externa (Centro De Salud San Juan Chapultepec).	RGBM/4576/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354572	Equipoamiento Para El Red De Consulta Externa (Centro De Salud).	RGBM/4577/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354578	Equipoamiento Para El Red De Consulta Externa (Centro De Salud).	RGBM/4578/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354582	Equipoamiento Para El Red De Consulta Externa (Centro De Salud).	RGBM/4579/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354584	Equipoamiento Del Centro Estatal De Vacunología.	RGBM/4580/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354588	Dopplers.	RGBM/4581/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354601	Revestimiento Del Camino Rural Llano De Nopal - Río Metates - El Rastrojo Del Km 10.210 Al Km 23.490, Ubicada En La Localidad De El Rastrojo.	CPU-FISM-MEJ-469-0021-086-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juchitahuaca	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354604	Equipo Para Las Áreas De Consulta Externa, Hospitalización Y Curaciones Del Centro De Salud.	RGBM/4584/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354616	Equipo Para Las Áreas De Consulta Externa, Hospitalización Y Curaciones Del Centro De Salud.	RGBM/4585/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354653	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Barrio De Teicho	FAISM052014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Barrio de Teicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354662	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua, Ubicada En La Localidad De San Pedro Chayuco	CPU-FISM-MEJ-469-0033-082-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Pedro Chayuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juchitahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354674	Equipo Para Áreas De Consulta Externa Y Farmacia (Centro De Salud).	RGBM/4597/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354683	Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio La Reforma	FAIS062014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354684	Equipo Para Ambulancia, Lavandería, Neonatos, Hospitalización, Sala De Choque (Hospital General De 60 Camas).	RGBM/4599/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354686	Equipo Para Las Áreas De Quirofano, Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización Y Urgencias (Hospital General De 60 Camas).	RGBM/4600/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354703	Terminación De Centro De Salud	FAIS312014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354824	Rehabilitación Y Equipamiento Del Peto De Agua Potable, En La Localidad De Santiago Juchitahuaca	083	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juchitahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354841	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle 5 De Mayo En Zooteaca De León	004-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zooteaca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354851	Construcción De La Línea De Conducción Y Capacitación De Agua Potable En Santiago El Limón	005-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200354854	Construcción De La Línea De Conducción Y Captación De Agua Potable De La Ciénega A Ipalapa	006-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355017	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Cieneguilla.	CPU-MEJ-469-0060-051-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juchitahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355105	Construcción De Baños En Jardín De Niños	FISMDFMAP2014002102	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setenta y Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355122	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario	FISM4140212014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355174	Modernización Y Ampliación Del Camino Yosonduchi 2 Santa Cruz Progreso Chichahuastla, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 149.30 Subtramo A Modernizar: Del Km 2 600 Al Km 5 149.30	MPVS/FAIS/PROI1/073/0 1/2014	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO PUÑA VILLA DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355240	R.O. Ampl. De Energía Eléctrica Barrio Aldama Cabecera Municipal	001	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPE	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355241	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Santiago Naranjos.	0090	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355243	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Unión De Los Angeles	0088	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Unión de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355246	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Río Metates	0059	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Río Metates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355256	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Paso De Águila	0089	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355385	Revestimiento De Camino Rural Santo Domingo Petapa - Al Tejon Del Tramo 0 000 Al 14 000	008	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355453	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Telesecundaria Emiliano Zapata, Villa De Zaachila	3	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200355592	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle H. Ayuntamiento	FISM-459-003-2014	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SANTIAGO CHARUMBA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356039	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FAPEF/1973/2014	Oaxaca	Villa de Chilpancingo de Díaz	San Marcos Monte de León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL GOBIERNO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356042	Terminación De La Casa Del Estudiante (Albercía, Acabados E Instalaciones).	FAPEF/2137/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL GOBIERNO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$756,141	\$769,177	\$769,177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200356044	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A Amatitlan.	FAPEF/1977/2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Águiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,041,797	\$2,077,000	\$2,077,000	\$2,077,000	\$2,077,000	\$2,077,000	\$2,077,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356048	Rehabilitación De La Agencia Municipal	FAPEF/2136/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,298,460	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,320,847	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356053	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (la. Etapa)	FAPEF/1975/2014	Oaxaca	Guadalupe Etla	Paraje la Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,140,000	\$1,159,655	\$1,159,655	\$1,159,655	\$1,159,655	\$1,159,655	\$1,159,655	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356056	Construcción De Planta Procesadora De Lacteos (2a. Etapa)	FAPEF/1976/2014	Oaxaca	Reyes Etla	Barrio de San Juan de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,956,226	\$1,989,954	\$1,989,954	\$1,955,836	\$5,509	\$5,509	\$5,509	0.28	00	Metros Cuadrados	0	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356059	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (la.Etapa)	FAPEF/1974/2014	Oaxaca	San Lorenzo Cacotepec	Paraje el Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$294,915	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356061	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Acceso Al Aeropuerto Internacional De La Cd. De Oaxaca (Pasivo).	FAPEF/2139/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,883,000	\$2,883,000	\$2,883,000	\$2,883,000	\$2,883,000	\$2,883,000	\$2,883,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356064	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Rufino Tamayo	FAPEF/2950/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$580,659	\$580,659	\$580,659	\$580,659	\$580,659	\$580,659	\$580,659	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356065	Terminación De La Construcción Y Equipamiento Del Mobiliario Fijo Del Centro De Reinserción Social De Media Seguridad	RG23-CB/2173/2014	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000,000	\$600,000,000	\$600,000,000	\$590,812,261	\$590,812,261	\$590,812,261	\$590,812,261	98.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356834	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FAPEF/2189/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Álvaro Obregón	Saragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$177,640	\$177,640	\$177,640	\$177,640	\$177,640	\$177,640	\$177,640	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356844	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FAPEF/2188/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Santa María del Mar	Saragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$118,426	\$118,426	\$118,426	\$118,426	\$118,426	\$118,426	\$118,426	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356852	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAPEF/2192/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,392,284							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140200356856	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAPEF/2193/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Río Rumo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,835,631							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140200356859	Reconstrucción Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Rural "Art. 27 Constitucional" Clave 20891376	FAPEF/2437/2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356864	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio El Cuyilote (la. Etapa)	FAPEF/2436/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$672,025	\$672,025	\$672,025	\$672,025	\$672,025	\$672,025	\$672,025	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356866	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Zapotal	FAPEF/2435/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$268,066	\$268,066	\$268,066	\$268,066	\$268,066	\$268,066	\$268,066	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356867	Reconstrucción Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria "Vidal Alcocer" Clave 20891034h	FAPEF/2439/2014	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356868	Reconstrucción Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Rural "Mig. Benito Juárez García" Clave 20891040a	FAPEF/2438/2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	\$1,979,519	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356871	Substitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Sematforizada De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados	DPE/0204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$12,450,000	\$12,450,000	\$7,841,972	\$7,841,972	\$2,352,591	\$2,352,591	18.90	00	Metros Cuadrados	0	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356872	Construcción Del Sistema De Ciclovías Arco Sureste Rehabilitación Sobre Avenida Perrocaeril Sección Tlalixtac De Cabrera A 3 Señores	DPE/204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,081,247	\$5,081,247	\$5,081,247	\$4,938,192	\$4,938,192	\$1,481,457	\$1,481,457	29.16	00	Metro Cuadrados	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356873	Construcción Del Sistema De Ciclovías Arco Sureste Rehabilitación Sobre Avenida Universidad Sección 5 Señores A Símbolos Patrios (la.	DPE/0204/14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,555,377	\$6,555,377	\$6,555,377	\$6,026,819	\$6,026,819	\$1,808,046	\$1,808,046	27.58	00	Metros Cuadrados	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200356874	Construcción De Puesto Peatonal, Retornos Vehiculares Y Sematforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal.	DPE/0204/14	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,764,721	\$5,764,721	\$5,764,721	\$4,868,735	\$4,868,735	\$1,460,621	\$1,460,621	25.34	00	Metros Cuadrados	0	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357095	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle 2 De Febrero, Colonia Le Clempuete, Agencia Cinco Señores.	PIII/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$678,601	\$678,601	\$678,601	\$678,601	\$274,806	\$274,806	\$274,806	40.50	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200357134	Ampliación De Red De Agua Potable, Paraje Los Carrizos, 1a. Etapa, Agencia San Luis Baltán	PIII/004/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,654,224	\$1,654,224	\$1,654,224	\$1,651,155	\$1,065,558	\$1,065,558	\$1,065,558	64.41	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200357138	Construcción De Sistema De Agua Potable la. Etapa, Incluye Tronco De Agua En Camino A Ex-Libramiento Norte/ Barrio Lima Rancho/ Agencia San Felipe Del Agua	PIII/005/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,109,838	\$1,109,838	\$1,109,838	\$1,109,838	\$915,371	\$915,371	\$915,371	82.48	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Registro:	
OAX14140200357141	Rehabilitación Del Canal De Aguas Pluviales; la. Etapa, Ubicado Entre Martires De Tacubaya Y Mercado Zonal Candiani; Agencia Se Candiani.	PIII/006/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,562,883	\$3,562,883	\$3,562,883	\$3,560,043	\$3,532,316	\$3,532,316	\$3,532,316	99.14	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140200357196	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Jo. De Mayo, De Promoción De Húsped a Puente Colosio, Cabeceera De La Agencia, Agencia De San Felipe Del Agua.	PIII/007/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,340,481	\$1,340,481	\$1,340,481	\$1,338,002	\$1,338,002	\$1,338,002	\$1,338,002	99.82	00	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200357231	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2672-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$677,479	\$677,479	\$323,814	\$677,479	\$323,814	\$323,814	\$323,814	47.80	\$0	Metros lineales	109	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357254	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2692-2014	Oaxaca	Santa María Alotepec	Santa María Alotepec	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200357602	Atencion Social (A)	APASZR-2757-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,540	\$550,540	\$239,917	\$550,540	\$239,917	\$239,917	\$239,917	43.58	\$0	Metros Cuadrados	4,017	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357605	Supervision Tecnica (A)	APASZR-2758-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$898,841	\$898,841	\$895,713	\$898,841	\$895,713	\$895,713	\$895,713	99.65	\$0	Metros Cuadrados	4,017	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357607	Supervision Tecnica (B)	APASZR-2759-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,167	\$63,167	\$62,957	\$63,167	\$62,957	\$62,957	\$62,957	99.67	\$0	Metros Cuadrados	777	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357608	Supervision Tecnica (C)	APASZR-2760-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$538,269	\$538,269	\$536,395	\$538,269	\$536,395	\$536,395	\$536,395	99.65	\$0	Metros Cuadrados	2,468	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357611	Supervision Tecnica (D)	APASZR-2761-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$589,357	\$589,357	\$587,305	\$589,357	\$587,305	\$587,305	\$587,305	99.65	\$0	Metros Cuadrados	3,822	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357613	Supervision Tecnica (E)	APASZR-2762-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,334	\$550,334	\$548,418	\$550,334	\$548,418	\$548,418	\$548,418	99.65	\$0	Metros Cuadrados	2,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357614	Supervision Tecnica (F)	APASZR-2763-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,775	\$143,775	\$143,274	\$143,775	\$143,274	\$143,274	\$143,274	99.65	\$0	Metros Cuadrados	1,852	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357616	Atencion Social (B)	APASZR-2765-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,690	\$38,690	\$38,689	\$38,690	\$38,689	\$38,689	\$38,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	777	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357617	Atencion Social (C)	APASZR-2766-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$329,689	\$329,689	\$329,689	\$329,689	\$329,689	\$329,689	\$329,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357618	Atencion Social (D)	APASZR-2767-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,981	\$360,981	\$360,981	\$360,981	\$360,981	\$360,981	\$360,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,822	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357619	Atencion Social (E)	APASZR-2768-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,080	\$337,080	\$337,080	\$337,080	\$337,080	\$337,080	\$337,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357738	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza - Plutarco Elías Calles, Colonia Lázaro Cárdenas la, Sección: Agencia San Martín Mexicapam	PIII/020/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$399,941	\$399,941	\$399,941	\$399,935	\$399,935	\$399,935	\$399,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140200357739	Construcción De Aula En Jardín De Niños José Mariano Michelena, Agencia San Luis Beltrán	PIII/022/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$366,895	\$366,895	\$366,895	\$366,758	\$366,758	\$366,758	\$366,758	99.96	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES UN AULA / Registro:
OAX14140200357740	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria 20 De Noviembre, Agencia San Luis Beltrán	PIII/023/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$700,635	\$700,635	\$700,635	\$700,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META SON 2 AULAS / Registro:
OAX14140200357742	Construcción De Aula En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Agencia Santa Rosa Panzacola	PIII/025/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$366,895	\$366,895	\$366,895	\$366,794	\$366,794	\$366,794	\$366,794	99.97	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES UN AULA / Registro:
OAX14140200357743	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador México, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	PIII/027/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,511	\$188,511	\$188,511	\$188,407	\$188,407	\$188,407	\$188,407	99.94	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META REAL SON METROS LINEALES / Registro:
OAX14140200357744	Construcción De Colector Sanitario Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Satélite, Agencia Cinco Señores	PIII/028/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$741,763	\$513,677	\$513,677	\$513,677	69.23	\$0	Metros Cuadrados	12,345	0.00	84.00	Financiera: / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140200357789	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (3a Etapa)	APASZU-2797-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,752,879	\$2,970,000	\$2,752,879	\$2,752,879	\$2,752,879	92.69	\$0	Metros lineales	3,829	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200357814	Const. De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Constitución, Tramo Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alto, Sr. Pueblo Nuevo	PIII/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$735,871	\$735,871	\$735,871	\$698,568	\$623,911	\$623,911	\$623,911	84.79	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200357849	Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En La Calle Framboyanas, Colonia Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo	PIII/016/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$453,072	\$453,072	\$453,072	\$452,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META CORRECTA ES METROS CUBICOS / Registro:
OAX14140200357851	Construcción De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Calle Jo. De Mayo, Colonia Santa Anita Parte Alto, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/017/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$294,555	\$294,555	\$294,555	\$294,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META CORRECTA ES METROS CUBICOS / Registro:
OAX14140200357853	Construcción De Elemento Para Confinamiento Del Jardín De Niños De Esperanza Alfaro, Ubicada En Calle Quilibusc Y Alvaradillo, Colonia Las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/018/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META REAL SON 3 PIEZAS / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200357856	Construcción de Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rústico En Calle Públi. la. Itzapa, Colonia La Oroya, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/021/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,944,049	\$1,944,049	\$1,944,049	\$1,944,049	\$1,687,376	\$1,687,376	\$1,687,376	86.80	00	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140200357857	Techado De Cancha De La Agencia De San Juan Chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec	FIII/026/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,899,774	\$1,899,774	\$1,899,774	\$1,885,271	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:	
OAX14140200357905	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-2806-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$944,667	\$944,667	\$944,667	\$944,667	\$944,667	\$944,667	\$944,667	100.00	00	Estudio de preinversión	15,016	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357915	Construcción De Sistema De Conducción Que Incluye Fuente De Captación En Paraje San Andrés, Agencia Trinidad De Vigüera	FIII/029/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,717,177	\$2,717,177	\$2,717,177	\$2,599,949	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	4,608	0.00	78.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: LA META ES UN SISTEMA / Registro:	
OAX14140200357939	Supervision Tecnica (D)	APASZU-2826-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,954	\$78,997	\$68,598	\$78,997	\$68,598	\$68,598	\$68,598	86.84	00	Metros Cuadrados	23,940	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357942	Contraloría Social (A)	APASZU-2828-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000	\$5,000	\$2,500	\$5,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	50.00	00	Metros Cuadrados	25,902	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357943	Contraloría Social (B)	APASZU-2829-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	00	Metros Cuadrados	29,210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357945	Contraloría Social (D)	APASZU-2831-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	00	Metros Cuadrados	23,940	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200357953	Contraloría Social (C)	APASZU-2830-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	00	Metros Cuadrados	53,043	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358059	Construcción De Cléternas De 150 M3. En Terreno Comunal Ubicado En Independencia Y Camino Real, Agencia San Luis Beltrán	FIII/033/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$677,471	\$677,471	\$677,471	\$675,721	\$675,721	\$675,721	\$675,721	99.74	00	Metros Cuadrados	2,317	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: LA META ES EN METROS CUBICOS / Registro:	
OAX14140200358136	Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino De Chiquihuitlán De Benito Juárez - Santa Ana Cuadernos Del Km 0 000 Al Km 8 380, Subtramo A Reconstruir Del Km 0 000 Al Km 3 000	MCMB/J070022014	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200358287	Instalación De Equipos De Desinfección (A)	PAL-2917-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,687	\$89,687	\$89,338	\$89,687	\$89,338	\$89,338	\$89,338	99.61	00	Piezas	11,524	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358288	Instalación De Equipos De Desinfección (B)	PAL-2918-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$137,624	\$137,624	\$137,087	\$137,624	\$137,087	\$137,087	\$137,087	\$137,087	99.61	00	Piezas	25,756	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358290	Instalación De Equipos De Desinfección (C)	PAL-2919-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$134,531	\$134,531	\$134,007	\$134,531	\$134,007	\$134,007	\$134,007	\$134,007	99.61	00	Piezas	18,812	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358292	Instalación De Equipos De Desinfección (D)	PAL-2920-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$269,062	\$269,062	\$268,013	\$269,062	\$268,013	\$268,013	\$268,013	\$268,013	99.61	00	Piezas	20,356	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358293	Instalación De Equipos De Desinfección (E)	PAL-2921-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,473	\$32,473	\$32,346	\$32,473	\$32,346	\$32,346	\$32,346	\$32,346	99.61	00	Piezas	9,442	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358294	Instalación De Equipos De Desinfección (F)	PAL-2922-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,180								0.00		Piezas	16,316	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358303	Instalación De Equipos De Desinfección (G)	PAL-2923-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,975	\$115,975	\$115,523	\$115,975	\$115,523	\$115,523	\$115,523	\$115,523	99.61	00	Piezas	14,124	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358306	Instalación De Equipos De Desinfección (H)	PAL-2924-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$267,515	\$267,515	\$266,473	\$267,515	\$266,473	\$266,473	\$266,473	\$266,473	99.61	00	Piezas	97,346	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358332	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (A)	PAL-2925-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$187,677	\$187,677	\$180,577	\$187,677	\$180,577	\$180,577	\$180,577	\$180,577	96.22	00	KILogramos	22,240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358334	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (B)	PAL-2926-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,356	\$162,356	\$156,213	\$162,356	\$156,213	\$156,213	\$156,213	\$156,213	96.22	00	KILogramos	66,166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358432	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio 65 (C)	PAL-2927-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$154,312	\$154,312	\$148,474	\$154,312	\$148,474	\$148,474	\$148,474	\$148,474	96.22	00	KILogramos	192,606	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358433	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (D)	PAL-2928-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$237,724	\$237,724	\$228,731	\$237,724	\$228,731	\$228,731	\$228,731	\$228,731	96.22	00	KILogramos	46,810	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358434	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (E)	PAL-2929-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,370	\$89,370	\$85,989	\$89,370	\$85,989	\$85,989	\$85,989	\$85,989	96.22	00	KILogramos	19,262	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358435	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (F)	PAL-2930-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$136,736	\$136,736	\$131,563	\$136,736	\$131,563	\$131,563	\$131,563	\$131,563	96.22	00	KILogramos	22,130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358436	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (G)	PAL-2931-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,876	\$272,876	\$262,553	\$272,876	\$262,553	\$262,553	\$262,553	\$262,553	96.22	00	KILogramos	38,794	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200358437	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio Al 65 (H)	PAL-2932-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$231,468	\$231,468	\$222,712	\$231,468	\$222,712	\$222,712	\$222,712	\$222,712	96.22	00	KILogramos	72,690	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200358445	Protección De Fuentes De Abastecimiento (A)	PAI-2940-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,196	\$19,196	\$19,112	\$19,196	\$19,112	\$19,112	\$19,112	\$19,112	99.56	00	Metros Cuadrados	5,202	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358446	Protección De Fuentes De Abastecimiento (B)	PAI-2941-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,386	\$62,386	\$62,114	\$62,386	\$62,114	\$62,114	\$62,114	\$62,114	99.56	00	Piezas	18,228	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358447	Protección De Fuentes De Abastecimiento (C)	PAI-2942-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,193	\$31,193	0	\$31,193	0	0	0	0	0.00	00	Piezas	2,456	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358448	Protección De Fuentes De Abastecimiento (D)	PAI-2943-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,990	\$47,990	\$47,780	\$47,990	\$47,780	\$47,780	\$47,780	\$47,780	99.56	00	Piezas	3,980	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358449	Protección De Fuentes De Abastecimiento (E)	PAI-2944-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,940	\$275,940	\$274,735	\$275,940	\$274,735	\$274,735	\$274,735	\$274,735	99.56	00	Piezas	36,360	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358450	Protección De Fuentes De Abastecimiento (F)	PAI-2945-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$179,961	\$179,961	\$179,175	\$179,961	\$179,175	\$179,175	\$179,175	\$179,175	99.56	00	Piezas	63,482	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358547	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Flor De Mayo, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	FIII/036/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,360	\$79,360	\$79,360	\$79,274	\$72,178	\$72,178	\$72,178	\$72,178	90.95	00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200358552	Ampliación De Red de Agua Potable En Calle 10. De Julio, Colonia 9 De Mayo, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/037/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,493	\$175,493	\$175,493	\$174,297	\$164,574	\$164,574	\$164,574	\$164,574	93.78	00	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200358558	Construcción De Red de Agua Potable En 2a. Privada De Jaramine; Colonia La Joya; Agencia San Martín Mexicapam	FIII/038/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,834	\$67,834	\$67,834	\$66,988	\$64,893	\$64,893	\$64,893	\$64,893	95.66	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200358561	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Flor De Acahual, Colonia Eucaliptos; Agencia Pueblo Nuevo	FIII/039/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,811	\$85,811	\$85,811	\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	100.00	00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200359063	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	FAPEF/2847/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,219,343			\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200359065	Terminación De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza.	FAPEF/2965/2014	Oaxaca	San Juan Quicrutovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200359069	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica (3a Etapa)	FAPEF/2964/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,266,740	\$1,288,581	\$1,288,581	\$1,288,581	\$1,288,581	\$1,288,581	\$1,288,581	\$1,288,581	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200359339	Desazolve De Drenaje Pluvial En Calle 14 De Julio Con Descorpa A Río Salado, Incluye Rehabilitación De Obras De Accesorias; Agencia Clinco Señores	FIII/041/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,465	\$472,465	\$472,465	\$472,389	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	10.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Físico: LA META ES EN METROS CUBICOS / Registro:	
OAX14140200359341	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sanosor; Barrio Loma Rancho / Agencia San Felipe Del Agua	FIII/042/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$291,913	\$291,913	\$291,913	\$291,747	\$291,747	\$291,747	\$291,747	\$291,747	99.94	00	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140200360298	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Independencia - Morales	FAPEF/2839/2014	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,162	\$449,162	\$140,557	\$140,557	\$140,557	\$140,557	31.26	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360309	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Vergel A San Mateo Peñasco, Ramal Río Tlabas Sinichua	FAPEF/2432/2014	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$899,280	\$899,280	\$898,635	\$898,635	\$894,761	\$894,761	\$894,761	\$894,761	99.50	00	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360327	Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Sectorización E Integración Del Fraccionamiento Punta Vizcaya En El Sector El Rosario	FOMREGIOM-3181-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$803,076	\$1,938,855	\$803,076	\$803,076	\$803,076	\$803,076	40.15	00	Metros Cuadrados	14,072	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: FAVOR DE VALIDAR	
OAX14140200360337	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Catarina Cuanaña A Santa María Yolotepec	FAPEF/2431/2014	Oaxaca	Santiago Yolotepec	Santa Catarina Cuanaña	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,702	\$499,702	\$497,548	\$497,548	\$497,548	\$497,548	99.51	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360340	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Desviación Sector Cobos - Al Portillo	FAPEF/2421/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Pueblo Viejo 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,813	\$149,813	\$149,168	\$149,168	\$149,168	\$149,168	99.52	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360350	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Paso Río - Depósito De Basura	FAPEF/2420/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Río Verde 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,813	\$149,813	\$149,168	\$149,168	\$149,168	\$149,168	99.52	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360353	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José De La Fradera - Tacache De Mina	FAPEF/2418/2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Fradera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,813	\$149,813	\$149,168	\$149,168	\$149,168	\$149,168	99.52	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360358	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Paraje El Cangrejo Al Voladero	FAPEF/2415/2014	Oaxaca	San Miguel Piedras	Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,813	\$149,813	\$149,168	\$149,168	\$149,168	\$149,168	99.52	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360361	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jerónimo Olla - Camino A Coixtlahuaca	FAPEF/2413/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Olla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,813	\$149,813	\$149,168	\$149,168	\$149,168	\$149,168	99.52	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360373	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Loma De Buenos Aires - Desviación Jose Xochitlan	FAPEF/2363/2014	Oaxaca	San Martín Trunyo	Loma Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$208,833	\$208,833	\$208,320	\$208,320	\$204,728	\$204,728	\$204,728	\$204,728	98.03	00	Kilómetro	41	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360377	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ndogoyogo - Desviación Carreteras A Atlatlhuca	FAPEF/2362/2014	Oaxaca	San Esteban Atlatlhuca	Ndogoyogo (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$314,748	\$314,748	\$314,460	\$314,460	\$313,105	\$313,105	\$313,105	\$313,105	99.48	00	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360383	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cumbre - Yosocahuac	FAPEF/2361/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,287	\$349,287	\$347,782	\$347,782	\$347,782	\$347,782	99.45	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360388	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yucubey De Cuixtlahuac - Desviación Carretera Nuyos	FAPEF/2360/2014	Oaxaca	Santiago Nuyos	Yucubey de Cuixtlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,436	\$299,436	\$298,145	\$298,145	\$298,145	\$298,145	99.46	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200360392	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Unión Y Progreso - Entronque Carretera A Nuyoo	FAPEF/2359/2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,287	\$349,287	\$347,782	\$347,782	\$347,782	\$347,782	99.45	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360405	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tierra Azul - Santiago Nuyoo, Ramal Yuchitl	FAPEF/2358/2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,287	\$349,287	\$347,782	\$347,782	\$347,782	\$347,782	99.45	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360493	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cañada Morelos - La Unión	FAPEF/2357/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,580	\$299,580	\$298,289	\$298,289	\$298,289	\$298,289	99.51	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360542	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Pedro El Alto - Guadalupe Yosoyua	FAPEF/2344/2014	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$649,480	\$649,480	\$648,406	\$648,406	\$645,611	\$645,611	\$645,611	\$645,611	99.40	00	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360546	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro San Marcos - Entronque Carretera A Teitla	FAPEF/2343/2014	Oaxaca	Santa María Tatatepec	Cerro San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,563	\$249,563	\$248,487	\$248,487	\$248,487	\$248,487	99.47	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360548	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Guerrero Grande - Entronque Carretera A Yosonotú	FAPEF/2342/2014	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,436	\$299,436	\$298,145	\$298,145	\$298,145	\$298,145	99.46	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360552	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Porvenir - Buenavista, Ramal Santa Cruz	FAPEF/2341/2014	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,148	\$549,148	\$546,781	\$546,781	\$546,781	\$546,781	99.49	00	Kilómetro	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360555	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Guadalupe - Buenavista, Ramal Santa Cruz, Ramal Yosoyua	FAPEF/2340/2014	Oaxaca	Santa María Yosoyua	Guadalupe Yosoyua	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,254	\$449,254	\$447,318	\$447,318	\$447,318	\$447,318	99.48	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360558	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Benito Juárez - San Miguel El Grande	FAPEF/2339/2014	Oaxaca	Benito Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,451	\$299,451	\$294,288	\$294,288	\$294,288	\$294,288	98.17	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360562	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Yerbasantá - Yosonotú	FAPEF/2338/2014	Oaxaca	Santiago Yosonotú	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$668,464	\$668,464	\$668,053	\$668,053	\$665,173	\$665,173	\$665,173	\$665,173	99.51	00	Kilómetro	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360564	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Plumas - Desviación Cabandihui	FAPEF/2337/2014	Oaxaca	Santiago Yosonotú	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,304	\$399,304	\$397,583	\$397,583	\$397,583	\$397,583	99.48	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360565	Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Costa)	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,730,000	\$1,719,000	\$1,719,000	\$1,719,000	\$1,719,000	29.64	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200360566	Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Sectorización Del Sector Santa Rosa-Pueblo Nuevo	FONREGION-3180-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,448,567	\$2,903,081	\$1,448,567	\$1,448,567	\$1,448,567	\$1,448,567	48.29	00	Metros Cuadrados	55,825	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140200360571	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Primavera - Imperio, Ramal Desviación Imperio	FAPEF/2336/2014	Oaxaca	Santiago Yosonotú	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,338	\$349,338	\$347,832	\$347,832	\$347,832	\$347,832	99.46	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360573	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Alacrán - Desviación Imperio	FAPEF/2335/2014	Oaxaca	Santiago Yosonotú	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,162	\$449,162	\$447,226	\$447,226	\$447,226	\$447,226	99.46	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360575	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Tequio-Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)	FONREGION-3179-2014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200360577	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable San Agustín Etla-Caracamo Tecnológico (2da Etapa)	FONREGION-3178-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,009,061	\$8,475,240	\$5,009,061	\$5,009,061	\$5,009,061	\$5,009,061	50.09	00	Metros Cuadrados	59,454	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360605	Reconstrucción Del Camino Valle Nacional - Cerro Santo Domingo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	FAPEF/2837/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$808,397	\$808,397	\$808,397	\$808,353	\$797,900	\$797,900	\$797,900	\$797,900	98.70	00	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360606	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vialicular El Encuentro S/Río Coapa S/Camino Boca De Coapa (Tuxtutepec) Desparramadero (Loma Bonita)	FAPEF/2451/2014	Oaxaca	Loma Bonita	Desparramadero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$551,000	\$551,000	\$529,278	\$529,278	\$445,349	\$445,349	\$445,349	\$445,349	80.83	00	Estudio de preinversión	375	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360609	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Loma De Arroyo Grande A Camino Buenavista	FAPEF/2427/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,549	\$198,689	\$198,689	\$198,689	\$198,689	99.42	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360612	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Loma Alta A Cruceiro El Porvenir	FAPEF/2382/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,549	\$198,689	\$198,689	\$198,689	\$198,689	99.42	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360614	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Porvenir A Camino Montenegro	FAPEF/2380/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$339,728	\$339,728	\$339,696	\$339,696	\$333,840	\$333,840	\$333,840	\$333,840	98.27	00	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360616	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Raya A San Fernando	FAPEF/2379/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Raya de Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$339,728	\$339,728	\$339,696	\$339,696	\$333,840	\$333,840	\$333,840	\$333,840	98.27	00	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360619	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Monte Bello A Villa Guadalupe	FAPEF/2378/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$359,712	\$359,712	\$359,679	\$359,679	\$353,478	\$353,478	\$353,478	\$353,478	98.27	00	Kilómetro	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360621	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Progreso A Camino Cerro Quemado	FAPEF/2377/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$334,732	\$334,732	\$334,725	\$334,725	\$328,954	\$328,954	\$328,954	\$328,954	98.27	00	Kilómetro	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360624	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Playas Limón A San Agustín	FAPEF/2376/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Playas Limón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$349,639	\$343,611	\$343,611	\$343,611	\$343,611	98.25	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360627	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Caliente A Camino A Luis Echeverría	FAPEF/2371/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,165	\$343,145	\$343,145	\$343,145	\$343,145	98.12	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360629	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Sección Alta Al Paraje Del Ejido El Cacahuatal	FAPEF/2367/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$245,493	\$245,493	\$245,493	\$245,493	98.28	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360633	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Reformita A La Breña	FAPEF/2355/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$298,511	\$298,511											

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200360635	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Reformita Al Carmen	FAPEF/2354/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$246,722	\$248,722	\$244,434	\$244,434	\$244,434	97.85	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360636	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Nuevo Soyaltepec A Paso Rincon	FAPEF/2352/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,549	\$198,689	\$198,689	\$198,689	99.42	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360639	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Progreso A San Pedro Tres Arroyos	FAPEF/2351/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$235,812	\$235,812	\$235,812	\$235,487	\$234,472	\$234,472	\$234,472	99.43	00	Kilómetro	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360641	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Alicia - San Pedro Tepiñapa Ejidal	FAPEF/2331/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	La Alicia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360643	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Villa Nueva - El Arenal	FAPEF/2325/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$98,197	\$98,197	\$98,197	98.28	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360645	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Manso - Cerro Marín	FAPEF/2324/2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Rio Manso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$98,197	\$98,197	\$98,197	98.28	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360647	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Conservación De Camino Tramo Carretero Cerro Tepexicuintle El Vertedero	FAPEF/2312/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexicuintle	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,809	\$199,809	\$59,943	\$59,943	\$59,943	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360649	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Río Monte Negro Ocoatepec - Monte Negro Lalana, De 100 Mts De Longitud	FAPEF/2208/2014	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$903,060	\$903,060	\$903,060	\$840,999	\$767,549	\$767,549	\$767,549	84.99	00	Estudio de preinversión	1,898	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360655	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Emiliano Zapata - Rancho Los San Juan	FAPEF/2843/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360688	Reconstrucción Del Camino Temaxcalapa - San Juan Yalahuí Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Construcción De Muro De Contención)	FAPEF/2453/2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yalahuí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$295,400	\$288,805	\$288,805	\$288,805	97.77	00	Metros	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360693	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Paraíso - Entronque Carretero Transmérica	FAPEF/2332/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360698	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Porvenir-Peña Amarilla-La Libertad	FAPEF/2311/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$255,210	\$255,210	\$242,448	\$242,448	\$241,403	\$241,403	\$241,403	94.59	00	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360707	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino: Loma De Resinoso A Santa Catarina Lachatao, Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 000	FAPEF/2209/2014	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,702,996	\$1,702,996	\$1,702,996	\$1,551,152	\$1,287,033	\$1,287,033	\$1,287,033	75.57	00	Estudio de preinversión	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360726	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Amuzgos - San Martín Amuzgos Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	FAPEF/2846/2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$689,040	\$689,040	\$688,717	\$688,717	\$197,709	\$197,709	\$197,709	28.69	00	Estudio de preinversión	282	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360728	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Andrés Chichahuatlán - A La Desviación Laguna Guadalupe	FAPEF/2426/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,880	\$149,880	\$149,843	\$149,843	\$149,197	\$149,197	\$149,197	99.54	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360732	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Tortolita - San Miguel Reyes	FAPEF/2425/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,843	\$149,843	\$149,197	\$149,197	\$149,197	99.54	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360733	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Desviación De Los Llanos - San Martín	FAPEF/2423/2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,843	\$149,843	\$149,197	\$149,197	\$149,197	99.54	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360735	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Leyes De Reforma - San Martín	FAPEF/2422/2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,843	\$149,843	\$149,197	\$149,197	\$149,197	99.54	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360737	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Carrizal A Zoquitlán	FAPEF/2386/2014	Oaxaca	San José Lachiguirí	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,597	\$499,597	\$149,879	\$149,879	\$149,879	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360738	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Rancho La Chivigosa A Cerro Zoquitlán	FAPEF/2385/2014	Oaxaca	San José Lachiguirí	Rancho Lachivigosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,597	\$499,597	\$497,443	\$497,443	\$497,443	99.57	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360739	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo La Victoria A Atoyacuililla	FAPEF/2383/2014	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiahuatlán	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$664,468	\$664,468	\$664,445	\$664,445	\$190,744	\$190,744	\$190,744	28.71	00	Kilómetro	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360807	Reconstrucción Del Acceso A La Base Aérea En San Juan Bautista La Raya	FAPEF/2455/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	2,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360810	Reconstrucción Del Acceso A La Zona Militar En Santa María Ixcotel, Oaxaca	FAPEF/2452/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$647,554	\$647,554	\$647,554	\$647,554	\$647,554	\$647,554	\$647,554	100.00	00	Kilómetro	255,029	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360817	Reconstrucción Del Puente Vehicular Acceso A Lomas De Basareno Santa Cruz Xoxocotlán	FAPEF/2450/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$163,889	\$163,889	\$163,889	\$163,889	\$162,771	\$162,771	\$162,771	99.32	00	Metros	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360823	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Huaxotlipac - Loma De Miel	FAPEF/2411/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Santiago Huaxotlipac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,751	\$149,751	\$44,925	\$44,925	\$44,925	29.97	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360829	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: De Loma Blanca A Rio San Juan	FAPEF/2368/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiahuatlán	Rio San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$329,736	\$329,736	\$329,680	\$329,736	\$324,035	\$324,035	\$324,035	98.27	00	Kilómetro	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360837	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Desviación A Contreras A Desviación Portezuelo	FAPEF/2366/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiahuatlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$392,789	\$392,789	\$392,789	98.28	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200360843	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Dionicio Ocoatepec - Buenavista	FAPEF/2365/2014	Oaxaca	San Dionicio Ocoatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,767	\$249,767	\$74,930	\$74,930	\$74,930	30.00	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200360847	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Buenavista Entronque Con Carretera A Santiago Tlaxoyaltepec	FAPEF/2364/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Buena Vista Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$259,292	\$259,292	\$259,272	\$259,272	\$77,782	\$77,782	\$77,782	30.00	00	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360853	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Felipe Maculán A El Calvario	FAPEF/2356/2014	Oaxaca	Santiago Maculán	Rancho San Felipe Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,173	\$199,173	\$195,739	\$195,739	\$195,739	97.95	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Habana - Ex Campo De Aviación	FAPEF/2334/2014	Oaxaca	Santo Domingo Albarredas	Ex-Campo de Aviación Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360863	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Centro Del Campo De Asación A San Pedro Yaganiza	FAPEF/2333/2014	Oaxaca	Santo Domingo Albarredas	Ex-Campo de Aviación Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360867	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Río Jalapilla 7 Cuatro Venados	FAPEF/2417/2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,751	\$149,751	\$44,925	\$44,925	\$44,925	29.97	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360872	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Xaaga A San Isidro Roaguisa	FAPEF/2416/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,735	\$199,735	\$148,874	\$148,874	\$148,874	74.50	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360876	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro Roaguisa- Xaaga	FAPEF/2414/2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarredas	Roaguisa Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,603	\$299,603	\$212,305	\$212,305	\$212,305	70.83	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360879	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Colonia Colosio A Carretera Camino A Zoquitlán	FAPEF/2313/2014	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Colonia Colosio Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,284	\$169,284	\$169,261	\$169,261	\$50,778	\$50,778	\$50,778	30.00	00	Kilómetro	33	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360948	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Plazuela - San Antonio Huixtepec	FAPEF/2412/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	La Plazuela Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,751	\$149,751	\$44,925	\$44,925	\$44,925	29.97	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360954	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Cecilia Jalieza - Santo Domingo Jalieza - San Pedro Guegorezo	FAPEF/2310/2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$434,652	\$434,652	\$434,643	\$434,643	\$427,149	\$427,149	\$427,149	98.27	00	Kilómetro	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360959	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Buenavista - Texas De Morelos	FAPEF/2309/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$274,780	\$274,780	\$274,775	\$274,775	\$270,037	\$270,037	\$270,037	98.27	00	Kilómetro	54	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360965	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Buenavista - San Matías Chilaroa	FAPEF/2308/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,757	\$299,757	\$294,589	\$294,589	\$294,589	98.27	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360975	Reconstrucción De La Carretera E.C.Oaxaca - Tehuantepec)- Rojas De Cuauhtémoc - San Juan Peñapac Subtramo Rojas De Cuauhtémoc Del Km. 4 500 Al Km. 7 500	FAPEF/2168/2014	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,099	\$997,099	\$997,099	99.71	00	Kilómetro	1,080	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200360984	Reconstrucción Del Puente Vehicular Valiente 9/Carretera Cuicuilán- Zashchila	FAPEF/2043/2014	Oaxaca	Cuicuilán de Guerrero	Cuicuilán de Guerrero Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200361121	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Emiliano Zapata - Carret. Al Escape	FAPEF/2410/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuilán	Emiliano Zapata Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361126	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Cacique- San Francisco Tutepetongo	FAPEF/2409/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuilán	El Cacique Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361131	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Iberia- Desv. A Camino Cuicuilán Tehuacan	FAPEF/2408/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuilán	Iberia Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Ojito De Agua A Reyes Papalo	FAPEF/2407/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuilán	Ojito de Agua Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361142	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Francisco Tutepetongo - Cuicuilán	FAPEF/2406/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicuilán	San Francisco Tutepetongo Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361147	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tlaxiacta Viejo - Santa María	FAPEF/2405/2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiacta	Tlaxiacta Viejo Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361155	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Agua Temascal- Santa María Tlaxiacta	FAPEF/2404/2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiacta	Agua Temascal Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361157	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Peña Colorada - San Miguel Santo Flor	FAPEF/2403/2014	Oaxaca	San Miguel Santo Flor	Peña Colorada Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361160	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tomellín - A Valerio Trujano	FAPEF/2402/2014	Oaxaca	Valerio Trujano	Tomellín Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361162	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Guadalupe - Carretera Fed. A Huautla De Jimenez	FAPEF/2401/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Guadalupe Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361164	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Liquidambar - San Lucas Zoquiápan	FAPEF/2400/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Marcos Liquidambar Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361166	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Porvenir A Santa Cruz Acatepec	FAPEF/2399/2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361168	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Real A Tecuaitl	FAPEF/2398/2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Piedra Tendida Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$147,296	\$147,296	\$147,296	98.28	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361172	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cuyaltepec- Santa María Papalo	FAPEF/2397/2014	Oaxaca	San Juan Tepehuacán	San Pedro Cuyaltepec Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,790	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200361177	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Girasol- Cacalotepec	FAPEF/2396/2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	El Girasol Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200361184	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cacalotepec - Deva A Carretera A Cuicatlan	FAPEF/2395/2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361187	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Agua De Lluvia - Huautla De Jimenez	FAPEF/2394/2014	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Agua de Lluvia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361195	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Xochitlanico- Huautla De Jimenez	FAPEF/2393/2014	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Xochitlanico	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361217	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Carrizal Huautla De Jimenez	FAPEF/2392/2014	Oaxaca	Huautla de Jimenez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$46,902	\$46,902	\$46,902	31.29	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361222	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Providencia - San Bartolome Ayautla	FAPEF/2391/2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Providencia (Rio Uluapan)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361232	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Martin Piedra Ancha - San Bartolome Ayautla	FAPEF/2390/2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361237	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Agua Espuma- San Bartolome Ayautla	FAPEF/2389/2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Agua Espuma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361243	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Francisco De Asis - Alberque Escolar De Concepcion Papalo	FAPEF/2388/2014	Oaxaca	Concepción Papalo	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361253	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Lorenzo Papalo A Deva- San Juan Coyula	FAPEF/2387/2014	Oaxaca	Concepción Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361260	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan La Union A Camino A Zoquiapan	FAPEF/2381/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Juan la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$259,792	\$259,792	\$259,767	\$259,767	\$255,289	\$255,289	\$255,289	98.27	00	Kilómetro	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361270	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cruz De Plata A Las Minas	FAPEF/2375/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cruz de Plata	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$344,724	\$344,724	\$344,668	\$344,668	\$338,725	\$338,725	\$338,725	98.26	00	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361281	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Ihualeja A Ahuacatitlan	FAPEF/2374/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualeja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$309,752	\$309,752	\$309,675	\$309,675	\$304,336	\$304,336	\$304,336	98.25	00	Kilómetro	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361293	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Faro A Piedra Ancha	FAPEF/2373/2014	Oaxaca	San Pedro Tutula	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$294,764	\$294,764	\$294,760	\$294,760	\$289,678	\$289,678	\$289,678	98.27	00	Kilómetro	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361302	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Caputitlan A La Lagunilla	FAPEF/2370/2014	Oaxaca	San Martín Tuxtepec	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$339,728	\$339,728	\$339,728	\$339,170	\$337,708	\$337,708	\$337,708	99.41	00	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361311	Reparaciones Generales En Ibo No. 57	FAPEF/1492-2014	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$108,276	\$108,276	\$108,276	\$98,000	\$74,018	\$74,018	\$74,018	68.36	00	Metros Cuadrados	101	1.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361314	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Almolonga A Camino Aguatitlan	FAPEF/2350/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$237,310	\$237,310	\$237,310	\$236,812	\$235,792	\$235,792	\$235,792	99.36	00	Kilómetro	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361319	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Ihualeja A Agua Duende	FAPEF/2349/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualeja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$269,784	\$269,784	\$269,784	\$269,045	\$267,885	\$267,885	\$267,885	99.30	00	Kilómetro	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361320	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Barrio Sabino A Camino A Mazatlan	FAPEF/2348/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$292,266	\$292,266	\$292,266	\$291,846	\$290,588	\$290,588	\$290,588	99.43	00	Kilómetro	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361321	Reparaciones Generales En Bto No. 8	FAPEF/1499-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$273,875	\$273,875	\$273,875	\$273,875	\$82,163	\$82,163	\$82,163	30.00	00	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361323	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Toma A Nogaltepec	FAPEF/2347/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$304,756	\$304,756	\$304,756	\$303,967	\$302,657	\$302,657	\$302,657	99.31	00	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361324	Reparaciones Generales En Cbtis No. 240	FAPEF/1498-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dro. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$245,759	\$245,759	\$245,759	\$245,759	\$245,759	\$245,759	\$245,759	100.00	00	Metros Cuadrados	515	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361325	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Nuevo - Cordillera Chilchotla	FAPEF/2327/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$59,952	\$59,952	\$59,952	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361327	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Martin De Porres - Trinidad Chilchotla	FAPEF/2326/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$29,976	\$29,976	\$29,976	30.00	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361339	Reparaciones Generales En Ibo No. 122	FAPEF/1493-2014	Oaxaca	Santa María Huixtliquilitlan	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$94,961	\$94,961	\$94,961	\$94,961	\$94,961	\$94,961	\$94,961	100.00	00	Metros Cuadrados	38	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361347	Reparaciones Generales En Ibo No. 05	FAPEF/1494-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$35,804	\$35,804	\$35,804	30.00	00	Metros Cuadrados	73	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361352	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla	FAPEF/2845-2014	Oaxaca	Santiago Huixtliquilitlan	Santiago Huixtliquilitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,290,645	\$3,260,353	\$3,260,353	\$3,260,353	46.58	00	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAPEF 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361361	Construcción De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1810-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$269,781	\$269,781	\$269,781	\$232,674	\$69,802	\$69,802	\$69,802	25.87	00	Metros Cuadrados	30	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
OAX14140200361363	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1811-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$22,397	\$22,397	\$22,397	89.18	00	Lote	30	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200361364	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1808-2014	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$394,370	\$394,370	\$394,370	\$394,370	\$118,311	\$118,311	\$118,311	30.00	00	ANEXO	172	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200361365	Equipamiento De Un Anexo Y Tres Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1809-2014	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$95,224	\$95,224	\$95,224	\$95,224	\$77,640	\$77,640	\$77,640	81.53	00	Lote	172	1.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361367	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Nuevo Amanecer (Col. Los Huertos)	FAM-1806-2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$402,283	\$402,283	\$402,283	\$402,283	\$402,283	\$402,283	\$402,283	100.00	00	Metros Cuadrados	36	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIPTADA / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361369	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Nuevo Amanecer (Col. Los Huertos)	FAM-1807-2014	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,140	\$17,140	\$17,140	95.15	00	Lote	36	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361370	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1814-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$583,643	\$583,643	\$583,643	\$496,453	\$470,816	\$470,816	\$470,816	80.67	00	Metros Cuadrados	72	2.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361372	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1815-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,280	\$34,280	\$34,280	95.15	00	Lote	72	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361377	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Yerba Santa - Barranca Honda - Caña Brava	FAFEP/2449/2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,360	\$399,360	\$398,096	\$398,096	\$395,592	\$395,592	\$395,592	99.06	00	Kilómetro	674	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361379	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cañada De Guadalupe - San Jose Pie Del Cerro	FAFEP/2446/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	San José Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,360	\$399,360	\$398,661	\$398,661	\$396,255	\$396,255	\$396,255	99.22	00	Kilómetro	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361380	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Santos Reyes Nopala - Rancho Nuevo	FAFEP/2445/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Rancho Nuevo Cuxitla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$698,880	\$698,880	\$697,749	\$697,749	\$693,538	\$693,538	\$693,538	99.24	00	Kilómetro	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361381	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo E.C. (Santos Reyes Nopala - San Juan Lachao) El Sinal	FAFEP/2444/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$698,880	\$698,880	\$697,749	\$697,749	\$693,538	\$693,538	\$693,538	99.24	00	Kilómetro	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361382	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cerro Del Aire - San Martín Pie Del Cerro	FAFEP/2443/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$848,640	\$848,640	\$848,085	\$848,085	\$842,967	\$842,967	\$842,967	99.33	00	Kilómetro	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361383	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo E.C. (Santos Reyes Nopala - San Gabriel Mixtepec) - Cañada De Los Matuz	FAFEP/2442/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada de los Matuz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,840	\$99,840	\$99,367	\$99,367	\$98,767	\$98,767	\$98,767	98.92	00	Kilómetro	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361384	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Santa Lucía Teotepec - Cañada Las Flores	FAFEP/2441/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,600	\$249,600	\$249,221	\$249,221	\$247,716	\$247,716	\$247,716	99.25	00	Kilómetro	1,844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361386	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cerro Del Aire - Santa Lucía Teotepec	FAFEP/2440/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,120	\$549,120	\$548,380	\$548,380	\$545,069	\$545,069	\$545,069	99.26	00	Kilómetro	1,844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361391	Reconstrucción De La Carretera Dola De Vega - Cerro Del Vidrio Del Km. 78 800 Al Km. 160 000 Tramos Parciales	FAFEP/2433/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,104,836	\$8,104,836	\$8,104,836	81.05	00	Kilómetro	25,902	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361394	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal 125 A San Antonio Ocotlán	FAFEP/2428/2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,258	\$199,258	\$198,399	\$198,399	\$198,399	99.28	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200361400	Rehabilitación Del Camino Rural San Roque A Los Tamarindos	FAFEP/2384/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,597	\$499,597	\$497,443	\$497,443	\$497,443	99.57	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361403	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Hierta Buena A Camino Monserrat	FAFEP/2372/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Junta de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$314,748	\$314,748	\$314,748	\$313,979	\$90,134	\$90,134	\$90,134	28.64	00	Kilómetro	62	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361404	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Llano Grande - Santiago Tapetla	FAFEP/2369/2014	Oaxaca	Santiago Tapetla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,058	\$249,217	\$244,920	\$244,920	\$244,920	98.05	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361406	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro Cruz-San Jose Chacalapa	FAFEP/2353/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$348,141	\$348,141	\$348,107	\$348,107	\$104,432	\$104,432	\$104,432	30.00	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361413	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro Candelaria - San Isidro Del Camino	FAFEP/2345/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,259	\$300,259	\$300,154	\$300,154	\$298,343	\$298,343	\$298,343	99.36	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361417	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Trincheira - Rio Zalaca	FAFEP/2329/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$43,026	\$43,026	\$43,026	28.71	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361421	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro Cuache - El Ramal	FAFEP/2328/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$109,912	\$109,912	\$109,912	\$109,912	\$31,552	\$31,552	\$31,552	28.71	00	Kilómetro	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361427	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal-Los Cocos	FAFEP/2844/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de los Cocos	Los Cocos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,489	\$999,489	\$993,458	\$993,458	\$993,458	99.35	00	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361429	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camotepec Rumbo A Santa Rosa De Lima	FAFEP/2842/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Camotepec (Rancho Aquino)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,100,400	\$1,100,400	\$1,099,670	\$1,099,670	\$1,078,814	\$1,078,814	\$1,078,814	98.04	00	Kilómetro	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361432	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Estero Güilee A Playa Vicente	FAFEP/2841/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Estero Güilee	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$899,697	\$899,697	\$894,268	\$894,268	\$894,268	99.36	00	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361434	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Primera Curva	FAFEP/2840/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,600	\$999,600	\$999,158	\$999,158	\$993,128	\$993,128	\$993,128	99.35	00	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361437	Conservación Del Camino El Mezquite - Santa María Chimalapa Del Km. 36 500 Al Km. 55 000	FAFEP/2512/2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$252,800	\$252,800	\$252,800	\$252,800	\$252,719	\$252,719	\$252,719	99.97	00	Kilómetro	2,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361438	Modernización Y Ampliación Del Camino El Mezquite - Santa María Chimalapa Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 55 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 31 000 Al Km. 36 500	FAFEP/2454/2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,020,511	\$4,020,511	\$4,009,183	\$4,009,183	\$3,984,989	\$3,984,989	\$3,984,989	99.12	00	Kilómetro	2,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300361440	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo E.C. (San Pedro Humelula - San Francisco De Asis) Rio Papaya	FAFEP/2448/2014	Oaxaca	San Pedro Humelula	Rio Papaya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$259,584	\$259,584	\$258,886	\$258,886	\$257,238	\$257,238	\$257,238	99.10	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361442	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Pedro Huamelula - San Francisco de Asis	FAPEF/2447/2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$798,720	\$798,720	\$798,142	\$798,142	\$793,325	\$793,325	\$793,325	99.32	00	Kilómetro	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361444	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Congregación Cabecera Chalchijapa A Ec. De La Carretera Transmérica	FAPEF/2430/2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Congregación Cabecera Chalchijapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$699,440	\$699,440	\$699,177	\$699,177	\$687,122	\$687,122	\$687,122	98.24	00	Kilómetro	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361446	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Col. 6 De Noviembre-Septima Seccion	FAPEF/2429/2014	Oaxaca	Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia 6 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,779	\$999,779	\$993,746	\$993,746	\$993,746	99.37	00	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361449	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Coyul - Morro Ayota	FAPEF/2419/2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$147,296	\$147,296	\$147,296	98.28	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361451	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro A Arroyo Naranjo	FAPEF/2314/2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,232	\$199,232	\$187,079	\$187,079	\$187,079	93.61	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361455	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Lachiborra A Arroyo Naranjo	FAPEF/2315/2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Lachiborra	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361459	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rancho Viejo A Arroyo Viron	FAPEF/2316/2014	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361461	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Limón II A Las Llamadas	FAPEF/2317/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Limón II	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$225,719	\$225,719	\$224,944	\$224,944	\$206,070	\$206,070	\$206,070	91.29	00	Kilómetro	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361462	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Las Ramas A Lachiguiri	FAPEF/2318/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Las Ramas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361463	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arroyo Esperanza A Peña Blanca	FAPEF/2319/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,232	\$199,232	\$187,079	\$187,079	\$187,079	93.61	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361464	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Peña Blanca A Tierra Vieja	FAPEF/2320/2014	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361465	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Peña Blanca A Arroyo Chino	FAPEF/2321/2014	Oaxaca	Santa María Guianagati	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,232	\$199,232	\$187,079	\$187,079	\$187,079	93.61	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361467	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Mirador A El Caracol	FAPEF/2322/2014	Oaxaca	Santa María Guianagati	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361468	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Guishihui A Ocoite Solo	FAPEF/2323/2014	Oaxaca	Santa María Guianagati	Guishihui	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$248,989	\$248,989	\$236,078	\$236,078	\$236,078	94.51	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361469	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cuahutemoc De Guadalupe - Camino De Las Conchas	FAPEF/2330/2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cuahuatémoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$31,552	\$31,552	\$31,552	15.79	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361470	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Tenango A San Juan Tenango	FAPEF/2346/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$244,054	\$244,054	\$244,023	\$244,023	\$73,207	\$73,207	\$73,207	30.00	00	Kilómetro	48	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361500	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No.238	FAM-1812-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$769,409	\$769,409	\$769,409	\$649,249	\$194,775	\$194,775	\$194,775	25.31	00	Metros Cuadrados	199	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361504	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 238	FAM-1813-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$180,860	\$89,246	\$89,246	\$89,246	49.35	00	Lote	199	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361517	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 23 De Noviembre	FAM-1823-2014	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,860	\$575,860	\$575,860	\$544,571	\$458,816	\$458,816	\$458,816	79.67	00	Metros Cuadrados	42	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361525	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cecytre Smad Num 40 Clave 20ensd040m	FAPEF/3159/2014	Oaxaca	Aunción Italtatepec	Chivela	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$457,758	\$457,758	\$457,758	\$457,758	\$457,758	\$457,758	\$457,758	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361529	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre	FAPEF/3177/2014	Oaxaca	San Francisco Ixcuatán	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361560	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Robsamen (San Antonio El Encinal)	FAM-1490-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$813,322	\$813,322	\$813,322	\$813,322	\$813,322	\$813,322	\$813,322	100.00	00	Metros Cuadrados	175	1.00	100.00	Financiera: OBRA PINTURADA / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAN CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361587	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Et. No. 85	FAM-1993-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$715,052	\$715,052	\$715,052	\$556,433	\$554,922	\$554,922	\$554,922	77.61	00	Metros Cuadrados	552	1.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361589	Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Et. No. 85	FAM-1994-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$44,304	\$44,304	\$44,304	\$44,304	\$33,222	\$33,222	\$33,222	74.99	00	Lote	552	1.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361596	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-2941-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361653	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Heroes Del 21 De Abril	FAM-2459-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,280	\$34,280	\$34,280	95.15	00	Lote	72	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361666	Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Helen Keller	FAM-2461-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$16,556	\$16,556	\$16,556	57.31	00	Lote	48	1.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300361683	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Saul Martínez	FAM-2462-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Guelaguechi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$824,718	\$824,718	\$824,718	\$824,718	\$247,415	\$247,415	\$247,415	30.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361706	Construcción De Tres Aulas En J.N.U. Adelfa Ahuja (Col. La Rosalia)	FAM-2464-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8930,062	8930,062	8930,062	8770,423	8231,127	8231,127	8231,127	24.85	0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361712	Construcción De Tres Anexos En Jnu Ignacio Manuel Altamirano	FAM-2482-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8540,255	8540,255	8540,255	8521,335	8156,401	8156,401	8156,401	28.95	0	ANEXOS	32	3.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361715	Equipoamiento De Tres Aulas En J.N.U. Adelfa Ahuja (Col. La Rosalia)	FAM-2465-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	868,178	868,178	868,178	868,178	837,361	837,361	837,361	54.80	0	Lote	108	1.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361719	Equipoamiento De Un Anexo En Jnu Ignacio Manuel Altamirano	FAM-2483-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	829,728	829,728	829,728	829,728	821,037	821,037	821,037	70.76	0	Lote	32	1.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361726	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	FAM-2484-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	81,288,149	81,288,149	81,288,149	81,288,149	8386,445	8386,445	8386,445	30.00	0	Metros Cuadrados	114	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361730	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	FAM-2485-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	San Juan Bautista Lo de San Pedro Orizaba Soto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	818,014	818,014	818,014	818,014	817,140	817,140	817,140	95.15	0	Lote	114	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361732	Construcción De Un Aula En Jni Jaime Torres Bodet	FAM-2486-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8326,279	8326,279	8326,279	8296,504	888,951	888,951	888,951	27.26	0	Metros Cuadrados	24	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361737	Equipoamiento De Un Aula En Jni Jaime Torres Bodet	FAM-2487-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	814,443	814,443	814,443	814,443	88,278	88,278	88,278	57.31	0	Lote	24	1.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361760	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-2466-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8824,718	8824,718	8824,718	8736,869	8221,091	8221,091	8221,091	26.81	0	ANEXO	0	2.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361775	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Loma Alta)	FAM-2467-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8644,036	8644,036	8644,036	8508,474	8267,672	8267,672	8267,672	41.56	0	Metros Cuadrados	60	2.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361790	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Loma Alta)	FAM-2468-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	890,228	890,228	890,228	890,228	844,795	844,795	844,795	89.18	0	Lote	60	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361797	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2469-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8369,691	8369,691	8369,691	8324,747	8161,519	8161,519	8161,519	43.69	0	Metros Cuadrados	36	1.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361804	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2470-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	818,014	818,014	818,014	818,014	817,140	817,140	817,140	95.15	0	Lote	36	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361823	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Wagon	FAM-2489-2014	Oaxaca	Coicoyan de las Flores	Coiyal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	836,028	836,028	836,028	836,028	834,280	834,280	834,280	95.15	0	Lote	72	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361824	Construcción De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juárez	FAM-2456-2014	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8288,799	8288,799	8288,799	8288,799	886,640	886,640	886,640	30.00	0	Metros Cuadrados	24	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361850	Equipoamiento De Un Aula En J.N.I. Margarita Maza De Juárez	FAM-2457-2014	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	814,443	814,443	814,443	814,443	88,278	88,278	88,278	57.31	0	Lote	24	1.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361852	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2490-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8424,340	8424,340	8424,340	8420,463	8126,139	8126,139	8126,139	29.73	0	Metros Cuadrados	30	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361861	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2491-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	825,114	825,114	825,114	825,114	822,397	822,397	822,397	89.18	0	Lote	30	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361878	Equipoamiento De Un Anexo De Jni Ignacio Zaragoza	FAM-2493-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Rio Metates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	829,728	829,728	829,728	829,728	821,037	821,037	821,037	70.76	0	Lote	54	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361885	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2494-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8457,880	8457,880	8457,880	8438,263	8131,479	8131,479	8131,479	28.71	0	Metros Cuadrados	15	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361889	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle El Guejal, Colonia Emiliano Zapata, Villa De Zaachila, Oaxaca	FII-001-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361897	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2495-2014	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8306,459	8306,459	8306,459	8306,459	891,938	891,938	891,938	30.00	0	ANEXO	111	1.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361903	Equipoamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2496-2014	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	841,182	841,182	841,182	841,182	826,219	826,219	826,219	63.67	0	Lote	111	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361908	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 24	FAM-2497-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8305,619	8305,619	8305,619	8305,619	891,686	891,686	891,686	30.00	0	Metros Cuadrados	36	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361914	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 24	FAM-2498-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	818,014	818,014	818,014	818,014	817,140	817,140	817,140	95.15	0	Lote	36	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361929	Construcción De Tres Anexos En Jni Zahundánda	FAM-2499-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8376,102	8376,102	8376,102	8376,102	8112,830	8112,830	8112,830	30.00	0	ANEXO	45	3.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361935	Equipoamiento De Un Anexo En Jni Zahundánda	FAM-2500-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	829,728	829,728	829,728	829,728	821,037	821,037	821,037	70.76	0	Lote	45	1.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361944	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Sarco	FAM-2501-2014	Oaxaca	Santo Tomás Coatepec	Plan Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8724,271	8724,271	8724,271	8724,271	8217,281	8217,281	8217,281	30.00	0	Metros Cuadrados	45	1.00	31.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300361952	Construcción De Un Aula Didáctica Un Aula De Medios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdán	FAM-2502-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,075,476	\$322,643	\$322,643	\$322,643	27.98	00	Metros Cuadrados	306	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361959	Equipamiento De Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Aquiles Serdán	FAM-2503-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$363,984	\$363,984	\$363,984	\$363,984	\$322,446	\$322,446	\$322,446	88.59	00	Lote	306	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361998	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 1. Ramírez Y Pco. Jacco, Agencia San Pedro La Reforma	PIII-014-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362006	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 1972 Año De Juárez	FAM-2504-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$66,563	\$66,563	\$66,563	\$61,275	\$18,383	\$18,383	\$18,383	27.62	00	Metros Cuadrados	23	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362042	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2472-2014	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,140	\$17,140	\$17,140	95.15	00	Lote	36	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362046	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Bitopas	PIII-021-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362048	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2471-2014	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$366,155	\$366,155	\$366,155	\$366,155	\$109,846	\$109,846	\$109,846	30.00	00	Metros Cuadrados	36	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362053	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-2473-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$741,264	\$741,264	\$741,264	\$667,145	\$200,144	\$200,144	\$200,144	27.00	00	ANEXO	36	3.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362062	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-2474-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$18,161	\$18,161	\$18,161	60.21	00	Lote	36	1.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362078	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-2475-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	San Pedro Lespi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$851,104	\$851,104	\$851,104	\$735,107	\$220,532	\$220,532	\$220,532	25.91	00	ANEXO	65	2.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362097	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2477-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santiago Lachivia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,280	\$34,280	\$34,280	95.15	00	Lote	72	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362099	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2478-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santiago Lachivia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$421,512	\$421,512	\$421,512	\$382,223	\$114,667	\$114,667	\$114,667	27.20	00	Metros Cuadrados	30	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362101	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2479-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santiago Lachivia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$22,397	\$22,397	\$22,397	89.18	00	Lote	30	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362107	Reparaciones Generales En J.N.U. Ana María Rodríguez Verdín	FAM-2480-2014	Oaxaca	Santa María Tecomanca	Santa María Tecomanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$312,371	\$312,371	\$312,371	\$312,371	\$93,711	\$93,711	\$93,711	30.00	00	Metros Cuadrados	74	1.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362110	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-2481-2014	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362114	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2476-2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santiago Lachivia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$664,617	\$664,617	\$664,617	\$589,963	\$176,989	\$176,989	\$176,989	26.63	00	Metros Cuadrados	72	2.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362125	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-2505-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$742,328	\$742,328	\$742,328	\$742,328	\$222,698	\$222,698	\$222,698	30.00	00	ANEXOS	34	2.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362131	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2507-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$773,586	\$773,586	\$773,586	\$773,586	\$232,075	\$232,075	\$232,075	30.00	00	Metros Cuadrados	64	1.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362134	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-2508-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362139	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dr Enrique Aznar DuBois	FAM-2509-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landrau	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$104,415	\$104,415	\$104,415	30.00	00	Metros Cuadrados	34	1.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362143	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-2510-2014	Oaxaca	San Miguel Nixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$676,597	\$676,597	\$676,597	\$676,597	\$202,979	\$202,979	\$202,979	30.00	00	Metros Cuadrados	101	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362145	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-2511-2014	Oaxaca	San Miguel Nixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,140	\$17,140	\$17,140	95.15	00	Lote	101	1.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362146	Construcción De Barda Perimetral En Instituto Tecnológico De La Duesna Del Papaloapan	FAM-2952-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,075,145	\$622,544	\$622,544	\$622,544	27.07	00	Metros Cuadrados	412	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2014
OAX14140300362151	Mantenimiento Preventivo y Correctivo En La Infraestructura Eléctrica Y En La Hidráulica En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-2951-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,297,027	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	25.78	00	Metros Cuadrados	3,049	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362350	Construcción Del Emisor De Drenaje Sanitario De La Villa De Zaachila	PIII-015-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362372	Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Butama, Barrio Del Niño, Villa De Zaachila, Oaxaca	PIII-016-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Bitopas	PIII-018-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362425	Construcción de Comedor Escolar En la Escuela Frim. Adolfo Velasco Martínez, Barrio Lenio.	F111-020-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362461	Construcción de Red de Electricidad En La Privada De La Calle Peñaxila, Barrio San José .	F111-024-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362485	Conexión de Drenaje de La Col. Zapoteca A La Emiliano Zapata	F111-025-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362538	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Zapoteca, Villa De Zaachila	F111-028-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362542	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta La. Erap, Escuela Primaria Cultura Campesina; Agencia Montoya	F111/058/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	711,868	711,868	711,868	711,615	5442,600	5442,600	5442,600	61.65	50	Metros Cuadrados	135	100.00	72.00	Financiera: / Física: LA META SON 2 AULAS / Registro:
OAX14140300362552	Terminación De Construcción De 3 Aulas Taller De La Telesecundaria De Trinidad De Vigüera; Agencia Trinidad De Vigüera	F111/059/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	8843,295	8843,295	8843,295	8829,460	2290,241	2290,241	2290,241	34.42	50	Metros Cuadrados	180	100.00	70.00	Financiera: / Física: LA META SON 3 AULAS / Registro:
OAX14140300362553	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zapoteca, Villa De Zaachila	F111-029-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362558	Construcción De 3 Aulas Y Núcleo De Escaleras En Planta Baja En Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Cabecera De La Agencia, Agencia Donají	F111/060/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,657,941	\$1,657,941	\$1,657,941	\$1,235,657	\$770,512	\$770,512	\$770,512	46.47	50	Metros Cuadrados	140	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SON 3 AULAS / Registro:
OAX14140300362567	Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Melchor Ocampo Clave: 20340358	F18MDF-07	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHILULA OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362569	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Héctor De Chapultepec, Fraccionamiento San Ignacio; Agencia San Juan Chapultepec	F111/062/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	6622,586	6622,586	6622,586	6591,387	3385,378	3385,378	3385,378	61.90	50	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 2 AULAS / Registro:
OAX14140300362576	Construcción De Aulas En Jardín De Niños Esperanza Altaro Ubicada En Calle Cuillahuac Y Alejandrina, Colonia Las Peñas; Agencia San Juan Chapultepec	F111/064/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	3383,049	3383,049	3383,049	3382,431	3382,431	3382,431	3382,431	99.84	50	Metros Cuadrados	380	100.00	95.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES 1 AULA / Registro:
OAX14140300362605	Ampliación De Sistema De La Red De Drenaje En Varias Calles	F18MDF-15	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHILULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362615	Construcción De Aula En Jardín De Niños Mariano Bustamante Vasconcelos; Agencia Montoya	F111/070/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	6278,547	6278,547	6278,547	6277,947	2211,581	2211,581	2211,581	75.96	50	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES 1 AULA / Registro:
OAX14140300362635	Construcción De Cisterna De 30 M3. De Capacidad En El Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón, Ubicada En Calle 3 De Mayo, Colonia El Arenal, Agencia Cinco Señores	F111/052/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6129,943	6129,943	6129,943	6129,610	6129,610	6129,610	6129,610	99.74	50	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES UNA CISTERNA / Registro:
OAX14140300362649	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nuyoo, Fraccionamiento Montoya; Agencia Montoya	F111/054/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6636,464	6636,464	6636,464	6635,805	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	480	0.00	40.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140300362656	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	F18MDF-05	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHILULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362717	Rehabilitación De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria General Yaa Huilil Clave: 204td0159	F18MDF-10	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHILULA OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362732	Construcción De Red De Agua Potable En Andador Veracruz; Colonia Lomas Panoramicas; Agencia Santa Rosa Panzacola	F111/066/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	695,091	695,091	695,091	694,994	694,994	694,994	694,994	99.90	50	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140300362748	Construcción De Cisterna De 20m3. En Escuela Primaria Paul Percy Harris; Ubicada En Calle Zarifo; Colonia Ruwabilas; Agencia Santa Rosa Panzacola	F111/068/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6135,493	6135,493	6135,493	6134,613	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES UNA CISTERNA / Registro:
OAX14140300362762	Construcción De Colector Pluvial Cinco Señores En Calle Linderos, Colonia Arenal-Sadista, Agencia Cinco Señores	F111/051/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	62,359,921	61,532,000	61,532,000	61,532,000	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	228	0.00	78.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LAS METAS ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140300362765	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Cuahutemoc Clave: 204p1590m	F18MDF-06	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHILULA OAXACA.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362780	Construcción De Rejilla Pluvial En Calle 9 de Septiembre, Colonia Cinco Señores; Agencia Cinco Señores	F111/053/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6232,601	6232,601	6232,601	6232,455	6114,247	6114,247	6114,247	49.12	50	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA REJILLA / Registro:
OAX14140300362795	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Indio Nuyoo, Fraccionamiento Montoya; Agencia Montoya	F111/055/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6881,456	6881,456	6881,456	6879,576	0	0	0	0.00	50	Metros Cuadrados	490	0.00	45.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140300362831	Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Perla De Antequera, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAP18M0312014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362895	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Miguel Cabrera, Ubicada En La Cabecera Municipal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAP18M0102014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300362954	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle La Ver, Prolongación De San Fernando Y Prolongación De La Calle Magolla En El Centro De La Población .	-	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6585,792	6585,792	6585,792	6585,792	6585,792	6585,792	6585,792	100.00	50	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300363006	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Barrio Calixcoto A La Calle Prolongación De Martínez	-	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6415,133	6415,133	6415,133	6415,133	6415,133	6415,133	6415,133	100.00	50	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300363027	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	6512,282	6512,282	6512,282	6512,282	6512,282	6512,282	6512,282	100.00	50	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300363033	Construcción de Descarga de Drenaje Pluvial en Calle Buenos Aires Bq. 3a. Privada de L. De Mayo, Barrio 81 Copulto, Agencia San Juan Chapultepec	FI11/061/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	En Ejecución	2014	594,522	594,522	594,522	594,366	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:		
OAX14140300363089	Construcción de Drenaje Sanitario En Manzana No Colonia Vista Hermosa la Sección/ Agencia Santa Rosa Panzacola	FI11/067/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	En Ejecución	2014	1199,058	1199,058	1199,058	1198,746	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	124	0.00	10.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:		
OAX14140300363290	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	MGC/FAISMDP/009/028/2 014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363298	Construcción De Fuente Vehicular En La Agencia De San José Hidalgo, Ubicada En La Agencia Municipal De San José Hidalgo, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0212014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363311	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Calle Morelos, Ubicada En La Cabecera Municipal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0042014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363325	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Agencia De San Jerónimo Yahualco, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0152014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363338	Introducción De La Red de Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Ejido Santa María, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0232014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363362	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica, Ubicada En La Colonia Asunción, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0252014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363395	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Guelagueta, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMFI8M0342014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363427	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Pochotepec A Lona Celosa	FI8E/2238/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	81,000,000	81,000,000	81,000,000	8999,676	8995,367	8995,367	8995,367	99.54	0	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363437	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Raya A Almolonga	FI8E/2210/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	6649,480	6649,480	6649,480	6640,079	6637,320	6637,320	6637,320	98.13	0	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363457	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo: Frutilla A Piedras Negras	FI8E/2286/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Frutilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8249,800	8249,800	8249,800	8249,767	824,930	824,930	824,930	30.00	0	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363468	Rehabilitación Del Camino Rural Santa Catalina Juguila A La Jicora Cieneguilla	FI8E/2273/2014	Oaxaca	Santa Catalina Juguila	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8499,600	8499,600	8499,600	8499,557	8149,867	8149,867	8149,867	30.00	0	Kilómetro	98	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363487	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo: Lo De Camelia A El Aserran	FI8E/2272/2014	Oaxaca	Santiago Fincopepe Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8499,600	8499,600	8499,600	8499,557	8149,867	8149,867	8149,867	30.00	0	Kilómetro	98	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363493	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Entronque Carretero A Desviación San Vicente Yogodoy	FI8E/2268/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yogodoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8200,000	8200,000	8200,000	8199,862	859,988	859,988	859,988	29.99	0	Kilómetro	39	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363502	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Quilove A Tierra Blanca	FI8E/2266/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Quilove	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8249,800	8249,800	8249,800	8249,756	824,927	824,927	824,927	29.99	0	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363512	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cerro Cantor A San José La Unión	FI8E/2265/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8249,800	8249,800	8249,800	8249,765	824,929	824,929	824,929	30.00	0	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363516	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santo Domingo De Morelos A San Francisco Loxicha	FI8E/2264/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8304,756	8304,756	8304,756	8304,719	891,416	891,416	891,416	30.00	0	Kilómetro	60	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363519	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Las Muelles A San José Cuyjiniñi	FI8E/2253/2014	Oaxaca	San Miguel del Perillo las Muelles	Las Muelles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8449,640	8449,640	8449,640	8442,547	8132,764	8132,764	8132,764	29.53	0	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363779	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Las Cuevas A Santo Domingo De Morelos	FI8E/2252/2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8449,640	8449,640	8449,640	8442,547	8132,764	8132,764	8132,764	29.53	0	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363852	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Las Cuevas A Santa María Tonameca	FI8E/2251/2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8599,520	8599,520	8599,520	8590,109	8177,033	8177,033	8177,033	29.53	0	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363861	Construcción De Techado En La Cancha Municipal, Ubicada En La Agencia De Santa Catalina Montaña, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFORTAMN0052014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300363866	Construcción De Cisterna De 30 M3. En La Agencia De Montoya/ Agencia Montoya	FI11/043/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	En Ejecución	2014	8121,450	8121,450	8121,450	8121,450	8121,450	8121,450	8121,450	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: LA META ES UNA CISTERNA / Registro:		
OAX14140300363868	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Cuietla A Santos Reyes Nopala	FI8E/2250/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuietla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8449,640	8449,640	8449,640	8448,063	8134,419	8134,419	8134,419	29.89	0	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363885	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Panitlahuaca A Peñas Negras	FI8E/2248/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8649,480	8649,480	8649,480	8647,214	8194,164	8194,164	8194,164	29.90	0	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363890	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Antonio A R.E. Puerto Escondido- Río Grande	FI8E/2245/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuietla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8349,720	8349,720	8349,720	8348,486	8104,546	8104,546	8104,546	29.89	0	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363893	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Magdalena A Santos Reyes Nopala	FI8E/2244/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8449,640	8449,640	8449,640	8448,063	8134,419	8134,419	8134,419	29.89	0	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300363904	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Muro A Reforma Agraria Integral	FI8E/2288/2014	Oaxaca	San Francisco Ixtuato	20 de Noviembre (El Muro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8199,840	8199,840	8199,840	8199,725	859,918	859,918	859,918	29.98	0	Kilómetro	39	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución													0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300363908	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Pedro Tapanatepec A Las Anonas	FISE/2287/2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,865	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363918	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Santiago Nilttepec A Monte Grande	FISE/2285/2014	Oaxaca	Santiago Nilttepec	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,767	\$74,930	\$74,930	\$74,930	30.00	00	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363921	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Betaniza, Ubicada En La Colonia Sanarizana, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMA399FORTAMUN0032014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300363928	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Riomina- San Pedro Teozacoalco, Ramal San Isidro	FISE/2297/2014	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,900	80	80	80	0.00	00	Kilómetro	19	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363952	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Pedro El Alto A Guadalupe Yosoyúa	FISE/2283/2014	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,527	\$497,374	\$497,374	\$497,374	99.55	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363963	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles, En Todas Las Localidades De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS0012014 Y MSMAFORTAMUN0012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300363971	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Guadalupe Yosoyua-Hacia El Centro De La Localidad	FISE/2282/2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,810	\$198,949	\$198,949	\$198,949	99.55	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363981	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Guadalupe Yosoyua-Hacia El Entronque Carretero	FISE/2281/2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,810	\$198,949	\$198,949	\$198,949	99.55	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300363996	Rehabilitación Del Camino Rural San José Rio De Minas A San Isidro El Potrero	FISE/2279/2014	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,735	\$74,920	\$74,920	\$74,920	29.99	00	Kilómetro	49	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364011	Rehabilitación Del Camino Rural El Colorado A San Miguel Piedras, El Carrizal	FISE/2277/2014	Oaxaca	San Miguel Piedras	Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,475	\$179,843	\$179,843	\$179,843	30.00	00	Kilómetro	117	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364033	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Llano De La Canoá A San Juan Yuta	FISE/2275/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,564	\$149,869	\$149,869	\$149,869	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364059	Rehabilitación Del Camino Rural San Mateo A La Luz	FISE/2274/2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,564	\$149,869	\$149,869	\$149,869	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364071	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Cascada A Plumas	FISE/2267/2014	Oaxaca	Santiago Yosonda	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,958	\$59,987	\$59,987	\$59,987	29.99	00	Kilómetro	39	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364082	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Kakakuiji A Llano De Triunfo	FISE/2254/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitl	Kakakuiji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,512	\$596,928	\$596,928	\$596,928	99.57	00	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364103	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Nuxaña A Guadalupe Nucote	FISE/2243/2014	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Guadalupe Nucote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,785	\$74,935	\$74,935	\$74,935	30.00	00	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364139	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles, En Todas Las Localidades De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS0012014 Y MSMAFORTAMUN0012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364146	Suministro E Instalación De Microcondensadores Magnéticos Escalables A Lectura Remota Por Radio Frecuencia En Las Rucas: 4,5,8 Y 9 De La Col. Centro,Oaxaca	PROMO-2529-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,137,221	\$3,137,221	\$3,136,458	\$3,136,458	\$3,136,458	\$3,136,458	\$3,136,458	99.98	00	Metros Cuadrados	41,076	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364151	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Martín Sabinillo A Yosonilla	FISE/2242/2014	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Martín Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,782	\$74,935	\$74,935	\$74,935	30.00	00	Kilómetro	49	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364186	Construcción De 10 Cubículos Para Profesores	1501	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$365,278	\$366,278	\$366,278	\$366,278	\$366,278	\$366,278	\$366,278	100.00	00	Metros Cuadrados	504	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Al término del ejercicio 2014 presupuestalmente se ejecutó al 100% el recurso, sin embargo físicamente la obra no quedó concluida por tal motivo hasta este trimestre se muestra el avance físico obtenido y aún así no se da por concluida. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364215	Reestructuración De La Red De Energía Eléctrica, Ubicada En La Agencia Monte Albas, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS172014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364296	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Col. Niños Héroes, Pertenecientes Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS362014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364463	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles, Ubicada En La Colonia Forestal Y Sanarizana, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFORTAMUN062014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364555	Desarrolla De Rio Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa Ira. Etapa, Ubicada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS022014 Y MSMAFORTAMUN022014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364632	Desarrolla De Rio Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa Ira. Etapa, Ubicada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISMS022014 Y MSMAFORTAMUN022014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364779	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Los Tejocotes A El Capulín	FISE/2237/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$324,740	\$324,740	\$324,740	\$324,526	\$225,769	\$225,769	\$225,769	69.52	00	Kilómetro	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364784	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Lazaro Cardena A Trama De Saragosa	FISE/2236/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Lazaro Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$394,684	\$394,684	\$394,684	\$394,406	\$274,384	\$274,384	\$274,384	69.52	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364789	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cananá A Rio Verde, Ramal Rancho Diego	FISE/2235/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Cananá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,484	\$243,132	\$243,132	\$243,132	69.52	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364800	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Cruz A San Lucas, Ramal Yosondú	FISE/2234/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$429,656	\$429,656	\$429,656	\$429,434	\$427,583	\$427,583	\$427,583	99.52	00	Kilómetro	84	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300364808	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Yucunany A Yucunay, Ramal Santo Domingo Progreso	FISE/2233/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Yucunani 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,560	\$549,455	\$547,087	\$547,087	\$547,087	99.55	00	Kilómetro	107	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300364829	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Arenal Centro A Canana	FISE/2232/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Arenal Centro 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,864	\$169,864	\$169,864	\$169,782	\$169,050	\$169,050	\$169,050	99.52	00	Kilómetro	33	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300364830	Elaboración De Expedientes Técnicos En Todas Las Obras Del Municipio En El Ejercicio Fiscal 2014 Y La Asesoría En La Correcta Aplicación Del Gasto.	MDM9399FIOM30012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300364833	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Río Atzucena A San Juan Mixtepec	FISE/2231/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Río Atzucena 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$899,280	\$899,280	\$899,280	\$899,073	\$895,198	\$895,198	\$895,198	99.55	00	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300364843	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Independencia A El Llano, Ramal San Isidro	FISE/2230/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Independencia 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$144,884	\$144,884	\$144,884	\$144,814	\$144,190	\$144,190	\$144,190	99.52	00	Kilómetro	28	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300364857	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cabacua A Magdalena Peñasco	FISE/2229/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cabacua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$329,736	\$329,736	\$329,736	\$329,454	\$328,234	\$328,234	\$328,234	99.54	00	Kilómetro	64	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364864	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Antonio De León, Ubicada En La Colonia Oaxaca, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MDM9399FORTAMN0032014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA.	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300364868	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Pueblo Viejo A Magdalena Peñasco, Ramal San Isidro	FISE/2228/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,760	\$499,760	\$499,760	\$499,416	\$497,263	\$497,263	\$497,263	99.50	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364878	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Cumbre A Guadalupe, Magdalena Peñasco	FISE/2227/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$384,692	\$384,692	\$384,692	\$384,626	\$382,968	\$382,968	\$382,968	99.55	00	Kilómetro	76	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364884	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Tierra Colorada A Santa Cruz, Ramal Cerro Verde, Entrada De San Miguel Batrío Rosario Y Tierra Blanca	FISE/2225/2014	Oaxaca	San Miguel Huastla	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,494,259	\$1,485,242	\$1,485,242	\$1,485,242	99.02	00	Kilómetro	295	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364889	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Natividad A San Juan Reyes	FISE/2220/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,705	\$198,844	\$198,844	\$198,844	99.50	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364896	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Francisco Paxtlahuaca A San Mateo De Libres	FISE/2219/2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Francisco Paxtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,619	\$248,543	\$248,543	\$248,543	99.50	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364898	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santiago Tlaxoyaltepec-Río San Juan	FISE/2307/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Ocotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,995	\$29,999	\$29,999	\$29,999	30.00	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364902	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cieneguilla A Copaltepec	FISE/2218/2014	Oaxaca	San Juan Ihuatlepec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$649,480	\$649,480	\$649,480	\$649,083	\$646,285	\$646,285	\$646,285	99.51	00	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364903	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Antonio Huixtotepec-Llano De Moral	FISE/2306/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Llano de Moral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364905	Rehabilitación Del Módulo De Policía En La Colonia Forestal, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.		Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Seguridad	En Ejecución										0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300364906	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Vicente El Zapote A Ec. Sta. Cruz De Bravo Calihualá	FISE/2217/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Vicente del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$799,360	\$799,360	\$799,360	\$799,150	\$793,120	\$793,120	\$793,120	99.22	00	Kilómetro	157	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364908	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Fresno-Arcal, Ramal El Cerecal	FISE/2305/2014	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364910	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Juan Huixtotepec A Ec. Ixpantepec Nieves-Silacayoápan	FISE/2216/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Juan Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,170	\$424,584	\$424,584	\$424,584	70.82	00	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364912	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Sebastián Zoquiápan Ec. San Luis Morelia - San Juan Ihuatlepec	FISE/2215/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,727	\$198,867	\$198,867	\$198,867	99.51	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364916	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rancho El Faro A Ec. Silacayoápan-San Martín Del Estado	FISE/2214/2014	Oaxaca	Silacayoápan	Rancho Alfaro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,800	\$249,744	\$248,668	\$248,668	\$248,668	99.55	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364922	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Miguel Aguacates A San Jerónimo Progreso	FISE/2213/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Miguel Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,680	\$399,456	\$397,734	\$397,734	\$397,734	99.51	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364923	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Temascal-San Miguel Peras	FISE/2304/2014	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,990	\$59,997	\$59,997	\$59,997	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364924	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro A San Andrés Montaña	FISE/2212/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,081	\$596,499	\$596,499	\$596,499	99.50	00	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364927	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Miguel Hidalgo-San Pedro Tecmahapan	FISE/2302/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364930	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Carmen A Playa De Jacana, Ramal Buenos Aires	FISE/2224/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$502,098	\$502,098	\$502,098	\$502,011	\$499,848	\$499,848	\$499,848	99.55	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300364934	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Derivación Huixtotepec-San Juan Xochilttepec, Ramal Huixtotepec	FISE/2301/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	San Juan Xochilttepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300364938	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cosola Cacacul A Nuevo Haco Nasareno, Ramal La Breña, La Patria Y Arroyo De En Medio	FISE/2223/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cosola Cacacul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,699,763	\$1,692,437	\$1,692,437	\$1,692,437	99.56	00	Kilómetro	333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364942	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Francisco Infernillo-San Antonio Huitepec	FISE/2300/2014	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364946	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Carrizal-San Miguel Piedras, Ramal Casique	FISE/2299/2014	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364949	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-El Temascal	FISE/2298/2014	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364952	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-San Antonio Huitepec, Ramal San Antonio Huitepec, Pueblo Viejo, San Antonio Huitepec, Loma De Miel	FISE/2296/2014	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,969	\$194,991	\$194,991	\$194,991	30.00	00	Kilómetro	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364954	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Zapicho A San Sebastián Quirot	FISE/2222/2014	Oaxaca	Santiago Ixcapa	San Sebastián Quirot	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,560	\$100,560	\$100,560	\$100,404	\$99,972	\$99,972	\$99,972	99.41	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364955	Rehabilitación De Camino Rural Tramos Morelos 1-Fanteco, Ramal Loma De Mantecón, Ramal San Juan Aguilu, Ramal Peña De Letras, Ramal Agua Manzana	FISE/2295/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,981	\$119,994	\$119,994	\$119,994	30.00	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364958	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tanetze De Zaragoza A Santa María Yaviche	FISE/2221/2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yaviche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,568	\$348,061	\$348,061	\$348,061	99.53	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364963	Modern Y Ampliación Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Oz, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 96 000, Subtramo: Del Km. 32 314 Al 34 400	FISE/2777/2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,010,056	\$5,010,056	\$5,010,056	\$4,945,880	\$4,852,079	\$4,852,079	\$4,852,079	96.85	00	Kilómetro	834	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364967	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio Hondo -Santa Catarina Estetla, Ramal Desviación Corral De Piedra A Los Sabinos, Ramal Estetla, Ramal Buena Vista Estetla	FISE/2294/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Buenavista Estetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,979	\$134,994	\$134,994	\$134,994	30.00	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364970	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Del Barrancón A Pozo Blanco	FISE/2292/2014	Oaxaca	San Pedro Apostol	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,901	\$99,471	\$99,471	\$99,471	99.55	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364975	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapotitlan Del Rio-San Felipe, Ramal San Francisco Infernillo	FISE/2293/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitingo	Zapotitlan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,990	\$59,997	\$59,997	\$59,997	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364977	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo La Cueva A El Nogal	FISE/2290/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,901	\$99,471	\$99,471	\$99,471	99.55	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364982	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Santa María Roaló A Hacia Zaachila Por Camino Antiguo	FISE/2284/2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,717	\$298,425	\$298,425	\$298,425	99.55	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364985	Rehabilitación Del Camino Rural Las Huertas A El Pacasio	FISE/2280/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,557	\$269,783	\$269,783	\$269,783	54.00	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364986	Rehabilitación De Camino Rural San Francisco Yucucundo-San Fernando De Matamoros	FISE/2276/2014	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Francisco Yucucundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,565	\$149,869	\$149,869	\$149,869	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364988	Rehabilitación Del Camino Rural El Carrizal A Rio Huber, Ec. A Soja De Vega	FISE/2278/2014	Oaxaca	San Lorenzo Temelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$899,280	\$899,280	\$899,280	\$899,278	\$209,817	\$209,817	\$209,817	23.33	00	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364989	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Santa María Peñoles A Buena Vista Estetla	FISE/2270/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Buenavista Estetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,479	\$179,844	\$179,844	\$179,844	30.00	00	Kilómetro	117	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364991	Rehabilitación Del Camino Rural De Contreras A El Manzanito	FISE/2269/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$649,560	\$649,560	\$649,560	\$649,413	\$164,824	\$164,824	\$164,824	25.99	00	Kilómetro	107	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364992	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ana Tavela-Santa María Nizaviguiti	FISE/2271/2014	Oaxaca	San Carlos Yutepec	Santa María Nizaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,099,120	\$1,099,120	\$1,099,120	\$1,099,011	\$329,703	\$329,703	\$329,703	30.00	00	Kilómetro	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364995	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Rio Frio A San Fernando De Matamoros	FISE/2263/2014	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,800	\$196,355	\$196,355	\$196,355	98.26	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364996	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Loma Morillo A Tres Cruces	FISE/2255/2014	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	Loma Morillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,800	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364997	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Carmen A La Guadalupe	FISE/2262/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,800	\$196,355	\$196,355	\$196,355	98.26	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300364999	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Pitona A Santo Domingo Teojomilco	FISE/2249/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Pitona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$332,741	\$99,822	\$99,822	\$99,822	28.54	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300365001	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Rio A La Guadalupe	FISE/2261/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,701	\$294,533	\$294,533	\$294,533	98.26	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300365002	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Ciénega Verde A Santo Domingo Teojomilco	FISE/2247/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Ciénega Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$449,640	\$449,640	\$449,640	\$427,817	\$128,345	\$128,345	\$128,345	28.54	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300365003	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Vado A El Nogal	FISE/2260/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,901	\$98,179	\$98,179	\$98,179	98.26	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300365004	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Horno A Santo Domingo Teojomilco	FISE/2246/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Horno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$285,228	\$85,568	\$85,568	\$85,568	28.55	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300365005	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: El Manajel A La Mojenera	FI58/2259/2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,800	\$196,355	\$196,355	\$196,355	98.26	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365014	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Soledad A El Manantlan	FI58/2258/2014	Oaxaca	San Miguel Peñas	Soledad Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,901	\$98,179	\$98,179	\$98,179	98.26	00	Kilómetro	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365016	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Agua De Margas A Calles De Temascal	FI58/2257/2014	Oaxaca	San Miguel Peñas	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,800	\$196,355	\$196,355	\$196,355	98.26	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365019	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: La Vivora A Agua Del Espino	FI58/2256/2014	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,701	\$294,533	\$294,533	\$294,533	98.26	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365020	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Andrés Niño A Tepahuajé	FI58/2241/2014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,863	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365023	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Poblote A Peña Larga	FI58/2240/2014	Oaxaca	Coatepec Altas Poblote		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,863	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365026	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Ana Zegache A Santiago Apostol	FI58/2211/2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,868	\$597,282	\$597,282	\$597,282	99.55	00	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365030	Mod Y Amp Del Camino Km 125 000 E.C.(Oaxaca - Tehuantepec) Las Animas-La Mancorreda-Soledad Salinas-Unión Juárez-San Pedro Quiatoni. Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 000, Sub Tramo A Mod Del Km 0 000 Al Km	FI58/2201/2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,069,284	\$7,069,284	\$7,069,284	\$6,644,401	\$5,315,761	\$5,315,761	\$5,315,761	75.20	00	Kilómetro	2,792	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300365454	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agencia De Policía De Arroyo La Guacamaya	005	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300365473	Construcción De Techado De Cancha Municipal De La Localidad De Arroyo Guacamaya	1	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300365476	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Teococuilco De Marcos Pérez	2	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366017	Mantenimiento De Camino A Toma - San Juan De Los Coes Tramo Del Km 0+000 Al Km 25+800	006-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal de Flores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Comunicaciones	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366169	Mejoramiento De Vivienda Para Todas Las Comunidades De Mazatlán Primera Etapa	007-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal de Flores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366266	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a Etapa)	04	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULLAPAN DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366720	Introducción Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Marcos Ninicueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366826	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, (1ra Etapa)	031	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366840	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero	002	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300366924	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300367677	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable	MT-0001-FISM-2014	Oaxaca	Teotongo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300367952	Construcción De Casa De Cultura Teotongo	-	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	TEOTONGO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300368763	Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Istmo)	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,450,000	\$2,535,000	\$2,535,000	\$2,535,000	29.82	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140300368812	Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejora Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional (Oaxaca)	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,550,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	29.83	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140300369246	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Sitio Del Palmar	MSIA-235-007-FAISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN MIHUATLÁN OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300369332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	021	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300369614	Introducción Del Sistema De Agua Potable	MSMC/FISMDF/022/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Los Sarmentio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300369707	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diversas Calles Ira, Etapa, Ubicada En La Agencia Municipal De San Jerónimo Yahuiche, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISM0532014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300369871	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	053	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300369993	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable	FISM-MSMG-TANSELV-002-2014	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA GUELACE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030037049	Rehabilitación De Camino Rural	MSMC/FISMDF/025/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Río Valdeñores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300370724	Ampliación De La Red de Electricidad, En la Sección Primera, Barrio Grande.	07	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371075	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario, Paraje Atías Del Calvario	1	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371155	Ampliación De La Red de Drenaje Barrio Candelaria	2	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUBTZAL, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371185	Ampliación De La Red de Drenaje Barrio Linda Vista	3	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371225	Ampliación De La Red de Agua Potable Barrio Loma Bonita	4	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371244	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Venado - Santiago Yaveo	FIGMDF-35-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371371	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	005	Oaxaca	San Simón Sahatlán	San Simón Sahatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Sahatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371382	Construcción De Tangue Elevado Del Sistema De Agua Potable	551.008	Oaxaca	Tlaxiotalpan de Matamoros	Tanivá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIOTALPAN DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$500,083	\$500,083	\$500,083	\$500,083	\$500,083	\$500,083	\$500,083	\$500,083	100.00	50	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION. 100% CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300371393	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica "A. EICOM", Ubicada En La Colonia Nevada (Chahuatla), Percepcione Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMDFISMDF282014, MSMAR-282014 Y MSMAR-28	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371396	Ampliación De Electrificación, Colonia Zavaleta	16	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Paraje Zavaleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371413	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Mi Patria Es Primero" Clave: 206b031376.	FIGM414022014	Oaxaca	Santa María Huastlilitlán	Santa María Huastlilitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUASTLILITLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371423	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio La Asunción	FIGM-001-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371450	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio La Soledad	FIGM-002-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371452	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia San José	551.009	Oaxaca	Tlaxiotalpan de Matamoros	Tlaxiotalpan de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIOTALPAN DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,988,916	\$1,988,916	\$1,392,241	\$1,988,916	\$1,392,241	\$1,392,241	\$1,392,241	70.00	50	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300371456	Ampliación De La Red de Electricidad En La Calle Colon	29	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371475	Construcción De Aula Escolar, En La Eec. Preescolar Julietta Norma Fierro Gossain, Clave 206jn23101	30	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Paraje Zavaleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371496	Construcción De Aula Escolar, En La Eec. Secundaria Técnica 66, Clave 206sc09621	31	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371526	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica 66	32	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371556	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 206tv16423	FIGMDF-41-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371570	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Gen. Vicente Guerrero Clave 206cc09430	FIGMDF-42-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371583	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga	33	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371595	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Eduardo Vesconcelos Clave 206jn896	FIGMDF-30-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371607	Ampliación De La Red de Electricidad En La Calle Camino Antiguo A Cuillapan Y Calle Benito Juárez	37	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371609	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 206tv00040	FIGMDF-64-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371663	Construcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Primaria Heroes De La Independencia	FIGMDF-22-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371666	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica	52	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Estrella Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300371674	Construcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Telesecundaria Clave 206tv0497n	FIGMDF-88-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371705	Rehabilitación de Aulas y Sanitarios En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 204q0495j	FI8MDF-18-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371726	Sustitución De La Red Del Sistema De Agua Potable	FI8M414042014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371733	Construcción De Aula En La Escuela Telessecundaria Clave 20d0e0302e	FI8MDF-18A-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371736	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Nicolas Bravo.	FI8M414052014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371746	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio San Juan, Centro, El Rosario Y San Lucas	39	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371748	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela En El Jardín De Niños "Niños Niños"	FI8M41440214	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371760	Rehabilitación Y Desarrollo Del Drenaje Sanitario	FI8M41462014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371767	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez Clave: 204q01220b	FI8M414082014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300371770	Construcción De Cuartos Para Dormitorio	FI8MDF-34-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372144	Mantenimiento De Calles En San Simón Zahuatlán	006	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372333	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Colonia Olimpo, Colonia Odisea, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMDF18M0262014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372354	Construcción De Consultorio Dental	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372676	Construcción De Cuarto-Dormitorio	008	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372762	Restauración Del Templo De Santiago Jamiltepec (2a. Etapa)	FAPEF-2002-2014	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$346,975	\$1,200,000	\$346,975	\$346,975	\$346,975	28.91	30	Metros Cuadrados	18,383	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA ESTIMACION EN PROCESO DE ENTREGA PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA ENTREGACION EN PROCESO DE ENTREGA PARA PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300372803	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De La Laguna Guadalupe Yucunicooco	014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Laguna de Guadalupe Yucunicooco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300372825	Construcción De Cuarto-Dormitorio	009	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373290	Restauración Del Templo De Santa María El Exmarquesado	FAPEF-2001-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$228,025	\$2,500,000	\$228,025	\$228,025	\$228,025	9.12	30	Metros Cuadrados	263,357	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373298	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Rosa Castilhuaca	017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa Rosa Castilhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373070	Construcción De Canal Para Aguas Pluviales	FIW0001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373143	Construcción De Comedor Comunitario (2a. Etapa)	MSMC/FI8MDF/030E/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373158	Construcción De La Residencia De Estudio En El Centro De las Artes	FAPEF-2197-2014	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$2,142,823	\$8,500,000	\$2,142,823	\$2,142,823	\$2,142,823	25.21	30	Metros Cuadrados	3,693	0.00	41.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373176	Construcción De Comedor Comunitario (2a. Etapa)	MSMC/FI8MDF/023A/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brizas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373179	Construcción De Comedor Comunitario	MM-FAISM-298-28-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373218	Construcción De Comedor Comunitario (2a. Etapa)	MSMC/FI8MDF/030F/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373224	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís, Oaxaca.	FAPEF-2856-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$286,552	\$800,000	\$286,552	\$286,552	\$286,552	35.82	30	Metros Cuadrados	263,357	0.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373242	Construcción De Comedor Comunitario	MM-FAISM-298-30-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373248	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	MSMC/FI8MDF/031/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Totolápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373284	Construcción De Comedor Comunitario	MM-FAISM-298-29-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300373332	Restauración Del Ex-Convento De Los Siete Príncipes (Instalación Eléctrica)	FAPEF-2857-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,287,837	\$3,000,000	\$1,287,837	\$1,287,837	\$1,287,837	42.93	30	Metros Cuadrados	263,357	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300373359	Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Alfredo B. Nobel Clave "20dpc3177a	FAPEF/3664/2014	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300373365	Construcción De Cuarto-Dormitorio	010	Oaxaca	San Simón Zabatlán	Barrio Juquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zabatlán	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300373414	Restauración Del Atezonado De La Catedral De San Juan Evangelista, Huautla De Jiménez	FAPEF-2858-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,053,855	\$3,000,000	\$1,053,855	\$1,053,855	\$1,053,855	35.13	00	Metros Cuadrados	30,004	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300373502	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria Ing. Victor Bravo Hujá En La Localidad De Puente Madera	FTSM-124-039-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:			
OAX14140300373526	Construcción De Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias En La Universidad De La Costa Campus Pinotepa Nacional	FORREGION/3560/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,224,699												0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300373548	Construcción De Dos Salas De Computo En La Universidad De La Cañada Tercera Etapa	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300373574	Construcción De Un Aula De 6,00x8.00 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre, Clave: 20dpc3472v	MSMC/FTSMDF/035/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300373579	Restauración Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina De La U.A.B.S.J.O.	FAPEF-2859-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$35,340	\$4,000,000	\$35,340	\$35,340	\$35,340	0.88	00	Metros Cuadrados	263,357	0.00	13.69	Financiera: ENTIMACIONES DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300373623	Ampliación De La Red de drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad De Monte Grande Municipio De San Blas Atempa	FTSM-124-007-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300373661	Elaboración Del Plan de Desarrollo Urbano Del Centro de Población de Santa Catarina Juquila.	FORREGION/3559/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,250,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
OAX14140300373740	Terminación De La Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo)	FORREGION/3561/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,664,308	\$2,664,308	\$2,664,308										0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300373743	Rastreo De Camino Tramo San Simón Zabatlán-La Cienega	011	Oaxaca	San Simón Zabatlán	San Simón Zabatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San simon Zabatlán	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300373841	Elaboración De Estudio De Evaluación De Respuesta Ante Sismo De La Cubierta Del Auditorio Guelaguetza.	FORREGION/3575/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000										0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300373846	Mantenimiento De Alumbrado Público Ubicado En La Localidad De Santa Rosa De Lima En El Municipio De San Blas Atempa	FTSM-124-019-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374008	Análisis Prospectivo Y Propuesta De Infraestructura De Soporte A La Producción Y El Apogochamiento Económico Sustentable De La Microrregión 26 Del Estado De Oaxaca	FONSUR/3574/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,155	\$4,998,155	\$4,998,155	\$4,998,155	99.96	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX14140300374094	Identificación Y Diseño De Procesos Para La Incorporación De Suelo Social A Proyectos Para El Desarrollo Regional Y Urbano.	FONSUR/3573/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,498,526	\$8,498,526	\$8,498,526	\$8,498,526	99.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX14140300374262	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374433	Ampliación Red De Drenaje Barrio Fatima	5	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTAL S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fraydas De Guerrero (Acosco Al Municipio)	MCMB/02700112014	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374683	Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Telesecundaria	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374732	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En Santa Rosa De Lima	FTSM-124-066-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374797	Construcción De Un Comedor En La Esc. Telesecundaria	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocateca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374802	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Julio De La Puente Dolores.	FTSM-124-032-2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374883	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374943	Construcción De Comedor De La Esc. Jardín De Niños Gabriela Mistral	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300374991	Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Ignacio M. Altamirano	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300375023	Construcción De Una Aula Didáctica En El Preescolar Vicente Guerrero	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300375418	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	6	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376114	Construcción De Comedor Escolar Escuela Secundaria Técnica 237	12	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A DE C.V	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376214	Ampliación De La R.D En El Mogote Barrio Centro	18	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376530	Conservación De Camino Rural Tomellin - Camino A Texcatitlan	PAFEP/2542/2014	Oaxaca	Valerio Trujano	Tomellin	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROVISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	3379,696	3379,696	3379,660	3379,660	3373,114	3373,114	3373,114	98.27	50	Kilometro	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300376615	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PII-MSPCV-292-004-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376667	Construcción De Clínicas Dental En La Localidad De Arroyo Chapam	09AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chópam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376696	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad Del Manguito	08-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Manguito (Rancho San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376771	Ampliación Y Rehabilitación De La Red Subterránea En La Calzada De La Unidad Deportiva En Movimiento	10-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376802	Construcción De Tangue Elevado Y Red De Conducción Para Sistema De Agua Potable	11-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376866	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Bilingüe Vicente Guerrero Clave: 2089187M	10AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376913	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Y Madro	-0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300376995	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes	055	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377088	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Plan De Aguilá	12-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Aguilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377092	Elaboración De Estudios Geohidrológicos Para Perforación De Pozo Profundo	02	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377162	Mantenimiento De 6 Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 202tr05590. En El Municipio De Santa María Tepantlali	07-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377175	Construcción De Dos Salas De Computo En La Universidad De La Cañada Tereza Etapa	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377204	Construcción Del Sistema De Drenaje La Etapa En La Calle Principal De La Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	08-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Mosquito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377220	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da. Etapa)	0A0714	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	55,165,340	55,165,340	55,165,340	55,165,340	55,165,340	55,165,340	55,165,340	100.00	40	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300377233	Construcción De Dispensario Médico En El Núcleo Rural Encino Colorado-Agencia De Policía Municipal De Mosquito Blanco	09-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Encino Colorado (Rio Cootal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377288	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer	006	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377299	Rehabilitación De Edificio Para Uso Como Escuela Municipal En El Municipio De Santa María Tepantlali	10-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377375	Construcción De 17 Viviendas	009	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377388	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMC/FISMDP/037/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377428	Techado De La Plaza Cívica En El Jardín De Niños	-	Oaxaca	Santiago Tamazola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377450	Construcción De 17 Viviendas	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Ctenepilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377494	Construcción De Comedor Comunitario	007	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377573	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMC/FISMDP/038/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa Elena (El Puertecito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300377849	Rehabilitación Del Camino Rural Santiago Juxtlahuaca - Santa Catalina Ntepepec Del Km 3 Mas 200 Al Km 7 Mas 400	087	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Catalina Ntepepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378219	Pavimentación Y Modernización De Acceso Vehicular A La Población De Santa María Colotepec	SF/SPFP/DP/0495/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Convenios	R11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378616	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	025	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Unión de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378674	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	018	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa Catarina Noltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378710	Rehabilitación De Equipamiento Electromecánico En Pozos Profundos(Candiano Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao	13	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,045,588	\$1,045,588	\$1,040,961	\$1,040,961	\$1,040,961	\$1,040,961	\$1,040,961	99.56	\$4,627	Metros Cuadrados	52,882	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX14140300378741	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	064	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378777	Construcción Del Sistema De Agua Potable	092	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378803	Construcción De Sistema De Agua Potable	091	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378836	Construcción De La Escuela Primaria La Etapa	039	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cuauhtémoc Yucunilcoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300378853	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	065	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Antonio del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378933	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	093	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cuyuchi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300378969	Construcción De Comedor Comunitario	002	Oaxaca	San Bartolo Yutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000										Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación obra terminada	
OAX14140300379169	Ampliación De La Línea De Conducción La Etapa	FFII-MSPCV-292-008-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379205	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Minas	MSPCV-292-FAISMDFD-OP-1-003-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379218	L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guishe 3ra. Etapa (Cra. Parte)	MSLA-235-FISM-002-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guishe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379225	Mantenimiento Y Conservación De Caminos	MSPCV-292-FAISMDFD-OP-AD-028-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379230	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Drenaje Sanitario Yo Pivotal	2014-136 (A)	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379261	Construcción De Dos Aulas Adosadas En La Escuela Telesecundaria	MSLA-235-04-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379262	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135 B	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379272	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135 C	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379282	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable En El Municipio	2014-135 D	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379293	R.D. Y Ampliación San Esteban Amatlán.	MSLA-235-005-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379343	Rehabilitación De Camino En La Localidad De Lachiquivo	MSLA-235-009-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Lachiquivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379463	Conservación De Camino Rural Tramo Benito Juárez - Los Naranjos	FAPEF/2550/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$59,952	\$59,952	\$59,952	30.00	40	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX14140300379471	Conservación De Camino Rural Tramo San Antonio Nopalera A Cacalotepec	FAPEF/2556/2014	Oaxaca	San Juan de los Rios	San Antonio Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$277,278	\$277,278	\$276,787	\$276,787	\$275,594	\$275,594	\$275,594	99.39	40	Kilómetro	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX14140300379476	Conservación De Camino Rural Tramo Flor Batavia A Santo Domingo	FAPEF/2566/2014	Oaxaca	San Andrés Teotihuacán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$324,740	\$324,740	\$324,685	\$324,685	\$319,087	\$319,087	\$319,087	98.26	40	Kilómetro	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX14140300379483	Conservación De Camino Rural Tramo Naranjos - San Jerónimo Tecóatl	FAPEF/2576/2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	40	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX14140300379485	Conservación De Camino Rural Tramo San Juan Coyula A San Lorenzo Papalo	FAPEF/2577/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Coahuacán	San Juan Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	40	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300379487	Conservación De Camino Rural Tramo Santiago Quiotepec - A La Estacion Quiotepec	FAPEF/2578/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quiotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379491	Conservación De Camino Rural Tramo San Pedro Chiczapotes - A La Estacion De Ferrocarril - Cuicatlan	FAPEF/2579/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chiczapotes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$44,964	\$44,964	\$44,964	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379493	Conservación De Camino Rural Tramo San Pedro Nodón - A Cuicatlan	FAPEF/2594/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,880	\$149,234	\$149,234	\$149,234	99.57	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379496	Conservación De Camino Rural Tepeoxco -Titotla	FAPEF/2602/2014	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Titotla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$349,639	\$343,611	\$343,611	\$343,611	98.25	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379498	Conservación De Camino Rural Villa Nueva - Entronque Carretero	FAPEF/2603/2014	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$349,639	\$343,611	\$343,611	\$343,611	98.25	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379500	Conservación De Camino Rural Agua Duende - Ithualaja	FAPEF/2604/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Agua Duende	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$349,639	\$343,611	\$343,611	\$343,611	98.25	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Rumbo A Llano Cruceiro	FIGM-517-003-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379549	Construcción De Comedor Comunitario En La Cabeza Municipal (Ira. Etapa)	FIGM-517-004-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379552	Construcción De Comedor Comunitario (1ra Etapa) En La Agencia De Llano Cruceiro	FIGM-517-005-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Cruceiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379554	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Loma Larga	FIGM-517-008-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379555	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Loma Linda	FIGM-517-007-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379556	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Cerro Pascale	FIGM-517-012-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Cerro Pascale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379640	Conservación De Camino Rural Tramo San Antonio Ocotlan A Paraje El Paso Colindancia Con Estado De Guerrero	FAPEF/2564/2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,217	\$249,217	\$248,143	\$248,143	\$248,143	99.34	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379648	Conservación De Camino Rural Tramo San Francisco Cozoaltepec A El Chilar	FAPEF/2588/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$224,820	\$224,820	\$224,088	\$224,088	\$223,122	\$223,122	\$223,122	99.24	00	Kilómetro	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379652	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Francisco Cozoaltepec En La Colonia 10 De Mayo, Colonia San Antonio Y Colonia Barrio Nuevo.	MSMT/FAISM/439/003/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379653	Conservación De Camino Rural Tramo Buenavista A La Soledad	FAPEF/2608/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$491,758	\$491,758	\$141,169	\$141,169	\$141,169	28.26	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379664	Conservación De Camino Rural Tramo San Francisco Del Mar A El Retiro	FAPEF/2559/2014	Oaxaca	San Francisco del Mar	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$469,624	\$469,624	\$469,506	\$469,506	\$140,852	\$140,852	\$140,852	29.99	00	Kilómetro	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379670	Conservación De Camino Rural Tramo A Pueblo Nuevo - Cerro Tortuga	FAPEF/2560/2014	Oaxaca	San Francisco del Mar	Cerro Tortuga (Pie del Cerro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,524	\$499,525	\$149,857	\$149,857	\$149,857	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379676	R.O. Ampliación Barrio El Progreso, Ubicada En La Localidad De Santa María Tonameca.	MSMT/FIGM/439/013/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379678	Conservación De Camino Rural Tramo San Francisco Del Mar A Colonia 12 De Abril	FAPEF/2561/2014	Oaxaca	San Francisco del Mar	Colonia 12 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$649,480	\$649,480	\$649,333	\$649,333	\$194,800	\$194,800	\$194,800	29.99	00	Kilómetro	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379681	Conservación Del Camino Rural Tramo El Huamuchil A San Dionisio Del Mar	FAPEF/2574/2014	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,099	\$499,069	\$496,947	\$496,947	\$496,947	99.47	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379689	Conservación De Camino Rural Tramo El Huamuchil A Santa Cruz	FAPEF/2583/2014	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$294,592	\$294,592	\$294,592	98.28	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379700	Rehabilitación Del Sistema Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FIGMDF/033/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landrau	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIGMDF/034/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulin (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379709	Conservación Del Camino Rural Tramo Paraje Monte Aguila A Ejido Revolución	FAPEF/2613/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,413	\$549,413	\$164,824	\$164,824	\$164,824	29.99	00	Kilómetro	107	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379717	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIGMDF/035/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379718	Conservación Del Camino Rural Tramo Paraje Matiatengo A Rio Pachine	FAPEF/2614/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachine	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,611	\$349,611	\$104,883	\$104,883	\$104,883	29.99	00	Kilómetro	69	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379721	Conservación Del Camino Rural Tramo San Juan Guichicovi A El Chocolate	FAPEF/2617/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,865	\$149,865	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300379724	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FIGMDF/042/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300379727	Ampliación De La R.D. De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Chacabua, Tonameca.	MSMT/FISM/131/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Chacabua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300379730	Conservación Del Camino Rural Tramo Santiago Nitepec A Las Petacas	FAFER/2619/2014	Oaxaca	Santiago Nitepec	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,865	\$149,865	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379734	Conservación De Camino Rural Tramo San Isidro - Entronque Carretera A Palo De Letras	FAFER/2555/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,457	\$349,457	\$347,950	\$347,950	\$347,950	99.49	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379739	Conservación De Camino Rural Tramo San Isidro - Pueblo Viejo, Rama Magdalena	FAFER/2562/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,103	\$499,103	\$496,951	\$496,951	\$496,951	99.47	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379743	Construcción De Drenaje Pluvial	FIGMDF/049/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379750	Conservación Del Camino Rural Tramo Ec. Tamazulapam Tepelmeme A Laguna Seca	FAFER/2573/2014	Oaxaca	San Antonio Acutla	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,099	\$499,099	\$496,947	\$496,947	\$496,947	99.47	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379755	Conservación Del Camino Rural Tramo San José De Gracia A Santa María Nduayaco	FAFER/2575/2014	Oaxaca	Santa María Nduayaco	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,099	\$499,099	\$496,947	\$496,947	\$496,947	99.47	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379759	Construcción De Drenaje Sanitario	FIGMDF/052/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379760	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En La Calle Primera Privada De Reforma	551.011	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Alferez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379763	Conservación De Camino Rural Tramo Reforma A Chalcatongo	FAFER/2591/2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,720	\$600,720	\$600,387	\$600,387	\$597,799	\$597,799	\$597,799	99.51	00	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379772	Conservación De Camino Rural Tramo San José Chepetlán A Guadalupe So. Mexicana-Santiago Tamazula	FAFER/2605/2014	Oaxaca	San Juan Ihuatpec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,755	\$199,755	\$198,894	\$198,894	\$198,894	99.53	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379773	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua (Cisterna Rotoplast)	FIGMDF/053/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Exemido (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379782	Conservación De Camino Rural Tramo Santiago Tlío A Yerba Buena	FAFER/2607/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santiago Tlío 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$219,824	\$219,824	\$219,626	\$219,626	\$215,840	\$215,840	\$215,840	98.19	00	Kilómetro	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379785	Ampliación De La L.D. De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Sanaritan, Tonameca.	MSMT/FISM/439/004/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Samaritan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379789	Conservación De Camino Rural Tramo Conservación De Camino Tramo Carretero Peña Blanca Usila	FAFER/2547/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,809	\$199,809	\$59,943	\$59,943	\$59,943	30.00	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379795	Conservación De Camino Rural Tramo Conservación De Camino Tramo Carretero De La Guadalupe A Morales	FAFER/2548/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,810	\$149,810	\$44,943	\$44,943	\$44,943	29.99	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379803	Conservación De Camino Rural Tramo Cerro Quemado - A Camino Rancho Avandaro	FAFER/2557/2014	Oaxaca	San Pedro Icatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,800	\$249,800	\$249,391	\$249,391	\$248,316	\$248,316	\$248,316	99.41	00	Kilómetro	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379809	Conservación De Camino Rural Tramo Progreso - Camino A Camino Sacristan	FAFER/2558/2014	Oaxaca	San Pedro Icatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$240,307	\$240,307	\$239,910	\$239,910	\$238,875	\$238,875	\$238,875	99.40	00	Kilómetro	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379819	Conservación De Camino Rural Tramo San Isidro Tres Arroyos A San Bartolo Lachixoba	FAFER/2565/2014	Oaxaca	San Juan Cosaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$504,596	\$504,596	\$504,526	\$504,526	\$495,827	\$495,827	\$495,827	98.26	00	Kilómetro	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379824	Desarrollo Y Construcción De 50 Viviendas.	MSMT/FAISM/439/0019/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379825	Conservación De Camino Rural Tramo Agua De Tierra A Arroyo Crecido Ramal Arroyo Culebra	FAFER/2567/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$319,744	\$319,744	\$319,713	\$319,713	\$314,201	\$314,201	\$314,201	98.27	00	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379832	Conservación De Camino Rural Tramo Buenos Aires A San Miguel Carrizal	FAFER/2568/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$319,744	\$319,744	\$319,713	\$319,713	\$222,421	\$222,421	\$222,421	69.56	00	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379840	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica	FIGMDF/028/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379841	Conservación De Camino Rural Tramo Monte Tinta A Camino El Palmer	FAFER/2569/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,639	\$349,639	\$343,611	\$343,611	\$343,611	98.25	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379844	Conservación De Camino Rural Tramo Monte Mario A San Pedro Cozumel	FAFER/2570/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$254,796	\$254,796	\$254,796	\$254,796	\$250,403	\$250,403	\$250,403	98.28	00	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300379849	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIGMDF/029/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379855	Rehabilitación Del Camino Rural R.C. (Santa Elena-Cosaltepec) Soluche Km 0.000 Al Km 0.000 Ubicada En Soluche Cosaltepec Municipio De Santa María Tonameca.	MSMT/FAISM/439/008/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Soluche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379869	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica	FIGMDF/030/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescadito de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379874	Conservación De Camino Rural Tramo Buenos Aires - Salida A Acatlán De Pérez Figueroa	FAFER/2584/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,788	\$199,788	\$198,927	\$198,927	\$198,927	99.54	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300379882	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FIEMDF/031/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo Dos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300379885	Conservación de Camino Rural Tramo: La Junta - Salida a Camino a Acatlán de Pérez Figueroa	FAPEF/2585/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,788	\$199,788	\$198,927	\$198,927	\$198,927	99.54	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379892	Rehabilitación de Camino Rural S.C. (Santa Elena-Cozoaltepec) San Bernardino del Km 0 000 Al Km 3 000 Ubicada En San Bernardino Cozoaltepec Municipio de Santa María Tonameca.	MSMT/FAISM/439/009/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300379896	Conservación de Camino Rural Tramo: Palma Cuata - Entrada a Carretera a Vicente Camalote	FAPEF/2586/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,788	\$199,788	\$198,927	\$198,927	\$198,927	99.54	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379903	Conservación de Camino Rural Tramo: Arroyo Iguala - San Felipe Usila	FAPEF/2587/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,791	\$149,791	\$149,145	\$149,145	\$149,145	99.51	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379914	Conservación de Camino Rural Tramo: Arroyo Encino - Santa Rosa	FAPEF/2551/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Encino	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379921	Conservación de Camino Rural Tramo: Jaltepec de Candayoc - Las Chocas	FAPEF/2552/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candayoc	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379924	Rehabilitación de Camino Rural San Isidro Bajos Del Palmar-La Yerbasanta Del Km 0 000 Al Km 3 000 Ubicada En La Yerbasanta Tonameca.	MSMT/FAISM/439/007/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Yerba Santa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300379931	Conservación de Camino Rural Tramo: Nueva Raza - Entronque Camino El Pastio	FAPEF/2553/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379936	Conservación de Camino Rural Tramo: Arroyo Carrizal - Rancho De Telesforo	FAPEF/2554/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Sabana (Campamento Forestal La Sabana)	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$199,840	\$57,368	\$57,368	\$57,368	28.71	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379944	Conservación de Camino Rural Tramo: Benito Juárez A Sembrados Río Jaltepec	FAPEF/2589/2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Benito Juárez	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$949,240	\$949,240	\$948,836	\$948,836	\$932,477	\$932,477	\$932,477	98.23	00	Kilómetro	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379950	Conservación de Camino Rural Tramo: Villa Nueva A Las Flechas	FAPEF/2590/2014	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$849,320	\$849,320	\$848,952	\$848,952	\$834,315	\$834,315	\$834,315	98.23	00	Kilómetro	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379958	Conservación de Camino Rural Tramo: Ex. Rancho Solaga A Santa María Yoqueché	FAPEF/2606/2014	Oaxaca	San Baltazar Yataachi el Bajo	Santa María Yoqueché	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,582	\$348,075	\$348,075	\$348,075	99.53	00	Kilómetro	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379967	Conservación Del Camino Rural Tramo: San Ildefonso Amatán A Yojueña	FAPEF/2571/2014	Oaxaca	San Ildefonso Amatán	Yojueña	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,597	\$499,597	\$497,443	\$497,443	\$497,443	99.57	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379969	Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario	033	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300379972	Conservación de Camino Rural Tramo: San Juan Guivini A San Juan Ocotlán	FAPEF/2609/2014	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San Juan Guivini	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,200	\$999,200	\$994,407	\$994,407	\$285,463	\$285,463	\$285,463	28.57	00	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379983	Conservación de Camino Rural San Felipe Zapotitlán-Las Flores Zapotitlán	FAPEF/2615/2014	Oaxaca	Villa Soia de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$549,560	\$549,560	\$549,414	\$549,414	\$164,824	\$164,824	\$164,824	29.99	00	Kilómetro	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379986	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FIEMDF/032/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300379991	Conservación Del Camino Rural El Obacuro - Las Huertas Teomulco	FAPEF/2616/2014	Oaxaca	San Jacinto Tlacotepec	El Obacuro	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$699,440	\$699,440	\$699,440	\$699,390	\$149,867	\$149,867	\$149,867	21.43	00	Kilómetro	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300379993	Revestimiento de Camino Rural Santiago Juxtlahuaca - Santa María Yumatlan Del Km 0'000 Al Km 13'400	005	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300380003	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FIEMDF/036/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encajonado	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300380004	Conservación de Camino Rural Tramo: Maquey Largo - San José Del Progreso	FAPEF/2543/2014	Oaxaca	San José del Progreso	Maquey Largo	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$174,860	\$174,860	\$174,854	\$174,854	\$171,839	\$171,839	\$171,839	98.27	00	Kilómetro	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300380015	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FIEMDF/037/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300380020	Conservación de Camino Rural Tramo: Los Vasquez - San José Del Progreso	FAPEF/2544/2014	Oaxaca	San José del Progreso	Rancho de los Vasquez	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,839	\$199,839	\$196,393	\$196,393	\$196,393	98.28	00	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300380024	Conservación de Camino Rural Tramo: El Porvenir - San José La Garzona	FAPEF/2545/2014	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$124,900	\$124,900	\$124,895	\$124,895	\$122,742	\$122,742	\$122,742	98.27	00	Kilómetro	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300380036	Conservación de Camino Rural Tramo: Los Díaz - San José Del Progreso Del	FAPEF/2546/2014	Oaxaca	San José del Progreso	Los Díaz	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$50,959	\$50,959	\$50,956	\$50,956	\$50,077	\$50,077	\$50,077	98.27	00	Kilómetro	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300380043	Conservación de Camino Rural Tramo: Xaaga A El Mirador	FAPEF/2549/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,865	\$149,865	\$44,959	\$44,959	\$44,959	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140300380053	Conservación de Camino Rural Tramo: Del Paraje La Mojonera El Pajararito Jalapa Del Valle	FAPEF/2563/2014	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	Jalapa del Valle	Rural	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$299,760	\$294,592	\$294,592	\$294,592	98.28	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380061	Conservación Del Camino Rural San Felipe Tejalapam A Santa María Peñoles	FAFER/2572/2014	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,099	\$499,069	\$496,947	\$496,947	\$496,947	99.47	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380077	Conservación De Camino Rural Tramo: Camino Al CBTA - Zaachila	FAFER/2580/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Camino al CBTA	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,751	\$149,751	\$149,106	\$149,106	\$149,106	99.48	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380085	Conservación De Camino Rural Tramo: Fracc. Real Del Valle - Raraje El Nogal - Zaachila	FAFER/2581/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,735	\$199,735	\$198,874	\$198,874	\$198,874	99.52	00	Kilómetro	39	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380094	Conservación De Camino Rural Tramo: La Raya - Zimatlan De Alvarez	FAFER/2582/2014	Oaxaca	Simatlan de Alvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,760	\$299,760	\$299,603	\$299,603	\$93,755	\$93,755	\$93,755	31.28	00	Kilómetro	59	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380106	Conservación De Camino Rural Tramo: San Pedro La Reforma - A San Raymundo Jalpan	FAFER/2595/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,880	\$149,880	\$149,751	\$149,751	\$149,106	\$149,106	\$149,106	99.48	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380115	Conservación De Camino Rural Tramo: La Lobera A El Cereaal	FAFER/2610/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyatltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,800	\$199,800	\$196,355	\$196,355	\$196,355	98.26	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380126	Conservación Del Camino Rural Río Hondo A Sta. Catalina Estetia	FAFER/2611/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,565	\$499,565	\$149,869	\$149,869	\$149,869	30.00	00	Kilómetro	98	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380132	Conservación Del Camino Rural Villa De Dias Odez A El Carrizal	FAFER/2612/2014	Oaxaca	Villa Diaz Odez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$399,653	\$399,653	\$119,896	\$119,896	\$119,896	30.00	00	Kilómetro	78	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380140	Conservación Del Camino Rural Tramo: Villa De Zaachila A San Lucas Tlanichico	FAFER/2618/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$199,840	\$199,840	\$199,725	\$199,725	\$59,917	\$59,917	\$59,917	29.98	00	Kilómetro	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380151	Conservación Del Camino Rural Tramo: Huaxolotitpac A San Isidro Buenavista	FAFER/2620/2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Santiago Huaxolotitpac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$99,920	\$99,920	\$99,901	\$99,901	\$93,471	\$93,471	\$93,471	99.55	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380156	Conservación De Camino Rural Tramo La Cumbre Clavellinas- Santiago Clavellinas	FAFER/2621/2014	Oaxaca	Simatlan de Alvarez	La Cumbre Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	00	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380168	Conservación De Camino Rural Tramo Loma De Rancho Quemado-El Carrizal, Ramal Loma Gorda	FAFER/2622/2014	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380173	Construcción De Comedor Comunitario Ira. Etapa. En La Agencia De Llano Laguna	PIBM-517-010-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEATEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380180	Conservación De Camino Rural Tramo Roope Capa A La Presa	FAFER/2623/2014	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlán	Roope Capa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	00	Kilómetro	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380201	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial	PIBM-517-011-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Colonia Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEATEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380229	Conservación De Camino Rural Tramo: Villa De Zaachila-Los Huamuchales, Ramal La Reforma, Ramal La Raya, Ramal Rancho Juárez	FAFER/2624/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Los Huamuchales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	30.00	00	Kilómetro	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300380281	Mantenimiento Y Mejoramiento Rural 12 Kilometros Tramo Desviación Del Nacimiento A La Laguna Saragosa	007	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380295	Construcción Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucuncooco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380321	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Conafe Cursos Comunitarios Clave 20kpr1462j	008	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahuite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380351	Construcción De Dos Aulas Escuela Primaria (Miguel Hidalgo) (20qpb0476v)	009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380506	Construcción De Un Aula De La Escuela Secundaria Comunitaria Clave 20kvt0282r.	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahuite Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300380552	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Numero 191 Clave: 20qst0210a.	011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380577	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes Clave 012 Cpb0q04078j	012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380596	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt0236c.	013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380621	Construcción De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable	014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380772	Mantenimiento Correctivo De Energía Eléctrica.	04	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san andres ixtlahuaca.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380791	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cieneguilla	02	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA.	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300380797	Ampliación De La Red De Agua Potable	04	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381317	Ampliación Y/O Agilización De Red De Alcantarillado: P-01-D	MGA /FAISM/510/002/2014	Oaxaca	Simatlan de Alvarez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381320	Ampliación Y/O De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable P-02	MSA/FAISM/570/001/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381379	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Ana Perteciente Al Municipio De Villa Sola De Vega	MS00036277F12MF18E308	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381525	Construcción De Cocina Comunitaria	FI8M474022014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381529	Construcción De Cocina Comunitaria	FI8M47442014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381535	Construcción De Cocina Comunitaria	FI8M47452014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381542	Mantenimiento De 10 Kms De Caminos Rurales	FI8M474012014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381547	Rehabilitación De 9 Kms De Caminos Coceheros	FI8M474032014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381623	Construcción De Aula De 6 X 8 Y Acabados En La Cocina Escolar, De La Escuela Secundaria Técnica No. 91	01	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381638	Mejoramiento Ala Vivienda En San Bartolome Yatoní	03	Oaxaca	Villa Talea de Castro	San Bartolomé Yatoní	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Al Seminario, 1ª. Sección, Priv. De Hidalgo Y Fco. I. Madero	R33/FAISMDF/MSP/293/03/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Seminario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381651	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles: Refugio, Prolongacion De Zaragoza, 5 De Mayo, Fijilla, Cuauhtemoc Y Pino Suarez	R33/FAISMDF/MSP/293/04/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381664	Equipamiento De Foco Artesanal Para Agua Potable En La Col Azucena	R33/FAISMDF/MSP/293/05/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Azucena	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381858	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primer Etapa)	015	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yosocani	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381868	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Cruz	019	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381879	Rehabilitación De Seis Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Bilingüe "Niños Heroes" (20dp0249z)	013	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381886	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo-San Andrés Huauclilla Tramo 0 000 Km Al 9 685.75 Subtramo A Modernizar 7 500 Km 9 685.75	027	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381900	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Tierra Blanca.	FI8M-517-006-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepeutepec	Tierra Blanca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEUTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381947	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Clavel: 20dp0250p	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san lorenzo cuauacuiltil	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300381951	Fertilizantes	1-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382011	Construcción De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Río Atoyac (3a Etapa)	09	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382014	Programa Integral De Interconexión De Colectores Pluviales Y Sanitarios En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuena Del Río Atoyac Y Río Salado	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382317	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382541	Rehabilitación Y Equipamiento De Escuelas Del Municipio	2014-138-A	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382773	Rehabilitación De Viviendas	17	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382918	Introducción Del Sistema De Agua Potable	MSMC/FISMDF/026/2014	Oaxaca	Santa María Coltepec	Los Vargas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA COLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300383144	Ampliación Del Centro De Salud	15	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300383331	Construcción De Viviendas	16	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Nueva Tenochtitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300383454	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	MSL-392-FI8M-04-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Fortín de Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383459	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	6	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San José Tenencia Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383526	Ampliación Del Vaso De Almacenamiento, De La Olla De Captación De Agua Pluvial, Del Sistema De Agua Potable	8	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383546	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	MSI-392-FISM-05-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhtémoc Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383582	Mejoramiento De Vivienda En Otatitlán De Morelos	04	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Otatitlán de Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383608	Ampliación Del Vaso De Agua Para Captación De Agua Pluvial Del Sistema De Agua Potable.	7	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Xoconochtle Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383636	Construcción De Laboratorio Múltiple Y Una Aula	MSI-392-FISM-06-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383637	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas 204pr209nd	001	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383722	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSI-392-FISM-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Buenavista el Naranjo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383723	Construcción De Cancha De Fútbol En La Escuela Secundaria General Andres Henestrosa (Ira Etapa)	005	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383763	Equipamiento De Edificación No Habitacional.	2	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$210,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	1.00	Financiera: se pago el día 13 de enero 2015. / Física: se termina la ejecución del proyecto / Registro:	
OAX14140300383773	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 209pr355c	002	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Río Piedra Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383792	Construcción De Agencia Municipal Ira Etapa	002	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunicooc Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383825	Equipamiento Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones.	3	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: se pago el día 05 y 16 de enero 2015 / Física: se termino la ejecución del proyecto / Registro: se instalaron las luminarias acordadas en anexo y se amplio meta, por lo que se da por terminado el proyecto.	
OAX14140300383830	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSI-392-FISM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383843	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383861	Apoyo A La Producción.	4	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,441,600	\$3,488,000	\$3,488,000	\$3,488,000	\$3,488,000	\$3,488,000	\$3,488,000	\$3,488,000	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: no se a realizado el reintegro la línea llevo con fecha 06 de abril 2015 / Física: las metas corresponden a diversas acciones de promotores, becarios, iniciativas educativas. / Registro: se da por terminado el proyecto al cumplir con la ejecución de los mismos.	
OAX14140300383896	Construcción De Un Aula En La Bac. Telesecundaria Clave: 204tv0427a	004	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383924	Construcción De Cercado Perimetral De La Agencia Municipal	006	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Buena Vista Yucunicooc Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383957	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Iglesia	007	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Agua Fria Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383974	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Progreso	005	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Progreso Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300383975	Adiciones Y Mejoras A La Edificación No Habitacional.	1	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,020,304													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: con la meta cumplida y el pago del mismo se da por terminada la ejecución del proyecto.		
OAX14140300384059	Ampliación De Electrificación En El Porvenir	MS/BA/FAISM/175/003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Atlatlahuca	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATLATLAUCA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$371,860	\$371,339	\$371,339	\$371,339	\$371,339	\$371,339	\$371,339	\$371,339	\$458,273	100.00	00	Metros Cuadrados	81	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2014 EN EJECUCIÓN / Registro: ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2014 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PORVENIR EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
OAX14140300384067	Construcción De Alcantarillado De Agua Pluvial	006	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300384137	Adiciones Y Mejoras A La Edificación No Habitacional.	1-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300384152	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Clave 204tv0532x	007	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300384252	Construcción De Edificación No Habitacional.	2-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300384317	Equipamiento De Edificación No Habitacional.	3-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$2,943,595	\$2,943,595	\$2,943,595	\$2,943,595	\$2,943,595	\$2,943,595	\$2,943,595	100.00	00	Metros Cuadrados	5,900	0.00	100.00	Financiera: se realizó el pago / Física: se termino la ejecución del proyecto / Registro:	
OAX14140300384382	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	008	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140300384445	Apoyo A La Producción.	5-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,114,000	\$3,008,259	\$3,008,259	\$3,008,259	\$3,008,259	\$3,008,259	\$3,008,259	100.00	00	Metros Cuadrados	3,864	0.00	100.00	Financiera: se realizaron los pagos en diciembre y enero. / Física: se termina la ejecución del proyecto. / Registro: se cumplieron las metas de acuerdo a cada proyecto por lo que se da por terminado.
OAX14140300384480	Promoción Y Fomento Deportivo.	6-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$560,000	\$794,285	\$794,285	\$794,285	\$794,285	\$794,285	\$794,285	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: se realizó el pago en 08 de enero de 2015 / Física: se terminó la ejecución del proyecto. / Registro: se cumplió la meta por lo que se da por terminado el proyecto.
OAX14140300384516	Promoción Y Fomento A La Juventud.	7-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$546,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00	Financiera: se realizó el pago en diciembre 2015 / Física: se terminó la ejecución del proyecto. / Registro: se cumplieron las metas de las acciones de acuerdo al anexo por lo que se da por terminado el proyecto.
OAX14140300384581	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISM0182014 Y MSMAFORTAMEN0182014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300384698	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSMAFISM0182014 Y MSMAFORTAMEN0182014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300384858	Construcción Del Comedor Comunitario	MSL-FISM-30-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300384958	Construcción De La Red De Drenaje En Las Calles Diversas En La Población (Calle Las Flores, Calle De San Nicolás, Conexión De Colector A Planta De Tratamiento)	MSL-FISM-2-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385059	(Ampliación Eléctrica) R.D. Ampl. Y Red. Alrededor San Lorenzo Albarradas Varias Calles La Etapa	MSL-FISM-3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385142	(Ampliación Eléctrica) R.D. Ampl. Y Red. Alrededor San Lorenzo Albarradas Varias Calles La Etapa Camino A San Lorenzo Albarradas, Calle Mina Y Col. El Ayu	MSL-FISM-25-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Santa Ana del Rio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385221	Mantenimiento De 2 Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAISM-004	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385264	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Centro De Educación Preescolar Octavio Paz Clave 268cc135y	FISM070132014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385293	Rehabilitación De 3 Aulas En La Escuela Primaria Libertad Clave 268q9177c	FISM070202014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385326	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal	FISM0702014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385353	Mantenimiento De Caminos Rurales	FAISM-007	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385368	Mantenimiento De 14 Kms. De Caminos Rurales	FISM0702014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385437	Ampliación De Camino Tramo Taraguitin-Barrio Zaniza Km 0.000 Al Km 12.000, Ubicada En La Localidad De: Ildelfonso El Viejo.	MS18-RG33-M155-FISM-001-2014	Oaxaca	San Ildelfonso Sola	San Ildelfonso Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385440	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	FAISM-006	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385494	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo	FAISM-05	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385553	Construcción De Comedor Nutricional	FAISM-003	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385593	Construcción De Núcleo Sanitario En Jardín De Niños Leona Vicario	MSB/FAISM/004/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Tepecolula	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385625	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria América	MSB/FAISM/003/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Tepecolula	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385651	Construcción De Un Comedor Escolar En Escuela Primaria 6 De Enero	FISM/MSAY/087/001/2014	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385660	Pavimentación De 2,103 M2 De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal En El Municipio De San Ildelfonso Sola.	MS18-RG23-151-001-2014	Oaxaca	San Ildelfonso Sola	San Ildelfonso Sola	Urbano	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385668	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Rosario Castellanos	MSB/FAISM/005/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Tepecolula	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Oedras Y Carretera A Iquiquilán En La Loc. De San Pedro Totolapan	COMT/FISM/SPT/333/15/2014	Oaxaca	San Pedro Totolapan	San Pedro Totolapan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385714	Ampliación Y Rehabilitación De Puente Peatonal Sobre El Río Matán, Agencia San José	FISM/MSAY/087/001/2014	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385717	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En San Simón Almolongo	2	Oaxaca	San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300385735	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Preescolar Narciso Mendoza	MSM2468128005	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA,SOLA DE VEGA	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300385779	Ampliación Del Palacio Municipal	-	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300385811	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Palo De Flor	3	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300385845	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Espinal	4	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300385865	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Luz Nagore	5	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300385868	Construcción De Palacio Municipal 2da Planta	PORTAMUNDP1480012014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386270	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-170-015-2014	Oaxaca	San José Lachiguirí	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURIRI	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386440	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad Arroyo Caracol Ideal.	MSLO-232-FAISMPF-012-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracol Ideal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386469	Rehabilitación Del Camino Entrompe Loma De Cedro-Paso Limón Del Km. 0.500 Al Km. 7.600, En La Localidad Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	MSLO-232-FAISMPF-013-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386492	Rehabilitación Del Camino Arroyo Huanani-Cacahuatl Del Km 3.840 Al Km 20.000 Del Subtramo Del Km 4.840 Al Km 18.000	MSLO-232FAISMPF-014-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386516	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable, En La Localidad Colonia 20 De Noviembre.	MSLO-232-FAISMPF-015-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386559	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MSLO-232-FAISMPF-016-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Playa de Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386573	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSLO-232-FAISMPF-017-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Limón (Nuevo Paso Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386614	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIEM-520-001-2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guillermo Prieto Y Mirador En Yeta De Juárez, Del Municipio De Santo Domingo Tonala	MSUPRO232250012014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300386736	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecuati-San Pedro Copetatlilco-San Lorenzo Cuasucuiltila-Ana Ateixtlahuaca, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 800, Subtra A Modern. 2 000a Km 3 800	3-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387131	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Regalo Julio López Toledo Clave: 20djp0527w	01-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA Tlachichilco	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387134	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 20djp0629j	03-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA Tlachichilco	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387388	Rehabilitación Y Mantenimiento Cochecho A Río Timbre	FIEM-002-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387460	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal	003	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Shandi, Tunroyiqui)	FIEM-004-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Shandi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387544	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	004	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387609	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Bernardo Mayren Clave: 20djp0419s	009	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387748	Barda Perimetral	FIEM-006-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387781	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISM/152/02/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapancingo	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387843	Construcción Del Drenaje Pluvial	FAISM/152/03/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Marcos Nativiland	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapancingo	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	POPADEAMP-009-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387926	Prestación De Servicio Profesional 2014	-	Oaxaca	San Juan Quiahuije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUIJE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300387932	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISM/152/04/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapancingo	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387941	Construcción De Comedor Comunitario	010	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387989	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Lazaro Cardenas En La Localidad De San Gabriel Coxcatpec	013	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Coxcatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300387994	Mantenimiento De Camino. (Rastreo Y Revestimiento Parcial).	FAISM/152/05/2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPOANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388099	Rehabilitación Y Techado De 4 Aulas Didácticas De La Escuela Primaria General Primero De Mayo Clave: 20891765	011	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388119	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FTSMDF-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tlundiujia	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLUNDIUIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388126	Construcción De Cocina Comedor Aula Abierta De La Primaria 10 De Abril	-	Oaxaca	San Simón Almolongas	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388161	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Agustín Melgar En La Localidad De San Gabriel Coxcatpec	01	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Coxcatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388178	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En El Jardín De Niños Juan De La Barrera. Con Clave: 2049j2021u	21	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388192	Cambio De Lámparas Por Sistema Led	2014	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388198	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia De Río Anona	-	Oaxaca	San Simón Almolongas	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388231	Construcción De Comedor Comunitario	23	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388242	Terminación Del Palacio Municipal	CO-MTMO-334-03-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388282	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 208p2K588	013	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388311	Construcción De Drenaje Pluvial	27	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San Miguel de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388333	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Monte Tlata. Etapa	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/014/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tlata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388341	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MPVQ-OAX-FIV-PAV-073-004-2014	Oaxaca	Futla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388374	Rastreo De Diveras Calles	MBM/238/PAIS/01-A/2014	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388440	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Prolongación De Porfirio Díaz, Barrio De Xochimilco	200672M6002	Oaxaca	Casaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,096,500	\$2,096,500	\$2,096,500	\$2,096,500	99.83	\$3,500	Metros Cuadrados	978	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORO OFICIO. SPA/SF/DOP/036/2014 DEL 20/01/2015 / Física: OBRA FINIQUITADA, SOLO SE REPORTA EL REINTEGRO / Registro:	
OAX14140300388675	Mejora De Caminos Cosecheros	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/015/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388688	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 5a Sur Entre 11a y 17a Poniente Barrio "El Calvario"	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388737	Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Tubo De PVC De 45 Cms Ø (18" Ø) Sobre La Avenida 12 De Octubre	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/04/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388762	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Margarita Maa De Juárez" Clave: 2049j2268m	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388789	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 208q1877k Ita Etapa, En La Localidad De Monte Mario	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/010/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388830	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/08/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San José Mano Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388851	Rd Ampliación Calle Independencia	FTSMDF-238-0002-2014	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388925	Construcción De Sanitarios Tipo En Escuelas De Diferentes Localidades Del Municipio De Santos Reyes Nopalá, Oaxaca.	06	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$281,571	100.00	90	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300388932	Plan De Desarrollo Municipal	5	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388949	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	OP/FTSMDF/AYOT/MD09/013/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300388969	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MPVQ-OAX-FIV-PAV-073-005-2014	Oaxaca	Futla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO FUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300389345	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ira Etapal) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Zochitlán En El Mismo Municipio Del Mismo Nombre	PROII MSZ 503 2014	Oaxaca	Santiago Zochitlán	Santiago Zochitlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOCHITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300389732	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISMDP-08-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300389957	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Lima	FISM-MSM-271-020-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390091	Construcción De Un Aula Audiovisual Y Un Aula 6x8	FISMDF1260072014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390100	Construcción De Un Aula Didáctica De Esc. Preescolar Bilingüe Benito Juárez	FISM-412-001-002-2014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390105	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISMDF-011-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390218	Construcción De Un Aula Didáctica De La Escuela Telesecundaria	FISM-412.001-003-2014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390371	Construcción De Pozo Tipo Noria	FAISM-MSA-455-010962014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390460	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños	FISMDF-021-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390571	Mantenimiento Del Tramo Chacabua- El Atifre	CO-MVTMO-334-04-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacabua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390651	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Médico	FISMDF-020-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Chamirál (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390661	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CO-MVTMO-334-05-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390710	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chacabua 500-502	CO-MVTMO-334-06-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacabua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390755	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable	MSMC/FISMDF/033/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Tomatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390757	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MVTMO-334-07-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390812	Rehabilitación De Agua Potable (Reposición De Pozo Semiprofundo)	CO-MVTMO-334-09-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390876	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Margarita Masa, Entre Av. Mexico y Av. Independencia	CO-MVTMO-334-10-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390911	Rehabilitación De Camino Saca Cosocha	MSMC/FISMDF/034/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Totolápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANT MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390925	Construcción De Un Aula De Medios De 12,00x8,00mts Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Metshualcoyotl	CO-MVTMO-334-11-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300390971	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Damian Carmona	CO-MVTMO-334-12-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Francisco de Atriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391040	Construcción De Un Aula De 6,00x8,00mts Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Técnica	CO-MVTMO-334-13-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391092	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-14-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cuelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391115	Construcción De Sanitarios En El Ieabo Plantel Numero 132	FISMDF-P-III-002-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391153	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-15-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Francisco de Ahajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391195	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Porfirio Díaz Y Aldama	CO-MVTMO-334-16-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391216	Construcción De Un Aula Para El Preescolar Andrés Bello Clave 26dc2414r	FISMDF1260092014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391233	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CO-MVTMO-334-17-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391248	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Agencia Santa Catalina Estancia, Ayuquilla, Huajuapán Oaxaca.	FAISM-MSA-45500304-2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catalina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391269	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	CO-MVTMO-334-19-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391283	R.D. Ampl. San Jerónimo Taviche	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391300	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CO-MVTMO-334-20-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Duva-Yoo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391348	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391354	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Av. Los Buenos	CO-MVTMO-334-21-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391401	Rehabilitación Del Albergue Comunitario	CO-MVTMO-334-22-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391439	Construcción De Aula De 6.00x8.00 Mts. Est. Reg. (Dirección) En La Escuela Primaria Fermín Buitrago Juárez" Clave: 20dp1440q.	07	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$383,622	\$383,622	\$383,622	\$383,622	\$383,622	\$383,622	\$383,622	100.00	00	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391446	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle	CO-MVTMO-334-24-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Gachupín	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391467	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Arriba Y Abajo Yutayuge	CO-MVTMO-334-25-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Melchor Ocampo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391503	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia San Francisco De Asís	MSP-FAISM-007-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Francisco de Asís	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391540	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yodonoquito	MSP-FAISM-009-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yodonoquito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391554	Rehabilitación De La Escuela Primaria Bilingüe Lombardo Tolentino Clave 20dp0738t De San Francisco Logueche	FIGMDF201460012014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391557	Construcción De Aula De 6.00x8.00 Mts. Est. Reg. En La Escuela Primaria Bilingüe "5 De Febrero" Clave: 20dp0651k En La Agencia Municipal Cerro Del Aire.	08	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$481,554	\$481,554	\$481,554	\$481,554	\$481,554	\$481,554	\$481,554	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391569	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yucuninde	MSP-FAISM-010-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yucuninde	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391589	Construcción De 2 Aulas De 6.00x8.00 Mts. Est. Reg. En La Escuela Secundaria Técnica N. 39. En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	09	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$789,781	\$789,781	\$789,781	\$789,781	\$789,781	\$789,781	\$789,781	100.00	00	Metros Cuadrados	422	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391608	Construcción Del Dispensario Médico (Segunda Etapa)	MSP-FAISM-011-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391632	Construcción De Aula En El Centro De Educación Inicial 20dm266 (Primera Etapa), En La Localidad De Santiago Cuixtla.	10	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$636,784	\$636,784	\$636,784	\$636,784	\$636,784	\$636,784	\$636,784	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391646	Rehabilitación De Calles	058	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391651	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSP-FAISM-016-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Tizá	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391703	Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Rogelio Sarate	CO-MVTMO-334-23-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391705	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Justo Sierra Clave:20dco078e En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	11	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	COMEDOR ESCOLAR	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391724	Rehabilitación De 3 Aulas De La Telesecundaria	FIGMDF-023-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391773	Ampliación De La Red Eléctrica Con Ramal Aéreo De 600 Mts De Longitud	CO-MVTMO-334-18-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Soledad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391784	Construcción De Un Aula En Primaria Progreso	FIGMDF-025-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391809	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dv663a En La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec, Municipio De Santos Reyes Nopala.	12	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$187,886	\$187,886	\$187,886	\$187,886	\$187,886	\$187,886	\$187,886	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300391846	Rehabilitación De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Técnica 78	FIGMDF-026-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391892	Construcción De Gimnasio, En La Localidad De El Rastrojo	0108	Oaxaca	Santiago Juchitán	El Rastrojo	Rural	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Institución Federal	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,971,720	\$9,971,720	\$9,971,720	\$9,971,720	\$9,971,720	\$9,971,720	\$9,971,720	100.00	00	Metros Cuadrados	646	0.00	100.00	Financiera: Se liquidó el total de la obra. / Física: Se ejecutaron todos los trabajos de obra / Registro: Sin Observaciones	
OAX14140300391915	Ampliación De La Red De Electrificación	FIGMDF-038-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Unión de Galeana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300391923	1-2.-Mantenimiento Del Camino Rural E.C. (Cerro Del Aire - La Matrasca) - El Aguacatal. 2-3.- Mantenimiento Del Camino Rural E.C. (Cerro Del Aire - La Matrasca) - Carrizal - Zacatal.	13	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Kilometro lineal	1,234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300391989	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Dispensario Medico De San Francisco Logueche	FISMDF201460042014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300391999	Rehabilitación De Carcano De Bombeo De Agua Potable	10	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392016	Ampliación De La Umr Del Insa En San Antonio Sinicahua.	MSASPORTAMIND0012014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FOSTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Salud	En Ejecución	2014	\$80,000	\$107,596	\$107,596	\$107,596	\$107,596	\$107,596	\$107,596	100.00	30	Metros Cuadrados	1,603	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es obra. / Registro: sin observaciones.
OAX14140300392035	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-039-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392105	Construcción 2a. Etapa De Cocina Comunitaria En La Localidad De Buena Vista.	MSM/FAISM- I11/449/L.R.-005-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$378,539	\$644,554	\$644,554	\$644,554	\$644,554	\$644,554	\$644,554	100.00	30	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300392144	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gen. "20 De Noviembre" Clave: 206e0177r	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392147	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Bramadero	FISM1460022014	Oaxaca	San Francisco Logueche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392156	Construcción 2a. Etapa De Cocina Comunitaria En La Localidad De San Jose Taguiche	MSM/FAISM- I11/449/L.R.006-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Taguiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392158	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle "Benito Juárez"	FAISM/308/08/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392167	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gen. "Vicente Guerrero". Clave: 206e011c Y Sa 372-128	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392197	Rehabilitación De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Ángela Peralta, Clave. 206j0106n	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392211	Construcción De Cocina Comunitaria En La Localidad De Cañada Guichá	MSM/FAISM- I11/449/L.R.007-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Cañada Guichá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392212	Ampliación De Energía Eléctrica Colonia Yucuetzahue	FISMDF-044-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Yucuetzahue Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392215	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Indígena "Tiro Pedro Mendoza Ruiz" Clave: 206c1740f	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392225	De Gastos Indirectos	FAISM/308/02/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392238	Introducción De Drenaje Sanitario En Varias Calles	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392266	Elaboración De Expedientes Técnicos Unitarios Con Levantamiento En G.P.S Y Fotografías Geo-Referenciadas De Las Obras	SIN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392282	Elaboración Y Supervisión De Proyectos	003-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392298	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSM/FAISM/019/2014.	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA.	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392353	Reparaciones Generales Al Pl. 08 Huajuapán.	FAFEP 2893 2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392392	Reparaciones Generales Al Pl. 38 Tlaxiaco	FAFEP 2894 2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392426	Reparaciones Generales Al Pl. 49 Teposcolula.	FAFEP 2895 2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula.	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392450	Reparaciones Generales Al Pl. 10 Silacoyapan.	FAFEP 2896 2014	Oaxaca	Silacoyapan	Silacoyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392474	Reparaciones Generales Al Pl. 17 Chalcatongo.	FAFEP 2897 2014	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392533	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSM/FAISM/020/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Asueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392540	Reparaciones Generales Al Pl. 18 Charumba.	FAFEP 2898 2014	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300392554	Construcción De 45 Cuartos Dormitorios	MSM/FISM/006/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392568	Reparaciones Generales Al Pl. 26 Juxtlahuaca.	FAPEF 2899 2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392585	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/021/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392606	Reparaciones Generales Al Pl. 04 El Tule.	FAPEF 2900 2014	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392610	Construcción Del Camino Santa María Chilchotla Lote 31, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 293.30; Subtramo A Construir Del Km. 1 249.30 Al Km. 1 749.30	MSMC/FAISM/007/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Lote 31	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392637	Reparaciones Generales Al Pl. 03 Pinotepa Nacional.	FAPEF 2914 2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392666	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/022/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392691	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Lazo En El Municipio De Villa Soles De Vega	CO3/MVS/FAIS/22721/14	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de villa sola de vega	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392693	Construcción Del Camino La Raya y San Martín Río Petlapa, Tramo Del Km. 2 400 Al Km. 2 400	MSMC/FAISM/005/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín Río Petlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392742	Construcción De Cuartos Dormitorios.	ADM-001-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392760	Construcción De Tres Aulas Estructura Regional de 6 X 8 En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 2004v0914z	MSMC/FAISM/004/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Voladero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392779	Rehabilitación De 34 Viviendas	MSMC/FAISM/024/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Herminia Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392787	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 03 Pinotepa Nacional	FAPEF 2911 2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392803	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios De 7 X 4 Mts	MSMC/FAISM/009/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392822	Construcción De 38 Cuartos Dormitorios	MSMC/FAISM/012/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	María Luisa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392827	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 22 Huatlico	FAPEF 2912 2014	Oaxaca	Santa María Huatlico	Santa María Huatlico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392838	Ampliación Del Conedor Comunitario De San Antonio	MVS/277/FAISM/5329/2013	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392856	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 24 Fochutla	FAPEF 2866 2014	Oaxaca	San Pedro Fochutla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392869	Apertura Del Camino San Miguel Nuevo y Monte Sión, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 650	MSMC/FAISM/008/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392881	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 31 Juguilla	FAPEF 2867 2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392906	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 40 Bajos de Chila	FAPEF 2913 2014	Oaxaca	San Pedro Mittepec	-Dco. Bajos de Chila 27	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392922	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Frontera, Entre El Callejón El Pipila y Av. Hidalgo, Barrio Nuevo.	FISM-MSC/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	984,598	984,254	984,254	984,254	984,254	984,254	984,254	100.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/002/2014 Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.5% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300392929	Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Saucos, Saucos Bis, Petrocarril Bis, Aduenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliár 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc	14	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	67,261,863	66,753,024	66,753,024	66,753,024	66,753,024	66,753,024	66,753,024	100.00	00	Metros Cuadrados	66,428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300392938	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 48 Huapaltepéc	FAPEF 2868 2014	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392945	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/027/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392960	Construcción 12 Cuartos Dormitorios	MSMC/FAISM/011/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392978	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/031/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Eustolia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392983	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles: Lazaro Cordenas, Privadas De 21 Marzo Y 18 De Julio En La Colonia Benito Juárez	16	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392996	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/018/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393006	Construcción De Un Aula Estructura Regional De 6 X 8, Anexa A La Escuela Primaria (Nivel Hídrico Y Costilla)	MSM/FAISM/016/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San José Lindavista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393007	Ampliación Del Sistema De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre C. Reforma Agraria Y C. Libertad En La Col. Francisco I. Madero.	PTSM-MSC/079/021/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2562,092	2561,978	2561,978	2561,978	2561,978	2561,978	2559,556	100.00	00	Metros lineales	92	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE AVANCE FÍSICO DEL 100% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA MEMO PTSM/079/21/2014, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393009	Construcción De Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejón De Colón	MS2-FTV-06-003-2014	Oaxaca	Santiago Zochitla	Santiago Zochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOCHITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393021	Construcción 24 Cuartos Dormitorios De 4 X 7 Mts Y 8 Lozas De 70 M2	MSM/FAISM/014/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393037	Construcción De Drenaje Y Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 377.54	MSM/FAISM/017/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393079	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Matatlan, Entre Av La Paz Y Pedregal, Barrio Santa Rosa	PTSM-MSC/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2245,846	2245,846	2245,846	2245,846	2245,846	2245,846	2244,787	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA PTSM/079/08/2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393125	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393137	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle Independencia, Entre Callejón San Judas Tadeo Y Av. 5 De Mayo, Colonia Juguilita	PTSM-MSC/079/012/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2137,969	2138,567	2138,567	2138,567	2138,567	2138,567	2137,969	100.00	00	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: AVANCE FÍSICO DE LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/012/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y LA OBRA CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393286	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Septiembre Entre Ave. Oleoducto Y C. Vicente Lombardo Toledano, Col. Lomas De Galindo Parte Alta	PTSM-MSC/079/023/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2643,525	2643,525	2643,525	2643,525	2643,525	2643,525	2640,751	100.00	00	Metros lineales	244	0.00	100.00	Financiera: OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/23/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393313	Rehabilitación De Caminos Coasecheros En La Localidad De San Juan Lachigalla	003	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393328	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Febrero, 16 De Septiembre Y Melchor Ocampo	01	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393336	Construcción De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Entre Las Calles Benito Juárez Y Martínez Del Río Blanco, Col. Primero De Mayo.	PTSM-MSC/079/017/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2468,610	2468,341	2468,341	2468,341	2468,341	2468,341	2466,322	100.00	00	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/17/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393353	Mantenimiento Del Palacio Municipal San Juan Lachigalla	001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393399	Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Rafael Ramírez	005	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393458	Construcción De Una Aula Tipo Regional Y Obra Exterior En La Telesecundaria An La Localidad De Santiago Astata	003-C	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393482	Construcción De Una Aula Tipo Regional Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria	006	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393513	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juana Ortiz De Domínguez Entre Calle Tajín Y Calle Vicente Suárez, Col. San Pablo Sector 2	PTSM-MSC/079/015/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2112,150	2112,150	2112,150	2112,150	2112,150	2112,150	2111,666	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/15/2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393568	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Morelos Entre Cjón De Septiembre Y Cueta, Col. San Pablo Sector Iv	PTSM-MSC/079/020/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2341,678	2339,188	2339,188	2339,188	2339,188	2339,188	2337,726	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393619	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle 1 De Mayo Entre Ave. Hidalgo Y Calle Belisario Domínguez, Col. 5 De Febrero.	PTSM-MSC/079/022/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2570,655	2570,655	2570,655	2570,655	2570,655	2570,655	2568,195	100.00	00	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/22/2014, TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393641	Capas De Combustible Para Patrullaje Municipal	FORTAMUNDF-03-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393668	Construcción De Cocina Comunitaria	MS1-388-001-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300393689	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrico Barrio Juárez, Salina Cruz, Oax	PTSM-MSC/079/024/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	2351,290	2351,290	2351,290	2351,290	2351,290	2351,290	2349,775	100.00	00	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/24/2014 LA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Miramón Col. Soledad Los Nachitos	PTSM-MSC/079/006/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	2340,549	2340,549	2339,041	97.30	00	Piezas	63	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 97.30% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA PTSM/079/06/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 97.30% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300392810	Mantenimiento de Camino Rural B.C. (San José Atonilco - Cerro Del Aire) - Santa Lucía Teotepac Del Km 0 000 Al Km 8 000.	14	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	100.00	0	Kilometro lineal	1,844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
OAX14140300392822	Construcción De Un Aula Bac. Prim Bicentenario De La Independencia. Agua Blanca	PTSM-MSC/079/019/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$379,995	100.00	0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/019/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300392872	Construcción Drenaje Pluvial En La Localidad De San Antonio Cuixtla, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	15	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	DREN PLUVIAL	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300393303	Construcción De Un Aula Educativa De La Esc. Prim. Rural Fed. María Isabel Villalpando, Agencia Municipal San Antonio Moscerrey	PTSM-MSC/079/026/2014	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$395,504	\$395,504	\$395,504	\$395,504	\$395,504	\$395,504	\$393,799	100.00	0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/026/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393904	Construcción De Drenaje Pluvial En La Escuela Primaria Bilingüe " De Pedernales" Clave: 20800511, En La Localidad De Cerro Del Aire, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	16	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,171,954	\$1,171,954	\$1,171,954	\$1,171,954	\$1,171,954	\$1,171,954	\$1,171,954	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300393946	Construcción De Un Aula En Bac. Telesecundaria Bahía Las Ventosa Clave 208v11941. Agencia Municipal Ensenada Las Ventosa	PTSM-MSC/079/027/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA RUIZ	Educación	En Ejecución	2014	\$399,652	\$399,652	\$399,652	\$399,652	\$399,652	\$399,652	\$397,929	100.00	0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA AL 100 DEL AVANCE FISICO / Registro: OBRA FISM/079/27/2014, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300393994	Construcción De Anexos Sanitarios En El Jardín De Niños José María Morelos Y Favon, Niños Morelos.	PTSM-MSC/079/011/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$351,062	\$346,237	\$346,237	\$346,237	\$346,237	\$346,237	\$344,745	100.00	0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/11/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300394110	Construcción Del Comedor Albergue Escolar	MSPPORT2022014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394374	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Zapote Blanco	PTSM302062014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394378	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Cruz Colorada	PTSM302072014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394381	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad San Antonio El Carrizo	PTSM3020102014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394382	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad La Guadalupe	PTSM302082014	Oaxaca	San Pedro Atoyac	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394428	Construcción De Subestación Y Red De Distribución De Alumbrado Público En La Colonia Santa Cruz, Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	17	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$336,065	\$336,065	\$336,065	\$336,065	\$336,065	\$336,065	\$336,065	100.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300394449	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Isidro Campechero, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	18	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Isidro Campechero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Salud	En Ejecución	2014	\$882,124	\$882,124	\$882,124	\$882,124	\$882,124	\$882,124	\$882,124	100.00	0	CASA DE SALUD	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300394467	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San José Atonilco, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	19	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	\$3,033,519	100.00	0	COMEDOR COMUNITARIO	604	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394480	Construcción De Modulo De Dos Aulas De 6,00x8,00 Mts. Est. Reg. En La Escuela Telesecundaria Clave:208v10986, En La Localidad De Santa Lucía Teotepac, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	20	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$994,994	\$994,994	\$994,994	\$994,994	\$994,994	\$994,994	\$994,994	\$994,994	100.00	0	Metros Cuadrados	1,844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394545	Ampliación De Modulo De Dos Aulas En El Itebo 06 Nopala En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	21	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$949,929	\$949,929	\$949,929	\$949,929	\$949,929	\$949,929	\$949,929	\$949,929	100.00	0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394557	Construcción De Aula Y Modulo De Sanitarios En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave:208v02365 En La Localidad Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	22	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, JUQUILA, OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$940,028	\$940,028	\$940,028	\$940,028	\$940,028	\$940,028	\$940,028	\$940,028	100.00	0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394577	Construcción De Aula En El Centro De Educación Inicial 208v0266 (Segunda Etapa), En La Localidad De Santiago Cuixtla.	23	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$398,135	\$398,135	\$398,135	\$398,135	\$398,135	\$398,135	\$398,135	\$398,135	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394584	Ampliación Y Rehabilitación Del Dispensario Medico	MDM-481-PTSM-01-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucunino de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Salud	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140300394592	Construcción De Aula De Medios De 8,00x12 Cm. Est. Reg. En Itebo Plantalfez En La Localidad De Santiago Cuixtla, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	24	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$795,940	\$795,940	\$795,940	\$795,940	\$795,940	\$795,940	\$795,940	\$795,940	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394616	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Diferentes Localidades Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	25	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	\$494,380	100.00	0	TERRAPLEN	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394648	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez, En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	26	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	100.00	0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300394670	Rehabilitación De Escuelas Primarias En Las Localidades De :Santa María Magdalena Tliltepec, Santos Reyes Nopala, Cañada De Los Matos, Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	27	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$650,354	\$650,354	\$650,354	\$650,354	\$650,354	\$650,354	\$650,354	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140300394700	Construcción De 3' Techos De Lamina De Fibrocemento Y Tubular Para Las Siguietes Localidades: Santos Reyes Nopala, Santa María Magdalena Tliltepec, Santa Lucía Teotepac Y Cerro Del Aire, Del Municipio	28	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$248,942	\$248,942	\$248,942	\$248,942	\$248,942	\$248,942	\$248,942	\$248,942	100.00	0	TECHO	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300394721	Construcción De Drenaje Fluvial En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	29	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,238,751	\$1,238,751	\$1,238,751	\$1,238,751	\$1,238,751	\$1,238,751	\$1,238,751	100.00	00	DREN FLUVIAL	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300394729	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSN-481-FISM-02-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300394759	Construcción De Alberque Municipal En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	30	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Salud	En Ejecución	2014	\$356,701	\$3,556,701	\$3,556,701	\$3,556,701	\$3,556,701	\$3,556,701	\$3,556,701	100.00	00	ALBERQUE	5,201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300394811	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSN-481-FISM-03-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300394894	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Alejandro Cruz Martínez	FISM/515/03/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Alejandro Cruz Martínez Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300394969	Construcción De Salon De Usos Múltiples	002-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395039	Construcción De Viviendas Rurales	01	Oaxaca	Santiago Nundiche	Yococohoy Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395049	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISMDF1260062014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395156	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	fais-001-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Yucuyachi	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395207	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 52 Pinotepa De Don Luis	FAPEF 2869 2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395251	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica, Morro Mazatan	FISM/515/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395282	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 55 San Jose Del Progreso	FAPEF 2870 2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395363	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 03 Huastolotlán	FAPEF 2871 2014	Oaxaca	Santa María Huastolotlán	Santa María Huastolotlán Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395384	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	004-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395579	Mantenimiento De Alumbrado Público	MBS/10/FAISM/03/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de barrio de la soledad	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395603	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	0001-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395612	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De San Jose Independencia	FISM-004-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395648	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395704	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Castillo	0002-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395786	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 02 El Espinal	FAPEF 2872 2014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395808	Construcción De Aula Y Un Anexo En La Esc. Pvl. 21 De Marzo En San Jose Buenavista	12	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	San José Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/05/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Llésa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395825	Rehabilitación De Red De Drenaje Pluvial En Calle Canal Del Rosario	MSLG/FI11/01/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,016	\$52,016	\$52,016	\$52,016	\$52,016	\$52,016	\$52,016	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300395853	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 05 Matías Romero	FAPEF 2873 2014	Oaxaca	Matías Romero	Matías Romero Avandaro Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395867	Mantenimiento De Los Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Federal "Ing. Victor Bravo Ahuja" (Turno Matutino y Vespertino)	MSLG/FI11/02/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395902	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Aguiles Serdan"	MSLG/FI11/04/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$368,231	\$368,231	\$368,231	\$368,231	\$368,231	\$368,231	\$368,231	100.00	00	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300395903	Construcción De Dos Aulas Para El Preescolar San Juan Tías De La Cruz En La Colonia El Progreso	MOCAPISMOP0012014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395954	Mejoramiento De Vivienda (Adquisición De Láminas)	005-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300395983	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM1260042014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396003	Construcción De Olla de Captación De Agua Pluvial	FAISM480-003-2014	Oaxaca	Santiago Nundiche	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IRAN LUVI DE LA MIXTECA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396012	Rehabilitación De Pozo Profundo, Instalaciones Y Conexiones En Calle Corcega	MSLG/FI11/07/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396032	Construcción Del Sistema De Acondicionamiento Sanitario	SP+SPFP-DPIP-0513-2014	Oaxaca	Santiago Zochilla	Santiago Zochilla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOCHILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396056	Construcción De Una Aula En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla	001	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396119	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	FIOMDP-02-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dro. 08 -	Arenal Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396126	Construcción De Una Aula En La Escuela Secundaria General Niños Héroes	002	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396196	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Revolución	FIOM/515/06/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396226	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Vista Hermosa	003	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396266	Red De Drenaje, Calle 20 De Mayo	MSLG/FI11/12/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396313	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc. De San Pedro Ituxtlón	FIOMDP-003-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dro. 08 -	San Pedro Ituxtlón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396334	Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal	004	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396349	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 09 Tapanatepec	FAPEF 2874 2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396385	Centro Recreativo Y Deportivo Ixotel	DO/SDDV/PREP/003/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	S175 Bascate de espacios públicos	18-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396434	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,365,459	\$1,365,459	\$1,365,459	\$1,362,609	\$1,362,607	\$1,356,733	\$1,356,733	99.36	20	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada con ahorro en obra / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300396442	Centro Recreativo Y Deportivo Ixotel	TM/PREP/001/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396447	Elaboración De Proyectos	-	Oaxaca	Santiago Huvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUVO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396487	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 15 Unión Hidalgo	FAPEF 2875 2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396497	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIOM/515/07/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396527	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 20 Miltepec	FAPEF 2876 2014	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396536	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 011-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396603	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FIOMDPAR201400226	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396617	Ampliación De La Red De Distribución En La Localidad De Río De Las Flores	FIOMDP-07-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dro. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS - COFLADE	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396631	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 012-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,160,416	\$1,160,416	\$1,160,416	\$1,159,365	\$1,159,365	\$1,154,368	\$1,154,368	99.48	20	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300396648	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 23 Ixtaxián	FAPEF 2877 2014	Oaxaca	San Francisco Ixtaxián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396653	Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixotel	SP/SPFP/DPE/0211/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396673	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 010-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396710	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 35 Jalapa Del Marques	FAPEF 2878 2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marques	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300396729	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 006-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,016,639	\$1,016,639	\$1,016,639	\$1,016,399	\$1,016,399	\$1,012,017	\$1,012,017	99.55	20	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300396740	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Pelicitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santiago texcalcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300396755	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 63 Juchitán	FAPEF 2879 2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396771	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	184 OP FAISM 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,780	\$698,780	\$695,768	\$695,768	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300396779	Construcción De Andador Peatonal	02-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santiago texcalcingo	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396811	Terminación De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutrición En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán.	FAM-1821-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,742	\$1,573,742	\$1,573,742	\$1,573,742	\$1,573,742	\$1,573,742	\$1,573,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO PRESUPUESTALMENTE EN EL EJERCICIO 2014, QUEDANDO SU COMPLEMENTACIÓN DEL AVANCE FÍSICO EN EL EJERCICIO 2015, FINALIZANDO LA OBRA EL 30 DE MARZO DE 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300396813	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 08 Huajuapán De León	FAPEF 2880 2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 001-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$568,667	\$568,667	\$568,667	\$567,836	\$564,991	\$562,556	\$562,556	98.93	\$0	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300396838	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396839	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 12 Mochihtlán	FAPEF 2881 2014	Oaxaca	Asunción Mochihtlán	Asunción Mochihtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396857	Terminación De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutrición En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán	FAM-1822-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2014	\$837,520	\$837,520	\$837,520	\$837,520	\$837,520	\$837,520	\$837,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% PRESUPUESTALMENTE EN EL EJERCICIO 2014, QUEDANDO UN 51% PENDIENTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO, EL 30 DE MARZO DEL 2015 LA OBRA QUEDA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140300396879	Contrucción Del Salón De Usos Múltiples.	3-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santiago texcalcingo	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396881	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco Garco	FIGM/SG/233/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396887	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 49 San Pedro Y San Pablo Teposcolula	FAPEF 2880 2014	Oaxaca	San Pedro Y San Pablo Teposcolula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396891	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396911	Contrucción De La Cancha Deportiva	4-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santiago texcalcingo	Deporte	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396920	Ampliación De Drenaje En La Calle 2da Pívidas De San Francisco	FIGMDFI260032014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396925	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 07 San Juan Bautista Tuxtepec	FAPEF 2883 2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396965	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 47 Loma Bonita	FAPEF 2884 2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396987	Construcción De Dispensario Médico En San Lorenzo Mixtepec	FIGMDFI26005	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Lorenzo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300396995	Terminación Y Liberación De La Obra Mejora Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397004	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 51 San Miguel Soyaltepec	FAPEF 2885 2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397066	Terminación Y Liberación De La Obra "Mejora Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica" En La Colonia Emiliano Zapata	0004-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 032-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397076	Construcción De Un Muro De Contención En El Preescolar Niños Heróes	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397085	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 06 Putla De Guerrero	FAPEF 2886 2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397092	Elaboración De Expedientes Técnicos 50 Para Factibilidad De Obras Y 50 Para Evaluación Y Seguimiento De Las Obras	FIGMDFI260022014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397115	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 017-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397118	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 27 Miahuatlán	FAPEF 2887 2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300397120	Terminación Y Liberación De Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Adolfo Toledo Infanzón	0005-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397135	Rehabilitación De Camino De San Lucas Quiavini-Union Sapata.	FTSM/SIQ/233/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397169	Rehabilitación De Alumbrado Publico	184 OP FAISM 027-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$522,066	\$522,066	\$522,066	\$518,821	\$518,821	\$516,585	\$516,585	98.95	20	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140300397172	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 01. Pueblo Nuevo	PAPEF 2888 2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397200	Construcción De Baños Para La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397206	Terminación Y Liberación De La Obra Introducción De La Red Eléctrica Para Equipo De Bombo	0006-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle El Castillo Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397222	Rehabilitación De Alumbrado Publico	184 OP FAISM 029-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$522,066	\$522,066	\$522,066	\$518,821	\$518,821	\$516,585	\$516,585	98.95	20	Metros Cuadrados	1,866	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140300397242	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 04 El Tule	PAPEF 2889 2014	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397272	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Colonia El Arsenal	0007-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397279	Construcción De Aulas Duplex En Telesecundaria Clave 20016100	184 OP FAISM 028-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$742,528	\$742,528	\$742,528	\$741,351	\$741,351	\$738,155	\$738,155	99.41	20	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140300397286	2 Programa De Desarrollo Institucional	FAISM/052/08/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397293	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 11 Ejutla De Crespo	PAPEF 2890 2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397321	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 32 Cullipam	PAPEF 2891 2014	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397348	Introducción De Drenaje Sanitario Ira Erpa	FTSMDFMAP201400234	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397353	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 34 San Antonino	PAPEF 2892 2014	Oaxaca	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397360	Reconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Con Tubo Novafort O Similar De 40 Cm. De Diámetro En La Avenida Independencia	0008-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397381	Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior	FTSMDF-001-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397414	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Sierra Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397426	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La A.V. Benito Juárez	0009-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397459	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OP/FTSMDF/AYOF/M009/03/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397479	Construcción De Tanque Elevado	0010-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Manaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397531	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Playa Bruja	0011-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397593	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Sumidero	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397595	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre Barrio Chico	008	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA MECOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397601	Construcción De Drenaje Fluvial A Base De Tubo Pad (Ads) De 183 De Diam. Sobre La Calle 24 De Julio Ubicada En La Cabeecera Municipal.	OP/FTSMDF/AYOF/M009/06/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397649	Ampliación De Drenaje Sanitario	FTSMDFMAP201400236	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397666	Mantenimiento General Al Sistema De Bombeo Y Limpieza Del Pozo En El Fraccionamiento El Castillo	0013-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397684	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Encanto	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300397783	Rehabilitación De Alcantarillado En El Carrizal	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE HACIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397795	Mantenimiento General Al Sistema De Bombeo Y Limpieza Del Pozo	0014-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397856	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle De La Raya.	001	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397868	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Jardines Del Bosque	PIBMDPMAP201400242	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397934	Construcción De Tanque Elevado La Etapa	0015-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Rondura de Nanche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397944	Construcción De La Red De Alumbrado Público	002	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300397975	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 024-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$653,271	\$655,271	\$655,271	\$651,506	\$613,545	\$610,900	\$610,900	93.23	50	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300398020	3 De Gastos Indirectos	FAISM/052/09/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398024	Construcción De Sistema De Agua Potable	0016-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Loma Santa Fe Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398038	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 016-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$619,500	\$619,500	\$619,500	\$618,513	\$618,513	\$615,847	\$615,847	99.41	50	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300398097	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	184 OP FAISM 023-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398102	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Playa Bruja	0017-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398132	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior (Prodep)	-0-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	universidad de la cañada	Educación	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398144	Introducción De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	PIBMDPMAP201400245	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398155	Construcción De Comedor Comunitario	0018-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Santiago Progreso Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398218	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial	184 OP FAISM 039-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398221	Reposición De Pozo Profundo Para Agua Potable.	002	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398257	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 021-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398272	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria.	003	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC.	Educación	En Ejecución	2014	\$356,840	\$356,840	\$356,840	\$356,840	\$356,840	\$356,840	\$356,840	100.00	50	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Físico: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300398309	Construcción De Cuarto Dormitorio	0019-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle La Rinconada Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398319	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 015-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398360	Construcción De Cuarto Dormitorio	0020-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398366	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sebastián Ortíz Av. Reforma Y Av. Libertad	184 OP FAISM 033-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398403	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 042-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398420	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0021-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Juan Palantla Nacional		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398446	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 025-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$853,717	\$853,717	\$853,717	\$851,193	\$851,193	\$847,193	\$847,193	99.24	50	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300398469	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Las Flores	PIBMDPMAP201400251	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398481	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0022-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398499	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Y 5 De Mayo	PIBMD/515/08/2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398512	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle De Matamoros En El Municipio 4 De San Francisco Teixtlahuaca		Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398536	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0023-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398582	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0024-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Monte Bello Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398605	Introducción De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400255	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398685	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia 12 De Marzo	0012-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398724	Construcción De Techos Firmes	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398726	Ampliación Electrica	FISMDFMAP201400261	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398730	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0025-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Liano Nuevo Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398798	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0026-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Atroyo Tortuga Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398835	Construcción De Pisos Firmes	FISMDFMAP201400263	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398839	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0027-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Antonio Otate Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398872	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0028-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle La Nueva Esperanza Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398907	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0029-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle La Joya Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398911	Construcción De Piso Firme	FISMDFMAP201400265	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398941	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria .	0030	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Isidro Laguna Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398963	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Río Suchiate	FISM/515/09/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398979	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria.	0031-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle San Felipe de León Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA.	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300398986	Ampliación Y Remodelación De La Clínica (Umr)	003	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399023	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria 1 Etapa.	0032-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Plan de las Flores Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399030	Construcción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Agua Potable (Primera Etapa)	005-FISM	Oaxaca	Santiago Vicoandía	Yucujillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOBONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399062	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	005	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399067	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria 1 Etapa.	0033-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Tres Marias Nacional	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399096	Introducción De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400269	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Ojo de Agua o Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399109	Mantenimiento Del Camino De La Cabeza Municipal A La Agencia De San Francisco	FISMMSFC-291-12-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399120	Mejora De Vivienda Con Techo De Lámina	0034-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Nopalea del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399184	Construcción De Piso Firme	0035-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399193	Construcción De Un Cuerpo De Tres Aulas Didácticas Y Un Núcleo De Baños Estructura Regional De 4.00 X 8.00 Mts En La Escuela Telescolar Clave 28dtv0701b	FISM-MSFC-291-07-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399216	Mejora De Vivienda Con Techo De Lámina En La Colonia La Piedra	0036-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399236	Construcción De Dispensario Médico	FISMF-170-021-2014	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399286	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMDFMAP201400293	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399288	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	007-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Paz Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399409	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Japapilla	FISMDFMAP201400297	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399436	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	010-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399475	Construcción De Comedor Y Cocina Comunitaria, En La Localidad De San Juan Sautla	MSPS-PIII-001-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Juan Sautla	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399502	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP2014002100	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emedio	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399557	Construcción De Obra De Drenaje En Cruce De Arroyo	009-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399571	Rehabilitación De Camino Cosechero	FISMDFMAP2014002104	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399595	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De Santa María Natividad	5	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Santa María Natividad	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399610	Rehabilitación Pastoreo De Camino Acceso A La Localidad De San Juan Zapotitlán	MSPS-PII-002-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399633	Caminos Sacacosechas San Pablo Huixtepec-Santa Inés Yatache	10	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399640	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio Santa Cruz	13	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	La Cruz (Barrio la Cruz)	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399648	Construcción De Alcantarillas Pluviales	012-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399664	Construcción De Comedor Comunitario, Ubicado En La Localidad De San José Retumbadero	MSPS-FISM-324-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399690	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio Guadalupe	12	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399806	Construcción De Casa De Salud En El Paraje Guacamastele	013-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399882	Mantenimiento A Aulas	FISMDFMAP201400237	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300399992	Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos	014-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400025	Construcción De Red De Agua Potable	MSBA-133-001-2014	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400047	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400256	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400137	Alumbrado Público	FISMDFMAP201400254	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400215	Construcción De Aula, Kinder Gregorio Torres Quintero.	FISMDFMAP201400250	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400232	Mantenimiento De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	FISMDFPS34012014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400262	Rehabilitación De Camino Cosechero	FISMDFMAP201400249	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida (Joya Honda)	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400280	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Quintana Roo	FISM/515/10/2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400297	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	001-FARM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400327	Techaro Plaza Cívica E.S.T.N. 25 Ricardo Flores Magón	MSPHFASM2930200122014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400247	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Primera Ampliación La Palma (El Viejo)	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400381	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabeceira Municipal	MCV/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400434	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe, Lado Poniente	MCV/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400567	Adquisición De Un Tractor Agrícola	FISM-08	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400574	Ampliación Del Sistema De Agua, Paraje Tierra Blanca	FISMDF34042014	Oaxaca	San Vicente Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400667	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM/515/12/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400701	Rehabilitación Del Parque	FORTMUN12	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquidám	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400812	Adquisición De Equipos Para Fortalecimiento De Unidades Médicas	SP-0759-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1,060,797	\$1,060,797	\$655,197	\$635,197	\$655,197	\$655,197	\$655,197	61.76	50	Metros Cuadrados	266,129	0.00	61.76	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX14140300400818	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 11a Poniente (COL. 20 DE Noviembre)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400842	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique Pestalozzi" Clave: 20d3n0931c	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400845	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Retiro	MCO/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400853	Construcción De Aula Adoada En El J.R. Juan De Dios Peza	38	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400871	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique C. Rebasamén" Clave: 20dcd1503t	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400893	Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	MSPM/FISM/298/001/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400894	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Cuauhtémoc" Clave: 20d3n1777t	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400915	Mantenimiento General De Pozos Profundos Para Agua Potable	PIII-002-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400927	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. "Enrique C. Rebasamén" Clave 20dpr1317v	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400933	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De Información	SP-2166-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$2,241,345	\$2,241,345	\$2,023,000	\$2,023,000	\$2,023,000	\$2,023,000	\$2,023,000	90.26	50	Lote	1,033,884	0.00	90.26	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX14140300400952	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Para Alimentar La Esc. Prim. "Ignacio Ayende" Clave 20dpr1765v Y Ala Esc. Sec.Federal "Belisario Domínguez" Clave 20des0116d	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400966	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSJL/FISMDF/M02071/R./001/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400974	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 12a Norte Entre La Benito Juárez ---14a Poniente	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400976	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 2 De Octubre	MSR/FAISM/04/2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CTYO/MSFPM/298/002/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Kasá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401041	Ampliación De Drenaje Sanitario Entre Las Calles 10a Poniente Entre La 5a Norte--15a Norte Y 8a Poniente Entre 5a Norte--11a Norte	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401054	Mantenimiento De Caminos Saca Cosechas En La Agencia De Santa María	12-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401059	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez	CTYO/MSFPM/FISM/298/03/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401100	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	MSPM-R33-FISM-298-005-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401109	Conservación De Camino Rural Pinotepa Nacional-La Raya Del Km 0 000 Al 9 000 (Tramos Parciales)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401127	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. S De Mayo.	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401153	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Arboledas.	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401159	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Compositores	CTYO/MSFPM/FISM/298/04/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401173	Suministro Y Colocación De Transformador En La Eec Telesecundaria	ELECTRIFICACION 12	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401177	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. Santa Cruz	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401207	Ampliación De Drenaje Sanitario Séptima Sección Calle Rosales, 2 De Noviembre, Priv De Cuauhtémoc.	551.010	Oaxaca	Tlaxiotalpan de Matamoros	Tlaxiotalpan de Matamoros	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIOTALPAN DE MATAMOROS OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5567,299	5462,114	5462,114	5462,114	5462,114	5462,114	5462,114	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% EFECTIVAMENTE Y FINANCIERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300401241	Construcción De Anexos Sanitarios En La Eec. Sec. "Jose A. Batón Aguirre" Clave 20des-0112h	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401257	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 2a Sur Col. Barrio Putacou (Ponente Featonal)	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401284	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Robsonam	MSEA-FAISM-133-06-2014-02	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401285	Ampliación De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401355	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Córdova Paz. Con Clave 20qb2181X	MSM/FARMYDTDF/A-01/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Dolores Primera Sección	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLAN	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401376	Rastro De Camino A San Pablo Cuatro Venados Del Km 6 Al Km 25	MSPCV-292-FAFMDFOP-AD-001-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401397	R.D. Ampliación Colonia Los Pinos	31	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401442	Reconstrucción De Drenaje Pluvial Mediante Canales A Cielo Abierto Revestidos De Concreto Hidráulico En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401443	Construcción De Comedor Comunitario 2a Etapa	18-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401448	Rehabilitación Y Mantenimiento En La Eec. Prim. Bii. "Andrés Bello Clavel Mendoza" Clave: 20qb1769p	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401453	Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabeza Municipal	MSJL/FISMDF/A202/A.D./002/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401485	Modernización Y Amp. Del Camino E.C. (Zimatlan - Santa Ana Tlapacoyan) - San Pablo Huixtla - Santa Inés Yatzeche, Tramo Del Km. 0 000 /11 Km. 3 205,Subtramo A Mod: Del Km. 0 000 Al Km 1 000	MSY/OA/001/2014	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	0031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	54,800,000														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA
OAX14140300401489	Ampliación De Sistema De Agua Potable	MSEA-133-002-2014	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401498	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Pingüam	FISM.MS3G.198.001.006 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401554	Construcción De Un Aula Para Escuela Primaria Bilingüe Lázaro Cárdenas	MSJL/FISMDF/A202/A.D./004/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401621	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 31 Sur, Octava Norte Y Octava Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 11-A Poniente Col 20 De Noviembre	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2014	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14140300401629	Rehabilitación Del Pozo Noria Del Barrio La Noria	FISM.MS3G.198.001.008 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401650	Mantenimiento De Caminos Saca Cocheas En La Agencia De Campo Nuevo	15-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401661	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Francisco	MSJL/FISMDF/A202/I.R./003/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401715	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Col. El Mirador	FISM.MS3G.198.001.009 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401717	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Salida Al Km.201	MSJL/FISMDF/A202/A.D./005/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401856	Ampliación De La Red De Electricidad En El Barrio San Pascualito Norte	FISM.MS3G.198.001.011 .2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Industrial Lago Sur	FISM/515/13/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401905	"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable"	MNS/FAISM/504/23/2014	Oaxaca	Nuevo Soquiápan	San Matías Soquiápan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401909	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	MSJL/FIOMDF/MD02/A.D./006/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402005	Rehabilitación De Caminos Rurales	5-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402053	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Shagubilloo	CIYO/MSFW/FISM/298/07/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402057	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sonora	FISM/515/14/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004021125	Construcción De Alcantarillado Segunda Etapa (2014)	001-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402193	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Preescolar Macedonio Alcalá	2014-013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402206	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficial A La Localidad Del Porvenir En El Municipio De San Pablo Tlajaltepec	01	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402226	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	FISM-165-007-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402263	Modernización De Señalamiento Vial En La Cabecera Municipal	33	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402269	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Victoria	2014-012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402280	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FISM-165-008-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402313	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2014-006	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402350	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria	FISM-MSJG-198-003.052.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402392	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FISM-MSJG-198-003.053.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402403	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	004-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABASOLO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402414	Contrucción De Drenaje Pluvial En La Unión, Denominado Arrollo Seco	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402436	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Y San Pablo Tequistepec	FISM-160-008-14	Oaxaca	San Pedro Y San Pablo Tequistepec	San Pedro y San Pablo Tequistepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402445	Construcción De Aula En Escuela Pre-Escolar "Rafael Ramírez"	FISM-MSJG-198-004.054.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402453	Mantenimiento De Equipo De Defensa	005-2014	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN ABASOLO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402456	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Pablo	2014-020	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402457	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/515/17/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402471	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arrollo Bambu	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402477	Mantenimiento De Caminos Sacas Coehas En La Agencia De Nuevo Ocotlán	20-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402489	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Atzacuan Y Barahona	2014-023	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402533	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 15 De Septiembre Y Juan Escutia	2014-015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402542	Infraestructura Básica De Salud Al Mantenimiento De La Casa De Salud De Ocotlán.	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402562	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar Gabriela Mistral	2014-025	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402590	Infraestructura Básica De Educación (aportancillio De Juarez) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402596	Construcción De Pozo Profundo	2014-008	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San José del Paso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402620	Reconstrucción De Camino San Miguel Coatlán-Llano La Loma-Centro Largo-Campo Nuevo- Tramo Del Km 00 000 Al Km 12 000	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402630	Infraestructura Basica De Educacion Santiago Yaveo C)Mantenimiento De La Escuela Secundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402673	Infraestructura Basica De Educacion Dolores Hidalgo. C) Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria.	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402693	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/515/18/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402699	Infraestructura Basica De Educacion Dolores Hidalgo C) Construcción De Aula En El Jardín De Niños	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402713	Red Aplicación Energía Eléctrica Las Salinas (1 Era Etapa)	MCAPIFIM0150042014	Oaxaca	Coatecas Altas	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402725	Infraestructura Basica De Salud B) Ampliación De Dispensario Médico En La Casa De Salud De Llano Grande	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402732	Introducción De Drenaje Pluvial En San Andrés Paxtlán	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402764	Estudio Geofísico	001	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402768	Infraestructura Basica De Educacion Santiago Yaveo D)Mantenimiento De Las Aulas Del Ibo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402776	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Zapotitlán Palmas	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402779	Infraestructura Basica De Educacion Bella Vista B) Mantenimiento Primaria	03 -2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402792	Estudio Geofísico	002	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402801	Infraestructura Basica De Salud C) Equipamiento De Dispensario Médico En La Clínica De Salud Del Rancharal De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402811	Infraestructura Basica Ed Educacion Bella Vista B)Mantenimiento De Finanzas El Rancharal	03-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402822	Infraestructura Basica De Salud C) Construcción De Dispensario Médico En La Clínica De Salud De Villa De Torres De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402828	Estudio Geofísico	003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402834	Rehabilitación De Viviendas En La Agencia De Llano Grande	49-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO YAVEO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402845	Infraestructura Basica De Salud B) Ampliación De Dispensario Médico En La Clínica De Salud De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402851	Infraestructura Basica De Educacion Campo Nuevo B) Construcción De Dotación De Servicios En La Primaria	003-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402857	Convenio De Asistencia Técnica (locidad)	004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402902	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403026	Construcción De Canal Fluvial A Cielo Abierto	-	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403039	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1-R-MJ-200-P106-001-2014	Oaxaca	San Juan Juguilla Mixes	San Juan Juguilla Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Juguilla Mixes	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403046	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juárez, Del Km 0 000 Al Km 45 000, L4 Subtramo El Mamey - Río Verde, Del Km 15 000 Al Km 25 00	MSA/450/P12M/09/03/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403049	Construcción De 3 (Tres) Aulas En La Escuela Secundaria General "Benito Juárez García"	MSA/450/P12M/09/03/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403054	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Río Ciruelo	MSA/450/P12M/09/04/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Río Ciruelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300403055	Repotenciación Y Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Juguilla Mixes, En El Municipio Del Mismo Nombre	MSJ-200-20-01-0320-2014	Oaxaca	San Juan Juguilla Mixes	San Juan Juguilla Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILLA MIXES	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403058	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Mamey	MSA/450/FISM/OP/05/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403064	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Cocal	MSA/450/FISM/OP/06/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403068	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Mesilla	MSA/450/FISM/OP/07/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403080	Ampliación Del Sistema De Drenaje	SJM-200-FISMOTDP-02-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403087	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 3ª Etapa	SJM-200-FISMOTDP-14-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403092	Mantenimiento Y Conservación De Camino A San Juan Juquila Mixes - Asunción Acatlan - Santo Domingo Narro Km 0.000 Al Km 32.000	SJM-200-FISMOTDP-06-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES		Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403093	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISM.MS3G.198.17.184.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403095	Mantenimiento Y Conservación De Camino A San Juan Juquila - Guadalupe Victoria Km 0.000 Al Km 3.500	SJM-200-FISMOTDP-07-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES		Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403098	Construcción De Pozo Artesiano En La Escuela Primaria Billings "Constitución De 1917"	FISM.MS3G.198.018.187.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403099	Construcción De Piso Firme A Base De Concreto En Viviendas Rurales.	SJM-200-FISMOTDP-09-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403117	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En Los Paredes La Aurora, Cañada Peña, Cañada Pazte, La Colorada Y La Cruz.	02	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO		Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403221	Mantenimiento De Camino Sacacochesca Tramo Nuevo Brena Torres - Arroyo Viejo	FISM.MS3G.198.026.261.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403234	Mantenimiento Y Equipamiento De Pozo Noria	FISM.MS3G.198.029.271.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403256	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Bobala A Sacrificio	FISM.MS3G.198.031.287.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403287	Modernización Y Ampliación Del Camino P.C. Km 174 000 (Carretera Oaxaca-Ciudad Ixtépec) -Santiago Lachiguirí, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000 Subtramo A Modernizar Del Km 6 000 Al Km 7 500	PROII/MSL/470/1A/01/2 014	Oaxaca	Santiago Lachiguirí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI		Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403299	Construcción De Toma Domiciliaria En Viviendas	FISM.MS3G.198.039.327.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403304	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM.MS3G.198.043.345.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403306	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM.MS3G.198.045.359.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403308	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Sacrificio - Unidad Y Progreso	FISM.MS3G.198.047.372.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403322	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio La Noria	FISM.MS3G.198.001.005.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403324	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo Ocotlán-Sacatal - Río Del Sol	FISM.MS3G.198.004.069.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Juan Guichicovi, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403399	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Del Tramo Unidad Y Progreso-San Juanito.	FISM.MS3G.198.030.280.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403848	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASU-3837-2014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$401,807	\$3,000,000	\$401,807	\$401,807	\$401,807	\$401,807	13.39	40	Metros lineales	7,623	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX14140300403849	Rehabilitación Del Colector De Las Campanas (2a Etapa)	APASU-3838-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX14140300403853	Rehabilitación Interconexiones De Descargas De Drenaje Sanitario (Río San Felipe)	APASU-3842-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,567,588	\$3,567,588	\$1,294,139	\$3,567,588	\$1,294,139	\$1,294,139	\$1,294,139	\$1,294,139	36.27	20	Metros lineales	255,029	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140300403859	Rehabilitación De Galerías Puertos Interiores	FONREGION-3729-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300403861	Construcción De La Línea De Conducción De 10 Del Pozo Rancho La Granada Al Tanque Hecoterna 2000	FONREGION-3731-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,401,432	\$2,401,432	\$674,880	\$2,401,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	101,810	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403862	Equipamiento Ramal Eléctrico y Línea De Conducción Para Puerta En Marcha De Galería Filtrante De Valle Industrial	FONREGION-3732-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,043,787	\$3,043,787	\$897,659	\$3,043,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	101,810	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403866	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FONREGION-3733-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,929,686	\$5,000,000	\$2,929,686	\$2,929,686	\$2,929,686	58.59	\$0	Metros lineales	433	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403868	Construcción De Tanque Elevado Geodésico De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Placa De 1.5	FONREGION-3734-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	13,860	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403869	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	FONREGION-3637-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,669,083	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	27,465	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403870	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles Constituyentes, Partitlan Y Ja Priv. De Atlán, Río De La Plata, Tlaxcala, Hidalgo.	FONREGION-3638-2014	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,359,783	\$2,359,783	\$638,653	\$2,359,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,860	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403872	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-3639-2014	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	San Pedro Mexicho	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$725,012							0.00		Metros Cuadrados	181	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300403877	Construcción De Obras Complementarias De La Planta De Tratamiento En Puerto Ángel (Línea De Conducción De Efluyente A Cascano Principal, Red Media Tensión, Influyente, Demoliciones)	FONREGION-3643-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	2,645	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404066	Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agencia Egarita	FSMDFP-63-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$69,133	\$44,936	\$44,936	\$44,936	\$44,936	\$44,936	\$44,936	\$44,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: se autorizaron \$ 69,132.50 y se ejerció realmente la cantidad de \$ 44, 936.05 / Física: obra terminada y operando / Registro:
OAX14140300404444	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3850-2014	Oaxaca	Santa María Tepeoco	Tecuanapam	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$997,788	\$997,788	\$886,120	\$997,788	\$886,120	\$886,120	\$886,120	88.81	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404445	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3851-2014	Oaxaca	Santa María Tepeoco	Tepetitlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,617,113	\$2,617,113	\$2,344,683	\$2,617,113	\$2,344,683	\$2,344,683	\$2,344,683	89.59	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404446	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Paraje Quietapa)	APASZRSN-3852-2014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,007,020	\$2,007,020	\$562,139	\$2,007,020	\$562,139	\$562,139	\$562,139	28.01	\$0	Metros Cuadrados	1,077	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404447	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio Río Trapiche)	APASZRSN-3853-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$899,026	\$899,026	\$841,189	\$899,026	\$841,189	\$841,189	\$841,189	93.57	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404451	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3855-2014	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,744,836	\$4,744,836	\$923,973	\$4,744,836	\$923,973	\$923,973	\$923,973	19.47	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404453	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3856-2014	Oaxaca	San Miguel Coatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,889,910	\$2,889,910	\$806,083	\$2,889,910	\$806,083	\$806,083	\$806,083	27.89	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404455	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Col. Zaragoza Zochiquilazola)	APASZRSN-3857-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santos Reyes Zochiquilazola	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,292,398	\$1,292,398	\$437,100	\$1,292,398	\$437,100	\$437,100	\$437,100	33.82	\$0	Metros Cuadrados	895	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404457	Construcción Del Sistema De Agua Potable la Etapa	APASZRSN-3858-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunlicoco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,494,451	\$3,494,451	\$3,119,999	\$3,494,451	\$3,119,999	\$3,119,999	\$3,119,999	89.28	\$0	Metros Cuadrados	484	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404460	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3859-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Lachixao	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,028,427	\$2,028,427	\$1,774,196	\$2,028,427	\$1,774,196	\$1,774,196	\$1,774,196	87.47	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404474	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Sistema Múltiple) la Etapa	APASZRSN-3860-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,698,892	\$3,698,892	\$1,061,483	\$3,698,892	\$1,061,483	\$1,061,483	\$1,061,483	28.70	\$0	Metros lineales	387	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404475	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3861-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Rancho Anonal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$663,464	\$663,464	\$627,508	\$663,464	\$627,508	\$627,508	\$627,508	\$627,508	94.58	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404476	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZRSN-3862-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Río de Milpa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,436,493	\$1,436,493	\$1,422,805	\$1,436,493	\$1,422,805	\$1,422,805	\$1,422,805	\$1,422,805	99.05	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300404478	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3864-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Loma de Yukimil	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$444,376	\$444,376	\$418,023	\$444,376	\$418,023	\$418,023	\$418,023	\$418,023	94.07	00	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404479	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3865-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,292,906	\$2,292,906	\$1,897,715	\$2,292,906	\$1,897,715	\$1,897,715	\$189,715	82.76	00	Metros Cuadrados	1,620	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404534	Construcción De 92 Sanitarios Rurales	APASZSRH-3881-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,950,295	\$3,950,295	\$3,619,242	\$3,950,295	\$3,619,242	\$3,619,242	\$3,619,242	91.62	00	SANITARIOS	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404536	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3883-2014	Oaxaca	San Jorge Huichita	San Jorge Huichita	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	1,852	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404537	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3884-2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	00	Metros Cuadrados	962	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404538	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3885-2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Santa María Buenos Aires	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	00	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404539	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3886-2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	La Clénega (Guadalupe la Clénega)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	00	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404540	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3887-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$60,512	\$72,447	\$60,512	\$60,512	\$60,512	\$60,512	83.53	00	Metros Cuadrados	443	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404541	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3888-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Iglesia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$39,312	\$72,447	\$39,312	\$39,312	\$39,312	\$39,312	54.26	00	Metros Cuadrados	362	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404542	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3889-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua de Cueva	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$36,337	\$72,447	\$36,337	\$36,337	\$36,337	\$36,337	50.16	00	Metros Cuadrados	283	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404543	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3890-2014	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	779	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404544	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3891-2014	Oaxaca	Huautepec	Los Pinos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404545	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3892-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	572	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404546	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3893-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso Carretero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$60,983	\$72,447	\$60,983	\$60,983	\$60,983	\$60,983	84.18	00	Metros Cuadrados	396	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404549	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3894-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$65,414	\$72,447	\$65,414	\$65,414	\$65,414	\$65,414	90.29	00	Metros Cuadrados	714	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404550	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3895-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$63,935	\$72,447	\$63,935	\$63,935	\$63,935	\$63,935	88.25	00	Metros Cuadrados	863	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404551	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3896-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	473	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404554	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3898-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Hernández (Sección los Hernández)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404555	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3899-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Zarates	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$62,569	\$72,447	\$62,569	\$62,569	\$62,569	\$62,569	86.37	00	Metros Cuadrados	548	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404557	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3900-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404559	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3901-2014	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$37,823	\$72,447	\$37,823	\$37,823	\$37,823	\$37,823	52.21	00	Metros Cuadrados	507	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300404623	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3902-2014	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$59,603	\$72,447	\$59,603	\$59,603	\$59,603	82.27	00	Metros Cuadrados	425	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404626	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3903-2014	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$64,244	\$72,447	\$64,244	\$64,244	\$64,244	88.68	00	Metros Cuadrados	469	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404628	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3905-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Pedro la Alianza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$65,230	\$72,447	\$65,230	\$65,230	\$65,230	90.04	00	Metros Cuadrados	468	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404629	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3906-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	El Escobillal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$55,391	\$72,447	\$55,391	\$55,391	\$55,391	76.46	00	Metros Cuadrados	203	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404630	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3907-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Colonia Guadalupe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,107	\$72,382	\$72,107	\$72,107	\$72,107	99.62	00	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404632	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3908-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	Agua Española	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$58,612	\$72,382	\$58,612	\$58,612	\$58,612	80.98	00	Metros Cuadrados	354	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404633	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3909-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	San Isidro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$68,939	\$72,382	\$68,939	\$68,939	\$68,939	95.24	00	Metros Cuadrados	681	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404635	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3910-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$63,637	\$72,382	\$63,637	\$63,637	\$63,637	87.92	00	Metros Cuadrados	695	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404638	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3911-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$63,637	\$72,382	\$63,637	\$63,637	\$63,637	87.92	00	Metros Cuadrados	630	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404640	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3912-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Los Ideales	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$65,181	\$72,382	\$65,181	\$65,181	\$65,181	90.05	00	Metros Cuadrados	458	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404642	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3913-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Loma Ocoatlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	100.00	00	Metros Cuadrados	331	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: vas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404643	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3914-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Martín	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	100.00	00	Metros Cuadrados	272	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: valid - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404645	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3915-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Buena Vista	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	100.00	00	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404646	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3916-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$68,602	\$72,382	\$68,602	\$68,602	\$68,602	94.78	00	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404648	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3917-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$68,745	\$72,382	\$68,745	\$68,745	\$68,745	94.97	00	Metros Cuadrados	1,992	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404650	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3918-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$66,770	\$72,382	\$66,770	\$66,770	\$66,770	92.25	00	Metros Cuadrados	1,553	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404651	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3919-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lacuona (Miguel Hidalgo)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$62,323	\$72,382	\$62,323	\$62,323	\$62,323	86.10	00	Metros Cuadrados	1,388	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404652	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3920-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$66,430	\$72,382	\$66,430	\$66,430	\$66,430	91.78	00	Metros Cuadrados	380	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404885	Rehabilitacion De La Línea De Distribucion De Energia Electrica	FISE/5235/2014	Oaxaca	San Martín Tlaxiaco	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,374,953	\$2,374,953	\$2,374,953	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404888	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Tabú	FISE/4259/2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,169,828	\$1,169,828	\$1,169,828	\$1,169,828	\$1,169,828	\$1,169,828	\$1,169,828	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404891	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Juan Escutia Clavel: 20dqb 2313y	FAM/5108/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pio del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$584,653	\$584,653	\$584,653	\$584,653	\$584,653	\$584,653	\$584,653	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404927	Puente Colgante 140 M.	FAPFE/3736/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300404932	Introducción De Energía Eléctrica En La Calle Teococuilco De Marcos Pérez	FONREGION/6023/2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado Urbano	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$467,309												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404933	Ampliación De Energía Eléctrica	FONREGION/5420/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,236	\$225,704	\$225,704	\$225,704	28.21	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404934	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6019/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,291,508	\$9,291,508	\$9,291,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404935	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Feliciano García (2a. Etapa)	FONREGION/5148/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$420,840	\$420,840	\$420,840	\$420,530	\$120,721	\$120,721	\$120,721	28.69	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404936	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 3 De Octubre (1a. Etapa)	FONREGION/5149/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$712,245	\$712,245	\$712,245	\$700,103	\$200,978	\$200,978	\$200,978	28.22	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404937	Construcción De Salón De Usos Múltiples (Primera Etapa)	FAFEP/4037/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404938	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Casarinas 2a. Etapa	FONREGION/5388/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$272,429	\$272,429	\$272,429	\$267,721	\$76,854	\$76,854	\$76,854	28.21	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Loma Del Catrín 3a. Etapa	FONREGION/5392/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,513,624	\$2,513,624	\$2,513,624	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404940	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Sebastián Río Hondo Centro Y El Portillo	FONREGION/5389/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,948,952	\$392,923	\$392,923	\$392,923	13.10	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404941	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre	FAFEP/3813/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$39,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404942	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica El Tejocote	FONREGION/6041/2014	Oaxaca	Santiago Tenango	El Tejocote	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404943	Clausura (2a. Etapa) Del Relleno Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados	FONREGION/3831/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,384,682	\$24,388,000	\$24,388,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404944	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6017/2014	Oaxaca	Cuixtlan de Guerrero	Cuixtlan de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$945,266	\$945,266	\$945,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404945	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6020/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Los Praltes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$885,319	\$885,319	\$885,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404946	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Los Mangaes)	FONREGION/5382/2014	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404947	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3921-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Tierra Abajo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$66,430	\$72,382	\$66,430	\$66,430	\$66,430	91.78	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404948	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Soledad, Calle Lago Tanganica	FONREGION/5151/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoicotlán	Santa Cruz Xoicotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$156,405	\$156,405	\$156,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404949	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Atteca 1a. Etapa	FONREGION/5153/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300404950	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3922-2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatépec	Santa Cruz Acatépec	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$40,075	\$72,382	\$40,075	\$40,075	\$40,075	55.37	\$0	Metros Cuadrados	1,127	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404951	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3923-2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatépec	Piedra Tendida	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$40,075	\$72,382	\$40,075	\$40,075	\$40,075	55.37	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404952	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3924-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	422	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. La Forestal Calle Prolongación De Pinos Y Río Chiquito	FONREGION/5150/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$394,405	\$394,405	\$394,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404954	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3925-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$59,309	\$72,382	\$59,309	\$59,309	\$59,309	81.94	\$0	Metros Cuadrados	1,642	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404955	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Loma De La Concepción	FONREGION/5390/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	San Jacinto Yahuehche	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,094,835	\$1,094,835	\$1,094,835	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404956	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvias)	APASZSRH-3926-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Clemencia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	\$72,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300404957	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	APASZSRH-1927-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	María Luisa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$72,382	\$70,171	\$72,382	\$70,171	\$70,171	\$70,171	96.94	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404958	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	APASZSRH-1928-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Juan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404959	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1929-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rio Lodo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,382	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404960	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	APASZSRH-1930-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Lote 31	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404961	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	APASZSRH-1931-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Hermosa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404962	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1932-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404963	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio Nuevo)	APASZSRH-1933-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404964	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1934-2014	Oaxaca	San Francisco Cholotepec	San José Cholotepec	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404965	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1935-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	536	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404966	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1936-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jamin	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404967	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1937-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: valida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404968	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1938-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404969	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1939-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,991	\$115,000	\$114,991	\$114,991	\$114,991	99.99	\$0	Metros Cuadrados	518	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALUDDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404970	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Paraje Pueblo Viejo)	APASZSRH-1940-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Estudio de preinversión	799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404971	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1941-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Cerro de Águila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404972	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1942-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Santa Rita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$34,395	\$115,000	\$34,395	\$34,395	\$34,395	29.91	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404973	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-1943-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Cañada de Curva	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$114,998	\$115,000	\$114,998	\$114,998	\$114,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404974	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos	APASZSRH-1944-2014	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	989	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404975	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos	APASZSRH-1945-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	976	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404976	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos	APASZSRH-1946-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo San Juan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza	FONREGION/5154/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$647,900	\$647,900	\$647,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300404982	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5146/2014	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,864,851	\$1,864,851	\$1,864,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300404984	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camino Nacional)	FONREGION/6021/2014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,392,806	\$1,392,806	\$1,392,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404985	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5147/2014	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404986	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lerdo De Tejada (San Jacinto Ocotlán).	PAPEF/4035/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$929,499	\$929,499	\$929,499	\$929,499	\$929,499	\$929,499	\$929,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300404987	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Santa Cruz	FONREGION/5391/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepec	Santiago Pinotepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$751,992							0.00		0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300404989	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5152/2014	Oaxaca	Santa Catarina San Marcos Juchitán	Zacatepec	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,423,888	\$1,423,888	\$1,423,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404991	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6018/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Cairo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,119,127	\$1,119,127	\$1,119,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300404992	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuitzotl, Col. Moctezuma	RG-23FDR/5271/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,845,592	\$2,845,592	\$2,845,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300404993	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Col. Paso Cruz	FONREGION/5418/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300404995	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Col. Pintores	RG23-FDR/5272/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,373,700	\$2,373,700	\$2,373,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300404997	La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Col. Guirahua	FONREGION/5419/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300404999	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Las Palmas, Séptima Sección)	FONREGION/5383/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300405000	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Naranjos, Séptima Sección)	FONREGION/5384/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300405002	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Almendros, Séptima Sección)	FONREGION/5385/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300405004	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Campesina, Séptima Sección)	FONREGION/5387/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300405006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6012/2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Los Angeles	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,805	\$282,133	\$282,133	\$282,133	28.21	\$0	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300405007	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Emiliano Zapata, Novena Sección)	FONREGION/5386/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX14140300405010	Construcción De Módulo De Baños En Jardín De Niños De La Luz Bourguette, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/073/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$246,374	\$246,374	\$246,374	\$246,374	\$67,865	\$67,865	\$67,865	27.55	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UN MÓDULO / Registro:
OAX14140300405012	Construcción De Módulo De Baños Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Escuela Primaria Vicente González Díaz, Col. Cosijóves, Cabecera Municipal	PIII/096/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$875,993	\$875,993	\$875,993	\$875,971	\$365,260	\$365,260	\$365,260	41.70	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX14140300405015	Techado De Cancha De La Telesecundaria Héroes Nacionales Ubicada En Calle 10. De Mayo, Barrio El Caguato, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/113/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	62.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:
OAX14140300405020	Construcción De Elemento Vertical Para Confinamiento En Esc. Primaria Simón Bolívar Ubicada En Calle Quilahuac, Colonia Las Palmas, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/117/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$66,196	\$66,196	\$66,196	\$66,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:
OAX14140300405025	Construcción De Elemento Vertical Para Confinamiento De La Escuela Secundaria Héroes De Chapultepec, Fraccionamiento San Ignacio, Agencia San Juan Chapultepec	PIII/127/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$222,891	\$222,891	\$222,891	\$222,891	\$174,036	\$174,036	\$174,036	78.08	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300405027	Construcción De La Clínica De La Mujer En La Agencia Santa Rosa Panzacola	PIII/072/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,919	\$1,272,262	\$1,272,262	\$1,272,262	25.45	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	73.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX14140300405031	Construcción De Subsistema De Conducción A Base De Bombeo A Partir De Tanque Existente, Paraje Miravalle, Agencia Trinidad De Viguera	PIII/102/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$1,443,842	\$1,443,842	\$1,443,842	31.64	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UNA CISTERNA / Registro:
OAX14140300405035	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Paraje Río Dulce Parte Baja, 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	PIII/106/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$368,707	\$368,707	\$368,707	\$368,707	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140300405064	Elaboración De Estudio Y Proyecto Integral (Ingeniería) De La Cuenca Del Río Grande, Paraje La Cueva, Agencia De San Luis Beltrán	PIII/114/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Fisica: LA META ES UN ESTUDIO / Registro:
OAX14140300405065	Construcción De Cisterna En La Agencia Ubicada En Calle Mártires De Tacubaya, Agencia De Candiani	PIII/115/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$426,760	\$426,760	\$426,760	\$426,760	\$377,038	\$377,038	\$377,038	88.35	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UNA CISTERNA / Registro:
OAX14140300405088	Construcción De Sanitarios En El Preescolar Narciso Mendoza Clave:20djn1417x	CO-MTMO-334-49-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405304	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3947-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Río Frío	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405307	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos (Núcleo Rural Cerro Del Aire)	APASZSRH-3949-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teputtepec	Loma Linda	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405312	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3950-2014	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	615	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405368	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3951-2014	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andres Lovene	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Metros Cuadrados	967	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405369	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3952-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405402	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3954-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Estudio de preinversión	409	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405403	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3955-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Estudio de preinversión	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405404	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3956-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Estudio de preinversión	1,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405405	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3957-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$90,480	\$115,000	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	78.68	\$0	Estudio de preinversión	799	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405406	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3958-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Estudio de preinversión	631	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405407	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3959-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubey	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Estudio de preinversión	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405408	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos	APASZSRH-3960-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña Negra Nopalera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Estudio de preinversión	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405409	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3961-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Río San Juan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$74,551	\$115,000	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	64.83	\$0	Estudio de preinversión	32	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405410	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3962-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Río	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Metros Cuadrados	354	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405411	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3963-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Paso San Antonio	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405412	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitario Ecologicos Secos	APASZSRH-3964-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Alto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$112,288	\$115,000	\$112,288	\$112,288	\$112,288	\$112,288	97.64	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405413	Atención Social (A)	APASZSRH-3965-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,557	\$192,890	\$192,890	\$192,890	\$192,890	\$192,890	\$192,890	\$192,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405414	Atención Social (B)	APASZSRH-3966-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$740,342	\$518,239	\$518,238	\$518,239	\$518,238	\$518,238	\$518,238	\$518,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,947	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405415	Atención Social (C)	APASZSRH-3967-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$186,229	\$117,278	\$117,278	\$117,278	\$117,278	\$117,278	\$117,278	\$117,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405416	Atención Social (D)	APASZSRH-3968-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,887	\$160,887	\$152,045	\$160,887	\$152,045	\$152,045	\$152,045	\$152,045	94.50	\$0	Metros Cuadrados	1,724	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405417	Atención Social (E)	APASZSRH-3969-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,900	\$116,130	\$116,130	\$116,130	\$116,130	\$116,130	\$116,130	\$116,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405418	Atencion Social (F)	APASZSRH-3970-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$821,369	\$574,958	\$574,958	\$574,958	\$574,958	\$574,958	\$574,958	100.00	00	Metros Cuadrados	4,444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405419	Atencion Social (G)	APASZSRH-3971-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,365	\$567,365	\$567,365	\$567,365	\$567,365	\$567,365	\$567,365	100.00	00	Metros Cuadrados	1,945	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405420	Supervision Tecnica (A)	APASZSRH-3972-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,922	\$314,922	\$314,162	\$314,922	\$314,162	\$314,162	\$314,162	99.76	00	Metros Cuadrados	1,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405421	Supervision Tecnica (B)	APASZSRH-3973-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$846,105	\$846,105	\$822,747	\$846,105	\$822,747	\$822,747	\$822,747	97.24	00	Metros Cuadrados	6,947	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405422	Supervision Tecnica (C)	APASZSRH-3974-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$191,474	\$191,474	\$190,990	\$191,474	\$190,990	\$190,990	\$190,990	99.75	00	Metros Cuadrados	1,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405423	Supervision Tecnica (D)	APASZSRH-3975-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$262,672	\$262,672	\$262,019	\$262,672	\$262,019	\$262,019	\$262,019	99.75	00	Metros Cuadrados	1,724	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405424	Supervision Tecnica (E)	APASZSRH-3976-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,600	\$189,600	\$189,121	\$189,600	\$189,121	\$189,121	\$189,121	99.75	00	Metros Cuadrados	1,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405425	Supervision Tecnica (F)	APASZSRH-3977-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$938,707	\$938,707	\$936,336	\$938,707	\$936,336	\$936,336	\$936,336	99.75	00	Metros Cuadrados	4,444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405426	Supervision Tecnica (G)	APASZSRH-3978-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$926,310	\$926,310	\$923,608	\$926,310	\$923,608	\$923,608	\$923,608	99.71	00	Metros Cuadrados	1,945	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300405427	Estudio Y Proyecto Para La Construcion Del Sistema De Agua Potable	APASZSRH-3979-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	\$72,447	100.00	00	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405722	Construcción De 14 Aulas Y Tres Anexos En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	2014 30	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$10,613,969	\$10,613,969	\$10,613,969	\$10,613,969	\$5,306,985	\$5,306,985	\$5,306,985	50.00	00	Metros Cuadrados	10,528	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405740	Construcción De Dos Aulas, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3295-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,748,435	\$524,530	\$524,530	\$524,530	27.61	00	Metros Cuadrados	229	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405742	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-3297-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,950	\$67,485	\$67,485	\$67,485	26.99	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405743	Reparaciones Generales En Jni Antonio De Leon	FAM-4018-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$221,604	\$66,481	\$66,481	\$66,481	26.59	00	Metros Cuadrados	36	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405744	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3299-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,721	\$85,716	\$85,716	\$85,716	28.57	00	Metros Cuadrados	41	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405774	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Macedonio Alcala	FAM-3300-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$323,892	\$97,168	\$97,168	\$97,168	27.76	00	Metros Cuadrados	120	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405775	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3301-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$332,467	\$99,800	\$99,800	\$99,800	28.51	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405777	Reparaciones Generales En Jni Cuautemec	FAM-3302-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$182,600	\$54,780	\$54,780	\$54,780	27.39	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405778	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-3303-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$704,744	\$211,423	\$211,423	\$211,423	28.19	00	Metros Cuadrados	112	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
OAX14140300405780	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Cardenas	FAM-3305-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$70	\$250,000	\$250,000	\$209,934	\$62,980	\$62,980	\$62,980	25.19	00	Metros Cuadrados	70	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405783	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos	FAM-3306-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	San Martín Tuxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405784	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-3307-2014	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Capultita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405786	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jni Benito Juárez	FAM-3308-2014	Oaxaca	San Mateo Volcanchilán	San Mateo Volcanchilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405787	Demolición Y Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	2014 39	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,184,671	\$2,184,671	\$2,184,671	\$2,184,671	\$2,184,671	\$2,184,671	\$2,184,671	100.00	00	Metros	10,528	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AÚN NO SE HA TERMINADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405788	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jni Benito Juárez	FAM-3309-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405791	Elaboración Del Estudio De Pre-Inversión Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.c. (La Ventosa - Acayucan) Boca Del Monte - Colonia Cuautemoc - La Esmeralda - Poblado 15	PONBUR/3816/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,155,555	\$2,155,555	\$1,979,079	\$1,979,079	\$1,491,580	\$1,491,580	\$1,491,580	69.20	00	Estudio de preinversión	2,540	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405795	Elaboración Del Estudio De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Huajuapán De León, Mariscala De Juárez - Santa Cruz De Bravo - Calihuala - Luz De Juárez Y Alcozauca	PONBUR/3817/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,857,157	\$1,857,157	\$1,378,518	\$1,378,518	\$1,378,518	68.93	00	Estudio de preinversión	53,043	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405797	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Venustiano Carranza	FAM-3312-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$234,165	\$234,165	\$234,165	30.00	00	Metros Cuadrados	54	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405800	Elaboración Del Estudio De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Acatlán De León, Mariscala De Juárez - Chila Puebla - Huajuapán De León Oaxaca	PONBUR/3818/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,944,285	\$1,944,285	\$1,207,244	\$1,207,244	\$1,207,244	60.36	00	Estudio de preinversión	53,043	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405802	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-3314-2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405804	Reparaciones Generales En Jni Antonino Avandío Junior	FAM-3315-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405805	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM-3316-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405806	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM-3317-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405807	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3318-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405808	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3319-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3320-2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Lote 31	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405811	Reparaciones Generales En Jni Emilia Hartr	FAM-3321-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405812	Construcción De Un Aula En Jnu Gabriela Mistral	FAM-3322-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405813	Equipamiento De Un Aula En Jnu Gabriela Mistral	FAM-3323-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405814	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3324-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405816	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3325-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405817	Reparaciones Generales En Telesecundaria (Emiliano Zapata)	FAM-3326-2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405824	Construcción De Un Aula Didáctica De La Escuela Primaria Presidente Juárez	PIBMDF-130-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405832	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Oro	PIBMDF-134-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405835	Ampliación De La Red De Agua Potable	PIBMDF-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405839	Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	PIBMDF-157-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405842	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	PIBMDF-159-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405845	Ampliación De La Red De Drenaje	PIBMDF-53-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405852	Limpieza Y Desaholte Del Canal De Aguas Pluviales	PIBMDF-143-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405857	Interconexión Del Colector Colonias Unidas Al Colector General Nazareno	PIBMDF-131-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300405862	Ampliación De La Red De Alcantarillado (Iera Etapa)	PIBMDF-156-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405866	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Sobre La Calle De Río Baises	FIEMDF-49-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405871	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Mixteca	FIEMDF-133-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405874	Construcción De Drenaje Sanitario	FIEMDF-51-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405878	Rehabilitación De Sanitarios Y Obra Exterior En La Sac. Prim. Monte Alban	FIEMDF-149-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405882	Perforación De Pozo Profundo A 80 Mts	FIEMDF-160-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5654,402	5654,402	5654,402	5654,402	5654,402	5654,402	5654,402	5654,402	100.00	50	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405885	Introducción De La Red De Agua Potable 1ra Etapa	FIEMDF-163-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405889	Rehabilitación Del Camino De Reboombo	FIEMDF-161-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2220,508	2220,508	2220,508	2220,508	2220,508	2220,508	2220,508	2220,508	100.00	50	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405890	Introducción De La Red De Drenaje 1ra Etapa	FIEMDF-62-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405892	Construcción De Alumbrado Público En El Barrio La Ermita	FIEMDF-150-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	5588,226	5588,226	5588,226	5588,226	5588,226	5588,226	5588,226	5588,226	100.00	50	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405894	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIEMDF-42-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405896	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FIEMDF-152-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405899	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FIEMDF-168-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405900	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	FIEMDF-169-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405902	Construcción De Drenaje Sanitario	FIEMDF-55-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405905	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Mulichor Oaxepo	FAM-3329-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	El Retumbadero Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8371,000	8371,000	8371,000	8341,833	8302,550	8302,550	8302,550	8302,550	27.64	50	Metros Cuadrados	40	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405907	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3217-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405914	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3228-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405915	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 201	FAM-3229-2014	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5920,267	5920,267	5920,267	5846,802	5254,041	5254,041	5254,041	5254,041	27.61	50	Metros Cuadrados	96	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405916	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 201	FAM-3264-2014	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405918	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3230-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405919	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3231-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405920	Construcción De Un Laboratorio En Est No. 218	FAM-3235-2014	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5722,542	5722,542	5722,542	5674,740	5202,422	5202,422	5202,422	5202,422	28.02	50	Metros Cuadrados	258	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
OAX14140300405924	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Est No. 84	FAM-3232-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5715,052	5715,052	5715,052	5632,635	5189,791	5189,791	5189,791	5189,791	26.54	50	Metros Cuadrados	565	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405938	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3463-2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405943	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General 3 De Mayo	FAM-3468-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5785,096	5785,096	5785,096	5777,957	5232,187	5232,187	5232,187	5232,187	29.57	50	2 ANEXOS	260	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405944	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En J.M.U. Esperanza Margot Carmona Méza	FAM-3469-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicáltepec Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	51,337,000	51,337,000	51,337,000	51,283,922	5385,177	5385,177	5385,177	5385,177	28.81	50	Metros Cuadrados	44	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405945	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En J.M.U. Esperanza Margot Carmona Méza	FAM-3470-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicáltepec Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405946	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FIEMDF-164-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405947	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	FIEMDF-39-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405950	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FIEMDF-162-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405958	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Juárez	FIEMDF-170-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140300405959	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIEMDF-41-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405960	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Camilo Real	FIEMDF-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140300405961	Rehabilitación De Alumbrado Público Sobre Avenida Oaxaca-Xoxocotlán Y Calle Porfirio Díaz	FIEMDF-166-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405962	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para La Privada De Luna	FIEMDF-173-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$206,141	\$206,141	\$206,141	\$206,141	\$206,141	\$206,141	\$206,141	\$206,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION DEL FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DEL FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140300405963	Construcción De Alumbrado Público En Las Calles De Moctezuma Y Hornos	FIEMDF-99-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$418,136	\$497,199	\$497,199	\$497,199	\$497,199	\$497,199	\$497,199	\$497,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: SE AUTORIZARON \$ 418136.19 Y SE EJERCIO REALMENTE LA CANTIDAD DE \$497199.48 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2014, PAGADA CON RECURSOS 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
OAX14140300405964	Estudio De Ordenamiento Acuático, Territorial Y De Factibilidad Técnico, Económico, Social E Impacto Ambiental Para El Desarrollo De La Acuicultura En Salinas Plataneras En Miguel Alemán Y Madrid	FONSUR-3544-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0990 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPESQUERÍA, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,954,980	\$6,954,980	\$6,954,980	99.36	\$0	Estudio de preinversión	300	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300405968	Construcción De Tres Anexos En Jni 19 De Mayo	FAM-3237-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405969	Equipamiento De Un Anexo En Jni 19 De Mayo	FAM-3238-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405970	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Jnu Jacobo Rousseau	FAM-3239-2014	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	El Söchil	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$780,549	\$780,549	\$780,549	\$701,892	\$210,568	\$210,568	\$210,568	26.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300405971	Equipamiento De Un Aula En Jnu Juan Jacobo Rousseau	FAM-3240-2014	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	El Söchil	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405974	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juárez	FAM-3243-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405975	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juárez	FAM-3244-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405977	Construcción De Un Aula En Jni Emiliano Zapata	FAM-3266-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cucharal	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405979	Equipamiento De Un Aula En Jni Emiliano Zapata	FAM-3245-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cucharal	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405984	Equipamiento De Un Aula En Jni Vicente Guerrero	FAM-3247-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406020	Ampliación Y Regularización De La Red De Distribución De Agua Potable	FIEMDF-176-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406021	Construcción De Tanque Elevado Cap. 20 M3 1ra Etapa	FIEMDF-180-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,999	\$207,999	\$207,999	\$207,999	\$95,057	\$95,057	\$95,057	45.70	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	45.70	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION, GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300406022	Construcción De La Red De Agua Potable	FIEMDF-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIEMDF-48-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406024	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FIEMDF-37-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso 12a. Etapa	FAPEF/6439/2014	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,965,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300406135	Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica	PISE/6010/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$860,527	\$860,527	\$860,527	\$845,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300406145	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAPEF/6013/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,653				0.00						Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140300406149	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Amatlán 12a. Etapa	FAPEF/6014/2014	Oaxaca	Santa María Escatepec	Aguiles Serdan	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,540				0.00						Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406151	Construcción De Gradas Para Canchas De Fútbol	FAFER/6716/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2013	\$509,191	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	100.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406153	Ampliación De 1 788 Km De Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/5700/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,521,095	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406157	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFER/6598/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	100.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406158	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Era	FAFER/6016/2014	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$926,882	\$926,882	\$926,882	\$910,986	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406167	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Morelos	FISE/6011/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,005,741	\$1,005,741	\$1,005,741	\$988,680	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406171	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Etapa)	FISE/5698/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$252,611	\$252,611	\$252,611	\$248,151	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406175	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Gallinas.	FAFER/6602/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,219	\$140,219	\$140,219	\$137,532	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300406185	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real (La Etapa)	FISE/5697/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Labor del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$473,493	\$473,493	\$473,493	\$465,187	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Leandro Valle Y Benito Juárez (La Etapa)	FISE/5699/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$499,154	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406196	Segunda Etapa De Clausura Y Saneamiento Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Oaxaca De Juárez	SEMARNAT/5683/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2014	\$22,022,222	\$22,022,222	\$22,022,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406203	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	FAFER/6015/2014	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuajilote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$594,733	\$594,733	\$594,733	\$594,733	\$594,733	\$594,733	\$594,733	100.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406211	Construcción De Un R. S. Tipo "C" Para El Municipio De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo, Oax	SEMARNAT/5684/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406214	Rehabilitación Del Tiradero A Cielo Abierto Ubicado En La Ciénega IV, Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro Integral Intermunicipal Para El Manejo De Res Y Res En San Pedro Pochutla, Oax	SEMARNAT/5686/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,800,000							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406216	Instalación De Módulo Solar Fotovoltáico Para Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FISE/5702/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Yogobiche)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,129	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406220	Saneamiento Del Tiradero A Cielo Abierto De La Agencia De Puerto Ángel, Pochutla, Oax.	SEMARNAT/5688/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,940,000							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406226	Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos (OMIU) En Asunción Nochistlán, Oaxaca.	SEMARNAT/6024/2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Subsidios	0012 Prevención y gestión integral de residuos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,117,778	\$4,117,778	\$4,117,778	\$3,981,109	\$1,142,853	\$1,142,853	\$1,142,853	27.75	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300406229	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFER/6012/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Desviación Copalita (Barrio Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$507,491	\$507,491	\$507,491	\$498,611	\$3,896	\$3,896	\$3,896	0.77	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300406231	Construcción De Alumbrado Público Solar	FISE/5694/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,031	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406243	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGIOM/6565/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$432,382	\$630,252	\$630,252	\$619,486	\$177,835	\$177,835	\$177,835	28.22	0	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300406244	Construcción De Alumbrado Público Solar (2a. Etapa)	FISE/5695/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocoles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$304,676	\$304,676	\$304,676	\$299,350	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406251	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal 1a. Etapa	FAFER/5691/2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFER	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	100.00	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300406253	Repotenciación De La Red Existente	FONREGIOM/6566/2014	Oaxaca	San Pedro Copcpatlillo	San Pedro Copcpatlillo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,966							0.00			Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406255	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje Tierra Colorada	FISE/5701/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,537,948							0.00			Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406257	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guadalupe	FONREGIOM/6689/2014	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$935,879							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406259	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/5693/2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14140300406263	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Ruidoso)	FONREGION/6688/2014	Oaxaca	San Pedro Jocotlán	Santiago Jocotlán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$799,936	\$799,936	\$799,936	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406265	Ampliación Y Potenciación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Reforma	FONREGION/6691/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$986,452							0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300406266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero	FAPEF/5690/2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$508,620	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14140300406267	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lambytico	PISE/6088/2014	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$661,221							0.00	0	Kilómetro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406269	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION/6352/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,463,138							0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	FAPEF/5692/2014	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620							0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300406273	Ampliación Y Potenciación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio El Tigre	FONREGION/6690/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de La Luz	La Luz Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,745,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406276	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION/6350/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,873,724							0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300406278	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION/6351/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,771,503	\$11,771,503	\$11,771,503	\$11,457,000	\$11,457,000	\$3,288,949	\$3,288,949	27.94	0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14140300406284	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION/6349/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,602,619							0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406300	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Quetzalcoatl En La Colonia Anahuac	FIEMDF-127A-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406307	Construcción De Pavimento En La Calle La Soledad	FIEMDF-145-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406315	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	FIEMDF-140-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406319	Introducción De Alumbrado Público En La Calle La Soledad	FIEMDF-141-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406321	Introducción De Alumbrado Público En La Calle Quetzalcoatl	FIEMDF-127B-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406327	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Cuahuemec De La Colonia Anahuac	FIEMDF-144-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406333	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta Y Alumbrado Público En La Calle Linda Vista	FIEMDF-146-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406354	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-4143-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406355	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos	FAM-4144-2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406357	Construcción De Tres Anexos En Jnu Gregorio Torres Quintero	FAM-4145-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406360	Equipamiento De Un Anexo En Jnu Gregorio Torres Quintero	FAM-4146-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406361	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4147-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406363	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4148-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406364	Construcción De Tres Anexos En Jni Miguel Aleman Valdes	FAM-4149-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406366	Equipamiento De Un Anexo En Jni Miguel Aleman Valdes	FAM-4150-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406367	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-4151-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Antonio Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406368	Construcción De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4152-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406369	Equipamiento De Un Aula En Jni Doña Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4153-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406443	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3249-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406450	Construcción De Un Aula En Jni Xochitl	FAM-3250-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406453	Equipamiento De Un Aula En Jni Xochitl	FAM-3251-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406457	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jni Carlos A. Carrillo	FAM-3252-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8832,461	8832,461	8832,461	8688,662	8206,599	8206,599	8206,599	24.82	30	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406470	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3254-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO Y MEDIO	Educación	En Ejecución	2014	8459,257	8459,257	8459,257	8459,257	8137,777	8137,777	8137,777	30.00	30	LABORATORIO-TALLER	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406483	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3256-2014	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Sochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8383,901	8383,901	8383,901	8383,901	8115,170	8115,170	8115,170	30.00	30	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406518	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FAM-3429-2014	Oaxaca	Anuncián Nochistlán	Anuncián Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8350,000											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300406521	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3430-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406528	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4154-2014	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406529	Reparaciones Generales En Jnr Policarpo T. Sanchez Santiago	FAM-4155-2014	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406530	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4156-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8999,352	8999,352	8999,352	8999,352	8299,806	8299,806	8299,806	30.00	30	Metros Cuadrados	26	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406532	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jnr Gabriela Mistral	FAM-4158-2014	Oaxaca	San Pablo Etla Barrio Morelos		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406533	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnr Gabriela Mistral	FAM-4159-2014	Oaxaca	San Pablo Etla Barrio Morelos		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406535	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4160-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406538	Rehabilitación Puesta En Servicio Estabilización Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAB-4297-2014	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	83,766,741												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406539	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAB-4298-2014	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	810,000,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406540	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas	FAM-4161-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406541	Construcción De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	FAM-4162-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406542	Equipamiento De Un Aula En Jnu Amado Nervo (Col. Vicente Guerrero)	FAM-4163-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406543	Construcción De Dos Anexos En Jm Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM-4164-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406544	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4299-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$3,857,409												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300406545	Construcción De Un Aula En Jnr Jean Piaget	FAM-4165-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406547	Equipamiento De Un Aula En Jnr Jean Piaget	FAM-4166-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406550	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4168-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406551	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4304-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$10,000,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300406552	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Fracc. Real Del Valle)	FAM-4169-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406553	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Jose María Morelos	FAM-4170-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406555	Construcción De Un Aula En Jm Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	FAM-4171-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406556	Equipamiento De Un Aula En Jm Rosaura Zapata Cano (Col. Lomas De La Cuesta)	FAM-4172-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406557	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4306-2014	Oaxaca	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,546,564												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300406558	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero	FAM-4173-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406560	Elaboración De Estudios Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4307-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$500,000	\$500,000	\$499,989	\$500,000	\$499,989	\$499,989	\$499,989	\$499,989	100.00	50	Estudio de preinversión	3,989	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406561	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón (Col. Miguel Alemán)	FAM-4175-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406611	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3431-2014	Oaxaca	Santiago Mundiche	Santiago Mundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406617	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-3432-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$316,140	\$94,842	\$94,842	\$94,842	\$94,842	28.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406643	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Libertad	FAM-3434-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$322,328	\$96,698	\$96,698	\$96,698	\$96,698	29.18	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406645	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Bicentenario	FAM-3436-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$316,140	\$94,842	\$94,842	\$94,842	\$94,842	28.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406648	Construcción De Un Aula En Jm Diego Rivera (Col. El Rubí)	FAM-3438-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406650	Equipamiento De Un Aula En Jm Diego Rivera (Col. El Rubí)	FAM-3439-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406652	Construcción De Un Aula En Jm Frida Kahlo	FAM-3440-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406654	Equipamiento De Un Aula En Jm Frida Kahlo	FAM-3441-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406656	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGION/6353/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,989,017												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300406659	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6348/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matías Chilazos	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300406661	Reparaciones Generales En Jni Margarita Maza De Juárez	FAM-3442-2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406662	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Bilingüe Redención Del Indio, Clave 204904040b (1a.)	FAM/6201/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406664	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lasaró Cardenas Del Río	FAM-3443-2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406667	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, Clave 204904102d	FAM/6202/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406672	Construcción De Dos Jaulas Didácticas En Jardín De Niños "Juan Enrique Pestalozzi Clave 2049020262"	FAM/6200/2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$452,488													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406717	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4309-2014	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,994	\$500,000	\$499,994	\$499,994	\$499,994	99.99	00	Metros Cuadrados	3,407	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406720	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Elaboración De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4310-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,989	\$500,000	\$499,989	\$499,989	\$499,989	99.99	00	Estudio de preinversión	7,285	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406738	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4314-2014	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,905	\$500,000	\$499,905	\$499,905	\$499,905	99.98	00	Estudio de preinversión	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Física: SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406743	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4316-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,905	\$500,000	\$499,905	\$499,905	\$499,905	99.98	00	Estudio de preinversión	7,276	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406749	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4318-2014	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	00	Estudio de preinversión	5,895	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406750	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4319-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	00	Estudio de preinversión	13,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406755	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4320-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	00	Estudio de preinversión	74,825	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406762	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4323-2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	00	Estudio de preinversión	25,381	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406768	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4326-2014	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,912	\$500,000	\$499,912	\$499,912	\$499,912	99.98	00	Estudio de preinversión	4,297	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406774	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4328-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,913	\$500,000	\$499,913	\$499,913	\$499,913	99.98	00	Estudio de preinversión	3,829	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406778	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4330-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	Santa Catarina Juchitán	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,905	\$500,000	\$499,905	\$499,905	\$499,905	99.98	00	Estudio de preinversión	6,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406783	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4332-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,912	\$500,000	\$499,912	\$499,912	\$499,912	99.98	00	Metros Cuadrados	7,499	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES PLANTA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406792	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4333-2014	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406794	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4334-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Canolote	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,991	\$500,000	\$499,991	\$499,991	\$499,991	100.00	00	Estudio de preinversión	7,164	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406795	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4335-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,994	\$500,000	\$499,994	\$499,994	\$499,994	100.00	00	Estudio de preinversión	3,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406821	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (3a Etapa)	PISE/6009/2014	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Zaragoza	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,067,790													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX14140300406825	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle De Cipres	PISE/5696/2014	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406934	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4336-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$497,898	\$500,000	\$497,898	\$497,898	\$497,898	99.58	00	Estudio de preinversión	10,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406936	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4337-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,989	\$500,000	\$499,989	\$499,989	\$499,989	100.00	00	Estudio de preinversión	31,485	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406943	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4340-2014	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,994	\$500,000	\$499,994	\$499,994	\$499,994	100.00	00	Estudio de preinversión	3,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406945	Terminación De Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio N Chavez Clave 20491086	POPEDEP-02-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406946	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4341-2014	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Matías Romero Aveniádo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	50	Estudio de preinversión	16,944	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406951	Construcción De Sanitarios Y Un Aula Didáctica Est. Regional De 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	FOPEDEP-03-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406952	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-4342-2014	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$500,000	\$500,000	\$493,995	\$500,000	\$493,995	\$493,995	\$493,995	\$493,995	98.80	50	Estudio de preinversión	5,429	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida según oficio de autorización es planta / Registro: validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406954	Impemobilización De Aulas Y Rehabilitación De Baños Jardín De Niños Paz Miquel de Jimenez Ruiz, Clave 204301139	FOPEDEP-01-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406955	Supervisión Técnica (A)	PROTAR-4343-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$639,392	\$639,392	\$631,277	\$639,392	\$631,277	\$631,277	\$631,277	\$631,277	\$631,277	98.73	50	Metros Cuadrados	23,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406956	Supervisión Técnica (B)	PROTAR-4344-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$90,921	\$90,921	\$90,678	\$90,921	\$90,678	\$90,678	\$90,678	\$90,678	\$90,678	99.73	50	Metros Cuadrados	1,879	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406957	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Est. Regional 5.30 X 6.00 En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	FOPEDEP-05-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406959	Supervisión Técnica (C)	PROTAR-4345-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$102,121	\$102,121	\$101,847	\$102,121	\$101,847	\$101,847	\$101,847	\$101,844	\$101,844	99.73	50	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406961	Supervisión Técnica (D)	PROTAR-4346-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$844,828	\$844,828	\$842,562	\$844,828	\$842,562	\$842,562	\$842,562	\$842,562	\$842,562	99.73	50	Metros Cuadrados	94,866	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406962	Contraloría Social (A)	PROTAR-4347-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$20,000	\$10,000	\$9,998	\$10,000	\$9,998	\$9,998	\$9,998	\$9,998	\$9,998	99.98	50	Metros Cuadrados	23,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406964	Contraloría Social (B)	PROTAR-4348-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$5,000	\$2,500	\$2,499	\$2,500	\$2,499	\$2,499	\$2,499	\$2,499	\$2,499	99.98	50	Metros Cuadrados	1,879	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406965	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Revolución	FOPEDEP-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406967	Contraloría Social (C)	PROTAR-4349-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$10,000	\$10,000	\$4,999	\$10,000	\$4,999	\$4,999	\$4,999	\$4,999	\$4,999	49.99	50	Metros Cuadrados	1,135	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406970	Contraloría Social (D)	PROTAR-4350-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$15,000	\$7,500	\$7,498	\$7,500	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	99.98	50	Metros Cuadrados	94,866	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406971	Construcción De Una Aula Para Laboratorio Escuela Telesecundaria Clave 2043v1028w	FOPEDEP-06-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406979	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Regional 12.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Urbana Federal Raul Bolaños Cacho Guadaluán	FOPEDEP-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406983	Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Gral. Genaro V. Vasquez	FAM-4408-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2014		\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	\$311,225	100.00	50	Metros Cuadrados	646	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406992	Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 y Obra Exterior En Esc. Prim. Esfuerzo Comunitario	FAM-4409-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406994	Reparaciones Generales En El Edificio A, B Y F En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4407-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2014		\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	\$1,121,114	100.00	50	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406997	Ampliación Del Centro De Salud De Dos Consultorios	FAPEF-6208-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución	2014		\$2,488,659	\$2,488,659	\$2,488,659	\$2,488,659	\$612,995	\$612,995	\$612,995	\$612,995	\$612,995	24.63	50	Metros Cuadrados	1,584	0.00	24.63	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300406998	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Del Niño	CONADE-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Deporte	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407351	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3444-2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407352	Reparaciones Generales En Jni Federico Froebel	FAM-3445-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407353	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3448-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407354	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso	FAM-3449-2014	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407355	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos	FAM-3450-2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407359	Reparaciones Generales En Jnu Gabriela Mistral	FAM-3451-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$310,685	\$93,206	\$93,206	\$93,206	\$93,206	26.63	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140300407491	Conservación De Camino Rural Tramo: El Faro A San Dionisio Del Mar	FAPEF/3811/2014	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$499,600	\$499,600	\$499,256	\$499,256	\$489,788	\$489,788	\$489,788	\$489,788	98.04	50	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300407509	Conservación de Camino Rural Tramo Camino San José, San Juan Tamazola A Camino Santa Inés de Zaragoza	FAPEF/5798/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San José	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,200	\$999,200	\$999,197	\$999,197	\$981,969	\$981,969	\$981,969	98.28	00	Kilómetro	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407516	Conservación de Camino Rural Tramo Camino Pericon, Santa María Apasco A Camino Loma Larga, Santa María Apasco	FAPEF/5797/2014	Oaxaca	Santa María Apasco	Pericon	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,587	\$499,587	\$490,973	\$490,973	\$490,973	98.27	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407520	Conservación de Camino Rural Tramo Camino Ojo De Agua Santo Domingo Nuxaa A Camino San Juan Monte Flor San Juan Tamazola	FAPEF/5796/2014	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,587	\$499,587	\$490,973	\$490,973	\$490,973	98.27	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407525	Conservación de Camino Rural Tramo Camino El Almacén, Santa María Apasco A Camino Santiago Apolá	FAPEF/5795/2014	Oaxaca	Santa María Apasco	El Almacén	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$749,400	\$749,400	\$749,396	\$749,396	\$736,476	\$736,476	\$736,476	98.28	00	Kilómetro	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407527	Conservación de Camino Rural Tramo Camino San Juan Istaltepec, San Pedro Coxcatlepec Cantaros A Camino San Antonio Nuyoo, Santa María Apasco	FAPEF/5794/2014	Oaxaca	Santa María Apasco	San Antonio Nuyoo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,587	\$499,587	\$490,973	\$490,973	\$490,973	98.27	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407542	Conservación de Camino Rural Tramo Camino San Juan Yuta, San Juan Tamazola A Camino Los Gabinos Santa María Peñoles	FAPEF/5793/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$749,400	\$749,400	\$749,396	\$749,396	\$736,476	\$736,476	\$736,476	98.28	00	Kilómetro	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407546	Conservación de Camino Rural Tramo Camino Cerro Prieto, San Miguel Chilón A Camino Sando Ruv, Santa María Apasco	FAPEF/5792/2014	Oaxaca	San Miguel Chilón	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$504,596	\$504,596	\$504,591	\$504,591	\$495,891	\$495,891	\$495,891	98.27	00	Kilómetro	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407549	Conservación de Camino Rural Tramo Camino Llano De La Canoa San Juan Tamazola A Camino San Juan Yuta San Juan Tamazola	FAPEF/5791/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,587	\$499,587	\$490,973	\$490,973	\$490,973	98.27	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407560	Modernización y Ampliación Del Camino E.C.(Huajapán - Oaxaca) Cam. Patroal Del Km. 1 000 Al Km. 2 000	FAPEF/3834/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajapán de León	Heroica Ciudad de Huajapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,997,744	\$3,997,744	\$3,997,744	\$3,997,744	\$3,997,744	99.94	00	Kilómetro	53,043	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407561	Modernización y Ampliación Del Camino Santa Teresa - El Naranjo Del Km. 1 100 Al Km. 2 629.82	FAPEF/3830/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajapán de León	Heroica Ciudad de Huajapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,497,008	\$4,497,008	\$4,497,008	\$4,497,008	\$4,497,008	99.93	00	Kilómetro	53,043	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407562	Conservación De Camino Rural Tramo: Atalaya - Desviación Imperio	FAPEF/3823/2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$424,660	\$424,660	\$423,948	\$423,948	\$422,121	\$422,121	\$422,121	99.40	00	Kilómetro	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407563	Conservación De Camino Rural Tramo Paz Y Progreso - Llano De San Vicente	FAPEF/3812/2014	Oaxaca	Santa María Yuchitán	San Isidro Paz Y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$399,680	\$399,680	\$398,978	\$398,978	\$397,259	\$397,259	\$397,259	99.39	00	Kilómetro	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407564	Estudio Costo Beneficio Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Yucuchi E.C. (Hidráulica De Juarez - Santiago Tamazola - Calihual) Del Km. 0 000 Al Km. 25 000	FAPEF/3221/2014	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$119,500	\$119,500	\$118,985	\$118,985	\$118,985	99.15	00	Estudio de pre inversión	506	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407565	Conservación Del Camino Rural Tramo E.C. (Jalapa De Díaz - San Felipe Usila) - Piedra De Azúcar	FAPEF/4041/2014	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,741	\$117,470	\$117,470	\$117,470	97.89	00	Kilómetro	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407566	Reconstrucción Del Camino E.C.(San Isidro La Reforma - Tanetze De Zaragoza) - Santo Domingo Coxcatlepec - San Miguel Yotao, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000	FAPEF/3222/2014	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	100.00	00	Kilómetro	545	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407567	Estudio De Costo Beneficio Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Río La Virgen, Ubicado En El Km. 6 181.41 Del Camino Santa Nan Yareni - Abejones	FAPEF/3218/2014	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$119,500	\$119,500	\$118,985	\$118,985	\$118,985	99.15	00	Estudio de pre inversión	809	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407568	Conservación De Camino Rural Tramo El Venado A Santiago Minas	FAPEF/5704/2014	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,498,800	\$1,498,800	\$1,498,170	\$1,498,170	\$1,491,713	\$1,491,713	\$1,491,713	99.53	00	Kilómetro	293	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407569	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Mihuatlán De Porfirio Díaz - Ejutla) - El Ramon, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 340	FAPEF/5703/2014	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	El Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,964,388	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	24,967	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407571	Estudio De Costo Beneficio Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Mihuatlán - San Carlos Huixtla) - San Eulalio Amatlan - San Cristóbal Amatlan-San Juan Mixtepec - Tramo: Del Km. 21 500 Al Km. 48 000	FAPEF/3220/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$119,500	\$119,500	\$118,985	\$118,985	\$118,985	99.15	00	Estudio de pre inversión	1,087	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407572	Estudio De Costo Beneficio Para La Construcción Del Camino San Francisco Ozolotepec - San José Ozolotepec Del Km. 0 000 Al Km. 13 000	FAPEF/3219/2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$119,500	\$119,500	\$115,894	\$115,894	\$115,894	96.58	00	Estudio de pre inversión	372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407573	Reconstrucción Del Camino El Massey - Peña De La Cruz -San Mateo Tepaltepec Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 Tercerías Primera Etapa	FAPEF/6053/2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,008,863	\$1,008,863	\$1,008,863	\$849,384	\$833,275	\$833,275	\$833,275	82.60	00	Kilómetro	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407574	Reconstrucción Del Camino E.C. (Xoxocotlán-Sanchilá) - La Raya Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 Tramos Parciales	FAPEF/5426/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$225,152	\$225,152	\$225,152	\$225,152	\$225,095	\$225,095	\$225,095	99.97	00	Kilómetro	2,395	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407575	Reconstrucción De La Carretera Fresnos-La Esparita Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 Tramos Parciales	FAPEF/5425/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$46,700	\$46,700	\$46,700	\$46,700	\$46,600	\$46,600	\$46,600	99.79	00	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407577	Reconstrucción Del Acceso Al Estacionamiento Del Congreso Del Estado Tramos Parciales	FAPEF/5424/2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,750	\$12,750	\$12,750	\$12,750	\$12,679	\$12,679	\$12,679	99.44	00	Kilómetro	1,882	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407579	Reconstrucción De La Carretera Xoxocotlán-San Agustín De las Juntas Del Km. 0 000 Al Km. 2 400 Tramos Parciales	FAPEF/5423/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$116,504	\$116,504	\$116,504	\$116,504	\$116,473	\$116,473	\$116,473	99.97	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407581	Reconstrucción De La Carretera De Acceso A San José Guetlatova De Díaz Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 Tramos Parciales	FAPEF/3149/2014	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	San José Guetlatova de Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,987,617	\$2,987,617	\$2,955,751	\$2,955,751	\$2,713,914	\$2,713,914	\$2,713,914	90.84	00	Kilómetro	508	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407608	Conservación De Camino Rural Tramo: San Mateo Mixtepec A El Peral	FAPEF/3809/2014	Oaxaca	San Antonino el Alto	El Peral	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,256	\$499,256	\$496,244	\$496,244	\$496,244	99.33	00	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407609	Conservación de Camino Rural Tramo Santiago Clavellinas A San Bernardo Mixtepec	FAFEP/3808/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,256	\$499,256	\$496,244	\$496,244	\$496,244	99.33	0	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408192	Ampliación y Modernización De Los Caminos Paso Real - Santa Ana - Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 0 498 (Estróque Carretera Transmérica - Paso Real), Km. 0 000 Al Km. 4 419 Y Km. 0 000 Al Km. 1 983	RG23-PDR/3660/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,393,760	\$11,393,760	\$11,293,927	\$11,293,948	\$4,956,107	\$4,956,107	\$4,956,107	43.50	0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408194	Modernización y Ampliación Del Camino San Juan Guichicovi - El Jacatal, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 21 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	RG23-PDR/3659/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Jacatal	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,646,360	\$6,646,360	\$0	\$6,646,360	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilómetro	1,141	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408200	Conservación Del Camino Mazatlán Villa De Flores-Piedra De Leon -Palo De Marca En Tramos Parciales	FONREGION/5155/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,218,309	\$1,218,309	\$917,195	\$1,218,309	\$351,794	\$351,794	\$351,794	28.88	0	Kilómetro	976	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408202	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santa María Tecomanca-Pochotepec-Las Miasa Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 000; Subtramo Del Km 0 000 Al Km 5 000	FONREGION/3703/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,565	\$599,565	\$589,228	\$589,228	\$589,228	98.20	0	Estudio de preinversión	88	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408204	Construcción Del Libramiento Oeste De Santa Catarina Juguilla Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 700 A Nivel De Terracerías	FONREGION/3572/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,833,482	\$10,000,000	\$2,715,764	\$2,715,764	\$2,715,764	27.16	0	Kilómetro	6,220	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408206	Modern Y Ampliac Del Caminó Puerto Escondido- E.C Tramo Del Km 140 000 Al Km 145 500, Subtramo Del Km 140 000 Al Km 140 700 Y Del Km 145 650 Al Km 145 950 (Boulevard De P Escondido- Zona Militar)	FONREGION/3803/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$11,394,668	\$16,000,000	\$8,142,404	\$8,142,404	\$8,142,404	50.89	0	Kilómetro	1,369	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408208	Construcción Del Puente Vehicular S/ Camino Santa Catarina Loxicha - San Bartolomé Loxicha Ubicado En El Km 11 500	FONREGION/3576/2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,800,000	\$13,800,000	\$9,649,503	\$13,800,000	\$7,058,527	\$7,058,527	\$7,058,527	51.15	0	Metros	1,408	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408213	Modern Y Ampliac E.C.(Fochutla-P Escondido)-Valdeñorcas Colotepec-San Bartolomé Loxicha-San Agustín Loxicha Del Km 0 000 Al Km 63 500 Sub Tramo Del Km 36 500 Al Km 39 300 A Nivel De Revestimiento	FONREGION/3547/2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$2,457,397	\$9,191,322	\$2,351,474	\$2,351,474	\$2,351,474	26.13	0	Kilómetro	1,408	0.00	20.00	Financiera / Física / TUVO UN AVANCE FISICO, ESTA POR LIBERARSE EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408214	Reconstrucción De La Carretera Soia De Vega - Centro Del Vidrio - Puerto Escondido Tramo Del Km 78 800 Al Km 246 000 Tramos Parciales	FONREGION/3498/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Mixtepec	Puerto Escondido 22 -	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,700,000	\$7,700,000	\$6,768,147	\$7,700,000	\$6,051,780	\$6,051,780	\$6,051,780	78.59	0	Kilómetro	25,902	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408215	Reconstrucción De La Carretera Cerro Del Vidrio - Juguilla Tramo Del Km 0 000 Al Km 29 000 Tramos Parciales	FONREGION/3497/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	Santa Catarina Juguilla	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$11,577,228	\$15,000,000	\$7,797,457	\$7,797,457	\$7,797,457	51.98	0	Kilómetro	6,220	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408216	Conservación Del Camino Cuauhtémoc - Palo Colorado-Los Limónes En Tramos Parciales	FONREGION/5167/2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc Guadalupe	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,225,352	\$1,225,352	\$180,119	\$1,225,352	\$180,119	\$180,119	\$180,119	14.70	0	Kilómetro	407	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408217	Conservación Del Camino Cofradía-Santa Inés-Santa María Chimalapa En Tramos Parciales	FONREGION/5166/2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cofradía Chimalapa	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$725,352	\$725,352	\$106,621	\$725,352	\$106,621	\$106,621	\$106,621	14.70	0	Kilómetro	323	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408218	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Ejecución Del Proyecto De Puente Vehicular Sobre El Río Cerro Haul Ubicado En El Km 30 240 Del Camino: El Jicaró - San Antonio Chimalapa	FONREGION/3694/2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$44,880	\$44,880	\$44,107	\$44,107	\$44,107	98.01	0	Estudio de preinversión	359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408219	Construcción Del Camino El Jicaró-Rodolfo Figueroa-San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juanita Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 116 600 Al Km 120 700	FONREGION/3552/2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo San Juan	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,200,000	\$11,200,000	\$2,665,196	\$8,883,986	\$2,550,317	\$2,550,317	\$2,550,317	22.77	0	Kilómetro	52	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408220	Conservación Del Camino Santa María Yucunícoco-Ec(Yucuaaa-Pinotepa Nacionales) En Tramos Parciales	FONREGION/5168/2014	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santa María Yucunícoco	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$647,887	\$647,887	\$647,877	\$647,887	\$323,944	\$323,944	\$323,944	50.00	0	Kilómetro	1,511	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408222	Conservación De La Carretera San Miguel El Grande-Tlaxiaco Tramo Del Km 0 000 Al Km 43 000, Tramos Aislados	FONREGION/3821/2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$4,834,155	\$7,500,000	\$1,386,595	\$1,386,595	\$1,386,595	18.49	0	Kilómetro	1,036	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408224	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Río Mixteco S/Camino San Mateo Libres	FONREGION/3720/2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Mateo de Libres	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,660	\$499,660	\$326,179	\$326,179	\$326,179	65.24	0	Estudio de preinversión	132	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408225	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Santiago Del Río-San Miguel Aguacates	FONREGION/3719/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Miguel Aguacates	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$392,798	\$392,798	\$303,352	\$303,352	\$303,352	75.84	0	Estudio de preinversión	146	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408226	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Río San Lucas S/Camino San Juan Mixtepec-Santa Cruz Mixtepec	FONREGION/3718/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz	Santa Cruz	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$399,945	\$399,945	\$283,324	\$283,324	\$283,324	70.83	0	Estudio de preinversión	465	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408227	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Calihuala S/Camino Calihuala-San Antonio Las Mesas	FONREGION/3717/2014	Oaxaca	Calihuala	San Antonio o Las Mesas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,412	\$499,412	\$393,481	\$393,481	\$393,481	78.70	0	Estudio de preinversión	410	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408228	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Igapatepec-Nieves-Silacayoápan)-San Juan Huastecpec Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 500	FONREGION/3716/2014	Oaxaca	Silacayoápan	San Juan Huastecpec	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$647,499	\$647,499	\$397,634	\$397,634	\$397,634	61.17	0	Estudio de preinversión	436	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408229	Proyecto Estructural Del Puente En El Cruce Del Río Yumum, Ubicado En El Km 3 049 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Agua Zarca, Longitud Aproximada 20.00 Mts	FONREGION/3715/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santa Cruz	San Juan Mixtepec Distrito 08 -	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$99,760	\$99,760	\$98,040	\$98,040	\$98,040	98.04	0	Estudio de preinversión	1,670	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408230	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Nochtlián- San Miguel Piedras Tramo Del Km 0 000 Al Km 82 000, Subtramo Del Km 45 900 Al Km 55 900	FONREGION/3713/2014	Oaxaca	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$899,568	\$899,568	\$810,478	\$810,478	\$810,478	90.05	0	Estudio de preinversión	463	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408231	Proyecto Estructural Del Puente En El Cruce Del Río Timba, Ubicado En El Km 5 529 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Santiago Tiño, Longitud Aproximada 20.00 Mts	FONREGION/3702/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santiago Tiño	Santiago Tiño	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$89,320	\$89,320	\$87,780	\$87,780	\$87,780	97.53	0	Estudio de preinversión	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300408232	Proyecto Estructural Del Puente Sobre El Río Yuta I, Ubicado En El Km 14 080.28 Del Camino San Juan Yuta - E.C. (Santa María Peñoles - Santa Catalina Estetla)	FONREGION/3701/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$139,780	\$139,780	\$137,370	\$137,370	\$137,370	\$137,370	98.12	00		Estudio de preinversión	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408233	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Peatonal En Santa Rosa Coxtilahuaca, Juxtahuaca	FONREGION/3699/2014	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00		Estudio de preinversión	9,565	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408234	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Vehicular En El Cruce Del Río Timbre, Ubicado En El Km 5.323 Sobre Camino: San Juan Mixtepec Longitud Aproximada 20.00 M	FONREGION/3698/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santiago Tinó 08 -	Santiago Tinó 08 -	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$44,880	\$44,880	\$35,169	\$35,169	\$35,169	\$35,169	78.15	00		Estudio de preinversión	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408235	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Ejecucion Del Proyecto De Puente Vehicular En El Cruce Del Río Yunum, Ubicado En El Km 3.049 Sobre Camino: San Juan Mixtepec - Agua Saltes, Long Aprox 31.00 Mts	FONREGION/3697/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Santiago Tinó 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08 -	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$44,880	\$44,880	\$44,107	\$44,107	\$44,107	\$44,107	98.01	00		Estudio de preinversión	1,670	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408236	Estudio De Mecanica De Suelos Ejecucion De Puente Vehicular Sobre El Río Yuta I, Ubicado En El Km 14 080.28 Del Camino San Juan Yuta - E.C. (Santa María Peñoles - Santa Catalina Estetla)	FONREGION/3696/2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$89,884	\$89,884	\$88,334	\$88,334	\$88,334	\$88,334	98.15	00		Estudio de preinversión	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408237	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Sabinillo - Peña Colorada, Ubicado En El Km 0 100	FONREGION/3648/2014	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$441,774	\$1,472,581	\$422,732	\$422,732	\$422,732	\$422,732	28.18	00		Metros	1,012	0.00	58.00	Financiera: / Física: EL IMPORTE MINISTRADO ES UN ANTICIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408238	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Magdalena Peñasco - Chicabaya, Ubicado En El Km 4 000	FONREGION/3647/2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Chicabaya	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$2,029,514	\$6,328,316	\$1,816,663	\$1,816,663	\$1,816,663	\$1,816,663	27.95	00		Metros	74	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408240	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Coicoyan De Las Flores - Santiago Petlacala, Ubicado En El Km 3 200	FONREGION/3571/2014	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacala	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,144,201	\$2,755,830	\$791,113	\$791,113	\$791,113	\$791,113	26.37	00		Metros	980	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408241	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino E.C. (San Miguel Tlacotepec - Santiago Juxtahuaca) - Santiago Nuxado Ubicado En El Km 0 295.534	FONREGION/3570/2014	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	Santiago Nuxado	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,300,000								0.00			Metros	522	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408242	Construcción Del Puente Vehicular S/Río Mixteco S/Camino E.C. (Huayapan - Juxtahuaca) - San Mateo Libres Ubicado En El Km 0 995.34	FONREGION/3569/2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Mateo de Libres Rural	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,500,000	\$10,879,465	\$12,746,610	\$8,130,338	\$8,130,338	\$8,130,338	\$8,130,338	46.46	00		Metros	132	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408270	Construcción Del Puente Vehicular Calihuala S/Camino Calihuala - San Antonio Las Mesas (San Francisco Tlapancingo) Ubicado En El Km 0 216.697	FONREGION/3568/2014	Oaxaca	Calihuala	San Antonio o Las Mesas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,200,000	\$8,200,000	\$5,357,991	\$6,134,347	\$1,840,304	\$1,840,304	\$1,840,304	\$1,840,304	22.44	00		Metros	410	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408274	Reconstrucción De Obras De Drenaje Del Camino San Antonio Yodondosa - Santa María De Las Nieves-Guadalupe De Las Flores-San Miguel Monteverde Km 0 000 Al 17 930	FONREGION/3567/2014	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Yodondosa Monteverde	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,059,563	\$3,531,876	\$1,013,892	\$1,013,892	\$1,013,892	\$1,013,892	28.16	00		Metros	850	0.00	5.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO ES UN ANTICIPO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408284	Construcción De Un Puente Vehicular Sobre El Camino Tlaxiaco-Cañada El Curtidor, Ubicado En El Km 4 100	FONREGION/3565/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor Rural	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$558,605	\$1,862,018	\$534,527	\$534,527	\$534,527	\$534,527	28.13	00		Metros	221	0.00	58.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO ES UN ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408292	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Antonino Monteverde-San Isidro Monteverde, Ubicado En El Km 3 200.	FONREGION/3564/2014	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Isidro Monteverde	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$412,554	\$1,375,181	\$394,772	\$394,772	\$394,772	\$394,772	28.20	00		Metros	184	0.00	5.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO ES UN ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408296	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Rio San Juan- Unión Hidalgo, Ubicado En El Km 0 200	FONREGION/3562/2014	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,420,000	\$1,420,000	\$418,301	\$1,394,335	\$400,270	\$400,270	\$400,270	\$400,270	28.19	00		Metros	125	0.00	10.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO ES UN ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408329	Conservación De La Carretera E.C. (Huayapan - Juxtahuaca) Ixpantepec Nieves - Silacayoapan Del Km. 0 000 Al Km. 28 000 Tramos Parciales	FONREGION/3496/2014	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,247	\$3,500,000	\$1,452,218	\$1,452,218	\$1,452,218	\$1,452,218	41.49	00		Kilómetro	2,090	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408337	Conservación De La Carretera Huayapan-Mariscalá Tramo Del Km 0 000 Al Km 60 000, Tramos Aislados	FONREGION/3495/2014	Oaxaca	Mariscalá de Juárez	Mariscalá de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$14,154,731	\$14,154,731	\$6,619,302	\$14,154,731	\$6,619,302	\$6,619,302	\$6,619,302	\$6,619,302	46.76	00		Kilómetro	2,017	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408344	Conservación Del Camino Santiago Jocoatepec E.C. (San Jose Rio Manso- Monte Negro Jocoatepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5484/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	Santiago Jocoatepec	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,359,155								0.00			Kilómetro	632	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408347	Conservación Del Camino San Jose Rio Manso - Monte Negro Jocoatepec En Tramos Parciales	FONREGION/5483/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	San José Rio Manso (Nuevo Rio Manso)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$915,493								0.00			Kilómetro	52	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408349	Conservación Del Camino San Jose Rio Manso- Límites Caq'Ver En Tramos Parciales	FONREGION/5165/2014	Oaxaca	Santiago Jocoatepec	San José Rio Manso (Nuevo Rio Manso)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,014								0.00			Kilómetro	52	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408353	Construc Del Camino E.C(Oaxaca- Tuxtutepec)-Puerto Elipio-San Martín Zoyolapan-San Pedro Ozumacín Tramo Del Km 0 000 Al Km4 000, Subtramo San José Del Progreso- San P Ozumacín Del Km 1 000 Al Km 2 700	FONREGION/3546/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,595,459	\$5,605,001	\$1,609,022	\$1,609,022	\$1,609,022	\$1,609,022	26.82	00		Kilómetro	1,783	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408355	Conservación Del Camino Yetzecovi - Villa Alta En Tramos Parciales	FONREGION/5158/2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzecovi	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$450,704	\$450,704	\$42,000	\$450,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00		Kilómetro	258	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300408360	Conservación Del Camino Santo Domingo Roayaga - E.C (Villa Alta-Yetzecovi) En Tramos Parciales	FONREGION/5157/2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$492,958					0.00			Kilómetro	583	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140300408365	Conservación Del Camino San Juan Tagui - San Juan Yalagui En Tramos Parciales	FONREGION/5156/2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Tagui	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$211,268	\$211,268	\$176,868	\$211,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	399	0.00	23.00	Financiera: / Física: TIENE UN AVANCE FISICO, ESTA PROXIMO A LIBERARLE EL PAJO DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408368	Conservación De La Carretera San Bartolomé Zoogocho - Villa Alta Tramo Del Km 0 000 Al Km 45 000, Subtramo Del 0 000 Al Km. 10 000 Tramos Parciales	FONREGION/3920/2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$120,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	657	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408369	Conservación De La Carretera Ixtlán De Juárez-San Bartolomé Zoogocho Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000, Tramos Parciales	FONREGION/3819/2014	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$2,709,436	\$12,000,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	1.58	\$0	Kilómetro	368	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140300408370	Elaboración Del Estudio Y Proy Para La Construc Del Camino San Miguel Yotaco-Capulálpam De Méndez Tramo Del Km 0 000 Al Km 21 000; Subtramo Del Km 17 000 Al Km 21 000	FONREGION/3704/2014	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,565	\$599,565	\$462,904	\$462,904	\$462,904	77.15	\$0	Estudio de preinversión	1,318	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408373	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Vehicular La Virgen Sobre El Camino Yaneri-Abajejones	FONREGION/3700/2014	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$146,158	\$159,307	\$126,032	\$126,032	\$126,032	78.77	\$0	Estudio de preinversión	809	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408449	Conservación Del Camino Barranca Obscura- Ec/ Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5482/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Obscura	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$211,268							0.00		Kilómetro	411	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408454	Conservación Del Camino Pueblo Viejo - Ec/ Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5164/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$697,183							0.00		Kilómetro	344	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408457	Conservación Del Camino El Cocal -Ec/ Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5163/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Cocal	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,014							0.00		Kilómetro	190	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408467	Conservación Del Camino La Cofradía- Ec/ Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5162/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Cofradía	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$84,507							0.00		Kilómetro	210	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408471	Conservación Del Camino Tierra Colorada Ec/ Independencia - Santiago Amoltepec) En Tramos Parciales	FONREGION/5161/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$70,423							0.00		Kilómetro	115	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408475	Conservación Del Camino Barranca Honda- Ec (Santiago Amoltepec - Rio Ciudad) En Tramos Parciales	FONREGION/5160/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Honda	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,014							0.00		Kilómetro	322	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300408480	Conservación Del Camino Santiago Amoltepec - Rio Ciruelo En Tramos Parciales	FONREGION/5159/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Rio Ciruelo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$161,542	\$161,542	\$161,542	27.31	\$0	Kilómetro	452	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408498	Conservación De La Carretera La Venta -San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000; Subtramo A Conservar Del Km 0 000 Al Km 22 000	FONREGION/4276/2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,922,044	\$5,000,000	\$3,650,742	\$3,650,742	\$3,650,742	73.01	\$0	Kilómetro	871	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408499	Conservación De La Carretera Santa María Soledad-Tamuláscar-Regionales-San Jacinto Tlaxiotepec Del Km 0 000 Al Km 112 000, Tramo A Conservar Del Km 0 000 Al Km 40 000, Tramos Parciales	FONREGION/3804/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xenotecopec	Santa Cruz Xenotecopec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,320,000	\$11,320,000	\$8,487,423	\$11,320,000	\$2,239,596	\$2,239,596	\$2,239,596	19.78	\$0	Kilómetro	598	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408501	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec- San Andrés Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 A Nivel Terrestre, Subtramo Del Km 12 0000 Al Km 15 000	FONREGION/3802/2014	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,656,970	\$3,000,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	6.00	\$0	Kilómetro	967	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408511	Elaborac Del Estudio Y Proy Modern Y Ampliac Del Camino E.C. (Mihuanlian-San C Valtitepec)- San Ildefonso Amatlan-San Ciratob Amatlan- Sanjuan Mitepec Tramo Del Km 0 000 Al Km43 000, Subs Del Km 23	FONREGION/3712/2014	Oaxaca	San Pedro Mitepec	San Pedro Mitepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,020,000	\$1,020,000	\$817,982	\$1,011,918	\$652,191	\$652,191	\$652,191	63.94	\$0	Estudio de preinversión	1,087	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408574	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/Caminos E.C.(Barranca Larga-Ventanilla)- Tamarindo-San Jose Cieneguilla- Piedra Campa	FONREGION/3710/2014	Oaxaca	San Sebastián Coatán	San José Cieneguilla	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$397,547	\$397,547	\$321,206	\$321,206	\$321,206	80.30	\$0	Estudio de preinversión	972	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300409375	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente San Pablo Coatlan S/C San Sebastián Coatlan- San Pablo Coatlan	FONREGION/3709/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$397,348	\$397,348	\$296,249	\$296,249	\$296,249	74.06	00	Estudio de preinversión	738	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409840	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Moderniz Y Ampliac Del Camino San Juan Juquila Mixes-San Pedro Coatepec- San Lucas Camotlan- Santa Isabel De La Reforma Tramo Del Km 24 000 Al Km 29 000	FONREGION/3707/2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,565	\$599,565	\$491,602	\$491,602	\$491,602	81.93	00	Estudio de preinversión	1,668	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409901	Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente S/Rio Texcutilan Paraje Algodon S/Camino Santa María Sanja-Santiago Amoltepec, Del Km Ubicado En El Km 9 435	FONREGION/3706/2014	Oaxaca	Santa María Sanja	Santa María Sanja	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$399,352	\$399,352	\$282,742	\$282,742	\$282,742	70.69	00	Estudio de preinversión	1,342	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409903	Elaboración De Los Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente S/Rio Ciruelo Ubicado En El Km 12 278a/Camino E.C. 97 760 Paraje Portillo Barrancas Jose El Frío-Río Ciruelo	FONREGION/3705/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Río Ciruelo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,612	\$499,612	\$381,273	\$381,273	\$381,273	76.25	00	Estudio de preinversión	452	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409905	Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Juquila Mixe-Entroque Autopista Milta - Tehuantepec Tramo 0 000 Al 32 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 5 000 Al Km. 8 000	FONREGION/3566/2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,602,689	\$14,598,305	\$8,559,274	\$8,559,274	\$8,559,274	57.06	00	Kilómetro	1,668	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409906	Construcción Del Puente Vado San Pablo Coatlan S/Camino San Sebastián Coatlan - San Pablo Coatlan, Ubicado En El Km 0 250 Con Origen Km 0 000 De La Comunidad De San Pablo Coatlan.	FONREGION/3556/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,582,415	\$3,582,415	\$1,026,481	\$3,421,605	\$982,236	\$982,236	\$982,236	27.42	00	Metros	738	0.00	15.00	Financiera: SE REGISTRA EL IMPORTE NETO PAGADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409908	Construcción Del Puente Vehicular Chapulín, S/Camino Santa Cruz Zenontepec - Santa María Tlapalaquihuitl, Ubicado En El Km 10 000	FONREGION/3555/2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tlapalaquihuitl	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,687,914	\$13,450,626	\$7,629,066	\$7,629,066	\$7,629,066	54.49	00	Metros	273	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409910	Modern Y Ampliac Del Camino E.C.(Mahabatlán-San Pablo Coatlan) Km 20 875 San Pedro Coatlan, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 467.23, Subtramo A Modernizar Del Km 0 500 Al Km 2 467.23	FONREGION/3554/2014	Oaxaca	Mahabatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,916,324	\$7,999,312	\$1,797,955	\$1,797,955	\$1,797,955	22.47	00	Kilómetro	694	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409912	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Copala- Baustro-Ocoqui-Llano Nopal- Constancia Del Rosario, Tramo Del Km 0 000 Al Km 29 712.45, Subtramo Del Km 25 000 Al Km 23 400	FONREGION/3553/2014	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,178,712	\$7,262,372	\$2,084,802	\$2,084,802	\$2,084,802	26.06	00	Kilómetro	1,205	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409914	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocahu, Tramo Km 0 000 Al Km 35 600 Subtramo A Modernizar Del Km 8 800 Al Km 10 400	FONREGION/3551/2014	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahu (Yosocani)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,405,370	\$6,870,212	\$1,972,225	\$1,972,225	\$1,972,225	24.65	00	Kilómetro	1,057	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409915	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Bola- Tlacotepec- Teojomilco- Santa Cruz Zenontepec Del Km 0 00 Al Km 112 000, Subtramo A Modernizar Del Km 79 900 Al Km 82 000	FONREGION/3550/2014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,398,301	\$11,327,669	\$3,251,822	\$3,251,822	\$3,251,822	27.10	00	Kilómetro	598	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409917	Modernización Y Ampliación Del Camino La Venta- San Francisco Ocototepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000, Subtramo Del Km 43 460 Al Km 45 660	FONREGION/3549/2014	Oaxaca	San Francisco Ocototepec	San Francisco Ocototepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,195,430	\$10,651,434	\$3,057,696	\$3,057,696	\$3,057,696	25.48	00	Kilómetro	871	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409919	Modernización Del Camino San Juan Lachixtla-E.C(Milta)- Tehuantepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 33 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km.3 800, Igualdad Km 3 100 Al Km 0 000 Ad. A Nivel De Revestimiento	FONREGION/3548/2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Juan Lachixtla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,800,000	\$9,800,000	\$5,635,029	\$9,368,357	\$5,209,801	\$5,209,801	\$5,209,801	53.16	00	Kilómetro	494	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409922	Supervision Tecnica C	APAS2U-6781-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$268,809	\$268,809	\$201,947	\$268,809	\$201,947	\$201,947	\$201,947	\$201,947	75.13	00	Metros Cuadrados	53,043	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409923	Supervision Tecnica (B)	APAS2U-6782-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,228,023	\$1,228,023	\$826,116	\$1,228,023	\$826,116	\$826,116	\$826,116	\$826,116	67.27	00	Metros Cuadrados	179,836	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409924	Supervision Tecnica (A)	APAS2U-6783-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$241,379	\$241,379	\$149,476	\$241,379	\$149,476	\$149,476	\$149,476	\$149,476	61.93	00	Metros Cuadrados	255,029	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409925	Supervision Tecnica (B)	APAS2U-6784-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,621	\$248,621	\$209,618	\$248,621	\$209,618	\$209,618	\$209,618	\$209,618	84.31	00	Metros Cuadrados	255,029	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409926	Contraloria Social E	APAS2U-6785-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,000	\$55,000	\$22,500	\$55,000	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	40.91	00	Metros Cuadrados	179,836	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409927	Ampliación De La Red de Drenaje	FONREGION-6560-2014	Oaxaca	Santa María Petapa	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,169,000	\$850,000	\$250,634	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro lineales	268	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409929	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Del Carmen	FAPEF-6726-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,809,991							0.00		Metros lineales	101,810	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409930	Construcción De La Línea De Agua Potable En La Col. Del Carmen	FAPEF-6766-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,005,919							0.00		Metro lineales	101,810	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409932	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAPEF-6561-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,526,253							0.00		Metros lineales	443	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300409933	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAPEF-6562-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$905,972													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409934	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF-6555-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Junta de León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,655,644	\$1,655,644	\$1,655,644	\$1,655,644	\$1,655,644	\$1,655,644	\$1,655,644	100.00	\$0	Metros lineales	1,015	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409936	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAPEF-6663-2014	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Profesor Otilio Montañó	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,723,646													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409937	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Agencia De Lado Oriente, Norte Y Sur	FAPEF-6672-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,504,416													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300409938	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	FISE-6670-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409765	Alumbrado Público En Unidad Deportiva "Brena Torres"	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	99.80	\$2,000	Piezas	14,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 7 PZAS POSTE, 7 PZAS LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14140400409700	Construcción De Unidades Deportivas	-	Oaxaca	San Andrés Istlahuaca	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400409939	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	FISE-6671-2014	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,735	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409940	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-6725-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409941	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE-6557-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tecuotlán de Segura y Luna, Santa Catarina Yutandú	Cum de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$573,560	\$573,560	\$573,560	\$573,560	\$573,560	\$573,560	\$573,560	100.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
OAX14140400409942	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-6556-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Oto. El Capulin Os -		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,043,007													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409943	Rehabilitación Puente En Servicio Estabilización Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAB-4300-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409944	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAB-4302-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Yahueche	Rural	Subsidios	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,684,149													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400409963	Techado De La Cancha De La Esc. Primaria Niños Héroes Ubicada En Carretera A Monte Albán, Fraccionamiento Lomas De San Juan, Agencia San Juan Chapultepec	FII/163/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$593,804	\$593,804	\$593,804	\$593,804	\$282,309	\$282,309	\$282,309	47.54	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400409965	Construcción De Ocho Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Ubicada En Avenida Juárez, la. Etapa, Agencia De Dolores	FII/171/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,995,587	\$4,995,587	\$4,995,587	\$4,995,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	65.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META SON 8 AULAS / Registro:
OAX14140400409967	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Saucor, Barrio Loma Rancho, Agencia San Felipe Del Agua	FII/145/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,731	\$73,731	\$73,731	\$73,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400409970	Const.De Subs.De Conduc.De Agua Potable Ia.Et. Incluye Perf. De Pozo Prof., Línea, Tanque Sup. Y Supo. Electromec. En Álvaro O.-Av.Hidalgo-Perif.Cab. De La Ag. Donaji	FII/162/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,252,616	\$3,252,616	\$3,252,616	\$3,252,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	90.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES UN SISTEMA / Registro:
OAX14140400409981	Construcción De Colector Pluvial En Calle Monterrey De Avenida Perifericoil Hacia Río Atocver, Fraccionamiento Elas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/192/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$4,894,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,312	0.00	32.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400409986	Construcción De Subcolector Sanitario En Calles Águilas Sección-Programa Colonia Jardines, Agencia San Martín Mexicapam	FII/109/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$1,113,105	\$222,322	\$222,322	\$222,322	19.97	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400409993	Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario 2da. Etapa En La Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII/153/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,825	\$360,825	\$360,825	\$360,825	\$360,825	\$360,825	\$360,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400410546	Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Guadalupe Victoria, Santa Rosa Panzacola	FIII/084/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$390,560	\$390,560	\$390,560	\$390,560	\$390,560	\$390,560	\$390,560	\$390,560	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410550	Rehabilitación De Camino En Calles En El Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Viguera	FIII/085/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$457,020	\$457,020	\$457,020	\$457,020	\$457,020	\$457,020	\$457,020	\$457,020	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410552	Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 8, Santa Rosa Panzacola	FIII/086/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$519,721	\$519,721	\$519,721	\$519,721	\$519,721	\$519,721	\$519,721	\$519,721	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410553	Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Relatio Benitez Lopez, Santa Rosa Panzacola	FIII/093/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$604,110	\$604,110	\$604,110	\$604,110	\$604,110	\$604,110	\$604,110	\$604,110	100.00	00	Metros Cuadrados	776	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410555	Rehabilitación De Camino En Calles En La Colonia Solidaridad, Santa Rosa Panzacola	FIII/094/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$607,414	\$607,414	\$607,414	\$607,414	\$607,414	\$607,414	\$607,414	\$607,414	100.00	00	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410558	Rehabilitación De Camino En Varias Calles En Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIII/095/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$963,787	\$963,787	\$963,787	\$963,787	\$963,787	\$963,787	\$963,787	\$963,787	100.00	00	Metros Cuadrados	5,564	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:	
OAX14140400410939	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3471-2014	Oaxaca	Santiago Finotepe Nacional	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400410949	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3472-2014	Oaxaca	Santiago Finotepe Nacional	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400410952	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-3473-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000									0.00		Metros Cuadrados	272	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400410954	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4017-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000									0.00		Metros Cuadrados	49	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400410955	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia	FAM-3475-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Caulote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$785,095									0.00		ANEXOS	85	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400410957	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-3476-2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Colonia Harilo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400410962	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 3	FAM-3477-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,116	\$224,435	\$224,435	\$224,435	29.92	00	Metros Cuadrados	491	0.00	31.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400410965	Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes	FAM-3478-2014	Oaxaca	San Felipe Jalape de Diaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400410970	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	FAM-3479-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400410972	Reparaciones Generales En J.N.U. Lic. Don Benito Juarez	FAM-3480-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	30.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	32.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400410974	Construcción De Un Aula En J.N.U. Doña Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-3481-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$286,378	\$85,913	\$85,913	\$85,913	28.11	00	Metros Cuadrados	24	0.00	30.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400410984	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Esfuerzo	FAM-3483-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400410985	Reparaciones Generales En J.N.I. Veinte De Noviembre	FAM-3484-2014	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,333	\$85,906	\$85,906	\$85,906	28.64	00	Metros Cuadrados	43	0.00	30.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400410999	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4019-2014	Oaxaca	Santo Tomás Jilotepec	Santo Domingo Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411004	Construcción De Drenaje	FISMDP-177-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411016	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles De Alamos Y Anapolas	FISMDP-175-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411021	Construcción De 2 Aulas Atípicas En La Escuela Primaria Morelos	FISMDP-174-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411028	Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	FISMDP-185-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411029	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4020-2014	Oaxaca	Santa Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411035	Terminación De La Red De Atarjeas	FIEMDF-184-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411041	Construcción De Un Aula En J.N.I. Juan Sarabia	FAM-3492-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$351,438								0.00	Metros Cuadrados	24	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411042	R.D. Ampl. Calle Cerro Del Plumaje Y Calle Las Aguilas	FIEMDF-182-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411049	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-68-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411051	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Juan Sarabia	FAM-3273-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443								0.00	Lote	24	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411058	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIEMDF-72-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411067	Limpieza, Aforo y Equipamiento De Póo Profundo	FIEMDF-191-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411068	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3274-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$785,095								0.00	ANEXO	239	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411075	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	FIEMDF-178-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411093	Construcción De Drenaje Sanitario	FIEMDF-192-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411096	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5278-2014	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$630,391	\$630,391	\$630,391	\$630,391	\$189,117	\$189,117	\$189,117	\$189,117	30.00	00	Metros Cuadrados	72	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411105	Construcción De Red De Alumbrado Público	FIEMDF-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411112	R.D. Ampl. Col. Juquilita, Calle Cerrada de Coyotepec	FIEMDF-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411118	R.D. Ampl. De La Privada De Insurgentes	FIEMDF-200-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411123	R.D. Ampl. De La Calle Alvaro Carrillo, Col. Sor Juana	FIEMDF-195-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411130	Rehabilitación, Mantenimiento Y Ampliación Del Sistema De Agua	FIEMDF-21-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411137	Ampliación De La Red De Agua Potable	FIEMDF-33-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411149	Introducción Y Rehabilitación De Tubería De Agua Potable	FIEMDF-18-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411154	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5286-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$99,416	\$99,416	\$99,416	\$99,416	30.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411158	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 115	FAM-3275-2014	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000								0.00	Metros Cuadrados	213	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400411161	Construcción De Un Colector En La Margen Izquierda Del Rio Nazareno (Long. Aprox. 4 Km)	FIEMDF-121-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411166	Construcción De Protección Peatonal En Elemento Vertical En La Calle Cuauhtémoc Sector 1; Agencia Cuauhtuque Victoria	FI11/107/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,271,934	\$1,271,934	\$1,271,934	\$1,271,934	\$1,122,270	\$1,122,270	\$1,122,270	\$1,122,270	88.23	00	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400411167	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro	FAM-5288-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Alvaro Obregón	Sacapitán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$243,729	\$243,729	\$243,729	\$243,729	30.00	00	ANEXOS	210	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411168	Construcción De Cinco Aulas, Dos Anexos Y Muro De Contención En J.N.I. Cushtemo (Plan De La Salida)	FAM-3076-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,703,864	\$511,159	\$511,159	\$511,159	28.80	0	Metros Cuadrados	77	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: FAN 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400411170	R.D. Ampl. Barrio Los Higos	FIEMDF-209-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411177	Const. De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Macedonio Alcalá Tramo De Entrada Al Paseo A Calle Pimentón 1a. Etapa Sector 6J Ag. Ope. Victoria	FI11/112/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,292,602	\$1,292,602	\$1,292,602	\$1,292,602	\$1,292,602	\$1,292,602	\$1,292,602	100.00	0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: ADEMÁS SE EJECUTARON 260 ML. DE GUARNICIÓN / Registro:
OAX14140400411187	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-19-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Físico: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400411191	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle 16 De Septiembre. 1a. Etapa, Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/116/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,797,823	\$1,797,823	\$1,797,823	\$1,797,823	\$1,687,371	\$1,687,371	\$1,687,371	93.86	0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
OAX14140400411201	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Framboyanes, Colonia Refortación Agencia Pueblo Nuevo	FI11/118/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$1,492,108	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: / Registro:
OAX14140400411204	Ampl. R.D. De Las Calles La Providencia Y 2a Privada De Camino Real	FIEMDF-210-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411209	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Privada De Taxaco, Colonia Manzana 48 B, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/119/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$466,943	\$466,943	\$466,943	\$466,943	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: / Registro:
OAX14140400411218	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Genaro Vázquez, Colonia Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/120/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$87,996	\$87,996	\$87,996	\$87,996	\$66,219	\$66,219	\$66,219	75.25	0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
OAX14140400411223	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num. 55	FAM-5273-2014	Oaxaca	Chalotongo de Hidalgo	Chalotongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,619	\$305,619	\$305,619	\$305,619	\$91,686	\$91,686	\$91,686	30.00	0	Metros Cuadrados	36	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: FAN 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400411228	Construcción De Toma Domiciliaria De Agua Potable	FIEMDF-16-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$129,167	\$164,354	\$164,354	\$164,354	\$164,354	\$164,354	\$164,354	100.00	0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: SE AUTORIZARON \$129,167.04 Y SE EJERCIO REALMENTE LA CANTIDAD DE \$164,354.44 / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2014, CON RECURSOS FISCALES 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
OAX14140400411229	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En 3a. Privada De Pino Suárez, Colonia Pueblo Nuevo Parte Baja, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/121/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$186,611	\$186,611	\$186,611	\$186,611	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: / Registro:
OAX14140400411236	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle República, Colonia Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/122/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$511,587	\$511,587	\$511,587	\$511,587	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: / Registro:
OAX14140400411242	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Red De Agua Potable	FIEMDF-14-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$86,252	\$136,979	\$136,979	\$136,979	\$136,979	\$136,979	\$136,979	100.00	0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: SE AUTORIZARON \$86,251.86 SE EJERCIO REALMENTE LA CANTIDAD DE \$136,979.18 / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2014 CON RECURSOS FISCALES 2014
OAX14140400411245	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Plan De San Luis, 1a. Etapa, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicanap	FI11/123/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,493,566	\$1,493,566	\$1,493,566	\$1,493,566	\$1,493,566	\$1,493,566	\$1,493,566	100.00	0	Metros Cuadrados	1,859	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro:
OAX14140400411249	Conexión De Drenaje En La Escuela Primaria 21 De Agosto	FIEMDF-132-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,180	\$51,385	\$51,385	\$51,385	\$51,385	\$51,385	\$51,385	100.00	0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: SE AUTORIZO \$48,180.00 Y SE EJERCIO REALMENTE LA CANTIDAD DE \$51,385.29 / Físico: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2014 CON RECURSOS FISCALES 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX14140400411264	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle Benito Juárez, Agencia Montoya	FI11/124/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,038,971	\$1,038,971	\$1,038,971	\$1,038,971	\$1,038,971	\$1,038,971	\$1,038,971	100.00	0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro:
OAX14140400411265	Rehabilitación De 2 Aulas Y Un Anexo En La Escuela Primaria 26 De Agosto	FIEMDF-147-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$157,188	\$114,405	\$114,405	\$114,405	\$114,405	\$114,405	\$114,405	100.00	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: SE AUTORIZARON \$157,187.63 Y SE EJERCIO REALMENTE LA CANTIDAD DE \$114,404.72 / Físico: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL 2014 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014
OAX14140400411269	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Calle 20 De Julio Antea Calle C, Colonia La Cieneguita, Agencia Cinco Señores	FI11/125/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$754,151	\$754,151	\$754,151	\$754,151	\$754,151	\$754,151	\$754,151	100.00	0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro:
OAX14140400411274	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes	FIEMDF-165-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411277	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico De La Calle Macedonio Alcalá (Col. Ejidal), Agencia San Martín Mexicanap	FI11/132/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$937,574	\$937,574	\$937,574	\$937,574	\$937,574	\$937,574	\$937,574	100.00	0	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro:
OAX14140400411286	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En Privada Ricardo Flores Magón, Agencia Montoya	FI11/148/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$263,761	\$263,761	\$263,761	\$263,761	\$263,761	\$263,761	\$263,761	100.00	0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro:
OAX14140400411290	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros	FIEMDF-154-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411297	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En La Calle Arroyo Guayaba, Agencia San Felipe Del Agua	FI11/149/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$837,644	\$837,644	\$837,644	\$837,644	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: ADEMÁS SE EJECUTARON 322.62 ML. DE GUARNICIÓN / Registro:
OAX14140400411304	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico De La Calle Lago Catemaco (Col. Manantial), Agencia Pueblo Nuevo	FI11/170/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,907,157	\$1,907,157	\$1,907,157	\$1,907,157	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: ADEMÁS SE EJECUTARON 216.30 ML. DE GUARNICIÓN / Registro:
OAX14140400411305	Pavimentación De La Calle Fotologuación De Moctezuma	FIEMDF-158-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411309	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Acabado Rustico En La Calle Privada Del Arco	FI11/175/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$684,339	\$684,339	\$684,339	\$684,339	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411316	Pavimentación De La Calle El Progreso	FIEMDF-156-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411317	Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Porfirio Díaz, Col. Presidentes De México/ Ag. Pueblo Nuevo	FI11/108/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$136,150	\$136,150	\$136,150	\$136,150	\$136,150	\$136,150	\$136,150	\$136,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400411323	Construcción De Guarniciones Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Clara Cordoba	FIEMDF-137-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411324	Const. De Cubierta En Vía Peatonal Con Material Aglomerante Elaborado Con Métodos Modernos En Calle Porfirio Díaz, Col. Presidentes De México/ Ag. Pueblo Nuevo	FI11/111/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400411335	Mantenimiento General Del Sistema De Agua Potable En Colonias, Secciones, Barrios Y Cabeza Municipal.	MSPF-FI11-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Ciudad Del Carmen	FIEMDF-183-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411349	Cons. De Estructura Vertical Para Sustentación De Terreno En Calle Prof. De Cuauhtémoc Triana Entre La Terminal De Carros Y Calle Plan De Ayala, Sector 6/ 1a. Etapa/ Ag. Ope. Victoria	FI11/109/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	\$2,173,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS CÚBICOS / Registro:
OAX14140400411350	Pavimentación De Tercera Priv. De Moctezuma	FIEMDF-187-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411363	Const. De Estructura Vertical Para La Sustentación De Terreno En Calle Mecdonio Alcalá Triana De Entrada Al Paradero A Calle Pavimentada; Sector 6/ Ag. Guadalupe Victoria	FI11/110/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,145,330	\$1,145,330	\$1,145,330	\$1,145,330	\$916,457	\$916,457	\$916,457	\$916,457	80.02	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES EN METROS CÚBICOS / Registro:
OAX14140400411381	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico	FIEMDF-186-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411390	Reconstrucción De Pavimento, Barqueta Y Guarnición De La Calle Obreros Y Campesinos (Primera Etapa)	FIEMDF-181-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411404	Construcción De Pavimento En La Calle Prof. De Palestina	FIEMDF-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411408	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Av. México, De Andador Guadalupe A Andador Monterrey Col. Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FI11/087/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$351,508	\$167,264	\$167,264	\$167,264	\$167,264	47.58	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 8 PIEZAS / Registro:
OAX14140400411424	Programa De Desarrollo Institucional	MSPF-FI11-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411426	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Las Salinas, Barrio De Las Salinas, Agencia San Felipe Del Agua	FI11/088/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$396,495	\$396,495	\$396,495	\$396,363	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 PIEZAS / Registro:
OAX14140400411444	Ampliación De Red Eléctrica En Privada De Prolongación De Huixtli, Paraje El Ciruelo/ Agencia San Felipe Del Agua	FI11/089/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$421,025	\$421,025	\$421,025	\$420,883	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 9 PIEZAS / Registro:
OAX14140400411460	Gastos Indirectos	MSPF-FI11-02-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411475	Pavimentación De Priv. Camino Antiguo A Cuilapan	FIEMDF-201-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411480	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Monterrey, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FI11/090/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$381,625	\$381,625	\$381,625	\$381,625	\$183,201	\$183,201	\$183,201	\$183,201	48.01	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 9 PIEZAS / Registro:
OAX14140400411491	Construcción De Pisos Firmes En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla.	MSPF-FI11-010-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411494	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Tizoc, Colonia Moctezuma/ Agencia San Martín Mexicapam	FI11/099/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$522,566	\$522,566	\$522,566	\$522,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 9 PIEZAS / Registro:
OAX14140400411502	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación De Morelos Loma Del Libramiento/ Agencia Trinidad De Viguesa	FI11/100/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$625,167	\$625,167	\$625,167	\$625,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 14 REGISTROS / Registro:
OAX14140400411519	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Lago Escamédo, Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo	FI11/101/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,146	\$292,146	\$292,146	\$291,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 REGISTROS / Registro:
OAX14140400411536	Construcción De Techo Firme En Diversas Localidades Del Municipio De San Pedro Pochutla.	MSPF-FI11-011-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411614	Construcción De La Etapa De Comedor Comunitario, En La Comunidad De Chacalapa.	FAISMDTF-27-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	\$1,148,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,041	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140400411618	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Muro De Contención De Concreto En La Calle Martires De Tacubaya	FIEMDF-204-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	\$838,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411625	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Muro De Contención De Concreto En La Calle Moctezuma	FIEMDF-211-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411626	Mantenimiento Correctivo De Aulas En La Escuela Telesecundaria	MSIA-235-006-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414040041661	Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio Chiguivana	MSLA-235-010-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Antonio Chiguivana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040041677	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Del Tule, Colonia Escalpitros; Agencia Pueblo Nuevo	PIII/103/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$234,321	\$234,321	\$234,321	\$234,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 7 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041682	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Las Brisas, Paraje Santa María, Agencia Trinidad De Viguera	PIII/104/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$582,635	\$582,635	\$582,635	\$582,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 5 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041688	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Morelos, Colonia Insurgentes; Agencia Pueblo Nuevo	PIII/133/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$110,870	\$110,870	\$110,870	\$110,870	\$88,607	\$88,607	\$88,607	79.92	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 2 REGISTROS / Registro:	
OAX1414040041689	Rehabilitación General Del Drenaje Sanitario De La Población.	MSP-PIII-030-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414040041695	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Cuilahuac; Colonia Moctezuma; Agencia San Martín Mexicapam	PIII/134/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$89,828	\$89,828	\$89,828	\$89,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 3 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041696	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Andador Del Tarque, Barrio El Coquito; Agencia San Juan Chapultepec	PIII/135/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041702	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Enebro, Colonia Escalpitros; Agencia Pueblo Nuevo	PIII/136/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$302,043	\$302,043	\$302,043	\$302,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041708	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Juguila; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	PIII/138/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$542,655	\$542,655	\$542,655	\$542,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:	
OAX1414040041713	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle San Dionisio; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	PIII/139/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$712,956	\$712,956	\$712,956	\$712,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 21 REGISTROS / Registro:	
OAX1414040041718	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Del Molino; Agencia De San Felipe Del Cruz	PIII/140/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$254,256	\$254,256	\$254,256	\$254,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro:	
OAX1414040041720	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Camino Real, Paraje Los Carrizos; Agencia San Luis Beltrán	PIII/141/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$39,330	\$39,330	\$39,330	\$39,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 2 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041723	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Viejo; Colonia Insurgentes; Agencia Pueblo Nuevo	PIII/144/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,177	\$164,177	\$164,177	\$164,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 2 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041725	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Y 2a. Privada De Independencia Y Prolongación De Independencia; Agencia Trinidad De Viguera	PIII/146/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$229,016	\$229,016	\$229,016	78.04	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 8 POSTES / Registro:	
OAX1414040041726	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Zona De Huastabaria; Ubicada En Calle Reformas; Casco De La Agencia; Agencia San Luis Beltrán	PIII/150/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,081	\$450,081	\$450,081	\$450,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041728	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada De Independencia, Cabeceza De La Agencia; Agencia San Luis Beltrán	PIII/151/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,687	\$341,687	\$341,687	\$341,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 5 POSTES / Registro:	
OAX1414040041733	Ampliación De Red Eléctrica En Privada De La Segunda Calle De La Cruz, Barrio La Cruz; Agencia San Felipe Del Agua	PIII/152/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$334,442	\$334,442	\$334,442	\$334,442	\$266,815	\$266,815	\$266,815	79.78	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 5 POSTES / Registro:	
OAX1414040041736	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 4a. Privada De Niño Artillero, Barrio El Coquito; Agencia San Juan Chapultepec	PIII/154/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$382,263	\$382,263	\$382,263	\$382,263	\$287,009	\$287,009	\$287,009	75.08	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 7 REGISTROS / Registro:	
OAX1414040041738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Del Arco; Agencia De San Felipe Del Agua	PIII/155/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$232,943	\$232,943	\$232,943	\$232,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 7 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041743	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2a. Privada Alvaro Obregón, Cabeceza De La Agencia, Agencia Donají	PIII/156/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$512,224	\$512,224	\$512,224	\$512,224	\$307,144	\$307,144	\$307,144	59.96	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 8 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041748	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Andador Veracruz; Colonia Lomas Panzacolas; Agencia Santa Rosa Panzacola	PIII/157/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$163,219	\$163,219	\$163,219	\$163,219	\$145,279	\$145,279	\$145,279	89.01	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:	
OAX1414040041751	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Zacatepec; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam	PIII/158/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$201,490	\$201,490	\$201,490	\$201,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON UN TRANSFORMADOR / Registro:	
OAX1414040041753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Hidalgo; Cabeceza De La Agencia; Agencia Trinidad De Viguera	PIII/159/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,981	\$288,981	\$288,981	\$288,981	\$257,977	\$257,977	\$257,977	89.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro:	
OAX1414040041755	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 1a. Privada De Independencia; Agencia Trinidad De Viguera	PIII/160/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$163,613	\$163,613	\$163,613	\$163,613	\$153,220	\$153,220	\$153,220	93.65	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro:	
OAX1414040041757	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Saucos; Barrio Loma Ranchos; Agencia San Felipe Del Agua	PIII/161/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$92,767	\$92,767	\$92,767	\$92,767	\$76,325	\$76,325	\$76,325	82.28	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 4 REGISTROS / Registro:	
OAX1414040041759	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En 2a. Privada Del Libramiento Horcer; Agencia Trinidad De Viguera	PIII/164/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$284,015	\$284,015	\$284,015	\$284,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:	
OAX1414040041763	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Justo Sierra; Agencia Trinidad De Viguera	PIII/165/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$586,525	\$586,525	\$586,525	\$586,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 12 POSTES / Registro:	
OAX1414040041766	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada Camino Al Filtro; Cabeceza De La Agencia; Agencia Donají	PIII/166/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$398,712	\$398,712	\$398,712	\$398,712	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META SON 7 PIEZAS / Registro:	
OAX1414040041772	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Privada 13 Norte; Colonia La Soledad; Agencia Santa Rosa Panzacola	PIII/167/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$96,095	\$96,095	\$96,095	\$96,095	\$86,555	\$86,555	\$86,555	90.07	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON UN POSTE / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135248	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411782	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación Av. Juárez	026	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411795	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	034	Oaxaca	Santa María Petapa	El Privilegio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411824	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I. Naxho Cafe	FAM-3280-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411852	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Naxho Cafe	FAM-3281-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411864	Construcción De Un Aula En J.N.I. Ricardo Flores Magón	FAM-3282-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411869	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Ricardo Flores Magón	FAM-3283-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411871	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I. 20 De Noviembre	FAM-3284-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411876	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. 20 De Noviembre	FAM-3285-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411886	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Antonio Caso	FAM-3286-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411888	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Antonio Caso	FAM-3287-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$39,228															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411891	Construcción De Comedor Comunitario La Etapa	MSA-1315-008-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411962	Construcción De Un Aula Escolar Equipada En La Escuela Preescolar Juan De La Barrera De Buena Vista.	MSAS-FAISM-006-2014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Educación	En Ejecución	2014	\$568,865	\$568,865	\$568,865	\$568,865	\$568,865	\$568,865	\$568,865	\$568,865	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.	
OAX14140400411964	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	MSAS-FAISM-003-2014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,720	\$811,720	\$811,720	\$811,720	\$811,720	\$811,720	\$811,720	\$811,720	100.00	00	Metros Cuadrados	172	0.00	1.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.	
OAX14140400411966	Construcción De Un Aula De Medios Con Estructura Regional. 22 X 8 Metros En La Escuela Telesecundaria.	MSAS-FAISM-003-2014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Educación	En Ejecución	2014	\$835,300	\$835,300	\$835,300	\$835,300	\$835,300	\$835,300	\$835,300	\$835,300	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.	
OAX14140400411968	Construcción De Un Módulo De Dos Aulas Equipadas En La Escuela Primaria De Jayucunino.	MSAS-FAISM-004-2014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	Jayucunino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.	
OAX14140400411969	Gastos Indirectos	R33/PIII/MSF/291/3/001/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411971	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En La Colonia Arucena.	R33/FAISMDF/MSF/293/7/ANQUESANIERAS/056/2	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia La Arucena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411973	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 25 De Agosto, En El Fraccionamiento La Esmeralda.	R33/FAISMDF/MSF/293/5/ANP25AGOSTO/007/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411974	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria María Del Carmen Serdán.	R33/FAISMDF/MSF/293/A/ULARWCB/008/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411975	Ampliación de Red de Electricidad En La Boreselana.		Oaxaca	San Pablo Etla	La Boreselana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411976	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Vasconcelos.		Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Seminario (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411977	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 3 De Mayo Y Niño Perdido		Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411979	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 23 De Enero Hacienda Blanca		Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nicolás Bravo En San Pablo Etla		Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400411981	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La 5 De Febrero En Poblado Morelos		Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400412030	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En Calle Donají Obonía Monte Albán Agencia San Martín Mexicapam		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$699,954	\$699,954	\$699,954	\$699,954	\$699,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META SON 12 POSTES / Registro:
OAX14140400412045	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En Andador Memelidejar Colonia Monte Albán Agencia San Martín Mexicapam		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$254,521	\$254,521	\$254,521	\$254,521	\$254,521	\$227,067	\$227,067	\$227,067	89.21	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:
OAX14140400412053	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada De Sauces, Barrio Loma Rancho Agencia San Felipe Del Agua		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,697	\$125,697	\$125,697	\$125,697	\$100,219	\$100,219	\$100,219	79.73	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 5 REGISTROS / Registro:	
OAX14140400412058	Instalación De Luminarias Solares En Las Diferentes Agencias Del Municipio, Cobertura Municipal		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,471,484	\$1,471,484	\$1,471,484	\$1,471,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META SON 35 PIZAS / Registro:	
OAX14140400412062	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Prolongación De Porfirio Díaz Cruzando El Arroyo "Rios Oscuro", Agencia Trinidad De Viguera		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$201,802	\$201,802	\$201,802	\$201,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro:	
OAX14140400413201	Construcción De Una Unidad Basica De Salud(II Etapa)	05	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413230	Mantenimiento De Aulas En El Centro De Educación Preescolar Bilingüe Julio De La Fuente Centro		Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413235	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario Ubicado En La Localidad De Rancho Llano		Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413253	Rehabilitación De Las Aulas Para La Unidad de Servicios De Apoyo A La Educación Regular No. 19 En La Escuela Primaria Cuahuatemoc	03	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413254	Mantenimiento De 4 Aulas En El Jardín De Niños María Del Carmen Serdán	4	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413256	Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños María Del Carmen Serdán	14	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413260	Ampl. Red de Agua Potable Diversas Calles 1a., 2a. Friv. Huajales, Abasco Y El Molino	13	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413262	Rehabilitación De La Red de Agua Potable En Santa Martha	8	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413404	Rehabilitación De Techumbre En Vivienda (A Base De Ladrillo Calentado) En San Marcial Ozolotepec, La Chihuahua, Luz Del Oriente	006	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	La Luz del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413415	Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Municipio De San Marcial Ozolotepec, Localidades De Llano Pared (El Anonal), Piedra Calabaza, El Coquito, Llano Morelos Y Santa Catarina	006	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Llano Pared (El Anonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413790	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabeza Municipal		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413830	Construcción Del Instituto Taidro Fabela De Estudios Internacionales	RA11-6840-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Subsidios	\$24 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,440,197	\$3,440,197	\$3,440,197	34.40	\$0	Metros Cuadrados	804	0.00	18.00	Financiera: RECURSO APROBADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2014. / Física: SE EJECUTO LA PARTIDA DE CIMENTACION, AVANCE ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROYECTO / Registro: SE CAPTURA CON FECHA 09/04/2015 Y SE SOLICITA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX14140400413930	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad En La Sección Segunda (II Etapa).	09	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413955	Cambio Del Sistema Y Ampl. R.D. Santo Domingo Coatlán 1a. Etapa	009	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413999	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cabeza Municipal	PONREGION-6544-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Federales	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400414037	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica (Ia Etapa) Barrio Guadalupe, Sección Tercera.	10	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400414096	Construcción De Un Deposito De Agua Potable En El Barrio San Juan, Sección Cuarta.	12	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414111	Construcción De Alcantarillado De Agua Pluvial Calle Internacional Del Niño	010	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414150	Construcción De Tanque De Regularización De 30 M3 Y Caja Colectora En La Localidad De San Jeronimo Coatlán	011	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414176	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Potable En San Jeronimo Coatlán	012	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414196	Construcción De Dos Aula Didacticas En Bar. Primaria Alfonso Caso Clave:20dqb04551	5	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414201	Adquisición Y Suministro De Paneles Solares	013	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Rio Vibora (Tres Rios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414228	Construcción De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Agua Potable	FSMDPMAP201400229	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Central	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414269	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Chicopa De Castro En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PROI-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicopa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414314	Vivienda	FSMDPMAP201400230	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414364	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique C. Rosamón	-	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414673	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable	1	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414685	Impartición De Curso	-	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414697	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Porfirio Díaz	-	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414828	Ampliación De La Red De Distribución De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Del Rosario	15	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Barrio el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414845	Ampliación De La Red De Electricidad (En Etapa), En La Col. Lomas De San Juan	17	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414857	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Ampliación Cruz Blanca	21	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Primera Ampliación de Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414869	Ampliación De La Red De Electricidad En La Col. La Cienegueta	22	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Colonia la Cienegueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414985	Ampliación De La Red De Electricidad En La Col. Los Ricos	23	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Colonia los Ricos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415467	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa.	24	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415515	Introducción De La Red De Drenaje A La Col. El Retiro	MOOPFSMO12014	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415608	Ampliación De Sistema De Agua Potable	FSMDPMAP201400224	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415628	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	FSM-001-2104	Oaxaca	San Juan Evangelista Anaulco	San Juan Evangelista Anaulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANAULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415696	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional	007-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuanaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415776	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	008-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415817	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSMDP-010-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415841	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSMDP-011-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415855	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSMDP-012-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415862	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños	009-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Par	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415924	Construcción De Cuarto Para Cocina	FSMDP-013-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415940	Rehabilitación De Fachada Y Acceso De La Escuela Primaria	015-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415949	Terminación Del Dispensario Medico	FIEMDF-014-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PUTLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415963	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca	FIEMDF-015-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415976	Ampliación De Red De Agua Potable	FIEMDFMAP201400232	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400415992	Revestimiento De Caminos Tramo Xitlapehua- Sauz	-	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416006	Construcción De Dispensario Medico	FIEMDF-017-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416020	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial	016-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416029	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-018-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416044	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-019-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416062	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-020-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416082	Construcción De Viviendas	FIEMDF-021-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416106	Construcción De Viviendas	FIEMDF-022-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416113	Construcción De Vivienda (Rancho El Borrego)	FIEMDFMAP201400239	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416127	Ampliación De La Red De Electricidad De La Colonia El Tepeyac.	38	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	El Tepeyac (Lomas de San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CULLAPAN DE GUERRERO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416142	Construcción De Viviendas	FIEMDF-023-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416171	Construcción De Sanitarios Ecológicos Con Biodegestores	FIEMDF-024-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416191	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-025-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416205	Construcción De La Clínica Dental	FIEMDF-026-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-027-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416245	Perforación De Pozo Profundo	FIEMDFMAP201400240	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Atroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	FIEMDF-028-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416263	Construcción Del Comedor Comunitario	FIEMDF-029-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416326	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FIEMDF-030-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416357	Ampliación Red Eléctrica	FIEMDFMAP201400241	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 2	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416437	Baños Con Fosa	FIEMDFMAP201400243	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Pian de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	018-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416535	Construcción De Sanitarios Para La Cocina Comunitaria	019-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416596	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	020-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cabeza de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416646	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños	022-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416737	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	025-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135248	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416801	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Plumas	026-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400416896	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles	02	Oaxaca	Ciénega de Simatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE SIMATLAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417017	Construcción De 69 Sanitarios Ecológicos Con Biológico	027-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417071	Construcción De 31 Sanitarios Ecológicos Con Biológico	028-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417102	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	029-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417130	Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Integración Social No. 20 (CIS)	030-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417155	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica En La Localidad De Cabandihui	031-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cabandihui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417165	Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Veces.	FAPEF-6593-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,662,655	\$3,662,655	\$3,662,655	\$3,662,655	\$1,515,683	\$1,515,683	\$1,515,683	41.38	0	Lote	1,417	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400417174	Construcción De Infraestructura Para Instalaciones De Artesanías (Ira Etapa)	032-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417192	Construcción De Acceso Principal Y Andadores En El Cobao No.50	033-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417205	Suministro E Instalación De Luminarias Fotovoltaicas De 30 Mts	034-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417400	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colonia Primera Ampliación)	APAS2U-3735-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	3074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,478,963	\$4,253,781	\$4,253,781	\$4,253,781	94.53	\$12,622	Metros lineales	0	0.00	94.00	Financiera: SE REINTEGRO EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL POR ECONOMÍA EN LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400417564	Construcción De 26 Sanitarios Con Biológicos	002-P3-2014	Oaxaca	Santiago del Rio	Santiago del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO DEL RIO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Martires 3 De Junio Y Alfonso Caso En El Municipio De Huautla De Jiménez, Estado De Oaxaca.	2014 29	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417761	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Usos Múltiples	001-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cabeceza de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Deporte	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417818	Construcción De Sanitarios En Áreas Administrativas De Los Sectores 3 Y 4	002-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400417847	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	003-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418002	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre A Base De Concreto Hidráulico.	2014 66	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$910,762	\$910,762	\$910,762	\$910,762	\$637,533	\$637,533	\$637,533	70.00	0	Metros lineales	10,528	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA CULMINADO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418143	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	004-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418196	Vivienda	FISMDFAP2014000244	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Garza Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418198	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	005-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418283	Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Primera Etapa)	006-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418335	Rehabilitación De Sanitarios En La Agencia Municipal	007-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Aiacran	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418401	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISM-325-009-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Coatoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA.	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418429	Restauración De La Iglesia Del Calvario	008-FAPM	Oaxaca	Santiago Yosondua	Santiago Yosondua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418571	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Rural 3.5 Km.	01	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Nuhucu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa cruz nundaco	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418649	Construcción De Comedor Comunitario	02	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa cruz nundaco	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418718	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Juárez	2014 68	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400418751	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural No. 378	03	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418755	Ampliación De La Red De Electricidad (2a Etapa) En La Col. Los Huertos	25	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Colonia los Huertos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418844	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Agua De Tigre	2014 69	Oaxaca	Huautla de Jimenes	Rio Santiago Rural	Subsidios	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENES.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418974	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	04	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Ruhucua Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419021	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FIGMDMPAR201400253	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419022	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	023-FIGM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419099	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	024-FIGM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419181	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario El Sumidero	FIGSB-6715-2014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419278	Rehabilitación De Aulas Secundaria	FIGMDMPAR201400258	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419318	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419356	Mantenimiento De Camino Morelos	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419368	Gastos Indirectos	FAISM/440/02/2014	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419394	Planta Solar En Buenos Aires Segundo	FIGMDMPAR201400260	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419406	Ampliación De Energía Eléctrica En La Agencia El Sumidero	-	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	El Sumidero Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419464	Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419484	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria "La Voz De Mi Patria"	FAISM/440/03/2014	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419576	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Agustín De Iturbide	09	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyó Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419583	Mantenimiento De Aseos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FAISM/440/04/2014	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419677	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar La "Voz De Mi Patria"	FAISM/440/05/2014	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419684	Servicios Básicos Y Mantenimiento De Unidad Médica Rural	015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419697	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419717	Servicios Básicos Y Mantenimiento De Unidad Médica Rural	016	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Frutillar Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419751	Mantenimiento De Unidad Médica Rural	017	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyaquillo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419780	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419789	Servicios Básicos Y Mantenimiento De La Unidad Médica Familiar	018	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419827	Construcción Del Tanque De Captación De Agua Pluvial En Barranca Seca	2014 73	Oaxaca	Huautla de Jimenes	Barranca Seca Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	6645,808	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE HA CUMPLIDO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400420192	Mejoramiento De Camino Tramo 5 Km De La Desviación De Ixtayutla Al Centro De La Comunidad.	019	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400420207	Construcción De Tres Aulas En Escuela Preescolar Manuel Gama Clave 25d0c1698g	020	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Xiniyuba Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400420222	Construcción De Tres Aulas Reciores Con Equipamiento Del Centro De Educación Preescolar Justo Sierra Clave: 20d0c0766g	021	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400420241	Construcción De 12 Viviendas	022	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420249	Construcción de Aula Didáctica En Primera Comunitaria Heladio Ramirez Lopez. Clave 20gr03360F	023	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Teclate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420262	Construcción Del Sistema De Agua Potable	024	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420275	Construcción Del Sistema De Agua Potable	025	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420360	Mantenimiento De Caminos Santa Lucia-La Chinitilla- Cotresis- Llano Grande- Queyon Y Rio Comal	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420382	Construcción De Aula 6x8	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	San Isidro el Queyon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420397	Construcción De Comedor	-	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420618	Pavimento De Camino Coscochero Y Obras De Drenaje Pluvial Tramo: Buenavista - 026 Teclate 20 Km. (Primera Etapa)	-	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420681	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM/282/01/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420699	Sastos Indirectos	FAISM/282/02/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420708	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/282/04/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420723	Construcción Y Equipamiento De Cocina Comunitaria	FAISM/282/08/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420747	Rehabilitación De Anexos Sanitarios En La Esc. Telesecundaria Clave 20div0350m	FAISM/282/11/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420762	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural Isas	FAISM/282/12/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420827	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Abasco	6	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420853	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Pericarril Dividida En La Localidad De San Isidro Catano	07	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420890	Construcción De Infraestructura Física Educativa Telesecundaria De La Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 4.00 X 8.00 Y Obra Exterior	45	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420937	R.D. Ampl. Varias Calles De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	09	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420956	R.D. Ampl. Camino A La Presa 2a. Etapa (Calle Hidalgo)	10	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400420984	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Areas Camino Principal A De Lache	11	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421064	Construcción De Un Comedor En La Esc. Telesecundaria Clave 20div04281	04-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXICHILCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421067	Construcción De Un Dispensario Médico Primera Etapa	05-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilco	Guadalupe la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXICHILCO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421069	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilco	Santa Bárbara Ruacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421072	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Galilea	MSPF-F111-069- F-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421073	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Iera Etapa	01-F3-14	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421075	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Inguete.	MSPF-F111-069-g-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo del Inguete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421078	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Petaca	MSPF-F111-069-R-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Corcovado Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421079	Construcción De Techado A Base De Acero Modulares Autoportantes Cubriendo Una Superficie Total de 860 M2 De La Explanada Municipal	PORTAMUN 01 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421085	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, San Juan Palotada, Del Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca.	RG23-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palotada (San Juan Palotada)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421088	Remodelación De Acceso A Puerto Ángel	RG23-06-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421093	Ampliación De La Red De Drenaje En El Barrio El Chubasco	RG23-02-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421106	Modernización De Acceso A Puente Sobras De Drenaje Pluvial. Pavimentación Y Alumbrado	RG23-04-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421114	Rehabilitación De Unidad Deportiva Chacalapa	RG23-05-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421116	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Progreso Acceso Oxi-Poo Ilogoyen	551.013	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIACO DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Al Faro Y Camino A La Antena En Puerto Ángel Pochutla.	RG23-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421147	Mantenimiento De 4 Aulas En Escuela Telesecundaria	FTMDF-009	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421154	Rehabilitación De La Plaza Central	RG23-07-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421168	Construcción De Casa De La Cultura	RG23-08-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Cultura y turismo	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421182	Construcción De La Cancha Multi-deportiva	RG23-09-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421197	Pavimentación De Calle Expista	RG23-10-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421227	Pavimentación De Calle Aguilas Serdan	RG23-11-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421236	Pavimentación De Calle Año De Juárez	RG23-12-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421280	Rehabilitación Y Obra Exterior De La Clínica "Aar" Oportunidades Rum 239	PORTAMUN 02 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421325	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	2014 75	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$537,141	\$537,141	\$537,141	\$537,141	\$537,141	\$537,141	\$537,141	\$537,141	100.00	00	Metros	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421350	Construcción De 50 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	2014 76	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	100.00	00	Equipamiento	1,016	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA CUMPLIDO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421354	Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Magdalena Tequisistlán	FAISM/52/06/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Comunicaciones	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421362	Rehabilitación De La Escuela Preescolar Moises Zaens	02	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421365	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FTMDFMAP201400262	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421370	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa.	MSL-392-FAISM-06-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421382	Mantenimiento De Las Aulas De La Escuela Telesecundaria	FTMDFP 01 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421385	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial.	-	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421387	Rehabilitación Del Camino Arroyo Pateta -Piedra Mujer	FAISM/52/07/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Comunicaciones	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421391	Rehabilitación De La Escuela Preescolar	04.1	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Ocotlán de Moxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421398	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MSL-392-FAISM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421399	Construcción De 50 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor	2014 77	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Agustín Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$528,034	\$211,214	\$211,214	\$211,214	\$211,214	40.00	00	Equipamiento	268	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA CUMPLIDO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421406	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria	013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento ded san simon zahuatlan	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421407	Vivienda	FTMDFMAP201400264	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (La Josefita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421415	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	MSL-392-FAISM-09-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421416	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISM/52/18/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421421	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Correidora	FMSDF 02 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapán	San Miguel Tilquiapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421427	Mejoramiento De Vivienda	05	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Santa Gertrudía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421431	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MSL-392-FAISM-10-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421438	Construcción De Casa De Salud	FAISM/52/14/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Pedro Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421443	Rehabilitación De Caminos.	MSL-392-FAISM-11-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421454	Construcción De Alcantarillado Pluvial	4	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421455	Construcción De Olla de Captación De Agua Pluvial (1a. Etapa)	MSL-392-FAISM-12-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421459	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Correidora	FMSDF 03 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapán	San Miguel Tilquiapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421500	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	FMSDF 04 2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapán	San Miguel Tilquiapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421534	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Las Majadas	FAISM/52/27/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Las Majadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421545	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Las Avenidas El Calvario Y Prolongación De Ignacio Zaragoza	MSMK/441/FI11/096/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421559	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Av. Santos Juarez Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Juan Aldama	MSMK/441/FI11/097/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421568	Pavimentación Con Adoquín En La Calle Mina	11	Oaxaca	San Andrés Huayapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	50	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400421572	Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Santa María Xadani	MSMK/441/FI11/098/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421579	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En La Pagina 1	FAISM/52/28/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	La Pájima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421580	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Tierra Y Libertad Clave: 20cc0684x	MSMK/441/FI11/099/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421590	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	MSMK/441/FI11/010/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421599	Ampliación De La Red de Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Páncilo	FAISM/52/29/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421603	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Andres Bernalista Clave: 20cc2136x	MSMK/441/FI11/011/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421616	Desarrolle De La Línea De Drenaje En La Localidad De Santa María Xadani	MSMK/441/FI11/012/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421652	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col. Tres De Marzo	6	Oaxaca	San Andrés Huayapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$471,816	\$471,816	\$471,816	\$471,816	\$471,816	\$471,816	\$471,816	\$471,816	100.00	50	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400421739	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISM3250122014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Agua León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422003	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISM25012014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422014	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISM250112014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422027	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISM25012014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Rio Lachriega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422032	Rehabilitación De Escuela Telessecundaria	FAISM250052014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422041	Rehabilitación De Escuela Preescolar	FAISM250062014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400422060	Construcción De Muro De Contención	FAISM250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422069	Construcción De 3 Aulas Planta Alta Escuela Niños Heroes	FAISM3250142014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422083	Construcción De Comedor Escolar	FAISM3250032014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422099	Construcción De 3 Aulas P.B. Escuela Niños Heroes	FAISM3250072014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422112	Construcción De Camino Rural Las Animas Tramo Rio Mina San Pedro Quiatoni	FAISM3250042014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422113	Electrificación No Convencional Con Paneles Solares	FAISM3250152014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422142	Construcción Del Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Primera Etapa	FAISM3250332014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422190	Construcción Del Tejado De Cacha De Uso Múltiple Y Sanitarios	SF/SPPP/DP/0431/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Calle Tehuantepec, De San Miguel Ecatepec,Mpio De Magdalena Tequisistlán, Oaxaca	SF/SPPP/DP/0431/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Miguel Ecatepec Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422228	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón	SF/SPPP/DP/0431/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422245	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes	SF/SPPP/DP/0431/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Colonia Marillo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422267	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Principal Barrio El Rosario	SF/SPPP/DP/0731/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423030	Ampliación De La Red de Electricidad En La Nevería	FI1-MSFCV-292-036-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	La Nevería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423048	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Vicente Suarez Clave 20dccc194b	FIEM-SVL-535-003-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423061	Construcción De Un Aula Amueblada En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave : 20dccc248m	FIEM-SVL-535-004-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423074	Construcción De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20dvt04141	FIEM-SVL-535-005-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423078	Construcción De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave 20dvt3896	FAISM-SVL-535-006-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423084	Construcción De Un Aula Amueblada En La Escuela Primaria Netzahuacoyotl Clave 20dab03650	FIEM-SVL-535-007-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423118	Desasosiego De La Línea De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa En La Localidad De Santa María Xadani, Oax	-	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423125	Construcción De Un Aula En J.N.I. Erasto Pineda	FAM-32882014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		8305,585							0.00	Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423127	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Erasto Pineda	FAM-3289-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		814,443							0.00	Lote	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400423130	Reparaciones Generales En J.N.R. Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3290-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		8380,000	8380,000	8380,000	8321,866	896,560	896,560	896,560	25.41	00	Metros Cuadrados	67	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423137	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3291-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		8750,000	8750,000	8750,000	8750,000	8225,000	8225,000	8225,000	30.00	00	Metros Cuadrados	145	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423188	Construcción De Dependencia De Un Nivel Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	FAM-6134-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		813,000,000	813,000,000	813,000,000	812,242,936	83,672,881	83,672,881	83,672,881	28.25	00	Metros Cuadrados	1,015	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423197	Segunda Etapa Para La Conclusión Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnológico De Tuxtatepec	FAM-3985-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		86,302,500	86,302,500	86,302,500	86,973,986	82,092,196	82,092,196	82,092,196	25.20	00	Metros Cuadrados	2,350	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2014
OAX14140400423223	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3331-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapan	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		8331,387	8331,387	8331,387	8304,975	891,492	891,492	891,492	27.61	00	Metros Cuadrados	30	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423230	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3333-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Tlaxiactac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400423233	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3334-2014	Oaxaca	Santa María Tlalixtac	Tlalixtac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400423238	Construcción De Un Aula En J.N.R. Isabel La Católica	FAM-3335-2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400423516	Construcción De Sistema De Agua Potable En Llano De Arena	2014 78	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$74,700	\$74,700	\$74,700	\$74,700	\$74,700	\$74,700	\$74,700	\$74,700	100.00	00	Kilómetro	10,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423642	Construcción De Unidad Deportiva	2014 80	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	00	Metros Cuadrados	10,528	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN SIGUE EN CONSTRUCCIÓN, NO SE HA TERMINADO HERIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423882	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.	MSPA-300-FAISM-2014-008	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400423928	Terminación De Un Aula En La Escuela Secundaria Octavio Paz.	MSPA-FAISM-300-23-2014	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400423953	Mantenimiento De Caminos Alimentadores.	MSPA-300-FAISM-2014-009	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424066	Construcción De Dispensario Medico (Casa De Salud)	MSIS-155FISMDF-08-2014	Oaxaca	San Ildefonso Soala	Yocua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424196	Construcción Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Turbidas.	R2300003	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424270	Rehabilitación Del Camino Barrio Ojiteca (Tramo Chiquihuitlán-Barrio Ojiteca)	R33FAISM042014	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Loma Ojiteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424342	Construcción De Muro De Contención En La Calle Lazaro Cardenas	015	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424414	Ampliación De La Red De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nicán De La Soledad	101	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Nicán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424658	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria	MSI-392-FORTAMEN-01-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De La Reforma Juguilla	097	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Reforma Juguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424851	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa Coxtlahuaca	023	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Rosa Coxtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425012	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Cabeza Municipal	033-02	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425279	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De San Juan Copala	029	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425425	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Natividad	35	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425637	3 Gastos Indirectos	016	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425671	Ampliación De La Red De Agua Potable	FIEMDF-212-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$292,209	\$292,209	\$292,209	\$292,209	\$292,209	\$292,209	\$292,209	\$292,209	100.00	00	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425681	Construcción De Pozo Profundo Para Uso Público Urbano, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	060	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425696	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Cuache	18	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425715	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FIEMDF-213-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014		\$156,266	\$156,266	\$156,266	\$156,266	\$46,880	\$46,880	\$46,880	\$46,880	30.00	00	Metros Cuadrados	28	0.00	30.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425846	Conservación Del Camino Río Venado - Llano De Piedra - Cerro Cabeza Del Km 9+000 Al Km 12+000, Ubicada En La Localidad De Cerro Cabeza	100	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400425979	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable.	MRO-076-FAISM-04-2014	Oaxaca	La Reforma	Estanzuela Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400426042	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Hermanos Flores Magón, Barrio Chico	MSOM/FIEMDF/MS67/A.D./013/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400426050	Mantenimiento Del Pozo Profundo Del Agua Potable Del Paraje Rincón Vieja	12	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400426062	Rehabilitación De La Red De Alta Y Baja Tensión De Energía Eléctrica.	MRO-076-FAISM-05-2014	Oaxaca	La Reforma	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426075	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426101	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable Del Paraje La Guayabalera	54	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR GHALIB S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las De: Francisco J. Madero, Guerrero Y Morelos.	MRO-076-FAISM-06-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426141	Protección Y Nivelación De Tierras En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Ubicado En El Barrio Grande	MSCM/FISMDF/M367/A.D./00/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426149	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Profr. De Niños Heróicos	22	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426170	Colocación De Alcantarillas Con Cabezones En Las Barrancas De La Calle Ateteca.	MRO-076-FAISM-07-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426177	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Arroyo Sin Nombre, Barrio Grande	MSCM/FISMDF/M367/A.D./016/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426207	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Arroyo Del Baño Público Segunda Etapa	MSCM/FISMDF/M367/A.D./017/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426208	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle 4ta. Priv. De Profr. De Francisco I. Madero , Paraje San Isidro	19	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426233	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Arroyo Del Baño Público Segunda Etapa	MSCM/FISMDF/M367/A.D./012/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACÁN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426239	Ampliación De Red De Electricidad En Varias Calles De La Colonia El Campanario	26	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426236	Gastos De Operación.	MRO-076-FARM-02-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426397	Combustibles Y Aditivos.	MRO-076-FARM-03-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426398	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles De Cooperación Diamante Y Privada De Tierra Y Libertad En El Paraje El Taladre	20	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426450	Pago De Alumbrado Público.	MRO-076-FARM-04-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426462	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata En El Paraje El Rancho	33	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426507	Construcción De Muro De Contención	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon de zahuatlan	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426512	Refacciones Y Mantenimiento A Maquinaria Y Equipo De Transporte.	MRO-076-FARM-05-2014	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426560	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau	55	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426615	Ampliación De La Red De Electricidad Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	38	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORLANDO MENDOZA SOLANO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426634	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada De Calle México	FIEMDF-31-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426720	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-32-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426786	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FIEMDF-33-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PUTLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426805	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-34-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426826	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Primera, Segunda, Tercera Y Quinta Privada De Prolongación De Guerrero	FIEMDF-36-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426842	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-39-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426874	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles: Morelos, Sugambillas Y Atocenas	FIEMDF-40-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426902	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-37-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426942	Servicio De Asesoría Técnica	FIEMDF-001-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426987	Proyecto Integral De La Cabeza Municipal (Drenaje Sanitario, Electrificación Subterránea Y Agua Potable)	FIEMDF-MPVG01-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426997	Ampliación Y Rehabilitación De Dispensario Médico	MSN-481-FAIS-04-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427107	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	MSN-481-FAIS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yucunino de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427150	Rehabilitación De Comedor Comunitario	MSN-481-FAIS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427170	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Lázaro Cárdenas	033-01	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427179	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo, 5 Señores, Agencia Cinco Señores	RG23CONECO/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	50.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	92.00	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX14140400427190	Rehabilitación De Sanitarios De La Esc. Prim. Amado Nervo Y Nicolas Bravo Clase 204pr2844n	FIEMDF-08	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOACHAHUAYA TLAOUILA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427209	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juventino Rosas, Agencia San Martín Mexicapam	RG23CONECO/003/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,834,723	\$3,834,723	\$3,834,723	\$3,834,723	\$3,834,723	\$3,834,723	\$3,834,723	100.00	00	Metros Cuadrados	432	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400427212	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-16-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427242	Construcción De Pavimento Hidráulico, Drenaje Banqueta Y Mochuelo, Calle 16 De Septiembre, Agencia Guadalupe Victoria-Sector 2.	RG23CONECO/002/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$1,510,994	\$1,510,994	\$1,510,994	42.64	00	Metros Cuadrados	348	0.00	88.00	Financiera: / Física: ADEMÁS SE EJECUTAN 773.00 MQ. DE GUARNICIÓN Y 773.05 MQ. DE BANQUETA / Registro:
OAX14140400427247	Mantenimiento De Camino San Isidro - Puerto Maratán - Agua De Cerro - Soyatlilla - Zona Grande Tramo Del Km 0 - 000 Al Km 16 600	009-2014	Oaxaca	Maratán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MARATIAN VILLA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427274	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fino Suarez, Col. Kjidai, Agencia San Martín Mexicapam	RG23CONECO/004/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,558,321	\$1,558,321	\$1,558,321	\$1,558,321	\$1,558,321	\$1,558,321	\$1,558,321	100.00	00	Metros Cuadrados	552	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400427287	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Coral, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Patzcuila	RG23CONECO/005/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,822,121	\$4,822,121	\$4,822,121	\$4,822,121	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	648	0.00	57.00	Financiera: SOLO REPORTA AVANCE FISICO / Física: / Registro:
OAX14140400427313	Adquisición De Software 6 Computadora Y Una Impresora (Prodim)	MSN-481-FAIS-8-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427317	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Piedra Azul	045	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Piedra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427320	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Camino Viejo A San Pablo, Trinidad De Viguera.	RG23CONECO/006/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,599,907	\$2,599,907	\$2,599,907	\$2,599,907	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: / Registro:
OAX14140400427332	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riveras Del Río Atoyac Y Camino Antiguo A Chilapam, Agencia San Juan Chapultepec	RG23CONECO/007/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,595,926	\$3,595,926	\$3,595,926	\$3,595,926	\$2,836,691	\$2,836,691	\$2,836,691	78.89	00	Metros Cuadrados	387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400427345	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril, Agencia Pueblo Nuevo.	RG23CONECO/008/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$791,497	\$791,497	\$791,497	\$791,497	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: / Registro:
OAX14140400427381	Combustibles Y Aditivos	MSN-481-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427406	Nómina Del Personal De Seguridad Pública	MSN-481-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427414	Ampliación De La Casa Del Pueblo Primera Etapa	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427419	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Yosoyú Copala	098	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Yosoyú Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427438	Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420f(Anticipo)	MSN-481-FORTAMUN-	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427459	Construcción Del Sistema De Pluviales, Ubicado En Santiago Juchitahuaca	105	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427513	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	102	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427535	Remodelación Del Atrio	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427566	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Benito Juárez	038	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Benito Juárez Yucunico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427602	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	104	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400427606	Ampliación De La Energía Eléctrica	MYG-564-PAIS-02-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427721	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Diferentes Calles	044	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427912	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	MSP-325-0241-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TIACUZZITA OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427983	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Hierba Santa	010-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal de Flores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428055	Ampliación De Electrificación Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	011-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal de Flores	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428184	Construcción De Drenaje Fluvial Sobre La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Ubicado En La Cabecera Municipal	OP/FISMDF/AYOT/M009/07/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428202	Construcción De Los Sanitarios De La Escuela Primaria 23 Porvenir En La Localidad De San Baltazar Chichicapam.	MSBC.112.FISM.005.C.A D.2014	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN BALTASAR CHICHICAPAM	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428206	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Tubo Red (Abd) De 12 Pulg. Sobre Callejón Moderno Ubicado En La Cabecera Municipal	OP/FISMDF/AYOT/M009/03-8/2014	Oaxaca	Ayotzintepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428230	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejones Y Andadores	FISM.MS3G.198.001.007.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428295	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Bilingüe "Ricardo Flores Magón"	FISM.MS3G.198.001.012.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428327	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar "Gabriela Mistral"	FISM.MS3G.198.001.013.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428373	Mantenimiento Y Equipamiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Isela B. Toledo	FISM.MS3G.198.001.015.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428597	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428985	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Isabel La Católica	FAM-3336-2014	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400428999	Construcción De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Inés De La Cruz	FAM-3337-2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429017	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Inés De La Cruz	FAM-3338-2014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429044	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-3339-2014	Oaxaca	San Andrés Huauclilla	Cubitán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	510,000	510,000	510,000	510,000	515,000	515,000	515,000	30.00	00	Metros Cuadrados	79	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429080	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3340-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429098	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Evolución	FAM-3341-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429183	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3347-2014	Oaxaca	Santiago Tepehuala	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8331,387	8331,387	8331,387	8324,544	897,363	897,363	897,363	29.38	00	Metros Cuadrados	30	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429282	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 136	FAM-3349-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	510,000	510,000	510,000	510,000	515,000	515,000	515,000	30.00	00	Metros Cuadrados	219	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429309	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Amalia De Castillo Ledon	FAM-3350-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 2º		Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	6628,698	6628,698	6628,698	6522,791	8156,837	8156,837	8156,837	24.95	00	Metros Cuadrados	58	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429359	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 74	FAM-3352-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429363	Reencuentro Y Desazolve Del Río Riozeco	099	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429417	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Río Pumas	PIII-015-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2015	8931,494	8931,494	8726,565	8931,494	8726,565	8726,565	8726,565	78.00	00	Luminaria	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429418	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Mejía Clave 20d9b0473y	-	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATALAHUACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429432	Vivienda (Piso Firme)	FISMDFPAR201400267	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429454	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Niño)	FAM-3353-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8962,052	8962,052	8962,052	8927,224	8278,167	8278,167	8278,167	28.91	00	Metros Cuadrados	55	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400429456	Construcción De Aula En Escuela Preescolar Ignacio Mejía Clave 20d9c0289w	-	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATALAHUACA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429481	Rehabilitación De La Red De Agua Potable, En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	103	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429592	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria El Progreso	PIII-006-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5482,004	5482,004	5482,004	5482,004	5482,004	5482,004	5482,004	5482,004	100.00	50	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400429600	Rehabilitación De Camino Rural De Mier Y Terán Al Paraje Shinito	-	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429606	Vivienda	FISMDMPAR201400268	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429628	Equipamiento Informatico Y De Impresion	10	Oaxaca	Santa Cruz Mundaco	Santa Cruz Mundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MUNDACO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429660	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	106	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429664	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RALGA CONSTRUCCIONES S.A ED C.V	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429696	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-355-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5703,725	5703,725	5703,725	5662,335	5198,701	5198,701	5198,701	28.24	50	Metros Cuadrados	197	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429710	Elaboracion Del Plan Municipal De Desarrollo	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429730	Construcción De Un Aula En J.N.U. Henri Wallon	FAM-356-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5305,585	5305,585	5305,585	5286,164	585,849	585,849	585,849	28.09	50	Metros Cuadrados	25	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429769	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata	PIII-004-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución	2015	5787,224	5787,224	5587,190	5787,224	5587,190	5587,190	5587,190	74.59	50	Lote	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AGUA; PERO EL PORTAL NO ME DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A AGUA Y PUSE LOTE, QUE ES DE LAS POCAS OPCIONES QUE ME DEJA PONER, ES LA QUE SE APROXIMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429798	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Rio Lagarto	058	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Rio Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429838	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristobal Colon	FAM-358-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5450,000							0.00		Metros Cuadrados	177	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429875	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General No. 87 (Martires De Rio Blanco)	FAM-359-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5250,000	5250,000	5250,000	5248,708	574,612	574,612	574,612	29.84	50	Metros Cuadrados	155	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429901	Equipamiento De La Clínica Dental	16	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tehuantepec. Col. Ampliación Jardín, Agencia Dolores.	RG23CONECO/009/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	51,478,012	51,478,012	51,478,012	51,478,012	50	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera: SOLA SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: / Registro:	
OAX14140400429919	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM-3560-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5331,387	5331,387	5331,387	5331,387	599,416	599,416	599,416	30.00	50	Metros Cuadrados	365	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
OAX14140400429963	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macallá)	FAM-3562-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5750,000	5750,000	5750,000	5693,844	5208,153	5208,153	5208,153	27.75	50	Metros Cuadrados	108	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400429970	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombeo	FISM,MSJG,198,002,035,2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429981	Aplicación De Red Eléctrica En La Ira, Jda. Y Cta. De La Soledad Y La Herradura	25	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	029	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430038	Construcción De Tres Tanques De Agua En La Brujería	PIII-009-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5557,995	5557,995	5557,995	5557,995	5557,995	5557,995	5557,995	5557,995	100.00	50	Metros Cuadrados	337	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400430043	Ampliación De Red De Electricidad En Varias Calles De Guadalupe Hidalgo	29	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430050	Mantenimiento De Caminos Rurales De La Villa De Zaachila, Oaxaca	PIII-009-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430075	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida La Mojonera Y Sta Priv. De Manuel Sabino Crespo	53	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430079	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3564-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	5331,387	5331,387	5331,387	5299,768	589,930	589,930	589,930	27.14	50	Metros Cuadrados	30	0.00	31.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400430096	Construcción De Aulas En Jardín De Niños.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430124	Construcción de Comedor Comunitario La Agencia De La Arena De Santa María Temascaltepec	SMT/FISMDF/004/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430125	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	107	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430150	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Paraje La Bra	17	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430165	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FISM,MSJG.198.002.038.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430173	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430254	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria De Santa María Temascaltepec	SMT/FISMDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430271	Revestimiento Del Camino Rural Cruz Chiquita - Llano De Juárez Del Km 0+000 Al Km 0+300	094	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430281	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-3366-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuxtunulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$423,979	\$127,194	\$127,194	\$127,194	27.70	0	Metros Cuadrados	49	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
OAX14140400430330	Mantenimiento De 2 Aulas Y Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla.	MSMT/0433/R33/FAISM/07/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430367	Vivienda (Construcción De Baños Sanitarios)	FISMDFMAR201400271	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430373	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (la Etapa) En La Villa De Zaachila	FIII-012-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430410	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Heroes	48	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430414	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	07	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430446	Rehabilitación Del Camino Rural En El Tramo El Sanate-Santa María Temascaltepec, Del Km 0 000 Al Km 13 014	MSMT/0433/FAISM/066/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430458	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Iro De Mayo	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430507	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3368-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430513	Construcción De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430524	Construcción De Red De Agua Potable	FIII-012-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,623,855	\$2,623,855	\$551,010	\$2,623,855	\$551,010	\$551,010	\$551,010	21.00	0	Metros Cuadrados	1,169	0.00	21.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA EN REALIDAD / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO SE USA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400430540	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3369-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430555	Terminación Del Campo (Adquisición De Dos Tractores Agrícolas)	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430586	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 207	FAM-3370-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Sòchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$645,937	\$199,781	\$199,781	\$199,781	24.22	0	Metros Cuadrados	96	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400430598	Ampliación Eléctrica Col. Luis Donato Colasio 2da Etapa	FISMDFMAR201400272	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430627	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	08	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430686	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM-3372-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,068,049	\$1,068,049	\$1,068,049	\$998,022	\$299,407	\$299,407	\$299,407	28.03	0	Metros Cuadrados	520	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400430750	Rehabilitación De Caminos. (Cobertura Municipal)	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430792	Pavimentación Concreto Hidráulico Diversas Calles Del Municipio	SP/SPPP/DP1P/0474/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros, Agencia San Felipe Del Agua.	RG23CONECO/010/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$535,637	\$535,637	\$535,637	\$535,637	\$535,637	\$535,637	\$535,637	100.00	0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400430839	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Pirineos Y Apeninas Fisco, Jardines De La Sierra, Agencia San Martín Mexicapam.	RG23CONECO/011/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,635,093	\$1,635,093	\$1,635,093	\$1,635,093	\$1,635,093	\$1,635,093	\$1,635,093	100.00	0	Metros Cuadrados	207	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX14140400430861	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Río Amozónes, Colonia La Cañada, Cobertura Municipal.	RG23CONECO/012/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,049,696	\$5,049,696	\$5,049,696	\$5,049,696	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430878	Gastos Indirectos (3 Por Ciento)	FISM-088-001-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430880	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacobo Rousseau	FAM-3376-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8824,746	8824,746	8824,746	8716,857	8215,057	8215,057	8215,057	26.08	00	Metros Cuadrados	123	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400430936	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2 Por Ciento)	FISM-088-002-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430944	Construcción De Pozo Profundo	18	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430955	Construcción De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa María Tonayuga, Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca.	MSD-PIII-FISM-514-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430965	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Río Morales	PIII-013-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,716,452	\$1,716,452	\$600,758	\$1,716,452	\$600,758	\$600,758	\$600,758	35.00	00	Luminaria	207	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA ES PORTEO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES PORTEO, EL SISTEMA NO SE DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A RED, Y LUMINARIA A UNA APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400430966	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Escondido, Col. Ampliación Jardín, Agencia Colón.	MG23CONECO/013/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,218,268	\$3,218,268	\$3,218,268	\$3,218,268	\$2,558,161	\$2,558,161	\$2,558,161	79.49	00	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: / Física: ADENAS SE EJECUTAN 363.51 M2. / Registro:
OAX14140400430982	Construcción De Aula En Preescolar	FISM-MTMO-334-004-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400430994	R.D Ampl. Paraje Llano De Los Toros Agencia De Progreso	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431051	Construcción De Urbanización A Base De Piedra Zampada En La Calle De Acceso A La Telesecundaria Y Al Jardín De Niños.	FISM-MTMO-334-005-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431055	Construcción De Comedor En Escuela Miguel Hidalgo En La Localidad De San Bartolomé Quilana.	FISMDF-118-008-2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431057	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Ranchería La Palma)	FAIS-088-004-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santa Ana Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431116	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3378-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431130	Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "Revolucion"	MSMF/433/FISM/005/OCT/UBRE/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431136	R.D Ampliación De Varios Parajes Agencia De Morelos	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431148	Equipamiento De Un Aula U Anexo En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3379-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431155	Construcción De Sanitarios Ecológicos.	FAIS-088-005-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	El Ciruelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431174	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 168	FAM-3462-2014	Oaxaca	San Juan Mexatlan	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,163,787	\$2,163,787	\$2,163,787	\$1,818,432	\$545,530	\$545,530	\$545,530	25.21	00	Metros Cuadrados	156	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
OAX14140400431178	Construcción Del Sistema De Agua Potable	23	Oaxaca	Santa María Petapa	Septune	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431196	Reparaciones Generales Y Obra Exterior De Escuela Primaria 21 De Agosto	FAM-3491-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,226,494	\$1,267,948	\$1,267,948	\$1,267,948	26.81	00	Metros Cuadrados	828	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400431201	Rehabilitación De La Red De Agua Potable.	FAIS-088-006-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431214	Construcción E Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic Benito Juárez	FAM-3223-2014	Oaxaca	Santa María Huastotitlán	Huastotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,026,316	\$2,026,316	\$2,026,316	\$1,892,841	\$940,725	\$940,725	\$940,725	46.43	00	Metros Cuadrados	137	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400431226	Construcción De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	MSD-PIII-FISM-514-02-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431227	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario La Etapa	PIII-5380-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$592,500	\$5,000,000	\$592,500	\$592,500	\$592,500	11.85	00	Metros Cuadrados	1,169	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA REAL ES SISTEMA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES SISTEMA, EL SISTEMA NO SE DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400431232	Mantenimiento De Caminos Rurales De Las Zonas Norte Y Sur De La Villa De Zaachila	PIII-011-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431256	Rastreo Del Camino Carretero Que Comunica A La Cabecera Municipal Con Sur 10 Agencias Y Tres Núcleos Rurales.	FAIS-088-007-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431267	Rehabilitación De Camino Rural Rincón Negro A Ndoyocoy	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Ndoyocoy (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431287	Construcción De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Heróica De Chapultepec	FAM-3225-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,525,327	\$1,057,598	\$1,057,598	\$1,057,598	27.85	00	Metros Cuadrados	106	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431360	Construcción De Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Náyonyoyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431407	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	HSIS-FAISM-155-023-014	Oaxaca	San Ildefonso Soja	San Ildefonso Soja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOJA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431433	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Gabriela Mistral. Clave 204jn1099a	FISMDF-36-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Peña Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431589	Construcción De Una Aula Del Centro De Preescolar Chimalpopoca En La Localidad De Santa María Tonaguisa. Municipio De Santo Domingo Roayaga, Oaxaca	MSD-FI1-FISM-514-05-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431592	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Región-Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)	POMREGION-3179	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431654	Construcción De Comedor Comunitario	FISM.MS3G.198.004.059.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431669	Construcción De Aula En Jardín De Niños Venustiano Carranza.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431671	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cortés	FAM-3258-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431676	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia El Rosario	FISMDFMAP201400273	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431714	Trabajos Complementarios Al Carramo Del Tecnológico Con Relación A La Rehabilitación Y Equipamiento Electromecánico Y Al Programa De Mejoramiento De La Eficiencia En Foros	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
OAX14140400431734	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3259-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	El Hoyo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431754	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431765	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez. En La Localidad De Santa María Tonaguisa Municipio De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca.	MSD-FI1-FISM-514-07-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431769	Construcción De Comedor Comunitario	19	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maría petapa	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431779	Rehabilitación Del Sistema De Agua Pot Gravedad	FISNO.MS3G.198.004.60.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431800	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos	FAM-3260-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	785,095	785,095	785,095	785,095	785,095	785,095	785,095	29.00	\$0	ANEXOS	79	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Fase al siguiente nivel.	
OAX14140400431806	Andador Semipeatonal Cruz De Piedra-Carmen Alto (1a. Etapa)	200672M8003	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,026,695	\$10,026,695	\$10,026,695	\$10,026,695	\$10,026,695	\$10,026,695	\$10,026,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro:	
OAX14140400431858	Construcción De Tanque Elevado Y Red	FISMDFMAP201400274	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431878	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Emilio Rabasa.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431934	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432006	Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Cuauhtemoc Clave 2306c213w, Agencia De Policía Colonia San Felipe	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Colonia San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432034	Mantenimiento De Caminos Rurales De La Zona Oriente De La Villa De Zaachila, Oaxaca	FTII-013-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432065	Ampliación Eléctrica Colonia Las Flores 2da Etapa	FISMDFMAP201400275	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432070	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Coyul - San José De Las Flores (Señalamientos)	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432206	Gastos Indirectos 3 Por Ciento.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432256	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400432257	Reparaciones Generales En J.M.U. Rosario Mesa (San Felipe Del Agua)	FAM-3234-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,093,629	\$325,089	\$325,089	\$325,089	25.37	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 LA OBRA CORRESPONDE A METROS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERNA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.	
OAX14140400432318	Ampliación Eléctrica	FISMDFMAP201400279	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432359	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santiago (ter Etapa)	PROII-1991-2014	Oaxaca	Santiago Tetepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432404	Construcción De Alcantarillado Para Aguas Pluviales, En La Localidad De Santo Domingo Rayaga, Villa Alta, Oaxaca	FISS-6311-2014	Oaxaca	Santo Domingo Rayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO RAYAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432444	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISS-6794-2014	Oaxaca	Santiago Tetepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432563	Ampliación Eléctrica	FISMDFMAP201400293	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432628	Construcción De Clínica Dental	FISM-MVTMO-334-006-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Aufré	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432737	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez	FAM-3269-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432765	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3270-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$275,558	\$275,558	\$275,558	\$273,538	\$82,061	\$82,061	\$82,061	29.78	30	Metros Cuadrados	71	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN METRICA YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400432768	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISM-MVTMO-334-010-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432770	Ampliación Eléctrica	FISMDFMAP201400294	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432781	Rehabilitación De La Línea De Conducción	19	Oaxaca	San Miguel Amatitlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432815	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen (San Antonio El Encinal)	FAM-3267-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Juan Bautista Tututepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$630,308	\$630,308	\$630,308	\$630,308	\$615,480	\$615,480	\$615,480	97.65	30	Metros Cuadrados	175	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400432831	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-011-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432887	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISM-MVTMO-334-013-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432922	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-015-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Tlacuache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432923	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISS-6795-2014	Oaxaca	Santiago Tetepec	El Oote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432972	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Las Calles Porfirio Diaz Y Aldama	FISM-MVTMO-334-018-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400432989	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDFMAP201400295	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433057	Infraestructura Agrícola, Rehabilitación Del Camino Saca Coehcas Del Acceso A La Localidad Del Tlacuache Y De La Luz Al Sanjón, 12.705 Km De Distancia	FISM-MVTMO-334-017-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433114	Construcción De Boulevard Sotomayor Bravo Rodríguez Para Libramiento En El Tramo Geo-Calzada Victor Bravo Ahuja (2da Etapa)	184 OP CAUPE 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Cobertura municipal	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOE)	9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,148,999	\$10,148,999	\$10,148,999	\$10,148,999	\$4,155,073	\$4,137,163	\$4,137,163	40.76	30	Metros Cuadrados	20	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400433138	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-019-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433223	Ampliación De La Unidad Médica Rural.	2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zootoca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433263	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	FISM-MVTMO-334-020-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433370	Rehabilitación Del Albergue Municipal (Etapa Dos)	FISM-MVTMO-334-023-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433421	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISM-MVTMO-334-034-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433424	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad.	01-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433428	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	05	Oaxaca	San Miguel Amatitlan	Concepción Porfirio Diaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433464	Adquisición De Materiales De Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones.	02-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433489	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVTMO-334-038-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433496	Combustibles Lubricantes Y Aditivos.	03-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433528	Vestuario Y Preadas De Trabajo.	04-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433531	Ampliación De Energía Eléctrica	10	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Antonio Tlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433553	Rehabilitación De La Línea De Conducción	18	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Barrio Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433564	Materiales Y Suministros Para Seguridad.	05-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433574	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable	02	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433587	Adquisición Y Colocación Con Biogestores	FISM-MVFM0-334-061-2	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433594	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	09	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Venta de Urbe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433596	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica.	06-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433613	Curso A Personal De Seguridad Materia Del Ser Humano.	07-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433617	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	03	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433634	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 65 000 (Sola De Vega-Santa Cruz Benitoque)-Las Huertas-La Arena-Santa María Saniza, Tramo: Subtramo A Modernizar: Del Km. 4 000 Al Km. 5 500	-	Oaxaca	Santa María Saniza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SANIZA	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433637	Ampliación De La Casa De Salud	12	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Salud	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433638	Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	08-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433662	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433664	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVFM0-334-064-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433672	Construcción De Muro De Contención En Santa María Tonagua	F-IV-514-002-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433691	Mantenimiento De Equipo De Transporte.	09-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433705	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISM-MVFM0-334-066-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433757	Mejoramiento De Viviendas	FISM-MVFM0-334-067-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Antonio Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433785	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	021-FISM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433799	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MVFM0-334-068-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433810	Construcción De Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433825	Construcción De Dormitorios Para Médicos En La Casa De La Mujer 2da Etapa	011	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Salud	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433835	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Clave 204ps0285f	FISMDF-51-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Peña Anaxilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOAN	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433859	Construcción Del Sistema De Distribución De Agua Potable En Barrio San Guillermo	-	Oaxaca	San Simón Ahmolongo	Hacienda Vieja (San Guillermo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433861	Construcción De Agencia Municipal 2da Etapa	003	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucumico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433872	Construcción De Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433892	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio San Pedro	-	Oaxaca	San Simón Almolonga	Barrio San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433910	Construcción De Huertos Familiares De Autocuidado	FTSM-MVTMO-334-082-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433916	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Bilingüe. Emiliano Zapata. Clave:204pb021in	FTSMDF-66-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan cotzocon , oaxaca.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433927	Construcción Del Sistema De Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio Oriente	-	Oaxaca	San Simón Almolonga	Barrio Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433953	Construcción De Agencia Municipal 1a Etapa	004	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santo Domingo del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433960	Rehabilitación De Calles De La Población De Santo Domingo Tonapúa	MSD-PARM-514-06-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400433986	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle El Calvero	FTSMDF-011	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHULULA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434000	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios	FTSM-MVTMO-334-083-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434007	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez. Clave:204pr0285r	FTSMDF-51-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Peña Amrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Cotzocon, oax.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434052	Construcción De Clínica Dental En El Centro De Salud	FTSMDF-014	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxochitl de Artigas Caranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA, TLAOCHULULA, OAXACA.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434057	Rehabilitación De Camino Rural Del Paraje La Cumbre Al Río De San Mateo Peñasco.	MSAS-FAISM-007-2014	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$118,000	\$115,199	\$115,199	\$115,199	\$95,945	\$95,945	\$95,945	83.29	\$0	Kilómetro	129	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
OAX14140400434067	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria De La Col. Alvaro Petrela Y De La Telesecundaria De San José Maniátepec	CO-MVTMO-334-051-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniátepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434093	Construcción De Capilla	008	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Marcos Zochitlaxiáa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434106	Construcción De Acreditación Con Estructura En El Municipio De Santa Cruz Amilpas	SP-SRPP-DPIP-0490-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,003,502	\$2,003,502	\$2,003,502	\$2,003,502	\$1,658,219	\$1,658,219	\$1,658,219	82.77	\$0	Lote	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400434114	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio De La Cruz (1a Etapa)	CO-MVTMO-334-052-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434134	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Las Pajinas	FAISM/308/10/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434146	Construcción De Casa Comunitaria	009	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Miguel de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434148	Construcción De Un Aula De Medios De 12.00m2. Clave: 204st0035d	CO-MVTMO-334-053-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434183	Ampliación D Ela Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Villa De Las Flores De La Localidad De Río Grande	CO-MVTMO-334-054-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434197	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/308/07/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434206	Construcción De Obras De Drenaje Sobre El Camino De Acceso A Llano De Juárez	010	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434218	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Público	CO-MVTMO-334-055-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434219	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe. Dr. Alfonso Caso.	FTSMDF-79-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Felipe Zihuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434243	Rehabilitación De 12 Aulas En La Sac. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 204pr1499n	FTSMDF-019	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHULULA OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434253	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00m2 Con Estructura Regional	CO-MVTMO-334-056-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434254	Construcción De Techado Para El Gimnasio De Usos Múltiples 1ra Etapa	012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434288	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio La Cruz Segunda Etapa	CO-MVTMO-334-057-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434362	Construcción De Un Aula En La Sac. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 204pr1499n	FTSMDF-023	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA TLAOCHULULA OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434414	Construcción De 2 Aulas Del Cecyteo Píntel 39	FTSMDF-170-023-2014	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434542	Construcción De La Unidad Medica Rural Del Ines	FISMDF-170-021-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434545	Pavimento De Calles Y Caminos De La Agencia De Maculkochtli De Artigas Carranza	FORTAMUN-02	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	Maculkochtli de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAACOHUAYA TLAACOHUILLA OAXACA.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434640	Rehabilitación De Caminos Rurales	FISMDF-170-031-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434744	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria La Correogüera Clave: 204p1153v.	FISM414282014.	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434798	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Centro	FISMDF-170-007-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434809	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Diferentes Calles.	FISM414220214	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434838	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Barrio El Recodo Y Ramales De La Población.	FISM414352014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutanicani Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434889	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles: Los Ciscales, Los Fines, Remencimiento, La Inicial Y La Segunda.	FISM414292014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434930	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Niños Heroes Con Clave: 203j0313a	FISM414242014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	El Potrero Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400434959	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 117 Clave: 208a0125d	FISM414422014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435342	Reconstrucción Del Camino San Andres Huapalcepec- Santa María Huazolotitlan-José María Morelos - Santa María Chicomtepec(La Boquilla), Tramo Del Km 0 000 Al Km. 21 200 Tramos Parciales.	SFSPDFDFPFONREGIOM56 412014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435384	Ampliación Y Mejora De La Red Eléctrica En Santa María Chicomtepec	FISM414232014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomtepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435447	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 48 W Y Obra Exterior En La E.P. Benito Juárez Iera Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435477	Construcción De Noria Para Agua Potable	FISM022014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435492	Ampliación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435534	Construcción De Comedor Comunitario Iera Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435581	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	La Fábrica Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435615	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Genaro V. Vasquez	FISM452014	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435719	Conservación De Camino Rural Tramo San Juan Cieneguilla A E.C.Merisocla- Santiago Tamazula	01	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400435992	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Cerro Blanco.	4	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro Blanco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En José María Morelos	14	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436160	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río San José Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436161	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436163	Construcción De Bards Perimetral En La Escuela Preescolar Estefanía Castañeda	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436165	2 Por Ciento Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436167	3 Por Ciento Gastos Indirectos Elaboración De Expedientes Técnicos	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436170	Construcción De Explanada En La Escuela Pre-Escolar Estefanía Castañeda	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436306	Construcción De Anexos (Sanitarios) En El Jardín De Niños Leona Vicario	MYO-563-FISMDF-01-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX14140400135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436335	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Telesecundaria Clave 204UW0755f	MYO-563-FAISMDF-02-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436397	Mantenimiento General De Aulas En La Escuela Primaria Libertad	MYO-563-FISMDF-03-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436440	Construcción De Líneas De Conducción Y Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436506	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Los Arcos", Trinidad De Vigüera.	PUR/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400436535	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISMDF-29-2104	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Eva Sámano de López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOAN, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436544	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Miravalle", Trinidad De Vigüera	PUR/002/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	00	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400436634	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Perforación De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad "Colonia Buena Vista", Trinidad De Vigüera.	PUR/003/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	00	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400436640	Rehabilitación De Caminos Rurales	003	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436694	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Banda Perimetral Y Trazo De Pantón En La Localidad "El Bajío (Banco Guadalupe Victoria)"	PUR/004/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400436719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436737	Construcción De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	FAM-3271-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436768	Equipamiento De Una Ludoteca En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	FAM-3272-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436782	Reparaciones Generales En J.N.U. Dr. Alfonso Caso	FAM-3342-2014	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$289,810	\$289,810	\$289,810	\$257,378	\$77,213	\$77,213	\$77,213	26.64	00	Metros Cuadrados	44	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436805	Construcción De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	FAM-3343-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436818	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	FAM-3344-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436832	Reparaciones Generales En J.N.U. Celis Muñoz	FAM-3382-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436847	Construcción De Dos Anexos En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-3383-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,216	\$600,216	\$600,216	\$534,976	\$160,493	\$160,493	\$160,493	26.74	00	ANEXO	43	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436859	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436869	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de Cosoltepec	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436904	Construcción Y Equipamiento De Una Cocina Comunitaria	MYO-563-FISMDF-08-2014	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436989	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Laguna)	03	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436998	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 034-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$691,873	\$691,873	\$691,873	\$689,976	\$689,976	\$687,002	\$687,002	99.30	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437037	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-3391-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$85,907	\$85,907	\$85,907	25.92	00	Metros Cuadrados	26	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437051	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 041-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia la Fe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$492,181	\$492,181	\$492,181	\$490,381	\$490,381	\$488,267	\$488,267	99.20	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437093	Construcción De Aula Didáctica Y Baños En El Centro De Educación Preescolar "Francisco González Bocanegra"	MSMT/FISM/439/027/014 /2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437150	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	184 OP FAISM 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$193,231	\$193,231	\$193,231	\$192,513	\$192,513	\$191,683	\$191,683	\$191,683	99.20	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437174	Construcción De 18 Viviendas Dignas	MYO-563-FISMDF-07-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437204	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	ADICIONAL 002-14 AL CONT 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,534	\$105,534	\$105,534	\$105,534	\$105,534	\$105,079	\$105,079	\$105,079	99.57	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400437227	Construcción De Techado En Cancha Multideportiva	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437237	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Comunidad De Piedras Negras		Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juan Piedras Negras	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437276	Proyecto De Construcción Ene Techado De Cancha Multideportiva	2	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437279	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FAM-3393-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$85,907	\$85,907	\$85,907	25.92	00	Metros Cuadrados	26	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437390	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3395-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$362,580	\$362,580	\$362,580	\$317,259	\$95,178	\$95,178	\$95,178	26.25	00	Metros Cuadrados	54	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437416	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Paraje Cueva De Las Iguanas	MYO-563-FISMDF-10-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437438	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Sosa Reyes	FAM-3397-2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$140,586	\$42,176	\$42,176	\$42,176	28.12	00	Metros Cuadrados	23	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437462	Reparaciones Generales En J.N.U. Rosa Agazzi	FAM-3398-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$420,128	\$420,128	\$420,128	\$399,141	\$119,742	\$119,742	\$119,742	28.50	00	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437482	Ira Etapa De La Construcción De Techado En Cancha De La Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437486	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3399-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$226,949	\$226,949	\$226,949	\$200,063	\$60,019	\$60,019	\$60,019	26.45	00	Metros Cuadrados	301	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437513	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3400-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$341,535	\$341,535	\$341,535	\$292,503	\$87,751	\$87,751	\$87,751	25.69	00	Metros Cuadrados	26	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437721	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo	FAM-3402-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$109,950	\$109,950	\$109,950	30.00	00	Metros Cuadrados	301	0.00	31.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO
OAX14140400437725	Ampliación De Alumbrado Publico	005	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437774	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISMDFMAP201400289	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437841	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	184 OF PAISM 069-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,745,633	\$2,745,633	\$2,745,633	\$2,744,652	\$2,744,652	\$2,732,822	\$2,732,822	99.53	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437878	Construcción De Una Aula Didáctica De 6,00x8,00 Mts Y Un Módulo Sanitario De 4,00x6,00 Mts En La Escuela Primaria "Ignacio Aldama"	MSMT/FAISM/439/012/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuarto	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437886	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Reivindicación	FAM-3405-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437921	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Reivindicación	FAM-3406-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437929	Introducción De Drenaje Sanitario Ira Etapa	FISMDFMAP201400292	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aseradero	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400437954	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3407-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$300,520	\$90,156	\$90,156	\$90,156	27.21	00	Metros Cuadrados	26	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
OAX14140400438011	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	MSMT/FAISM/439/006/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Samaritan Tonameca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438022	Gastos Indirectos: Elaboración De Expedientes Técnicos	MYO-563-FISMDF-10-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438027	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	FAM-3409-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$847,600	\$847,600	\$847,600	\$772,844	\$231,853	\$231,853	\$231,853	27.35	00	Metros Cuadrados	108	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400438083	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	FAM-3410-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438113	Gastos De Desarrollo Institucional: Capacitaciones	MYO-563-FISMDF-18-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438131	Mejoramiento De Vivienda	04	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438212	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Benito Juárez "	FISM.MRJO.198.005.073-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ootal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICUVI, OAX.	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400438259	Construcción De Vados En Camino, Ubicados En La Localidad De Santa Elena El Tule, Santa María Tonameca	MSMT/FAISM/439/017/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438274	Comisiones Bancarias For Manejo De Cuenta	MYO-563-FISM-19-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438277	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,336,181	\$1,336,181	\$1,336,181	\$1,333,981	\$1,333,694	\$1,327,945	\$1,327,945	99.38	20	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438329	Ampliación De La Red De Agua Potable (Red De Distribución)	184 OP FAISM 063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$747,393	\$747,393	\$747,393	\$743,814	\$743,814	\$740,608	\$740,608	99.09	20	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438357	Reparaciones Generales En J.N.R. Nicolas Bravo	FAM-3413-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Hacienda del Carmen Rural		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,261	\$81,378	\$81,378	\$81,378	27.13	20	Metros Cuadrados	125	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438368	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM.MS.JG.198.005.074.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438381	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. Carretera Federal 200-Valdeñones Colotepec Valdeñones Tonameca Del Km 0 000 Al Km 5 000 Ubicado En La Localidad De Valdeñones	MSMT/FAISM/439/020/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeñones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438391	Ampliación De La Red De Agua Potable (Red De Distribución)	184 OP FAISM 071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,319,379	\$2,319,379	\$2,319,379	\$2,315,499	\$1,697,947	\$1,690,628	\$1,690,628	72.89	20	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO PENDIENTE DOCUMENTACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438392	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Octavio Paz	FAM-3414-2014	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$316,230	\$94,869	\$94,869	\$94,869	27.11	20	Metros Cuadrados	137	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438410	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	1	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438448	Construcción De Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,447,079	\$1,447,079	\$1,447,079	\$1,443,314	\$785,169	\$741,957	\$741,957	51.27	20	Metros Cuadrados	50	0.00	85.00	Financiera: obra pendiente de documentos / Física: tiene un avance físico del 85% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438450	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3415-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	San José Trujápan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$226,368	\$67,910	\$67,910	\$67,910	27.16	20	Metros Cuadrados	33	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438459	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Manantial Del Bosque	2	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438491	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-3416-2014	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$398,903	\$119,671	\$119,671	\$119,671	27.20	20	Metros Cuadrados	295	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438498	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Niño Artillero" Ubicada En Santa María Tonameca	MSMT/FISM/439/026/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438505	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Manantial Del Bosque	3	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438520	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3417-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438522	Ampliación Y Repotenciación Santo Domingo Xojoivi	FISMDF.04.2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Xojoivi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Manantial Del Bosque	4	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438574	Adquisición De Equipo De Computo	2	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438652	Mejoramiento De Vivienda	05	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438658	Conservación De La Carretera	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoltepec	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438665	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juana De Asbaje	FAM-3418-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438690	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-3419-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438750	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C Bebanen	FAM-3421-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$277,263	\$83,179	\$83,179	\$83,179	27.27	20	Metros Cuadrados	47	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438809	Mejoramiento De Vivienda	07	Oaxaca	Santa María Tonameca	Macahuite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438832	Construcción De Baños En Telesecundaria Clave 200tv1601j	184 OP FAISM 060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,654	\$419,654	\$417,845	\$417,845	99.49	20	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400438854	Construcción de Tres Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3424-2014	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Río Alumbrado	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	8798,801	8798,801	8798,801	8779,028	\$233,708	\$233,708	\$233,708	29.26	50	ANEXOS	83	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438909	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20016493	184 OP FAIMS 098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$487,868	\$487,868	\$487,868	\$486,520	\$486,520	\$484,423	\$484,423	99.29	50	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438963	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario De Juárez	FAM-3456-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Atrazola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$755,277	\$755,277	\$755,277	\$676,773	\$203,032	\$203,032	\$203,032	26.88	50	Metros Cuadrados	228	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400438992	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Etapa	FAISMDP.05.2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santa María Tavehua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439042	Rehabilitación De Casa De Salud	FAISMS250092014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Costoche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439057	Construcción De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	FAM-3458-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocoetes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,597							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439099	Mejoramiento De Vivienda	006	Oaxaca	San Juan Juquila Vijales	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILLA VIJALOS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439129	"Construcción De Canal Para Desagüe De Las Aguas Fluviales"	MSMT/FISM/439/018/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439143	Construcción De Una Aula Tipo Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Telesecundaria	A.D.-003-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439167	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guadalupe Orozco Y Enciso	FAM-3459-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocoetes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443							0.00		Lote	24	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439181	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIISMDP-006-214	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439191	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado	184 OP FAISM 045-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,827	\$208,827	\$208,827	\$205,129	\$205,129	\$204,245	\$204,245	97.81	50	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439217	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Luz Y Ciencia	FAM-3460-2014	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$736,171	\$220,851	\$220,851	\$220,851	26.93	50	Metros Cuadrados	359	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2014 - LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439244	Construcción De Muro De Contención	FAIMS250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 035-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,492	\$475,492	\$475,492	\$474,442	\$474,442	\$472,397	\$472,397	99.35	50	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439296	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Plan Seneval	FAM-3461-2014	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439300	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIISMDP-012-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Primavera Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439317	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Meta de Caña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,006	\$480,006	\$480,006	\$478,831	\$478,831	\$476,767	\$476,767	99.33	50	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439322	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad El Macuil, Tonameca	MSMT/FISM/90/2014-C	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Macuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439377	Ampliación Eléctrica Barrio Jalapilla	FIISMDPAP201400298	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439393	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Jose F Gomez (Col. 5 De Abril Octava Sección Cheguigo)	FAM-4051-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439459	Construcción De Muro De Contención En La Calle Revolución	FOBTAMUN-02-2014	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FOBTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439466	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En El Barrio El Calvario De Las Calles Independencia Y Emiliano Zapata	6	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439498	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FAISM 065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,720,916	\$1,720,916	\$1,720,916	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,710,255	\$1,710,255	99.38	50	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400439502	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Jose F Gomez (Col 5 De Abril Octava Sección Cheguigo)	FAM-4016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439569	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artillero (Col. Tierra Y Libertad)	FAM-4013-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitlán	Santa Cruz Lachicolana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$173,564	\$173,564	\$173,564	30.00	50	Metros Cuadrados	67	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439570	Rehabilitación Del Centro De Salud	FIGMDF-014-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439598	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Mazunte	HOM/FIGM/FAFEP/3579/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439638	Construcción De Techado De La Cancha Municipal	FORTAMUNDF-170-001-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439671	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio La Estacion	FIGMDFMAR201400299	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439723	Mejoramiento De Vivienda	8	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Tigrevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439727	Construcción Del Colector De Aguas Residuales	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439772	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Médico	FIGMDF-015-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439810	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa Ana Ateixtlahuaca	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439819	Construcción De Piso Firme	184 OP FAISM 050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$238,808	\$238,808	\$238,808	\$237,980	\$237,980	\$236,954	\$236,954	99.22	0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400439823	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación, Y Alumbrado Público, Polígono 2 Sector A-3 En Santa María Huatulco.	PONREGION-3652-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de preinversión	33,194	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140400439854	Construcción De 25 Cuartos Dormitorios De 7 X 4 Mts	-	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439862	Mejoramiento De Vivienda	9	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Nanchal (San José el Nanchal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439906	Reparaciones Generales En Telesecundaria (San Luis Beltrán)	FAM-4012-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$260,206	\$260,206	\$260,206	\$260,206	\$260,206	\$260,206	\$260,206	100.00	0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2014 LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE PUEDEN CUANTIFICAR EN METROS CUADROS YA QUE SE TRATAN DE REPARACIONES, OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400439916	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Emisor De Desechos Hasta La Planta De Tratamiento (Primera Etapa)	I.R.-004-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439922	Construcción De Dispensario Médico Cabatlahua Hidalgo	FIGMDF-016-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cabatlahua Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400439957	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Belisario Domínguez (Fracc. La Noria)	FAM-4084-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400439984	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De Las Calles Independencia Y 18 De Marzo	2014-180	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400439993	Mejoramiento De Vivienda	10	Oaxaca	Santa María Tonameca	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440011	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Belisario Domínguez (Fracc. La Noria)	FAM-4085-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440053	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	FIGMDF-170-001-2014	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440063	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Introducción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Pavimentación, Electrificación Y Alumbrado Público, Sector V2 En Santa Cruz Huatulco.	PONREGION-3653-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de preinversión	33,194	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14140400440097	Construcción De Tres Aulas, Anexos Sanitarios Y Dirección De La Escuela Telesecundaria Clave 200916866	5-2014	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440098	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de San Agustín Tlacoatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440118	Pavimentación De La Calle Agustín Melgarejo	2014-157	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400440121	Pisos Firmes	FIGMDFMAR2014002101	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440128	Mejoramiento De Vivienda	11	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440219	Ampliación De La Red De Agua Potable En Totoja	-	Oaxaca	San Agustín Tlacoatepec	Totoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlacoatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440222	Pavimentación De La Calle Chapultepec	2014-158	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440248	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes Técnicos)	6-2014	Oaxaca	Santa Ana Atecatlanhuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATECATLANHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440259	Mejoramiento De Vivienda	12	Oaxaca	Santa María Tonameca	Paso Ocoite	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440321	Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)	FONREGION-3655-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	1019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	\$140,000,000	\$55,552,000	\$55,552,000	80	39.68	50	Metros Cuadrados	263,357	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400440346	Pavimentación Y Encarpetamiento De Calles	FUR-045-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Tres Islas	Rural	5256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal San Juanito	MSMT/FISM/003/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440423	Modernización Y Ampliación De Camino San Blas Atempa Tierra Blanca- Tramo Del Km.0 000 Al 9 300 Ruta A. Modernizar Del Km. 17 850 Al Km. 9 300 Ubicado En Tierra Blanca	FISM/124/053/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,200,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400440435	Construcción De La Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez García	184 OP RG23 FID 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,661,821													Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX14140400440480	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-4086-2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440481	Construcción De Embovedado En La Colonia Derechos Humanos	2014-156	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440483	Construcción De Una Cisterna En La Casa De Salud	FISMDF-017-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Laguna Zaragoza	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440501	Construcción De Los Sanitarios Para La Localidad De Gotzemp - Obras Integrales Para La Dotación De Servicios, Dominio Público	FAIS-FISM-149-009-2014	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440522	Mantenimiento De Depósito De Captación De Agua Por Gravedad	FISM-MSJG-198-011.126.2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440524	Mantenimiento De Camino Rural El Paraíso	MSMT/FISM/14/2014-C	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Paraíso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440583	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-4087-2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440638	Construcción De Pisos Firmes	FISMDFPAR2014002103	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440653	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4088-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440684	Reparaciones Generales En J.N.T. Juan Escutia	FAM-4142-2014	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440752	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440766	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa.	FISMDF/SRQ/118/03/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Agencia Emiliano Zapata.	MSJ-RG23-0459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Emiliano Zapata	Rural	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400440852	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Rancho Llano	FAPEE/6697/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	1012 FAPEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,963,345													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400441009	Mejoramiento De Vivienda	15	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yocofama	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400441032	Construcción De Piso Firme	FISMDFPAR2014002266	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos Pérez Figueroa	Rural	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400441254	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Josefa Ortiz De Domínguez	2014-183	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400441279	Construcción De Dispensario Médico, Segunda Manzana	FISMDF-018-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Segunda Manzana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441348	Construcción de 2 Aulas En Planta Alta Y Cubo De Escuelas En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FIEM-MSF9-149-005-2014	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441381	Construcción De Dispensario Medico	FIEMDF-019-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441455	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Ex- Comaupo En La Localidad De San Blas Atempa, Oaxaca	FIER/6713/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,592												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14140400441467	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rosario Castellanos	002	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	30	Lote	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES AULA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES AULA. EL SISTEMA NO DEBE DEJAR CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400441469	Rehabilitación De Calles	29	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441471	Pavimentación De Calles En La Calle Comunidad De Arroyo Metate	2014-076	Oaxaca	Loma Bonita	Arroyo Metate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441488	Rehabilitación De 2 Aulas En La Escuela Primaria Moisés Sáenz	FIEMDF-022-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441493	Rehabilitación De La Planta De Aguas Residuales	5	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441564	Conservación Y Mantenimiento (Pavtrotes) De Las Calles En La Cabecera Municipal	A.D.-005-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441580	R.D. Ampliación Y Repotenciación Aérea E Híbrida De Las Calles: San Miguel, El Llano, Benito Juárez Y Cerrada De Benito Juárez	10	Oaxaca	San Andrés Zautla	Aleman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441604	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar	FIEMDF-027-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441635	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Jacarandas	23	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441651	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Los Niños Heroes (La Libertad)	10	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441679	Construcción De Los Sanitarios Del Jardín De Niños	FIEMDF-029-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Laguna Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441702	Ampliación De La Planta De Aguas Residuales	6	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441736	Desarrollo Institucional	2014-144	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441783	Construcción De Aula En Telesecundaria	FIEMDF-030-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441853	Mejoramiento De Vivienda	17	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400441878	Gastos Indirectos	2014-145	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442046	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles, La Noria, Ier. Callejon De La Noria	PNR-DD-5478-2014	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,292,351												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBR. EL SISTEMA NO DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400442142	Construcción Del Sistema De Agua En El Rancho Marcielago	A.D.-006-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	El Marcielago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442146	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442260	Elaboración De Proyecto Para El Centro De Las Artes Cinematográficas Y Audiovisuales De Oaxaca En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	PAPEF36932014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	100.00	30	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442266	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejón Entrada Cuauhtémoc Y Calle Hidalgo	FIEM70062014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442285	Mejoramiento De Vivienda	16	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400442398	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa 1	I.R.-007-2014	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442400	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magón Clave 2049b153a	FI8M70112014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442405	Construcción De Los Sanitarios Para La Localidad De Gotzenro - Obras Integrales Para La Dotación De Servicios, Dominio Público	FORTAMUN-149-012-2014	Oaxaca	San Francisco Soala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOALA	Salud	En Ejecución	2014	\$120,000	\$148,781	\$148,781	\$148,781	\$148,781	\$148,781	\$148,781	100.00	80	Metros Cuadrados	1,509	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ---OBRA EN PROCESO--- REALIZADA CON RECURSOS DE 2014 DEL RAMO 33 FONDO IV REALIZADO CON MEDIDA DE RECURSOS CON EL RAMO 33 FONDO III REALIZADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OAX14140400442473	Construcción De Sistema De Agua Potable	FI8M70142014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442577	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	FI8M70152014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Chiminitió	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442630	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Esc. Sec. Gral. Cuahutemoc	014	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442706	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Loc. Rancho Nuevo)	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442725	Mejoramiento De Vivienda	19	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yosohama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442728	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	PSE/CE/417/002/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Ejido Adalberto Vélez	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de santa maria jacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,118,622	\$1,118,622	57.23	80	Metros lineales	166	0.00	100.00	Financiera: FALTA QUE ENTREGUE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDAR / Física: / Registro: FALTA DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO PARA LIQUIDAR ESTA OBRA.
OAX14140400442896	Mejoramiento De Vivienda	21	Oaxaca	San Juan Rumi	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442963	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts y Construcción De 16 Locas De Concreto De 7x12 Mts	MSMC/FAISM/015/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442996	Mejoramiento De Vivienda	11	Oaxaca	San Juan Rumi	Río Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443102	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	Colonia Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443144	Construcción De Camino Rural Tramo Del Km 000 Al Km 0532.5	FI8M-013-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443189	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	MSMC/FAISM/026/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443197	Construcción De Tanque Regulador Y Línea De Conducción De Agua Potable	FI8MDF/SBQ/118/07/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443220	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Telesociedad	FI8MDF-033-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443271	Construcción De Alcantarillado	18	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443303	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	MSMC/FAISM/028/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Barrio Somiedo Tramo Cruce Con Río Yogana	HYO-563-FI8MDF-04-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yogana	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FI8MDF-041-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443407	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria 6 De Enero Turno Matutino Y Leyes De Reforma Turno Vespertino	MSMC-FAISM-III-449-A.D.008-C-2014	Oaxaca	San Agustín Yatarrín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARRIN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443416	Alineación De Pastería Y Mejoramiento De Energía Eléctrica	FI8MDF-042-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443432	R.D. Ampliación Y Repotencialización Varias Calles San Bartolomé Quilana En La Localidad De San Bartolomé Quilana Del Municipio De San Bartolomé	FI8MDF/SBQ/118/04/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.F.E	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443433	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 4x6 Mts	MSMC/FAISM/029/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Herminia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443491	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Beatriz Ávila García Clave: 2049b1433b	MSMC-FAISM-III-449-A.D.008-C-2014	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443520	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FI8MDF-022-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443546	R.D. Ampliación Y Repotencialización Varias Calles San Bartolomé Quilana En La Localidad De San Bartolomé Quilana Del Municipio De San Bartolomé	FI8MDF/SBQ/118/04/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.F.E	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443555	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	22	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443595	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Febrero Del Barrio De Las Piedras Colonia La Cruzcita	FI8MD70172014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443633	Ampliación De La Red Eléctrica En El Barrio San Martín	FI8MD70172014	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443635	Introducción De Energía Eléctrica Al Cacaco De Bombo	FI8MDP-043-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Agua de Humo	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443681	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leyes De Reforma	23	Oaxaca	San Juan Rumi	Santa Rosa	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443727	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FI8MDP-045-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443728	Sanitarios Con Biogestores	01	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443734	"Construcción 2da. Etapa De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Potrero"	MSM/FAISM-III/449/I.R.009-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquián	El Potrero	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443739	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Ucsc)	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (Ucsc)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$0	\$6,299,960	\$6,299,960	\$6,299,960	\$6,299,960	18.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EL PORCENTAJE RESTANTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443738	Construcción De Consultorio Oncológico Y Equipamiento	24	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443807	Ampliación De La Red Eléctrica En La Parte Poniente De La Localidad De San Agustín Yatarení (Calle Jaguay)	17	Oaxaca	San Agustín Yatarení	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443832	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	MHCT-FI8MDP-038-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443868	Construcción De Drenaje Sanitario	FI8MDP-046-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443928	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MHCT-FI8MDP-031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443930	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe 3)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$1,481,582	\$1,481,582	\$1,481,582	\$1,481,582	74.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443976	Construcción De Sanitarios Ecológicos Con Biogestor	FI8MDP-047-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Independencia	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444034	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	C-EP-SPPP-DPIP-PONREGION-6578-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,773,281	\$9,773,281	\$5,198,375	\$9,773,281	\$5,198,375	\$5,198,375	\$5,198,375	53.19	\$0	Metros Lineales	15,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400444035	R.D. Ampl. Cañada Del Curtidor	MHCT-FI8MDP-036-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444107	Construcción De Sanitarios Ecológicos Con Biogestor	FI8MDP-048-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	El Paraíso	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444111	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400444118	Ampliación De Energía Eléctrica	MHCT-FI8MDP-081-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444149	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución)	8	Oaxaca	San Agustín Yatarení	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444185	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FI8MDP-040-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Río Delgado	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444189	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Marino Aragón Y Unión Y Progreso	MSM/FAISM-III/449/I.R.010-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444272	R.D. Ampl. De Varios Farajes	MHCT-FI8MDP-041-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444307	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 11 De Febrero	18	Oaxaca	San Agustín Yatarení	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444330	Construcción De Un Puente De Doble Carril Del Río Toso-Yallo	FI8MDP-050-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Nuevo Allende	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444371	R.D. Ampl. Yuchillo-San Miguel Del Progreso	MHCT-FI8MDP-046-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yuchillo	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400444382	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Sobre La Colina Río Los Perros En 2	INV-PAPEF-6685-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400444549	Construcción Del Puente Vehicular Sobre Río Vrutatoe (Primera Etapa)	MHCT-FI8MDP-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Ejido Ojo de Agua de Tlaxiaco	(El Vergelito)	Rural		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444553	Pavimentación C. Benito Juárez*, Ubicada Lalocalidad Santa María La Asunción	010	Oaxaca	Santa María la Asunción	Cobertura municipal	Convenios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444568	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,500,000	\$3,000,000	\$0	\$2,936,605	\$2,936,605	\$2,936,605	\$2,936,605	98.55	\$0	Vehiculos	0	0.00	98.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400444615	Continuación De La Apertura Del Camino Progreso Iturbide - Cuajilotes Santiago Yoandua	FI8MDF-052-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444654	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Sector 1, Sector 2, Y Línea de Alimentación (Is. Stapal).	MSM2/FAISM-111/44971/R.012-C/2014	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$772,476	\$772,476	\$772,476	\$772,476	\$772,476	\$772,476	\$772,476	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400444786	Pavimentación En Calle Principal	FI8MDF-057-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444813	Construcción Del Comedor Comunitario	MHCT-FI8MDF-064-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad La Paz	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444859	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Paraiso Sección Septima	551.014	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444875	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria Técnica 83	msmt-fism-03-002-2014	Oaxaca	Santa María Tecamavaca	Santa María Tecamavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria tecamavaca	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444931	Pavimentación De La Calle Que Van A La Esc. Preescolar, Primaria Y Telesecundaria	FI8MDF-058-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Saragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444942	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario	MHCT-FI8MDF-026-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445022	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Hidalgo Y Morelos	MSMT-FIMS-04-004-2014	Oaxaca	Santa María Tecamavaca	Santa María Tecamavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECAMAVACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445045	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	FI8M/312/12/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445069	Construcción De Dispensario Médico (Casa De Salud)	MSIS-FISM-155-046-2014	Oaxaca	San Ildefonso Soala	Barrio Zaniza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445132	Construcción De Aula En Escuela Preescolar Loma Zata	MHCT-FI8MDF-070-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445147	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle 8 De Diciembre Y 13 De Junio En Las Margaritas	FI8M06	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445187	Construcción De Acceso Principal A Base De Concreto Hidráulico	FI8M/312/18/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445222	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FI8M/312/19/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelos (Colonia Los Marcelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445240	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MHCT-FI8MDF-082-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445243	Construcción De 1300 Mtrs. De La Red De Abastecimiento De Agua Potable Del Pozo Num. 2 A La Calle 5 De Febrero.	MSPH29503002001010420 14FAI8M833FIII	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445267	Repotenciación De Energía Eléctrica	FI8M042014	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445270	Construcción De Comedor Comunitario	FI8M/312/23/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445280	Manejo Y Mantenimiento A Los Sanitarios De La Escuela Primaria La Luz	MSPH29503002006010420 14FAI8M833FIII	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445282	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Linda Vista En La Loc. De San Juan Guegoyachi	FI8M05	Oaxaca	San Pedro Tototlán	San Juan Guegoyachi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445306	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica San Pedro Jicayán	FI8M/312/22/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445311	Servicios Básicos A La Vivienda	FI8MDF-005-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445328	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Sec. Tec. N. 25 Ricardo Flores Magón.	MSPH29503002012010420 14FAI8M833FIII	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445331	Rehabilitación De Unidad Médica Rural	MSR3/FISM/EXT/312/13V/03/2014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445359	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Del Barrio De La Soledad, San Pablo Huixtepec	MSPH29502030150104201 4FI8MDF833FIII	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445370	Construcción de Red Eléctrica Para Equipo De Bombeo De Sistema De Agua Potable	54	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Verge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445376	Construcción De Barragán Para La Escuela Comunitaria Indígena	FAIM-152-006-2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapancingo	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445377	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa	06	Oaxaca	San Andrés Istlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445390	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Villa Primera Etapa, San Pablo Huitepec	MSPB29303002018010620 14FISMDFR33F111	Oaxaca	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445395	Ampliación De La Red De Drenaje	R33-F111-475-005-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445412	Construcción De Anexo En La Escuela Primaria	FAIM-152-07-2014	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Barrio del Carmen (La Piedra Chimeca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO Tlapancingo	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445417	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06	Oaxaca	San Andrés Istlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445422	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33-F111-12-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445424	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Bugambillas y Carretera Transmisión En La Loc. San José De Gracia	FORTMUN04	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445425	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Del Barrio De La Guadalupe Primera Etapa	MSPB29303002018010620 14FISMDFR33F111	Oaxaca	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445438	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ocarandá	MHCT-FISMDF-085-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445455	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Población Privada De Parrocias, Privada De Mangales, Segunda Privada De Avenida Juárez	MSPB29303002026010620 14FISMDFR33F111	Oaxaca	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445479	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	5-2014	Oaxaca	San Pedro Coopetatlillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COOPETATILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445509	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diversas Calles De La Población	MSPB29303002026010620 14FISMDFR33F111	Oaxaca	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445513	Ampliación De La Banda En La Escuela Emiliano Zapata	FISM0414	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	San Martín Huamelulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445518	Apertura De Camino Rural	MHCT-FISMDF-053-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445524	Pavimentación De Calle Abasco	-	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San Pedro Totolápan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445548	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445571	Rehabilitación De La Fachada Dela Secundaria	-	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San Pedro Totolápan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445604	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445627	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-009-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445631	Rehabilitación De Alcantarillado Ubicado En El Paraje Barrio Arriba	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445634	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	05	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Yocua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445647	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje Barrio Abajo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445652	Ampliación De Camino Rural	MHCT-FISMDF-052-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445659	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Sabino	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445675	Rehabilitación De Alcantarillado En El Barrio La Capilla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445679	Ampliación Y Rehabilitación Del Alumbrado Público	FISMDF-049-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400445708	Construcción De Puente Vehicular Río Cabatello	FISMDF-051-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445737	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445749	Ampliación De La Energía Eléctrica De Santa Cruz Xitla	R33-FIIIVFIV-475-008-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445754	Rastreo De Calles En La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445759	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (línea De Conducción El Paraje La Llerena Buena Con Tubo De 2 Pulgadas De Diámetro De Fo.0. Primera Etapa)	PFIM-011-01-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445767	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave: 204rv0392m	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445784	Apertura De Camino En El Paraje Tierra Blanca	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445794	R.D. Ampl. Calle Libertad Y Matamoros , Agencia San Bernardo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445803	Construcción De Comedor Comunitario	PFIM-011-02-2014	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445807	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445818	Construcción De La Primera Etapa Del Auditorio Municipal	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445836	Pago Del Ípura Gastos Indirectos Para El Ejercicio 2014 Por Concepto De Elaboración De Proyectos Técnicos, Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Cruz Xitla,	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445847	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445862	Ampliación De Red De Distribución Y Construcción De Dos Tanques Almacenamiento Y De Distribución Primera Etapa	MSM-P111/475-012/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteón	PFIM-011-003-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445875	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	009-2014	Oaxaca	San Pedro Coquepetalillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coquepetalillo	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445882	Ampliación Y Mejora Del Centro De Salud	MSM/FAIMYDTDF-FAISM/475/AMPLIACION/07/20	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Salud	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445883	Construcción Del Mercado Municipal En La Entrada Principal Del Municipio	SFSPFPDP1P04762014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140400445890	Rehabilitación Del Jardín De Niños Alma Campesina	PFIM-011-04-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445921	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio	PFIM-011-005-2014	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445925	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanque Elevado De 30 M3)	015	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400445948	Mantenimiento De Comedor Comunitario	PFIM-011-06-2014	Oaxaca	Calihualá	San José Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA	Asistencia Social	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400446058	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Las Calles 5 De Febrero Y Manuel Doblado.	MSPH295RG230032014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140400446128	Expedientes Técnicos	010-2014	Oaxaca	San Pedro Coquepetalillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COQUEPETALILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400446182	Construcción De Agua Entubada En La Red Pública	3	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400446189	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Las Calles 5 De Febrero Y Manuel Doblado.	SFSPFPDP1P04792014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140400446230	Ampliación Del Patio Para El Albergue Escolar	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400446243	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buena Vista De Juárez, Del Km 0 000 Al Km 45 000, Subtramo	MSA/450/PFIM/09/02/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400446251	R.D. Ampl. San Pablo Huixtepec Varías Calles Loc. San Pablo Huixtepec	SFSPFPDP1P04762014	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446280	Rehabilitación Del Camino Rural Entronque Carretero Cuajinicuilapa Gco. - Santo Domingo Armenta	002	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo armenta	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446306	Construcción Del Puente Peatonal	-	Oaxaca	San Lorenzo Tenmilcoacan	Ciénega del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TENMILCOACAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446348	Construcción De Un Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Lorenzo Tenmilcoacan	El Ratón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TENMILCOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446363	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De El Humochil	MSA/450/FISM/OP/09/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Humochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446380	Construcción De Sistema De Captación De Agua De Lluvia En Vivienda	4	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446385	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Pueblo Viejo	MSA/450/FISM/OP/09/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446404	Construcción De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Laurel En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/011/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446426	Construcción, Potencialización Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	5	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446437	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/013/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446450	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De La Independencia En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/OP/012/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446461	Apertura De Camino Principal A Agua De Aceite A Plan De Laguna 2 Km, Primera Etapa 200 Mts	8	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Aceite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446478	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De Santiago Amoltepec-Tlaxiaco Subtramo Las Cuevas Km 0 000 Al Km 9 000	MSA/450/FISM/OP/10/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446495	Captación De Agua Pluvial	10	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446508	Construcción, Potencialización Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	12	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446511	Asesoría Técnica, Supervisión Y Vigilancia, Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Pública	-	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446533	Ampliación Rd. Cañada Candelaria	MHCT-FISMDF-087-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446544	Apertura De Camino Principal, De Piedra Del Sol A Rancho Guadalupe 1 Km Primera Etapa 175 Km	16	Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TENANGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446546	Estudio Y Levantamiento Topográfico/Planta Y Perfil Secciones Piedra Del Tambor,El Cocal Del Km 0000 Al Km 2600 Para Ejecución De Obra Pública	MSA/450/FISM/SP/001/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446569	Construcción De Casa De Salud	51	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Herrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446575	Construcción De Sitio Para Unidad Deportiva	-	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446578	Construcción De Centro Recreativo Deportivo Comunitario 1a Etapa	FORTAMUN-002-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446586	Mejoramiento De Vivienda Rural	4-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446593	Construcción De Techumbre Para Usos Múltiples	FORTAMUN-003-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446598	Reconstrucción De La Carretera Ejutla-Catascas Altas, Tramo Del Km 0- 000 Al Km 1-500 Subtramo	MCA-FISE-001-CLI-2014	Oaxaca	Catascas Altas	Catascas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CATASCAS ALTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446599	Construcción De Casa De Salud	57	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446603	Construcción De Un Aula En El Itebo No. 12	FORTAMUN-004-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446607	Gastos Indirectos (Expedientes Técnicos)	5-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTITL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446618	Construcción De Casa De Salud	87	Oaxaca	San José Tenango	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446625	Construcción De Drenaje De Agua Pluvial	MHCT-FISMDF-035-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446634	Construcción De Centro Recreativo-Deportivo Comunitario La Btapa	FORTAMUN-006-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Deporte	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446637	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Deposito En La Escuela Secundaria Federal Ignacio Manuel Altamirano	-	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446638	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 09 Tapanatepec	FAPEF 5401 2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446639	Construcción De Casa De Salud	41	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Rabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446647	Construcción De Techumbre Para Usos Múltiples	FORTAMUN-007-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446651	Construcción De Casa De Salud	32	Oaxaca	San José Tenango	Agua Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446655	Construcción De Casa Del Pueblo	FORTAMUN-008-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446656	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles En La Localidad De San Mateo Rio Hondo	-	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446663	Equipamiento De Mobiliario Al Pl. 20 Nitepec	FAPEF 5402 2014	Oaxaca	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446665	Construcción De Casa Del Pueblo	FORTAMUN-009-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446668	Revestimiento De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje Pluvial	MHCT-FISMDF-055-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446674	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446678	Construcción De Cancha De Basquetbol	FORTAMUN-010-2014	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446710	Ampliación Y Cambio Del Sistema De La Rd	MHCT-FISMDF-063-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446716	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-059-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446769	Ampliación De Camino Rural	MHCT-FISMDF-051-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446782	Construcción De Drenaje Sanitario	MHCT-FISMDF-027-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446814	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-FISMDF-037-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446942	Rehabilitación De Cubierta De La Agencia De San Felipe Cuenequilla	-	Oaxaca	San Sebastián Rio Hondo	San Felipe Cuenequilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446946	Rehabilitación De Caminos Cosecheros Segunda Etapa	FISM4740322014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447037	Construcción De Colector Sanitario Regadio Sur	FONREGION-4872-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,456,878	\$4,456,878	\$1,312,824	\$4,456,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25,902	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447046	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles Del Centro De La Población	FONREGION-5357-2014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,289,481							0.00		Piezas	7,623	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447052	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica	DFOAX-003201	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447054	Ampliación De La Línea De Conducción En Fracc El Jicaro	FONREGION-6044-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Puerto Escondido 22 -		Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,684,487	\$1,684,487	\$496,692	\$1,684,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25,902	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447062	Equipamiento Y Línea De Conducción Del Pozo Unidad Deportiva Santo Domingo Tehuantepec	FONREGION-6045-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,325,178	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42,082	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447068	Rehabilitación De Caminos Rurales Por Desastre Natural	FISM/474/32/2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447072	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santiago Mitlatongo	FONREGION-6046-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,921,481								0.00	Piezas	675	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447081	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Colectores Etc.)	FONREGION-6047-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,869,353								0.00	Piezas	675	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447097	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Mitlatongo (Red De Distribución, Equipamiento, Rama Eléctrico)	FONREGION-6048-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,020,838								0.00	Metros Cuadrados	432	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447116	Polígono 3 Sector H3 (Obra) En Santa María Huatulco: Urbanización Del Predio Consistente En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Unifamiliar, Contorno Con Areas Verdes, Vialidad Principal	FONREGION-3651-2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco Urbano	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	80	80	80	0.00	80	Metros Cuadrados	33,194	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140400447117	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Colector Etc)	FONREGION-6049-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,395,410								0.00	Metros Cuadrados	433	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447131	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santiago Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Estructuras De Vertido, Colector, Etc)	FONREGION-6050-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,679,074								0.00	Piezas	675	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447197	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón Tepezuma	006	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$336,260								0.00	Metros	48	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO ME DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447240	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santa Cruz Mitlatongo (Trabajos Preliminares, Red De Atarjeas, Pozo De Visita, Estructuras De Vertido, Colector, Etc.)	FONREGION-6051-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,057,262								0.00	Piezas	433	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447274	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6357-2014	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Guevara Rural	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,004,654	\$1,004,654	\$296,167	\$1,004,654	80	80	80	0.00	80	Metros lineales	96	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447283	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Benito Juárez	007	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,946								0.00	Metros	72	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO ME DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447421	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Laguna Seca 40 Postes	01	Oaxaca	Santa María Huatulco	Laguna Seca Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447497	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0000 Al Km 0200	FISM-019-2014	Oaxaca	San José Independencia	El Tepeyac Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447547	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cueva	FISM/515/11/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Llésa Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447636	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Pinopa	FIII-026-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447660	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Loc De El Capulín	OEOAX-003-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. El Capulín 08 -	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400447677	Construcción De Instalación De La Escuela Primaria	3	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec Urbano	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447705	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle De Callejon Moctezuma	011	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	963,738												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400447764	Construcción De Comedor Comunitario Nucleo Rural Yosocua	PTSMDF-208-016-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Sección Centro Yosocua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447831	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable Fraccionamiento Real Del Valle	FIII-027-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447851	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Benito Juárez	012	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,362	\$151,362	\$113,521	\$151,362	\$113,521	\$113,521	\$113,521	75.00	00	Metros	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES RED / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES RED. EL SISTEMA NO DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400447881	Construcción De Cerca Perimetral Con Malla Cíclica Galvanizada Y Cubierta Para Captaciones De Agua Potable	MSV-PIV-001-2014	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447887	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Buena Vista	MSM-PTSMDF-019-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447919	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Av. Monte Albán: Agencia San Martín Mexicapam	FIII/180/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARES, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$317,474	\$317,474	\$317,474	\$317,474	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	134	0.00	2.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO / Física: LAS METAS SON EN METROS LINEALES / Registro:
OAX14140400447979	Construcción De Un Tanque De Regulación De Una Capacidad De 32 M3 A Base De Mampostería Schi Riu Matanza	MSJM-PTSM-208-002-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Schifruu y Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448012	Construcción De Aula En Telesecundaria Clave 20dvi6021	184 OP FAISM 019-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad MacIn Chico Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,046	\$419,046	\$417,240	\$417,240	99.34	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448032	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6358-2014	Oaxaca	Coatecas Altas Tepehuaje		Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,119,574	\$1,119,574	\$330,179	\$1,119,574	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	479	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448066	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,888	\$992,888	\$992,888	\$989,321	\$989,321	\$985,057	\$985,057	99.21	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448111	Construcción De Comedor Comunitario Loc. San Juan Mixtepec	PTSM-208-003-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448133	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Barrio Las Palmas	28	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448136	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	184 OP FAISM 080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,332,711	\$2,332,711	\$2,332,711	\$2,329,211	\$2,329,211	\$2,319,171	\$2,319,171	99.42	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448179	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Orillas De La Comunidad	PTSM001.C-AD	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448180	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	184 OP FAISM 088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Amapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,842,981	\$1,842,981	\$1,842,981	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,831,790	99.82	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448188	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448235	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Loc Yucumi	MSJM-FAFEP-208-0048-03-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Yucumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448249	Pavimentación Del Camino Rural Desviación La Comunal-La Tuza	11	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448286	Construcción De Camino	PTSM-018-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6359-2014	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,567,105	\$1,567,105	\$462,153	\$1,567,105	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	674	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448334	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ojo De Agua Blanca	PTSMDF-013-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Ojo de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLARUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448366	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FONREGION-6360-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenaño	Juno	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400448376	Mantenimiento De Pozo Profundo Barrio Chico	02	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448385	Terminación De Aula De Centro De Educación Inicial Clave 20diu00511	PTSM-006-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448416	Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	PTSM/515/15/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Aguascalientes de Matrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448435	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Río Arzuena	MSJM-FISE-208-0031-001-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Río Arzuena 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448452	Ampliación De La Red De Agua Potable	FONREGION-6361-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,120,520								0.00		Metros lineales	4,110	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400448454	Construcción Del Sistema De Agua Potable Statzi	FISM-DF-015-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Statzi 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448584	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Mihuatlán)	03	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448585	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-028-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448587	Introducción De Agua Potable En La Calle Zaachila, Col. Ampliación Sapotón	FONREGION-6362-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,000											Metros lineales	13,959	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448617	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Isidro	FISMDF-016-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. San Isidro 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448661	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Calle Galison) Entre Las Avenidas Internacional Del Niño Y Luis Donaldo Colosio	FISM/515/16/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448677	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Dolores	FONREGION-6363-2014	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,879,000	\$3,879,000	\$1,143,444	\$3,879,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23,940	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400448713	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Independencia	FISMDF-017-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Independencia 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448719	Construcción De Aula De Educación Inicial Clave 20d1n0517z	FISM-024-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448771	Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia Sinal	FISM-039-001-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Sinal Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448777	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Nueva Reforma	FISMDF-028-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Nueva Reforma 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448780	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Pino Suarez Y Avenida Benito Juárez	FONREGION-6364-2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$539,524	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,996	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400448798	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4167-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448824	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En Esc Tec. No. 223, Col. Guillermo González Guardado	FIII-032-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448847	Construcción De Bards Perimetral De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero C.C.T. 20gb0108a	FISMDF-003-2014	Oaxaca	Magalena Peñasco	Yococahu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGALENA PEÑASCO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448863	Introducción Del Sistema De Agua Potable En El Callejón Los Almendros 2a Etapa, Colonia Campesina 2a Etapa Y Colonia 16 De Diciembre	FONREGION-6273-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Zaragoza	de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,260,786	\$1,260,786	\$378,164	\$1,260,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	74,825	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400448893	Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo	008	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$253,458	\$253,458	\$253,458	\$253,458	\$158,400	\$158,400	\$158,400	62.50	\$0	Metros lineales	2,050	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400448950	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FAISM/032/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Peña Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448963	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cumbre - Cabacua	FISMDF-004-2014	Oaxaca	Magalena Peñasco	Cabacua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGALENA PEÑASCO	Comunicaciones	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448968	Construcción De Cocina Comunitaria	SN	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400448997	Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)	FONREGION-6429-2014	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000															Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400448999	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños 20 de Noviembre En El Para El Chiljar.	003	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449010	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. México Entre Las Calles Queretaro, Baja California Y Brecha	FISM/515/19/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449011	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal Comunidad El Tesoro	MSJC-RG23-459	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Tesoro	Rural	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449031	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Sección Norte De La Localidad De Las Delicias En El Municipio De San Juan Juquila Vijales	02	Oaxaca	San Juan Juquila Vijales	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJALOS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449054	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce	004	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449056	Construcción De 23 Cuartos Dormitorios De 4 X 6	MSM/FAISM/406/037/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cueva Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449074	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	PIBM/515/20/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449076	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Río Timce	MSM-FISE-208-0086-004-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Río Timbre 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comunidad Nueva Raza	MSJC-RG23-459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	La Nueva Raza	Rural	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449103	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Unión.	003	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449115	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-6434-2014	Oaxaca	San Melchor Betzabá	Santo Tomás Lachitá	Rural	Subsidios	10019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$516,219	\$516,219	\$154,866	\$516,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400449122	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Tierra Colorada Andador Veinte Cerros Y Cerro Pico	PIBMD02INV.R.	Oaxaca	Mixtlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLAN DE LA REFORMA- AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA MIXTLAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449161	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Municipio	MSJC-RG23-045-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Benito Juárez	Rural	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449179	Pavimentación Asfáltico Calle 4 Grai Emiliano Zapata	PIBMDPMAP201400281	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Canaliote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449200	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Meson De Guadalupe Primera Sección	PIBMDP-020-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Mesón de Guadalupe Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449223	Rehabilitación Del Camino Rural (San Juan Metaltepec ; Sta. María Yahuiwe) ; San Isidro Tres Arroyos, Del Km. 0 134 Al Km 0 375, En La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, Municipio De San Juan Comal	SN	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449230	Introducción De Agua Potable	FONREGION-6268-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Subsidios	10019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,624,210	\$1,624,210	\$479,004	\$1,624,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	564	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400449286	Construcción Del Sistema De Agua Potable Lazaro Cardenas	MSJM-FISE-208-0030-010-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC JXTLARARCA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449298	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe María Lombardo Clave 206q213q	PIBMDP-24-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449313	Combustibles Y Aditivos	MYG-564-PORTAMUN-01-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449367	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 28 De Mayo	PIBMDP-22-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 28 de Mayo 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449441	Mantenimiento De La Red De Agua Potable (Mishuatlán)	-	Oaxaca	Mishuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MISHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449450	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 4.0x6.00 Mts. Y/O Obra Exterior Centro De Atención Múltiple Can No. 35	PIBM/515/34/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449464	Rehabilitación De Caminos Rurales	PIBMDP-005-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449478	Construcción De Comedor Comunitario Santa María Teposcolongo	PIBMDP-208-053-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. San Pedro Petofo 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Pozo Profundo	FONREGION-6271-214	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,753,000	\$1,753,000	\$516,986	\$1,753,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,215	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400449531	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria, Justo Sierra, Clave 026v1138.	PIBMDP-71-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449545	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PIBMDP-007-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449560	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	PIBM/515/35/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400449598	Pavimentación Asfáltico Calle Emiliano Zapata	PIBMDPMAP201400276	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449600	Construcción De Comedor Comunitario Yosoba	FIEMDF-025-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Yosoba 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449625	Construcción De Dispensario Medico	FIEMDF-008-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	El Carrizal (Loma Tichil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449694	Estudio Geologico-Geofisicos Para Perforacion De Pozo Profundo	07	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449700	Construcción De Comedor Comunitario Pueblo Viejo	FIEMDF-26-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Pueblo Viejo 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449706	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, En El Municipio De San Juan Comaltepec.	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449776	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-009-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449795	Construcción De Dispensario Médico Y Salón De Usos Múltiples El Costeche	FIEMDF1460072014	Oaxaca	San Francisco Lugeche	El Costeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449803	Construcción De Dispensario Medico Rio Verde	FIEMDF-27-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Rio Verde 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449812	Vestuario Y Uniformes	MYG-564-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449828	Construcción De Un Aula Didactica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio	FI11-033-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449859	Pavimentacion Asfalto Calle Hidalgo	FIEMDFMAP201400287	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449865	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDF-010-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449880	Construcción De Un Aula Didactica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Bca. (Primaria Homemegildo Galeana) En La Colonia San Pablo	FIEM/515/37/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449888	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	0012014	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RKES CARRETERAS SA DECV	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449913	Construcción De Dispensario Medico Las Ruetas	FIEMDF-11-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Las Ruetas 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449929	Equipo De Comunicacion(Radios)	MYG-564-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449941	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FIEMDF-011-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449945	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Santa Ana	MSPS/FI11/005/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449946	Construcción De Un Aula Didactica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Sec. Gral. Amador Perez	FI11-034-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449986	Apertura De Camino El Cangrejo	FIEMDF-29-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. El Cangrejo 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449988	Mantenimiento De Equipo De Transporte	MYG-564-FORTAMUN-04-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449995	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	FIEMDF-012-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450023	Construcción De Aula E.P. Ricardo Flores Magón Col Miel Del Valle	11	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAS	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450024	Pavimentacion Asfalto Colonia Los Mestros	FIEMDFMAP201400278	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450036	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Clínica De Salud Al Arroyo Denominado Chiguacha	01	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450076	Construcción De Dos Aulas Didacticas, Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Aurelio Guillermo González Guadalupe	FI11-035-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450079	Rehabilitación De Baño De La Escuela Primaria Canana	FIEMDF-030-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Cananá 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450091	Construcción De Clínica De Simuladores De Pacientes Para La Facultad De Odontología(Primer Etapa)	703-001-11-00-02-002	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,017,410	\$1,017,410	\$1,016,793	\$1,017,410	\$1,016,793	\$1,016,793	\$1,016,793	99.94	30	Metros Cuadrados	881	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA EN EJECUCIÓN / Físico: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450094	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIEMDP-013-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	El Carrizal (Loma Tich)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450099	Construcción De Casa De Salud (Primera Etapa) En La Localidad De San Juan Yetzecovi	MSIV-FAIS-003-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzecovi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450109	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria.	FIEMDP-73-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450114	Comisiones Bancarias	MYG-564-FORTAMUN-05-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450117	Introducción De Alumbrado Público Solar A Base De Paneles Solares	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450138	Construcción De Dos Anexos En La Escuela Primaria Gorgorio N. Chavez	MSPB/FAISM/326/005/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450168	Construcción De Muro De Contención En Calle Oriente	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DEPORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450187	Apertura Del Camino San Cristóbal Amoltepec - Tierra Blanca, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 000.00, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 719	MSCAFISM001	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REDES CARRETERAS SA DE CV	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450211	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar.	FIEMDP-74-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450212	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	MSPB/FAISM/326/006/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450214	Camioneta Ford Modelo 2014 Cuatro Cilindros	MYG-564-FORTAMUN-04-2014	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450236	Adquisición De Tractor Agrícola Claseja De La Ardilla	FIEMDP-32-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oax	Clénega de La Ardilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450240	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Aguiles Serdano	FIEM/515/40/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450249	Techado De Cancha De Usos Múltiples	FORTAMUN-001-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450273	Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De Moctezuma	MSPB/FISM/326/007/004/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450283	Ampliación De Alcantarillado En La 2a Feiv. De Alarín, Barrio Del Niño, Villa De Zaachila	FTII-037-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450292	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Guayabo	FIEMDP1460062014	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450293	Andador Semipavental Cruz De Piedra-Carmen Alto (Iera. Etapa) (Fonca)	FONCA/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8079 Programa de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$27,426,549	\$27,426,549	\$1,226,487	\$27,426,549	\$1,226,487	\$1,226,487	\$1,226,487	4.47	00	Metros Cuadrados	4,218	0.00	71.00	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX14140400450306	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón 100 M.	FIEMDP-mrp-075-005-2014	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450335	Construcción De Comedor Comunitario.	FIEMDP-50-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450336	Línea De Introducción De Agua Potable San Pedro Centro Mixtepec	FIEMDP-14-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oax	Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450357	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional, 6.00x5.30 Mts. Y Obra Exterior J.N.R. Coahguila	FIEM/515/42/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450365	Construcción De Substitución Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico (Segunda Etapa)	006	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450367	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad	FIEMDP003.INV.R.	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450435	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Andres Henestrosa	MSPB-FAISM-326-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450468	Rehabilitación De Drenaje En La Villa De Zaachila	FTII-038-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450471	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Lancaster	S-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450473	Construcción De Un Aula Didáctica Para Telesecundaria 20dtv00677s	FIEMDP-FORTAMUN1460182014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400450500	Construcción De Comedor Comunitario	MSIV-FAIS-004-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450504	Construcción de Obra de Drenaje del Camino S.C. (Oaxaca - Tlaxtepec) Puerto Eligio - San Martín Soyaltepec - Santiago Progreso - San Pedro Amamitlán Tramo del Km. 0 000 Al Km. 2 000	FONREGION/3596/2013	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Osumacín	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450538	Construcción de Drenaje Sanitario En El Barrio Nuevo	016	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$840,149	\$840,149	\$840,149	\$840,149	\$840,149	\$840,149	\$840,149	\$840,149	100.00	00	Metros Cuadrados	338	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% SE EJECUTO CON MECLIA DE RECURSOS FAISM-FISE EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISE EJECUTADA CON MECLIA DE RECURSOS DEL FAISM Y FISE DEL EJERCICIO 2014
OAX14140400450568	Pago de Expedientes Técnicos (Desarrollo Institucional)	FISMDPI460022014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450578	Construcción de La Red de Distribución de Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección	fism-nrp-075-002-2014	Oaxaca	Refoma de Pineda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450609	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Calles Porfirio Díaz, Gildardo Magaña Y Proclamación De Hidalgo, En La Localidad De San Miguel Ejutla	02	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450632	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 5.30 Mts Y Obra Exterior En J.N.T. Gabiñondo Soler.	FTII-039-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450634	Construcción De Pozo Profundo(Perforación) San Luis Rey	FISM/515/44/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450664	Ampliación De Calle Al Jardín De Niños Ignacio Zaragoza Del Tramo 0 000 Al 0 940 Mtrs For Un Ancho De 4 Metros	8-N	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450677	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDP-48-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON.	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450715	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 5.30 Mts Y Obra Exterior En J.N.T. 13 De Septiembre	FTII-040-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450751	Construcción De Cuartos Para Dormitorios	FISMDP-47-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450792	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Vicente Masatán (Ampliación De Red De Agua Potable)	FISM/515/45/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Masatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450843	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe El Porvenir	03	Oaxaca	San Juan Jugüilla	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450858	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino San Juan Yalahuí S.C (San Juan Petlapán-San Juan Yagui) Del Km 0 Al Km 640	MSIV-FAIS-005-2014	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yalahuí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450896	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario	FISM/515/46/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450949	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria.	008	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450963	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400450979	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Zanjon Y Garrapatero	FISM/515/47/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Zanjon Y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451023	Equipamiento Para Aulas De La Licenciatura En Turismo Y Desarrollo Sustentable De La Facultad De Contaduría Y Administración.	703-001-11-00-02-006	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	\$2,017,251	100.00	00	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX14140400451037	Rehabilitación De Caspeta En Boulevard (Becho)	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451053	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Nuevo	016	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451130	Ampliación De La Red de Distribución De Agua Potable En La Agencia De San Juan Lachao, Pueblo Viejo.	MSJL/FISMDP/0202/13.R./007/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451200	Equipamiento Y Acervo Bibliográfico Para Aulas De La Licenciatura De Historia Del Arte Del Instituto De Investigaciones En Humanidades.	703-001-11-00-02-007	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	100.00	00	Lote	22	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
OAX14140400451219	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Baltazar Loxicha	1	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451223	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	04	Oaxaca	San Juan Jugüilla	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILLA VILAJOS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451236	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Buenos Aires	FISM/515/50/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451241	Construcción De Aula En S.P. Feliciano García Bustamante Col Sta. Cecilia	38	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451320	Construcción De Aula En Cobao Colonia 20 De Noviembre	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451363	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario Calle Mita Col. Jose Lopez Portillo	FISM/515/51/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451377	Construcción Del Camino Rural Santa Catalina Albarzadas - San Miguel Del Valle, Del Km. 0.030 Al Km. 24.000, Subtramo A Construir Del Km. 18.200 Al Km. 23.200	FONREGION/3595/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451408	Construcción De Dispensario Médico En San Andrés Mixtepec	FISMDF1260102014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Andrés Mixtepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451414	Suministro De 110 Baños Dignos	2	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451416	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-002-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451423	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Tramo La Raya Km. 0.00 Al 947.60	10	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451441	Construcción De Vados, Rasreo Y Revestimiento De Caminos	42	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz Grande	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451481	Equipoamiento Para Aulas, Talleres Y Cocina De La Licenciatura En Gastronomía	703-001-11-00-02-008	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$81,548	\$81,548	\$66,821	\$81,548	\$66,821	\$66,821	\$66,821	81.94	\$0	Lote	30	0.00	81.94	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400451482	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Santa Isabel De La Reforma	FISM/515/52/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451502	Equipoamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,022,488	\$3,022,488	\$0	\$2,806,766	\$2,806,766	\$2,806,766	\$2,806,766	92.86	\$215,722	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400451524	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En Los Parajes La Aurora, Cañada Peña, Cañada Pazte, La Colorada Y La Cruz	11	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451531	Construcción De Casa De Salud	MSAC3550012014	Oaxaca	Santa Ana Chahuitépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMAJI CONSTRUCTORA DEL PAPAJOAPAN S DE RL DE CV	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451560	Programa De Desarrollo Institucional	MVS-FAISM-01-2014	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451632	Construcción De Aula En Telesecundaria Colone Las Flores	44	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451638	Modernización Ampliación Del Camino E.C. (Tehuacan-Palomares) - Sabana - San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0.00 Al Km 15.00, Subtramo A Modernizar Del Km 1.50 Al Km 3.00 (Bordillos Y Señalamientos)	MSJC-PROTI-001-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451646	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Fronteropon De La Calle Hidalgo Entre La Calle Porfirio Díaz Y La Avenida 3 De Febrero	110494	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451655	Construcción De La Plaza Cívica De Las Escuelas Primaria Benito Juárez Y Lázaro Cárdenas	PORTAMUN-001-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451685	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De La Costa (Puerto Escondido)	FONREGION/3588/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451688	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Rosa De Lima	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451712	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Santa Cruz Hidalgo	FISM/515/54/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451737	Gastos Indirectos (Elaboración De Proyectos Ejecutivos)	MVS-FISM-02-2014	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451742	Construcción De La Caja Para Gua Potable Col. Héroes De La Independencia	FISM-039-003-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Héroes de la Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451767	Rehabilitación De Sanitario En La Escuela Telesecundaria	FAISDFMSAC355002	Oaxaca	Santa Ana Chahuitépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMAJI CONSTRUCTORA DEL PAPAJOAPAN S DE RL DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451803	Ampliación Del Sistema De Red Eléctrica Y Línea De Distribución Trifásica (2a Etapa)	FISM-MVSC-459-003-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	El Higo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451808	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Cristóbal Colón Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Francisco I. Madero	110497	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451813	Construcción De Puente (Tierra Negra)	48	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451881	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Primera Etapa	MSPM-FISM-319-001-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. OJ -	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400451894	Transmisión De Aula En J.N. María Montessori Col. Las Flores	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451900	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Papalapan (Tlaxtepec)	PONREGION/3587/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451901	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia En Triguero (Cartas)	110499	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451902	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Carretera Transmexica Km 22	PIBM/515/61/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451909	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De Santa Ana Tlapacoyan	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451910	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Aeropuerto Col. Las Palmas	PIBM-039-004-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451919	Equipamiento De Aulas Para La Maestría En Sociología Del Instituto De Investigaciones Sociológicas	703-001-11-00-02-010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	100.00	30	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400451932	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec - Tlaxiaco. Tramo: Del Km 000 Al Km. 30 - 340, Subtramo A Modernizar: Del Km 24 - 900 Al Km 26 - 000	PORTAMUN-PROII-9470-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451955	Construcción De Sistema De Agua Potable La Estapa	53	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amarlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451990	Ampliación Y Repotenciación De La R.D. La Colorada Ubicada En La Localidad De La Colorada Municipio Villa Sola De Vega.	MVS-PIBM-04-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451998	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Avenida Demerzio Valdejo Entre Las Calles Hidalgo-Privada Rosendo Climaco	110736	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451999	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Monte Alban	PIBM-039-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Monte Albán (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452028	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución Para Agua Potable En La Agencia El Limón	PIBM/515/63/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452037	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región Del Istmo (Juchitán)	PONREGION/3586/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452084	Tenificación De Las Unidades De Riego No. 1, 8, 11, 19, 3 Cerritos, La Labor De Natividad, Villa De Zaachila	FTII-044-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452087	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Soledad)	PIBM/515/64/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452100	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad, En El Paraje Barranca Del Cerro Del Moral.	6	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRAYUNDO Y MATERIALES DE OCOYLAN S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452117	Construcción De Cocina Comunitaria En La Tercera Sección	110753	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452161	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre Barrio Lieza.	PIBM/515/65/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452168	Pavimentación De Varias Calles Ier Cuadro Del Centro A Base De Concreto Estampado	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452172	Ampliación De La Red Eléctrica	MVS-PIBM-014-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Agua Peia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452222	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Colegio De Bachilleros 02	110768	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452226	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Tercera Sección De Santa Cruz Tagolaba)	PIBM/515/66/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452231	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Agencia Peñas Negras	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452252	Construcción De Barda Perimetral En E.F.	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452267	Dos Porciento Del Programa De Desarrollo Institucional.	1	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DONATO CONTRERAS PEREZ, RFC:COPI850115652.	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452281	Tenificación De Las Unidades De Riego No. 14 Y 21 De La Villa De Zaachila	FTII-045-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452312	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Narciso Wéndez	114225	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452321	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Agencia El Obispo	MSV-PIBM-06-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452326	Construcción De Sistema Para Captación De Agua Pluvial (En Unión Guixé)	79	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452342	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FI6M/515/68/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Llésa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452344	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PRIVADOS MADRID RODRIGUEZ S.A. DE C.V. RFC:PR8100512FC2	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452348	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-061-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Santo Domingo de Tiaxiacó	Huendío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452360	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santiago Jocotepec	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452396	Ampliación De La Red De Agua Potable (R. La Esperanza)	80	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452401	Mantenimiento General De Drenaje Sanitario, Calle Palaxilla	FTII-030-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452408	Rehabilitación De Sanitarios Y Techumbre En La Escuela Preescolar Margarita Maza	114030	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452435	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Falsán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452453	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FI6M/515/69/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452470	Rehabilitación De Dos Aulas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata Barrio La Soledad, Villa De Zaachila	FTII-047-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452502	Construcción Del Sistema De Agua Potable Dicado En La Localidad De Santa Catarina La Cañada, En El Municipio De Villa Soledad De Vega.	MVS-FISM-010-2014	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Santa Catarina la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452506	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452515	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-039-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Mexicólingo de los Craxanos		Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452551	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	7	Oaxaca	Santa María Petapa	Guivista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452554	Equipamiento Y Acervo Bibliográfico Para La Facultad De Idiomas Externo Tehuantepec	703-001-11-00-02-011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$3,363,268	\$3,363,268	\$3,049,616	\$3,363,268	\$3,049,616	\$3,049,616	\$3,049,616	\$3,049,616	90.67	00	Lote	177	0.00	90.67	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400452577	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rio Grande Col. El Mirador	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452578	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FI6MDF-8-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452579	Mantenimiento De Aula De Preescolar Jose Vasconcelos	114336	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452583	Rehabilitación Del Centro De Salud.	7	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONICA DEL PILAR UC CASTELLANOS, RFC:UCM44050431	Salud	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452591	Introducción De Drenaje Sanitario	FI6M-039-023-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayú de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452621	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-042-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tiaxiacó	Cañada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452644	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452652	Red Ampliación Barra De La Cruz	00001	Oaxaca	Santiago Astata	Barra de La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASATATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,466														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400452653	Rehabilitación De Tanque De Elevado De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Petapa	Guivista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452668	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-044-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tiaxiacó	Yutenino Cuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452708	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jose Del Progreso Col. Emiliano Zapata	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452719	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Coyotepec	FI6MDF-9-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452735	Equipamiento Para Aulas Y Talleres De La Licenciatura De Música De La Escuela De Bellas Artes	703-001-11-00-02-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	100.00	00	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452749	Ampliación De La Red Eléctrica	FISM-039-024-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Magdalena Tataltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452766	Introducción Del Drenaje Sanitario Col. Miravalle	FISM-039-006-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452768	Rehabilitación De La Fosa De Oxidación, Loc. Santa María Lachichina	3	Oaxaca	San Juan Yaseé	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452772	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Ana	003	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452854	Construcción De Bodega En La Escuela Primaria Luis B. Toledo	119941	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452866	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Rd. En La Lobera	MHCT-FISMOP-086-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452873	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-039-057/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452884	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Riva Palacio	FORTAMUN-10-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452887	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Bugambilla, Jacaranda, Laurel, Cactus Y Calle S-M Paralela A Jacaranda, Col. El Tatoto	FISM-039-025-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Tatoto (Palo de Jor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452903	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Agencia El Carmen	FISM-039-007-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452904	Rehabilitación De La Fosa De Oxidación, Loc. Santa María Lachichina	03	Oaxaca	San Juan Yaseé	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452908	Rehabilitación De La Casa De Cultura	13	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452941	Ampliación Y/O Ampliación De Red De Alcantarillado: P-02-D	MZA/FAISM/570/093/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452942	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452956	Construcción De Pozo De Agua, Agencia Rancho Reyes	FISM-039-026-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452973	Equipamiento De Aulas Para El Doctorado En Ciencias Empresariales Y Administración Pública De La Facultad De Contaduría Y Administración	703-001-11-00-02-0014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0206 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	100.00	00	Lote	14	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452977	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Iera Itapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453004	Pavimentación Y Guarniciones De Fovida De Barcelona De Las Casas Col. La Merced	FISM-039-008-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453033	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-039-059/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453058	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Guerrero Y Abasco	119966	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453070	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-028-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Núcleo Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453086	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM06A3550102014	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINUSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453090	Rehabilitación De Seis Aulas De La Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave Cct02dp08303w	FISMDF004-C-AD	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA- AGENCIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CHICHICATEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453094	R.D. Ampl. Y Rep. Híbrida San Lorenzo Albarradas Varías Calles 2da Etapa	MSL-226-FISM-IP-006-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453121	Pavimentación Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De Circuito De Lerdón De Tejada Col. Alta Vista De Juárez	FISM-039-009-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453124	Construcción Del Comedor Municipal	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453129	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Santo Domingo Armenta	017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Subsidios	Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de santo domingo armenta	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453135	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FISM-039-106/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453148	Construcción De Vivienda Y Piso Páramo 8	-	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRITURADOS Y MATERIALES DE OCOILAN S.A. DE C.V.	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453168	Ampliación de La Red de Agua Potable (Tanque De Almacenamiento Agencia Acatlima	FISM-039-029-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453178	Construcción De Cocina Comedor En La Escuela Primaria Floriberto Diaz Clave 2062a2086c	35	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$73,787	\$73,787	\$73,787	\$73,787	\$73,787	\$73,787	\$73,787	\$73,787	100.00	20	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA Y FUNCIONANDO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400453209	Red De Distribucion De Ampliacion De Energia Electrica En El Paraje Guego Shite	FISMDF-6-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Paraje Guego Shite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453219	Ampliación De La Luz Electrica En Las Calles Oaxaca, Queretaro Y Nuevo Leon	MHC-039-FAPEP-FISM-012/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453250	Construcción De Puente Vehicular Agencia Rancho Tabaco	FISM-039-010-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Tabaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453253	Ampliación De Red de Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Quilana	MGA/FAISM/570/010/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453269	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	16-a	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453274	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453278	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Av. Tabasco, Entre Pajila Y Baja California	FISM/515/70/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453300	Construcción De Comedores	8	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453310	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Compueta Para Dos Represas Construidas) Agencia San Miguel Papalutla	FISM-039-032-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Miguel Papalutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453328	Construcción De Puente Peatonal Sobre Rio Santa María Primera Etapa	MSA/FAISM2010001	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Aviación 2da Sección	FISM-039-011-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453334	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Juárez Y Colón	119975	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453358	Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGOYCA/01-02-03-04/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$3,535,906	\$3,535,906	\$3,535,906	39.10	20	Metros Cuadrados	25,000	0.00	8.59	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:	
OAX14140400453361	Rehabilitación Y Restroo Del Camino De San Juan Lachao A Santos Reyes Nopalá, Del Km. 00 000 Al Km 14 100, Sub-Tramo 0 000 Al Km. 2 000	MSJL/FISMDF/M202/010/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453364	Instalación No Convencional De Paneles Solares En Las Galinas	23	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALS, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453390	Revestimiento Del Camino Rural de Santiago Textitlán-Llano Verba Del Km 0 00 Al Km 7 000	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453400	Remodelación Y Modernización Del Mercado "00 De Noviembre" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGOYCA/05-06-07-08/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$4,039,112	\$4,039,112	\$4,039,112	31.15	20	Metros Cuadrados	20,000	0.00	6.63	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:	
OAX14140400453401	Introducción De La Red De Agua Potable En La Localidad Santiago Clavelinas	CPU/MGA/570/FISMDF/09/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Santiago Clavelinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453419	Casa de Salud Agencia Ahuehuatlán de González	FISM-039-013-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Ahuehuatlán de González	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453423	Construcción De Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Santa María Petapa	Barreña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453432	Ampliación Del Drenaje Sanitario, Fraccionamiento San Isidro	FISM-039-035-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453443	Construcción De Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453446	Parque Jagüey	FAM-039-029/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453450	Remodelación Y Modernización Del Mercado "Benito Juárez" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGOYCA/09-10-11-12/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$6,765,117	\$6,765,117	\$6,765,117	42.78	20	Metros Cuadrados	30,000	0.00	10.03	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:	
OAX14140400453465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo	MSL-226-R23-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453470	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa María Vigalio	CPU/MGA/570/FISMDF/08/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Santa María Vigalio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400453482	Construcción de Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$164,859	\$164,859	\$164,859	3.07	50	Metros Cuadrados	15,000	0.00	4.35	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX14140400453493	Instalación No Convencional De Paneles Solares En Los Huajes	22	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALS, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453499	Construcción De La Cancha De Uso Múltiples Y Techado, De La Esc. Telesecundaria 206td03176 En Santa María Ipalapa	001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453505	Pavimento Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Pánuco Col. Reforma 2da Sección	PIGM-039-014-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453522	Mejoramiento Del Mercado De La Colonia La Cascada, Cabeecera Municipal	PIV/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados	15,000	0.00	29.00	Financiera: SE OTORGÓ EL ANTICIPO, SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400453528	Pavimentación Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidráulico, Calle Aleman, Colonia Santa Isabel	PIGM-039-040-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453533	Rehabilitación De Red Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Río Dulce	MGA/FAISM/570/013/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Sebastián Río Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453547	Construcción De Baños En La Escuela Gabriela Mistral	37	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPI, SA DE CV	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453559	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jesus Gonzales Ortega	FAISM/187/07/09/2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOPAM	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453560	Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PIV/015-16/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,120,492	\$4,120,492	\$4,120,492	\$4,120,492	50	50	50	0.00	50	Metros Cuadrados	25,000	0.00	20.00	Financiera: SOLO SE OTORGÓ EL ANTICIPO, SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Física: LA META ES UN PROYECTO. / Registro:
OAX14140400453566	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	San Juan Cienequilla	San Juan Cienequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453569	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Esc. Sec. Gral. Heriberto Castillo	PIII-041-2014	Oaxaca	Villa de Zaachilla	Villa de Zaachilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILLA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453592	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Arroyo Colorado	PIBMDP-3-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Paraje Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Agencia Rancho Solano	PIBM-039-012-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453600	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	1	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, SA DE CV	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453603	Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pochote"	PIV/017-18-19/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$43,384	\$43,384	\$43,384	\$43,384	6.68	50	Metros Cuadrados	15,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400453604	Construcción De Tanque Para Agua Potable, Ubicada En La Localidad De San Pedro Totomachapam	MGA/FAISM/570/012/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Pedro Totomachapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453616	Adoquinamiento De La Calle Aguilas Cordova Moran, Col. Antorchas Populares	PIGM-039-041-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453640	Rehabilitación Del Parque Municipal De Santa María Ipalapa	002-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453641	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	01	Oaxaca	San Juan Cienequilla	San Juan Cienequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453655	Ampliación De La Red De Drenaje Agencia San Pedro Yodoyuki	PIBM-039-015-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Pedro Yodoyuki	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453668	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Juárez	MGA/FAISM/570/007/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453669	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cabeecera Municipal	PIBMDP-5-2014	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453673	Rehabilitación Y Rastreo Del Camino De San Juan Lechao A Santos Reyes Nopala, Del Km. 00 000 Al Km 14 100, Sub-Tramo 2 000 Al Km. 4 000	MSJL/PIBMDP/M202/011/2014	Oaxaca	San Juan Lechao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LECHAO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453684	Ampliación De La R.D. Del Barrio Libertad	19	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALS, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453715	Construcción De 100 Baños Ecologicos Con Biodigestores, En San Pedro Tidda	MBPT-PIBM-331-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tidda	San Pedro Tidda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDDA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453721	Pavimentación Y Guarnición De Las Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Pablo Picasso, Col. Los Pinos 2da. Sección	PIBM-039-042-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453736	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Av. Juárez	MGA/FAISM/570/006/2014	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453744	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Citiailli Col. Cuauhtémoc	FIEM-039-016-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453767	Construcción De 18 Baños Ecologicos Con Biodegestores, En San Pedro Tlida	HSPF-FIEM-331-002-2014	Oaxaca	San Pedro Tlida	San Pedro Tlida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLIDA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453782	Ampliación De La Red De Drenaje De La Av. Juarez Zimatlan De Alvarez	MGA/FAISM/570/005/2014	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453784	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Rio Humo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453793	Pavimentación De Las Calles Santa Teresa, Santa Elena Y Santa Isabel, Col. San Mateo	FIEM-039-043	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453811	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453845	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lindavista	26	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTAL, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453859	Construcción De Comedor Escolar	FIEMDF1260122014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453863	Ampliación De Redes De Energía Eléctrica En Las Localidades De Zimatlan De Alvarez	MGA-007-2014	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453884	Terminación Del Puente Vehicular, Agencia Saucitlan de Morelos	FIEM-039-047-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Saucitlan de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453927	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia Isabel, Primera Etapa	FISE-3806-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453939	Apertura De Camino A La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MSJL/FIEMDF/M201/013/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453957	Construcción De Espacios Deportivos	DG08VRR093714	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Francisco Guichina	Rural	Subsidios	2256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	18-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453969	Construcción De Aula En Escuela Primaria Prof Rafael Ramirez Clave: 20dpr22952	FIEMMCO2014021018	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453996	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez, Agencia Santa María Xochitlapiaco	FIEM-039-048-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454004	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia Porfirio Diaz)	85	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454007	Construcción De 4 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts.Est.Reg Y Un Anexo Sanitario De 6.00x8.00mts Est. Reg En La Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernández	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454018	Construcción De Bodega Comunitaria En La Localidad De El Chilar	COP/MCL/FI11/012/21/2/014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454020	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAISM - 187 - 04 - 2014	Oaxaca	San Juan Coatróspam	Loma de La Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATRÓSPAM CFE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454065	Construcción De Acceso Principal Y Banda Perimetral Del Jardín De Niños Lic. José María Castillo Velasco	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454068	Mantenimiento De 3 Aulas Y Anexos Sanitarios En El Jardín De Niños María De La Luz Bourquet Bermudez	FIEM-OP 542 02 2014	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCHI	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454076	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FIEM-039-049-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454078	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia Valle Dorado	PAPEF-3580-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454087	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	003-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454090	Construcción De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454094	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Manuel Blanco Col Sta Cecilia	87	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454095	Construcción De Bodega Comunitaria En La Clínica Centro	COP/MCL/FI11/011/22/2/014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454103	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Hacia El Centro De Salud	004	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Baltazar Chivaguela (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454134	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Lic José María Castillo Velasco	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454148	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Calles Tiza De Amalita, Palmaré Y Margaritas, Agencia Acatlina	FISM-039-050-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454150	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Paraje Loma De Hueso Y Clínica Umr	FAISM - 187 - 05 - 2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM CPE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454193	Apertura De Camino Saca Cosechas Del Patteon Hacia El Paraje Los Higos Del Km 0000 Al 0679.19	004A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Baltazar Chivapueya (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454204	Construcción Del Techado Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Jose Vasconcelos Clave 20pd1556a	004-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454226	Mantenimiento Y Equipamiento De Los Pozos Profundos De Agua Potable	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454248	Mantenimiento De Caminos Rurales	FISM-DF-942-04 2014	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANICHE	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454249	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza	022	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454261	Amp. Rd. Rancho Viejo	MHCT-FISMDF-070-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454269	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Escorpion	COP/MCL/012/FI11/23/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDLARIARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454275	3 Porcientos Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454286	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Hacia La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944 (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa Lucía Mecaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454291	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	FISM-039-51-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454295	Construcción De Aula En Jardín De Niños María Montessori Clave: 20dj1878g	FISMCO2014021019	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454298	"Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Telesecundaria Clave: 20dvv066a"	MH2/FAISM/504/06/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Rosario	033	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454310	Construcción De Muros De Contención Y Terraplenes En El Estacionamiento De Maquinaria Pesada Y Vehículos Del Municipio	005-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454339	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Población (Camino A San Cristóbal 554m)	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454343	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Esperanza	COP/MCL/012/FI11/24/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDLARIARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454351	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre	031	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454365	Construcción De Unidad Médica Rural No. 145 En Santa María Ipalapa	006-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454369	Construcción De Un Módulo De Tres Aulas Y Un Anexo Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Guilaque	006	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiavicuzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454370	Pavimentación De La Calle Girasoles A Un Costado De La Telesecundaria, Agencia Santa Teresa	FISM-039-053-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454371	Colector Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Oax	MH2/FISMDF/ND02/028/ 2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,136,872	\$2,842,181	\$2,842,181	\$2,842,181	\$2,332,719	\$2,332,719	\$2,332,719	82.07	00	Metros Cuadrados	461	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: QUEDAN PENDIENTES LOS PAGOS AL MILLAR CORRESPONDIENTES / Registro: QUEDAN PENDIENTES LOS PAGOS DE 5,23 Y 14 AL MILLAR QUE CORRESPONDAN PARA ESTA OMA POR LA HUELTA DE RECURSOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454373	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Aldama, Privada Año 2001 Y Privada 2002	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454432	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Guadalupe	COP/MCL/012/FI11/25/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDLARIARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454437	Ampliación De Primera Etapa De Pavimentación Calle 2 San Francisco	FISMDF1260130104	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454438	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Agencia La Estancia	FISM-039-054-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454444	Construcción De Edificio Administrativo De Servicios Sociales Municipales En Santa María Ipalapa	007-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Agua Del Tanque - Santa María El Rincon	000010	Oaxaca	San Juan Lachiguilla	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454448	Construcción De Tres Aulas Adosadas Tipo Regional De 5.30 X 6.00 Mts En Jardín De Niños (Primera Etapa)	006A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiavicusas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454465	Rehabilitación De Tres Tanques Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nuevo Zoquiápan	MNZ/FAISM/504/27/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454487	Ampliación De La Red Eléctrica De Distribución Subterránea En La Ira Privada Camino San Cristóbal Ixcatlán	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454492	Construcción De Baños En El Escuela Primaria De La Comunidad De La Galera	COP/MCL/012/PIII/26/2	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago La Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	007	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Nitzaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454499	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal	008-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	0958 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454518	Mejoramiento A La Vivienda (Construcción De Piso Firme)	MSJC-FISM-001-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454524	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle José Ángel Conchello Davila	FISM-039-055-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454526	Construcción De 24 Sanitarios Biodegestores (Segunda Etapa)	201408	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$711,021	\$711,021	\$711,021	\$711,021	\$711,021	\$711,021	\$711,021	100.00	50	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015. / Física: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400454536	Construcción De Baños En El Escuela Preescolar De La Comunidad De La Galera	COP/MCL/012/PIII/27/2	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago La Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454549	Rehabilitación De La Galería Filtrante En El Paraje Los Bordos Y Paraje Carrizalillo	FISM-MWSC-459-004-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Sebastián Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454564	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Nicolás Bravo	42	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOR ESPECIALIZADOS JUFU, SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454568	Construcción Segunda Etapa De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Ignacio Sacapana Clavel 200905049, Ubicada En La Agencia De San Matías	MNZ/FORTAMON-DF/504/01/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454572	Construcción De Baños En La Casa De Salud En La Localidad El Alacrán	COP/MCL/012/PIII/28/2	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454573	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	201406	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Salud	En Ejecución	2014	\$141,451	\$141,451	\$141,451	\$141,451	\$141,451	\$141,451	\$141,451	100.00	50	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Física: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Registro:
OAX14140400454578	Mantenimiento General De La Escuela Primaria Esfuerzo	MSJLFAISM-II2030072014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARINA LEZLY POLICARPO JIMENEZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454580	Ampliación De Segunda Etapa De Pavimentación Calle 2 San Francisco	FISMDF1260142014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454599	Mantenimiento Del Sitema De Agua Potable	FISM-DF-542-01-2014	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454603	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FISMDF-018-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454610	Construcción De Puente Peatonal Y Andadores Hacia La Escuela Primaria	009	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Pedro Leapi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454624	Construcción De 6 Sanitarios Biodegestores En La Tercera Sección	201407	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Salud	En Ejecución	2014	\$177,735	\$177,735	\$177,735	\$177,735	\$177,735	\$177,735	\$177,735	100.00	50	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ENERO 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN ENERO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400454643	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	FISM-MWSC-459-006-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Nochihtlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454653	Construcción De Techado De La Clínica Santa María Tepejipana	COP/MCL/012/PIII/29/2	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejipana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454672	Rehabilitación De La Escuela Preescolar Justo Sierra	MSJC-FISM-002-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454675	Pavimentación En La Calle Arroyo Rumbo A La Primaria	201410	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$784,597	\$784,597	\$784,597	\$784,597	\$784,597	\$784,597	\$784,597	100.00	50	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Física: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400454676	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico (Lachaga)	88	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	La Chaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454688	Terminación De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-083-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454689	Revestimiento De Calles En La Cabecera Municipal De Nuevo Zoquiápan	MNZ/FORTAMON-DF/504/02/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454691	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa	FISM80CO2014021020	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454698	Construcción de Una Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dv0495m	MSJLFAISMIII1030992014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454699	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	FSM-MVSC-459-007-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Ollerías de Bustamante	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454708	Contruccion De Cancha De Basquetbol En La Localidad Los Horcones	COP/MCL/012/FI11/30/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454714	Construcción De Alcantarilla Pluvial	009	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Leapi	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454717	Paquetes De Energía Solar Domestica	MM-FAIS-004-001	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuiro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454725	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FSM-004-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Yahucbe	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454742	2 Porcentaje Programa De Desarrollo Institucional Municipal	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454755	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Con Energía Eléctrica No Convencional	FSM-MVSC-459-008-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunaticán del Progreso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454761	Perforación De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable Sector Dos	MSJLFAISMIII1030102014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454778	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Sacacoachas E.C. (San Pedro Tepalcatépec-San Pablo Tepaltepec) Las Lomas-Cerro Leon Del Km 3000 Al 18000	015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Tepalcatépec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454788	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	MSJC-FISM-003-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454789	Construcción Del Camino Santiago Yautepec-Santa María Temacaltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 Subtramo A Construir Del Km. 17 500 Al 20 000.	MSMT/433/PIBAI/OA/017/2013	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Cobertura municipal	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454791	" Ampl. R. D. Calle Av. Juárez"	M.SMY-442/CPU/FSM-FORTAMUN/001/2014	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454793	Ampliación Del Drenaje Sanitario	MBCT-FISMDF-014-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454798	Drenaje Fluvial De La Cancha De Santa María Tepejilpana	COP/MCL/012/FI11/31/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejilpana	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454803	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM-520-002/2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE STO. DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454808	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio El Papayo	FSM-MVSC-459-009-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	San José Chichihualtepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454811	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez Col. Los Conejos 1ra.Etapa	MCO/FISMDF/04/2014	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454817	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454828	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	201404	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$261,745	\$261,745	\$261,745	\$261,745	\$261,745	\$261,745	\$261,745	100.00	50	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Física: OBRA TERMINADA A FINALES DEL MES DE ENERO 2015 / Registro: SIEMDA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400454829	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales Ubicada En La Localidad De San Juan Lachigalla	MSJLFAISMIII1030992014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (línea De Conducción)	FSM-003-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Zoogochi	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454841	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Ayuntamiento, Símbolos Patrios, Nacionales, Revolución E Independencia Col. El Palmar	FSM-039-017-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454847	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	011	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santa María Niraviguiti	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454848	Terminación De Aula En J.N. Juan Escobar	96	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454852	Construcción De Muro De Contención En La Localidad San Mateo	COP/MCL/012/FI11/32/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Mateo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454894	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Minerales, Polvorín, Tindu Y Soles Col. Júpiterita	FSM-039-018-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454885	Rehabilitación Del Camino Rural San Juan Nochixtlan-Maninlatepec	FSM-MVSC-459-018-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Maninlatepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454887	Pinturas En Le Palacio Municipal Y Oficinas Administrativas	MSJL/FORTAMUNIV203002 014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454898	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454900	Construcción De Cisterna Para Captación De Agua En La Escuela Primaria Cristóbal Colón	COP/MCL/012/FI11/33/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELIARIA LOXICHA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454903	Construcción De Muro De Contención Calle Netzahuayóyotl	98	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454906	Construcción De Dispensario Médico Primera Etapa	014	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	La Baeza Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454920	Mejoramiento De Vivienda (En Su Modalidad De Pisos Firmes, Muro Y Techumbre)	MSJC-FI8M-004-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	Contalaco Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454942	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454944	Construcción De Baño En La Casa De Salud En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FI11/33/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELIARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454948	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	015	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Matías Petacaltepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454961	Construcción Del Puente Vehicular Sobre Calle Zetobá	PAPEF-3800-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454962	Elaboración De Estudios De Factibilidad (Desarrollo Institucional)	FISMDFI260022014	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454968	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Río De Las Manzanas	FISM-WSC-459-011-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tlanguistengo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454975	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-014-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacahoatepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454982	Construcción De Barda En La Casa De Salud	COP/MCL/012/FI11/33/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELIARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455016	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	FISM-WSC-459-013-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Barrio Tanchil Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455018	Rehabilitación En La Escuela Primaria Martires Del 6 De Julio De 1917	MSJC-FI8M-006-2014	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455058	Construcción De Baños En La Escuela Preescolar Nueva Creación En La Localidad Escorpion	COP/MCL/012/FI11/33/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELIARIA LOXICHA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455060	Construcción De Un Aula De Medios Y Obra Exterior Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 204tv0559d En El Municipio De Santa María Tepantlali	10-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455065	Rehabilitación De Vivienda Techo Fime	FISM-005-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455071	Construcción De Casa De Salud(4ta Etapa)	FISM-WSC-459-014-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Río Limón (San Isidro Río Limón) Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455072	Baños Humedos	0001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Cobertura municipal		Convenios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455074	Ampliación R.D. Eléctrica La Nata	FAIS2830032014	Oaxaca	San Miguel Tequitlaxepéc	Nata Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455084	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En Diversas Calles Del Municipio	MCO/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455107	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	99	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455119	Construcción De Fosa De Rpnj En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FI11/33/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELIARIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455135	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	016	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivia Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455137	Construcción Del Sistema De Drenaje (Colector General) En Las Col. Llanas Cárdenas, Col. Tierra Blanca Y Calle Nueva Reforma	FISM-WSC-459-015-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455159	Cursos De Capacitación (Prodimf)	MCO/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455161	Ampliación De La Red De Agua Potable	201405	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455170	Ampliación De Drenaje Sanitario	MM/PO-562-02-FISM-FARM-R28-2014	Oaxaca	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN ENERO DE 2015 / Física: OBRAS TERMINADA EN ENERO DE 2015 / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400455172	Rehabilitación De La Línea De Conductión De Agua Potable	FISM-016-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455177	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Col. Centro	FISM-039-020-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455183	Rehabilitación De Camino En Colonia Juan Pablo Segundo	FISM/MCO2014021021	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455191	Construcción De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria	016A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455198	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable	FISM-020-003/2014/A	Oaxaca	Santo Domingo Tonalá	Cahuatichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Águiles Serdán	FISM-WSC-459-05-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Trinidad Huastepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455224	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Amélieas (Tramo Pedro Sepúlveda-Gladisela) En La Agencia El Carmen.	FISM-039-081/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455231	Construcción De Sanitario En El Jardín Benito Rosaura Zapata	551.015	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455234	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Valle De Reyes	FISM-5087-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle de Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455246	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Educación Inicial	018	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Lachivía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455248	Supervisión	MCO/FISMDF/01/2014	Oaxaca	Chahuítes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455253	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comunidad Calle Zaragoza Y Corregidora	FISM-WSC-459-012-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquizapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455260	Ampliación De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Asunción Cuyotepeji	01	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455274	Rehabilitación De Vivienda Techo Fime	FISM-008-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455299	Reconstrucción Del Camino Sacacosochas Del Tramo San Lucas Ixcotepec-Hu Grande Del De 10000 Al 13800 (Construcción De Un Muro De Contención Km552.20 Primera Etapa)	021	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Lucas Ixcotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455328	Rehabilitación De Agua Potable	HSM-FAIS-08001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455334	Construcción De Centro De Salud	FISM4120042014	Oaxaca	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUINENAGATI	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455338	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad	003.INV.A.	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455340	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Cienega Hacia El Albergue Escolar	001	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quiérel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455350	R.O. Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	105	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455387	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 5.30 En La Escuela De Educación Inicial	018B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quiérel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455389	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	0	Oaxaca	Santiago Munché	Nduánu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455392	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANCHEZ VASQUEZ ANGEL AUSTREBERTO, RFC:SAVAB10429700	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455394	Construcción De Cárcel Municipal Y Anexos	FORTAMON-017-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yaglla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455435	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	107	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Bramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455436	Construcción De Un Aula Didáctica De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20qpb1259n	FAISMA1200202014	Oaxaca	Santa María Guilenagati	Lachiviva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUINENAGATI	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455450	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El Jardín De Niños	018B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santo Tomás Quiérel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455457	Construcción De Puente	FIGMCO2014021022	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455465	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Yaxip Parte Alta	551.018	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455468	Espacios Educativos	MNM-FAIS-08002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455488	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455490	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FIGM-012-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Josaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455497	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Sale A La Carretera Huajuapán De León.	FIGM-520-004/2014/A	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455506	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	019	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455507	Construcción De Un Dispensario Medico	FIGM1200052014	Oaxaca	Santa María Guienagati	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455516	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Artículo 123 (Dolores Larios No. 100 Infonavit Iro Mayo)	FMN-4176-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ED07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455537	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	201409	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	2016 Programa para el desarrollo de zonas prioritarias			20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455545	Construcción Del Puente Vehicular "Ignacio Allende"	0	Oaxaca	Santiago Huixtli	Ignacio Allende las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455549	Construcción De Vivienda	109	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Sitio de Lachionoblas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455561	Remodelación De Espacios Educativos	MNM-FAIS-07002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455578	Construcción De Comedor Comunitario	26	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455581	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	021	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachionase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455582	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Poable	FIGM1200092014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Algodón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455598	Construcción De La Cocina Comunitario	FORTAMUN-013-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlasco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455603	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	112	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455614	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Juan Teitipac	201408	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455616	Construcción De Comedor	FAISM-148-002-2014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455628	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Construcción De Tanque De Almacenamiento De 30 M3 De Capacidad)	021A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Asunción Lachionase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455636	Rehabilitación De Agua Potable	MNM-FAIS-09001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455640	Construcción Del Drenaje Sanitario Mercado Martín González	551.017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455654	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Camino Rumbo A San Juan Teitipac -San Antonio Buena Vista	005	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455673	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MNMG4120P02563032014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455676	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Hacia El Jardín De Niños Estefanía Castañeda.	010	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455677	Construcción De Banda Perimetral En E.F. Rural Estatal Patria 200pr1692	-	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455682	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Col. Juan Pablo Segundo	FIGMCO2014021023	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455689	Rehabilitación De Espacios Educativos	MNM-FAIS-09002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455699	Construcción De 15 Baños Con Bidigestor	FISM-010-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagila Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455701	Ampliación De La Red De Drenaje	1	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455719	Ampliación De La Red Eléctrica Para El Centro De Salud De Santa Catarina Cerro Del Vidriero	MSJL/FISMDF/202/A.D./008/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455721	Construcción De Tres Aulas Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts (Abosadas) En El Telebachillerato Comunitario No.2 (Primera Etapa)	022A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455749	Construcción De La Tercera Etapa Del Drenaje Sanitario	004	Oaxaca	San Francisco Ocootepec	San Juan Guivini Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SAN FRANCISCO OCOLOTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455760	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Tejalitlán Y Camino Real, El Sabino.	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL S. DE R. L. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455762	Construcción De Aula Telesecundaria San Guillermo	114	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Guillermo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455775	Adquisición De Software Y Hardware, Froidsimf	-	Oaxaca	Santiago Huixtla	Santiago Huixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOFIA HERNANDEZ TORRE BLANCA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455778	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	FISM/MCO2014021024	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455781	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	023	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455784	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-S20-005/2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Loma Larga Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455793	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	R33-PTI-M90-04-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455794	Construcción De Aulas De Nivel Medio Superior En San Jose Cieneguilla	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455798	Ampliación De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	HSM-FAIS-01002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455806	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Numero 239 (1a. Etapa)	006	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455833	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Francisco Ocootepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455836	Construcción De Muro De Contención En El Hospital Comunitario	FISM-011-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagavilla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455837	Rehabilitación Del Camino Tequisistlán-San Matías Petalcatpec E.C. (Santa María Sapotitlán-San José Chiltepec) Km 18 000 Al 33 300	024	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San José Chiltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455847	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez Clavel: 204p0099k	FISM/MCO2014021025	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455853	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria	190	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455867	Proyecto Ejecutivo Levantamiento Topográfico Cálculo Hidráulico En La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455869	Construcción De Sanitarios Con Bidigestores	MSJL/FISMDF/ND02/014/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455873	Proyecto Del Plan Municipal	-	Oaxaca	Santiago Huixtla	Santiago Huixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455886	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Violetas Sección Segunda	551.016	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAOALUILA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455893	Construcción De Casa De La Cultura En San Baltazar Loxicha	3	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Cultura y turismo	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Tierra Progreso Y Trabajo	025	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichina Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455897	Construcción De Comedor Comunitario	PIII-46-14	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,565,500	\$1,565,500	\$1,565,500	\$1,565,500	\$1,565,500	\$1,565,500	\$1,565,500	100.00	00	Metros Cuadrados	646	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR. EL PORTAL NO CERRA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS CERCAÑA O CORRECTA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14140400455898	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAISM - 187 - 06 - 2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM CPE	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455917	Ampliación De La Red De Agua Potable	2	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459922	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Centro De La Poblacion	PI6MFC02014021026	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459938	Rehabilitación Del Camino Sacacosochas (San Francisco Gulchín-San Isidro Montecal) Del Km 0 Al 5	005	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Gulchín	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459941	Construcción Del Dispensario Médico Segunda Etapa	PI6M-006-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tziltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459948	Gastos Indirectos (Elaboración De Un Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Red De Drenaje Sanitario)	002	Oaxaca	San Sebastián Teitipeac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459969	Ampliación De Energia Electrica En El Porvenir Ballesteros	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459971	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Emiliano Zapata	551.019	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459984	Rehabilitación De Calles En La Población	PI6MFC02014021027	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Hipódromo	MICT-PI6M-004-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456005	Construcción De Aula De Medios De 6 X 8 Mts. Primera Etapa	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456011	Ampliación De La Red De Distribución De Energia 20 Y Retiro De Material Existente	027	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Suchiltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456022	Pavimentación De Calle Principal	170	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Reforma (Ranchería las Lunas)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456026	Construcción De Baños Ecologicos	R33/PIII/PIV/M475/002/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456041	Modernización Y Ampliación Del Camino El Punto-San Pedro Mexicho-Nuevo Zoquiápan, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 300 Al Km 300 Nuevo Zoquiápan	MNS/PROII/0426/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456046	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	030	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Pablo Topiltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456051	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO SA DE CV.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456058	Rehabilitación Y Mejora De La Red De Energia Electrica	3	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Santa María Suchitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456075	Construcción De La Zona Tianguis Del Mercado De Tlacolula	551.FR02LOZYCA.001	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456083	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	PI6MFC02014021028	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456084	Construcción De La Red De Abastecimiento De Agua Potable	PIMS-015-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456091	Construcción De Banda Perimetral En La Rec. Sec. Tec. No. 34, Villa De Zazchila	234	Oaxaca	Villa de Zazchila	Villa de Zazchila	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAZCHILA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456093	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Dos Tanques De Almacenamiento)	031	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456099	Pavimentación De Calle Apolinar Garcia	162	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456120	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33/PIII/475/010/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456132	Introducción De La Red De Agua Potable En Las Calles Río Nilo, Juan De La Barrera Y Amazonas	PI6M-039-022-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456134	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En El Jardín De Niños María De La Luz Bourget Bermúdez	031A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456139	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Centro De La Población	PI6MFC02014021029	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456147	Pavimentación De Varias Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Francisco	151	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456174	Construcción De Anexos Sanitarios Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Benito Juárez Garcia	031B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456202	Construcción De Casa De Salud	FAISM-187-09-BAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACAPAM	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456210	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISM-006-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayuki	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456215	Reconstrucción De Red Eléctrica Subterránea En La Escuela Secundaria No.90	031C	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456225	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Municipal)	FIMS-FISE-5230-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456229	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 4.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Andrés Quintana Roo	MSM-FI11/475-013/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456231	Materiales Y Artículos De Construcción	-	Oaxaca	Santiago Nundicho	Santiago Nundicho	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VARIAS	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456242	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro De La Población	FISMCO2014021030	Oaxaca	Cosolaipa	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAIPA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456250	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Vicente Guerrero (1a Etapa)	226	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456253	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Victor Bravo Ahuja	031D	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456255	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISMDP-MSLOO-020-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platanao (El Platanao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456256	Construcción De Parque Municipal La Etapa. De Santa María Zacatepec	3X143X12002757-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,000,000	\$4,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	75.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO ME DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456266	Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Juan Aldama	14	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456267	Construcción De Servicios Sanitarios Est. Reg. 6 X 8 Y Osa Exterior En Telesecundaria No 37	FISMDF Y RAMO 28/MSM/475/14/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456281	Construcción De Arco De Bienvenida En El Municipio De San Juan Bautista Coixtlahuaca	-	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456283	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cruz	031E	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456291	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio San Pedro	FISM-18-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456293	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Ocotlán, Tramo Del Km 0 000 Al 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al 3 000	SF/SPPP/DP/PROI/20 80/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456309	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles	R33/FI11/475/004/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456322	Construcción De Comedor Comunitario En Santiago Llano Grande	FI11-006-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,180	\$2,799,180	\$2,799,180	\$2,799,180	\$2,799,180	\$2,799,180	\$2,799,180	100.00	00	lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2014 / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES COMEDOR. EL SISTEMA NO ME DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456326	Construcción Delcamino San Felipe Usila - Santiago Tlatepusco - San Pedro Tlatepusco/ Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.000 Al Km 11.517.20 (Revestimiento Y Señalamiento)	10	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlatepusco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456343	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Guajal	R33/FI11/MSM/475/009/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456350	Construcción De Sistema De Agua Potable	FAISMDP-MSLOO-021-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456357	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456362	Construcción De Alcantarilla Pluvial Arroyo Pumactacan	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitancillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO	Comunicaciones	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456363	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo 2da Etapa	FISM-520-008/2014-A	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456368	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tomas Domiciliarias)	837M-100-FISMDFP-03-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES.	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456393	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33/FI11/475/003/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456397	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	15	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456404	Terminación De La Unidad De Riesgo Poro N. 23 De La Villa De Zaachila	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456412	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Chachóapán	Santa María Chachóapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAN	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456415	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSL00-022-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456428	Construcción De Puente Vehicular(Primera Etapa)	MHCT-FISMDF-009-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456430	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33/FI11/MSM/475/006/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456442	Mantenimiento De Caminos Sacacochetas En La Agencia De Nuevo Ocotlán	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456444	R.D. Ampliación Colonia San Miguel	46	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456450	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe Macedonio Alcalá	FAISM-187-10-BAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACAPAN	Educación	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456469	2 Porcentaje Prodim (Curso De Capacitación Y Actualización A Servidores Públicos Del Sistema De Contabilidad Armonizado Simcal)	MSJL/FISMDF/A02/015/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456471	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzacoapán, Tramo Del Km 0 000 Al 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 2 000 (Señalamientos)	8F/SPP/DP/PROI/117/62/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456487	Ampliación Del Servicio Básico De Energía Eléctrica Para El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca (Iebo)	FAISMDF-MSL00-023-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456489	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TSIOTITLAN DEL VALLE	Deporte	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456499	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	47	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEMIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456505	Terminación De La Unidad De Riesgo Poro No. 6 De La Villa De Zaachila	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456509	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Calle Principal	FISMCO2014021031	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Rural Miguel)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456512	Construcción De Comedor Comunitario En San Isidro Amatitlán	FI11-007-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,862,338	\$2,862,338	\$2,862,338	\$2,862,338	\$2,862,338	\$2,862,338	\$2,862,338	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2014 / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES COMEDOR. EL SISTEMA NO SE DEBE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456513	Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Niños Heroes Y Emiliano Zapata En La Colonia Barrio Grande	16	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456521	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM-520-009/2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456534	Rehabilitación De Clínica De Salud	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456542	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varias Calles lera Etapa	FISM-165-09-14	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456549	Inspección Y Vigilancia (3 Por Ciento)	01-2014	Oaxaca	Valerio Trujano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Valerio trujano	Otros Proyectos	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456552	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Metadamas	FISM/539/006/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456553	Electrificación Col San Antonio 2a Etapa	66	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución			0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456554	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-FISM-013-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456574	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	17	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456575	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISMDF-MSL00-024-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456584	Construcción Del Sistema De Agua Potable Múltiple (Primera Etapa) San Juan Etepepec	MVS-FISM-025-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Etepepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400456589	Elaboración De Proyecto De Estudio De Impacto Ambiental (Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzacoapán, Tramo Del Km 0 000 Al 21 000)	-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución			0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456613	R.D. Ampliación Y Repotenciación San Pedro Coatlan	65	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456642	Sistema De Video Vigilancia Para Mercados	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COORDINACION.	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456647	Restreo De Camino De Carretera Federal A Teotitlán De Flores Magón-Valerio Trujano-Tonellín-Entronque A Carretera Federal A Oaxaca	02-2014	Oaxaca	Valerio Trujano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Valerio trujano	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456648	Construcción De Relleno Sanitario En Santa María Zacatepec	PII-012-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA VERDADERA ES OBRA. EL SISTEMA NO SE DEJA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A UNA MAS APROXIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456649	Rehabilitación De Viviendas	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456666	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MSJY-223-FISE-R-33-001-2014	Oaxaca	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456671	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público y Señalización En La Calle Hidalgo En La Agencia El Carmen	FISM-039-082/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456672	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	MHCT-FISMDF-058-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456679	Rehabilitación De Sanitarios Escuela Primaria Sño De Juarez	FISM-039-092-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456687	3 Fortalecimiento De Gastos Indirectos (Seguimiento Y Evaluación De Obras)	MSJL/FISMDF/ND02/016/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456701	Mantenimiento De Aula En El Itebo	18	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456713	Construcción De 4 Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 6.00 Mts. Y Obra Exterior	FAISM/MSJ/029/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456714	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público y Señalización En La Calle Linda Vista En La Agencia El Carmen.	FISM-039-083/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSJY-223-FISE-R-33-001-2014	Oaxaca	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456725	Rehabilitación Del Palacio Municipal	FAPMCO2014021001	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456739	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	-	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456747	Mantenimiento De Caminos Rurales De San Vicente Pías	PII1-014-2014	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Convenios	8003 Conservación y Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$806,122	\$806,122	\$806,122	\$806,122	\$806,122	\$806,122	\$806,122	\$806,122	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN 2014 / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456749	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03-2014	Oaxaca	Valerio Trujano	Tomellín Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Valerio trujano	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456760	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Igualta-Cruz Del Tabaco	MHCT-FISMDF-069-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456761	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público y Señalización En La Calle Gladisela En La Agencia El Carmen	FISM-039-084/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456770	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle	MYS-FISM-08-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de villa sola de vega.	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456774	Ampliación De Comedor Comunitario En La Agencia De San Juan Jaltepec	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456781	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-039-093-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456788	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica (Col Libertad)	70	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal del Distrito Federal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456799	Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico Y Banquetas En Las Calles San Martín Y José Murat	19	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456807	Construcción Del Camino San Francisco Ocolotepec-San José Ocolotepec Del Km 4 500 Al Km 9 407 (Subtramo Del Km 5 230 Al 5 808.00)	06	Oaxaca	San Francisco Ocolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OCOLOTEPEC, OAXACA.	Seguridad	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456812	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público y Señalización En La Calle Anapolas (Tramo Gladisela-Peño Del Sur) En La Agencia El Carmen.	FISM-039-085/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456838	Construcción De Aulas En Cecyte 3ra Etapa	FISM-520-006-2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA -	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456840	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMPF-MELOO-025-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456858	Construcción De Alcantarilla Arroyo Limón	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456865	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público Y Señalización En La Calle Ocerandás Agencia El Carmen	PTSM-039-0862/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456866	Sistema De Video Vigilancia Para Mercados, Palacio De Gobierno Y Centro Histórico	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456869	Rehabilitación De Caminos Rurales	07	Oaxaca	San Francisco Ocootepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OCOLOTEPEC, OAXACA.	Comunicaciones	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456874	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ira. Etapa	MSDM/FAISM/502/025/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456878	Banda Perimetral En Escuela Primaria	83	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456883	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Colocación De Luminarias En La Calle Aeroportista	20	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456895	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMPF-MELOO-026-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456909	Construcción De Comedor Comunitario	PTSM-039-094-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456910	Instalación De 64 Recargas Domiciliarias	MMV-562-FIV-001-2014	Oaxaca	Magdalena Yodoocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,706	\$156,380	\$156,380	\$156,380	\$156,380	\$156,380	\$156,380	100.00	50	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400456915	Ampliación De Vivienda	3	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456919	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Anís, Ubicada En La Localidad El Anís, En El Municipio De Villa Soledad De Vega.	MVS-PTSM-011-2014	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	El Anís Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VERGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456931	Tomas Domiciliarias Y Reposición De Pavimento En San Juan Yatzoona	MSJY-223-FORTAMUN-002-2014	Oaxaca	San Juan Yatzoona	San Juan Yatzoona Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZOONA	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456939	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle La Calenda	MSDM/FAISM/502/026/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456943	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISMPF-MELOO-027-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456950	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	89	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456953	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Santa María Tepantlali	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456955	Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco I. Madero	21	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlatrepusco Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456969	Adquisición De Camión Recolector De Basura De 21 Yds De Capacidad	FAPM-039-091/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456974	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria	FAISMPF-MTZ-555-03	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2014	\$360,934	\$360,934	\$360,934	\$360,934	\$360,934	\$360,934	\$360,934	100.00	50	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - obra terminada.		
OAX14140400456979	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	PTSM-520-007/2014-C	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456984	Construcción De Dos Aulas Y OTRAS Anexas De La Esc. Sec. Guadalupe Hinojosa Cuellar	24	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$728,000	\$776,730	\$776,730	\$776,730	\$776,730	\$776,730	\$776,730	\$776,730	100.00	50	Metros Cuadrados	1,360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400456990	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Consistente En La Red De Distribución)	FAISMPF-MELOO-028-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarón Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456993	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457006	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General De Nueva Creación	22	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457011	Construcción De Comedor Comunitario (1a Etapa) En La Localidad El Carrizal	MVS-PTSM-015-2014	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	El Carrizal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VERGA	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457020	Conservación De Camino Rural Santiago Yodoocono - Santa María Yolootepec Del Km 17 Al Km 18 (Acceso Principal)	2	Oaxaca	Santa María Yolootepec	Santa María Yolootepec Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Yolootepec	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457026	Señalización En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FAPM-039-092/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457027	Construcción De Sanitarios Ecológicos, Primera Etapa	FAISM/MS/003/001/201	Oaxaca	Santiago Zacatepec	San Juan Metaltepec Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457033	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMPF-MSLOO-029-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Puerto Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457053	Ampliación De La Red De Electricidad (Varias Calles) En La Localidad De Estanzuela	FIEM/039/007/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457066	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Colocación De Luminarias En La Ave. Rivas Del Río Usila En La Col. Barrio Chico	23	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457072	Alumbrado Público En Las Calles Manuel Toboado, Emiliano Zapata, 20 De Noviembre, Francisco Villa, Iro. De Mayo, Y 15 De Mayo	FIEM-039-096-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457075	Ampliación De Agua Potable En Santa María Tepantlali (Arenal)	12-2014	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457083	Alumbrado Público, En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FAPM-039-093/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457100	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMPF-MSLOO-030-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cafetal Segundo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457106	Construcción De Comedor Comunitario La Etapa	MVS-FISM-022-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Común Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457115	Rehabilitación Del Tramo Carretero San Juan Yasee - La Colmena	1	Oaxaca	San Juan Yasee	San Juan Yasee Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457127	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Aquiles Serdán	24	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457134	Elaboración De Expedientes Técnicos (Gastos Indirectos)	FIEMDFP120012014	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457137	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	FAISM/MS/028/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	La Candelaria Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457173	Señalización En La Calle Ignacio Calderón En La Agencia El Carmen	FAPM-039-094/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457176	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	FIEM-039-098-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457199	R.D. Ampliación Colonia Santa Cruz	113	Oaxaca	Mixhuatlán de Perfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXHUATLAN DE PERFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457201	Construcción De Aula De Medias Y Dirección En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ricardo Flores Magón	25	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457203	Construcción De Comedor Comunitario	MVS-FISM-023-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Nachihui Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457211	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	FIEMDFP120022014	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457213	Alumbrado Público En La Calle Ignacio Calderón En La Agencia El Carmen	FAPM-039-095/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457215	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez	FIEM/039/008/2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457217	Equipamiento De Maquinaria Para La Infraestructura Forestal	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457229	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas En El Centro	FAISM/MS/026/2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	La Candelaria Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457230	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida San Miguel	FIEM-039-097-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457250	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Donaji	02	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAN DE GUERRERO.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457267	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Carlos María Bustamante	MSCP/360/FISM/03/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457269	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Santo Domingo Ocotlán	FIEMDFP120032014	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457311	Equipamiento Del Cdc Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Exp. Sitio Huajuapán Col. Populár Valerio Trujano	FAPM-039-096/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457315	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Del Bachillerato	FIEMDFP120042014	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OCOTLAN	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457321	Pago de Planos de Sanitarios A Ictified	-	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETIA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457340	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez La Etapa	FAISMDP-MT2-555-04-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2014	\$523,920	\$523,920	\$523,920	\$523,920	\$523,920	\$523,920	\$523,920	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PRIMERA ETAPA TERMINADA
OAX14140400457344	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Calle Petrocarril	01	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,804,167	\$3,804,167	\$3,804,167	\$3,804,167	\$3,804,167	\$3,804,167	\$3,804,167	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457348	Construcción De Reten	42	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457356	Pavimentación De 1,000 M2 De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal	RG23-003-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	K027 Mantenimiento de infraestructura	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457361	Construcción De Cocina Comunitaria Con Techumbre.	MVS-PIBM-026-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Segunda Sección Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457366	Construcción De Aulas Y Anexos Sanitarios En El Iabo	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457367	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457389	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cosijojosa	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457395	Rehabilitación Al Sistema De Bombeo De Agua Potable	MSCP/380/PIBM/02/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457412	Adecuación De Imagen Institucional Al Cde Valerio Trujano Ubicado En Valerio Trujano S/N Esq. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano	PAFM-039-097/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457423	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Tuijpanes, Girasoles Y Jaminés En La Colonia La Gloria	02	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	00	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 5 POSTES DE 12-750 OCTAGONAL- 3 POSTES DE 9 M / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457426	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDP-MSLCO-031-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457453	Regularización R.D.Ampliación Col. 15 De Mayo	132	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457466	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia De San Antonio	02	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457470	Programa De Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457471	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDP-MSLCO-032-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457482	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles De La Población	FAISM/MSCP/380/005/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457485	Adecuación De Imagen Institucional Al Cde Lapita Hinojosa De Murat Ubicado En Boulevard Tierra Del Sol S/N Esq. Pedro Sepúlveda Agencia El Carmen	PAFM-039-098/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán	Cobertura municipal de León	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457495	Mejoramiento De Viviendas	MVS-PIBM-30-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457502	Construcción De Sistemas En Viviendas	MHCT-PIBMDP-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457508	Conservación Y Rehabilitación De Caminos Rurales Y Coscocheros	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457511	R.D. Ampliación Barrio La Presa	94	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457520	Ampliación De La Calle Loreto	FAISM-249-05-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457521	Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles Oaxaca, San Luis Fotosi Y Sonora	PIBM-039-062-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457522	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria	03	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457529	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457537	Construcción De Aula Con Escobio, Cobao Plantel 32	04	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135228	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457550	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 142300 (Tuxtpec-Jalapa De Díaz) - Arroyo Manantial - Línea De Centro Iv Sección, Del Km. 0000 Al Km. 13040. Subtramo A Modernizar Del Km. 4850 Al Km. 5840	FAISMDP-MSL00-033-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457569	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-063-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Salto del Agua de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457572	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Ferrerozil	03	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	100.00	40	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457573	Equipamiento Del Cdc Lupita Hinojosa De Marat Ubicado En Boulevard Tierra Del Sol S/N Exq. Pedro Sepulveda Agencia El Camen	FARM-039-099/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457577	Construcción De Puente Peatonal	FAPMCO2014021005	Oaxaca	Cosoleapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457590	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	FAISMDP-MSL00-034-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457593	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISMDP-MTZ-555-05--2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$834,892	\$834,892	\$834,892	\$834,892	\$834,892	\$834,892	\$834,892	100.00	50	Metros lineales	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140400457613	Construcción Del Camino Ec. (San Miguel Coatlán-Campo Nuevo- Unificación San Juan Tramo Del Km.000 - Al Km. 4000 Subtramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Unificación San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457621	Construcción Del Canal De Drenaje Pluvial, En Barrio Loreto	FAISM-249-06-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457623	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico (Calle Lublataba)	05	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457643	Rehabilitación De Camino Rural En L Localidad Esperanza	FAISMDP-MSL00-035-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457654	Pavimentación De Calle Benito Juárez Con Concreto Hidráulico	22	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIHAUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457669	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Gabriela Mistral	MSCP/FISM/380/06/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457670	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 46	MYS-FISM-19-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457679	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Barrio Guadalupe	08	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457699	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Refugio - Palma Sola	FAPMCO2014021006	Oaxaca	Cosoleapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457700	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-062-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad San Pedro Llano de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457701	Construcción De La Red De Electricidad Lindavista Y El Gavilán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457706	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Prolongación De Tezapotlán Y Huicana	R23-001-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457710	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Pascudo Zárate	04	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$302,106	\$302,106	\$302,106	\$302,106	\$302,106	\$302,106	\$302,106	100.00	50	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457715	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	FAISM-249-07-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457743	Ampliación De La Red De Agua Potable	013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457751	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MSNC-564-FISM-CPU-001-2014	Oaxaca	San Miguel Chichuba	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICARUA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457753	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Construcción Del Tanque De Almacenamiento	FISM-340-09-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	Santa Catalina Chinango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Prolongación De Tezapotlán Y Huicana	R23-002-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457762	Construcción De Muro De Contención De La Unidad Médica	005	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Lucas Ixcotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457764	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino A La Guajalera	003	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457771	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Reg. 6.00 X 5.30 Mts. Letrinas Ocas Exteriores En Jm. Juan Piaget.	MYS-FISM-017-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457778	Ampliación Del Cde Valerio Trujano Ubicado En Calle Valerio Trujano S/N Esg. Sitio Huajuapán Col. Popular Valerio Trujano		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457789	R.D Ampl Camino Hacia La Peña	004	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457790	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Chihuitan	05	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457791	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Pelaxila	RG23-004-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457795	Ampliación De La Red De Electricidad Los Mangales	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Los Mangales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457796	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Sustitución Del Equipo De Bombas Del Sistema De Agua Potable En San Juan Sayulitepec	01	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457804	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-340-11-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa María Mixquialahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457808	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	15	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457813	R.D Ampl. Lazaro Cardenas	011	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Josefa Ortíz, Ignacio Lopez Rayon Y Hermenegildo Galeana, Colonia Bicentenario	FISM-MSC/079/007/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,262	\$506,262	\$506,262	\$506,262	\$506,262	\$506,262	\$506,262	\$506,262	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRAS FISM/079/007/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400457818	Alumbrado Publico, Señalización, Adornación Y Mobiliario Urbano En El Andador Ignacio Calderon	FARM-039-101/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457823	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples	006	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Nitzaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457833	Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Agencia De Santa Mara Velato Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457841	R.D Ampl. De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Reyes Etla	019	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457845	Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Donaji Clave 20dpr0857d	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457849	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Los Reyes	FAIBMPF-MTZ-555-06-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Soaló	Rural	Subsidios	0922 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,615,971	\$3,615,791	\$3,615,791	\$3,615,791	\$3,615,791	\$3,615,791	\$3,615,791	\$3,615,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX14140400457850	Alumbrado Publico En La Calle Paso Del Sur En La Agencia El Carmen	FARM-039-102/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457856	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ibo No.35	007	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457857	Construcción De Un Aula Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Hts. Letrinas Y Ohrs Exterior En Esc Prim. Ignacio Manuel Altamirano.	MVS-FISM-18-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega Oax.	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457863	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Andrés Andas	02	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457864	Construcción De Tanque Séptico	FISM-340-10-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Juan Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457867	Ampliación En Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Prolongación De Progreso Y Libertad	005	Oaxaca	Reyes Etla	San Lázaro Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457876	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Los Cocos.	MSP-307-FISM-021-2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal de Cocos.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457879	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Aquiles Serdan	06	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,782	\$292,782	\$292,782	\$292,782	\$292,782	\$292,782	\$292,782	\$292,782	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400457882	Construcción De Aula En El Jardín De Niños "Beatriz Avila Garcia", Barrio Xikovo, Santa María Velato, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457883	Señalización En La Calle Paso Del Sur Agencia El Carmen	FARM-039-103/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457889	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Llano Grande	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457894	Construcción De Dos Aulas Para La Telesecundaria De El Fortín Alto	004	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La Información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones								
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.					
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457903	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Prolongación De Progreso Y Libertad	006	Oaxaca	Reyes Etla	San Lázaro Etla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457906	Terminación De Auditorio De Usos Múltiples En San Francisco Huapanapan	FISM-340-12-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Francisco Huapanapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457911	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad	FISMDF-19	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoahahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457914	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. Urb. Mat. Margarita Maza De Suarez Y Esc. Prim. Vesp. 18 De Marzo	FISM-MSC/079/030/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	\$385,579	100.00	20	Metros Cuadrados	672	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: obra FISM/079/30/2014 Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457916	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	6	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457925	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio La Unión, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Barrio la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457927	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada San Jerónimo	07	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDADA IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	\$48,003	100.00	20	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX14140400457932	Ampliación De La Red De Agua Potable 3a. Privada De Ricardo Flores Magón	PM/TESS/MSLC/FI11/30/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457939	Construcción De Tres Aulas Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Hec. Letrina y OTRAS Exteriores En Telesecundaria	MVS-FISM-19-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457940	Inst. S.E Particular 15 Kva. P.A.P. Tipo Noria	MHCT/397/FARM Y DDF/AD/001/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457942	Construcción De La Cocina Y Comedor Comunitario En La Localidad De Río San Juan	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457945	Rehabilitación De Camino Santa Cruz - Chachalapa	PAPMCO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Colonia Agrícola Chachalapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457947	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. Río Papaya	MSR-307-FISM-022-2014	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457949	Mantenimiento De Tres Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAISMDF-MT2-555-07-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlaxiachico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	20	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
OAX14140400457951	Ampliación De Drenaje Sanitario	5	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457964	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-340-07-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Miguel Ixtápep	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457966	Introducción De Líneas De Conducción De Agua	FISM-039-066/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457977	Mantenimiento Del Camino Rural, Monjas- Santa Rosa Velato	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457980	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-067-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Fraccionamiento el Carmen II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457983	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Bilingüe Venustiano Carranza (1era. Etapa)	FAISM-08-BAN-01-14	Oaxaca	San Mateo Yolochochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457985	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457996	Construcción De Un Aula Est. Reg. 6.00 X 8.00 Y OTRA Exterior En La Esc. Sec. Tec. 46	MVS-FISM-16-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457997	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De Ayoquezo de Aldama	33	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400457999	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Entre Av Independencia Y Vicente Suarez, Colonia Alfredo Lopez Ramos	FISM-MSC/079/031/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	\$297,734	100.00	20	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM /079/31/2014 Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458002	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon San Pedro	07	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	\$369,191	100.00	20	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14140400458004	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Jiquilpan	PAPMCO2014021009	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400458017	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario - Calicento	PM/TESS/MSLC/FI11/25/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400458033	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Peseje Loceta	2	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458040	Pavimentación De N1892 M2 De Calles De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal	FAISMDP-MT2-555-09-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE RINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada		
OAX14140400458047	Construcción De Anexos Sanitarios Esc. Prim. Niño Campeño	FISM-MSC/079/032/2014	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$366,523	\$366,523	\$366,523	\$366,523	\$366,523	\$366,523	\$366,943	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA MONEDA FISM/079/32/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458048	Construcción De Sistemas En Viviendas	MHCT-FISMDF-024-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458051	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Barrio El Copal, Santa María Velato, Monjas	-	Oaxaca	Monjas	Santa María Velato Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458055	Introducción De Drenaje Sanitario	FISM-039-068-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458062	Rehabilitación Del Mercado Zaragoza	MHC/039/R23/004/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458066	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	4	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458070	Introducción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSMRG2304960022014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Cieneguilla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458076	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Morelos	FAISM-09-BAN-02-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458080	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Pichaco En Ciudad Ixtpec	08	Oaxaca	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,633,028	\$1,633,028	\$1,633,028	\$1,633,028	\$1,633,028	\$1,633,028	\$1,633,028	100.00	00	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458085	Pavimentación De La Carretera A Puerto Escondido	MVB-FISM-12-2014	Oaxaca	Villa Soa de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458088	Construcción De Comedor Comunitario	MHCT-FISMDF-057-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458091	Construcción De Aula En La Escuela Primaria "Tierra Azul Con No. De Clave 20kp0563a"	MHCT/397/FAPM Y DDF/AD/002/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458099	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Aclás Con Régimen Calle Tanque De Agua, Barrio Espinal Lado Norte	FISM-MSC/079/033/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,150	\$139,150	\$139,150	\$139,150	\$139,150	\$139,150	\$138,550	100.00	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: LA OBRA FISM/079/33/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458101	Alumbrado De Las Canchas Deportivas Y Patio De La Escuela Sec. Pub. "Lic. Benito Juárez"	MHC/039/R23/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458107	Apoyo Al Mejoramiento A 64 Viviendas A Madres Jefas De Familia	002	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Vivienda	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458109	Ampliación De La Unidad Médica	FISM002	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Salud	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458114	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Rancho Jesús	FISM-039-074-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Diversas Calles Del Municipio	MSMRG2304932014	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Urbanización	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458119	Construcción De Anexo En El Centro De Salud	-	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458126	Construcción De Drenaje De La Calle San Jerónimo	09	Oaxaca	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,543	\$105,543	\$105,543	\$105,543	\$105,543	\$105,543	\$105,543	100.00	00	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX14140400458133	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av. Ferrocarril	FAISMDP-MT2-555-09-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$77,328	\$77,328	\$77,328	\$77,328	\$77,328	\$77,328	\$77,328	100.00	00	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
OAX14140400458136	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Tempico Entre Avenida Juan Escutia Y Calle Obrero, Barrio Espinal	FISM-MSC/079/034/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,825	\$266,825	\$266,825	\$266,825	\$266,825	\$266,825	\$265,675	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/34/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458137	Alumbrado Público Del Parque Ecológico	MHC/039/R23/006/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458140	Mantenimiento De Camino Al Acceso Principal De La Población	001-2014	Oaxaca	San Vicente Nudo	San Vicente Nudo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NURO	Comunicaciones	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458141	Construcción De La Esc. Prim. Benito Juárez (Iera. Etapa)	FAISM-10-BAN-03-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458149	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda	-	Oaxaca	Monjas	Barrio la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución														0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458150	Apoyo Al Mejoramiento A 24 Viviendas A Madres Jefas De Familia	003	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Chicomepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458154	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, En La Colonia Aguiles Serdan	00/TE50/MSLC/FI11/35/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	553,763	552,016	552,016	552,016	552,016	552,016	552,016	100.00	50	Metros lineales	7,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458159	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Providencia	PTSM-039-077-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458162	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Bellas Colonia Del Maestro	MBC/039/R23/003/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458172	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	PTSM 003	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuajimuloyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458182	Construcción De Alcantarillado Sanitario Calle Santo Domingo	PTSM-039-078-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458190	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Xicotepetec, San Pco. Cbu, Tramo Del Km 24 000 Al Km 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km 30 000 Al Km 31 500	MVS-PTSM-013-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458196	Rehabilitación Y O Mantenimiento Con Panel Aislante En Dos Aulas De La Escuela Primaria Rural Rafael Ramirez Agencia Municipal Boca Del Rio, Salina Cruz Oaxaca	PTSM-MSC/079/035/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	2294,317	2294,317	2294,317	2294,317	2294,317	2294,317	2293,049	100.00	50	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458204	Construcción Del Techado En La Explanada Del Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejía	002-2014	Oaxaca	San Vicente Nuño	San Vicente Nuño	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458219	Construcción De Drenaje Pluvial Ira Rupa	08-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458224	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Núcleo Rural La Guadalupe	PAISMDP-MTZ-555-10-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	50	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140400458225	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PTSM 004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458231	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fortín Alto, Paraje Lluvyavá Y Río Tejon	007	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICHAHUA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458248	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Paraíso	PTSM-039-079-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458258	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa María Papalo	06-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458259	Revestimiento De Camino Los Limones	MVS-PTSM-024-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458261	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Aplicación De La Red De Agua Potable	PTSM-039-056-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458262	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Frontera Entre Av. Puerto Ángel Y Av. La Paz, Barrio Las Hornigas, Salina Cruz, Oaxaca.	PTSM-MSC/079/036/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	3392,335	3392,335	3392,335	3392,335	3392,335	3392,335	3390,644	100.00	50	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRAS FISM/079/36/2014 - TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458283	Reponción De Pozo Para Agua Potable Paraje La Gringa	MBC-78-R33-003-2014	Oaxaca	Rojas de Cuautémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	512,824	512,824	512,824	512,824	512,824	512,824	512,824	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458303	Construcción De Drenaje Sanitario	PTSM-039-080-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458304	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Puenteito	PAISMDP-MTZ-555-11-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2149,280	2149,280	2149,280	2149,280	2149,280	2149,280	2149,280	100.00	50	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140400458360	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle 7 Entre Av. Oleoducto Y La Calle 4, Col. Adolfo López Mateos, Salina Cruz, Oaxaca	PTSM-MSC/079/037/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8441,588	8441,588	8441,588	8441,588	8441,588	8441,588	8439,685	100.00	50	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/37/2014 - TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458386	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	02	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,445,336	\$1,445,336	\$1,445,336	\$1,445,336	\$1,445,336	\$1,445,336	\$1,445,336	100.00	50	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN ENERO DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458449	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Márquez Entre Calle Juan De La Batista Y La Calle Vicente Suárez, Colonia Primero De Mayo, Salina Cruz, Oaxaca.	PTSM-MSC/079/038/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2296,829	2296,829	2296,829	2296,829	2296,829	2296,829	2295,550	100.00	50	Metros lineales	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FISM/079/38/2014 - TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14140400458463	Rescarpetamiento Del Boulevard Tierra Del Sol (Ira Etapa)	PTSM-039-021-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458499	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Guadalupe Victoria Hasta Camino Viejo A La Ventosa, Colonia La Soledad, Salina Cruz, Oaxaca	PTSM-MSC/079/039/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$647,406	\$647,406	\$647,406	\$647,406	\$647,406	\$647,406	\$644,615	100.00	50	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.				
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140400458512	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Del Arroyo Hidalgo De La Colonia Guadalupe	FISM-MSC/079/041/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	\$491,438	100.00	00	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: LA OBRA FISM/079/041/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400458520	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada El Roble Esq. Calle Los Pinos En La Colonia Del Valle	FISM-MSC/079/043/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$122,426	\$121,898	100.00	00	Piezas	53	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM/079/043/2014, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458528	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Santa Cruz En La Colonia San Francisco Satelitte	FISM-MSC/079/044/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$337,506	\$336,051	100.00	00	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y LA OBRA FUE APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM/079/044/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% LA OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458537	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 23 De Abril Entre Av. Frey León Y Rodolfo Moctezuma, Colonia Blasí Vega	FISM-MSC/079/045/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$88,351	\$87,970	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458550	Rehabilitación De La Red De Distribución De Drenaje Sanitario Calle Tamulilpan Entre Av. Venustiano Carranza Y Av. Francisco Villa, Colonia Hidalgo Oriente	FISM-MSC/079/046/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$694,887	\$691,892	100.00	00	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458551	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Las Rosas Entre Calle Jasmin Y Calle Amopoles, Colonia Bugambilias	FISM-MSC/079/047/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,138	100.00	00	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% Y SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM/079/047/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y ES APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458560	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 3 De Mayo Entre La Calle 2 De Abril Y El Pozo, Colonia Lomas Del Pedregal	FISM-MSC/079/048/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,569	100.00	00	Piezas	88	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM/079/048/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458563	Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica Callejon 18 De Marzo Entre Constitución Y Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica Callejon 18 De Marzo Entre Constitución Y Tlacuila	FISM-MSC/079/049/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$157,479	\$156,800	100.00	00	Piezas	43	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA NUMERO FISM/079/049/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458566	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calzada Teniente Anasta Entre Av. Virgilio Uribe Y Av. Tampico, Colonia Guadalupe.	FISM-MSC/079/052/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$2,589,052	\$257,790	100.00	00	Metros lineales	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/052/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458568	Construcción De Dispensario Médico En La Colonia Linda Vista	FISM-MSC/079/050/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Salud	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$687,026	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/050/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458569	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco I Madero, Colonia 5 De Diciembre	FISM-MSC/079/056/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$422,201	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FISM/079/056/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458571	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Carcamo De Rebombos Y Tanque De Almacenamiento En Ensenada La Ventosa	FISM-MSC/079/053/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$0	0.00	00	Metros lineales	1,051	0.00	10.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 10% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 10% Y AVANCE FINANCIERO DEL 0% OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 CON EL 40% QUE CORRESPONDE A \$ 1,901,310.46, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO AL 60% DEL PHE-RE 2014,52,851,945.69. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$4,753,076.15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458573	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tuxpan Y Callejon Pipila En Barrio Nuevo, Salina Cruz, Oaxaca	FISM-MSC/079/061/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$999,523	100.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/061/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458576	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Independencia Entre Calle Reforma Y Calle Santa María, Colonia Porfirio Díaz	FISM-MSC/079/060/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,365,016	100.00	00	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/060/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400458577	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Carcamo De Rebombos)	FISM-MSC/079/054/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marques	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	100.00	00	Metros lineales	1,438	0.00	10.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 20% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/054/2014, FUE APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL PROGRAMA PHE-RE/688/2014 CON UNA APORTACION DEL 5 Y EL MUNICIPIO 1,461,744.44 Y LA PARTICIPACION DEL FONDO III DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$1,107,809.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400458579	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Del Bosque	FISM-MSC/079/059/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia el Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,567	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	100.00	00	Piezas	60	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FISM /079/059/2014 LA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 0% SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA CON APORTACION DEL FONDO DEL 2014 POR 136,666.67 , EL COSTO TOTAL DE A OBRA ES DE 410,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400458582	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Maximo Ramon Ortiz Entre Av. Frey León Y Maestro Harpaticto Gumán, Colonia Blasí Vega	FISM-MSC/079/058/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$68,707	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57 Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/058/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400458583	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción)	FISM-MSC/079/055/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	\$1,582,537	100.00	00	Metros lineales	866	0.00	20.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 20% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/055/2014, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 20% LA OBRA FUE APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROGRAMA PAFEE/679/2014 APORTO LA CANTIDAD DE \$2,373,800.00, Y EL MUNICIPIO DEL FONDO III DEL 2014 APORTO LA CANTIDAD DE \$1,582,536.50, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,956,336.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400458586	Desazote De Los Canales Fluviales En El Primer Cuadro De La Ciudad	FISM-MSC/079/040/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,098,367	100.00	00	Metros lineales	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FISM/079/040/2014 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458587	Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Las Rosas Cardenas En La Colonia Lomas De Galindo.	FISM-MSC/079/057/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$94,753	100.00	40	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: la obra tiene un avance financiero del 96.57% y corresponde a los recursos del fondo III del 2014 / Física: La obra tiene un avance físico del 100% y corresponde a los recursos del Fondo III del 2014. Registro: LA OBRA NUMERO 53 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 96.57% LA OBRA CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400458600	Construcción De Módulo De Seguridad Publica	FAPM-039-002/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458601	Construcción De Módulo De Seguridad Publica	FAPM-039-003/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458602	Rehabilitación De 8 Módulos De Policía	FAPM-039-004/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458603	Construcción Del Módulo De Seguridad Publica	FAPM-039-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458604	2da. Etapa De Rehabilitación De 6 Módulos De Policía	FAPM-039-006/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458605	Techo De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria 23 De Julio	FAPM-039-007/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458606	Construcción De Módulo De Seguridad Publica	FAPM-039-010/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458607	Pavimentación De La Calle Jalisco	FAPM-039-012/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458608	Pavimentación Y Cuerniciones De La Calle Garambulos Y Calle Limones	FAPM-039-014/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458609	Pavimentación De La Calle San Felipe Del Agua	FAPM-039-019/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458610	Construcción De Baños Y Oestidores De Las Canchas Deportivas	FAPM-039-020/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458611	Construcción De Carcel Municipal	FAPM-039-022/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458612	Remodelación De Inmueble Para Casa Del Pueblo	FAPM-039-023/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458912	Pavimentación Asfalto Cierre De Calles Entre Calle Puebla Carretera	FISMDFMAP201400290	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459023	Pavimentación Asfáltica Av 7 Gral. Manuel González	FISMDFMAP201400280	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459277	Rastreo De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459410	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	FISM-039-051-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chilixlanhaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459441	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Agencia Vista Hermosa	FISM-039-091-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459463	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Za Etapa	MVCH-405-002-2014	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA CHILAPA DE DIAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459468	Introducción De Alumbrado Público	MVCH-405-003-2014	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459546	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable 3.5km	MTD-02-FISM-2014	Oaxaca	Teotongo	El Tecamate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE TEOTONGO, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459550	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Centro	MTD-01-FISM-2014	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459657	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable.	MTS-541-004-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yaviche Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459658	Gastos Indirectos	MTS-541-01-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459659	Programa De Desarrollo Institucional	MTS-541-002-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459681	Construcción De 29 Baños Ecológicos (Biodegestor Anasrabio) Segunda Parte	FISB-6457-2014	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANTONIO ACUTLA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459718	Ampliación De La Luz Eléctrica En Las Calles Oaxaca, Queretaro Y Nuevo León	FISM-039-087-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400459725	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Col Hacienda	FISM-MSC/079/042/2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$385,579	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	100.00	\$0	Piezas	155	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 0% / Registro: obra numero FISM/079/42/2014. TIENE AVANCE FISICO DEL 0% Y LA OBRA SE APROBO CON MEDIDA DE RECURSOS EL FONDO III DEL 2014. APORTO \$522,700.00 EL COSTO TOTAL DE OBRA ES POR \$1,568,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459730	Ampliación De La Unidad Médica Rural Num. 312	007	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITILAN	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459733	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Grande	009	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459734	Ampliación De Red Energía Eléctrica	FISM-039-019/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Anapulo, Guadalupe, 8 De Marzo Y Chapala	FISM-039-075/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chiliclahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-090-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Nicolás Tabernillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459741	Ampliación De La Red De Energía En La Av. Los Pinos El Mirador Y Camino Real	FISM-039-089-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459742	Estudio De Reordenamiento Vial En La Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-095/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459743	Estudios Y Proyectos Para Obra En Gestión	FISM-039-098/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459744	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. San Martín	FISM-MSC/079/051/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$690,000	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISM/079/051/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 0% Y LA OBRA SE APROBO POR MEDIDA DE RECURSOS TRIPARTITA CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA CFE EJECUTORA A LA VEZ, LA APORTACION DEL FONDO III DEL 2014 ES DE \$341,200.00 YA ESTA REALIZADO EL DEPOSITO Y EL AVANCE FINANCIERO DE ESTE ES DEL 100% EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,023,600.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459746	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal 2014-216	FISM-039-099-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459908	Construcción De Muro De Contención 20m	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459909	Conservación Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rio Alumbrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459926	Construcción De Muro De Contención A Base De Concreto Ciclopeo Y Alcantarilla De Drenaje Fluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459932	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459934	Conservación Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459943	Construcción De Drenaje Fluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459945	Rehabilitación De Drenaje Fluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Yuticobaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460020	Rehabilitación De Las Líneas De Conducción De Agua Potable, Teguio-Planta San Antonio De La Cal (1a Etapa)	FONREGION-1179	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,393,534	\$6,097,151	\$6,097,151	\$2,024,691	\$1,951,170	\$1,951,170	\$1,951,170	32.00	\$0	Metros Cuadrados	55,825	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140400460056	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460104	Construcción De Techos Firmes	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460155	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAISM-M205-0018-004-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460156	Construcción De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0010-005-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Saragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460157	Mantenimiento De Dos Aulas Y Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	FAISM-M205-0014-006-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paseo del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460159	Mantenimiento De Dos Aulas Y Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Con Clave 26dv1235d	FAISM-M205-0014-007-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paseo del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460161	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo (Primera Etapa)	FAISM-M205-0002-008-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460184	Apertura Del Camino Coscochero Cerro Cabahate-El Zapote, En El Tramo Comprendido Del Km 2 400 Al Km 5 400	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135258	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460186	Construcción De Un Aula En Escuela	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460189	Revestimiento De Camino Gachupin Tramo Coicoyan De Las Flores A Barrio Los Tenorios	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Transportes y Vialidades	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460195	Construcción De Drenaje Fluvial	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460199	Rehabilitación De Carretera De Terresita Tramo Capulitita - Lagunillas	001	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Comunicaciones	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460201	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro Cuixtepec	002	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Vivienda	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460203	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460204	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Sorjuana Inés De La Cruz	003	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460205	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Barrio Centro	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460206	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460207	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Loma Del Caspio	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460208	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460209	Construcción De Dos Aulas	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460212	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460213	Construcción De Dos Aulas	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460215	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Río Cacao	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460216	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Llanó De Lodo	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460217	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Centro	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460221	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Lagunilla	004	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Vivienda	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460227	Construcción De Techumbre De La Cocina Comunitaria	005	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460233	Elaboración De Expedientes Técnicos	006	Oaxaca	San Martín Tuxpalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460278	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica (a Etapa)	07	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460279	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	017	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460280	Rastreo De Caminos En San Miguel Hidalgo	018	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460283	Construcción De Sanitarios En Preescolar "María Montesossori" Clave: 20dpr1560a	022	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460286	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	024	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460289	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria	035	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamochil	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460291	Rehabilitación De 6 Aulas En Primaria "Pestalozzi" Clave: 20dpr1560a	052	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460293	Construcción De Drenaje Fluvial	064	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamochil	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460298	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	066	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400460299	Rastreo De Caminos	08	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400460302	Rastreo De Caminos	041	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuacoocotla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400460306	Gastos Indirectos - Elaboracion De Expedientes Tecnicos	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400460308	Rehabilitacion De Caminos	03-B	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Comunicaciones	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100460990	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Alvaro Obregón Entre El Puente Y Calle Emiliano Zapata	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	99.80	\$6,000	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongacion Galeana Entre Calle Cuauhtémoc Y Final De Calle	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,400	\$798,400	\$798,400	\$798,400	99.80	\$1,600	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460992	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle 15 De Mayo - 1to De Mayo, Barrio La Soledad	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,596,800	\$1,596,800	\$1,596,800	\$1,596,800	99.80	\$3,200	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460993	Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Lasara Cardenas Entre Callejon San Jacolino Y Calle Benito Juarez, Col. Tito Enriquez	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,370,000	\$1,367,260	\$1,367,260	\$1,367,260	\$1,367,260	99.80	\$2,740	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460994	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero Entre Muebles - Hidalgo, Barrio Benito Juarez Chegigo	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,267,460	\$1,267,460	\$1,267,460	\$1,267,460	\$1,267,460	99.80	\$2,540	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460995	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Andador Casa Y Pesca Y Acceso A Chapiggo Fichacho	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$604,263	\$604,263	\$604,263	\$603,054	\$603,054	\$603,054	\$603,054	99.80	\$1,209	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100460996	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Casa Y Pesca Entre Niños Héroes Y Av. Los Maestros	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,293,400	\$3,293,400	\$3,293,400	\$3,293,400	99.80	\$6,600	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461007	Pavimento De Concreto Hidráulico Circuito Municipal Calle Cuauhtémoc Y Galeana Entre Carretera Ixtepec-Chiluitan Y Prolongación Oaxaca	SF/SPPP/DP/0794/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,752,414	\$4,752,414	\$4,752,414	\$4,742,909	\$4,742,909	\$4,742,909	\$4,742,909	99.80	\$9,505	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Pedro Entre Santos Degollado Y El Puente	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,886,333	\$1,886,333	\$1,886,333	\$1,882,560	\$1,882,560	\$1,882,560	\$1,882,560	99.80	\$3,773	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Pedro Entre Santos Degollado	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,365,841	\$6,365,841	\$6,365,841	\$6,353,103	\$6,353,103	\$6,353,103	\$6,353,103	99.80	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461024	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle San Jerónimo Entre Calzada Joaquín Amaro Y Antigua Alberca, Col. Benito Juárez	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,492,999	\$3,492,999	\$3,492,999	\$3,492,999	99.80	\$7,001	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461025	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Rafael Ramírez Entre Joaquín Amaro Y Calle Militar	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$618,760	\$618,760	\$618,760	\$618,760	99.80	\$1,240	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461026	Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Pino Suárez Entre Calle Militar Y Calle Porfirio Díaz	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	99.80	\$1,160	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Calle San Pedro Y Callejon Francisco Villa	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,399	\$798,399	\$798,399	\$798,399	99.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461028	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Rafael Ramírez Entre Wacodonco Alcala Av. Andador Casa Y Pesca Col. Moderna	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,995,999	\$1,995,999	\$1,995,999	\$1,995,999	99.80	\$4,001	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461029	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461030	Introducción De Energía Eléctrica En 3f-4h A La Colonia Piedra Bola	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,327,340	\$1,327,340	\$1,327,340	\$1,327,340	99.80	\$2,660	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: 17 PZA POSTE PCR-12-750, 1 PZA POSTE PCR-09-400 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461031	Introducción De Energía Eléctrica En 3f-4h A La Colonia Rancho Nuevo	SF/SPPP/DP/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	99.80	\$1,000	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: 5 PZA POSTE PCR-12-750, 1 PZA POSTE PCR-09-400 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461032	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Lechixopa (I) Poniente	SF/SPPP/DP/FAFEF/6874/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	100.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461033	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle Constitución	SF/SPPP/DP/FAFEF/6873/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$2,261,950	\$2,261,950	\$2,261,950	50.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100461034	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Pedro, Colonia Moderna	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,140,165	\$3,800,549	\$3,800,549	\$3,800,549	\$3,800,549	\$3,800,549	\$3,800,549	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461035	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica En La Localidad De Guile Do Bas	-	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$336,039	\$336,039	\$336,039	\$336,039	\$336,039	\$336,039	\$336,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461036	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Estacion	SF/SPPP/DP/FAFEF/6591/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,398,476	\$1,398,476	\$1,398,476	\$1,398,476	\$699,238	\$699,238	\$699,238	50.00	\$0	Metros lineales	3,022	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461037	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenidad Ferrocarril	P-IV/MCI/014/001	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,983	\$720,983	\$720,983	\$720,983	\$720,983	\$720,983	\$720,983	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Ferrocarril	MCI00414	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,879	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	\$2,302,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461039	Parque Luis Martínez Rinojosa	DO/SDUV/PREP/007/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,690,600	\$4,690,600	\$4,690,600	\$4,690,600	\$4,690,600	99.80	00	Metros Cuadrados	15,900	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ES INSP. Y VIGILANCIA QUE RETUVO SEDATU / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100461040	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Colonia Los Pinos	SP/SPP/DP/PIP/PAPEF/67 63/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$337,826	\$337,826	\$337,826	\$337,826	\$101,348	\$101,348	\$101,348	\$101,348	30.00	00	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 7 PZA DE POSTE DE 12-750, 3 PZA DE POSTE PC-09-500 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100467229	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para El Cerrito	2	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$416,775	\$416,775	\$416,775	\$416,775	\$416,775	\$416,775	\$416,775	\$416,775	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100467232	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Constitución	3	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,000	\$212,000	\$212,000	\$212,000	\$212,000	\$212,000	\$212,000	\$212,000	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100467235	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Privada El Cerrito	4	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,548	\$400,548	\$400,548	\$400,548	\$400,548	\$400,548	\$400,548	\$400,548	100.00	00	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100467241	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Cabeza Municipal, Para El Cerrito	5	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$338,368	\$338,368	\$338,368	\$338,368	\$338,368	\$338,368	\$338,368	\$338,368	100.00	00	Metros lineales	323	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100467244	Ampliación De La Red De Agua Potable, Privada El Cerrito	6	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,790	\$168,790	\$168,790	\$168,790	\$168,790	\$168,790	\$168,790	\$168,790	100.00	00	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX14150100470651	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAIS325325016014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$516,608	\$5,116,608	\$5,116,608	\$5,116,608	\$5,116,608	\$5,116,608	\$5,116,608	\$5,116,608	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
OAX14150100471754	Ampliación De La Red General De Drenaje Sanitario	F III 01 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	\$1,082,471	100.00	00	Metros lineales	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra es del ejercicio fiscal 2014, correspondiente al fondo III	
OAX14150100471834	Seguridad Publica	F IV 001 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$583,200	\$583,200	\$583,200	\$583,200	\$583,200	\$583,200	\$583,200	\$583,200	100.00	00	Piezas	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TOTAL DE LAS OBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2014	
OAX14150100471855	Alumbrado Publico	F IV 002 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,128	\$41,128	\$41,128	\$41,128	\$41,128	\$41,128	\$41,128	\$41,128	100.00	00	Luminarias	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA PARTIDA DE ALUMBRADO PUBLICO ES DEL EJERCICIO 2014	
OAX14150100472713	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles	R 23 001 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014	
OAX14150100472759	Construcción De Primera Etapa De Un Campo De Fútbol En Unidad Deportiva	R23 002 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	\$1,997,967	100.00	00	Metros Cuadrados	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014
OAX14150100472973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles De Nombre Prolongación De Hidalgo Col. Barrio Guadalupe Y Prolongación Oaxaca Col. Centro	R 23 003 2014	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	100.00	00	Metros Cuadrados	1,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014	
OAX14150100474993	Construcción De Muros De Mampostería San Juan Diquiyú	FAPEF-6140-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	100.00	00	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100475031	Construcción De Muros De Mampostería Guadalupe Cisneros	FAPEF-6141-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	\$420,215	100.00	00	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion de proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100475080	Construcción De Muros De Mampostería San Andrés Yutatio	FAPEF-6142-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	\$1,259,259	100.00	00	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100475109	Construcción De Muros De Mampostería Yucumim de Benito Juárez	FAPEF-6143-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucumim de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	\$1,458,334	100.00	00	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100475151	Construcción De Muros De Mampostería Yucumim de Ocampo	FAPEF-6144-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucumim de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	\$1,441,978	100.00	00	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100475596	Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovación Del Parque Vehicular En Oaxaca	RG23-PDR/6139/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Administración	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000,000	\$450,000,000	\$156,229,516	\$446,691,772	\$156,229,516	\$156,229,516	\$156,229,516	\$156,229,516	00	34.72	00	Kilómetro lineal	158,014	0.00	0.00	Financiera: En proceso de pago a terceros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476637	Caminando Juntos Con Trabajo Y Bienestar	FISM-132-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	\$1,300,800	100.00	00	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE CAMINANDO JUNTOS CON TRABAJO Y BIENESTAR QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Y CON MAYOR APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y CÁMARA MUNICIPAL.	
OAX14150100476704	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Escaliplos	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	\$26,412	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14150100476705	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 3a. Privada De Ricardo Flores Magón, Col. Aquiles Serdan	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$182,190	\$182,190	\$182,190	\$182,190	\$182,190	\$182,190	\$182,190	\$182,190	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100476707	Ampliación De La Red De Agua Potable 3a. Privada De Ricardo Flores Magón, Col. Aquiles Serdan	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,228	\$96,228	\$96,228	\$96,228	\$96,228	\$96,228	\$96,228	\$96,228	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100476708	Red De Drenaje, Calle 20 De Mayo, San Francisco Tutla	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$273,516	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100476712	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,600	\$106,600	\$106,600	\$106,600	\$106,600	\$106,600	\$106,600	\$106,600	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100476713	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial, 25 De Enero	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,455,000	\$3,455,000	\$3,455,000	\$3,455,000	\$3,455,000	\$3,455,000	\$3,455,000	100.00	00	Metros lineales	7,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476714	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial, Calicoanto	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	00	Metros lineales	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476715	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 12 De Noviembre	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	100.00	00	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476716	Ampliación De Red De Agua Potable En Frenologuero De Calisada De La Republica	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,676	\$102,676	\$102,676	\$102,676	\$102,676	\$102,676	\$102,676	100.00	00	Metros lineales	2,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476717	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, 25 De Enero	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$179,864	\$179,864	\$179,864	\$179,864	\$179,864	\$179,864	\$179,864	100.00	00	Metros lineales	3,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476718	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, Col. Calicoanto	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$117,393	\$117,393	\$117,393	\$117,393	\$117,393	\$117,393	\$117,393	100.00	00	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476719	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, Fernando Gomez Sandoval	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,525	\$96,525	\$96,525	\$96,525	\$96,525	\$96,525	\$96,525	100.00	00	Metros Cuadrados	3,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476720	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, Nacional	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	100.00	00	Metros lineales	2,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476721	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, Niños Heroes	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476722	Mantenimiento (Desazolve) De La Red De Drenaje Sanitario, El Bajío	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476726	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Pluvial En Diferentes Puntos De Las Zonas De Atención Prioritaria	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$112,527	\$112,527	\$112,527	\$112,527	\$112,527	\$112,527	\$112,527	100.00	00	Metros lineales	3,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476731	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Pluvial En Diferentes Puntos De Santa Lucía Del Camino	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$146,243	\$142,030	\$142,030	\$142,030	\$142,030	\$142,030	\$142,030	100.00	00	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476733	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Geranios, Clavellés Y Privada De Almendros	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	100.00	00	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100476737	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Geranios ,Clavellés Y Privada De Almendros	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,407	\$272,407	\$272,407	\$272,407	\$272,407	\$272,407	\$272,407	100.00	00	Metros lineales	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477016	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza En Las Colonias: Heroes Del 5 De Septiembre, La Joya, Simón Bolívar, Juchitán, San Vicente Goolá Y Lucio Cabañas	-	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	INV-PAFEP-6876-2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE SARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,789,524	\$7,789,524	\$7,789,524	\$7,789,524	\$7,789,524	\$3,694,762	\$3,694,762	50.00	00	Piezas	458	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESA OBRA ES REALIZADA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RECURSOS 2014 Y FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. RECURSOS 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477688	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Bucalipotes	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$88,047	\$21,474	\$21,474	\$21,474	\$21,474	\$21,474	\$21,474	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: SALDO POR ECONOMIA, A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477690	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Ita. Privada De Orquídeas	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	100.00	00	Metros lineales	708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477693	Rehabilitación De Pozo Profundo, Instalaciones Y Conexiones En Calle Corcega, Col. Roma	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,544	\$230,544	\$230,544	\$230,544	\$230,544	\$230,544	\$230,544	100.00	00	Metros cúbicos	2,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477697	Mantenimiento De Aulas Del Jardín De Niños Luis G. Urbina	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$203,670	\$203,670	\$203,670	\$203,670	\$203,670	\$203,670	\$203,670	100.00	00	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477701	Mantenimiento De Aulas En Jardín De Niños "Francisco García Grandaos"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$229,515	\$229,515	\$229,515	\$229,515	\$229,515	\$229,515	\$229,515	100.00	00	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477712	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Federal "Guadalupe Ninajosa De Murat"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$792,320	\$792,320	\$792,320	\$792,320	\$792,320	\$792,320	\$792,320	100.00	00	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477717	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Ia., 2a., Y 3a. Privada De Surcos Largos	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$877,412	\$877,412	\$877,412	\$877,412	\$877,412	\$877,412	\$877,412	100.00	00	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477719	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Hornos	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$649,980	\$649,980	\$649,980	\$649,980	\$649,980	\$649,980	\$649,980	100.00	00	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477722	Construcción De Piso Firme En Viviendas De Las Colonias	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$522,783	\$522,783	\$522,783	\$522,783	\$522,783	\$522,783	\$522,783	100.00	00	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477746	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Sec. General No. 139	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$249,170	\$249,170	\$249,170	\$249,170	\$249,170	\$249,170	\$249,170	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477748	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria "12 De Octubre"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Salud	En Ejecución	2014	\$179,314	\$179,314	\$179,314	\$179,314	\$179,314	\$179,314	\$179,314	100.00	00	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477751	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria Mututina "Justo Sierra"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$165,535	\$165,535	\$165,535	\$165,535	\$165,535	\$165,535	\$165,535	100.00	00	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477753	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria Vespertina "Cuauhtemoc"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$134,210	\$134,210	\$134,210	\$134,210	\$134,210	\$134,210	\$134,210	100.00	00	Metros Cuadrados	304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100477755	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosas"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$67,800	\$67,800	\$67,800	\$67,800	\$67,800	\$67,800	\$67,800	100.00	00	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477757	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza"	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	Educación	En Ejecución	2014	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	100.00	00	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100477759	Mantenimiento De Los Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Federal "Ing. Victor Bravo Ahuja" (Turno Matutino Y Vespertino)	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Educación	En Ejecución	2014	\$212,219	\$212,219	\$212,219	\$212,219	\$212,219	\$212,219	\$212,219	100.00	00	Metros Cuadrados	475	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100478161	Construcción De 2 Aulas En Planta Alta Y Cdo De Escuelas Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FISM-MSF8-149-005-2014	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Educación	En Ejecución	2014	\$766,600	\$766,600	\$766,600	\$766,600	\$633,575	\$633,575	\$633,575	82.65	00	Metros Cuadrados	120	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: -OBRA EN PROCESO - REALIZADA CON RECURSO DE 2014	
OAX14150100481003	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Narciso Mendoza	FAM-5601-2014	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$175,427	\$175,427	\$175,427	30.00	00	Metros Cuadrados	73	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100481227	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Valentín Gómez Farías Entre Calle Coordinadora Y Calle Mianahatlán, Colonia San Pablo Sur	FISM-MSC/079/003/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$450,413	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 / Registro: OBRA FISM/079/03/2014 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO III DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100481910	Construcción De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	FAM-5627-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$494,854	\$494,854	\$494,854	\$494,854	\$148,456	\$148,456	\$148,456	30.00	00	Metros Cuadrados	48	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100481922	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Basilio E. Sarate	FAM-5623-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$591,152	\$591,152	\$591,152	\$591,152	\$177,346	\$177,346	\$177,346	30.00	00	Metros Cuadrados	72	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100481992	Construcción De Un Aula En J.N.J. Benito Juárez	FAM-4101-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmaximilanes a	San Marcos Ximicueta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$377,999	\$377,999	\$377,999	\$377,999	\$113,400	\$113,400	\$113,400	30.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100482719	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	75	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,271	\$208,271	\$208,271	\$208,271	\$207,103	\$207,103	\$207,103	99.44	00	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS FISCALES 2014. / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
OAX14150100482782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	77	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2014, PAGADA CON RECURSOS FISCALES 2014, TERMINADA Y OPERANDO.
OAX14150100482863	Ampliación De La Red Eléctrica En Baja Tensión Y Subterránea	82	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$207,700	\$207,700	\$207,700	\$207,700	\$207,700	\$207,700	\$207,700	100.00	00	Piezas	34	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS 2014 / Físico: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2014, TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL AÑO 2014, PAGADA CON RECURSOS FISCALES 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX14150100482920	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Calicanto De Nazareno	197	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$539,550	\$539,550	\$539,550	\$539,550	\$539,550	\$539,550	\$539,550	100.00	00	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS FISCALES 2014 / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL AÑO 2014, PAGADA CON RECURSOS FISCALES 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
OAX14150100483019	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Red De Energía Eléctrica	218	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS FISCALES DEL EJERCICIO 2014 / Físico: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2015, FINANCIADA CON RECURSOS FISCALES 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX14150100483075	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	216	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	00	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA CON RECURSOS FISCALES 2014 / Físico: OBRA EJERCIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015, TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015, CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX14150100483148	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	88	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,667	\$850,667	\$850,667	\$850,667	\$394,246	\$394,246	\$394,246	46.35	00	Piezas	57	0.00	60.00	Financiera: obra ejercida con recursos 2014, en el ejercicio fiscal 2015, en proceso. / Físico: obra en proceso. / Registro: OBRA EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2015 CON RECURSOS FISCALES 2014
OAX14150100483914	Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,495,709	\$22,083,709	\$0	\$20,111,847	\$20,111,847	\$20,111,847	\$20,111,847	91.07	00	Piezas	0	0.00	91.07	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100484667	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	R33 FTII 001 2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,536,474	\$1,536,474	\$1,536,474	\$1,536,474	\$1,536,474	\$1,536,474	\$1,536,474	100.00	00	Metros lineales	3,944	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA FUE EJERCIDA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014	
OAX14150100484760	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Educación	R33 FTII 002 2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	\$372,089	100.00	00	Metros lineales	3,944	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA FUE EJERCIDA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014	
OAX14150100484983	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - San Rafael - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 11 895.59 Subtramo A Modernizar Del Km. 7 700 Al Km. 8 700	CAPUPE/3764/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,701,791	\$2,701,791	\$0	\$2,607,320	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100485573	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Ejecución Del Proyecto De Puente Vehicular Sobre El Río Chiquito Ubicado En El Rm 2 985.08 Sobre Camino: San Juan Bta Atlatlahuca - Santa Cruz El Porvenir	FONREGION/3695/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Atlatlahuca	El Porvenir	Rural	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$44,880	\$44,880	\$44,107	\$44,107	\$44,107	98.01	00	Estudio de preinversión	537	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100485918	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Oaxaca De Juárez	FD/1541/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,134	\$1,198,134	\$1,198,134	\$1,198,134	\$865,741	99.84	00	Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera: En proceso del último pago al proveedor / Físico: / Registro:	
OAX14150100486107	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Tuxtepec	FD/1542/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$393,468	\$393,468	\$393,468	\$393,468	\$393,468	98.37	00	Metros Cuadrados	155,766	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14150100486173	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Juchitán	FD/1543/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Urbano	0089 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$297,654	\$297,654	\$297,654	\$297,654	\$297,654	99.22	00	Metros Cuadrados	93,038	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14150100486255	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Salina Cruz	FD/1544/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$195,695	\$195,695	\$195,695	\$195,695	\$195,695	97.85	00	Metros Cuadrados	82,371	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14150100486308	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Santa Cruz Xoxocotlán	FD/1545/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	99.88	00	Metros Cuadrados	77,833	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX14150100486393	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Circuito De La Salud. Huajuapán de León	FD/1546/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$99,404	\$99,404	\$99,404	\$99,404	\$70,478	99.40	00	Metros Cuadrados	69,839	0.00	100.00	Financiera: En proceso del último pago al proveedor / Físico: / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100486437	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Tehuantepec	FD/1547/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$96,291	\$96,291	\$96,291	\$96,291	\$96,291	\$96,291	96.29	00	Metros Cuadrados	61,872	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486470	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Pinotepa Nacional	FD/1548/2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$86,219	\$86,219	\$86,219	\$86,219	\$86,219	\$86,219	86.22	00	Metros Cuadrados	50,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486502	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Santa Lucía Del Camino	FD/1549/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	47,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486538	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Acatlán De Pérez Figueroa	FD/1550/2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	44,885	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486585	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	FD/1551/2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486617	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Pochutla	FD/1552/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	43,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486648	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Mixtepec -Dto. 22 -	FD/1553/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	42,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486678	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Loma Bonita	FD/1554/2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	41,535	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486713	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Miahuatlán	FD/1555/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	41,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486730	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema de Agua Potable	FAPEF-0406-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,025,008	\$1,025,008	\$0	\$1,025,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	514	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100486749	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Huatulco	FD/1556/2014	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	38,629	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486771	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Tlaxiaco	FD/1557/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	38,453	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486799	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Matías Romero	FD/1558/2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	38,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486830	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. San Miguel Soyaltepec	FD/1559/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	36,564	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486857	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Zaachila	FD/1560/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	34,101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486890	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Santiago Juchitahuaca	FD/1561/2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	32,927	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486908	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Putla	FD/1562/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	31,897	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486932	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Huautla De Jiménez	FD/1563/2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	30,004	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486965	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. San Juan Guichicovi	FD/1564/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	28,142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100486993	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Atzompa	FD/1565/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	27,465	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487020	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Jalapa De Díaz	FD/1566/2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	26,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487044	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Ixtepe	FD/1567/2014	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	26,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487061	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Tonameca	FD/1568/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	24,318	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487077	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. San Agustín Loxicha	FD/1569/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	22,565	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487093	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Santa María Colotepec	FD/1570/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	22,562	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487105	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Valle Nacional	FD/1571/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	22,446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487127	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. Ojitlán	FD/1572/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	21,514	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX14150100487148	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Lucía Capce	RG23/4034/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,989,612	\$1,989,612	\$1,989,612	\$1,989,612	\$1,813,307	\$1,813,307	99.48	00	Metros Cuadrados	47,356	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al contratista / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100487150	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud. San Antonio De La Cal	FD/1573/2014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	\$70,478	70.48	00	Metros Cuadrados	21,456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100487343	Rehabilitación Del Centro Estatal De Deportes De Combate Cedeom	RG23/4033/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,722	\$999,894	\$994,722	\$994,722	\$299,968	99.47	0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al contratista / Físico: / Registro:	
OAX14150100487420	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo Luis Donaldo Colosio	FD/1574/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,984,483	\$3,000,000	\$2,984,483	\$2,984,483	\$1,432,328	99.48	0	Metros Cuadrados	158,014	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al proveedor / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100487501	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio Ricardo Flores Magón	FD/1575/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,982,338	\$3,998,821	\$3,982,338	\$3,982,338	\$3,007,938	99.56	0	Metros Cuadrados	920	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al contratista / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100487551	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ciudad De Las Canteras	RG23/6778/2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,977,141	\$3,996,432	\$3,977,141	\$3,977,141	\$3,369,032	99.43	0	Metros Cuadrados	47,356	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al contratistas: la diferencia montos (comprars) se debe a las retenciones Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100487866	Construcción De Ocho Aulas Y Tres Aulas En Escuela Primaria Flores Magón	FAM-5808-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	\$1,241,785	\$1,241,785	\$1,241,785	30.00	0	Metros Cuadrados	180	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100487997	"Construcción De Sanitarios Con Biogestores" Ubicada En El Municipio De San Juan Lachao	FISMCT-002	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$620,606	\$620,606	\$620,606	38.55	0	Piezas	123	0.00	58.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DEL \$4 AL MILLAR / Físico: / Registro: FALTA PAGAR LA ULTIMA ESTIMACION Y SE AVANZO EL 50 PORCIENTO, QUEDO PENDIENTE EL PAGO DEL \$4 AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100488038	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-5625-2014	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$583,643	\$583,643	\$583,643	\$583,643	\$175,093	\$175,093	\$175,093	30.00	0	Metros Cuadrados	72	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100490382	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Guarnición De Las Calles 4a, Fuente 1, 4a-Fuente 11, 4a, Fuente 111.		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,126,050	\$3,126,050	\$3,126,050	\$3,126,050	\$3,126,050	\$3,126,050	\$3,126,050	100.00	0	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100490420	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a, Fuente En Tramo 5a. Y Ja. Norte Localidad: Cabeza Municipal		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14150100490443	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico Localidad: Cabeza Municipal		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	305	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14150100490455	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico Localidad: Cabeza Municipal		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,131,931	\$13,131,931	\$13,131,931	\$13,131,931	\$13,131,931	\$13,131,931	\$13,131,931	100.00	0	Metros Cuadrados	10,429	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14150100490520	Reconstrucción De La Carretera Pinotepa Nacional-Corrallero Del Km. 0000 Al Km 24		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$11,868,069	\$11,868,069	\$11,868,069	\$11,868,069	\$11,868,069	\$11,868,069	\$11,868,069	100.00	0	Kilómetro	1,735	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100490550	Construcción De La Cancha De Fútbol Rapido		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	5,582	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14150100490660	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0	Metros	1,735	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Físico: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100490823	Construcción De La Unidad Deportiva		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro:	
OAX14150100492298	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo Luis Donaldo Colosio. Oficio De Autorización No. 2	FD/5232/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,989,655	\$2,000,000	\$1,989,655	\$1,989,655	\$954,885	99.48	0	Metros Cuadrados	158,014	0.00	100.00	Financiera: En proceso de pago al contratista / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100492400	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-001-2014	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$241,826	\$241,826	\$241,826	\$228,821	\$228,821	\$228,821	\$228,821	94.62	0	Metros lineales	0	0.00	94.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
OAX14150100492585	Construcción De Techado De Cancha De La Escuela Primaria Benito Juárez	MSM/44838230504012014	Oaxaca	Santa María Yavesia	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100492720	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción)	FAPE/6779/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	100.00	0	Metros lineales	866	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FAPEF/6779/2014, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 20% LA OBRA SE AFERIO CON MEZCLA DE RECURSOS CON ESTADO \$2,373,804.76, Y EL FONDO III 2014, AFERIO 1,582,536.50, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 3,956,341.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100492816	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje La Orilla Del Pueblo Sección Sexta	551.012	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIUHUA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,456	\$248,456	\$248,456	\$248,456	\$248,456	\$248,456	\$248,456	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION LAM OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100492830	Construcción De Salon De Cantos Y Juegos Est. Reg. Marco Rig. De 8.00x 12.00 Mts. En C.E.F. Niños Herceas	FISM/015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$618,443	\$618,443	\$618,443	\$618,443	\$618,443	\$618,443	\$618,443	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX14150100493236	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Cajonos		Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$234,559	\$234,559	\$234,559	\$234,559	\$234,559	\$234,559	\$234,559	100.00	0	Metros	621	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100493264	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Primaria		Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$660,103	\$660,103	\$660,103	\$660,103	\$660,103	\$660,103	\$660,103	100.00	0	Equipamiento	274	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100493374	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (1a. Etapa)	FISM/019	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,999,989	\$1,999,989	\$1,999,989	\$1,999,989	\$1,999,989	\$1,999,989	\$1,999,989	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX14150100493600	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Las Calles Sinaloa Y Chiapas, Colonia Hidalgo Fuente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/004/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,184,211	\$1,184,211	\$1,184,211	\$1,184,211	\$1,184,211	\$1,184,211	\$1,121,437	100.00	0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100493651	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sinaloa Entre Las Av. Manuel Ávila Camacho Y Guadalupe Victoria, Colonia Hidalgo Fuente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,079,536	\$2,079,536	\$2,079,536	\$2,079,536	\$2,079,536	\$2,079,536	\$1,998,237	100.00	0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100493698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Porfirio Díaz Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero, Col. Hidalgo Oriente, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/006/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$562,327	\$562,327	\$562,327	\$562,327	\$562,327	\$562,327	\$548,167	100.00	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución												0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100493736	Rehabilitación De Agua Por Gravedad Un Tanque Elevado Con Capacidad De 7500 Lit	1	Oaxaca	Asunción Tlaxiaco	Asunción Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$736,197	\$736,197	\$736,197	\$736,197	\$736,197	\$736,197	\$736,197	\$736,197	100.00	\$0	Metros lineales	540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14150100493751	Rehabilitación De Viviendas En La Localidad	2	Oaxaca	Asunción Tlaxiaco	San Juan Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	\$219,957	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VIVIENDAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
OAX14150100493777	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Emiliano Zapata Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y	COP/MSC/RG23/079/007/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,985	\$656,985	\$656,985	\$656,985	\$656,985	\$656,985	\$622,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100493818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia Entre Las Calles Díaz Mirón Y Tlaxiaco En La Colonia Jesús Ragsado, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$818,633	\$818,633	\$818,633	\$818,633	\$818,633	\$818,633	\$786,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra tiene un avance físico del 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100493876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlaxiaco Entre Las Av. Independencia Y Ferrocarril En La Colonia Jesús Ragsado, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$252,951	\$252,951	\$252,951	\$252,951	\$252,951	\$252,951	\$246,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100493901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Av. Francisco I Madero Y Alvarez Obregón, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/010/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,217,518	\$1,217,518	\$1,217,518	\$1,217,518	\$1,217,518	\$1,217,518	\$821,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100493931	Construcción De Centro Avanzado De Atención Primaria A La Salud En San Sebastián Coatlán	FONREGION-3171-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXAC	Salud	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,639,825	\$10,000,000	\$3,639,825	\$3,639,825	\$3,639,825	\$3,639,825	36.40	\$0	Metros Cuadrados	2,613	0.00	40.00	Financiera: / Física: INFORME PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100493941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Av. Francisco I Madero Y Lázaro Cárdenas, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/011/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,227,838	\$1,227,838	\$1,227,838	\$1,227,838	\$1,227,838	\$1,179,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
OAX14150100494045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Ferrocarril Entre La Calle Colina Y Av. Benito Juárez En La Colonia Hidalgo Fontaine En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/MSC/RG23/079/012/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,742,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
OAX14150100494083	Construcción De Espacio Multifuncional Para Eventos Artísticos Y Culturales, Colonia San Juan	COP/MSC/RG23/079/013/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,086,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100494145	Construcción De Aula Escuela Jardín De Niños "Lic. Amado Nervo", Clave 2043e026oy.Col. San Juan	COP/MSC/RG23/079/003/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX14150100494190	Impermeabilización De Aulas, Escuela Primaria Centenario 5 De Mayo, Clave 2043p0382h, En La Colonia Guadalupe	COP/MSC/RG23/079/001/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15140400408750	Sustitución De 104 Lámparas En Puerto Exconido (Camino Antiguo A Puerto Ángel; Andador Oester; Centro)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Cobertura municipal 22 -	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,424,431	\$1,988,949	\$1,988,949	\$1,988,949	\$1,988,949	\$1,988,949	\$1,988,949	\$1,988,949	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15140400408751	Sustitución De 39 Lámparas En Carrisillito	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Cobertura municipal 22 -	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,329,128	\$729,741	\$729,741	\$729,741	\$729,741	\$729,741	\$729,741	\$729,741	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15140400409044	Sustitución De 133 Lámparas Y 40 Postes En El Boulevard Benito Juárez (Rinconada)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Cobertura municipal 22 -	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,770,067	\$2,034,318	\$2,034,318	\$2,034,318	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100%, pendiente de entregar expediente por parte de la contratista / Física: Obra concluida al 100%, pendiente de entregar expediente por parte de la contratista / Registro: La obra está concluida al 100%, el contratista no ha entregado la documentación comprobatoria. Se le pagará el 100% al entregar el expediente completo a la autoridad municipal. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15140400409045	Sustitución De 188 Lámparas En El Boulevard José Murat	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Cobertura municipal 22 -	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,132,616	\$3,358,061	\$3,358,061	\$3,358,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada, pendiente entrega de expedientes por parte del contratista. / Registro: La obra ya está concluida al 100%, pero el contratista no ha entregado su documentación comprobatoria. La obra se liquidará al 100% cuando el expediente esté concluido al 100% y entregado a la autoridad municipal. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15140400437790	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	184 OF PAISM 067-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,825,512	\$1,825,512	\$1,825,512	\$1,824,110	\$1,824,110	\$1,816,248	\$1,816,248	99.49	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
OAX15140400443004	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa	FAPEF65952014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Jacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,676,650	\$1,676,650	\$1,676,650	\$1,676,650	\$1,676,650	\$1,669,423	\$1,669,423	99.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR. / Física: LA OBRA ESTÁ FISICAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100		
OAX15140400449870	Construcción De Vivienda	002	Oaxaca	Santiago Apolá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOLÁ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100461000	Construcción Y Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica N° 239 Clave 2045t0236	FAM/0403/2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,983,418	\$1,983,418	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15150100461011	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	FAPEF/0395/2015	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15150100461014	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAPEF/0394/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15150100461015	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FAPEF/0407/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yosongashé	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
OAX15150100461016	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAPEF/0397/2015	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
OAX15150100461017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FAPEF CAPITAL 2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: /	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100461018	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/0409/2015	Oaxaca	Pula Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461020	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez	FAFEP/0389/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,394,960	\$1,394,960	\$1,394,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461021	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (la. Etapa)	FAFEP/0391/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461022	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (la. Etapa).	FAFEP/0390/2014	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461023	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Morelos	FAFEP/0393/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$240,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	FAFEP/0396/2015	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	San Marcos Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$568,638	\$568,638	\$568,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461047	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo) 2a. Etapa	RG23-CB/0001/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$52,674,180	\$52,674,180	\$52,674,180	\$48,938,420	\$48,938,420	\$311,850	\$311,850	0.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.98	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461048	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo) 2a. Etapa (Equipo)	RG23-CB/0002/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,325,820	\$5,325,820	\$5,325,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461049	Remisión De La Construcción Y Equipamiento Del Mobiliario Fijo Del Centro De Reinserción Social De Media Seguridad.	RG23-CB/0003/2015	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$440,000,000	\$440,000,000	\$440,000,000	\$351,847,093	\$351,847,093	\$351,847,093	\$351,847,093	79.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.60	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461078	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Huevo El Agua	FAFEP/0423/2015	Oaxaca	San Lorenzo Albarredas	Roagula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,196,722	\$3,196,722	\$3,196,722	\$3,141,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461154	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Netzahuacoyotl Clave 20093899	FAFEP/0768/2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,123,034	\$1,123,034	\$1,123,034	\$1,102,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461155	Construcción Y Techado De La Plaza Técnica En La Escuela Secundaria Técnica # 88 Clave 20090098	FAFEP/0766/2015	Oaxaca	San Agustín Chayucán	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,929,854	\$1,929,854	\$1,929,854	\$1,929,854	\$1,929,854	\$1,929,854	\$1,929,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461156	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20090308	FAFEP/0763/2015	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tepepezingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,166,264	\$2,129,548	\$2,129,548	\$2,129,548	\$2,129,548	\$2,129,548	\$2,129,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461157	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Federal Bilingüe " Miguel Hidalgo" Clave 20090567n	FAFEP/0765/2015	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,932,575	\$1,932,575	\$1,932,575	\$1,932,575	\$1,932,575	\$1,932,575	\$1,932,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461158	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica # 199 Clave 20090316v	FAFEP/0764/2015	Oaxaca	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,720,501	\$1,720,501	\$1,720,501	\$1,720,501	\$1,720,501	\$1,720,501	\$1,720,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461159	Construcción De Albergo Escolar Niños Heroes (la. Etapa).	FAFEP/1129/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepestepec	Llano Cruzero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$7,416,492	\$7,416,492	\$7,416,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461160	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Esplanada En La Facultad De Economía De La Uaby	FAFEP/0767/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,352,176	\$2,352,176	\$2,352,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100461951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Ignacio Zaragoza", Localidad De Santa Cruz Tacubus		Oaxaca	Santa Cruz Tacubus	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,999	\$999,999	\$0	\$999,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100468046	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	FAFEP/1209/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,880	\$281,880	\$281,880	\$276,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada Al Pantón	FAFEP/1210/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$303,829	\$303,829	\$303,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468096	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1205/2015	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$860,527	\$860,527	\$860,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	FAFEP/1208/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,098,437	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469006	Conservación Del Camino Rural Tramo Culiclián - El Girasol - Santos Reyes Papalo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FAFEP/0473/2015	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	El Girasol	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	151	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469050	Conservación Del Camino Rural Santa María Papalo - Derivación A Sochiapan	FAFEP/0474/2015	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,593	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469058	Conservación Del Camino Rural Tramo E.C.(Sachila-Peras) Magdalena Mixtepec Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FAFEP/0475/2015	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	584	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469107	Conservación Del Camino Rural Tramo Tejupam - Salida Hacia El Ojo De Agua Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FAFEP/0476/2015	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,020	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100469200	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Carrizal - San Isidro Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FISE/0468/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	282	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469493	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Huaxotlapan - San Miguel Peras Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	FISE/0469/2015	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Santiago Huaxotlapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$299,520	\$299,520	\$0	\$298,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,110	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469516	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Mateo Sosola - Santa Catarina Adeques Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FISE/0470/2015	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$199,680	\$199,680	\$0	\$199,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	582	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100469544	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Ixcapa - Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FIGM/0471/2015	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$199,680	\$199,680	\$0	\$199,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	683	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469565	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Arroyo Seco - Minitan Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	FIGM/0472/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$249,600	\$249,600	\$0	\$249,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100470353	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Principal Y Benito Juárez En La Colonia Los Comijos Segunda Etapa.	0A/FIGM/MCO/002/2015	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$833,379	\$1,000,000	\$833,379	\$833,379	\$833,379	83.34	\$0	Metros	300	0.00	75.00	Financiera: NINGUNA / Física: HASTA LA FECHA LA OBRA SE HA EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA / Registro:
OAX15150100470382	Prodimof	0A/FIGM/MCO/003/2015	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$215,731	\$215,731	\$215,731	\$215,731	\$215,731	\$215,731	\$215,731	100.00	\$0	Lote	11,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100471410	Rehabilitación De Plantas De Aguas Residuales	FIGM-124-011-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$543,002	\$543,002	\$162,901	\$543,002	\$162,901	\$162,901	\$162,901	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,491	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471505	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Colonia Genico	FIGM-124-010-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,013	\$900,013	\$270,004	\$900,013	\$270,004	\$270,004	\$270,004	30.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471565	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia San Marcial	FIGM-124-007-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,503,061	\$3,503,061	\$1,050,918	\$3,503,061	\$1,050,918	\$1,050,918	\$1,050,918	30.00	\$0	Metros cúbicos	11,869	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471592	Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario En Rancho Llano.	FIGM-124-006-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,226	\$2,288,226	\$755,793	\$2,288,226	\$755,793	\$755,793	\$755,793	33.03	\$0	Metros cúbicos	718	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471616	Construcción De Drenaje Sanitario En Tierra Blanca	FIGM-124-009-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,305	\$805,305	\$241,591	\$805,305	\$241,591	\$241,591	\$241,591	30.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471631	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De San Blas Atempa	FIGM-124-093-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,506,733	\$1,506,733	\$566,106	\$1,506,733	\$566,106	\$566,106	\$566,106	37.57	\$0	Metros lineales	330	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471653	Rehabilitación Del Camino Rural De La Carretera Rancho Llano Al Paraje La Fortuna.	FIGM-124-008-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,735,443	\$2,735,443	\$1,135,423	\$2,735,443	\$1,135,423	\$1,135,423	\$1,135,423	41.51	\$0	Metros	160	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100471735	Rehabilitación De Camino Tramo San Simón Zahuatlán-La Cienega	001	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$388,300	\$388,300	\$206,346	\$388,300	\$206,346	\$206,346	\$206,346	53.14	\$0	Kilómetro	5,833	0.00	67.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471986	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Blas Atempa.	FIGM-124-012-2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$558,230	\$558,230	\$276,660	\$558,230	\$276,660	\$276,660	\$276,660	49.56	\$0	Metros lineales	160	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100472413	Introducción De La Red De Drenaje De La Colonia El Retiro A La Escuela Primaria Benito Juárez.	0A/FIGM/MCO/001/2015	Oaxaca	Chahuítes	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472446	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Grifi, En Diversas Calles.	0A/FIGM/MCO/004/2015	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$353,836	\$353,836	\$153,836	\$353,836	\$353,836	\$353,836	\$353,836	43.48	\$0	Metros	500	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472626	Ampliación Del Alumbrado Público En La Colonia El Retiro, Camino Al Regadero.	0A/FIGM/MCO/005/2015	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472889	Prodimof	MSD/FIGM/D1/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	\$194,023	100.00	\$0	Piezas	5,098	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100475069	"Mantenimiento Del Alumbrado Publico Primera Etapa En Diversas Localidades: Ejutla De Crespo, Yegoseve, El Cerro De Las Huertas, La Escalera, La Lobera, La Cieneguilla, San Juan Costeas Bajos, El Arr	MCO/FORTAMNDF/002/02 8/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$342,608	\$98,725	\$98,725	\$98,725	28.82	\$0	Luminaria	19,478	0.00	28.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100475538	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Población De San Bartolomé Zoogocho	01	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,998	\$332,998	\$100,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	368	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100475630	Sustitución De Luminarias	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$189,072	\$189,072	\$47,268	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	368	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150100477355	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1er Etapa	003	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$465,611	\$465,611	\$465,611	\$465,611	\$465,611	\$465,611	\$465,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO 70% EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Y 30% APORTACIÓN MUNICIPAL CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DANDO EL TOTAL DE LA OBRA DE \$1,352,039.44
OAX15150100477643	Construcción De Barda Perimetria De La Escuela Primaria Benito Juárez (Terminación)	3	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$527,341	\$527,341	\$527,341	\$527,341	\$527,341	\$527,341	\$527,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150100477648	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez	5	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$172,369	\$1,723,369	\$1,723,369	\$1,723,369	\$1,723,369	\$1,723,369	\$1,723,369	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150100477653	Mantenimiento De Los Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco I Madero	6	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	100.00	\$0	Lote	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150100478010	Ampliación De La Olla De Captación De Agua Fluvial.	11	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,221,558	\$1,221,558	\$1,221,558	\$1,221,558	\$1,221,558	\$622,746	\$622,746	50.98	\$0	Metros cúbicos	661	0.00	50.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478025	Construcción De Aulas En La Primaria General Lazaro Cardenas	19	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$1,068,953	\$621,575	\$621,575	58.15	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	58.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478154	Asesoría Técnica	MCH-026-CSP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$357,000	\$357,000	\$178,500	\$357,000	\$178,500	\$178,500	\$178,500	50.00	\$0	Estudio de preinversión	8,211	0.00	0.50	Financiera: / Física: ANTICIPO DE ASERORIA TECNICA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478162	Rehabilitación De Areas Verdes Del Municipio (2da. Etapa)	FPM-MCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$349,730	\$349,730	\$0	\$349,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,447	0.00	0.50	Financiera: NO SE DIO ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100478166	Remodelación De Jardín Y Construcción De Gradas En Cancha Barrio El Calvario (2da. Etapa)	FAM-MCH-026-COP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,866	\$200,866	\$100,000	\$200,866	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	49.78	0	Metros Cuadrados	2,447	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478178	Servicios De Ingeniería Y Actividades Relacionadas - Trazo Por Ciento De Gastos Indirectos Por Supervisión Y Vigilancia De Obra Pública	FISM-149-001-2015	Oaxaca	San Francisco Soala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	20.83	0	Estudio de preinversión	1,509	0.00	20.84	Financiera: / Fisica: / Registro: GASTO REALIZADO CON EL PORCENTAJE DE GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO DE 2015
OAX15150100478333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSL392PTISM0902015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,248,256	\$2,248,256	\$2,248,256	\$2,248,256	\$1,383,365	\$1,383,365	\$1,383,365	\$1,383,365	61.53	0	Kilómetro	225	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478716	Norma De Seguridad Pública	MSL-392-FORTAMUN-01-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$922,800	\$922,800	\$922,800	\$922,800	\$153,800	\$153,800	\$153,800	\$153,800	16.67	0	Equipo de seguridad	6,678	0.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478858	Combustibles Y Aditivos	MSL-392-FORTAMUN-02-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$791,406	\$791,406	\$791,406	\$791,406	\$51,273	\$51,273	\$51,273	\$51,273	6.48	0	Equipo de seguridad	409	0.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478923	Alumbrado Publico	MSL-392-FORTAMUN-03-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$745,152	\$745,152	\$745,152	\$745,152	\$47,152	\$47,152	\$47,152	\$47,152	6.33	0	Equipo de seguridad	409	0.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100478982	Energía Eléctrica	MSL-392-FORTAMUN-04-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$150,672	\$150,672	\$150,672	\$150,672	\$19,122	\$19,122	\$19,122	\$19,122	12.69	0	Equipo de seguridad	409	0.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479049	Uniformes De Seguridad Pública	MSL-392-FORTAMUN-05-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	48.13	0	Equipo de seguridad	17	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479093	Mantenimiento De Equipo De Transporte	MSL-392-FORTAMUN-06-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$45,285	\$45,285	\$45,285	\$45,285	17.42	0	Equipo de seguridad	409	0.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479125	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	MSL-392-FORTAMUN-07-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$124,000	\$124,000	\$124,000	\$124,000	65.26	0	Equipo de seguridad	409	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479192	Bando De Policía Y Gobierno Municipal	MSL-391-FORTAMUN-08-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	0	Equipo de seguridad	6,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479334	Gastos Indirectos	MSD/FISM/002/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$292,309	\$292,309	\$116,000	\$292,309	\$292,309	\$116,000	\$116,000	\$116,000	39.68	0	Piezas	5,098	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479388	Rehabilitación De Camino Rural Rn San Dionisio Del Mar	MSD/FISM/003/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	100.00	0	Kilómetro	5,098	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479496	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	01	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Shandi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$463,321	\$463,321	\$463,321	\$463,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros cúbicos	63	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479575	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza 2014	02	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$469,141	\$469,141	\$469,141	\$469,141	\$469,141	\$469,141	\$469,141	\$469,141	100.00	0	Metros lineales	58	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479647	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	03	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479689	Ampliación De Camino Coasechero Tami (1000 Al Km 3)	04	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479755	Ampliación Y Mejoramiento De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$680,000	\$680,000	\$0	\$680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	450	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479786	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	06	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	El Inococo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	900	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479805	Apertura De Camino En Loma Chapultepec Del Km 0.000 Al Km 0.400	2015-01	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$478,610	\$478,610	\$478,610	\$478,610	95.00	0	Metros lineales	1,042	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA AÚN SIGUE EN EJECUCIÓN, SIN DEMAGNO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS NO HAN PERMITIDO QUE SE AVANCE COMO SE TIENE ESTIMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479846	Instalación De Celdas Solares	07	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Celdas solares	75	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479901	Elaboración De Estudios Y Proyectos De La Modernización Camino Rural	08	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilómetro	1,772	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100479939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Cerro De Aire, Clave Npio. 507, Municipio Santos Reyes Nopala, Clave Loc. 0008 De La Región Costa	02	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	\$1,794,867	100.00	0	Piezas	612	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ES REALIZADA EN CONVERSION ENTRE LA FEDERACION - ESTADO - MUNICIPIO LA OBRA ES POR UN TOTAL DE 5384600.00 APORTACION FEDERAL= 1794866.66 APORTACION ESTADAL= 1794866.66 APORTACION MUNICIPAL= 1794866.66
OAX15150100479974	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Las Huertas	09	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$0	\$790,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480036	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100480077	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	11	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97,870	\$97,870	\$0	\$97,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100480204	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Enrique Flores	FISMDF/002/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$142,600	\$142,600	\$142,600	\$142,600	21.94	0	Metros Cuadrados	75	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO EL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480228	Alumbrado Publico	1-2015	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepeque	Seguridad	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$17,076	\$120,000	\$17,076	\$17,076	\$17,076	\$17,076	14.23	0	Luminaria	884	0.00	14.00	Financiera: se reporta los pagos realizados por el servicio del alumbrado publico en el primer trimestre 2015 / Fisica: se reporta los pagos realizados por el servicio del alumbrado publico en el primer trimestre 2015 / Registro: se reporta los pagos realizados por el servicio del alumbrado publico en el primer trimestre 2015

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100480322	Construcción De Mercado Municipal 2da. Etapa	12	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100480409	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huastuotla	FISMDF/003/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$110,860	\$110,860	\$110,860	22.17	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA LA GUADALUPE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480436	Rehabilitación De Camino Rural E.C Nopala-Tliltepec-(Rancho Los Ramírez) Del Km 0.000 Al Km 3.431.18 En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	03	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$903,896	\$903,896	\$903,896	\$903,896	\$903,896	\$903,896	\$903,896	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100480467	Mantenimiento De Servicios Básicos (Agua, Electricidad Y Drenaje) En Escuelas En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	04	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$353,250	\$353,250	\$353,250	\$353,250	\$353,250	\$101,126	\$101,126	28.63	\$0	Lote	714	0.00	28.63	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100480502	Construcción De Techado Para Las Diferentes Instituciones Educativas En La Localidad De Santa Lucía Teotépec, Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	05	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotépec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$780,000	\$780,000	30.00	\$0	Piezas	1,844	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100480516	Pago De Sueldo Al Personal De Seguridad Pública	2-2015	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepeque	Seguridad	En Ejecución	2015	\$259,200	\$259,200	\$64,800	\$259,200	\$64,800	\$64,800	\$64,800	25.00	\$0	Equipo de seguridad	884	0.00	25.00	Financiera: se reporta el pago de sueldo al personal de seguridad durante el primer trimestre 2015 / Física: se reporta el pago de sueldo al personal de seguridad durante el primer trimestre 2015 / Registro: se reporta el pago de sueldo al personal de seguridad durante el primer trimestre 2015
OAX15150100480527	Construcción De Sanitarios En Diferentes Instituciones Educativas Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	06	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$485,550	\$485,550	\$485,550	\$485,550	\$485,550	\$58,040	\$58,040	11.95	\$0	Piezas	410	0.00	11.95	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100480562	Comisiones Bancarias Cuenta Del Fdo Iv	3-2015	Oaxaca	San Pedro Coatepeque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepeque	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,811	\$2,811	\$1,104	\$2,811	\$1,104	\$1,104	\$1,104	39.28	\$0	Estudio de preinversión	884	0.00	39.00	Financiera: Se reportan las comisiones bancarias pagadas en este trimestre por el manejo de cuenta Fdo IV / Física: Se reportan las comisiones bancarias pagadas en este trimestre por el manejo de cuenta Fdo IV / Registro: Se reportan las comisiones bancarias pagadas en este trimestre por el manejo de cuenta Fdo IV
OAX15150100480624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Cda Kropel) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Albarradas, En El Municipio De Villa Diaz Ordaz	MVDO-2015-01	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480636	Servicio De Alumbrado Publico - Servicios Basicos	FORTAMUN-149-001-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$128,117	\$128,117	\$128,117	\$128,117	\$31,855	\$31,855	\$31,855	24.86	\$0	Luminaria	1,509	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV
OAX15150100480712	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario 2ª Etapa	MVDO-2015-02	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	0.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 / Física: LA PRESENTE OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480733	Mantenimiento Del Equipo De Transporte - Servicio De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	FORTAMUN-149-002-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$13,308	\$13,308	\$13,308	13.05	\$0	Vehículos	1,509	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CON EL RAMO 33 FONDO IV
OAX15150100480738	Construcción Red De Drenaje Sanitario- Novena Etapa	MVDO-2015-03	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA DE EJECUTARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Física: LA PRESENTE OBRA DE EJECUTARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480754	Ampliación Del Sistema De Alumbrado Publico En La Localidad De Villa Diaz Ordaz	MVDO-2015-04	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminarias	200	0.00	0.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EJECUTARSE EN JULIO 2015 / Física: LA PRESENTE OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EJECUTARSE EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480770	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN-149-003-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$147,150	\$147,150	\$147,150	\$147,150	\$27,000	\$27,000	\$27,000	18.35	\$0	Vehículos	1,509	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO NECESARIO PARA LAS SALIDAS FUERA DEL MUNICIPIO POR TRAMITES MUNICIPALES A TRAVES DE LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV
OAX15150100480787	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MVDO-2015-05	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPESARA EN JULIO 2015 / Física: LA OBRA SE EMPESARA EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480814	Materiales De Instalación Eléctrica - Sanitarios En La Localidad De Gotzenpo	FORTAMUN-149-004-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Gotzenpo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$13,758	\$13,758	\$13,758	55.03	\$0	Luminaria	1,509	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INSTALACION SE OCUPA EN LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN LA LOCALIDAD DE GOTZENPO REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV - SOLICITO VALIDACION
OAX15150100480817	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	MVDO-2015-06	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPESARA EN JULIO 2015 / Física: LA OBRA SE EMPESARA EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480836	Materiales Y Accesorios Para Acondicionamiento - Sanitarios De La Localidad De Gotzenpo	FORTAMUN-149-005-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Gotzenpo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	\$10,550	100.00	\$0	Equipamiento	1,509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL EQUIPAMIENTO SE OCUPA EN LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE GOTZENPO
OAX15150100480843	Construcción De 1 Aula De Preescolar Benito Juárez	MVDO-2015-07	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA PARA EMPESAR LA EJECUCION EN JULIO 2015 / Física: LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA PARA EMPESAR LA EJECUCION EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480845	Apertura De Camino En Lona Chapultepec Del Km 0.400 Al Km 0.600	2015-02	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Lona Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$454,500	\$454,500	\$454,500	90.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS NO HAN PERMITIDO QUE LA OBRA SE REALICE EN LOS TIEMPOS QUE SE TENDRÍAN PROGRAMADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480868	Comisiones Y Situaciones Bancarias - Servicio Financiero, Bancarios Y Comerciales	FORTAMUN-149-005-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90	\$90	\$90	\$90	\$90	\$90	\$90	10.05	\$0	Piezas	1,509	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR PARTE DEL BANCO DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33 FONDO IV
OAX15150100480898	Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	MVDO-2015-08	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EMPESARSE EN AGOSTO 2015 / Física: LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA A EMPESARSE EN AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480904	Equipos De Comunicación - Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	FORTAMUN-149-007-15	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	100.00	\$0	Equipamiento	1,509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPO DE COMUNICACION ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV - SOLICITO VALIDACION
OAX15150100480912	Apertura De Camino En Lona Chapultepec Del Km 0.800 Al Km 1.200	2015-03	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Lona Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$423,300	\$423,300	\$423,300	85.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LA OBRA NO HA AVANZADO COMO SE TENÍA ESTIMANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480917	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria De Santa Catarina Albarradas	MVDO-2015-09	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPESARA EN AGOSTO 2015 / Física: LA OBRA SE EMPESARA EN AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480931	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MVDO-2015-11	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100480947	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	MVDO-2015-12	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,173,922	\$2,173,922	\$2,173,922	\$2,173,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	350	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Fisica: LA OBRA ESTA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480973	Nomina De Personal De Seguridad Pública	MSN-481-PORTAMEN-01-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$182,400	\$182,400	\$182,400	\$182,400	\$45,600	\$45,600	\$45,600	25.00	\$0	Equipo de seguridad	376	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480996	Combustibles	MSN-481-PORTAMEN-02-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	16.67	\$0	Equipo de seguridad	376	0.00	16.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481001	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud	MVDO-2015-13	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Salud	En Ejecución	2015	\$1,084,000	\$1,084,000	\$1,084,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,800	0.00	0.00	Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE 2015. / Fisica: EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100481009	Vestuario Y Prendas De Trabajo	MSN-481-PORTAMEN-03-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,842	\$36,842	\$36,842	\$36,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	72.86	\$0	Equipo de seguridad	376	0.00	73.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481027	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	MSN-481-PORTAMEN-04-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Seguridad	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	376	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481047	Retroexcavadora 420I Tracción 4x4	MSN-481-PORTAMEN-05-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$721,022	\$721,022	\$721,022	\$721,022	\$721,022	\$721,022	\$721,022	100.00	\$0	Equipamiento	376	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSJT-2015-01	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,627	\$525,627	\$525,627	\$525,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO 2015 / Fisica: OBRA PROGRAMADA PARA INICIARSE EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481143	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa	MSJT-2015-02	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$741,000	\$741,000	\$741,000	\$741,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN MAYO 2015 / Fisica: OBRA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN MAYO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481234	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,763	\$392,763	\$392,763	\$392,763	\$117,829	\$117,829	\$117,829	30.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150100481246	Construcción De Techado En La Cancha Municipal 2da Etapa	MSJT-2015-03	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Deporte	En Ejecución	2015	\$904,771	\$904,771	\$904,771	\$904,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,565	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN JULIO 2015 / Fisica: OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481270	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación Porvenir	013	Oaxaca	Santa María Petapa	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$671,925	\$671,925	\$671,925	\$671,625	\$201,577	\$201,577	\$201,577	30.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150100481311	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria "Jesús María Parra"	MSJT-2015-04	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución	2015	\$279,212	\$279,212	\$279,212	\$279,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	250	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN AGOSTO 2015 / Fisica: LA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481318	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores, 2da. Etapa	MSJT-2015-05	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	144	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPEZARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Fisica: LA OBRA SE EMPEZARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481328	Construcción De Tanque Elevado Para Distribución De Agua Potable	MSJT-2015-06	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$836,006	\$836,006	\$836,006	\$836,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,565	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPEZARA EN AGOSTO 2015 / Fisica: LA OBRA SE EMPEZARA EN AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481348	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 11 Etapa	FSMDF/004/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$80,500	\$80,500	\$80,500	20.13	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481384	Construcción De Drenaje Pluvial	33	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Kaudales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	376	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481406	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	32	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	190	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481424	Construcción De Drenaje Pluvial	20	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	476	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481522	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria La Casa De La Cultura. Clave: 20qb1029v	27	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481531	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 1 De Mayo Y 18 De Marzo	FSMDF/005/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$164,450	\$164,450	\$164,450	20.56	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481545	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	FSMDF/016/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$96,600	\$96,600	\$96,600	19.32	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481548	Construcción De Cuartos Dormitorios	01	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$9,999,291	\$9,999,291	\$9,999,291	\$9,999,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	432	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481572	Construcción De Sistema De Drenaje Pluvial	11	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,243	\$998,243	\$998,243	\$998,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	149	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481588	Rehabilitación De Camino Rural Loma Santa Cruz A El Platanzillo	02	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	567	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481607	Comisiones Bancarias Fdo III	01-2015	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,500	\$5,500	\$452	\$5,500	\$452	\$452	\$452	8.23	\$0	Estudio de preinversión	510	0.00	8.23	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTAN LAS CONDICIONES QUE SE PAGAN POR MANEJO DE CUENTA BANCARIAS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III
OAX15150100481611	Rehabilitación De Camino Rural E.C (San Pedro Acatlán - Santiago Matlatztec) - La Nueva Esperanza, Tramo: Km 0-000 Al Km 15-000	13	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,008,000	\$2,008,000	\$2,008,000	\$2,008,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481621	Sueldo Al Personal De Seguridad	001-2015	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$256,000	\$256,000	\$64,000	\$256,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	25.00	\$0	Equipo de seguridad	510	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: SE REPORTA EL PAGO DE SUELDO AL EQUIPO POLICIAO QUE BRINDA SEGURIDAD A LA CIUDADANIA / Registro: SE REPORTA EL PAGO DE SUELDO AL EQUIPO POLICIAO QUE BRINDA SEGURIDAD A LA CIUDADANIA
OAX15150100481624	Rehabilitación De Camino Rural San Juan Mazatlán-Santiago Tutla	18	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,787	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100481633	Construcción De Canal Fluvial II Etapa	FI8MDF/006/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$78,200	\$78,200	\$78,200	11.17	0	Metros lineales	105	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100481672	Comisiones Bancarias De Los Recursos Del Ramo 33 Fondo IV	002-2015	Oaxaca	Santa Ana Ateitlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,776	\$4,776	\$30	\$4,776	\$30	\$30	\$30	0.63	0	Estudio de preinversión	510	0.00	0.63	Financiera: / Física: SE REPORTA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS QUE SE GENERAN POR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV / Registro: SE REPORTA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS QUE SE GENERAN POR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV	
OAX15150100481702	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Sola De Vega, Tramo Santiago Amoltepec-Planta María Santa, Del Km 0.000 Al Km 30.000, Subtramo Santiago Amoltepec -El Mangalito	HSA/450/FISM/09/01/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$4,210,991	\$4,210,991	\$4,210,991	64.78	0	Kilómetro	12,313	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100481715	Apertura De Camino Tramo Agencia De Piedra Del Tambor - Barranca Nueva, Del Km 0.000 Al Km 1.300	HSA/450/FISM/09/02/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$7,170,000	\$7,170,000	\$7,170,000	\$7,170,000	\$4,031,000	\$4,031,000	\$4,031,000	56.22	0	Kilómetro	757	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100481793	Construcción De Comedor Comunitario 2da Etapa	MSC-458-0P-FAISM-002-15	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$152,860	\$152,860	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	97	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100481837	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Esperanza	MSC-458-0P-FAISM-001-15	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$152,860	\$152,860	\$114,645	\$152,860	\$114,645	\$114,645	\$114,645	75.00	0	Metros cúbicos	128	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100481841	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad La Soledad Tectitlán 2da Etapa	MSC-PIII-008-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Tectitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$152,860	\$152,860	\$76,430	\$152,860	\$76,430	\$76,430	\$76,430	50.00	0	Metros Cuadrados	161	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100481881	Alumbrado Publico	001-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$92,000	\$92,000	\$14,137	\$92,000	\$14,137	\$14,137	\$14,137	15.37	0	Luminarias	771	0.00	15.00	Financiera: / Física: REPORTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LUMINARIAS DE LA POBLACION / Registro: REPORTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LUMINARIAS DE LA POBLACION	
OAX15150100481935	Conexión De Tomas Domiciliarias A La Red De Drenaje Sanitario	3	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Baltazar Loxicha	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$805,044	\$1,700,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	30.00	0	Piezas	2,322	0.00	30.00	Financiera: el pago corresponde al 30% de anticipo de obra / Física: obra en proceso de ejecución, se ha pagado el 30% de anticipo / Registro: se envía para validación de dato de la obra conexión de tomas domiciliarias a la red de drenaje sanitario, obra en proceso de ejecución	
OAX15150100482036	Apertura De Camino En Agua De Carrizo Del Km 0.000 Al Km 0.300	2015-04	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$416,000	\$416,000	\$416,000	80.00	0	Metros lineales	300	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA PODIDO CUMPLIRSE DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL MUNICIPIO, AUN SIGUE EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482051	Apertura De Camino En Agua De Carrizo Del Km 0.300 Al Km 0.600	2015-05	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	40.00	0	Metros lineales	300	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA CUMPLIMADO EN TIEMPO COMO SE TENIA ESTIMADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE SE HA PRESENTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482096	Apertura De Camino En Agua De Flor Fria Agua De Cerro Del Km 0.300 Al Km 0.600	2015-06	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	90.00	0	Metros lineales	300	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA IDO AVANZANDO EN SU EJECUCIÓN COMO SE TENIA ESTIMADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482120	Apertura De Camino En Agua De Flor Fria Agua De Cerro Del Km 0.600 Al Km 0.900	2015-07	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$495,700	\$495,700	\$495,700	\$495,700	\$421,345	\$421,345	\$421,345	85.00	0	Metros lineales	300	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA PODIDO AVANZAR COMO SE TENIA ESTIMADO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482136	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 0.750 Al Km 1.000	2015-08	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$460,750	\$460,750	\$460,750	95.00	0	Metros lineales	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA PODIDO CUMPLIRSE EN EL TIEMPO QUE SE TENIA ESTIMADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482157	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.000 Al Km 1.350	2015-09	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$471,800	\$471,800	\$471,800	\$471,800	\$448,210	\$448,210	\$448,210	95.00	0	Metros lineales	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA PODIDO CUMPLIRSE DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482188	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.350 Al Km 1.700	2015-10	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$446,500	\$446,500	\$446,500	95.00	0	Metros lineales	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA AVANZADO EN LOS TIEMPOS QUE SE TENIAN ESTIMADOS DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482261	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.700 Al Km 2.000	2015-11	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$460,750	\$460,750	\$460,750	95.00	0	Metros lineales	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO HAN PERMITIDO QUE LA OBRA AVANCE COMO SE TENIA ESTIMADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482314	Construcción De Canal Fluvial IV Etapa	FI8MDF/007/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$78,200	\$78,200	\$78,200	11.17	0	Metros lineales	57	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA E EJECUTA EN EL BARRIO RIVERA DEL RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482385	Construcción De Un Tangue Elevado De Agua Potable En La Segunda Sección	MSJG-2015-01	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	1,168	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPEZARA A EJECUTAR EN TERCER TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE EMPEZARA A EJECUTAR EN TERCER TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482386	Construcción De Aula De Computo Del Colegio De Bachilleres Plantel 13	2015-12	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Educación	En Ejecución	2015	\$592,925	\$592,925	\$592,925	\$592,925	\$533,633	\$533,633	\$533,633	90.00	0	Metros Cuadrados	632	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE SIGUE REALIZANDO, NO SE HA PODIDO AVANZAR EN LOS TIEMPOS QUE SE TENIAN ESTIMADOS, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482425	Construcción De Centro De Salud	MSJG-2015-02	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Salud	En Ejecución	2015	\$349,288	\$349,288	\$349,288	\$349,288	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3,002	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EMPEZARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Física: LA OBRA SE EMPEZARA EN EL MES DE AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482426	Construcción De Aula De Computo De La Escuela Primaria Cristóbal Colón	2015-13	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Educación	En Ejecución	2015	\$343,076	\$343,076	\$343,076	\$343,076	\$308,768	\$308,768	\$308,768	90.00	0	Metros Cuadrados	180	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA PODIDO AVANZAR COMO SE TENIA ESTIMADO EN TIEMPOS, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482431	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle 12	FI8MDF/009/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$112,700	\$112,700	\$112,700	13.26	0	Metros lineales	112	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN EL BARRIO EL AGUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482451	Construcción De Sanitarios Biodegestores Tercera Etapa	MSJG-2015-03	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	180	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN AGOSTO 2015 / Física: LA OBRA ESTA PROGRAMADA A EJECUTARSE EN AGOSTO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482461	Construcción Del Muro De Contención En Preescolar Lic. Benito Juárez	2015-14	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Educación	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$66,500	\$66,500	\$66,500	95.00	0	Metros lineales	160	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482481	Construcción Del Muro De Contención En Preescolar Naxho Caré	2015-15	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Educación	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	95.00	0	Metros lineales	125	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482510	Captación De Agua Fluvial En Loma Nopal Huautla De Jimenez	2015-27	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,984,509	\$1,984,509	\$1,984,509	\$1,984,509	\$595,353	\$595,353	\$595,353	30.00	0	Metros Cuadrados	165	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100482518	Construcción De Muro De Contención En El Preescolar Alberto Campos Martínez	2015-16	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNES	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	90.00	0	Metros lineales	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE HA PODIDO AVANZAR EN LOS TIEMPOS QUE SE TENIAN ESTIMADO, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO LO HAN PERMITIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100482555	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	MSJG-2015-04	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	339	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA A FINALES DE JUNIO 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTARA A FINALES DE JUNIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482577	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio El Portin, Cerro Clarín, Barrio Mixteco, Ilnanocote y Barrio De La Juventud	2015-26	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,083,827	\$2,083,827	\$2,083,827	\$2,083,827	\$625,148	\$625,148	\$625,148	30.00	\$0	Metros lineales	958	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482578	Construcción De Casa Municipal En El Portin	2015-17	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$140,400	\$140,400	\$140,400	30.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482584	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Calles	MSJG-2015-05	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482619	Revestimiento De Canales De Riego	MSJG-2015-06	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro lineal	3,002	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 3ER TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 3ER TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482630	Construcción Del Drenaje Sanitario Y Pluvial Del Callejon 5 De Mayo	2015-18	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$474,010	\$474,010	\$474,010	\$474,010	\$142,203	\$142,203	\$142,203	30.00	\$0	Metros lineales	149	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482664	Construcción Del Muro De Contención En Camino Huautla San Andrés Hidalgo	2015-19	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	80.00	\$0	Metros lineales	1,970	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482732	Vestuario Y Prenda De Trabajo	MYG-564-PORTAMEN-01-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$23,879	\$23,879	\$23,879	79.60	\$0	Equipo de seguridad	1,175	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482883	Construcción De Encajonamiento Para Agua Pluvial En Barrio Jiménez	2015-20	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	95.00	\$0	Metros lineales	356	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCION, NO SE HA PODIDO AVANZAR COMO SE TENIA ESTIMADO DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA NO LO HAN PERMITIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482929	Rehabilitación Del Camino Rural Del Paraje El Sauz Al Barrio La Guadalupe	UNO	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$136,858	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482968	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Palacio Municipal	2015-21	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	10,528	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483049	Ampliación De Electrificación	2	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$136,858	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483089	Construcción Del Andador En Avenida Juárez Esq. 16 De Septiembre	2015-22	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$481,500	\$481,500	\$481,500	90.00	\$0	Metros lineales	10,528	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN EJECUCION, NO SE HA PODIDO AVANZAR COMO SE TENIA ESTIMADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE SE HAN PRESENTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483099	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio De La Atención	FAMF-001-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,323	\$255,323	\$255,323	\$255,323	\$255,323	\$255,323	\$255,323	100.00	\$0	Metros lineales	2,790	0.00	100.00	Financiera: Estimación Única / Física: / Registro:
OAX15150100483144	Captación De Agua Pluvial En Metzahuacoyotl	2015-23	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Metzahuacoyotl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483219	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Privada Esquel García González	2015-24	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$476,704	\$476,704	\$476,704	\$476,704	\$238,352	\$238,352	\$238,352	50.00	\$0	Metros lineales	589	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA PODIDO CUMPLIR COMO SE TENIA ESTIMADO, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA ZONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483263	Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa	FISMDF/010/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$96,600	\$96,600	\$96,600	14.86	\$0	Metros lineales	51	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO EL MIRADOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483305	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio El Portin, Cerro Clarín, Barrio Mixteco, Ilnanocote Y Barrio De La Juventud	2015-25	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,618,626	\$5,618,626	\$5,618,626	\$5,618,626	\$1,685,588	\$1,685,588	\$1,685,588	30.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483389	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Juárez (Primera Etapa)	2015-28	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,855,240	\$8,855,240	\$8,855,240	\$8,855,240	\$2,656,572	\$2,656,572	\$2,656,572	30.00	\$0	Kilómetro	1,016	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483390	Seguridad Publica	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTLAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$280,500	\$280,500	\$280,500	\$280,500	\$280,500	\$280,500	100.00	\$0	Piezas	1,825	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100483496	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDF/013/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$103,500	\$103,500	\$103,500	17.25	\$0	Metros lineales	69	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LA LAGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483525	Construcción De Drenaje Pluvial Iii Etapa	FISMDF/014/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$98,900	\$98,900	\$98,900	11.64	\$0	Metros lineales	163	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA EL MACAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483559	Construcción De Drenaje Pluvial Ii Etapa	FISMDF/015/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$75,900	\$75,900	\$75,900	10.84	\$0	Metros lineales	76	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS DE LA LOCALIDAD DE TEMASCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483592	Equipo De Comunicación (Radios)	MYG-564-PORTAMEN-02-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTALUCIA MONTVERDE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$17,670	\$17,670	\$17,670	46.50	\$0	Equipo de seguridad	1,176	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	1	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduria de obras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,000	\$936,992	\$936,992	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483710	Alumbrado Publico	MYG-564-PORTAMEN-03-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$53,032	\$53,032	\$53,032	\$53,032	\$8,910	\$8,910	\$8,910	16.80	\$0	Equipo de seguridad	1,176	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483727	Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio Chiguivana 2ª Etapa	004	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Antonio Chiguivana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIHUATLÁN, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Metros lineales	101	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483836	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San José Contereras - El Carrizal Km. 0 000 Al Km. 3 000	FISR/067/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	361	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483840	Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable	2	Oaxaca	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduría de obras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$937,892	\$937,892	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	430	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100483881	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	MSM-415-FISM-03-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$746,683	\$746,683	\$746,683	\$746,683	\$746,683	\$746,683	\$746,683	100.00	\$0	Metros lineales	1,470	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100483905	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Simón Almolongas	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	regiduría de obras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$937,892	\$937,892	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	155	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100483935	Nomina De Personal De Seguridad Publica	MYG-564-FORTAMEN-04-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO0	Seguridad	En Ejecución	2015	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	16.67	\$0	Equipo de seguridad	1,176	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100483987	Construcción De Cancha De Basquetball En La Esc. Prim. Justo Sierra	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$283,466	\$283,466	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	86.36	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100484104	Rehabilitación De Drenaje Calle Carretera Entre Tabasco Y 18 De Marzo Barrio Las Flores	2015-190	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON ANTICIPO DE RECURSO BAMBORRAS	
OAX15150100484123	Rehabilitación De Caminos Rurales Y Cobeheros En Santa María Ipalapa	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$265,478	\$265,478	\$179,478	\$179,478	\$179,478	\$179,478	\$179,478	67.61	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484152	Construcción De Tanque De Agua Potable 20x20x4 Y Red De Distribución De Agua Potable	01	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Ruhucua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	255	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484197	Seguridad Publica	R33 FIV 001 2015	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$583,200	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	100.00	\$0	Equipo de seguridad	1,221	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100484200	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable	02	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484286	Mantenimiento De Equipo De Transporte 2015	MANT. EQ TRAS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$71,620	\$71,620	71.62	\$0	Vehiculos	25,000	0.00	71.62	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100484305	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz.	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zocoteaca de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$248,700	\$248,700	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	72.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484337	Rehabilitación De Camino Del Tramo Desviación Cerro Quemado-Camino Sacristán Del Km. 0.000 Al Km 7.000	001	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	Camino Sacristán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,947,458	\$1,947,458	\$1,947,458	\$1,947,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,341	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO. / Física: CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484368	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484369	Construcción De Cancha De Basquetball En La Esc. Prim. Rafael Ramirez	MSM-415-FISM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$305,883	\$305,883	\$272,725	\$272,725	\$272,725	\$272,725	\$272,725	89.16	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484414	Rehabilitación De La Esc. Telesecundaria Clave20tdv016q	04	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484460	Construcción De Banda Perimetral Sec. Primaria Lazaro Cardenas	05	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484509	Construcción De Sanitarios En La Esc. Preescolar La Voz Del Pueblo	06	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484556	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	07	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484562	Estudio Toxicológicos 2015	02 ANTIDOPING 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	42.00	\$0	Piezas	120	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100484635	Pago De Alumbrado Publico	MSM-415-FAMN-01-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$456,000	\$456,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	25.00	\$0	Luminaria	4,888	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100484663	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Médica Rural 378 2da Etapa	08	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Salud	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,740	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484702	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	09	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,920	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Chapultepec Entre 18 De Marzo Y 12 De Octubre	2015-194	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BAMBORRAS
OAX15150100484711	Pago De Nomina A Personal De Seguridad	MSM-415-FAMN	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$948,000	\$948,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	25.00	\$0	Equipo de seguridad	4,888	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484724	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Paseo La Vía	001	Oaxaca	San Lorenzo Cacoatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACOATEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$581,903	\$581,903	\$581,903	\$581,903	\$581,903	\$581,903	\$581,903	\$581,903	100.00	\$0	Metros	13,704	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100484742	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,398	\$923,398	\$0	\$923,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro lineal	1,920	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100484785	Pago De Nomina De Policías De Las Agencias	MSM-415-FAMN	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$236,000	\$236,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	25.00	\$0	Equipo de seguridad	2,021	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100484833	Construcción De Red De Agua Potable Sobre Carretera Intercomunal	3	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$334,094	\$334,094	\$334,094	\$334,094	\$334,094	\$334,094	\$334,094	\$334,094	100.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE COLOCARON 460 METROS LINEALES DE TUBO DE PVC 80 DE DIAMETRO DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100484849	Combustible, Aceite Y Lubricantes	MSM-415-FARM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	25.00	0	Vehículos	4,888	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX15150100484935	Cartuchos Y Municiones	MSM-415-FARM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$31,445	\$31,445	\$7,861	\$7,861	\$7,861	\$7,861	\$7,861	25.00	0	Equipo de seguridad	4,888	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100484984	Mantenimientos A Vehículos	MSM-415-FARM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	25.00	0	Equipo de seguridad	4,888	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX15150100484994	Combustible 2015	01 COMBUSTIBLE 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2015	\$3,670,743	\$3,670,743	\$282,371	\$282,371	\$282,371	\$282,371	\$282,371	7.69	0	Vehículos	10	0.00	7.69	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX15150100485219	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles El Calvario E Ignacio Zaragoza	MSJT/FAISMDP/550/003/2015.	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA TLACOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$733,972	\$733,972	\$733,972	\$733,972	\$440,000	\$440,000	\$440,000	59.95	0	Metros lineales	2,302	0.00	43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485589	Construcción De Baños Con Biodigestor	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	172	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Físico: NO SE HA INICIADO LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 \$ 572,138.00 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485678	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	6-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,452	\$9,000,452	\$0	\$9,000,452	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	448	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485729	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	73	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Físico: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485745	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	15-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$345,638	\$345,638	\$0	\$345,638	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	279	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485780	Eximentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Nacional	015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Piñas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,464,974	\$1,464,974	\$439,492	\$1,464,974	\$1,464,974	\$439,492	\$439,492	30.00	0	Metros Cuadrados	871	0.00	100.00	Financiera: Se liquidó el 30% de obra / Físico: Se ejecutaron todos los trabajos de obra / Registro: Sin observaciones	
OAX15150100485817	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores.	20-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$376,239	\$1,512,000	\$0	\$1,512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485838	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Principal (Terminación)	21-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$339,688	\$339,688	\$0	\$339,688	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	35	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485850	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	4	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	572	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: RECURSO MINISTRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485870	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Catano	22-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$345,204	\$345,204	\$0	\$345,204	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	485	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485933	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa.	01-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto. 26-	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MIHQUITAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,982,518	\$1,982,518	\$0	\$1,982,518	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100485997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	01-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,402,120	\$2,402,120	\$0	\$2,402,120	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	1,640	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486014	Construcción De Puente Vehicular Incluye Paso Peatonal.	08-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$0	\$1,264,274	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	577	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486034	Mantenimiento De Edificios Públicos 2015	06 MANT EDIFICIOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$1,066	\$1,066	\$1,066	\$1,066	\$1,066	2.13	0	Piezas	150	0.00	2.13	Financiera: / Físico: / Registro:	
OAX15150100486048	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	11-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$0	\$1,264,274	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	674	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486070	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	19-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,365,415	\$1,365,415	\$0	\$1,365,415	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	494	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486091	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,021,279	\$2,021,279	\$2,021,279	\$2,021,279	\$2,021,279	\$2,021,279	\$1,218,017	\$1,218,017	60.26	0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro:
OAX15150100486124	Muebles De Oficina Y Estantería.	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$87,174	\$87,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta llevando a cabo el registro del proyecto ante la Secretaría de Finanzas del Estado. / Físico: Al no haber avance financiero no se refleja avance físico. / Registro: Se registró el proyecto en virtud de que cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Queda únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486162	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información.	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,464,800	\$1,464,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta llevando a cabo el registro de los proyectos, ante la Secretaría de Finanzas. / Físico: Al no haber avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El presente proyecto se registró, ya que cuenta con Convenio de Coordinación, debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Quedando únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486167	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los (Cuatro Barrios)	25-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,402,120	\$2,402,120	\$0	\$2,402,120	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	2,170	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486195	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	36-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$0	\$1,264,274	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	319	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486223	Cercado Perimetral Y Rehabilitación De La Caseta Del Pozo De Agua Potable.	45-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,264,274	\$1,264,274	\$0	\$1,264,274	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150100486241	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MMV-562-P-III-001-2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$325,242	\$325,242	\$325,242	\$217,033	\$217,033	\$217,033	\$217,033	66.73	\$0	Metros	700	0.00	60.00	Financiera: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION / Física: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486247	Construcción Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	49-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$707,993	\$707,993	\$0	\$707,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486269	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración.	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta llevando a cabo la gestión para registrar el proyecto ante la Secretaría de Finanzas. / Física: Al no haber avance financiero, no se refleja un avance físico. / Registro: Se registró el proyecto, ya que cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Quedando únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486340	Equipo Médico Y De Laboratorio.	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,720,953	\$1,720,953	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta llevando a cabo el registro del proyecto ante la Secretaría de Finanzas del Estado. / Física: Al no haber avance financiero, no se refleja un avance físico. / Registro: Se registró el proyecto, ya que cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Quedando únicamente pendiente el oficio de autorización, que emite la Secretaría de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486368	Instrumental Médico Y De Laboratorio.	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$175,929	\$175,929	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta realizando la gestión para registrar el proyecto ante la Secretaría de Finanzas del Estado. / Física: Al no haber avance financiero, no se refleja un avance físico. / Registro: El proyecto se registró ya que cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Queda únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486416	Edificación No Habitacional.	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta llevando a cabo el registro del proyecto ante la Secretaría de Finanzas del Estado. / Física: Al no haber avance financiero, no se refleja un avance físico. / Registro: Se registró el proyecto ya que cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y el Estado. Queda únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486430	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Revolución Entre Agustín Melgar Y 12 De Octubre	2015-196	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO BANCARRAS	
OAX15150100486463	Vehículos Y Equipo Terrestre.	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,015,803	\$52,015,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto se encuentra en trámite de registro ante la SEFIN del estado. / Física: Al no haber avance financiero, no se refleja avance físico alguno. / Registro: El proyecto se registró como autorizado debido a que ya cuenta con Convenio de Coordinación debidamente firmado por la Federación y por el Estado. Quedando únicamente pendiente el oficio de autorización que emite la Secretaría de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486514	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Agustín Melgar Entre Chautemec Y Benito Juárez	2015-192	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO BANCARRAS	
OAX15150100486600	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle Carranza Entre 38 De Marzo Y 12 De Octubre Col. Jesús	2015-191	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO BANCARRAS	
OAX15150100486622	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Santa Cruz	MMV-562-P-III-02-02-2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$569,337	\$569,337	\$569,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE EJECUTA AUN / Física: LA OBRA NO SE EJECUTA AUN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486663	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle 12 De Octubre Entre Chapultepec Y Revolución	2015-195	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO BANCARRAS	
OAX15150100486839	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	MMV/562/P-III/03/2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Salud	En Ejecución	2015	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	360	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA / Física: OBRA PRIORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486928	Ampliación De La Red De Agua Potable	01	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	La Unión Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$456,000	\$456,000	\$270,000	\$456,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100486943	Construcción De Viviendas	MMV-562-P-III-04-2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487017	Rehabilitación De Caminos Tramo 0 0000 Al 2 000 Km.	MMV/562/P-III/05/2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,458	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487083	Equipamiento Del Centro De Salud	MMV/562/P-III/06/2015	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAS	Salud	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,458	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487147	Rehabilitación De Drenaje Calle Puebla Entre Hidalgo Y Colima Barrio La Escobeta	2015-070	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$661,262	\$661,262	\$661,262	\$661,262	\$661,262	\$661,262	\$661,262	100.00	\$0	Metros lineales	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCARRAS	
OAX15150100487185	Construcción De Sistema De Alcantarillado 1a. Etapa	2015-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BANCARRAS	
OAX15150100487310	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	2015-045	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	100.00	\$0	Metros lineales	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCARRAS	
OAX15150100487318	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Instalación De Un A Bomba De Agua)	06	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,773	\$99,773	\$99,773	\$99,773	\$49,986	\$49,986	\$49,986	50.10	\$0	Lote	2,575	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
OAX15150100487335	Pago De Alumbrado Publico	1	Oaxaca	Magdalena Zahautlan	Magdalena Zahautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$35,022	\$35,022	\$25,849	\$25,849	\$25,849	28.72	\$0	Luminaria	360	0.00	28.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487338	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Puebla Entre Chimalpopoca Y Paso Curita	2015-070 A	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCARRAS	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150100487365	Ventanas y Puentes de Protección Para Seguridad Pública	4	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$17,626	\$17,626	\$17,626	\$17,626	\$17,626	\$17,626	88.13	\$0	Equipamiento	12	0.00	88.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487387	Rehabilitación De Drenaje En Varias Calles Col. Independencia	2015-42	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	\$709,288	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BAHORRAS
OAX15150100487425	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles	2015-056	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BAHORRAS
OAX15150100487709	Ampliación Del Camino Rural: La Muralla - La Soledad - El Frutillito - El Cocote - El Caracol, Del Km 0 000 Al 12 000.	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Muralla Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Kilómetro	2,468	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487746	Rehab. Del Camino Rural, Tm: La Soledad - Villanueva, La Soledad- La Muralla- El Frutillito - El Caracol - El Huamuche - Cerro Del Gavilan, Del Km. 0 000 Al 345 000.	002	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,105,093	\$2,105,093	\$631,528	\$2,105,093	\$631,528	\$631,528	\$631,528	\$631,528	30.00	\$0	Kilómetro	11,917	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487785	Construcción De Vivienda Digna, Segunda Etapa.	003	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	\$440,442	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487903	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria "Jose Maria Morelos" 2ª Etapa	003	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: se construyen muros de contención de tabique pesado de 28 cm de esp. y se termina el muro de piedra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487923	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	\$83,294	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488041	"Rehabilitación De Obras De Captación Para Colector De Drenaje Pluvial En La Localidad De Santo Rosa De Lima" Ubicada En El Municipio De San Juan Lachao	FISM-001	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$306,672	\$306,672	\$306,672	\$306,672	69.70	\$0	Piezas	461	0.00	60.00	Financiera: QUEDA PENDIENTE POR PAGAR EL 5% AL MILLAR / Física: SE REALIZO EL CEN HORQUENTO DE LA OBRA Y QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL 5% AL MILLAR / Registro: SE REALIZO EL AVANCE DE 1008.78 METROS CUBICOS DE LA OBRA, LO CUAL SIGNIFICA EL 100% DEL TOTAL DE LA OBRA. Y ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL 5% AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488049	"Rehabilitación Y Restro Del Camino De San Juan Lachao A El Cocote"	FISMT003	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,060	\$448,060	\$448,060	\$448,060	99.57	\$0	Metros cúbicos	368	0.00	100.00	Financiera: obra iniciada al final de trimestre / Física: obra iniciada al final de trimestre razón por la cual no se registra ningún avance físico / Registro: obra en proceso de ejecución, se inicio a os días para terminar el trimestre por eso no se refleja avance físico, solo financiero
OAX15150100488060	Mejoramiento De Vivienda	1	Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Rumi	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,591,450	\$14,591,450	\$2,918,290	\$14,591,450	\$109,436	\$109,436	\$109,436	\$109,436	0.75	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: obra iniciada al final de trimestre / Física: obra iniciada al final de trimestre razón por la cual no se registra ningún avance físico / Registro: obra en proceso de ejecución, se inicio a os días para terminar el trimestre por eso no se refleja avance físico, solo financiero
OAX15150100488261	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0477-2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cincospillas Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,745,834	\$1,745,834	\$0	\$1,745,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	972	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488321	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Zaragoza	1	Oaxaca	Santa María Camotlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Camotlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$827,311	\$827,311	\$430,049	\$827,311	\$430,049	\$430,049	\$430,049	\$430,049	51.98	\$0	Metros lineales	284	0.00	70.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: / Registro: se envia registro de avance de la obra rehabilitación de la red de drenaje en la Calle Zaragoza, obra en proceso de ejecución
OAX15150100488412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia Las Piñas	2015-046	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	\$389,622	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BAHORRAS
OAX15150100488419	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	5	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488457	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	6	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488613	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	7	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	478	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA REGISTRADO / Física: LA OBRA NO SE HA REALIZADO / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488658	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Santa Cruz Río Venado Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,150,181	\$2,150,181	\$2,150,181	\$2,150,181	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	32.56	\$0	Metros lineales	50	0.00	32.56	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100488661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2015-182	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,426,207	\$4,000,000	\$3,426,207	\$3,426,207	\$3,426,207	\$3,426,207	85.66	\$0	Metros lineales	10,435	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BAHORRAS
OAX15150100488761	Construcción De Techado De La Plaza Cívica Del Itebo Num 85	8	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488793	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa), En La Localidad De Buenavista	004-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$937,741	\$937,741	\$0	\$937,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488837	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Primera Sección	1	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$2,169,204	\$2,169,204	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	210	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488869	Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas Colonia Obrera	2015-193	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	\$733,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BAHORRAS
OAX15150100488878	Construcción De Dos Sanitarios En La Escuela Preescolar Benito Juárez	2	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	La Cofradía Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$2,169,204	\$2,169,204	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004889005	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Miguel Ixcatlán	005-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$884,605	\$884,605	\$0	\$884,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	161	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004889090	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	San Pedro Yolox	San Pedro Yolox Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,325	\$200,325	\$57,897	\$200,325	\$57,897	\$57,897	\$57,897	\$57,897	28.90	\$0	Metros lineales	290	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX151501004889092	Pavimentación Calle Victor Bravo Ahuja Entre Macdonido Alcala Y Lopez Alvarez Colonia Oaxaqueños Ilustres	2015-146	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	\$1,649,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BAHORRAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100489116	Prodimf	FISM-DT/446-PRODIM/01/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$209,143	\$209,143	\$116,000	\$209,143	\$209,143	\$116,000	\$116,000	55.46	\$0	Piezas	5,832	0.00	55.46	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100489123	Gastos Indirectos	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,206	\$29,206	\$0	\$29,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1,642	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO / Física: NO SE HA EJECUTADO / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 572,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489150	Gastos Indirectos	FISM-DT/446-INDIRECTOS/01/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$313,715	\$313,715	\$69,600	\$313,715	\$313,715	\$69,000	\$69,000	21.99	\$0	Piezas	5,832	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100489151	Construcción Del Drenaje Sanitario	01-PAIS2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$185,349	\$185,347	\$0	\$185,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100489174	Pavimentación De La Calle Niños Heroes Entre Cuauhtémoc Y Allende Colonia Emiliano Zapata	2015-78	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,496,274	\$1,496,274	\$1,496,274	\$1,496,274	\$1,496,274	\$1,496,274	\$1,496,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCOS
OAX15150100489223	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa	FISM-DT/446-001/01/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$407,000	\$800,000	\$800,000	\$407,000	\$407,000	50.88	\$0	Piezas	5,832	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100489330	Mejoramiento De Vivienda	02-PAIS-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Santa María Yohueche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$185,346	\$185,346	\$0	\$185,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489368	Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Las Delicias	2015-04	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCOS
OAX15150100489378	Mateo Y Disposición De Residuos Sólidos	006-PAIS	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	7,883	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489394	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	03-PAIS-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Yatzaqui el Alto	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$185,346	\$185,346	\$0	\$185,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489430	Construcción De Dos Casetas De Vigilancia	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$140,608	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,642	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$ 140,608.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489454	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	04-PAIS-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Jerónimo Zochitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$185,346	\$185,346	\$0	\$185,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489488	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05-PAIS-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Santa María Xochitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$185,346	\$185,346	\$0	\$185,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100489515	Ampliación De Calles	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,642	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$ 140,608.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489562	Ampliación Red Eléctrica	2015-026	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$237,423	\$237,423	\$118,712	\$237,423	\$118,712	\$118,712	\$118,712	50.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCOS
OAX15150100489573	Adquisición De Patrulla	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$140,608	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	1,642	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100489703	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	01-FORTAMUN-2015	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$347,885	\$347,885	\$0	\$347,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX15150100489792	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSSPPDFPP18866752014	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	San Miguel Tequixtepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,568,528	\$2,568,528	\$2,568,528	\$2,568,528	\$2,068,890	\$2,068,890	\$2,068,890	80.55	\$0	Metros lineales	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
OAX15150100489826	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Jacarandas (La Etapa)	23	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$607,022	\$607,022	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	24.71	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES EN ESTE TRIMESTRE
OAX15150100490174	Ampliación De La Red Eléctrica	2015-028	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$66,624	\$66,624	\$33,312	\$66,624	\$33,312	\$33,312	\$33,312	50.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCOS
OAX15150100490176	Ampliación De Unidad Deportiva Tequixtepec	SFSDIFDDIPN-01682015	Oaxaca	San Miguel Tequixtepec	San Miguel Tequixtepec	Urbano	US88 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,574,018	\$2,574,018	\$2,574,018	\$2,574,018	\$772,206	\$772,206	\$77,206	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: POR CUESTIONES CON CONTRALORIA SE VA A MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION POR LO CUAL NO HAY AVANCE FISICO DE LA OBRA PERO SI FINANCIERO
OAX15150100490203	Ampliación De La Clínica De Salud	MRC/78/F-III/01/2015	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Salud	En Ejecución	2015	\$534,255	\$534,255	\$534,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,092	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490206	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISMDDP0022015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Fortín II	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,050,057	\$1,050,057	\$315,017	\$1,050,057	\$1,050,057	\$315,017	\$315,017	30.00	\$0	Metros lineales	64	0.00	60.00	Financiera: SE OTORGÓ EL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA. / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 60% / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
OAX15150100490214	113 Suelos Al Personal De Confianza.	MSP-300-FARM-01-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,290,552	\$1,290,552	\$244,500	\$244,500	\$244,500	\$244,500	\$244,500	18.95	\$0	Lote	6,800	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490268	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Aldama	MRC/78/F-III/02/2015	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,221	\$259,221	\$259,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	317	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490279	Ampliación De La Red Eléctrica Privada De Puebla	2015-029	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$70,429	\$70,429	\$35,215	\$70,429	\$35,215	\$35,215	\$35,215	50.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCOS
OAX15150100490333	132 Gratificación De Fin De Año.	MSP-300-FARM-02-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$53,773	\$53,773	\$53,773	\$53,773	\$53,773	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490338	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle De Rayón.	MRC/78/F-III/03/2015	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$294,364	\$294,364	\$294,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	51	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100490375	311 Consumo de Energía Eléctrica y Alumbrado Público.	MSP-300-FARM-03-2015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$482,000	\$482,000	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	7.98	00	Lote	6,800	0.00	7.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490424	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica.	FIGMDDP0012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Macedonio Alcalá	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$745,106	\$745,106	\$223,532	\$745,106	\$745,106	\$223,532	\$223,532	\$223,532	30.00	00	Metros	194	0.00	30.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
OAX15150100490557	Construcción de Techo Firme	004	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Luna	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$412,546	\$412,546	\$412,546	\$412,546	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	66	0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO, SOLO SE REGISTRA EL COMPROMISO. / Fisica: / Registro:
OAX15150100490565	Rehabilitación de La Red de Distribución de Agua Potable	MSP-2015-01	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yucucuy	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO TILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$683,678	\$683,678	\$683,678	\$683,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	142	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490621	Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales	1	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,652	\$448,652	\$90,142	\$448,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros cúbicos	364	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Fisica: NO SE HA APLICADO EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490693	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FIGMDDP0032015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$205,338	\$205,338	\$61,601	\$205,338	\$61,601	\$61,601	\$61,601	\$61,601	30.00	00	Metros	113	0.00	20.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERVO, HAY QUE HACER MANIOBRAS PARA POREL SUMINISTRO DE LA ENERGIA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
OAX15150100490705	Construcción de La Ciudad De Los Archivos En Oaxaca	RG23-CR04122015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	1117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$111,500,000	\$111,500,000	\$108,000,000	\$111,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,819,008	0.00	3.57	Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490984	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, De La Localidad De Cañada De Galicia	007-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,976	\$597,976	\$0	\$597,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	499	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491024	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	FIGMDDP0042015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$770,978	\$770,978	\$231,293	\$770,978	\$231,293	\$231,293	\$231,293	\$231,293	30.00	00	Metros Cuadrados	1,695	0.00	0.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO. / Fisica: LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SON LOS PRELIMINARES / Registro: LOS TRABAJOS ESTAN EN PROCESO
OAX15150100491175	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FIGMDDP0052015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$266,158	\$266,158	\$79,847	\$266,158	\$79,847	\$79,847	\$79,847	\$79,847	30.00	00	Metros lineales	322	0.00	20.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SON LA REHABILITACION DE LA RED. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
OAX15150100491196	Construcción De Camino Rural De Unificación San Juan Nueva Esperanza Del Km 0 000 Al 11 500 Subtramo Del Km 1 000 Al Km 2 000.	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,014,292	\$2,014,292	\$690,018	\$2,014,292	\$2,014,292	\$690,018	\$690,018	\$690,018	34.26	00	Metros lineales	0	0.00	34.26	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491197	Alumbrado Público.	MHM-037-FARM-01-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$97,582	\$420,000	\$97,582	\$97,582	\$97,582	\$97,582	23.23	00	Lote	4,800	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491230	Sueldos Y Salarios.	MHM-037-FARM-02-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$208,200	\$850,000	\$208,200	\$208,200	\$208,200	\$208,200	24.49	00	Lote	4,800	0.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491235	Construcción De Una Aula Didáctica Estructura Regional En El Jardín De Niños Frida Kahlo Clave 1202j2311q	0001	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Xagula	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA : CONSTRUCTORA CHAPIXTE SA DE CV	Educación	En Ejecución	2015	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$107,319	\$107,319	\$107,319	31.15	00	Metros Cuadrados	94	0.00	31.50	Financiera: SE LE PROPORCIONO UN ANTICIPO DE ESTIMACION / Fisica: / Registro:
OAX15150100491277	Terminación De La Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FIGMDDP0062015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Malzaga	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,932	\$314,932	\$94,480	\$314,932	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	30.00	00	Metros lineales	484	0.00	10.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO. / Fisica: LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO SON PRELIMINARES. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
OAX15150100491349	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle 20 12 De Marzo, San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,134	\$1,400,134	\$452,953	\$1,400,134	\$1,400,134	\$452,953	\$452,953	\$452,953	32.35	00	Metros lineales	0	0.00	32.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491393	Construcción De Aula En Telesecundaria Con Clave 20dvt1859h De Raya Secca	FIGMDDP0072015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$336,250	\$336,250	\$100,875	\$336,250	\$100,875	\$100,875	\$100,875	\$100,875	30.00	00	Metros Cuadrados	1,695	0.00	0.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO. / Fisica: SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
OAX15150100491426	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable de Santiago Pinotepa Nacional.	1	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,875,600	\$1,875,600	\$562,680	\$1,312,920	\$1,312,920	\$562,680	\$562,680	\$562,680	30.00	00	Metros lineales	29,604	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
OAX15150100491448	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col. Miramar Y Viva 2000 (2a Etapa)	2a	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,800	\$904,800	\$271,440	\$633,360	\$633,360	\$271,440	\$271,440	\$271,440	30.00	00	Metros lineales	1,801	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491476	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$869,699	\$869,700	\$260,910	\$608,790	\$608,790	\$260,910	\$260,910	\$260,910	30.00	00	Metros lineales	2,235	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
OAX15150100491497	Dotación De Servicio Básicos En La Escuela Medio Superior Teabo, Plantel 258.	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$572,451	\$572,451	\$572,451	\$572,451	\$572,451	\$572,451	\$572,451	\$572,451	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491498	Construcción De Drenaje Pluvial En El Centro De Salud De La Cruz Del Itacacán	4	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruc del Itacacán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,602	\$412,602	\$123,781	\$288,822	\$288,822	\$123,781	\$123,781	\$123,781	30.00	00	Metros lineales	515	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491512	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dvt1859g	FIGMDDP0082015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$337,554	\$337,554	\$101,266	\$337,554	\$101,266	\$101,266	\$101,266	\$101,266	30.00	00	Metros Cuadrados	322	0.00	0.00	Financiera: SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO. / Fisica: SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
OAX15150100491531	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$989,018	\$989,018	\$989,018	\$989,018	\$989,018	\$989,018	\$989,018	\$989,018	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491546	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En La Esc. Prim. Urb. Fed. "Presidente Gustavo Díaz Ordaz", Clave:20dpt1760z	1	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,494,800	\$1,494,800	\$448,440	\$1,046,360	\$1,046,360	\$448,440	\$448,440	\$448,440	30.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150100491568	Construcción De El Área De Servicios Generales En El Parador Turístico De Corralero	2	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$702,251	\$702,252	\$210,676	\$491,576	\$491,576	\$210,676	\$210,676	\$210,676	30.00	00	Metros Cuadrados	1,735	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491591	Encerrado Perimetral Del Panteón Municipal	3	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$515,648	\$515,648	\$154,694	\$360,954	\$360,954	\$154,694	\$154,694	\$154,694	30.00	00	Metros lineales	29,604	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150100491619	Construcción De Puente Vehicular 2a Etapa	4	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$308,417	\$308,417	\$92,525	\$215,892	\$215,892	\$92,525	\$92,525	\$92,525	30.00	00	Metros lineales	241	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150100491631	Mantenimiento Al Alumbrado Público	FIGMDDP001AF2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$28,260	\$200,000	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	14.13	00	Luminaria	1,286	0.00	14.00	Financiera: EL LO QUE SE HA INVERTIDO EN LUMINARIAS / Fisica: FISICAMENTE ESTAN COLOCADAS / Registro: SIN OBSERVACIONES

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones

Total: 15138

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100491710	Reconstrucción Y Cambio De Imagen Del Mercado De San Jerónimo Tlacoachahuaya	059	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAOCACHAHUYA TLAOCOLILIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,969,011	\$5,969,011	\$2,020,950	\$2,020,950	\$2,020,950	\$2,020,950	\$2,020,950	33.86	\$0	Metros Cuadrados	2,302	0.00	33.86	Financiera: EL MUNICIPIO HIZO DE LA PRIMERA ESTIMACION CON UNA CANTIDAD DE \$240,000.00 / Físico: OBRA EN PROCESO Y PARA REVISION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100491750	Rehabilitación De Camino Rural Acatlán - Zona Urešana	FISMDFMAP2015002076	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	100.00	\$0	Kilómetro	6,040	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100491785	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Yutacahua.	FISM414012015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$55,004	\$55,004	\$49,539	\$55,004	\$49,539	\$49,539	\$49,539	90.06	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.90	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100491831	Alumbrado Publico Municipal	FISMDFMAP2015002046	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Piezas	44,885	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491870	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica A Cerro Del Chivo.	FISM414052015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro el Chivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,843,063	\$1,843,063	\$552,919	\$1,843,063	\$552,919	\$552,919	\$552,919	30.00	\$0	Metros	169	0.00	0.30	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100491982	Terminación De Templo	PORTAMUN012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$103,833	\$103,833	\$0	\$103,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	141	0.00	80.00	Financiera: NO SE HA OTORGADO NINGUN PAGO / Físico: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
OAX15150100491984	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP2015002018	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$268,902	\$268,902	\$268,902	\$268,902	\$268,902	\$268,902	\$268,902	\$268,902	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492050	Construcción De Campanarios En La Capilla Católica	PORTAMUN022015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$295,204	\$295,204	\$0	\$295,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,278	0.00	90.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO / Físico: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
OAX15150100492097	Mantenimiento De Sistema De Drenaje Sanitario	FISM070052015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	100.00	\$0	Metros lineales	676	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492125	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP2015002011	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492120	Mantenimiento Equipo De Transportes	01-PORTAMUN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,547	\$19,547	\$19,547	\$11,270	\$11,270	\$11,270	\$11,270	57.66	\$0	Vehículos	544	0.00	57.66	Financiera: / Físico: MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS. / Registro:	
OAX15150100492205	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria No. 72 Clave 20dst0067d	FISM070062015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución	2015	\$652,813	\$652,814	\$652,814	\$652,814	\$652,814	\$652,814	\$652,814	\$652,814	100.00	\$0	Lote	461	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492219	Ampliación Red De Agua Potable Comitán	FISMDFMAP2015002050	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492316	Equipamiento De Pozo Profundo	MSMC-2015-01	Oaxaca	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	435	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492325	Rehabilitación Del Camino Rural Pinotepa De Don Luis A Yucuchá Del Km 0 000 Al 8 000	FISM070082015	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yucuchá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$903,896	\$1,800,000	\$903,896	\$903,896	\$903,896	\$903,896	50.22	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	0.50	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492345	Rehabilitación De Camino Rural Tetela - El Porvenir	FISMDFMAP2015002058	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	100.00	\$0	Kilómetro	2,516	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492365	Seguridad Pública	FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$80,032,278	\$80,032,278	\$80,032,278	\$80,032,278	\$9,576,084	\$9,576,084	\$9,576,084	11.97	\$0	Equipo de seguridad	150	0.00	11.97	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492369	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2015 01	MSMC-2015-02	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Antonio Perales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492398	Revestimiento De Calles 2015	MSMC-2015-03	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Agustín Montelobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492432	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	09	Oaxaca	Santa María Yalotepec	Santa María Yalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Yalotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	19.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: Sin observaciones en este trimestre
OAX15150100492441	Construcción De Barda En La Escuela Preescolar Jose Vasconcelos	-	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COBERTURA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$514,321	\$514,321	\$464,622	\$514,321	\$514,321	\$464,622	\$464,622	\$464,622	90.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.34	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492481	Ampliación De La Red Eléctrica	2015-032	Oaxaca	Loma Bonita	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,006	\$421,006	\$210,503	\$421,006	\$210,503	\$210,503	\$210,503	\$210,503	50.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTIPOJO DE BANCORAS
OAX15150100492509	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMC-2015-04	Oaxaca	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$314,640	\$314,640	\$314,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	65	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492528	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	2015-033	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,881	\$320,881	\$160,441	\$320,881	\$160,441	\$160,441	\$160,441	\$160,441	50.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTIPOJO DE BANCORAS
OAX15150100492555	Inversión Pública	6311-2015 SEGURIDAD	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	\$1,656,302	100.00	\$0	Equipo de seguridad	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492581	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	54-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$707,993	\$707,993	\$0	\$707,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	263	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492626	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$516,367	\$516,367	\$516,367	\$516,367	\$516,367	\$516,367	\$516,367	\$516,367	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL DEPÓSITO PARA UNA CONVENCIÓN CON CFE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESTA EN TRÁMITE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492630	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSMC-2015-01	Oaxaca	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$389,965	\$389,965	\$389,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	99	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492664	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	MSMC-2015-02	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Físico: LA OBRA SE EJECUTARA EN SEPTIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Relleno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492704	Construcción De Represa En La Cabecera Municipal.	MSBY-FI11-001	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,973	\$800,973	\$165,149	\$800,973	\$800,973	\$800,973	\$800,973	100.00	00	Piezas	667	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492706	Ampliación De Conducción De Línea Trifásica De San José Lachiguiri A Santa Catalina Quiert	1	Oaxaca	Santa Catalina Quiert	Santa Catalina Quiert	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro lineal	992	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100492716	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural	MSM-2015-03	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Salud	En Ejecución	2015	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	729	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492740	Ampliación De La Red Eléctrica La Reforma San Felipe	034-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,556	\$243,566	\$121,783	\$243,566	\$121,783	\$121,783	\$121,783	50.00	00	Metros lineales	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BANCORAS
OAX15150100492818	Ampliación De La Red Eléctrica	031-2015	Oaxaca	Loma Bonita	27 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,915	\$230,915	\$115,458	\$230,915	\$115,458	\$115,458	\$115,458	50.00	00	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100492827	Ampliación De La Red De Electrificación En El Fortín Alto.	MSM/264/P-III/01/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,681,000	\$1,681,000	\$1,681,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	700	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492844	"Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Cuatemoc" Clave - 204902710, Monjas		Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COBERTURA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$323,444	\$323,444	\$323,444	\$323,444	\$323,444	\$323,444	\$323,444	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492853	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Corregidora Tierra Colorada	MSM/264/P-III/02/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492890	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Cabecera Municipal	MSM/264/P-III/03/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100492899	Electrificación De Calles Y Alumbrado Público En La Calle Colima Y México	037-2015	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraíso Sacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$416,239	\$416,239	\$208,120	\$416,239	\$208,120	\$208,120	\$208,120	50.00	00	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCORAS
OAX15150100492918	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Los Pinos De La Colonia El Progreso	35	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san pablo villa de mitla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$318,631	\$318,631	\$318,631	\$318,631	\$159,316	\$159,316	\$159,316	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100492924	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal	MSM/264/P-III/04/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$954,994	\$954,994	\$954,994	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	700	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100492978	Ampliación De La Red Eléctrica	077-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$233,893	\$233,893	\$116,947	\$233,893	\$116,947	\$116,947	\$116,947	50.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BANCORAS
OAX15150100492983	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada 20 De Noviembre	36	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución	2015	\$282,491	\$282,491	\$282,491	\$282,491	\$141,245	\$141,245	\$141,245	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100493018	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Miguel Alemán Colonia Los Presidentes	44	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$387,542	\$387,542	\$387,542	\$387,542	\$193,771	\$193,771	\$193,771	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100493061	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Independencia	37	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$521,523	\$521,523	\$521,523	\$521,523	\$260,761	\$260,761	\$260,761	50.00	00	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100493078	Construcción De Biblioteca	094-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$205,000	\$280,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	73.21	00	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCORAS
OAX15150100493127	Construcción De Anexo Sanitario Escuela Primaria Libertad	097-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$140,000	\$280,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	50.00	00	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO DE BANCORAS
OAX15150100493191	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	135 A- 2015	Oaxaca	Loma Bonita	Artículo Sesenta y Cinco Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTICIPO BANCORAS
OAX15150100493670	Combustibles	02-PORTAMIN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	48.00	00	Vehículos	522	0.00	48.00	Financiera: / Física: CONTEMPLADO PARA DOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro:	
OAX15150100493782	Servicio De Alumbrado Público	03-PORTAMIN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$33,361	\$33,361	\$33,361	\$23,823	\$23,823	\$23,823	\$23,823	71.41	00	Luminaria	522	0.00	71.41	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX15150100493854	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	04-PORTAMIN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,300	\$14,300	\$14,300	\$14,300	\$14,300	\$14,300	\$14,300	100.00	00	Mobiliario y equipo	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: COMPRA DE UNA COPIADORA / Registro:	
OAX15150100493912	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	05-PORTAMIN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	100.00	00	Mobiliario y equipo	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: 10 PIEZAS DE RADIOS / Registro:	
OAX15150100493914	Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable	01	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$640,567	\$640,567	\$0	\$640,567	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	186	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX15150100493970	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Potable	03	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,945	\$337,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100493982	Vestuario Y Uniformes De Seguridad	06-PORTAMIN	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$8,671	\$8,671	\$8,671	\$8,671	19.27	00	Equipo de seguridad	522	0.00	19.27	Financiera: / Física: COMPRA VESTUARIOS DE SEGURIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100494026	Construcción De Viviendas En La Localidad De Jazmín Morelos	04	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$338,199	\$338,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	118	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100494067	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De San Antonio N. Duyaco	05	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$760,567	\$760,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	347	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX15150100494099	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	06	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,945	\$337,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Total: 15138

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX0013020013528	Construcción De Pelleno Sanitario De Residuos Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100494135	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Las Obras Municipales	07	Oaxaca	Santiago Apoala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	578,409	578,409	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Estadio de preinversión	1,053	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
OAX15150100494155	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctricasubterránea En La Colonia Renacimiento	PIII-002-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,890,389	\$2,890,389	\$1,726,758	\$2,890,389	\$1,726,758	\$1,726,758	\$1,726,758	59.74	0	Luminaria	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
OAX15150100494186	Construcción De Barda Perimetral En El Centro Preescolar "Vasco De Quiroga" En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca.	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Agustín Chayuco	Educación	En Ejecución	2015	\$94,857	\$94,857	\$94,857	\$94,857	\$94,857	\$94,857	\$94,857	100.00	0	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Laura Anastasia Valdivieso Quintana. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.